Приложение 3 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма

Заказчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, г.Кызылорда, пос. Тасбугет ул. М.Шокая, 18, тел. 8(7242) 216092
Подрядчик:	Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройматериал", г. Кызылорда, улица Куанткан Махамбетов, строение 53Б, БИН: 220340039586, Тел: +7 7242 22 17 72
Стройка:	"Реконструкция и строительство Талгарского группового водовода Алматинской области (2 этап). Подключение 12 сельских населенных пунктов к Талгарскому групповому водоводу. (V пусковой комплекс) с.Бирлик, Талдыбулак, сан. Алтын Дан, с.Шымбулак, сан.Березка"
Объект:	Внутрипоселковая водопроводная сеть с.Алтын дан, с.Шымбулак, сан.Березка I зона"
Договор подряда (контракт):	№125/2 от 03.04.2024 г.

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2024 г.
на работы Внутрипоселковая водопроводная сеть

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90,2		56,43 –	56,43 18,41	5090 –	5090 1661	–	1196 503	6788	
2	2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90,2		231,12 9,09	222,02 64,43	20847 820	20026 5812	–	4775 2050	27672	
3	3	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	148,83		513,00 –	– –	76350 –	– –		– 6108	82458	
4	4	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90,2		56,43 –	56,43 18,41	5090 –	5090 1661	–	1196 503	6788	
5	5	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	71,9		238,85 –	238,85 62,95	17174 –	17174 4526	–	3259 1635	22067	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-010102-0386 1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	78,5	368,82 –	368,82 97,20	28952 –	28952 7630	–	5494 2756	37202	
7	7	Е11-010102-0388 1101-0102-0388 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	51,4	620,55 –	620,55 163,54	31896 –	31896 8406	–	6052 3036	40985	
8	8	С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	237,605	122,00 –	– –	28988 –	– –		– 2319	31307	
9	9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,4	2370,37 2370,37	– –	948 948	– –	–	683 130	1761	
10	10	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,5	2327,27 2327,27	– –	5818 5818	– –	–	4189 801	10808	
11	11	Е11-010205-0104 1101-0205-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	5074,66 5074,66	– –	6090 6090	– –	–	4385 838	11312	
12	12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с трубопроводом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,3	1823,36 1823,36	– –	547 547	– –	–	394 75	1016	
13	13	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (пересечение с трубопроводом) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,1	4364,56 4364,56	– –	436 436	– –	–	314 60	811	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,5	2188,03 2188,03	– –	9846 9846	– –	–	7089 1355	18290	
15	15	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,9	5237,47 5237,47	– –	9951 9951	– –	–	7165 1369	18485	
16	16	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,9	282,19 11,15	271,04 78,66	818 32	786 228	–	188 80	1086	
17	17	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2	457,09 18,02	439,07 127,40	914 36	878 255	–	209 90	1213	
18	18	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	8,975	513,00 –	– –	4604 –	– –		– 368	4973	
19	19	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (для обратной засыпки)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	124	282,19 11,15	271,04 78,66	34992 1383	33609 9754	–	8019 3441	46451	
20	20	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км** *СП - 8%*	т	217	513,00 –	– –	111321 –	– –		– 8906	120227	
21	21	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11	866,42 866,42	– –	9531 9531	– –	–	6862 1311	17704	
22	22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	33	951,59 951,59	– –	31402 31402	– –	–	22610 4321	58333	
23	23	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	158	39,11 –	39,11 12,76	6180 –	6180 2016	–	1452 611	8242	
24	24	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	158	171,86 92,66	79,20 38,43	27154 14641	12513 6072	–	14913 3365	45433	

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	м2 креплений	334	274,95	27,30	91835	9119	--	62528	166712	
			НР - 72%; СП - 8%			247,65	12,36	82716	4129		12349		
26	26	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	0,4	457,09	439,07	183	176	--	42	243	
			НР - 72%; СП - 8%			18,02	127,40	7	51		18		
27	27	С341-020103-1030 4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	0,78	513,00	--	400	--		--	432	
			СП - 8%			--	--	--	--		32		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				567357	171489	--	163014	788799	
								174205	52200	--	58430		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				567357					
		Всего заработная плата		Тенге					226405				
		Транспортные расходы		Тенге				221663					
			Накладные расходы	Тенге				163012					
			Сметная прибыль	Тенге				58429					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				788798					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182	
			Сметная заработная плата	Тенге					226405				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				788798					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182	
			Сметная заработная плата	Тенге					226405				
			РАЗДЕЛ 2.Трубопровод										
28	31	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,045	379749,15	109313,15	17089	4919	--	13541	33080	
			НР - 99%; СП - 8%			270436,00	33515,84	12170	1508		2450		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				17089	4919	--	13541	33080	
								12170	1508	--	2450		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17089					
		Всего заработная плата		Тенге					13678				
			Накладные расходы	Тенге				13541					
			Сметная прибыль	Тенге				2450					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33080					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					13678				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33080					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					13678				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								821879	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				186375					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176408				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					53708				
			- Перевозка грузов	Тенге				221663					
			- Накладные расходы	Тенге							176555		
			- Сметная прибыль	Тенге							60880		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе строительно монтажные работы									821 879	
			Стоимость оборудования									-	
			Временные здания и сооружения 2,08%									17 095	
			Итого с временными зданиями сооружениями									838 974	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%									17 367	
			Итого с дополнительными затратами на строительство									856 341	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									17 127	
			Итого с непредвиденными затратами на строительство									873 468	
			Итого в текущих ценах 2021 года (68%), к=1,050036									623 677	
			Итого в текущих ценах 2022 года (32%), к=1,0921526									305 267	
			ВСЕГО в текущих ценах									928 944	
			Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%									111 473	
			Итого с НДС									1 040 418	
			Скидка субподрядчика	15%								156 063	
			Итого к оплате									**884 355**	

Заказчик:
ТОО "Мелиоратор"
Генеральный директор
_____ **Нарбаев Е.Е.**

Подрядчик:
ТОО "Промстройматериал"
Директор
_____ **Тукенов А.М.**