Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Инженер : ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: №35 от 12.03. 2020 г.

Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ
от 30.04.2020г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»	22 852 857,14	2 448 520,41								2 448 520,41	22 852 857,14
Возврат аванса 30%	6 855 857,14	734 556,12								734 556,12	6 855 857,14
Итого к оплате:	**15 997 000,00**	**1 713 964,29**								**1 713 964,29**	**15 997 000,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ **Е. Сейтбеков**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.С. Буркитов**

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Инженер: ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: №35 от 12.03. 2020 г.

Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Кошкарата, Жуалынского района, Жамбылской области

АКТ
выполненных работ от 30.04.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внутрипоселковые сети В1									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	21018,153	185,34	176,75	3895515,00	3714958,54	--	706192,29	4969843,85
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	180556,44	800266,18		368136,58	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	650,046	1955,02	--	1270850,33	--	--	915012,24	2360731,57
		НР - 72%; СП - 8%			1955,02	--	1270850,33	--		174869,01	
		Трубопроводы									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,8005	291444,31	92219,99	816189,79	258262,08	6481,25	613612,86	1544186,87
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	551446,45	68364,52		114384,21	
10	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	3428,8506	3095,00	--	10612292,47	--	10612292,47	--	11461275,87
		СП - 8%			--	--	--	--		848983,40	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								20336038,15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2002853,23				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3973220,62			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					868630,69			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10618773,73		
		- Накладные расходы	Тенге							2234817,39	
		- Сметная прибыль	Тенге							1506373,20	

			в т.ч. ст-сть оборудования
06-01-01/1 Внутрипоселковые сети В1	Тенге	20 336 038	0
ИТОГО	**Тенге**	**20 336 038**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	

Итого без стоимости оборудования	Тенге	**20 336 038**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	589 745
Итого	Тенге	**20 925 783**
Зимнее удорожание 1,17%	Тенге	244 832
Итого	Тенге	**21 170 615**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**21 170 615**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	423 412
Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961	**Тенге**	**22 671 485**
С понижающим коэффицентом К=0,90000001166128	Тенге	20 404 336,73
НДС 12%	Тенге	2 448 520,41
Всего	**Тенге**	**22 852 857,14**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ **Е. Сейтбеков**

Инженер:

ТОО «ADI SAN»

_____ **А.Балмагамбетов**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.Буркитов**