Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"
Инженер : ТОО «ADI SAN»
Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: Доп.соглашение №1 от 24.07.2020 г. к договору №35 от 12.03. 2020 г.
Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ
от 29.07.2020г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»	282 173 918,33	30 232 919,82								7 450 714,29	69 540 000,00
Возврат аванса 30%	84 652 175,50	2 235 214,29								2 235 214,29	20 862 000,00
Итого к оплате:	**197 521 742,83**	**27 997 705,54**								**5 215 500,00**	**48 678 000,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Е. Сейтбеков

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Т.С. Буркитов

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Инженер: ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: Доп.соглашение №1 от 24.07.2020 г. к договору №35 от

Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Кошкарата, Жуалынского района, Жамбылской области

Форма 2

АКТ
выполненных работ от 29.07.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар для воды емкостью 250м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.1)									
		Земляные работы									
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	256	30,42 --	30,42 10,27	7787,12 --	7787,12 2628,72	--	1892,68 774,38	10454
5	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	256	14,61 --	14,61 4,93	3738,98 --	3738,98 1262,18	--	908,77 371,82	5020
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	256	129,76 67,50	62,27 27,98	33219,84 17280,00	15939,84 7163,52	--	17599,33 4065,53	54885
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64	693,04 693,04	-- --	44354,30 44354,30	-- --	--	31935,10 6103,15	82393
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(обсыпка резервуара) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2874,95	43,40 --	43,40 14,65	124775,70 --	124775,70 42120,89	--	30327,04 12408,22	167511
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(уплотнение обсыпки) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	180	129,76 67,50	62,27 27,98	23357,70 12150,00	11207,70 5036,85	--	12374,53 2858,58	38591
10	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(подача грунта на перекрытие резервуара) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90	185,34 8,59	176,75 38,08	16680,65 773,14	15907,50 3426,75	--	3023,92 1576,37	21281
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(засыпка вручную по перекрытию)	м3 грунта	90	693,04	--	62373,24	--	--	44908,73	115865

		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	62373,24	--		8582,56		
12	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2(планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки)	м2 спланированной площади	260	109,84	--	28558,14	--	--	20561,86	53050
		НР - 72%; СП - 8%			109,84	--	28558,14	--		3929,60	
		РАЗДЕЛ 1.Бетонные и железобетонные конструкции										
15	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя(гидростеклоизол)	м2 поверхности	99,2	2159,78	42,95	214249,90	4260,52	192183,68	17247,72	250017
		НР - 93%; СП - 8%			179,49	7,46	17805,71	740,23		18519,81	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(раствор М50) Устройство	м2 стяжки	99,2	587,86	25,30	58315,81	2509,94	28401,28	26817,85	91944
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	27404,60	1125,04		6810,69	
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,635	195871,00	--	516120,09	--	516120,09	--	557410
		СП - 8%			--	--	--	--		41289,61	
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,054	189732,00	--	199977,53	--	199977,53	--	215976
		СП - 8%			--	--	--	--		15998,20	
31	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92									
		СП - 8%	м3	70,686	64782,00	--	4579180,45	--	4579180,45	--	4945515
					--	--	--	--		366334,44	
33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,108	215953,00	--	23322,92	--	23322,92	--	25189
		СП - 8%			--	--	--	--		1865,83	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,051	204827,00	--	10446,18	--	10446,18	--	11282
		СП - 8%			--	--	--	--		835,69	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,152	195871,00	--	29772,39	--	29772,39	--	32154
		СП - 8%			--	--	--	--		2381,79	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	195871,00	--	6267,87	--	6267,87	--	6769
		СП - 8%			--	--	--	--		501,43	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	195871,00	--	2546,32	--	2546,32	--	2750
		СП - 8%			--	--	--	--		203,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6139006				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								6688054
		Резервуар для воды емкостью 250м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.1)									
		Земляные работы									
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	256	30,42	30,42	7787,12	7787,12	--	1892,68	10454
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	2628,72		774,38	

5	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	256	14,61	14,61	3738,98	3738,98	--	908,77	5020
					--	4,93	--	1262,18		371,82	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	256	129,76	62,27	33219,84	15939,84	--	17599,33	54885
					67,50	27,98	17280,00	7163,52		4065,53	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	64	693,04	--	44354,30	--	--	31935,10	82393
					693,04	--	44354,30	--		6103,15	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(обсыпка резервуара) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2874,95	43,40	43,40	124775,70	124775,70	--	30327,04	167511
					--	14,65	--	42120,89		12408,22	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(уплотнение обсыпки) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	180	129,76	62,27	23357,70	11207,70	--	12374,53	38591
					67,50	27,98	12150,00	5036,85		2858,58	
10	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3(подача грунта на перекрытие резервуара) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90	185,34	176,75	16680,65	15907,50	--	3023,92	21281
					8,59	38,08	773,14	3426,75		1576,37	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2(засыпка вручную по перекрытию) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	90	693,04	--	62373,24	--	--	44908,73	115865
					693,04	--	62373,24	--		8582,56	
12	Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2(планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	260	109,84	--	28558,14	--	--	20561,86	53050
					109,84	--	28558,14	--		3929,60	
		РАЗДЕЛ 1.Бетонные и железобетонные конструкции									
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(раствор М50) Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	99,2	587,86	25,30	58315,81	2509,94	28401,28	26817,85	91944
					276,26	11,34	27404,60	1125,04		6810,69	
15	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя(гидростеклоизол) *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	99,2	2159,78	42,95	214249,90	4260,52	192183,68	17247,72	250017
					179,49	7,46	17805,71	740,23		18519,81	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(раствор М50) Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	99,2	587,86	25,30	58315,81	2509,94	28401,28	26817,85	91944
					276,26	11,34	27404,60	1125,04		6810,69	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,375	204827,00	--	76810,13	--	76810,13	--	82955
					--	--	--	--		6144,81	
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,845	195871,00	--	753123,99	--	753123,99	--	813374
					--	--	--	--		60249,92	

22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	3,531	189732,00	--	669943,69	--	669943,69	--	723539
					--	--	--	--		53595,50	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,358	195871,00	--	70121,82	--	70121,82	--	75732
					--	--	--	--		5609,75	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,036	189732,00	--	196562,35	--	196562,35	--	212287
					--	--	--	--		15724,99	
31	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	м3	70,686	64782,00	--	4579180,45	--	4579180,45	--	4945515
					--	--	--	--		366334,44	
33	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,108	215953,00	--	23322,92	--	23322,92	--	25189
					--	--	--	--		1865,83	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,051	204827,00	--	10446,18	--	10446,18	--	11282
					--	--	--	--		835,69	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,152	195871,00	--	29772,39	--	29772,39	--	32154
					--	--	--	--		2381,79	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,032	195871,00	--	6267,87	--	6267,87	--	6769
					--	--	--	--		501,43	
50	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,013	195871,00	--	2546,32	--	2546,32	--	2750
					--	--	--	--		203,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7365452				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								7914500
		Модульная бактерицидная станция									
		Земляные работы									
1	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,1	2008,46	--	10243,15	--	--	7375,07	19028
					2008,46	--	10243,15	--		1409,46	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,22	693,04	--	1538,54	--	--	1107,75	2858
					693,04	--	1538,54	--		211,70	
		Бетонные и железобетонные конструкции									
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,9	17452,63	1048,02	33159,99	1991,23	29252,70	2077,77	38057
					1008,45	193,27	1916,06	367,20		2819,02	
4	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,4	18228,07	1603,52	61975,42	5451,96	51088,67	5908,75	73315

		НР - 91%; СП - 8%			1598,47	311,27	5434,80	1058,33		5430,73	
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0731	274731,00	--	20082,84	--	20082,84	--	21689
					--	--	--	--		1606,63	
6	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН2) НР - 91%; СП - 8%	т	0,033	358651,73	1157,73	11835,51	38,21	5393,98	5840,60	19090
					194040,00	452,31	6403,32	14,93		1414,09	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0054	204827,00	--	1106,07	--	1106,07	--	1195
					--	--	--	--		88,49	
8	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/отмостка/ НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,03	20030,42	7,68	20631,33	7,91	17535,96	2902,22	25416
					2997,54	--	3087,47	--		1882,68	
9	Перечень оборудование и материалов п.60	Блок контейнерная станция водоснабжения	шт	1	7008928,57	--	7008928,57	--		--	7008929
					--	--	--	--	7008928,57	--	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								7209576
									7008929		
		ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 кВ И КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10 кВ									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	84	7667,21	3451,51	644045,88	289927,05	55952,43	342540,24	1065513
					3549,60	1547,72	298166,40	130008,90		78926,89	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	16	12597,54	6382,00	201560,65	102112,00	10657,61	107681,79	333982
					5549,44	2863,20	88791,04	45811,20		24739,40	
3	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	12	19291,13	10273,03	231493,56	123276,36	7993,20	124435,78	384404
					8352,00	4610,06	100224,00	55320,72		28474,35	
4	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	136	35547,00	--	4834392,00	--	4834392,00	--	5221143
					--	--	--	--		386751,36	
5	С121-040405-0103 2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ-7-13 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	3	114366,00	--	345587,05	--	345587,05	--	373234
					--	--	--	--		27646,96	
6	С121-040405-0106 2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	7	114366,00	--	800562,00	--	800562,00	--	864607
					--	--	--	--		64044,96	
8	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	72	4302,00	--	309744,00	--	309744,00	--	334524
					--	--	--	--		24779,52	
10	С121-040408-0105 2104-0408-0105 РСНБ РК 2015	Анкер цилиндрический для закрепления оттяжек опор АЦ-1, диаметром 650 мм х 400 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	4	11580,00	--	46320,00	--	46320,00	--	50026
					--	--	--	--		3705,60	

20	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	4,025775	903824,00	--	3638592,06	--	3638592,06	--	3929679
		СП - 8%			--	--	--	--		291087,37	
21	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.14	Траверса ТМ24	шт	53	6883,93	--	364848,21	--	364848,21	--	394036
		СП - 8%			--	--	--	--		29187,86	
22	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.13	Траверса ТМ3	шт	25	7392,86	--	184821,43	--	184821,43	--	199607
		СП - 8%			--	--	--	--		14785,71	
23	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.12	Траверса ТМ5	шт	13	6089,29	--	79160,71	--	79160,71	--	85494
		СП - 8%			--	--	--	--		6332,86	
24	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	Траверса ТМ6	шт	13	9053,57	--	117696,43	--	117696,43	--	127112
		СП - 8%			--	--	--	--		9415,71	
25	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.16	Траверса ТМ13	шт	7	11473,21	--	80312,50	--	80312,50	--	86738
		СП - 8%			--	--	--	--		6425,00	
26	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.15	Траверса ТМ14	шт	3	13044,64	--	39133,93	--	39133,93	--	42265
		СП - 8%			--	--	--	--		3130,71	
27	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.28	Оголовок ОГ1	шт	13	3687,50	--	47937,50	--	47937,50	--	51773
		СП - 8%			--	--	--	--		3835,00	
28	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.30	Накладка ОГ2	шт	22	1142,86	--	25142,86	--	25142,86	--	27154
		СП - 8%			--	--	--	--		2011,43	
29	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.29	Накладка ОГ5	шт	11	839,29	--	9232,14	--	9232,14	--	9971
		СП - 8%			--	--	--	--		738,57	
30	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.26	Оголовок ОГ7	шт	7	3223,21	--	22562,50	--	22562,50	--	24368
		СП - 8%			--	--	--	--		1805,00	
31	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.1	Штырь ОГ11	шт	6	660,71	--	3964,29	--	3964,29	--	4281

		СП - 8%			--	--	--	--		317,14	
32	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.27	Оголовок ОГ13	шт	3	4482,14	--	13446,43	--	13446,43	--	14522
		СП - 8%			--	--	--	--		1075,71	
33	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.10	Хомут Х1	шт	103	633,93	--	65294,64	--	65294,64	--	70518
		СП - 8%			--	--	--	--		5223,57	
34	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.8	Хомут Х2	шт	13	758,93	--	9866,07	--	9866,07	--	10655
		СП - 8%			--	--	--	--		789,29	
35	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.5	Хомут Х4	шт	6	758,93	--	4553,57	--	4553,57	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364,29	
36	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.4	Хомут Х5	шт	6	758,93	--	4553,57	--	4553,57	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364,29	
37	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.7	Хомут Х33	шт	7	705,36	--	4937,50	--	4937,50	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395,00	
38	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.6	Хомут Х34	шт	7	1169,64	--	8187,50	--	8187,50	--	8843
		СП - 8%			--	--	--	--		655,00	
39	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.53	Болт Б1	шт	4	464,29	--	1857,14	--	1857,14	--	2006
		СП - 8%			--	--	--	--		148,57	
40	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.11	Болт Б5	шт	11	464,29	--	5107,14	--	5107,14	--	5516
		СП - 8%			--	--	--	--		408,57	
41	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.39	Кронштейн У1	шт	34	3008,93	--	102303,57	--	102303,57	--	110488
		СП - 8%			--	--	--	--		8184,29	
42	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.38	Кронштейн У2	шт	6	9089,29	--	54535,71	--	54535,71	--	58899
		СП - 8%			--	--	--	--		4362,86	
43	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.18	Стяжка Г1	шт	68	2821,43	--	191857,14	--	191857,14	--	207206

		СП - 8%			--	--	--	--		15348,57	
45	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.25	Оттяжка ОТ-4	шт	4	48232,14	--	192928,57	--	192928,57	--	208363
		СП - 8%			--	--	--	--		15434,29	
46	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.23	Оттяжка ОТ-5	шт	4	10142,86	--	40571,43	--	40571,43	--	43817
		СП - 8%			--	--	--	--		3245,71	
47	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.51	Заземляющий проводник ЗП1	м	64,9	607,14	--	39403,57	--	39403,57	--	42556
		СП - 8%			--	--	--	--		3152,29	
48	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.44	Кронштейн РА1	шт	6	6214,29	--	37285,71	--	37285,71	--	40269
		СП - 8%			--	--	--	--		2982,86	
49	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.43	Кронштейн РА2	шт	6	1526,79	--	9160,71	--	9160,71	--	9894
		СП - 8%			--	--	--	--		732,86	
50	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.42	Кронштейн РА3	шт	12	4437,50	--	53250,00	--	53250,00	--	57510
		СП - 8%			--	--	--	--		4260,00	
51	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.41	Кронштейн РА4	шт	9	812,50	--	7312,50	--	7312,50	--	7898
		СП - 8%			--	--	--	--		585,00	
52	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.40	Кронштейн РА5	шт	9	750,00	--	6750,00	--	6750,00	--	7290
		СП - 8%			--	--	--	--		540,00	
53	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.45	Кронштейн Р2	шт	9	1348,21	--	12133,93	--	12133,93	--	13105
		СП - 8%			--	--	--	--		970,71	
54	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.47	Кронштейн КМ1	шт	3	1339,29	--	4017,86	--	4017,86	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321,43	
55	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.46	Кронштейн КМ2(уголок L 2300 мм)	шт	3	7276,79	--	21830,36	--	21830,36	--	23577
		СП - 8%			--	--	--	--		1746,43	
56	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.19	Скоба КМ3	шт	3	571,43	--	1714,29	--	1714,29	--	1851

		СП - 8%			--	--	--	--		137,14	
57	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.3	Хомут Х7	шт	24	535,71	--	12857,14	--	12857,14	--	13886
		СП - 8%			--	--	--	--		1028,57	
58	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2	Хомут Х8	шт	15	580,36	--	8705,36	--	8705,36	--	9402
		СП - 8%			--	--	--	--		696,43	
59	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.51	Заземляющий проводник ЗП1	м	31,5	607,14	--	19125,00	--	19125,00	--	20655
		СП - 8%			--	--	--	--		1530,00	
60	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(круг 10)	т	0,0018	204827,00	--	368,69	--	368,69	--	398
		СП - 8%			--	--	--	--		29,50	
62	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	шт.	6	48793,00	--	292758,00	--		--	292758
					--	--	--	--	292758,00	--	
64	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	11043,00	--	33129,00	--	33129,00	--	35779
		СП - 8%			--	--	--	--		2650,32	
66	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	9414,00	--	28242,00	--	28242,00	--	30501
		СП - 8%			--	--	--	--		2259,36	
68	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	9	6435,00	--	57915,00	--		--	57915
					--	--	--	--	57915,00	--	
69	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	477	1558,00	--	743166,00	--	743166,00	--	802619
		СП - 8%			--	--	--	--		59453,28	
70	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	357	51,00	--	18207,00	--	18207,00	--	19664
		СП - 8%			--	--	--	--		1456,56	
71	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	120	54,00	--	6480,00	--	6480,00	--	6998
		СП - 8%			--	--	--	--		518,40	
72	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Крепление провода d-4 мм	кг	140,4	355,00	--	49842,00	--	49842,00	--	53829
		СП - 8%			--	--	--	--		3987,36	
73	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	145	548,00	--	79460,00	--	79460,00	--	85817
		СП - 8%			--	--	--	--		6356,80	

74	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	265	383,00 --	-- --	101495,00 --	-- --	101495,00	-- 8119,60	109615
75	С124-040204-1203 2404-0204-1203 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	55	498,00 --	-- --	27390,00 --	-- --	27390,00	-- 2191,20	29581
76	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	24	603,00 --	-- --	14472,00 --	-- --	14472,00	-- 1157,76	15630
77	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	14	651,00 --	-- --	9114,00 --	-- --	9114,00	-- 729,12	9843
78	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	13	533,00 --	-- --	6929,00 --	-- --	6929,00	-- 554,32	7483
80	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	т	0,008775	903824,00 --	-- --	7931,06 --	-- --	7931,06	-- 634,48	8566
81	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	5,28	629,00 --	-- --	3321,12 --	-- --	3321,12	-- 265,69	3587
82	С121-130201-0103 2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000261	637907,00 --	-- --	166,49 --	-- --	166,49	-- 13,32	180
83	С121-130202-0102 2113-0202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,000054	744090,00 --	-- --	40,18 --	-- --	40,18	-- 3,21	43
84	С121-130203-0202 2113-0203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78 СП - 8%	кг	0,009	802,00 --	-- --	7,22 --	-- --	7,22	-- 0,58	8
85	С121-130203-0105 2113-0203-0105 РСНБ РК 2015	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 СП - 8%	т	0,00009	927497,00 --	-- --	83,47 --	-- --	83,47	-- 6,68	90
86	С124-040206-0605 2404-0206-0605 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	9	709,00 --	-- --	6381,00 --	-- --	6381,00	-- 510,48	6891
87	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	36	781,00 --	-- --	28116,00 --	-- --	28116,00	-- 2249,28	30365
88	С123-061702-0808 2306-1702-0808 РСНБ РК 2015	Наконечники 7-8 СП - 8%	100 шт.	0,06	23751,00 --	-- --	1425,06 --	-- --	1425,06	-- 114,00	1539

90	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	601864,00	--	1805,59	--	1805,59	--	1950
		СП - 8%			--	--	--	--		144,45	
91	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	174	4544,00	--	790656,00	--	790656,00	--	853908
		СП - 8%			--	--	--	--		63252,48	
92	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	87	1070,00	--	93090,00	--	93090,00	--	100537
		СП - 8%			--	--	--	--		7447,20	
93	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	87	603,00	--	52461,00	--	52461,00	--	56658
		СП - 8%			--	--	--	--		4196,88	
94	С124-040203-0301 2404-0203-0301 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	87	2809,00	--	244383,00	--	244383,00	--	263934
		СП - 8%			--	--	--	--		19550,64	
112	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	1,19	2127,00	--	2531,13	--	2531,13	--	2734
		СП - 8%			--	--	--	--		202,49	
114	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,272	25730,00	--	6998,56	--	6998,56	--	7558
		СП - 8%			--	--	--	--		559,88	
116	С123-010501-1510 2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром 63 мм ГОСТ 18599-2001	м	15	829,00	--	12435,00	--	12435,00	--	13430
		СП - 8%			--	--	--	--		994,80	
121	СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.33	Лента сигнальная 150 мм ЛСЭ-150	м	34	34,38	--	1168,75	--	1168,75	--	1262
		СП - 8%			--	--	--	--		93,50	
122	С123-060109-1004 2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ААШВ 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,1	3376877,00	--	337687,70	--	337687,70	--	364703
		СП - 8%			--	--	--	--		27015,02	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								17894514
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						360673		
		УСТАНОВКА В/В ЯЧЕЙКИ 10 кВ									
1	Ц13-080103-3304 1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Камера сборных распределительных устройств с вакуумным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1	26709,17	3498,88	26709,17	3498,88	824,29	16938,12	47139
		НР - 72%; СП - 8%			22386,00	1139,16	22386,00	1139,16		3491,78	
2	51-080301-1201 5108-0301-1201 РСНБ РК 2015	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 кВ на токи от 630 А до 1000 А серии К-8М, типа Alageum Electric ГОСТ 14693-90	шт.	1	5112580,00	--	5112580,00	--		--	5112580
					--	--	--	--	5112580,00	--	
3	Е11-330101-0302 1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	1	4056,50	3107,76	4056,50	3107,76	--	1879,92	6411
		НР - 80%; СП - 8%			948,74	1401,16	948,74	1401,16		474,91	

4	Е11-070101-0112 1107-0101-0112 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	2776,46 1143,45	1633,01 533,53	2776,46 1143,45	1633,01 533,53	--	1978,83 380,42	5136
5	С121-040405-0505 2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа СОН-44-29, размерами 4400 мм х 20 мм х 210 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	1	21045,00 --	-- --	21045,00 --	-- --	21045,00	-- 1683,60	22729
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								5193995
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						5112580		
	Внутрипоселковые сети В1										
	Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7006,051	185,34 8,59	176,75 38,08	1298505,00 60185,48	1238319,51 266755,39	--	235397,43 122712,19	1656615
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	216,682	1955,02 1955,02	-- --	423616,78 423616,78	-- --	--	305004,08 58289,67	786911
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1509,028	693,04 693,04	-- --	1045810,73 1045810,73	-- --	--	752983,72 143903,56	1942698
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5653,278	30,42 --	30,42 10,27	171963,90 --	171963,90 58050,35	--	41796,25 17100,81	230861
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	5653,278	129,76 67,50	62,27 27,98	733597,62 381596,27	352001,35 158192,85	--	388648,16 89779,66	1212025
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,427	246,41 8,13	238,20 57,26	14890,04 490,97	14393,47 3460,34	5,60	2844,94 1418,80	19154
7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т	108,7686	139,00 --	-- --	15118,84 --	-- --		-- 1209,51	16328
8	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	60,427	14,52 2,03	12,44 4,58	877,11 122,78	751,53 276,92	2,80	287,78 93,19	1258
	Трубопроводы										
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,9335	291444,31 196910,00	92219,99 24411,54	272063,26 183815,48	86087,36 22788,17	2160,42	204537,62 38128,07	514729
10	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	942,835	3095,00	--	2918074,33	--	2918074,33	--	3151520

		СП - 8%			--	--	--	--		233445,95	
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0045	255519,38	72800,22	1149,84	327,60	4,65	894,25	2208
		НР - 99%; СП - 8%			181685,00	19045,10	817,58	85,70		163,53	
12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,545	576,00	--	2617,92	--	2617,92	--	2827
		СП - 8%			--	--	--	--		209,43	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,1325	240624,62	64378,14	272507,38	72908,24	737,80	215793,99	527365
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	198861,34	19112,39		39064,11	
14	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1143,825	106,00	--	121245,45	--	121245,45	--	130945
		СП - 8%			--	--	--	--		9699,64	
15	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,335	52594,71	--	490971,65	--	61659,66	425018,86	989270
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	429311,98	--		73279,24	
16	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	11,37	47647,83	--	541755,83	--	18855,21	517671,61	1144182
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	--	522900,61	--		84754,20	
44	С124-010202-0409 2401-0202-0409 РСНБ РК 2015	Светоотражающее устройство УС-1/Указатель пожарного гидранта/	шт.	39	827,00	--	32253,00	--	32253,00	--	34833
		СП - 8%			--	--	--	--		2580,24	
		Колодец диам 2000мм									
56	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,21	32186,95	8051,18	71133,16	17793,11	35169,25	24561,95	103351
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	18170,80	6639,26		7655,61	
57	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	28477,00	--	28477,00	--	28477,00	--	30755
		СП - 8%			--	--	--	--		2278,16	
58	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	36984,00	--	36984,00	--	36984,00	--	39943
		СП - 8%			--	--	--	--		2958,72	
59	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	20692,00	--	41384,00	--	41384,00	--	44695
		СП - 8%			--	--	--	--		3310,72	
60	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	1	3362,00	--	3362,00	--	3362,00	--	3631
		СП - 8%			--	--	--	--		268,96	
61	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	1808,00	--	1808,00	--	1808,00	--	1953
		СП - 8%			--	--	--	--		144,64	

62	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	19408,00 --	-- --	19408,00 --	-- --	19408,00	-- 1552,64	20961
63	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2 СП - 8%	т	0,01708	550829,00 --	-- --	9408,16 --	-- --	9408,16	-- 752,65	10161
		Колодец диам 1500мм									
72	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2 СП - 8%	т	1,04188	550829,00 --	-- --	573897,72 --	-- --	573897,72	-- 45911,82	619810
		Водоразборный колодец на 3 потр. ВРК.3									
78	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	9	358,00 --	-- --	3222,00 --	-- --	3222,00	-- 257,76	3480
79	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	9	465,75 423,53	24,43 10,66	4191,75 3811,77	219,87 95,94	160,11	3829,56 641,70	8663
80	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus СП - 8%	шт.	9	5856,00 --	-- --	52704,00 --	-- --	52704,00	-- 4216,32	56920
83	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	9	1202,63 405,72	796,91 202,37	10823,66 3651,48	7172,18 1821,35	--	5418,10 1299,34	17541
84	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.83	Адаптер 15х3/4 СП - 8%	шт	9	191,07 --	-- --	1719,64 --	-- --	1719,64	-- 137,57	1857
		Колодец диам 1500мм									
94	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2 СП - 8%	т	0,05124	550829,00 --	-- --	28224,48 --	-- --	28224,48	-- 2257,96	30482
		Водоразборный колодец на 4 потр. ВРК.4									
110	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	16	358,00 --	-- --	5728,00 --	-- --	5728,00	-- 458,24	6186
111	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	16	465,75 423,53	24,43 10,66	7452,00 6776,48	390,88 170,56	284,64	6808,10 1140,81	15401
112	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus СП - 8%	шт.	16	5856,00 --	-- --	93696,00 --	-- --	93696,00	-- 7495,68	101192
115	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	16	1202,63 405,72	796,91 202,37	19242,06 6491,52	12750,54 3237,95	--	9632,18 2309,94	31184

116	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.83	Адаптер 15х3/4	шт	16	191,07	–	3057,14	–	3057,14	–	3302
		СП - 8%			–	–	–	–		244,57	
		Колодец диам 1500мм									
126	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,06832	550829,00	–	37632,64	–	37632,64	–	40643
		СП - 8%			–	–	–	–		3010,61	
		Водоразборный колодец на 5 потр. ВРК.5									
142	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	358,00	–	7160,00	–	7160,00	–	7733
		СП - 8%			–	–	–	–		572,80	
143	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	20	465,75	24,43	9315,00	488,60	355,80	8510,12	19251
		НР - 98%; СП - 8%			423,53	10,66	8470,60	213,20		1426,01	
144	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	20	5856,00	–	117120,00	–	117120,00	–	126490
		СП - 8%			–	–	–	–		9369,60	
147	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20	1202,63	796,91	24052,58	15938,18	–	12040,22	38980
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	8114,40	4047,44		2887,42	
148	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.83	Адаптер 15х3/4	шт	20	191,07	–	3821,43	–	3821,43	–	4127
		СП - 8%			–	–	–	–		305,71	
		Колодец диам 1500мм									
158	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,06832	550829,00	–	37632,64	–	37632,64	–	40643
		СП - 8%			–	–	–	–		3010,61	
		Водоразборный колодец на 6 потр. ВРК.6									
174	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	150	358,00	–	53700,00	–	53700,00	–	57996
		СП - 8%			–	–	–	–		4296,00	
175	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	150	465,75	24,43	69862,50	3664,50	2668,50	63825,93	144384
		НР - 98%; СП - 8%			423,53	10,66	63529,50	1599,00		10695,07	
176	С123-030301-0401 2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	150	5856,00	–	878400,00	–	878400,00	–	948672
		СП - 8%			–	–	–	–		70272,00	
179	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	150	1202,63	796,91	180394,35	119536,35	–	90301,66	292352
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	60858,00	30355,80		21655,68	
180	СПЕРЕЧЕНЬ СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.83	Адаптер 15х3/4	шт	150	191,07	–	28660,71	–	28660,71	–	30954
		СП - 8%			–	–	–	–		2292,86	

		Колодец диам 1500мм									
183	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,58	32186,95 8222,08	8051,18 3004,19	276164,04 70545,45	69079,14 25775,93	136539,45	95358,17 29721,78	401244
184	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	20377,00 --	-- --	122262,00 --	-- --	122262,00	-- 9780,96	132043
185	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	18868,00 --	-- --	113208,00 --	-- --	113208,00	-- 9056,64	122265
186	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	12	13849,00 --	-- --	166188,00 --	-- --	166188,00	-- 13295,04	179483
187	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт.	6	3362,00 --	-- --	20172,00 --	-- --	20172,00	-- 1613,76	21786
188	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	6	1808,00 --	-- --	10848,00 --	-- --	10848,00	-- 867,84	11716
189	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	6	19408,00 --	-- --	116448,00 --	-- --	116448,00	-- 9315,84	125764
190	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2 *СП - 8%*	т	0,427	550829,00 --	-- --	235203,98 --	-- --	235203,98	-- 18816,32	254020
191	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев) *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,806	19130,78 2997,54	7,68 --	91942,53 14406,18	36,91 --	77499,45	13541,81 8438,75	113923
192	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	67,02	831,24 81,14	3,62 0,64	55709,55 5438,27	242,76 42,87	50028,52	3781,98 4759,32	64251
193	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	67,02	817,85 222,60	19,67 2,13	54812,47 14918,65	1318,08 142,89	38575,74	14007,23 5505,58	74325
194	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,324	19353,56 1239,97	1728,41 863,95	6270,55 401,75	560,01 279,92	5308,80	674,85 555,63	7501
195	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная) *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0286872	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	19473,97 1407,46	184,35 31,50	17882,16	1697,97 1693,76	22866

196	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	т	0,0037938	190273,00 --	-- --	721,86 --	-- --	721,86	-- 57,75	780
197	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	6	944,00 --	-- --	5664,00 --	-- --	5664,00	-- 453,12	6117
198	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	24	892,19 764,40	66,24 --	21412,60 18345,60	1589,76 --	1477,24	18162,14 3165,98	42741
199	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	24	2371,00 --	-- --	56904,00 --	-- --	56904,00	-- 4552,32	61456
200	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	6	1030,75 831,60	24,43 10,66	6184,49 4989,60	146,58 63,96	1048,31	5003,02 895,00	12083
201	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002** *СП - 8%*	шт.	6	48768,00 --	-- --	292608,00 --	-- --	292608,00	-- 23408,64	316017
202	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	12	1485,00 --	-- --	17820,00 --	-- --	17820,00	-- 1425,60	19246
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**								**17257045**
	Благоустройство уч.№2 ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ										
	РАЗДЕЛ 3.МАФы и ограждение										
9	86-010602-0601	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м**	секция	7	1212,09 221,76	7,19 1,63	357566,37 65419,78	2122,18 481,03	290024,41	59969,74 33402,89	450939
9.1	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м *НР - 91%; СП - 8%*	секция	7	50547,00 9248,00	300,00 68,00	357566,37 65419,78	2122,18 481,03	290024,41	59969,74 33402,89	450939
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге								450939

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-03-01/2 Резервуар для воды емкостью 250м³ для IIIВ, клисатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.1) ОСР	Тенге	6 688 054	
02-04-01/2 Резервуар для воды емкостью 250м³ для IIIВ, клисатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.2) ОСР	Тенге	7 914 500	
02-05-01/1 Модульная бактерицидная станция	Тенге	7 209 576	7 008 929
04-07-01/2 Воздушная линия 10кВ	Тенге	17 894 514	360 673 350 673
04-08-01/1 Установка В/В ячейки 10кВ	Тенге	5 193 995	5 112 580
06-01-01/2 Внутрипоселковые сети В1	Тенге	17 257 045	
07-02-01/3 Благоустройство уч.№2	Тенге	450 939	
ИТОГО	**Тенге**	**62 608 623**	**12 482 182**
Стоимость оборудования	Тенге	12 482 182	

Итого без стоимости оборудования	Тенге	**50 126 441**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	1 453 667
Итого	Тенге	**51 580 108**
Зимнее удорожание 1,17%	Тенге	603 487
Итого	Тенге	**52 183 595**
Стоимость оборудования	Тенге	12 482 182
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**64 665 777**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 043 672
Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961	**Тенге**	**68 988 094**
С понижающим коэффицентом К=0,900000011166128	Тенге	62 089 286
НДС 12%	Тенге	7 450 714
Всего	**Тенге**	**69 540 000**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ **Ф. Сейтбеков**

Инженер:

ТОО «ADI SAN»

_____ **А.Балмагамбетов**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.Буркитов**