авгор.

Форма 3

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Инженер : ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: Доп.соглашение №2 от 09.04.2021 г. к договору №35 от 12.03. 2020 г.

Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»

**СПРАВКА №10**

**о стоимости выполненных работ**

**от 28.07.2021г**

| Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат | С начала строительства о отчетный месяц, включительно с НДС | С начала строительства НДС | строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г. | СМР в базовых ценах | Дополнительно | | Налог на добавленную стоимость в отчетный период | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | на приобретение материалов | Другие доп. Расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области» | 390 735 223,20 | 41 864 488,20 | | | | | | | | 2 611 821,48 | 24 377 000,51 |
| Удержание 5% | 19 536 761,16 | 17 443 536,75 | | | | | | | | 2 093 224,41 | 19 536 761,16 |
| **Итого к оплате:** | **371 198 462,04** | **41 864 488,20** | | | | | | | | 518 597,07 | 4 840 239,35 |

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ Е. Сейтбеков

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ Т.Б. Дюсенов

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Инженер: ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: Доп.соглашение №2 от 09.04.2021 г. к договору №35 от 12.03. 2020 г.

Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Кошкарата, Жуалынского района, Жамбылской области

# АКТ

## выполненных работ от 28.07.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Водозаборное сооружение из подземных источников (скважин) производительностью от 12м3/час до 80м3/час. Надземная насосная станция п1 ОВ** | | | | | | | | | | | |
| | | **Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка** | м2 поверхности воздуховодов | 0,5 | 4433,17 | 47,18 | 2216,59 | 23,59 | 1442,71 | 743,63 | 3197,04 |
| | | НР - 98%, СП - 80% | | | 1500,58 | 17,05 | 750,29 | 8,52 | | 236,82 | |
| 2 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /крон штейны,планки,хомуты/** | кг | 30 | 542,00 | -- | 16260,00 | -- | 16260,00 | -- | 17560,80 |
| | | СП - 80% | | | -- | -- | -- | -- | | 1300,80 | |
| 3 | С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015 | **Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82** | м2 | 0,5 | 1063,00 | -- | 531,50 | -- | 531,50 | -- | 574,02 |
| | | СП - 80% | | | -- | -- | -- | -- | | 42,52 | |
| 4 | Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 | **Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм.Установка надш ахтами** | зонт | 1 | 2757,51 | 40,13 | 2757,51 | 40,13 | 2340,13 | 380,67 | 3389,23 |
| | | НР - 98%, СП - 80% | | | 377,24 | 11,19 | 377,24 | 11,19 | | 251,05 | |
| | | **Отопление** | | | | | | | | | |
| 5 | Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 прим. | **Монтаж обогревателей** | шт | 3 | 4156,46 | 966,46 | 12469,38 | 2899,37 | 5348,53 | 4317,23 | 18129,54 |
| | | НР - 98%, СП - 80% | | | 1407,16 | 591,56 | 4221,48 | 1774,67 | | 1342,93 | |
| 6 | С123-070102-1204 2307-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим. | **Промышленные инфракрасные об огреватели** | шт. | 3 | 28480,00 | -- | 85440,00 | -- | 85440,00 | -- | 92275,20 |
| | | СП - 80% | | | -- | -- | -- | -- | | 6835,20 | |
| 7 | Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим. | **Термостат для электрических к онвекторов** | шт | 2 | 907,29 | 16,49 | 1814,58 | 32,98 | 274,72 | 1088,68 | 3135,52 |
| | | НР - 98%, СП - 80% | | | 753,44 | 2,59 | 1506,88 | 5,18 | | 232,26 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С123-070206-0125 2307-0206-0125 РСНБ РК 2015 прим. | Термостат для электрических конвекторов | шт. | 2 | 7839,00 | – | 15678,00 | – | 15678,00 | – | 16932,24 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1254,24 | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | | | | | 155194 |

## Водозаборное сооружение из подземных источников (скважин) производительностью от 1м3/час до 12м3час. Надземная насосная станция п1 Тех. оборудование и трубопроводы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-070403-0416 1307-0403-0416 РСНБ РК 2015 | Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования | шт | 1 | 231171,71 | 116776,06 | 231171,71 | 116776,06 | 20771,65 | 80401,42 | 336498,98 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 93624,00 | 38181,61 | 93624,00 | 38181,61 | | 24925,85 | |
| 2 | ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.64 | Погружной насосный агрегат, тип S4 F-18 N400 V OL | шт | 2 | 428794,64 | – | 857589,29 | – | | – | 857589,29 |
| | | | | | – | – | – | – | 857589,29 | – | |
| 3 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,03252 | 1208295,65 | 447662,39 | 39293,77 | 14557,98 | 11780,48 | 16678,92 | 60450,51 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 398379,80 | 119682,68 | 12955,31 | 3892,08 | | 4477,82 | |
| 4 | Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | шт. | 2 | 3339,60 | 265,38 | 6679,19 | 530,76 | 1052,43 | 5086,61 | 12707,07 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2548,00 | 47,21 | 5096,00 | 94,42 | | 941,26 | |
| 5 | С123-041001-1202 2304-1001-1202 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91 | шт. | 1 | 7800,00 | – | 7800,00 | – | 7800,00 | – | 8424,00 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 624,00 | |
| 6 | С123-040102-1702 2304-0102-1702 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 28976,00 | – | 28976,00 | – | 28976,00 | – | 31294,08 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 2318,08 | |
| 7 | С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 2403,00 | – | 4806,00 | – | 4806,00 | – | 5190,48 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 384,48 | |
| 8 | С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1840,00 | – | 3680,00 | – | 3680,00 | – | 3974,40 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 294,40 | |
| 9 | Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 1854,43 | 113,26 | 1854,43 | 113,26 | 300,57 | 1432,68 | 3550,08 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1440,60 | 21,32 | 1440,60 | 21,32 | | 262,97 | |
| 10 | С123-040102-1701 2304-0102-1701 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вод а, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | 1 | 19315,00 | – | 19315,00 | – | 19315,00 | – | 20860,20 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1545,20 | |
| 11 | С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | 2 | 1212,00 | – | 2424,00 | – | 2424,00 | – | 2617,92 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 193,92 | |
| 12 | Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Установка кранов пожарных диам. 50мм | 1кран | 1 | 22264,94 | 109,28 | 22264,94 | 109,28 | 21196,26 | 971,55 | 25095,41 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 959,40 | 31,98 | 959,40 | 31,98 | | 1858,92 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С123-041001-0406 2304-1001-0406 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | шт | 1 | 4627,00 | – | 4627,00 | – | 4627,00 | – | 4997,16 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 370,16 | |
| 14 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 1 | 1622,43 | 88,83 | 1622,43 | 88,83 | 93,00 | 1422,23 | 3288,24 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1440,60 | 10,66 | 1440,60 | 10,66 | | 243,57 | |
| 15 | С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 1381,00 | – | 1381,00 | – | 1381,00 | – | 1491,48 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 110,48 | |
| 16 | Е11-180501-0206 1118-0501-0206 РСНБ РК 2015 | Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм | 1вставка | 1 | 16812,55 | 175,98 | 16812,55 | 175,98 | 14838,40 | 1793,11 | 20094,11 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1798,17 | 31,53 | 1798,17 | 31,53 | | 1488,45 | |
| 17 | Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | шт. | 1 | 115388,51 | 48,86 | 115388,51 | 48,86 | 113752,05 | 1592,83 | 126339,85 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1587,60 | 21,32 | 1587,60 | 21,32 | | 9358,51 | |
| 18 | Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 4100,85 | 113,26 | 4100,85 | 113,26 | 2727,33 | 1255,95 | 5785,34 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1260,26 | 21,32 | 1260,26 | 21,32 | | 428,54 | |
| 19 | С123-030301-0306 2303-0301-0306 РСНБ РК 2015 | Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч | шт. | 1 | 151812,00 | – | 151812,00 | – | 151812,00 | – | 163956,96 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12144,96 | |
| 20 | Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 1 | 2466,86 | – | 2466,86 | – | 2215,79 | 246,05 | 2929,95 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 251,07 | – | 251,07 | – | | 217,03 | |
| 21 | Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (герметизированный оголовок). Монтаж | т конструкций | 0,12 | 47731,67 | 2474,09 | 5727,80 | 296,89 | 437,25 | 3477,53 | 9941,75 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 41613,80 | 385,30 | 4993,66 | 46,24 | | 736,43 | |
| 22 | С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (конструкции стальные индивидуальные листовые сварные, герметизированный оголовок) | т | 0,12 | 438704,00 | – | 52644,48 | – | 52644,48 | – | 56856,04 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 4211,56 | |
| 23 | Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т | м спуска или подъема труб | 60 | 392,74 | 254,71 | 23564,51 | 15282,42 | 990,65 | 9133,74 | 35314,11 |
| | | НР - 85%; СП - 8% | | | 121,52 | 57,57 | 7291,44 | 3454,14 | | 2615,86 | |
| 24 | С123-010303-0122 2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм | м | 60 | 9817,00 | – | 589020,00 | – | 589020,00 | – | 636141,60 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 47121,60 | |
| 25 | Ц13-120101-0209 1312-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 4 | 2145,04 | 1091,29 | 8580,17 | 4365,15 | 32,04 | 3225,34 | 12749,95 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 1045,75 | 276,12 | 4182,98 | 1104,46 | | 944,44 | |
| 26 | С123-010201-0170 2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 4 | 1719,00 | -- | 6876,00 | -- | 6876,00 | -- | 7426,08 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 550,08 | |
| 27 | Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 0,5 | 1939,12 | 935,89 | 969,56 | 467,94 | 15,52 | 369,55 | 1446,24 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 972,19 | 239,44 | 486,10 | 119,72 | | 107,13 | |
| 28 | С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,5 | 1042,00 | -- | 521,00 | -- | 521,00 | -- | 562,68 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 41,68 | |
| 29 | Ц13-120101-0202 1312-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 0,5 | 1688,84 | 871,09 | 844,42 | 435,55 | 4,86 | 314,22 | 1251,33 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 808,03 | 222,20 | 404,01 | 111,10 | | 92,69 | |
| 30 | С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,5 | 201,00 | -- | 100,50 | -- | 100,50 | -- | 108,54 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8,04 | |
| 31 | Ц13-120101-0205 1312-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | м трубопровода | 6 | 1862,02 | 931,13 | 11172,15 | 5586,79 | 103,99 | 4218,13 | 16621,50 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 913,56 | 238,93 | 5481,37 | 1433,59 | | 1231,22 | |
| 32 | С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 6 | 523,00 | -- | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3389,04 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 251,04 | |
| 33 | Ц13-120101-0806 1312-0101-0806 РСНБ РК 2015 | Монтаж сварных соединений | соединение | 3 | 9089,85 | 298,03 | 27269,56 | 894,09 | 791,47 | 15606,24 | 46305,86 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 8528,00 | -- | 25584,00 | -- | | 3430,06 | |
| 34 | С123-020101-0174 2302-0101-0174 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 3 | 972,00 | -- | 2916,00 | -- | 2916,00 | -- | 3149,28 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 233,28 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | 2528400 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 857589 | | |

## ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА п.1 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 1288,88 | 162,68 | 1288,88 | 162,68 | 18,20 | 835,04 | 2293,84 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1108,00 | 51,78 | 1108,00 | 51,78 | | 169,91 | |
| 2 | С123-070203-0606 2307-0203-0606 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 11362,00 | -- | 11362,00 | -- | 11362,00 | -- | 12270,96 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 908,96 | |
| 3 | Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 1 | 1574,63 | 527,72 | 1574,63 | 527,72 | 204,83 | 837,72 | 2605,34 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 842,08 | 321,42 | 842,08 | 321,42 | | 192,99 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | шт. | 1 | 4156,46 | 966,46 | 4156,46 | 966,46 | 1782,84 | 1439,08 | 6043,18 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1407,16 | 591,56 | 1407,16 | 591,56 | | 447,64 | |
| 5 | С123-070102-0119 2307-0102-0119 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 2676,00 | -- | 2676,00 | -- | 2676,00 | -- | 2890,08 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 214,08 | |
| 6 | С123-070102-1301 2307-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-1х9-001 ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 1710,00 | -- | 1710,00 | -- | 1710,00 | -- | 1846,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 136,80 | |
| 7 | С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 2 | 507,00 | -- | 1014,00 | -- | 1014,00 | -- | 1095,12 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 81,12 | |
| 8 | С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт | шт. | 1 | 454,00 | -- | 454,00 | -- | 454,00 | -- | 490,32 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 36,32 | |
| 9 | С123-070101-2203 2307-0101-2203 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 1 | 2503,00 | -- | 2503,00 | -- | 2503,00 | -- | 2703,24 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 200,24 | |
| 10 | С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО24-60 | 10 шт. | 0,1 | 583,00 | -- | 58,30 | -- | 58,30 | -- | 62,96 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4,66 | |
| 11 | Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях | м кабеля | 25 | 331,63 | 135,97 | 8290,77 | 3399,14 | 1792,63 | 2995,55 | 12189,23 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 123,96 | 42,46 | 3099,00 | 1061,49 | | 902,91 | |
| 12 | С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,02 | 194942,00 | -- | 3898,84 | -- | 3898,84 | -- | 4210,75 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 311,91 | |
| 13 | С123-060145-0901 2306-0145-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,005 | 336947,00 | -- | 1684,73 | -- | 1684,73 | -- | 1819,51 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 134,78 | |
| 14 | Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 907,29 | 16,49 | 1814,58 | 32,98 | 274,72 | 1088,68 | 3135,52 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 753,44 | 2,59 | 1506,88 | 5,18 | | 232,26 | |
| 15 | С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2 | 942,00 | -- | 1884,00 | -- | 1884,00 | -- | 2034,72 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 150,72 | |
| 16 | С123-070202-0204 2307-0202-0204 РСНБ РК 2015 | Коробка пластмассовая, тип У409 | шт. | 5 | 3065,00 | -- | 15325,00 | -- | 15325,00 | -- | 16551,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1226,00 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | 72243 |

**ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА п.1 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

6

18000

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-080304-0306<br>1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 | Щит учетно-распределительный навесной, высота, ширина и глубина 1000x600x500 мм. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 4623,89<br>2216,00 | 2267,91<br>770,59 | 4623,89<br>2216,00 | 2267,91<br>770,59 | 139,98 | 2150,34<br>541,94 | 7316,18 |
| 2 | С123-070201-0312<br>2307-0201-0312 РСНБ РК 2015 | Щит учетно-распределительный навесной модели ЩУРн-3/12зо-1 74 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001<br>СП - 8% | шт. | 1 | 8717,00<br>-- | --<br>-- | 8717,00<br>-- | --<br>-- | 8717,00 | --<br>697,36 | 9414,36 |
| 3 | Ц13-080303-0115<br>1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 2890,36<br>2422,00 | 9,96<br>-- | 2890,36<br>2422,00 | 9,96<br>-- | 458,40 | 1743,84<br>370,74 | 5004,94 |
| 4 | С123-070205-0102<br>2307-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Рубильник разрывной ВР-32-63А<br>СП - 8% | шт. | 1 | 7579,00<br>-- | --<br>-- | 7579,00<br>-- | --<br>-- | 7579,00 | --<br>606,32 | 8185,32 |
| 5 | Ц13-080103-0201<br>1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 3 | 2821,49<br>2132,00 | 388,48<br>121,42 | 8464,46<br>6396,00 | 1165,44<br>364,26 | 903,02 | 4867,39<br>1066,55 | 14398,40 |
| 6 | С123-070503-0108<br>2307-0503-0108 РСНБ РК 2015 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001<br>СП - 8% | шт. | 3 | 3026,00<br>-- | --<br>-- | 9078,00<br>-- | --<br>-- | 9078,00 | --<br>726,24 | 9804,24 |
| 7 | Ц13-080303-0301<br>1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 3 | 1311,83<br>1231,00 | 2,76<br>-- | 3935,49<br>3693,00 | 8,28<br>-- | 234,21 | 2658,96<br>527,56 | 7122,00 |
| 8 | С123-070207-0211<br>2307-0207-0211 РСНБ РК 2015 | Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3<br>СП - 8% | шт. | 3 | 811,00<br>-- | --<br>-- | 2433,00<br>-- | --<br>-- | 2433,00 | --<br>194,64 | 2627,64 |
| 9 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 1065,05<br>963,96 | 79,52<br>25,89 | 1065,05<br>963,96 | 79,52<br>25,89 | 21,57 | 712,69<br>142,22 | 1919,96 |
| 10 | С123-070501-1103<br>2307-0501-1103 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа DTZ-1513, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0<br>СП - 8% | шт. | 1 | 58498,00<br>-- | --<br>-- | 58498,00<br>-- | --<br>-- | 58498,00 | --<br>4679,84 | 63177,84 |
| 11 | С123-070222-0204<br>2307-0222-0204 РСНБ РК 2015 | Шины N+PE ГОСТ 434-78<br>СП - 8% | шт. | 1 | 8671,00<br>-- | --<br>-- | 8671,00<br>-- | --<br>-- | 8671,00 | --<br>693,68 | 9364,68 |
| 12 | Ц13-080303-2505<br>1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 | Коробка испытательная. Установка на конструкции на стене или колонне<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 4174,18<br>2066,00 | 46,56<br>-- | 4174,18<br>2066,00 | 46,56<br>-- | 2061,62 | 1487,52<br>452,94 | 6114,64 |
| 13 | С123-070202-1301<br>2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | Коробка испытательная<br>СП - 8% | шт. | 1 | 3592,00<br>-- | --<br>-- | 3592,00<br>-- | --<br>-- | 3592,00 | --<br>287,36 | 3879,36 |
| 14 | Ц13-080304-0204<br>1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный. Установка на стене<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 18627,32<br>3324,00 | 2517,68<br>750,81 | 18627,32<br>3324,00 | 2517,68<br>750,81 | 12785,64 | 2933,86<br>1724,89 | 23286,08 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 51-080401-0728<br>5108-0401-0728 РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный ПР 11-3050-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | шт. | 1 | 42881,00 | -- | 42881,00 | -- | | -- | 42881,00 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 42881,00 | -- | |
| 16 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф с заземляющей медной шиной навесной, высота, ширина и глубина 300x450x120 мм. Установка<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 3523,49 | 1217,26 | 3523,49 | 1217,26 | 90,23 | 1894,86 | 5851,81 |
| | | | | | 2216,00 | 415,75 | 2216,00 | 415,75 | | 433,47 | |
| 17 | С123-070201-0104<br>2307-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Шкаф с заземляющей медной шиной ГОСТ Р 51778-2001<br>СП - 8% | шт. | 1 | 17534,00 | -- | 17534,00 | -- | 17534,00 | -- | 18936,72 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1402,72 | |
| 18 | С121-130201-0203<br>2113-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87<br>СП - 8% | т | 0,000108 | 483458,00 | -- | 52,21 | -- | 52,21 | -- | 56,39 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4,18 | |
| 19 | Ц13-080208-0210<br>1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 30 | 463,05 | 4,18 | 13891,37 | 125,33 | 1679,94 | 8718,77 | 24418,95 |
| | | | | | 402,87 | 0,78 | 12086,10 | 23,30 | | 1808,81 | |
| 20 | С123-060902-0314<br>2306-0902-0314 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79<br>СП - 8% | км | 0,025 | 541993,00 | -- | 13549,83 | -- | 13549,83 | -- | 14633,81 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1083,99 | |
| 21 | С123-060902-0309<br>2306-0902-0309 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79<br>СП - 8% | км | 0,005 | 145730,00 | -- | 728,65 | -- | 728,65 | -- | 786,94 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 58,29 | |
| 22 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 3 | 1327,48 | -- | 3982,44 | -- | -- | 2867,36 | 7397,78 |
| | | | | | 1327,48 | -- | 3982,44 | -- | | 547,98 | |
| 23 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 3 | 693,04 | -- | 2079,11 | -- | -- | 1496,96 | 3862,15 |
| | | | | | 693,04 | -- | 2079,11 | -- | | 286,09 | |
| 24 | Ц13-080208-0101<br>1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 3 | 4109,19 | 183,29 | 12327,58 | 549,86 | 8988,62 | 2114,40 | 15597,34 |
| | | | | | 929,70 | 49,19 | 2789,10 | 147,57 | | 1155,36 | |
| 25 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 9 | 563,76 | 23,25 | 5073,84 | 209,28 | 3562,98 | 974,05 | 6531,72 |
| | | | | | 144,62 | 5,70 | 1301,58 | 51,26 | | 483,83 | |
| 26 | Ц13-080206-1902<br>1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 | Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 10 | 454,28 | 32,46 | 4542,82 | 324,62 | 1222,49 | 2218,42 | 7302,14 |
| | | | | | 299,57 | 8,54 | 2995,70 | 85,44 | | 540,90 | |
| 27 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 5 | 363,62 | 14,59 | 1818,12 | 72,93 | 608,89 | 828,39 | 2858,23 |
| | | | | | 227,26 | 2,85 | 1136,30 | 14,24 | | 211,72 | |
| 28 | Е11-340201-0101<br>1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий<br>НР - 76%; СП - 8% | канало-километр трубопровода | 0,015 | 1137947,10 | -- | 17069,21 | -- | 14769,71 | 1747,62 | 20322,17 |
| | | | | | 153300,00 | -- | 2299,50 | -- | | 1505,35 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 30 | 289,38<br>106,60 | 137,06<br>36,89 | 8681,33<br>3198,00 | 4111,88<br>1106,61 | 1371,45 | 3099,32<br>942,45 | 12723,10 |
| 30 | Ц13-080201-0811<br>1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 5 | 473,76<br>191,88 | 213,42<br>56,41 | 2368,82<br>959,40 | 1067,09<br>282,04 | 342,32 | 893,84<br>261,01 | 3523,66 |
| 31 | Ц13-080201-0702<br>1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 10 | 774,66<br>149,24 | 378,80<br>112,29 | 7746,63<br>1492,40 | 3787,99<br>1122,93 | 2466,24 | 1883,04<br>770,37 | 10400,04 |
| 32 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 60 | 83,13<br>61,98 | 1,59<br>0,52 | 4987,63<br>3718,80 | 95,42<br>31,07 | 1173,40 | 2699,91<br>615,00 | 8302,54 |
| 33 | Ц13-080206-2209<br>1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 240 | 38,44<br>20,66 | 0,80<br>0,26 | 9224,62<br>4958,40 | 190,85<br>62,14 | 4075,37 | 3614,79<br>1027,15 | 13866,56 |
| 34 | С123-060145-0504<br>2306-0145-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | км | 0,025 | 297613,00<br>-- | --<br>-- | 7440,32<br>-- | --<br>-- | 7440,32 | --<br>595,23 | 8035,55 |
| 35 | С123-060145-0903<br>2306-0145-0903 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | км | 0,015 | 779745,00<br>-- | --<br>-- | 11696,17<br>-- | --<br>-- | 11696,17 | --<br>935,69 | 12631,87 |
| 36 | С123-060145-0911<br>2306-0145-0911 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80<br>СП - 8% | км | 0,005 | 3365181,00<br>-- | --<br>-- | 16825,90<br>-- | --<br>-- | 16825,90 | --<br>1346,07 | 18171,98 |
| 37 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.2і | Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 4 мм2<br>СП - 8% | м | 300 | 184,82<br>-- | --<br>-- | 55446,43<br>-- | --<br>-- | 55446,43 | --<br>4435,71 | 59882,14 |
| 38 | С123-011305-0104<br>2301-1305-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм<br>СП - 8% | м | 10 | 128,00<br>-- | --<br>-- | 1280,00<br>-- | --<br>-- | 1280,00 | --<br>102,40 | 1382,40 |
| 39 | С123-011305-0103<br>2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм<br>СП - 8% | м | 5 | 78,00<br>-- | --<br>-- | 390,00<br>-- | --<br>-- | 390,00 | --<br>31,20 | 421,20 |
| 40 | Ц13-080201-1204<br>1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 10 | 415,95<br>255,84 | 73,08<br>10,61 | 4159,52<br>2558,40 | 730,83<br>106,15 | 870,29 | 1918,48<br>486,24 | 6564,23 |
| 41 | Ц13-080201-1207<br>1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 | Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 20 | 32,40<br>21,32 | 8,75<br>2,85 | 648,10<br>426,40 | 174,94<br>56,96 | 46,75 | 348,02<br>79,69 | 1075,80 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | С123-061710-0602<br>2306-1710-0602 РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К 1150УТ2,5<br>СП - 8% | шт. | 10 | 357,00<br>-- | --<br>-- | 3570,00<br>-- | --<br>-- | 3570,00 | --<br>285,60 | 3855,60 |
| 43 | С123-061710-0404<br>2306-1710-0404 РСНБ РК 2015 | Полки кабельные К 1161 УТ2,5<br>СП - 8% | шт. | 20 | 291,00<br>-- | --<br>-- | 5820,00<br>-- | --<br>-- | 5820,00 | --<br>465,60 | 6285,60 |
| 44 | Ц13-080206-0501<br>1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 | Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям<br>НР - 72%; СП - 8% | т | 0,0664 | 75515,95<br>58881,00 | 14815,52<br>4038,84 | 5014,26<br>3909,70 | 983,75<br>268,18 | 120,81 | 3008,07<br>641,79 | 8664,12 |
| 45 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.32 | Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ200х65УХЛ2,5<br>СП - 8% | шт | 10 | 2589,29<br>-- | --<br>-- | 25892,86<br>-- | --<br>-- | 25892,86 | --<br>2071,43 | 27964,29 |
| 46 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.31 | Лоток угловой для поворота на 90 перфорированный оцинкованный КГ200х65-90УХЛ2,5<br>СП - 8% | шт | 2 | 2678,57<br>-- | --<br>-- | 5357,14<br>-- | --<br>-- | 5357,14 | --<br>428,57 | 5785,71 |
| 47 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.35 | Крышка прямого лотка оцинкованная КЛ200УХЛ2,5<br>СП - 8% | шт | 10 | 1696,43<br>-- | --<br>-- | 16964,29<br>-- | --<br>-- | 16964,29 | --<br>1357,14 | 18321,43 |
| 48 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.34 | Крышка углового лотка для поворота трассы на 90 оцинкованная КЛУ200-90УХЛ2,5<br>СП - 8% | шт | 2 | 1517,86<br>-- | --<br>-- | 3035,71<br>-- | --<br>-- | 3035,71 | --<br>242,86 | 3278,57 |
| 49 | Ц13-080201-1202<br>1308-0201-1202 РСНБ РК 2015 | Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | т | 0,0028 | 622357,54<br>60762,00 | 19644,48<br>5281,56 | 1742,60<br>170,13 | 55,00<br>14,79 | 1517,46 | 133,14<br>150,06 | 2025,80 |
| 50 | С124-040201-0645<br>2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек К1157ц УТ1,5 ГОСТ 51177-98<br>СП - 8% | 10 шт. | 2 | 248,00<br>-- | --<br>-- | 496,00<br>-- | --<br>-- | 496,00 | --<br>39,68 | 535,68 |
| 51 | С121-060209-0201<br>2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Скобы разные ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | т | 0,002 | 496891,00<br>-- | --<br>-- | 993,78<br>-- | --<br>-- | 993,78 | --<br>79,50 | 1073,28 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | Тенге | | | | | | | | 577824 |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 42881 | | |

## ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА п.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-121302-0101<br>1312-1302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Вентиль для манометра. Монтаж оборудования<br>НР - 61%; СП - 8% | шт. | 1 | 4879,61<br>4264,00 | 359,78<br>129,71 | 4879,61<br>4264,00 | 359,78<br>129,71 | 255,83 | 2680,16<br>604,78 | 8164,55 |
| 2 | С123-040501-0101<br>2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиль для манометров 14М1-16<br>СП - 8% | шт. | 1 | 358,00<br>-- | --<br>-- | 358,00<br>-- | --<br>-- | 358,00 | --<br>28,64 | 386,64 |
| 3 | Ц13-120601-0303<br>1312-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа на сварных соединениях, диаметр наружный 15 мм | м | 3 | 716,00 | 287,54 | 2148,00 | 862,61 | 773,71 | 427,16 | 2781,17 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 61%; СП - 8% | | 10 | 170,56 | 62,86 | 511,68 | 188,58 | | 206,01 | 18000 |
| 4 | С123-010301-0104<br>2301-0301-0104 РСНБ<br>РК 2015 | Трубы стальные бесшовные 14х1 мм<br>СП - 8% | м | 3 | 624,00<br>– | –<br>– | 1872,00<br>– | –<br>– | 1872,00 | –<br>149,76 | 2021,76 |
| 5 | Ц13-080103-3603<br>1308-0103-3603 РСНБ<br>РК 2015 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | 1000кг | 0,006012 | 88445,78<br>55432,00 | 16614,88<br>4504,86 | 531,74<br>333,26 | 99,89<br>27,08 | 98,59 | 259,45<br>63,29 | 854,48 |
| 6 | С121-050301-3001<br>2105-0301-3001 РСНБ<br>РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>СП - 8% | т | 0,001332 | 204827,00<br>– | –<br>– | 272,83<br>– | –<br>– | 272,83 | –<br>21,83 | 294,66 |
| 7 | С121-050106-2401<br>2105-0106-2401 РСНБ<br>РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005<br>СП - 8% | т | 0,00468 | 274733,00<br>– | –<br>– | 1285,75<br>– | –<br>– | 1285,75 | –<br>102,86 | 1388,61 |
| 8 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901 РСНБ<br>РК 2015 | Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 25 | 363,62<br>227,26 | 14,59<br>2,85 | 9090,59<br>5681,50 | 364,66<br>71,20 | 3044,43 | 4141,94<br>1058,60 | 14291,14 |
| 9 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ<br>РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 25 | 289,38<br>106,60 | 137,06<br>36,89 | 7234,44<br>2665,00 | 3426,57<br>922,18 | 1142,87 | 2582,77<br>785,38 | 10602,59 |
| 10 | Ц13-080201-0810<br>1308-0201-0810 РСНБ<br>РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 20 | 396,01<br>159,90 | 167,64<br>43,80 | 7920,16<br>3198,00 | 3352,86<br>876,00 | 1369,30 | 2933,28<br>868,27 | 11721,71 |
| 11 | Ц13-080206-2201<br>1308-0206-2201 РСНБ<br>РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 60 | 71,22<br>51,65 | 0,80<br>0,26 | 4273,35<br>3099,00 | 47,71<br>15,53 | 1126,63 | 2242,46<br>521,26 | 7037,08 |
| 12 | Ц13-080206-2208<br>1308-0206-2208 РСНБ<br>РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 60 | 484,28<br>361,55 | 31,81<br>10,36 | 29056,97<br>21693,00 | 1908,48<br>621,36 | 5455,49 | 16066,34<br>3609,86 | 48733,17 |
| 13 | СПеречень<br>СТПЕРЕЧЕНЬ<br>оборуд., материалов<br>п.49 | Кабель монтажный экранированный сечение 3х0,75 мм2, марки МКЭШ<br>СП - 8% | м | 25 | 228,57<br>– | –<br>– | 5714,29<br>– | –<br>– | 5714,29 | –<br>457,14 | 6171,43 |
| 14 | С123-060112-0402<br>2306-0112-0402 РСНБ<br>РК 2015 | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х1,5-1 ГОСТ 31945-2012<br>СП - 8% | км | 0,02 | 175950,00<br>– | –<br>– | 3519,00<br>– | –<br>– | 3519,00 | –<br>281,52 | 3800,52 |
| 15 | СПеречень<br>СТПЕРЕЧЕНЬ<br>оборуд., материалов<br>п.22 | Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 1,5 мм2<br>СП - 8% | м | 120 | 86,61<br>– | –<br>– | 10392,86<br>– | –<br>– | 10392,86 | –<br>831,43 | 11224,29 |
| 16 | С121-060209-0201<br>2106-0209-0201 РСНБ<br>РК 2015 | Скобы разные ГОСТ 23118-2012<br>СП - 8% | т | 0,001 | 496891,00<br>– | –<br>– | 496,89<br>– | –<br>– | 496,89 | –<br>39,75 | 536,64 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | м | 25 | 78,00 | -- | 1950,00 | -- | 1950,00 | -- | 2106,00 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 156,00 | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | | | | | 132116 |

## Водозаборное сооружение из подземных источников (скважин) производительностью от 12м3/час до 80м3/час. Надземная насосная станция п2 ОВ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Вентиляция** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 0,5 | 4433,17 | 47,18 | 2216,59 | 23,59 | 1442,71 | 743,63 | 3197,04 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1500,58 | 17,05 | 750,29 | 8,52 | | 236,82 | |
| 2 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /крон штейны,планки,хомуты/ | кг | 30 | 542,00 | -- | 16260,00 | -- | 16260,00 | -- | 17560,80 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1300,80 | |
| 3 | С121-050308-0475 2105-0308-0475 РСНБ РК 2015 | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, оцинкованная, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82 | м2 | 0,5 | 1063,00 | -- | 531,50 | -- | 531,50 | -- | 574,02 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 42,52 | |
| 4 | Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стал и круглого сечения, диаметр 200 мм.Установка надш ахтамн | зонт | 1 | 2757,51 | 40,13 | 2757,51 | 40,13 | 2340,13 | 380,67 | 3389,23 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 377,24 | 11,19 | 377,24 | 11,19 | | 251,05 | |
| | | **Отопление** | | | | | | | | | |
| 5 | Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 прим. | Монтаж обогревателей | шт | 3 | 4156,46 | 966,46 | 12469,38 | 2899,37 | 5348,53 | 4317,23 | 18129,54 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1407,16 | 591,56 | 4221,48 | 1774,67 | | 1342,93 | |
| 6 | С123-070102-1204 2307-0102-1204 РСНБ РК 2015 прим. | Промышленные инфракрасные об огреватели | шт. | 3 | 28480,00 | -- | 85440,00 | -- | 85440,00 | -- | 92275,20 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6835,20 | |
| 7 | Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим. | Термостат для электрических к онвекторов | шт | 2 | 907,29 | 16,49 | 1814,58 | 32,98 | 274,72 | 1088,68 | 3135,52 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 753,44 | 2,59 | 1506,88 | 5,18 | | 232,26 | |
| 8 | С123-070206-0125 2307-0206-0125 РСНБ РК 2015 прим. | Термостат для электрических конвекторов | шт. | 2 | 7839,00 | -- | 15678,00 | -- | 15678,00 | -- | 16932,24 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1254,24 | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | | | | | 155194 |

## Водозаборное сооружение из подземных источников (скважин) производительностью от 1м3/час до 12м3час. Надземная насосная станция п2 Тех. оборудование и трубопроводы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-070403-0416 1307-0403-0416 РСНБ РК 2015 | Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования | шт | 1 | 231171,71 | 116776,06 | 231171,71 | 116776,06 | 20771,65 | 80401,42 | 336498,98 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 93624,00 | 38181,61 | 93624,00 | 38181,61 | | 24925,85 | |
| 2 | ПЕРЕЧЕНЬ материалов п.64 | Погружной насосный агрегат, тип S4 F-18 N400 V OL | шт | 2 | 428794,64 | -- | 857589,29 | -- | | -- | 857589,29 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 857589,29 | -- | |
| 3 | Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,03252 | 1208295,65 | 447662,39 | 39293,77 | 14557,98 | 11780,48 | 16678,92 | 60450,51 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 398379,80 | 119682,68 | 12955,31 | 3892,08 | | 4477,82 | |
| 4 | Е11-160601-0103<br>1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | шт. | 2 | 3339,60 | 265,38 | 6679,19 | 530,76 | 1052,43 | 5086,61 | 12707,07 |
| | | | | | 2548,00 | 47,21 | 5096,00 | 94,42 | | 941,26 | |
| 5 | С123-041001-1202<br>2304-1001-1202 РСНБ РК 2015 | Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 7800,00 | – | 7800,00 | – | 7800,00 | – | 8424,00 |
| | | | | | – | – | – | – | | 624,00 | |
| 6 | С123-040102-1702<br>2304-0102-1702 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 28976,00 | – | 28976,00 | – | 28976,00 | – | 31294,08 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2318,08 | |
| 7 | С123-020103-0309<br>2302-0103-0309 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 2403,00 | – | 4806,00 | – | 4806,00 | – | 5190,48 |
| | | | | | – | – | – | – | | 384,48 | |
| 8 | С123-020103-0209<br>2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 1840,00 | – | 3680,00 | – | 3680,00 | – | 3974,40 |
| | | | | | – | – | – | – | | 294,40 | |
| 9 | Е11-160601-0102<br>1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | шт. | 1 | 1854,43 | 113,26 | 1854,43 | 113,26 | 300,57 | 1432,68 | 3550,08 |
| | | | | | 1440,60 | 21,32 | 1440,60 | 21,32 | | 262,97 | |
| 10 | С123-040102-1701<br>2304-0102-1701 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вод а, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 19315,00 | – | 19315,00 | – | 19315,00 | – | 20860,20 |
| | | | | | – | – | – | – | | 1545,20 | |
| 11 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 1212,00 | – | 2424,00 | – | 2424,00 | – | 2617,92 |
| | | | | | – | – | – | – | | 193,92 | |
| 12 | Е11-160701-0101<br>1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Установка кранов пожарных диам. 50мм | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | 1кран | 1 | 22264,94 | 109,28 | 22264,94 | 109,28 | 21196,26 | 971,55 | 25095,41 |
| | | | | | 959,40 | 31,98 | 959,40 | 31,98 | | 1858,92 | |
| 13 | С123-041001-0406<br>2304-1001-0406 РСНБ РК 2015 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 15кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт | 1 | 4627,00 | – | 4627,00 | – | 4627,00 | – | 4997,16 |
| | | | | | – | – | – | – | | 370,16 | |
| 14 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | шт. | 1 | 1622,43 | 88,83 | 1622,43 | 88,83 | 93,00 | 1422,23 | 3288,24 |
| | | | | | 1440,60 | 10,66 | 1440,60 | 10,66 | | 243,57 | |
| 15 | С123-040905-1806<br>2304-0905-1806 РСНБ РК 2015 | Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 1381,00 | – | 1381,00 | – | 1381,00 | – | 1491,48 |
| | | | | | – | – | – | – | | 110,48 | |
| 16 | Е11-180501-0206<br>1118-0501-0206 РСНБ РК 2015 | Установка вибронзолирующих вставок диаметром 100 мм | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | 1вставка | 1 | 16812,55 | 175,98 | 16812,55 | 175,98 | 14838,40 | 1793,11 | 20094,11 |
| | | | | | 1798,17 | 31,53 | 1798,17 | 31,53 | | 1488,45 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-221001-0101<br>1122-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | шт. | 1 | 115388,51 | 48,86 | 115388,51 | 48,86 | 113752,05 | 1592,83 | 126339,85 |
| | | | | | 1587,60 | 21,32 | 1587,60 | 21,32 | | 9358,51 | |
| 18 | Е11-160901-0502<br>1116-0901-0502 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | счетчик (водомер) | 1 | 4100,85 | 113,26 | 4100,85 | 113,26 | 2727,33 | 1255,95 | 5785,34 |
| | | | | | 1260,26 | 21,32 | 1260,26 | 21,32 | | 428,54 | |
| 19 | С123-030301-0306<br>2303-0301-0306 РСНБ РК 2015 | Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 151812,00 | -- | 151812,00 | -- | 151812,00 | -- | 163956,96 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12144,96 | |
| 20 | Е11-181101-0102<br>1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | комплект | 1 | 2466,86 | -- | 2466,86 | -- | 2215,79 | 246,05 | 2929,95 |
| | | | | | 251,07 | -- | 251,07 | -- | | 217,03 | |
| 21 | Е11-090601-0102<br>1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали (герметизированный оголовок). Монтаж | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,12 | 47731,67 | 2474,09 | 5727,80 | 296,89 | 437,25 | 3477,53 | 9941,75 |
| | | | | | 41613,80 | 385,30 | 4993,66 | 46,24 | | 736,43 | |
| 22 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (конструкции стальные индивидуальные листовые сварные, герметизированный оголовок) | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,12 | 438704,00 | -- | 52644,48 | -- | 52644,48 | -- | 56856,04 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4211,56 | |
| 23 | Е11-040201-0401<br>1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 | Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т | | | | | | | | | |
| | | НР - 85%; СП - 8% | м спуска или подъема труб | 60 | 392,74 | 254,71 | 23564,51 | 15282,42 | 990,65 | 9133,74 | 35314,11 |
| | | | | | 121,52 | 57,57 | 7291,44 | 3454,14 | | 2615,86 | |
| 24 | С123-010303-0122<br>2301-0303-0122 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 60 | 9817,00 | -- | 589020,00 | -- | 589020,00 | -- | 636141,60 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 47121,60 | |
| 25 | Ц13-120101-0209<br>1312-0101-0209 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | м трубопровода | 4 | 2145,04 | 1091,29 | 8580,17 | 4365,15 | 32,04 | 3225,34 | 12749,95 |
| | | | | | 1045,75 | 276,12 | 4182,98 | 1104,46 | | 944,44 | |
| 26 | С123-010201-0170<br>2301-0201-0170 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 4 | 1719,00 | -- | 6876,00 | -- | 6876,00 | -- | 7426,08 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 550,08 | |
| 27 | Ц13-120101-0207<br>1312-0101-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | м трубопровода | 0,5 | 1939,12 | 935,89 | 969,56 | 467,94 | 15,52 | 369,55 | 1446,24 |
| | | | | | 972,19 | 239,44 | 486,10 | 119,72 | | 107,13 | |
| 28 | С123-010201-0145<br>2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 0,5 | 1042,00 | -- | 521,00 | -- | 521,00 | -- | 562,68 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 41,68 | |
| 29 | Ц13-120101-0202<br>1312-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | | | | | | | | | |
| | | | м трубопровода | 0,5 | 1688,84 | 871,09 | 844,42 | 435,55 | 4,86 | 314,22 | 1251,33 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | | | | | | | 18000 |
| 30 | С123-010201-0107<br>2301-0201-0107 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | 808,03 | 222,20 | 404,01 | 111,10 | | 92,69 | |
| | | СП - 8% | м | 0,5 | 201,00 | -- | 100,50 | -- | 100,50 | -- | 108,54 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8,04 | |
| 31 | Ц13-120101-0205<br>1312-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | м трубопровода | 6 | 1862,02 | 931,13 | 11172,15 | 5586,79 | 103,99 | 4218,13 | 16621,50 |
| | | | | | 913,56 | 238,93 | 5481,37 | 1433,59 | | 1231,22 | |
| 32 | С123-010201-0125<br>2301-0201-0125 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 6 | 523,00 | -- | 3138,00 | -- | 3138,00 | -- | 3389,04 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 251,04 | |
| 33 | Ц13-120101-0806<br>1312-0101-0806 РСНБ РК 2015 | Монтаж сварных соединений | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | соединение | 3 | 9089,85 | 298,03 | 27269,56 | 894,09 | 791,47 | 15606,24 | 46305,86 |
| | | | | | 8528,00 | -- | 25584,00 | -- | | 3430,06 | |
| 34 | С123-020101-0174<br>2302-0101-0174 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 3 | 972,00 | -- | 2916,00 | -- | 2916,00 | -- | 3149,28 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 233,28 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | 2528400 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 857589 | | |

## ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА п.2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-080305-1301<br>1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 1288,88 | 162,68 | 1288,88 | 162,68 | 18,20 | 835,04 | 2293,84 |
| | | | | | 1108,00 | 51,78 | 1108,00 | 51,78 | | 169,91 | |
| 2 | С123-070203-0606<br>2307-0203-0606 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 11362,00 | -- | 11362,00 | -- | 11362,00 | -- | 12270,96 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 908,96 | |
| 3 | Ц13-080305-0401<br>1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 1574,63 | 527,72 | 1574,63 | 527,72 | 204,83 | 837,72 | 2605,34 |
| | | | | | 842,08 | 321,42 | 842,08 | 321,42 | | 192,99 | |
| 4 | Ц13-080305-0407<br>1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 4156,46 | 966,46 | 4156,46 | 966,46 | 1782,84 | 1439,08 | 6043,18 |
| | | | | | 1407,16 | 591,56 | 1407,16 | 591,56 | | 447,64 | |
| 5 | С123-070102-0119<br>2307-0102-0119 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 2676,00 | -- | 2676,00 | -- | 2676,00 | -- | 2890,08 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 214,08 | |
| 6 | С123-070102-1301<br>2307-0102-1301 РСНБ РК 2015 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-1х9-001 ГОСТ 17677-82 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 1710,00 | -- | 1710,00 | -- | 1710,00 | -- | 1846,80 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 136,80 | |
| 7 | С123-070104-0109<br>2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 507,00 | -- | 1014,00 | -- | 1014,00 | -- | 1095,12 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 81,12 | |
| 8 | С123-070104-0401<br>2307-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 9 Вт | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 454,00 | -- | 454,00 | -- | 454,00 | -- | 490,32 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 36,32 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 18000 |
| 9 | С123-070101-2203 2307-0101-2203 РСНБ РК 2015 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 2503,00 | -- | 2503,00 | -- | 2503,00 | -- | 2703,24 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 200,24 | | |
| 10 | С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО24-60 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | 10 шт. | 0,1 | 583,00 | -- | 58,30 | -- | 58,30 | -- | 62,96 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4,66 | | |
| 11 | Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2015 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 25 | 331,63 | 135,97 | 8290,77 | 3399,14 | 1792,63 | 2995,55 | 12189,23 | |
| | | | | | 123,96 | 42,46 | 3099,00 | 1061,49 | | 902,91 | | |
| 12 | С123-060145-0503 2306-0145-0503 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | км | 0,02 | 194942,00 | -- | 3898,84 | -- | 3898,84 | -- | 4210,75 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 311,91 | | |
| 13 | С123-060145-0901 2306-0145-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | км | 0,005 | 336947,00 | -- | 1684,73 | -- | 1684,73 | -- | 1819,51 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 134,78 | | |
| 14 | Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 907,29 | 16,49 | 1814,58 | 32,98 | 274,72 | 1088,68 | 3135,52 | |
| | | | | | 753,44 | 2,59 | 1506,88 | 5,18 | | 232,26 | | |
| 15 | С123-070218-1802 2307-0218-1802 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 942,00 | -- | 1884,00 | -- | 1884,00 | -- | 2034,72 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 150,72 | | |
| 16 | С123-070202-0204 2307-0202-0204 РСНБ РК 2015 | Коробка пластмассовая, тип У409 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 5 | 3065,00 | -- | 15325,00 | -- | 15325,00 | -- | 16551,00 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1226,00 | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | | | | | | 72243 |
| **ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА п.2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 | Щит учетно-распределительный навесной, высота, ширина и глубина 1000х600х500 мм. Установка | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 4623,89 | 2267,91 | 4623,89 | 2267,91 | 139,98 | 2150,34 | 7316,18 | |
| | | | | | 2216,00 | 770,59 | 2216,00 | 770,59 | | 541,94 | | |
| 2 | С123-070201-0312 2307-0201-0312 РСНБ РК 2015 | Щит учетно-распределительный навесной модели ЩУРн-3/12зо-1 74 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 8717,00 | -- | 8717,00 | -- | 8717,00 | -- | 9414,36 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 697,36 | | |
| 3 | Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 2890,36 | 9,96 | 2890,36 | 9,96 | 458,40 | 1743,84 | 5004,94 | |
| | | | | | 2422,00 | -- | 2422,00 | -- | | 370,74 | | |
| 4 | С123-070205-0102 2307-0205-0102 РСНБ РК 2015 | Рубильник разрывной ВР-32-63А | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 7579,00 | -- | 7579,00 | -- | 7579,00 | -- | 8185,32 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 606,32 | | |
| 5 | Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 | Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 2821,49 | 388,48 | 8464,46 | 1165,44 | 903,02 | 4867,39 | 14398,40 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | 16 | | | | | | | 18000 |
| 6 | С123-070503-0108<br>2307-0503-0108 РСНБ РК 2015 | Трансформаторы тока марки ТТИ-А 50/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001 | | | 2132,00 | 121,42 | 6396,00 | 364,26 | | 1066,55 | |
| | | СП - 8% | шт. | 3 | 3026,00 | -- | 9078,00 | -- | 9078,00 | -- | 9804,24 |
| 7 | Ц13-080303-0301<br>1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании | | | -- | -- | -- | -- | | 726,24 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 3 | 1311,83 | 2,76 | 3935,49 | 8,28 | 234,21 | 2658,96 | 7122,00 |
| 8 | С123-070207-0211<br>2307-0207-0211 РСНБ РК 2015 | Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3 | | | 1231,00 | -- | 3693,00 | -- | | 527,56 | |
| | | СП - 8% | шт. | 3 | 811,00 | -- | 2433,00 | -- | 2433,00 | -- | 2627,64 |
| 9 | Ц13-080305-1002<br>1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 | Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании | | | -- | -- | -- | -- | | 194,64 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 1065,05 | 79,52 | 1065,05 | 79,52 | 21,57 | 712,69 | 1919,96 |
| 10 | С123-070501-1103<br>2307-0501-1103 РСНБ РК 2015 | Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа DTZ-1513, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 | | | 963,96 | 25,89 | 963,96 | 25,89 | | 142,22 | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 58498,00 | -- | 58498,00 | -- | 58498,00 | -- | 63177,84 |
| 11 | С123-070222-0204<br>2307-0222-0204 РСНБ РК 2015 | Шины N+PE ГОСТ 434-78 | | | -- | -- | -- | -- | | 4679,84 | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 8671,00 | -- | 8671,00 | -- | 8671,00 | -- | 9364,68 |
| 12 | Ц13-080303-2505<br>1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 | Коробка испытательная. Установка на конструкции на стене или колонне | | | -- | -- | -- | -- | | 693,68 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 4174,18 | 46,56 | 4174,18 | 46,56 | 2061,62 | 1487,52 | 6114,64 |
| 13 | С123-070202-1301<br>2307-0202-1301 РСНБ РК 2015 | Коробка испытательная | | | 2066,00 | -- | 2066,00 | -- | | 452,94 | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 3592,00 | -- | 3592,00 | -- | 3592,00 | -- | 3879,36 |
| 14 | Ц13-080304-0204<br>1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный. Установка на стене | | | -- | -- | -- | -- | | 287,36 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 18627,32 | 2517,68 | 18627,32 | 2517,68 | 12785,64 | 2933,86 | 23286,08 |
| 15 | 51-080401-0728<br>5108-0401-0728 РСНБ РК 2015 | Пункт распределительный ПР 11-3050-54УЗ ГОСТ 30011.1-2012 | | | 3324,00 | 750,81 | 3324,00 | 750,81 | | 1724,89 | |
| | | | шт. | 1 | 42881,00 | -- | 42881,00 | -- | | -- | 42881,00 |
| 16 | Ц13-080304-0304<br>1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 | Шкаф с заземляющей медной шиной навесной, высота, ширина и глубина 300x450x120 мм. Установка | | | -- | -- | -- | -- | 42881,00 | -- | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 1 | 3523,49 | 1217,26 | 3523,49 | 1217,26 | 90,23 | 1894,86 | 5851,81 |
| 17 | С123-070201-0104<br>2307-0201-0104 РСНБ РК 2015 | Шкаф с заземляющей медной шиной ГОСТ Р 51778-2001 | | | 2216,00 | 415,75 | 2216,00 | 415,75 | | 433,47 | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 17534,00 | -- | 17534,00 | -- | 17534,00 | -- | 18936,72 |
| 18 | С121-130201-0203<br>2113-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 | | | -- | -- | -- | -- | | 1402,72 | |
| | | СП - 8% | т | 0,000108 | 483458,00 | -- | 52,21 | -- | 52,21 | -- | 56,39 |
| 19 | Ц13-080208-0210<br>1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | | -- | -- | -- | -- | | 4,18 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м | 30 | 463,05 | 4,18 | 13891,37 | 125,33 | 1679,94 | 8718,77 | 24418,95 |
| | | | | | 402,87 | 0,78 | 12086,10 | 23,30 | | 1808,81 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | С123-060902-0314<br>2306-0902-0314 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79<br>СП - 8% | км | 0,025 | 541993,00<br>-- | --<br>-- | 13549,83<br>-- | --<br>-- | 13549,83 | --<br>1083,99 | 14633,81 |
| 21 | С123-060902-0309<br>2306-0902-0309 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79<br>СП - 8% | км | 0,005 | 145730,00<br>-- | --<br>-- | 728,65<br>-- | --<br>-- | 728,65 | --<br>58,29 | 786,94 |
| 22 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 3 | 1327,48<br>1327,48 | --<br>-- | 3982,44<br>3982,44 | --<br>-- | -- | 2867,36<br>547,98 | 7397,78 |
| 23 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2<br>НР - 72%; СП - 8% | м3 грунта | 3 | 693,04<br>693,04 | --<br>-- | 2079,11<br>2079,11 | --<br>-- | -- | 1496,96<br>286,09 | 3862,15 |
| 24 | Ц13-080208-0101<br>1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | шт. | 3 | 4109,19<br>929,70 | 183,29<br>49,19 | 12327,58<br>2789,10 | 549,86<br>147,57 | 8988,62 | 2114,40<br>1155,36 | 15597,34 |
| 25 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 9 | 563,76<br>144,62 | 23,25<br>5,70 | 5073,84<br>1301,58 | 209,28<br>51,26 | 3562,98 | 974,05<br>483,83 | 6531,72 |
| 26 | Ц13-080206-1902<br>1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 | Труба ПВХ диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 10 | 454,28<br>299,57 | 32,46<br>8,54 | 4542,82<br>2995,70 | 324,62<br>85,44 | 1222,49 | 2218,42<br>540,90 | 7302,14 |
| 27 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 5 | 363,62<br>227,26 | 14,59<br>2,85 | 1818,12<br>1136,30 | 72,93<br>14,24 | 608,89 | 828,39<br>211,72 | 2858,23 |
| 28 | Е11-340201-0101<br>1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий<br>НР - 76%; СП - 8% | канало-километр трубопровода | 0,015 | 1137947,10<br>153300,00 | --<br>-- | 17069,21<br>2299,50 | --<br>-- | 14769,71 | 1747,62<br>1505,35 | 20322,17 |
| 29 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 30 | 289,38<br>106,60 | 137,06<br>36,89 | 8681,33<br>3198,00 | 4111,88<br>1106,61 | 1371,45 | 3099,32<br>942,45 | 12723,10 |
| 30 | Ц13-080201-0811<br>1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 5 | 473,76<br>191,88 | 213,42<br>56,41 | 2368,82<br>959,40 | 1067,09<br>282,04 | 342,32 | 893,84<br>261,01 | 3523,66 |
| 31 | Ц13-080201-0702<br>1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами<br>НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 10 | 774,66<br>149,24 | 378,80<br>112,29 | 7746,63<br>1492,40 | 3787,99<br>1122,93 | 2466,24 | 1883,04<br>770,37 | 10400,04 |
| 32 | Ц13-080206-2202<br>1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 60 | 83,13<br>61,98 | 1,59<br>0,52 | 4987,63<br>3718,80 | 95,42<br>31,07 | 1173,40 | 2699,91<br>615,00 | 8302,54 |
| 33 | Ц13-080206-2209<br>1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава<br>НР - 72%; СП - 8% | м | 240 | 38,44<br>20,66 | 0,80<br>0,26 | 9224,62<br>4958,40 | 190,85<br>62,14 | 4075,37 | 3614,79<br>1027,15 | 13866,56 |

18

18000

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С123-060145-0504<br>2306-0145-0504 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | км | 0,025 | 297613,00 | – | 7440,32 | – | 7440,32 | – | 8035,55 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 595,23 | | |
| 35 | С123-060145-0903<br>2306-0145-0903 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | км | 0,015 | 779745,00 | – | 11696,17 | – | 11696,17 | – | 12631,87 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 935,69 | | |
| 36 | С123-060145-0911<br>2306-0145-0911 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | км | 0,005 | 3365181,00 | – | 16825,90 | – | 16825,90 | – | 18171,98 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 1346,07 | | |
| 37 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.21 | Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 4 мм2 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 300 | 184,82 | – | 55446,43 | – | 55446,43 | – | 59882,14 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 4435,71 | | |
| 38 | С123-011305-0104<br>2301-1305-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 10 | 128,00 | – | 1280,00 | – | 1280,00 | – | 1382,40 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 102,40 | | |
| 39 | С123-011305-0103<br>2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 5 | 78,00 | – | 390,00 | – | 390,00 | – | 421,20 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 31,20 | | |
| 40 | Ц13-080201-1204<br>1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 10 | 415,95 | 73,08 | 4159,52 | 730,83 | 870,29 | 1918,48 | 6564,23 | |
| | | | | | 255,84 | 10,61 | 2558,40 | 106,15 | | 486,24 | | |
| 41 | Ц13-080201-1207<br>1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 | Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 20 | 32,40 | 8,75 | 648,10 | 174,94 | 46,75 | 348,02 | 1075,80 | |
| | | | | | 21,32 | 2,85 | 426,40 | 56,96 | | 79,69 | | |
| 42 | С123-061710-0602<br>2306-1710-0602 РСНБ РК 2015 | Стойки кабельные К 1150УТ2,5 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 10 | 357,00 | – | 3570,00 | – | 3570,00 | – | 3855,60 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 285,60 | | |
| 43 | С123-061710-0404<br>2306-1710-0404 РСНБ РК 2015 | Полки кабельные К 1161 УТ2,5 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 20 | 291,00 | – | 5820,00 | – | 5820,00 | – | 6285,60 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 465,60 | | |
| 44 | Ц13-080206-0501<br>1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 | Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | т | 0,0664 | 75515,95 | 14815,52 | 5014,26 | 983,75 | 120,81 | 3008,07 | 8664,12 | |
| | | | | | 58881,00 | 4038,84 | 3909,70 | 268,18 | | 641,79 | | |
| 45 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.32 | Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ200х65УХЛ2,5 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт | 10 | 2589,29 | – | 25892,86 | – | 25892,86 | – | 27964,29 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 2071,43 | | |
| 46 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.31 | Лоток угловой для поворота на 90 перфорированный оцинкованный КГ200х65-90УХЛ2,5 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт | 2 | 2678,57 | – | 5357,14 | – | 5357,14 | – | 5785,71 | |
| | | | | | – | – | – | – | | 428,57 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.35 | Крышка прямого лотка оцинкованная КЛ200УХЛ2,5 | | | | | | | | | 18000 |
| | | СП - 8% | шт | 10 | 1696,43 | -- | 16964,29 | -- | 16964,29 | -- | 18321,43 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1357,14 | |
| 48 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.34 | Крышка углового лотка для поворота трассы на 90 оцинкованная КЛУ200-90УХЛ2,5 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт | 2 | 1517,86 | -- | 3035,71 | -- | 3035,71 | -- | 3278,57 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 242,86 | |
| 49 | Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015 | Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | т | 0,0028 | 622357,54 | 19644,48 | 1742,60 | 55,00 | 1517,46 | 133,14 | 2025,80 |
| | | | | | 60762,00 | 5281,56 | 170,13 | 14,79 | | 150,06 | |
| 50 | С124-040201-0645 2404-0201-0645 РСНБ РК 2015 | Скоба оцинкованная для крепления кабельных стоек К1157ц УТ1,5 ГОСТ 51177-98 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | 10 шт. | 2 | 248,00 | -- | 496,00 | -- | 496,00 | -- | 535,68 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39,68 | |
| 51 | С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Скобы разные ГОСТ 23118-2012 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,002 | 496891,00 | -- | 993,78 | -- | 993,78 | -- | 1073,28 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 79,50 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | 577824 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 42881 | | |

## ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА п.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-121302-0101 1312-1302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Вентиль для манометра. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | шт. | 1 | 4879,61 | 359,78 | 4879,61 | 359,78 | 255,83 | 2680,16 | 8164,55 |
| | | | | | 4264,00 | 129,71 | 4264,00 | 129,71 | | 604,78 | |
| 2 | С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Вентиль для манометров 14М1-16 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 358,00 | -- | 358,00 | -- | 358,00 | -- | 386,64 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28,64 | |
| 3 | Ц13-120601-0303 1312-0601-0303 РСНБ РК 2015 | Проводка трубная из бесшовных труб на условное давление свыше 10 МПа на сварных соединениях, диаметр наружный 15 мм | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | м | 3 | 716,00 | 287,54 | 2148,00 | 862,61 | 773,71 | 427,16 | 2781,17 |
| | | | | | 170,56 | 62,86 | 511,68 | 188,58 | | 206,01 | |
| 4 | С123-010301-0104 2301-0301-0104 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные бесшовные 14х1 мм | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 3 | 624,00 | -- | 1872,00 | -- | 1872,00 | -- | 2021,76 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 149,76 | |
| 5 | Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | 1000кг | 0,006012 | 88445,78 | 16614,88 | 531,74 | 99,89 | 98,59 | 259,45 | 854,48 |
| | | | | | 55432,00 | 4504,86 | 333,26 | 27,08 | | 63,29 | |
| 6 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,001332 | 204827,00 | -- | 272,83 | -- | 272,83 | -- | 294,66 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21,83 | |
| 7 | С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,00468 | 274733,00 | -- | 1285,75 | -- | 1285,75 | -- | 1388,61 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 102,86 | |
| 8 | Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | | | | | | | | |
| | | | м | 25 | 363,62 | 14,59 | 9090,59 | 364,66 | 3044,43 | 4141,94 | 14291,14 |

20

18000

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 227,26 | 2,85 | 5681,50 | 71,20 | | 1058,60 | | |
| 9 | Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 25 | 289,38 | 137,06 | 7234,44 | 3426,57 | 1142,87 | 2582,77 | 10602,59 | |
| | | | | | 106,60 | 36,89 | 2665,00 | 922,18 | | 785,38 | | |
| 10 | Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м кабеля | 20 | 396,01 | 167,64 | 7920,16 | 3352,86 | 1369,30 | 2933,28 | 11721,71 | |
| | | | | | 159,90 | 43,80 | 3198,00 | 876,00 | | 868,27 | | |
| 11 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м | 60 | 71,22 | 0,80 | 4273,35 | 47,71 | 1126,63 | 2242,46 | 7037,08 | |
| | | | | | 51,65 | 0,26 | 3099,00 | 15,53 | | 521,26 | | |
| 12 | Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м | 60 | 484,28 | 31,81 | 29056,97 | 1908,48 | 5455,49 | 16066,34 | 48733,17 | |
| | | | | | 361,55 | 10,36 | 21693,00 | 621,36 | | 3609,86 | | |
| 13 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.49 | Кабель монтажный экранированный сечение 3х0,75 мм2, марки МКЭШ | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 25 | 228,57 | -- | 5714,29 | -- | 5714,29 | -- | 6171,43 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 457,14 | | |
| 14 | С123-060112-0402 2306-0112-0402 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х1,5-1 ГОСТ 31945-2012 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | км | 0,02 | 175950,00 | -- | 3519,00 | -- | 3519,00 | -- | 3800,52 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 281,52 | | |
| 15 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.22 | Провод напряжением 660В, марка ВПП сечением 1,5 мм2 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 120 | 86,61 | -- | 10392,86 | -- | 10392,86 | -- | 11224,29 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 831,43 | | |
| 16 | С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015 | Скобы разные ГОСТ 23118-2012 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,001 | 496891,00 | -- | 496,89 | -- | 496,89 | -- | 536,64 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39,75 | | |
| 17 | С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 25 | 78,00 | -- | 1950,00 | -- | 1950,00 | -- | 2106,00 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 156,00 | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | | | | | | 132116 |

**Резервуар для воды емкостью 250м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.1) Общестроительные работы**

## РАЗДЕЛ 3.Гидроизоляционные работы

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 прим. | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) (гидроизоляция внутренних поверхностей днища и стен) | | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | м2 | 226 | 2602,26 | 36,55 | 588110,41 | 8261,05 | 502726,18 | 57907,94 | 697699,82 | |
| | | | | | 341,25 | 30,09 | 77123,18 | 6801,38 | | 51681,47 | | |
| 77 | Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.14 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 (гидроизоляция внутренних поверхностей перекрытия) | | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | м2 | 102 | 2862,48 | 40,21 | 291973,40 | 4101,28 | 249583,53 | 28748,99 | 346380,18 | |
| | | | | | 375,38 | 33,10 | 38288,59 | 3376,61 | | 25657,79 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е11-080701-0201<br>1108-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м<br>НР - 93%; СП - 8% | м2 горизонтальной проекции | 65 | 943,53<br>638,82 | 4,40<br>1,92 | 61329,74<br>41523,30 | 285,83<br>124,72 | 19520,61 | 38732,66<br>8004,99 | 108067,40 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 1152147 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Разные работы** | | | | | | | | | |
| 112 | Е11-061401-0501<br>1106-1401-0501 РСНБ РК 2015 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 емкости | 273 | 174,95<br>63,27 | 2,20<br>0,96 | 47760,67<br>17274,02 | 600,25<br>261,92 | 29886,40 | 15957,70<br>5097,47 | 68815,84 |
| 113 | Е11-061401-0502<br>1106-1401-0502 РСНБ РК 2015 | Емкости для питьевой воды. Дезинфекция<br>НР - 91%; СП - 8% | м3 емкости | 273 | 340,63<br>132,66 | 0,73<br>0,32 | 92990,79<br>36216,18 | 200,08<br>87,31 | 56574,53 | 33036,17<br>10082,16 | 136109,12 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 204925 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | Тенге | | | | | | | | 1357072 |

**Резервуар для воды емкостью 250м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.1) Вентиляция**

**РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-160401-0208<br>1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 6 | 8156,93<br>1830,15 | 143,33<br>26,42 | 48941,56<br>10980,90 | 859,98<br>158,49 | 37100,68 | 10916,61<br>4788,65 | 64646,82 |
| 2 | Е11-160401-0212<br>1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 600 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 2 | 34676,66<br>3208,28 | 426,95<br>97,76 | 69353,33<br>6416,55 | 853,90<br>195,53 | 62082,88 | 6479,84<br>6066,65 | 81899,81 |
| 3 | Е11-160301-0101<br>1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка<br>НР - 98%; СП - 8% | м трубопровода | 1 | 1372,19<br>332,43 | 17,29<br>5,93 | 1372,19<br>332,43 | 17,29<br>5,93 | 1022,47 | 331,60<br>136,30 | 1840,09 |
| 4 | С123-020101-0259<br>2302-0101-0259 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)<br>СП - 8% | шт. | 2 | 9738,00<br>-- | --<br>-- | 19476,00<br>-- | --<br>-- | 19476,00 | --<br>1558,08 | 21034,08 |
| 5 | Е11-160401-0407<br>1116-0401-0407 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений<br>НР - 98%; СП - 8% | соединение | 8 | 16081,19<br>2850,33 | 325,65<br>22,39 | 128649,48<br>22802,64 | 2605,18<br>179,09 | 103241,66 | 22522,09<br>12093,73 | 163265,30 |
| 6 | Е11-200701-0107<br>1120-0701-0107 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами<br>НР - 98%; СП - 8% | зонт | 2 | 6560,27<br>912,87 | 61,15<br>11,19 | 13120,55<br>1825,74 | 122,30<br>22,39 | 11172,50 | 1811,16<br>1194,54 | 16126,25 |
| 7 | С121-050308-1201<br>2105-0308-1201 РСНБ РК 2015 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82<br>СП - 8% | м2 | 2 | 1754,00<br>-- | --<br>-- | 3508,00<br>-- | --<br>-- | 3508,00 | --<br>280,64 | 3788,64 |
| 8 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Днище осадочной камеры. Монтаж<br>НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,064 | 83210,47<br>76981,07 | 4377,71<br>1600,67 | 5325,47<br>4926,79 | 280,17<br>102,44 | 118,51 | 3470,17<br>703,65 | 9499,29 |
| 9 | С121-060801-0401<br>2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Днище осадочной камеры из листовой стали 650х650<br>СП - 8% | т | 0,064 | 438704,00<br>-- | --<br>-- | 28077,06<br>-- | --<br>-- | 28077,06 | --<br>2246,16 | 30323,22 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 22 | | | | | | | | 18000 |
| 10 | Е11-090305-0301<br>1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Опоры осадочной камеры. Монтаж | | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,0354 | 90117,86 | 7072,80 | 3190,17 | 250,38 | 258,80 | 1858,56 | 5452,63 | |
| | | | | | 75734,40 | 354,99 | 2681,00 | 12,57 | | 403,90 | | |
| 11 | С121-050204-0701<br>2105-0204-0701 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,0354 | 272645,00 | -- | 9651,63 | -- | 9651,63 | -- | 10423,76 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 772,13 | | |
| 12 | Е11-130301-1703<br>1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104 | | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | м2 | 5 | 316,99 | 1,65 | 1584,94 | 8,23 | 1507,25 | 48,70 | 1764,33 | |
| | | | | | 13,89 | 0,22 | 69,46 | 1,12 | | 130,69 | | |
| 13 | Е11-260101-1701<br>1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | | | | | | | | | | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | м трубопровода | 4 | 595,12 | 92,65 | 2380,47 | 370,60 | 1027,96 | 871,47 | 3512,09 | |
| | | | | | 245,48 | 41,19 | 981,91 | 164,76 | | 260,15 | | |
| 14 | С121-110403-1810<br>2111-0403-1810 РСНБ РК 2015 прим. | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 4,4 | 16016,00 | -- | 70470,40 | -- | 70470,40 | -- | 76108,03 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5637,63 | | |
| 15 | Е11-260301-0202<br>1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | | | | | | | | | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | м2 поверхности покрытия изоляции | 3 | 2026,62 | 169,61 | 6079,87 | 508,83 | 485,64 | 3892,46 | 10770,12 | |
| | | | | | 1695,13 | 12,09 | 5085,40 | 36,27 | | 797,79 | | |
| 16 | С121-050104-0303<br>2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,028731 | 287883,00 | -- | 8271,17 | -- | 8271,17 | -- | 8932,86 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 661,69 | | |
| 17 | Е11-202601-0301<br>1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка | | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | фильтр | 2 | 11860,69 | 310,19 | 23721,38 | 620,38 | 2237,25 | 20574,98 | 47840,07 | |
| | | | | | 10431,88 | 65,56 | 20863,75 | 131,12 | | 3543,71 | | |
| 18 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.62 | Касета фильтра для круглых каналов Ду-200 FRG 200 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 29517,86 | -- | 59035,71 | -- | 59035,71 | -- | 63758,57 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4722,86 | | |
| 19 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.61 | Касета фильтра для круглых каналов Ду-200 EY3 200 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 2941,96 | -- | 5883,93 | -- | 5883,93 | -- | 6354,64 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 470,71 | | |
| 20 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.63 | Касета фильтра для круглых каналов Ду-200 FK 200 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 2446,43 | -- | 4892,86 | -- | 4892,86 | -- | 5284,29 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 391,43 | | |
| 21 | Е11-160601-0101<br>1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | шт. | 2 | 1906,47 | 93,27 | 3812,94 | 186,54 | 601,13 | 2986,69 | 7343,60 | |
| | | | | | 1512,63 | 11,19 | 3025,26 | 22,39 | | 543,97 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | | | | | | | | | | 18000 |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 851,00 | -- | 1702,00 | -- | 1702,00 | -- | | 1838,16 |
| 23 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | | -- | -- | -- | -- | | 136,16 | | |
| | | СП - 8% | кг | 5,12 | 542,00 | -- | 2775,04 | -- | 2775,04 | -- | | 2997,04 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | -- | -- | -- | -- | | 222,00 | | |
| | | **ПЛОЩАДКА ВОДОПРИЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.250М3 п.3(п.4) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ** | | | | | | | | | | 644804 |
| 1 | Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 | Сигнализатор уровня 3-х канальный. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | | | | | | | | | | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | шт. | 1 | 1121,11 | -- | 1121,11 | -- | 193,11 | 696,00 | | 1962,48 |
| 2 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.20 | Сигнализатор уровня 3-х канальный САУ-М2 | | | 928,00 | -- | 928,00 | -- | | 145,37 | | |
| | | СП - 8% | шт | 1 | 15451,79 | -- | 15451,79 | -- | 15451,79 | -- | | 16687,93 |
| 3 | Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Сигнализатор уровня жидкости трехжильный. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | | | -- | -- | -- | -- | | 1236,14 | | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | шт. | 2 | 561,98 | -- | 1123,96 | -- | 15,96 | 831,00 | | 2111,36 |
| 4 | Перечень оборуд., материалов п.55 | Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6 | | | 554,00 | -- | 1108,00 | -- | | 156,40 | | |
| | | Отпускная цена - 19489,29 | к-т | 2 | 19723,16 | -- | 39446,31 | -- | | -- | | 39446,31 |
| 5 | Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кондуктометрический одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | | | -- | -- | -- | -- | 39446,31 | -- | | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | шт. | 7 | 561,98 | -- | 3933,86 | -- | 55,86 | 2908,50 | | 7389,75 |
| 6 | Перечень оборуд., материалов п.58 | Кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.2 | | | 554,00 | -- | 3878,00 | -- | | 547,39 | | |
| | | Отпускная цена - 9050,00 | шт | 7 | 9158,60 | -- | 64110,20 | -- | | -- | | 64110,20 |
| 7 | Ц13-080303-2502 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне | | | -- | -- | -- | -- | 64110,20 | -- | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 8640,69 | 61,28 | 17281,38 | 122,56 | 8758,82 | 6048,00 | | 25195,73 |
| 8 | С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 | Коробка соединительная КЗНС08-16У2 | | | 4200,00 | -- | 8400,00 | -- | | 1866,35 | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 7619,00 | -- | 15238,00 | -- | 15238,00 | -- | | 16457,04 |
| 9 | Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | | | -- | -- | -- | -- | | 1219,04 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м | 10 | 700,66 | 51,23 | 7006,62 | 512,30 | 3498,63 | 2197,91 | | 9940,90 |
| 10 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | | 299,57 | 5,70 | 2995,70 | 56,96 | | 736,36 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м | 10 | 71,22 | 0,80 | 712,22 | 7,95 | 187,77 | 373,74 | | 1172,85 |
| 11 | С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 25 | | | 51,65 | 0,26 | 516,50 | 2,59 | | 86,88 | | |
| | | СП - 8% | м | 10 | 226,00 | -- | 2260,00 | -- | 2260,00 | -- | | 2440,80 |
| 12 | С123-061601-0501 2306-1601-0501 РСНБ РК 2015 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГИ, сечение 1,0 мм2 | | | -- | -- | -- | -- | | 180,80 | | |
| | | СП - 8% | 1000 м | 0,01 | 51935,00 | -- | 519,35 | -- | 519,35 | -- | | 560,90 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 41,55 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 18000 |
| 13 | Е11-340201-0101<br>1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,006 | 1137947,10 | – | 6827,68 | – | 5907,88 | 699,05 | 8128,87 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 153300,00 | – | 919,80 | – | | 602,14 | |
| 14 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 6 | 289,38 | 137,06 | 1736,27 | 822,38 | 274,29 | 619,86 | 2544,62 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 106,60 | 36,89 | 639,60 | 221,32 | | 188,49 | |
| 15 | С123-060112-0402<br>2306-0112-0402 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х1,5-1 ГОСТ 31945-2012 | км | 0,006 | 175950,00 | – | 1055,70 | – | 1055,70 | – | 1140,16 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 84,46 | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | | | | | |
| | - Оборудование, инвентарь | | Тенге | | | | | | 103557 | | 199290 |

**Резервуар для воды емкостью 250м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.2) Общестроительные работы**

## РАЗДЕЛ 3.Гидроизоляционные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е11-130301-1906<br>1113-0301-1906 РСНБ РК 2015<br>прим. | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16) (гидроизоляция внутренних поверхностей днища и стен) | м2 | 226 | 2602,26 | 36,55 | 588110,41 | 8261,05 | 502726,18 | 57907,94 | 697699,82 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 341,25 | 30,09 | 77123,18 | 6801,38 | | 51681,47 | |
| 77 | Е11-130301-1906<br>1113-0301-1906 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 13 табл.2 п.3.14<br>Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1 | Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1 (гидроизоляция внутренних поверхностей перекрытия) | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | м2 | 102 | 2862,48 | 40,21 | 291973,40 | 4101,28 | 249583,53 | 28748,99 | 346380,18 |
| | | | | | 375,38 | 33,10 | 38288,59 | 3376,61 | | 25657,79 | |
| 78 | Е11-080701-0201<br>1108-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | м2 горизонтальной проекции | 65 | 943,53 | 4,40 | 61329,74 | 285,83 | 19520,61 | 38732,66 | 108067,40 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 638,82 | 1,92 | 41523,30 | 124,72 | | 8004,99 | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | 1152147 | | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Теплоизоляционные и отделочные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец выше отметки земли) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,418179 | 3324,79 | 30,33 | 1390,36 | 12,68 | 897,73 | 388,34 | 1920,99 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 1147,70 | 13,10 | 479,94 | 5,48 | | 142,30 | |
| 95 | Е11-150207-0201<br>1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (при оштукатуривании колец) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11 | 484,03 | 5,82 | 5324,33 | 64,05 | 2812,18 | 1976,20 | 7884,57 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 222,55 | 2,01 | 2448,09 | 22,15 | | 584,04 | |
| Камеры приборов: | | | | | | | | | | | |
| 96 | Е11-260201-0501<br>1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (изоляция-утепление стен плитами стеновых колец на всю высоту) | | | | | | | | | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | м3 изоляции | 0,25 | 32515,56 | 1167,20 | 8128,89 | 291,80 | 2899,39 | 3821,51 | 12906,44 |
| 97 | С121-110401-0104<br>2111-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 | м3 | 0,25 | 19750,79 | 362,44 | 4937,70 | 90,61 | | 956,03 | |
| | | СП - 8% | | | 24581,00 | – | 6145,25 | – | 6145,25 | – | 6636,87 |
| 98 | Е11-150207-0101<br>1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец выше отметки земли) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 | – | – | – | – | | 491,62 | |
| | | | | | 3324,79 | 30,33 | 6649,59 | 60,66 | 4293,52 | 1857,28 | 9187,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 80%; СП - 8% | | 25 | | | | | | | 18000 |
| 99 | Е11-150207-0201<br>1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (при оштукатуривании колец) | м2 оштукатуриваемой поверхности | 2 | 1147,70 | 13,10 | 2295,40 | 26,20 | | 680,55 | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 484,03 | 5,82 | 968,06 | 11,65 | 511,31 | 359,31 | 1433,56 |
| **Окраска металлоконструкций:** | | | | | 222,55 | 2,01 | 445,11 | 4,03 | | 106,19 | |
| 100 | Е11-130301-0503<br>1113-0301-0503 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (м/к, элементы креплени, ЗД, и пр. мет. изделия) | м2 | 33 | 239,44 | 2,22 | 7901,54 | 73,11 | 6931,87 | 623,48 | 9207,02 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 27,17 | 0,21 | 896,56 | 7,04 | | 682,00 | |
| 101 | Е11-130301-1409<br>1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720 | м2 | 33 | 218,67 | 1,57 | 7216,00 | 51,70 | 6711,53 | 317,26 | 8135,92 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 13,72 | 0,21 | 452,76 | 7,04 | | 602,66 | |
| 102 | С122-040401-0101<br>2204-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Пудра алюминиевая ПП-1 ГОСТ 5494-95 (15% от веса эмали) | т | 0,0012 | 2039783,00 | -- | 2447,74 | -- | 2447,74 | -- | 2643,56 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 195,82 | |
| 103 | Е11-130301-1409<br>1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза | м2 | 33 | 1063,57 | 6,27 | 35097,97 | 206,82 | 33080,12 | 1269,04 | 39276,37 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 54,88 | 0,85 | 1811,04 | 28,14 | | 2909,36 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 99232,71 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Разные работы** | | | | | | | | | |
| 104 | Е11-460301-0212<br>1146-0301-0212 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм (в стене камеры прибора) | отверстие | 2 | 1773,76 | 755,42 | 3547,52 | 1510,85 | 64,57 | 2494,70 | 6525,59 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 986,05 | 498,89 | 1972,10 | 997,78 | | 483,38 | |
| 105 | Е11-460301-0228<br>1146-0301-0228 РСНБ РК 2015 К=13 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм (исключить толщ. 130) | отверстие | 2 | -458,72 | -182,92 | -917,44 | -365,84 | -44,39 | -633,26 | -1674,75 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | -253,60 | -123,34 | -507,20 | -246,67 | | -124,06 | |
| 106 | Е11-060401-0101<br>1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены бетонные, бетон В15 (усиление стены в камере приборов в месте прохода труб). Устройство | м3 | 0,5 | 20463,87 | 1224,20 | 10231,94 | 612,10 | 8199,99 | 1406,16 | 12569,15 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 2839,68 | 250,79 | 1419,84 | 125,39 | | 931,05 | |
| 107 | Е11-070515-0102<br>1107-0515-0102 РСНБ РК 2015 прим. | Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов (заделка пеньковой прядью и раствором в месте прохода труб в камере приборов) | м шва | 1 | 770,60 | 2,20 | 770,60 | 2,20 | 259,99 | 601,06 | 1481,39 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 508,41 | 0,96 | 508,41 | 0,96 | | 109,73 | |
| 108 | Е11-160401-0210<br>1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм(устройство футляра для вентиляционных труб Д-325мм). Прокладка | м трубопровода | 3,7 | 16071,42 | 282,83 | 59464,26 | 1046,46 | 49443,45 | 9033,69 | 73977,78 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2425,50 | 65,86 | 8974,35 | 243,70 | | 5479,84 | |
| 109 | Е11-120101-1001<br>1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонты). Устройство | м2 покрытия | 2 | 2625,53 | 13,23 | 5251,06 | 26,47 | 3488,60 | 1602,41 | 7401,75 |
| | | НР - 92%; СП - 8% | | | 868,00 | 2,88 | 1735,99 | 5,76 | | 548,28 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 18000 |
| 110 | Е11-070107-0101<br>1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 | Накладки арматурные стыковые (крепление зонтов и футляров). Установка | т стальных элементов | 0,045 | 414975,13 | 11957,53 | 18673,88 | 538,09 | 9345,94 | 10432,59 | 31434,99 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 195330,00 | 1140,62 | 8789,85 | 51,33 | | 2328,52 | |
| 111 | Е11-130401-0501<br>1113-0401-0501 РСНБ РК 2015 | Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм(защита концов футляров нанесением герметика) | м2 | 0,4 | 7937,46 | 100,65 | 3174,98 | 40,26 | 2413,57 | 508,89 | 3978,58 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 1802,88 | 40,91 | 721,15 | 16,36 | | 294,71 | |
| 112 | Е11-061401-0501<br>1106-1401-0501 РСНБ РК 2015 | Емкости. Испытание на водонепроницаемость | м3 емкости | 273 | 174,95 | 2,20 | 47760,67 | 600,25 | 29886,40 | 15957,70 | 68815,84 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 63,27 | 0,96 | 17274,02 | 261,92 | | 5097,47 | |
| 113 | Е11-061401-0502<br>1106-1401-0502 РСНБ РК 2015 | Емкости для питьевой воды. Дезинфекция | м3 емкости | 273 | 340,63 | 0,73 | 92990,79 | 200,08 | 56574,53 | 33036,17 | 136109,12 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 132,66 | 0,32 | 36216,18 | 87,31 | | 10082,16 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 340619,43 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | 1592000 |

**Резервуар для воды емкостью 250м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.2) Вентиляция**

**РАЗДЕЛ 1.Сантехнические работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-160401-0208<br>1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка | м трубопровода | 6 | 8156,93 | 143,33 | 48941,56 | 859,98 | 37100,68 | 10916,61 | 64646,82 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1830,15 | 26,42 | 10980,90 | 158,49 | | 4788,65 | |
| 2 | Е11-160401-0212<br>1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 600 мм. Прокладка | м трубопровода | 2 | 34676,66 | 426,95 | 69353,33 | 853,90 | 62082,88 | 6479,84 | 81899,81 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 3208,28 | 97,76 | 6416,55 | 195,53 | | 6066,65 | |
| 3 | Е11-160301-0101<br>1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 1 | 1372,19 | 17,29 | 1372,19 | 17,29 | 1022,47 | 331,60 | 1840,09 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 332,43 | 5,93 | 332,43 | 5,93 | | 136,30 | |
| 4 | С123-020101-0259<br>2302-0101-0259 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 2 | 9738,00 | -- | 19476,00 | -- | 19476,00 | -- | 21034,08 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1558,08 | |
| 5 | Е11-160401-0407<br>1116-0401-0407 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 8 | 16081,19 | 325,65 | 128649,48 | 2605,18 | 103241,66 | 22522,09 | 163265,30 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 2850,33 | 22,39 | 22802,64 | 179,09 | | 12093,73 | |
| 6 | Е11-200701-0107<br>1120-0701-0107 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами | зонт | 2 | 6560,27 | 61,15 | 13120,55 | 122,30 | 11172,50 | 1811,16 | 16126,25 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 912,87 | 11,19 | 1825,74 | 22,39 | | 1194,54 | |
| 7 | С121-050308-1201<br>2105-0308-1201 РСНБ РК 2015 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | м2 | 2 | 1754,00 | -- | 3508,00 | -- | 3508,00 | -- | 3788,64 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 280,64 | |
| 8 | Е11-090601-0101<br>1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Днище осадочной камеры. Монтаж | т конструкций | 0,064 | 83210,47 | 4377,71 | 5325,47 | 280,17 | 118,51 | 3470,17 | 9499,29 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 76981,07 | 1600,67 | 4926,79 | 102,44 | | 703,65 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 18000 |
| 9 | С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015 | Днище осадочной камеры из листовой стали 650х650 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,064 | 438704,00 | – | 28077,06 | – | 28077,06 | – | 30323,22 |
| | | | | | – | – | – | – | | 2246,16 | |
| 10 | Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 | Опоры осадочной камеры. Монтаж | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | т конструкций | 0,0354 | 90117,86 | 7072,80 | 3190,17 | 250,38 | 258,80 | 1858,56 | 5452,63 |
| | | | | | 75734,40 | 354,99 | 2681,00 | 12,57 | | 403,90 | |
| 11 | С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,0354 | 272645,00 | – | 9651,63 | – | 9651,63 | – | 10423,76 |
| | | | | | – | – | – | – | | 772,13 | |
| 12 | Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим. | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104 | | | | | | | | | |
| | | НР - 69%; СП - 8% | м2 | 5 | 316,99 | 1,65 | 1584,94 | 8,23 | 1507,25 | 48,70 | 1764,33 |
| | | | | | 13,89 | 0,22 | 69,46 | 1,12 | | 130,69 | |
| 13 | Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | | | | | | | | | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | м трубопровода | 4 | 595,12 | 92,65 | 2380,47 | 370,60 | 1027,96 | 871,47 | 3512,09 |
| | | | | | 245,48 | 41,19 | 981,91 | 164,76 | | 260,15 | |
| 14 | С121-110403-1810 2111-0403-1810 РСНБ РК 2015 прим. | Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70°С до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 4,4 | 16016,00 | – | 70470,40 | – | 70470,40 | – | 76108,03 |
| | | | | | – | – | – | – | | 5637,63 | |
| 15 | Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 | Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной | | | | | | | | | |
| | | НР - 76%; СП - 8% | м2 поверхности покрытия изоляции | 3 | 2026,62 | 169,61 | 6079,87 | 508,83 | 485,64 | 3892,46 | 10770,12 |
| | | | | | 1695,13 | 12,09 | 5085,40 | 36,27 | | 797,79 | |
| 16 | С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015 | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,028731 | 287883,00 | – | 8271,17 | – | 8271,17 | – | 8932,86 |
| | | | | | – | – | – | – | | 661,69 | |
| 17 | Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015 | Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | фильтр | 2 | 11860,69 | 310,19 | 23721,38 | 620,38 | 2237,25 | 20574,98 | 47840,07 |
| | | | | | 10431,88 | 65,56 | 20863,75 | 131,12 | | 3543,71 | |
| 18 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.62 | Касета фильтра для круглых каналов Ду-200 FRG 200 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 29517,86 | – | 59035,71 | – | 59035,71 | – | 63758,57 |
| | | | | | – | – | – | – | | 4722,86 | |
| 19 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.61 | Касета фильтра для круглых каналов Ду-200 EY3 200 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 2941,96 | – | 5883,93 | – | 5883,93 | – | 6354,64 |
| | | | | | – | – | – | – | | 470,71 | |
| 20 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборудование и материалов п.63 | Касета фильтра для круглых каналов Ду-200 FK 200 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 2446,43 | – | 4892,86 | – | 4892,86 | – | 5284,29 |
| | | | | | – | – | – | – | | 391,43 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 18000 |
| 21 | Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | | | | | | | | | |
| | | НР - 98%; СП - 89% | шт. | 2 | 1906,47 | 93,27 | 3812,94 | 186,54 | 601,13 | 2986,69 | 7343,60 | |
| | | | | | 1512,63 | 11,19 | 3025,26 | 22,39 | | 543,97 | | |
| 22 | С123-040501-0227 2304-0501-0227 РСНБ РК 2015 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 851,00 | -- | 1702,00 | -- | 1702,00 | -- | 1838,16 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 136,16 | | |
| 23 | С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | кг | 5,12 | 542,00 | -- | 2775,04 | -- | 2775,04 | -- | 2997,04 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 222,00 | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | | | | | | 644804 |
| **ПЛОЩАДКА ВОДОПРИЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ. РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЕМК.250М3 п.3(п.4) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2015 | Сигнализатор уровня 3-х канальный. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | | | | | | | | | | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | шт. | 1 | 1121,11 | -- | 1121,11 | -- | 193,11 | 696,00 | 1962,48 | |
| | | | | | 928,00 | -- | 928,00 | -- | | 145,37 | | |
| 2 | СПеречень СТПЕРЕЧЕНЬ оборуд., материалов п.20 | Сигнализатор уровня 3-х канальный САУ-М2 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт | 1 | 15451,79 | -- | 15451,79 | -- | 15451,79 | -- | 16687,93 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1236,14 | | |
| 3 | Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Сигнализатор уровня жидкости трехжильный. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | | | | | | | | | | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | шт. | 2 | 561,98 | -- | 1123,96 | -- | 15,96 | 831,00 | 2111,36 | |
| | | | | | 554,00 | -- | 1108,00 | -- | | 156,40 | | |
| 4 | Перечень оборуд., материалов п.55 | Сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6 | | | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена - 19489,29 | к-т | 2 | 19723,16 | -- | 39446,31 | -- | | -- | 39446,31 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 39446,31 | -- | | |
| 5 | Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кондуктометричекий одноэлектродный датчик. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | | | | | | | | | | |
| | | НР - 75%; СП - 8% | шт. | 7 | 561,98 | -- | 3933,86 | -- | 55,86 | 2908,50 | 7389,75 | |
| | | | | | 554,00 | -- | 3878,00 | -- | | 547,39 | | |
| 6 | Перечень оборуд., материалов п.58 | Кондуктометричекий одноэлектродный датчик Д.С.2 | | | | | | | | | | |
| | | Отпускная цена - 9050,00 | шт | 7 | 9158,60 | -- | 64110,20 | -- | | -- | 64110,20 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 64110,20 | -- | | |
| 7 | Ц13-080303-2502 1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | шт. | 2 | 8640,69 | 61,28 | 17281,38 | 122,56 | 8758,82 | 6048,00 | 25195,73 | |
| | | | | | 4200,00 | -- | 8400,00 | -- | | 1866,35 | | |
| 8 | С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015 | Коробка соединительная КЗНС08-16У2 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 7619,00 | -- | 15238,00 | -- | 15238,00 | -- | 16457,04 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1219,04 | | |
| 9 | Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м | 10 | 700,66 | 51,23 | 7006,62 | 512,30 | 3498,63 | 2197,91 | 9940,90 | |
| | | | | | 299,57 | 5,70 | 2995,70 | 56,96 | | 736,36 | | |
| 10 | Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м | 10 | 71,22 | 0,80 | 712,22 | 7,95 | 187,77 | 373,74 | 1172,85 | |
| | | | | | 51,65 | 0,26 | 516,50 | 2,59 | | 86,88 | | |
| 11 | С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015 | Металлорукав РЗ-ЦХ 25 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 10 | 226,00 | -- | 2260,00 | -- | 2260,00 | -- | 2440,80 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 180,80 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | С123-061601-0501<br>2306-1601-0501 РСНБ РК 2015 | Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГИ, сечение 1,0 мм2 | 1000 м | 0,01 | 51935,00 | -- | 519,35 | -- | 519,35 | -- | | 560,90 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 41,55 | | |
| 13 | Е11-340201-0101<br>1134-0201-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,006 | 1137947,10 | -- | 6827,68 | -- | 5907,88 | 699,05 | | 8128,87 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 153300,00 | -- | 919,80 | -- | | 602,14 | | |
| 14 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах | м кабеля | 6 | 289,38 | 137,06 | 1736,27 | 822,38 | 274,29 | 619,86 | | 2544,62 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 106,60 | 36,89 | 639,60 | 221,32 | | 188,49 | | |
| 15 | С123-060112-0402<br>2306-0112-0402 РСНБ РК 2015 | Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х1,5-1 ГОСТ 31945-2012 | км | 0,006 | 175950,00 | -- | 1055,70 | -- | 1055,70 | -- | | 1140,16 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 84,46 | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | | | | | | |
| | - Оборудование, инвентарь | | Тенге | | | | | | 103557 | | | 199290 |

## ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ПРОХОДНАЯ п.5 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-100701-0101<br>1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 26419,40 | 2,24 | 26419,40 | 2,24 | 473,16 | 15825,84 | | 45624,86 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 25944,00 | -- | 25944,00 | -- | | 3379,62 | | |
| 2 | С123-080303-0305<br>2308-0303-0305 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 | шт. | 1 | 11595,00 | -- | 11595,00 | -- | 11595,00 | -- | | 12522,60 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 927,60 | | |
| 3 | Ц13-100701-0201<br>1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 1116,70 | 0,84 | 4466,82 | 3,36 | 199,46 | 2601,04 | | 7633,28 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 1066,00 | -- | 4264,00 | -- | | 565,43 | | |
| 4 | С123-080302-0202<br>2308-0302-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | шт. | 4 | 232,00 | -- | 928,00 | -- | 928,00 | -- | | 1002,24 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 74,24 | | |
| 5 | Ц13-100701-0301<br>1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 12171,01 | 1,82 | 12171,01 | 1,82 | 212,19 | 7293,77 | | 21021,96 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 11957,00 | -- | 11957,00 | -- | | 1557,18 | | |
| 6 | С123-080304-0505<br>2308-0304-0505 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 1 | 624,00 | -- | 624,00 | -- | 624,00 | -- | | 673,92 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 49,92 | | |
| 7 | Ц13-080105-0101<br>1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2430,75 | -- | 2430,75 | -- | 298,75 | 1535,04 | | 4283,06 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2132,00 | -- | 2132,00 | -- | | 317,26 | | |
| 8 | С123-080306-0208<br>2308-0306-0208 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 1 | 2133,00 | -- | 2133,00 | -- | 2133,00 | -- | | 2303,64 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 170,64 | | |
| 9 | Ц13-080305-0102<br>1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 1 | 337,21 | 3,18 | 337,21 | 3,18 | 12,71 | 232,10 | | 614,86 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 321,32 | 1,04 | 321,32 | 1,04 | | 45,54 | | |
| 10 | С123-070218-1501<br>2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 306,00 | -- | 306,00 | -- | 306,00 | -- | | 330,48 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24,48 | | 18000 |
| 11 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м | 2 | 363,62<br>227,26 | 14,59<br>2,85 | 727,25<br>454,52 | 29,17<br>5,70 | 243,55 | 331,36<br>84,69 | 1143,29 | |
| 12 | Ц13-080206-2201<br>1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м | 2 | 71,22<br>51,65 | 0,80<br>0,26 | 142,44<br>103,30 | 1,59<br>0,52 | 37,55 | 74,75<br>17,38 | 234,57 | |
| 13 | Ц13-080206-1303<br>1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | | | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | м | 10 | 325,77<br>165,28 | 2,39<br>0,78 | 3257,71<br>1652,80 | 23,86<br>7,77 | 1581,06 | 1195,61<br>356,27 | 4809,59 | |
| 14 | Ц13-100701-0502<br>1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным | | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | м | 22 | 473,87<br>289,24 | 0,81<br>-- | 10425,15<br>6363,28 | 17,74<br>-- | 4044,13 | 3881,60<br>1144,54 | 15451,29 | |
| 15 | С123-060408-0102<br>2306-0408-0102 РСНБ РК 2015 | Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | км | 0,024 | 23504,00<br>-- | --<br>-- | 564,10<br>-- | --<br>-- | 564,10 | --<br>45,13 | 609,22 | |
| 16 | С123-060903-0113<br>2306-0903-0113 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | км | 0,01 | 143190,00<br>-- | --<br>-- | 1431,90<br>-- | --<br>-- | 1431,90 | --<br>114,55 | 1546,45 | |
| 17 | С123-010501-1501<br>2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром 20х2 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 2 | 106,00<br>-- | --<br>-- | 212,00<br>-- | --<br>-- | 212,00 | --<br>16,96 | 228,96 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | 120034 | |

## ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ПРОХОДНАЯ п.9 ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-100701-0101<br>1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | шт. | 1 | 26419,40<br>25944,00 | 2,24<br>-- | 26419,40<br>25944,00 | 2,24<br>-- | 473,16 | 15825,84<br>3379,62 | 45624,86 | |
| 2 | С123-080303-0305<br>2308-0303-0305 РСНБ РК 2015 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 11595,00<br>-- | --<br>-- | 11595,00<br>-- | --<br>-- | 11595,00 | --<br>927,60 | 12522,60 | |
| 3 | Ц13-100701-0201<br>1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | шт. | 4 | 1116,70<br>1066,00 | 0,84<br>-- | 4466,82<br>4264,00 | 3,36<br>-- | 199,46 | 2601,04<br>565,43 | 7633,28 | |
| 4 | С123-080302-0202<br>2308-0302-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 4 | 232,00<br>-- | --<br>-- | 928,00<br>-- | --<br>-- | 928,00 | --<br>74,24 | 1002,24 | |
| 5 | Ц13-100701-0301<br>1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | | | | | | | | | | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | шт. | 1 | 12171,01<br>11957,00 | 1,82<br>-- | 12171,01<br>11957,00 | 1,82<br>-- | 212,19 | 7293,77<br>1557,18 | 21021,96 | |
| 6 | С123-080304-0505<br>2308-0304-0505 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 624,00<br>-- | --<br>-- | 624,00<br>-- | --<br>-- | 624,00 | --<br>49,92 | 673,92 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 18000 |
| 7 | Ц13-080105-0101<br>1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор гелевый. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2430,75 | -- | 2430,75 | -- | 298,75 | 1535,04 | 4283,06 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2132,00 | -- | 2132,00 | -- | | 317,26 | | |
| 8 | С123-080306-0208<br>2308-0306-0208 РСНБ РК 2015 | Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч | шт. | 1 | 2133,00 | -- | 2133,00 | -- | 2133,00 | -- | 2303,64 | |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 170,64 | | |
| 9 | Ц13-080305-0102<br>1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | шт. | 1 | 337,21 | 3,18 | 337,21 | 3,18 | 12,71 | 232,10 | 614,86 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 321,32 | 1,04 | 321,32 | 1,04 | | 45,54 | | |
| 10 | С123-070218-1501<br>2307-0218-1501 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 1 | 306,00 | -- | 306,00 | -- | 306,00 | -- | 330,48 | |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 24,48 | | |
| 11 | Ц13-080206-1901<br>1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 2 | 363,62 | 14,59 | 727,25 | 29,17 | 243,55 | 331,36 | 1143,29 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 227,26 | 2,85 | 454,52 | 5,70 | | 84,69 | | |
| 12 | Ц13-080206-2201<br>1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы | м | 2 | 71,22 | 0,80 | 142,44 | 1,59 | 37,55 | 74,75 | 234,57 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 51,65 | 0,26 | 103,30 | 0,52 | | 17,38 | | |
| 13 | Ц13-080206-1303<br>1308-0206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | м | 10 | 325,77 | 2,39 | 3257,71 | 23,86 | 1581,06 | 1195,61 | 4809,59 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 165,28 | 0,78 | 1652,80 | 7,77 | | 356,27 | | |
| 14 | Ц13-100701-0502<br>1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным | м | 22 | 473,87 | 0,81 | 10425,15 | 17,74 | 4044,13 | 3881,60 | 15451,29 | |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 289,24 | -- | 6363,28 | -- | | 1144,54 | | |
| 15 | С123-060408-0102<br>2306-0408-0102 РСНБ РК 2015 | Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5 | км | 0,024 | 23504,00 | -- | 564,10 | -- | 564,10 | -- | 609,22 | |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 45,13 | | |
| 16 | С123-060903-0113<br>2306-0903-0113 РСНБ РК 2015 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ПВВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | км | 0,01 | 143190,00 | -- | 1431,90 | -- | 1431,90 | -- | 1546,45 | |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 114,55 | | |
| 17 | С123-010501-1501<br>2301-0501-1501 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая диаметром 20х2 | м | 2 | 106,00 | -- | 212,00 | -- | 212,00 | -- | 228,96 | |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16,96 | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | | 120034 |
| **ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. Уборная на 1 очко п1** | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 29,44 | 26,08 | 26,08 | 767,75 | 767,75 | -- | 186,60 | 1030,70 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 8,80 | -- | 259,17 | | 76,35 | | |
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 29,44 | 129,76 | 62,27 | 3820,28 | 1833,08 | -- | 2023,92 | 6311,74 | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 67,50 | 27,98 | 1987,20 | 823,80 | | 467,54 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 32 | | | | | | | | 18000 |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 29,44 | 76,44 | 65,82 | 2250,51 | 1937,71 | 88,32 | 437,29 | 2902,83 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7,63 | 13,01 | 224,48 | 382,87 | | 215,02 | |
| 8 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство | м3 | 0,28 | 17699,47 | 1048,02 | 4955,85 | 293,44 | 4380,04 | 306,20 | 5683,01 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1008,45 | 193,27 | 282,37 | 54,11 | | 420,96 | |
| 9 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В15. Устройство | м3 | 2,02 | 26014,48 | 2819,56 | 52549,26 | 5695,52 | 33269,59 | 13985,40 | 71857,43 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 6724,83 | 883,37 | 13584,16 | 1784,41 | | 5322,77 | |
| 12 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,02529 | 358651,73 | 1157,73 | 9070,30 | 29,28 | 4133,75 | 4476,03 | 14630,04 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 194040,00 | 452,31 | 4907,27 | 11,44 | | 1083,71 | |
| 13 | Е11-130301-1201<br>1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 11,4 | 415,62 | 1,81 | 4738,05 | 20,65 | 4254,89 | 321,65 | 5464,49 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 40,57 | 0,32 | 462,52 | 3,65 | | 404,78 | |
| 14 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,4 | 465,15 | 4,70 | 5302,72 | 53,52 | 1334,89 | 3151,80 | 9130,89 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 343,36 | 2,23 | 3914,30 | 25,45 | | 676,36 | |
| 15 | Е11-130301-1201<br>1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 11,4 | 415,62 | 1,81 | 4738,05 | 20,65 | 4254,89 | 321,65 | 5464,49 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 40,57 | 0,32 | 462,52 | 3,65 | | 404,78 | |
| 16 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,35 | 817,85 | 19,67 | 1104,10 | 26,55 | 777,04 | 282,15 | 1497,15 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 222,60 | 2,13 | 300,51 | 2,88 | | 110,90 | |
| 17 | Е11-100102-0402<br>1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,128 | 58147,39 | 974,64 | 7442,87 | 124,75 | 5100,36 | 2042,64 | 10244,35 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 17326,20 | 405,08 | 2217,75 | 51,85 | | 758,84 | |
| 18 | Е11-100102-0601<br>1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 15,45 | 2810,35 | 13,72 | 43419,86 | 212,04 | 38104,22 | 4676,25 | 51943,79 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 330,33 | 5,97 | 5103,60 | 92,23 | | 3847,69 | |
| 19 | Е11-100102-0402<br>1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,26 | 58147,39 | 974,64 | 15118,32 | 253,41 | 10360,10 | 4149,12 | 20808,84 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 17326,20 | 405,08 | 4504,81 | 105,32 | | 1541,40 | |
| 20 | Е11-140101-1301<br>1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Щиты деревянные. Изготовление инастилка над выгребом | м2 щитов | 2,11 | 5014,13 | 55,71 | 10579,82 | 117,54 | 9813,57 | 687,65 | 12168,87 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 307,44 | 21,75 | 648,71 | 45,89 | | 901,40 | |
| 21 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка | м3 древесины в конструкции | 0,31 | 93350,38 | 1245,96 | 28938,62 | 386,25 | 22742,72 | 5357,85 | 37040,19 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 18740,80 | 462,97 | 5809,65 | 143,52 | | 2743,72 | |
| 22 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,31 | 9956,45 | 50,81 | 3086,50 | 15,75 | 2850,71 | 203,73 | 3553,45 |
| | | НР - 90%; СП - 8% | | | 709,80 | 20,41 | 220,04 | 6,33 | | 263,22 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е11-120101-0702<br>1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | | | | | | | | | |
| | | НР - 92%; СП - 8% | м2 кровли | 4,6 | 2347,92 | 70,20 | 10800,42 | 322,92 | 8702,63 | 1714,40 | 13516,01 | |
| | | | | | 385,84 | 19,26 | 1774,86 | 88,62 | | 1001,19 | | |
| 24 | Е11-100107-0201<br>1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м 2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами | | | | | | | | | | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | м2 проемов | 1,72 | 7544,26 | 109,20 | 12976,12 | 187,83 | 4524,48 | 7511,19 | 22126,30 | |
| | | | | | 4804,54 | 47,65 | 8263,81 | 81,96 | | 1638,98 | | |
| 25 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м2 | 1,72 | 4990,00 | -- | 8582,80 | -- | 8582,80 | -- | 9269,42 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 686,62 | | |
| 26 | С121-090404-0701<br>2109-0404-0701 РСНБ РК 2015 | Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 1 | 4473,00 | -- | 4473,00 | -- | 4473,00 | -- | 4830,84 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 357,84 | | |
| 27 | Е11-150501-0105<br>1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | м2 | 0,18 | 1318,82 | 17,30 | 237,39 | 3,11 | 183,48 | 41,33 | 301,01 | |
| | | | | | 282,19 | 4,80 | 50,79 | 0,86 | | 22,30 | | |
| 28 | С121-050308-1201<br>2105-0308-1201 РСНБ РК 2015 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м2 | 0,2 | 1754,00 | -- | 350,80 | -- | 350,80 | -- | 378,86 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28,06 | | |
| 29 | Е11-100107-0105<br>1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков | | | | | | | | | | |
| | | НР - 90%; СП - 8% | м2 проемов | 0,49 | 2991,71 | 503,59 | 1465,94 | 246,76 | 691,21 | 522,26 | 2147,25 | |
| | | | | | 1077,48 | 106,78 | 527,97 | 52,32 | | 159,06 | | |
| 30 | С121-090102-0305<br>2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м2 | 0,49 | 33418,00 | -- | 16374,82 | -- | 16374,82 | -- | 17684,81 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1309,99 | | |
| 31 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 4 | 490,00 | -- | 1960,00 | -- | 1960,00 | -- | 2116,80 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 156,80 | | |
| 32 | С121-090404-0507<br>2109-0404-0507 РСНБ РК 2015 | Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 | | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 490,00 | -- | 980,00 | -- | 980,00 | -- | 1058,40 | |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 78,40 | | |
| 33 | Е11-150403-0103<br>1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | м2 | 1,59 | 335,79 | 1,17 | 533,91 | 1,85 | 210,39 | 257,99 | 855,24 | |
| | | | | | 202,30 | 0,52 | 321,66 | 0,82 | | 63,35 | | |
| 34 | Е11-150401-0203<br>1115-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | м2 окрашиваемой поверхности | 16,9 | 37,19 | 0,68 | 628,43 | 11,43 | 77,20 | 435,93 | 1149,51 | |
| | | | | | 31,94 | 0,30 | 539,80 | 5,11 | | 85,15 | | |
| 35 | Е11-150402-0101<br>1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая | | | | | | | | | | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | м2 | 16,9 | 69,27 | 0,54 | 1170,70 | 9,06 | 286,32 | 703,14 | 2023,75 | |
| | | | | | 51,79 | 0,21 | 875,32 | 3,60 | | 149,91 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е11-220101-0102<br>1122-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. (вытяжная труба) | км трубопровода | 0,003 | 1788623,49 | 7315,94 | 5365,87 | 21,95 | 4403,81 | 940,57 | 6810,95 | 18000 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 313372,00 | 3316,85 | 940,12 | 9,95 | | 504,51 | | |
| 37 | Е11-140101-1101<br>1114-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство деревянного стульчика с покрытием внутренней стороны битумом | м3 | 0,6 | 48204,75 | 2520,97 | 28922,85 | 1512,58 | 22345,07 | 5666,75 | 37356,77 | |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 8442,00 | 1097,98 | 5065,20 | 658,79 | | 2767,17 | | |
| 38 | Е11-200701-0401<br>1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 4432,34 | 43,67 | 4432,34 | 43,67 | 3875,20 | 514,17 | 5342,23 | |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 513,47 | 11,19 | 513,47 | 11,19 | | 395,72 | | |
| 39 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,001 | 678838,35 | 6426,29 | 678,84 | 6,43 | 623,35 | 59,19 | 797,07 | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 49062,30 | 1097,98 | 49,06 | 1,10 | | 59,04 | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | | | | | | 387498 |

## ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. Уборная на 1 очко п2

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010104-0401<br>1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 29,44 | 26,08 | 26,08 | 767,75 | 767,75 | -- | 186,60 | 1030,70 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 8,80 | -- | 259,17 | | 76,35 | |
| 4 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 29,44 | 129,76 | 62,27 | 3820,28 | 1833,08 | -- | 2023,92 | 6311,74 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 67,50 | 27,98 | 1987,20 | 823,80 | | 467,54 | |
| 5 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 29,44 | 76,44 | 65,82 | 2250,51 | 1937,71 | 88,32 | 437,29 | 2902,83 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7,63 | 13,01 | 224,48 | 382,87 | | 215,02 | |
| 8 | Е11-060101-0101<br>1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство | м3 | 0,28 | 17699,47 | 1048,02 | 4955,85 | 293,44 | 4380,04 | 306,20 | 5683,01 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1008,45 | 193,27 | 282,37 | 54,11 | | 420,96 | |
| 9 | Е11-061301-0104<br>1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В15. Устройство | м3 | 2,02 | 26014,48 | 2819,56 | 52549,26 | 5695,52 | 33269,59 | 13985,40 | 71857,43 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 6724,83 | 883,37 | 13584,16 | 1784,41 | | 5322,77 | |
| 12 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,02529 | 358651,73 | 1157,73 | 9070,30 | 29,28 | 4133,75 | 4476,03 | 14630,04 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 194040,00 | 452,31 | 4907,27 | 11,44 | | 1083,71 | |
| 13 | Е11-130301-1201<br>1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 11,4 | 415,62 | 1,81 | 4738,05 | 20,65 | 4254,89 | 321,65 | 5464,49 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 40,57 | 0,32 | 462,52 | 3,65 | | 404,78 | |
| 14 | Е11-150203-0501<br>1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 | Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором | м2 оштукатуриваемой поверхности | 11,4 | 465,15 | 4,70 | 5302,72 | 53,52 | 1334,89 | 3151,80 | 9130,89 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 343,36 | 2,23 | 3914,30 | 25,45 | | 676,36 | |
| 15 | Е11-130301-1201<br>1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 11,4 | 415,62 | 1,81 | 4738,05 | 20,65 | 4254,89 | 321,65 | 5464,49 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 40,57 | 0,32 | 462,52 | 3,65 | | 404,78 | |
| 16 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1,35 | 817,85 | 19,67 | 1104,10 | 26,55 | 777,04 | 282,15 | 1497,15 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 222,60 | 2,13 | 300,51 | 2,88 | | 110,90 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е11-100102-0402<br>1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка<br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,128 | 58147,39<br>17326,20 | 974,64<br>405,08 | 7442,87<br>2217,75 | 124,75<br>51,85 | 5100,36 | 2042,64<br>758,84 | 10244,35 |
| 18 | Е11-100102-0601<br>1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка досками обшивки<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 15,45 | 2810,35<br>330,33 | 13,72<br>5,97 | 43419,86<br>5103,60 | 212,04<br>92,23 | 38104,22 | 4676,25<br>3847,69 | 51943,79 |
| 19 | Е11-100102-0402<br>1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 | Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка<br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,26 | 58147,39<br>17326,20 | 974,64<br>405,08 | 15118,32<br>4504,81 | 253,41<br>105,32 | 10360,10 | 4149,12<br>1541,40 | 20808,84 |
| 20 | Е11-140101-1301<br>1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Щиты деревянные. Изготовление инастилка над выгребом<br>НР - 99%; СП - 8% | м2 щитов | 2,11 | 5014,13<br>307,44 | 55,71<br>21,75 | 10579,82<br>648,71 | 117,54<br>45,89 | 9813,57 | 687,65<br>901,40 | 12168,87 |
| 21 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 | Стропила. Установка<br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,31 | 93350,38<br>18740,80 | 1245,96<br>462,97 | 28938,62<br>5809,65 | 386,25<br>143,52 | 22742,72 | 5357,85<br>2743,72 | 37040,19 |
| 22 | Е11-100115-0101<br>1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>НР - 90%; СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,31 | 9956,45<br>709,80 | 50,81<br>20,41 | 3086,50<br>220,04 | 15,75<br>6,33 | 2850,71 | 203,73<br>263,22 | 3553,45 |
| 23 | Е11-120101-0702<br>1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством<br>НР - 92%; СП - 8% | м2 кровли | 4,6 | 2347,92<br>385,84 | 70,20<br>19,26 | 10800,42<br>1774,86 | 322,92<br>88,62 | 8702,63 | 1714,40<br>1001,19 | 13516,01 |
| 24 | Е11-100107-0201<br>1110-0107-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м 2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 проемов | 1,72 | 7544,26<br>4804,54 | 109,20<br>47,65 | 12976,12<br>8263,81 | 187,83<br>81,96 | 4524,48 | 7511,19<br>1638,98 | 22126,30 |
| 25 | С121-090102-0102<br>2109-0102-0102 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92<br>СП - 8% | м2 | 1,72 | 4990,00<br>-- | --<br>-- | 8582,80<br>-- | --<br>-- | 8582,80 | --<br>686,62 | 9269,42 |
| 26 | С121-090404-0701<br>2109-0404-0701 РСНБ РК 2015 | Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86<br>СП - 8% | шт. | 1 | 4473,00<br>-- | --<br>-- | 4473,00<br>-- | --<br>-- | 4473,00 | --<br>357,84 | 4830,84 |
| 27 | Е11-150501-0105<br>1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом<br>НР - 80%; СП - 8% | м2 | 0,18 | 1318,82<br>282,19 | 17,30<br>4,80 | 237,39<br>50,79 | 3,11<br>0,86 | 183,48 | 41,33<br>22,30 | 301,01 |
| 28 | С121-050308-1201<br>2105-0308-1201 РСНБ РК 2015 | Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82<br>СП - 8% | м2 | 0,2 | 1754,00<br>-- | --<br>-- | 350,80<br>-- | --<br>-- | 350,80 | --<br>28,06 | 378,86 |
| 29 | Е11-100107-0105<br>1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков<br>НР - 90%; СП - 8% | м2 проемов | 0,49 | 2991,71<br>1077,48 | 503,59<br>106,78 | 1465,94<br>527,97 | 246,76<br>52,32 | 691,21 | 522,26<br>159,06 | 2147,25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С121-090102-0305<br>2109-0102-0305 РСНБ РК 2015 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 | м2 | 0,49 | 33418,00 | – | 16374,82 | – | 16374,82 | – | 17684,81 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1309,99 | |
| 31 | С121-090404-0201<br>2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 | шт. | 4 | 490,00 | – | 1960,00 | – | 1960,00 | – | 2116,80 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 156,80 | |
| 32 | С121-090404-0507<br>2109-0404-0507 РСНБ РК 2015 | Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86 | шт. | 2 | 490,00 | – | 980,00 | – | 980,00 | – | 1058,40 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 78,40 | |
| 33 | Е11-150403-0103<br>1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным | м2 | 1,59 | 335,79 | 1,17 | 533,91 | 1,85 | 210,39 | 257,99 | 855,24 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 202,30 | 0,52 | 321,66 | 0,82 | | 63,35 | |
| 34 | Е11-150401-0203<br>1115-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 16,9 | 37,19 | 0,68 | 628,43 | 11,43 | 77,20 | 435,93 | 1149,51 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 31,94 | 0,30 | 539,80 | 5,11 | | 85,15 | |
| 35 | Е11-150402-0101<br>1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая | м2 | 16,9 | 69,27 | 0,54 | 1170,70 | 9,06 | 286,32 | 703,14 | 2023,75 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 51,79 | 0,21 | 875,32 | 3,60 | | 149,91 | |
| 36 | Е11-220101-0102<br>1122-0101-0102 РСНБ РК 2015 | Трубы асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. (вытяжная труба) | км трубопровода | 0,003 | 1788623,49 | 7315,94 | 5365,87 | 21,95 | 4403,81 | 940,57 | 6810,95 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 313372,00 | 3316,85 | 940,12 | 9,95 | | 504,51 | |
| 37 | Е11-140101-1101<br>1114-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Устройство деревянного стульчика с покрытием внутренней стороны битумом | м3 | 0,6 | 48204,75 | 2520,97 | 28922,85 | 1512,58 | 22345,07 | 5666,75 | 37356,77 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 8442,00 | 1097,98 | 5065,20 | 658,79 | | 2767,17 | |
| 38 | Е11-200701-0401<br>1120-0701-0401 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 | 4432,34 | 43,67 | 4432,34 | 43,67 | 3875,20 | 514,17 | 5342,23 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 513,47 | 11,19 | 513,47 | 11,19 | | 395,72 | |
| 39 | Е11-070107-0103<br>1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,001 | 678838,35 | 6426,29 | 678,84 | 6,43 | 623,35 | 59,19 | 797,07 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 49062,30 | 1097,98 | 49,06 | 1,10 | | 59,04 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | 387497 |
| **ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ** | | | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-330204-0103<br>1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,146 | 60461,52 | 20829,77 | 8833,50 | 3043,25 | 701,51 | 4986,76 | 14925,88 |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 34830,20 | 7835,10 | 5088,73 | 1144,72 | | 1105,62 | |
| 10 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления | м3 грунта | 58 | 1327,48 | – | 76993,84 | – | – | 55435,56 | 143023,76 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1327,48 | – | 76993,84 | – | | 10594,35 | |
| 11 | Е11-010205-0502<br>1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 58 | 693,04 | – | 40196,09 | – | – | 28941,18 | 74668,25 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 693,04 | – | 40196,09 | – | | 5530,98 | |
| 12 | Ц13-080208-0104<br>1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 8 | 2837,30 | 158,06 | 22698,41 | 1264,51 | 15649,10 | 4373,83 | 29238,02 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | | | | | | | 18000 |
| 13 | Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 160 | 723,10 | 36,25 | 5784,80 | 289,97 | | 2165,78 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 401,50 | 16,89 | 64239,58 | 2702,72 | 35092,06 | 19457,81 | 90393,18 | |
| 14 | Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами ртутными. Установка | светильник | 18 | 165,28 | 3,62 | 26444,80 | 579,94 | | 6695,79 | | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 4249,92 | 2333,03 | 76498,52 | 41994,54 | 313,88 | 39785,90 | 125587,18 | |
| 18 | Ц13-080205-1202 1308-0205-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной | шт. | 18 | 1899,45 | 863,46 | 34190,10 | 15542,28 | | 9302,75 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 3923,89 | 2381,54 | 70629,98 | 42867,72 | 2585,30 | 28039,35 | 106562,88 | |
| 20 | Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 | Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям | м трассы | 90 | 1398,72 | 764,81 | 25176,96 | 13766,58 | | 7893,55 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 531,33 | 32,11 | 47819,43 | 2889,59 | 15179,44 | 21839,71 | 75231,87 | |
| 36 | Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015 | Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2 | м | 9 | 330,56 | 6,47 | 29750,40 | 582,52 | | 5572,73 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 531,33 | 32,11 | 4781,94 | 288,96 | 1517,94 | 2183,97 | 7523,19 | |
| 41 | Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015 | Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов | комплект | 2 | 330,56 | 6,47 | 2975,04 | 58,25 | | 557,27 | | |
| | | НР - 80%; СП - 8% | | | 8086,96 | 4336,11 | 16173,91 | 8672,22 | 395,29 | 7510,11 | 25578,75 | |
| 46 | Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 4 | 3553,20 | 1140,62 | 7106,40 | 2281,24 | | 1894,72 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 1327,48 | -- | 5309,92 | -- | -- | 3823,14 | 9863,71 | |
| 47 | Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 4 | 1327,48 | -- | 5309,92 | -- | | 730,64 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 693,04 | -- | 2772,14 | -- | -- | 1995,94 | 5149,53 | |
| 48 | Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 10 | 693,04 | -- | 2772,14 | -- | | 381,45 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 308,23 | 144,84 | 3082,34 | 1448,40 | 461,34 | 1124,00 | 4542,85 | |
| 49 | Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 10 | 117,26 | 38,85 | 1172,60 | 388,52 | | 336,51 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 460,76 | 396,80 | 4607,65 | 3968,05 | -- | 1390,69 | 6478,20 | |
| 51 | Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 | Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее | км кабеля | 0,012 | 63,96 | 129,19 | 639,60 | 1291,91 | | 479,87 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 25547,42 | 18441,02 | 306,57 | 221,29 | -- | 91,59 | 430,01 | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | 7106,40 | 3494,23 | 85,28 | 41,93 | | 31,85 | | |
| **ПЛОЩАДКА ВОДОПРИЕМНЫХ И ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | | 719197 | |
| 1 | Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 93 | | | | | | | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 187,77 | 179,63 | 17462,69 | 16705,46 | -- | 4793,50 | 24036,69 | |
| 2 | Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | м3 | 8 | 8,14 | 63,45 | 757,23 | 5900,40 | | 1780,50 | | |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2565,31 | -- | 20522,50 | -- | -- | 14776,20 | 38122,59 | |
| | | | | | 2565,31 | -- | 20522,50 | -- | | 2823,90 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010104-0402<br>1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 71 | 30,42 | 30,42 | 2159,71 | 2159,71 | – | 524,92 | 2899,40 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | – | 10,27 | – | 729,06 | | 214,77 | |
| 4 | Е11-010104-0408<br>1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 71 | 15,02 | 15,02 | 1066,46 | 1066,46 | – | 259,20 | 1431,71 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | – | 5,07 | – | 360,01 | | 106,05 | |
| 5 | Е11-010201-0501<br>1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 71 | 129,76 | 62,27 | 9213,32 | 4420,81 | – | 4881,07 | 15221,93 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 67,50 | 27,98 | 4792,50 | 1986,76 | | 1127,55 | |
| 6 | Е11-010102-0404<br>1101-0102-0404 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 30 | 241,45 | 221,70 | 7243,40 | 6651,11 | 2,08 | 2100,82 | 10091,76 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 19,67 | 77,59 | 590,21 | 2327,60 | | 747,54 | |
| 7 | С341-020102-1005<br>4102-0102-1005 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | т | 54 | 139,00 | – | 7506,00 | – | | – | 8106,48 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 600,48 | |
| 8 | Ц13-080201-0201<br>1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 20 | 308,23 | 144,84 | 6164,68 | 2896,80 | 922,69 | 2248,01 | 9085,71 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 117,26 | 38,85 | 2345,20 | 777,03 | | 673,02 | |
| 9 | Ц13-080201-0301<br>1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 281 | 460,76 | 396,80 | 129474,91 | 111502,15 | – | 39078,33 | 182037,50 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 63,96 | 129,19 | 17972,76 | 36302,70 | | 13484,26 | |
| 10 | С121-010401-0101<br>2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 9,8 | 2127,00 | – | 20844,60 | – | 20844,60 | – | 22512,17 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1667,57 | |
| 11 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг | м | 333 | 289,38 | 137,06 | 96362,76 | 45641,91 | 15223,05 | 34402,47 | 141226,45 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 106,60 | 36,89 | 35497,80 | 12283,40 | | 10461,22 | |
| 12 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,298 | 118035,20 | – | 35174,49 | – | 455,11 | 26386,73 | 66486,12 |
| | | НР - 76%; СП - 8% | | | 116508,00 | – | 34719,38 | – | | 4924,90 | |
| 13 | Ц13-080206-1716<br>1308-0206-1716 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям | м | 35 | 806,66 | 80,42 | 28232,95 | 2814,53 | 15295,02 | 7810,79 | 38927,24 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 289,24 | 20,71 | 10123,40 | 724,92 | | 2883,50 | |
| 14 | С123-010101-0203<br>2301-0101-0203 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 35 | 438,00 | – | 15330,00 | – | 15330,00 | – | 16556,40 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1226,40 | |
| 15 | С123-060401-3004<br>2306-0401-3004 РСНБ РК 2015 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 | км | 0,36 | 113071,00 | – | 40705,56 | – | 40705,56 | – | 43962,00 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3256,44 | |
| 16 | С123-010501-1610<br>2301-0501-1610 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая d-100 мм ГОСТ 18599-2001 | м | 298 | 2735,00 | – | 815030,00 | – | 815030,00 | – | 880232,40 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 65202,40 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ц13-100701-0201<br>1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный. Монтаж оборудования<br>НР - 61%; СП - 8% | шт | 9 | 1116,70<br>1066,00 | 0,84<br>-- | 10050,34<br>9594,00 | 7,56<br>-- | 448,78 | 5852,34<br>1272,21 | 17174,89 |
| 18 | С123-080301-0301<br>2308-0301-0301 РСНБ РК 2015 | Извещатели ударноконтактные модели ДИМК<br>СП - 8% | шт. | 9 | 171,00<br>-- | --<br>-- | 1539,00<br>-- | --<br>-- | 1539,00 | --<br>123,12 | 1662,12 |
| 19 | Ц13-100701-0205<br>1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 | Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования<br>НР - 61%; СП - 8% | шт. | 1 | 1132,01<br>1066,00 | --<br>-- | 1132,01<br>1066,00 | --<br>-- | 66,01 | 650,26<br>142,58 | 1924,85 |
| 20 | С123-080306-0701<br>2308-0306-0701 РСНБ РК 2015 | Датчик разбития стекла GLASSTREK<br>СП - 8% | шт. | 1 | 4462,00<br>-- | --<br>-- | 4462,00<br>-- | --<br>-- | 4462,00 | --<br>356,96 | 4818,96 |
| 21 | Ц13-100701-0202<br>1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования<br>НР - 61%; СП - 8% | шт. | 1 | 2235,14<br>2132,00 | 2,24<br>-- | 2235,14<br>2132,00 | 2,24<br>-- | 100,90 | 1300,52<br>282,85 | 3818,51 |
| 22 | С123-080304-0506<br>2308-0304-0506 РСНБ РК 2015 | Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010<br>СП - 8% | шт. | 1 | 692,00<br>-- | --<br>-- | 692,00<br>-- | --<br>-- | 692,00 | --<br>55,36 | 747,36 |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | Тенге | | | | | | | | 1531083 |

## Благоустройство уч.№1 ПЛОЩАДКА ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ

### РАЗДЕЛ 2.Покрытие

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Покрытие тип I | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | 157,34 | 2637,00<br>113,76 | 983,94<br>191,88 | 414905,27<br>17899,00 | 154812,80<br>30189,94 | 242193,46 | 51936,06<br>37347,31 | 504188,63 |
| | | Покрытие тип II | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | 53,5 | 2637,00<br>113,76 | 983,94<br>191,88 | 141079,39<br>6086,16 | 52640,68<br>10265,42 | 82352,55 | 17659,71<br>12699,13 | 171438,23 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 675627 | | | | |

### РАЗДЕЛ 3.МАФы и ограждение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 86-010602-0601 | Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м | секция | 5,393377 | 50547,00<br>9248,00 | 300,00<br>68,00 | 272619,03<br>49877,95 | 1618,01<br>366,75 | 221123,07 | 45722,68<br>25467,34 | 343809,05 |
| 9.1 | У86-010602-0601<br>8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2017 | Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м<br>НР - 91%; СП - 8% | секция | 5,3933771 | 50547,00<br>9248,00 | 300,00<br>68,00 | 272619,03<br>49877,95 | 1618,01<br>366,75 | 221123,07 | 45722,68<br>25467,34 | 343809,05 |
| 10 | Е11-070111-0113<br>1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 | Насадки металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка<br>НР - 118%; СП - 8% | м оград | 596 | 2112,45<br>925,15 | 515,89<br>183,99 | 1259017,26<br>551392,38 | 307472,65<br>109659,71 | 400152,23 | 780041,46<br>163124,70 | 2202183,42 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 40 | | | | | | 18000 |
| 11 | С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/для крепления колючей проволоки/ | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,195 | 231784,00 | -- | 45197,88 | -- | 45197,88 | -- | 48813,71 |
| 12 | 86-010605-0103 | Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками | | | -- | -- | -- | -- | | 3615,83 | |
| | | | шт. | 1 | 118784,00 | 962,00 | 118784,00 | 962,00 | 95555,00 | 20530,51 | 150459,67 |
| 12.1 | У86-010605-0103 8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2017 | Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками | | | 22267,00 | 294,00 | 22267,00 | 294,00 | | 11145,16 | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | шт. | 1 | 118784,00 | 962,00 | 118784,00 | 962,00 | 95555,00 | 20530,51 | 150459,67 |
| | | | | | 22267,00 | 294,00 | 22267,00 | 294,00 | | 11145,16 | |
| 13 | Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | | | | | | | | | |
| | | НР - 108%; СП - 8% | шт. | 1 | 4000,44 | 686,10 | 4000,44 | 686,10 | 456,73 | 3315,28 | 7900,98 |
| | | | | | 2857,60 | 212,11 | 2857,60 | 212,11 | | 585,26 | |
| 14 | С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т (стойки) | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,0358176 | 491540,00 | -- | 17605,78 | -- | 17605,78 | -- | 19014,25 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1408,46 | |
| 15 | С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015 прим. | Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа I СТ РК 1125-2002 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м2 | 0,2016 | 20141,00 | -- | 4060,43 | -- | 4060,43 | -- | 4385,26 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 324,83 | |
| 16 | 86-010307-0103 | Навес над мусорными баками на 2 шт. | шт. | 1 | 216256,00 | 5845,00 | 216256,00 | 5845,00 | 197579,00 | 13166,79 | 247776,61 |
| | | | | | 12832,00 | 1637,00 | 12832,00 | 1637,00 | | 18353,82 | |
| 16.1 | У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2017 | Навес над мусорными баками на 2 шт. | | | | | | | | | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | шт. | 1 | 216256,00 | 5845,00 | 216256,00 | 5845,00 | 197579,00 | 13166,79 | 247776,61 |
| | | | | | 12832,00 | 1637,00 | 12832,00 | 1637,00 | | 18353,82 | |
| 17 | С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015 | Металлический мусоросборник | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | комплект | 2 | 79970,00 | -- | 159940,00 | -- | 159940,00 | -- | 172735,20 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12795,20 | |
| 18 | Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство | | | | | | | | | |
| | | НР - 118%; СП - 8% | м3 сборных конструкций | 1,659 | 10320,65 | 2516,53 | 17121,95 | 4174,92 | 7433,61 | 7871,15 | 26992,55 |
| | | | | | 3323,34 | 697,44 | 5513,42 | 1157,05 | | 1999,45 | |
| 19 | С121-040502-0110 2104-0502-0110 РСНБ РК 2015 | Блоки бетонных лотков на автомобильных дорогах Б-5 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 21 | 4022,00 | -- | 84462,00 | -- | 84462,00 | -- | 91218,96 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6756,96 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 3315290 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Ступенчатый переход** | | | | | | | | | |
| 20 | Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 | Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство | | | | | | | | | |
| | | НР - 91%; СП - 8% | м3 | 1,761 | 22996,24 | 1988,68 | 40496,38 | 3502,06 | 30488,13 | 6513,97 | 50771,18 |
| | | | | | 3694,60 | 370,25 | 6506,19 | 652,02 | | 3760,83 | |
| 21 | С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 0,0300331 | 274731,00 | -- | 8251,02 | -- | 8251,02 | -- | 8911,11 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 660,08 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 18000 |
| 22 | Е11-060301-0407<br>1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>НР - 91%; СП - 8% | т | 0,010854 | 358651,73<br>194040,00 | 1157,73<br>452,31 | 3892,81<br>2106,11 | 12,57<br>4,91 | 1774,13 | 1921,03<br>465,11 | 6278,94 |
| 23 | Е11-070519-0104<br>1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка<br>НР - 118%; СП - 8% | м ограждения | 28,55 | 13724,59<br>428,69 | 71,80<br>26,95 | 391837,16<br>12239,24 | 2049,85<br>769,48 | 377548,06 | 15350,29<br>32575,00 | 439762,44 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 505724 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | | | | |

## Благоустройство уч.№2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРИЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

4496640

### РАЗДЕЛ 2.Покрытие

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Покрытие тип I** | | | | | | | | | |
| 7 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | 183 | 2637,00<br>113,76 | 983,94<br>191,88 | 482570,63<br>20818,08 | 180060,65<br>35113,51 | 281691,90 | 60406,12<br>43438,14 | 586414,89 |
| | | **Покрытие тип II** | | | | | | | | | |
| 8 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102 РСНБ РК 2015<br>ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3<br>НР - 108%; СП - 8% | м3 материала основания в плотном теле | 37,065 | 2637,00<br>113,76 | 983,94<br>191,88 | 97740,33<br>4216,51 | 36469,66<br>7111,92 | 57054,15 | 12234,71<br>8798,00 | 118773,05 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 705187,94 | | | | |

### РАЗДЕЛ 3.МАФы и ограждение

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 86-010602-0601(ВП) | Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м | секция | 7 | -50546,99<br>-9247,99 | -299,99<br>-67,99 | -353829,00<br>-64736,00 | -2100,00<br>-476,00 | 286993,00 | -59342,92<br>-33053,75 | -446225,67 |
| 9.1 | У86-010602-0601<br>8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2017 | Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м<br>НР - 91%; СП - 8% | секция | 7 | -50547,00<br>-9248,00 | -300,00<br>-68,00 | -353829,00<br>-64736,00 | -2100,00<br>-476,00 | -286993,00 | -59342,92<br>-33053,75 | -446225,67 |
| 10 | Е11-070111-0113<br>1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 | Насадки металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка<br>НР - 118%; СП - 8% | м оград | 421 | 2112,45<br>925,15 | 515,89<br>183,99 | 889339,37<br>389490,26 | 217191,25<br>77460,97 | 282657,87 | 551002,44<br>115227,35 | 1555569,16 |
| 11 | С121-050201-0502<br>2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005/для крепления колючей проволоки/<br>СП - 8% | т | 0,137 | 231784,00<br>-- | --<br>-- | 31754,41<br>-- | --<br>-- | 31754,41 | --<br>2540,35 | 34294,76 |
| 12 | 86-010605-0103 | Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками | шт. | 1 | 118784,00<br>22267,00 | 962,00<br>294,00 | 118784,00<br>22267,00 | 962,00<br>294,00 | 95555,00 | 20530,51<br>11145,16 | 150459,67 |
| 12.1 | У86-010605-0103<br>8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2017 | Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками<br>НР - 91%; СП - 8% | шт. | 1 | 118784,00<br>22267,00 | 962,00<br>294,00 | 118784,00<br>22267,00 | 962,00<br>294,00 | 95555,00 | 20530,51<br>11145,16 | 150459,67 |
| 13 | Е11-270902-0101<br>1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 2 | 4000,44 | 686,10 | 8000,87 | 1372,21 | 913,46 | 6630,57 | 15801,95 |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого со стоимостью оборудования** | **Тенге** | **22 621 741** |
| Непредвиденные затраты 2% | Тенге | 412 474 |
| **Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961** | **Тенге** | **24 183 532** |
| С понижающим коэффицентом К=0,90000001166128 | Тенге | 21 765 179 |
| НДС 12% | Тенге | 2 611 821 |
| **Всего** | **Тенге** | **24 377 000,51** |

**Заказчик:**

**Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"**

_____ **Е. Сейтбеков**

**Гл.спец.отдела** _____ **М.Дамиров**

**Инженер:**

**ТОО «ADI SAN»**

_____ **А.Балмагамбетов**

**Подрядчик:**

**Директор ПК "Агроспецмонтаж"**

_____ **Г.Буркитов**