неправ.

Форма 3

Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"
Инженер : ТОО «ADI SAN»
Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: Доп.соглашение №1 от 24.07.2020 г. к договору №35 от 12.03. 2020 г.
Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
от 28.07.2020г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»	212 633 918,33	22 782 205,54								4 013 265,31	37 457 142,85
Возврат аванса 30%	63 790 175,50	1 203 979,59								1 203 979,59	11 237 142,86
Итого к оплате:	**148 843 742,83**	**21 578 225,94**								**2 809 285,71**	**26 220 000,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ **Е. Сейтбеков**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.С. Буркитов**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Форма 2

Инженер: ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: Доп.соглашение №1 от 24.07.2020 г. к договору №35 от

Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Кошкарата, Жуалынского района, Жамбылской области

АКТ
выполненных работ от 28.07.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа									
3	51-080102-0402 5108-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric**	шт.	1	841174,00	--	841174,00	--		--	841174
					--	--	--	--	841174,00	--	
4	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/10/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	368396,00	--	368396,00	--		--	368396
					--	--	--	--	368396,00	--	
10	С123-070501-1103 2307-0501-1103 РСНБ РК 2015	**Счетчик электронный со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный, типа DZT1513, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	шт.	1	58498,00	--	58498,00	--	58498,00	--	63178
		СП - 8%			--	--	--	--		4679,84	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								1272748
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1209570		
		КОМПЛЕКТНУЮ ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ С ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа									
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 25 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	9921,23	5955,23	9921,23	5955,23	1182,00	4370,35	15435
		НР - 80%; СП - 8%			2784,00	2678,94	2784,00	2678,94		1143,33	
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 25 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	31801,43	7940,77	31801,43	7940,77	10707,96	12592,17	47945
		НР - 80%; СП - 8%			13152,70	2587,51	13152,70	2587,51		3551,49	

3	51-080102-0402 5108-0102-0402 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	841174,00	--	841174,00	--		--	841174
					--	--	--	--	841174,00	--	
4	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/10/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	368396,00	--	368396,00	--		--	368396
					--	--	--	--	368396,00	--	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	17	1327,48	--	22567,16	--	--	16248,36	41921
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	--	22567,16	--		3105,24	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17	693,04	--	11781,61	--	--	8482,76	21886
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	11781,61	--		1621,15	
7	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	10	2837,30	158,06	28373,01	1580,64	19561,37	5467,29	36548
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	7231,00	362,46		2707,22	
8	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	м	48	401,50	16,89	19271,87	810,82	10527,62	5837,34	27118
		НР - 72%; СП - 8%			165,28	3,62	7933,44	173,98		2008,74	
9	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	1065,05	79,52	1065,05	79,52	21,57	712,69	1920
		НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	963,96	25,89		142,22	
10	С123-070501-1103 2307-0501-1103 РСНБ РК 2015	Счетчик электронный со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный, типа DZT1513, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	58498,00	--	58498,00	--	58498,00	--	63178
		СП - 8%			--	--	--	--		4679,84	
11	С121-040405-0505 2104-0405-0505 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм x 250 мм x 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	21045,00	--	84180,00	--	84180,00	--	90914
		СП - 8%			--	--	--	--		6734,40	
12	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции разные	1000кг	0,0826	593191,78	16614,88	48997,64	1372,39	43046,57	3564,56	56767
		НР - 72%; СП - 8%			55432,00	4504,86	4578,68	372,10		4204,98	
13	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,2	5012,06	1442,16	1002,41	288,43	574,75	239,65	1341
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	139,23	118,46		99,36	
14	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3	5740,01	1442,16	1722,00	432,65	1080,51	359,47	2248
		НР - 93%; СП - 8%			696,15	592,28	208,84	177,68		166,52	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								1616791
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1209570		

		ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 кВ И КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 10 кВ									
5	С121-040405-0103 2104-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СНВ-7-13 СТ РК 2387-2013	шт.	6	114366	--	683707	--	683707	--	738404
		СП - 8%			--	--	--	--		54697	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								738404
		Водовод В1									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1217,72	185,34	176,75	225692,83	215232,01	--	40914,37	287936
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	10460,82	46364,69		21328,58	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	37,667	1955,02	--	73639,59	--	--	53020,50	136793
		НР - 72%; СП - 8%			1955,02	--	73639,59	--		10132,81	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	190,365	693,04	--	131929,80	--	--	94989,45	245073
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	131929,80	--		18153,54	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1034,978	30,42	30,42	31482,42	31482,42	--	7651,88	42265
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	10627,61		3130,74	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1034,978	129,76	62,27	134303,92	64442,91	--	71152,05	221892
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	69861,01	28961,27		16436,48	
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	30,044	246,41	238,20	7403,25	7156,36	2,78	1414,49	9523
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	244,11	1720,46		705,42	
7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	54,0792	139,00	--	7517,01	--		--	8118
		СП - 8%			--	--	--	--		601,36	
8	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30,044	14,52	12,44	436,09	373,66	1,39	143,08	626
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	61,04	137,68		46,33	
		Сеть В1									
9	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,082	383087,76	130577,44	797588,72	271862,23	12500,99	580106,95	1487911
		НР - 99%; СП - 8%			246506,00	34938,10	513225,49	72741,12		110215,65	
10	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2102,82	3403,00	--	7155896,46	--	7155896,46	--	7728368
		СП - 8%			--	--	--	--		572471,72	

11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,98075	291444,31	92219,99	577278,32	182664,75	4584,09	433998,81	1092179
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	390029,48	48353,16		80902,17	
12	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	2000,5575	3095,00	--	6191725,46	--	6191725,46	--	6687064
		СП - 8%			--	--	--	--		495338,04	
16	С123-040102-1407 2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	119007,00	--	238014,00	--	238014,00	--	257055
		СП - 8%			--	--	--	--		19041,12	
18	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	78684,00	--	157368,00	--	157368,00	--	169957
		СП - 8%			--	--	--	--		12589,44	
20	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	6	48768,00	--	292608,00	--	292608,00	--	316017
		СП - 8%			--	--	--	--		23408,64	
22	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	16	4072,00	--	65152,00	--	65152,00	--	70364
		СП - 8%			--	--	--	--		5212,16	
24	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	20	2371,00	--	47420,00	--	47420,00	--	51214
		СП - 8%			--	--	--	--		3793,60	
26	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1212,00	--	9696,00	--	9696,00	--	10472
		СП - 8%			--	--	--	--		775,68	
27	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2815,00	--	22520,00	--	22520,00	--	24322
		СП - 8%			--	--	--	--		1801,60	
28	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1485,00	--	11880,00	--	11880,00	--	12830
		СП - 8%			--	--	--	--		950,40	
29	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	694,00	--	2776,00	--	2776,00	--	2998
		СП - 8%			--	--	--	--		222,08	
30	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2050,00	--	4100,00	--	4100,00	--	4428
		СП - 8%			--	--	--	--		328,00	
31	С123-020101-1034 2302-0101-1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 76 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	966,00	--	1932,00	--	1932,00	--	2087

		СП - 8%			--	--	--	--		154,56	
32	С123-020103-3418 2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	835,00	--	1670,00	--	1670,00	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		133,60	
33	С123-020103-3407 2302-0103-3407 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	319,00	--	638,00	--	638,00	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51,04	
35	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	4	113536,00	--	454144,00	--	454144,00	--	490476
		СП - 8%			--	--	--	--		36331,52	
37	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4016	4492,00	--	1803,99	--	1803,99	--	1948
		СП - 8%			--	--	--	--		144,32	
39	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,01	678167,14	265993,14	6781,67	2659,93	--	4799,35	12508
		НР - 99%; СП - 8%			412174,00	72608,60	4121,74	726,09		926,48	
40	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	9	519638,22	213468,18	4676744,00	1921213,62	7038,36	3240325,18	8550435
		НР - 99%; СП - 8%			305388,00	58284,86	2748492,00	524563,74		633365,53	
41	С123-010501-1323 2301-0501-1323 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	16739,00	--	169063,90	--	169063,90	--	182589
		СП - 8%			--	--	--	--		13525,11	
42	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	13153,00	--	119560,77	--	119560,77	--	129126
		СП - 8%			--	--	--	--		9564,86	
44	С123-020304-1013 2302-0304-1013 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	20836,00	--	250032,00	--	250032,00	--	270035
		СП - 8%			--	--	--	--		20002,56	
45	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	5379,00	--	64548,00	--	64548,00	--	69712
		СП - 8%			--	--	--	--		5163,84	
		Колодец диам 2000мм-2шт									
50	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,42	32186,95	8051,18	142266,32	35586,22	70338,51	49123,90	206701
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	36341,59	13278,51		15311,22	
51	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	2	28477,00	--	56954,00	--	56954,00	--	61510
		СП - 8%			--	--	--	--		4556,32	
52	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	2	36984,00	--	73968,00	--	73968,00	--	79885
		СП - 8%			--	--	--	--		5917,44	

53	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	4	20692,00	--	82768,00	--	82768,00	--	89389
		СП - 8%			--	--	--	--		6621,44	
54	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3362,00	--	6724,00	--	6724,00	--	7262
		СП - 8%			--	--	--	--		537,92	
55	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1808,00	--	3616,00	--	3616,00	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289,28	
		Колодец диам 1500мм-8шт									
56	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,86	32186,95	8051,18	92054,68	23026,38	45513,15	31786,06	133748
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	23515,15	8591,98		9907,26	
57	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20377,00	--	40754,00	--	40754,00	--	44014
		СП - 8%			--	--	--	--		3260,32	
58	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18868,00	--	37736,00	--	37736,00	--	40755
		СП - 8%			--	--	--	--		3018,88	
59	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13849,00	--	55396,00	--	55396,00	--	59828
		СП - 8%			--	--	--	--		4431,68	
60	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	3362,00	--	6724,00	--	6724,00	--	7262
		СП - 8%			--	--	--	--		537,92	
61	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	1808,00	--	3616,00	--	3616,00	--	3905
		СП - 8%			--	--	--	--		289,28	
62	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,5	19408,00	--	48520,00	--	48520,00	--	52402
		СП - 8%			--	--	--	--		3881,60	
64	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев)	м3 подстилающего слоя	8,01	19130,78	7,68	153237,56	61,52	129165,74	22569,68	189872
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	24010,30	--		14064,58	
65	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,3584	678838,35	6426,29	243295,66	2303,18	223408,55	21213,38	285670
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	17583,93	393,52		21160,72	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								29844920

			в т.ч. ст-сть оборудования
04-01-01/1 Площадка водозаборных сооружений.Комплектная трансформаторная подстанция п.13	Тенге	1 272 748	1 209 570
04-04-01/1 Площадка водозаборных сооружений.Комплектная трансформаторная подстанция п.12	Тенге	1 616 791	1 209 570
04-07-01/1 Воздушная линия 10кВ	Тенге	738 404	

07-01-01/1 Благоустойство уч.№1 Площадка водозаборных сооружений	Тенге	2 200 131	
07-02-01/2 Благоустойство уч.№2 Площадка водозаборных сооружений	Тенге	4 282 246	
ИТОГО	**Тенге**	**19 223 588**	**434 464**
Стоимость оборудования	Тенге	434 464	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**18 789 124**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	544 885	
Итого	Тенге	**19 334 008**	
Зимнее удорожание 1,17%	Тенге	226 208	
Итого	Тенге	**19 560 216**	
Стоимость оборудования	Тенге	434 464	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**19 994 680**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	391 204	
Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961	**Тенге**	**21 403 061**	
С понижающим коэффицентом К=0,90000001166128	Тенге	19 262 755,11	
НДС 12%	Тенге	2 311 530,61	
Всего	**Тенге**	**21 574 285,72**	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ **Е. Сейтбеков**

Инженер:

ТОО «ADI SAN»

_____ **А.Балмагамбетов**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.Буркитов**