Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"
Инженер : ТОО «ADI SAN»
Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"
Договор: №35 от 12.03. 2020 г.
Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
от 28.05.2020г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»	153 602 489,76	16 457 409,62								14 008 889,21	130 749 632,62
Возврат аванса 30%	46 080 746,93	4 202 666,76								4 202 666,76	39 224 889,79
Итого к оплате:	**107 521 742,83**	**12 254 742,85**								**9 806 222,45**	**91 524 742,83**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ **Е. Сейтбеков**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.С. Буркитов**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Форма 2

Инженер: ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: №35 от 12.03. 2020 г.

Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Кошкарата, Жуалынского района, Жамбылской области

АКТ
выполненных работ от 28.05.2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Резервуар для воды емкостью 250м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской автивностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.1)Общестроительные работы									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	590	185,34	176,75	109350,90	104282,50	--	19823,50	139508,35
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	5068,40	22464,25		10333,95	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10	1592,98	--	15929,76	--	--	11469,43	29591,12
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	15929,76	--		2191,93	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(для освобождения фронта работ)	м3 грунта	590	43,40	43,40	25606,59	25606,59	--	6223,74	34376,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	8644,09		2546,43	
		РАЗДЕЛ 1.Бетонные и железобетонные конструкции									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,3	17911,63	1048,02	184489,75	10794,56	163308,15	11263,68	211413,70
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	10387,03	1990,64		15660,27	
14	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.(раствор М50) Устройство	м2 стяжки	99,2	587,86	25,30	58315,81	2509,94	28401,28	26817,85	91944,36
		НР - 94%; СП - 8%			276,26	11,34	27404,60	1125,04		6810,69	
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,253	16160,55	1228,35	4088,62	310,77	73,62	3440,97	8131,96
		НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	3704,22	77,06		602,37	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,375	204827,00	--	76810,13	--	76810,13	--	82954,93

		СП - 8%			--	--	--	--		6144,81	
21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,21	195871,00	--	237003,91	--	237003,91	--	255964,22
		СП - 8%			--	--	--	--		18960,31	
22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,477	189732,00	--	469966,16	--	469966,16	--	507563,46
		СП - 8%			--	--	--	--		37597,29	
23	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/выпуски/	т	1,394	275083,41	1978,41	383466,27	2757,90	--	347427,95	789365,76
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	380708,37	1080,59		58471,54	
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,358	195871,00	--	70121,82	--	70121,82	--	75731,56
		СП - 8%			--	--	--	--		5609,75	
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,036	189732,00	--	196562,35	--	196562,35	--	212287,34
		СП - 8%			--	--	--	--		15724,99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1680824,82	16373,18	1242247,42	426467,14	2438833,54
							422204,22	4273,33	--	180654,34	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1680824,82				
		Материалы	Тенге				191783,05				
		Всего заработная плата	Тенге					426477,55			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1050464,37				
		Накладные расходы	Тенге				388950,46				
		Сметная прибыль	Тенге				165582,02				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2235357,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459,91
		Сметная заработная плата	Тенге					426477,55			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2235357,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459,91
		Сметная заработная плата	Тенге					426477,55			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								2438833,54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				443202,38				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					146262,27			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35381,67			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1242247,42		
		- Накладные расходы	Тенге							426467,14	
		- Сметная прибыль	Тенге							180654,34	
		Резервуар для воды емкостью 250м3 для IIIВ, климатических подрайонов с сейсмичноской автивностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.2) Общестроительные работы									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	590	185,34	176,75	109350,90	104282,50	--	19823,50	139508,35
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	5068,40	22464,25		10333,95	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10	1592,98	--	15929,76	--	--	11469,43	29591,12
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	15929,76	--		2191,93	

3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(для освобождения фронта работ)	м3 грунта	590	43,40	43,40	25606,59	25606,59	--	6223,74	34376,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	8644,09		2546,43	
		РАЗДЕЛ 1.Бетонные и железобетонные конструкции									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,3	17911,63	1048,02	184489,75	10794,56	163308,15	11263,68	211413,70
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	10387,03	1990,64		15660,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				184489,75	10794,56	163308,15	48780,36	414889,94
							10387,03	1990,64	--	30732,59	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184489,75				
	Материалы		Тенге				163308,15				
	Всего заработная плата		Тенге					12377,67			
		Накладные расходы	Тенге				11263,68				
		Сметная прибыль	Тенге				15660,27				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211413,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,77
		Сметная заработная плата	Тенге					12377,67			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				211413,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15,77
		Сметная заработная плата	Тенге					12377,67			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								414889,94
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31385,19				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140683,65			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33098,98			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						163308,15		
		- Накладные расходы	Тенге							48780,36	
		- Сметная прибыль	Тенге							30732,59	
		Внутрипоселковые сети В1									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	42036,306	185,34	176,75	7791030,00	7429917,09	--	1412384,57	9939687,71
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	361112,89	1600532,35		736273,16	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1300,092	1955,02	--	2541700,66	--	--	1830024,48	4721463,15
		НР - 72%; СП - 8%			1955,02	--	2541700,66	--		349738,01	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13581,252	693,04	--	9412296,56	--	--	6776853,52	17484282,09
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	9412296,56	--		1295132,00	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50879,502	30,42	30,42	1547675,08	1547675,08	--	376166,24	2077748,63
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	522453,11		153907,31	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50879,502	129,76	62,27	6602378,58	3168012,19	--	3497833,48	10908229,02
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	3434366,38	1423735,66		808016,96	

6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	543,843	246,41	238,20	134010,33	129541,23	50,38	25604,49	172384,00
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	4418,72	31143,06		12769,19	
7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	978,9174	139,00	--	136069,52	--		--	146955,08
		СП - 8%			--	--	--	--		10885,56	
8	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	543,843	14,52	12,44	7893,99	6763,80	25,19	2590,04	11322,75
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	1105,00	2492,27		838,72	
		Трубопроводы									
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,601	291444,31	92219,99	1632379,58	516524,16	12962,51	1227225,73	3088373,73
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	1102892,91	136729,04		228768,42	
10	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	5056,664	3095,00	--	15650376,45	--	15650376,45	--	16902406,57
		СП - 8%			--	--	--	--		1252030,12	
11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0405	255519,38	72800,22	10348,53	2948,41	41,88	8048,27	19868,55
		НР - 99%; СП - 8%			181685,00	19045,10	7358,24	771,33		1471,74	
12	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40,905	576,00	--	23561,28	--	23561,28	--	25446,18
		СП - 8%			--	--	--	--		1884,90	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	10,1925	240624,62	64378,14	2452566,44	656174,19	6640,21	1942145,89	4746289,31
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	1789752,00	172011,48		351576,99	
14	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10294,425	106,00	--	1091209,05	--	1091209,05	--	1178505,77
		СП - 8%			--	--	--	--		87296,72	
15	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2536,00	171,01	5072,00	342,02	947,18	3892,72	9681,89
		НР - 99%; СП - 8%			1891,40	74,62	3782,80	149,24		717,18	
16	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	26	1726,70	73,29	44894,19	1905,54	8590,65	34877,19	86153,08
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	34398,00	831,48		6381,71	
17	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	9	1030,75	24,43	9276,74	219,87	1572,47	7504,54	18123,77
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	7484,40	95,94		1342,50	
18	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	17	1358,26	118,27	23090,40	2010,59	1587,61	19476,69	45972,45
		НР - 99%; СП - 8%			1146,60	10,66	19492,20	181,22		3405,37	

19	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	289	892,19	66,24	257843,38	19143,36	17788,42	218702,48	514669,53
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	220911,60	--		38123,67	
20	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	19	462,02	33,12	8778,47	629,28	403,27	7668,46	17762,68
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	7745,92	--		1315,75	
21	С123-040102-1407 2304-0102-1407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	2	119007,00	--	238014,00	--	238014,00	--	257055,12
		СП - 8%			--	--	--	--		19041,12	
22	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	26	78684,00	--	2045784,00	--	2045784,00	--	2209446,72
		СП - 8%			--	--	--	--		163662,72	
23	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	9	48768,00	--	438912,00	--	438912,00	--	474024,96
		СП - 8%			--	--	--	--		35112,96	
24	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	17	4072,00	--	69224,00	--	69224,00	--	74761,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5537,92	
25	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	289	2371,00	--	685219,00	--	685219,00	--	740036,52
		СП - 8%			--	--	--	--		54817,52	
26	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	19	1212,00	--	23028,00	--	23028,00	--	24870,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1842,24	
27	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2815,00	--	11260,00	--	11260,00	--	12160,80
		СП - 8%			--	--	--	--		900,80	
28	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	125	1485,00	--	185625,00	--	185625,00	--	200475,00
		СП - 8%			--	--	--	--		14850,00	
29	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	694,00	--	6246,00	--	6246,00	--	6745,68
		СП - 8%			--	--	--	--		499,68	
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Пожарная подставка/	т фасонных частей	0,20124	1208295,65	447662,39	243157,42	90087,58	72899,89	103212,34	374079,34
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	80169,95	24084,94		27709,58	
31	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	30	1052,43	73,60	31572,79	2208,00	2228,59	26864,84	63112,64
		НР - 99%; СП - 8%			904,54	--	27136,20	--		4675,01	
32	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	30	3083,00	--	92490,00	--	92490,00	--	99889,20

		СП - 8%			--	--	--	--		7399,20	
33	С123-020103-3425 2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	30	888,00	--	26640,00	--	26640,00	--	28771,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2131,20	
34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Тройник с пожарной подставкой,Крестовина/	т фасонных частей	0,47291	1208295,65	447662,39	571415,10	211704,02	171313,28	242546,96	879079,02
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	188397,79	56599,14		65116,96	
35	С123-020101-3127 2302-0101-3127 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	23	38521,00	--	885983,00	--	885983,00	--	956861,64
		СП - 8%			--	--	--	--		70878,64	
36	С123-020101-2521 2302-0101-2521 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	3	31789,00	--	95367,00	--	95367,00	--	102996,36
		СП - 8%			--	--	--	--		7629,36	
37	С123-020101-3562 2302-0101-3562 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	35718,00	--	71436,00	--	71436,00	--	77150,88
		СП - 8%			--	--	--	--		5714,88	
38	С123-020101-3540 2302-0101-3540 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	17	11021,00	--	187357,00	--	187357,00	--	202345,56
		СП - 8%			--	--	--	--		14988,56	
39	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	39	2344,27	159,25	91426,70	6210,75	21830,81	65162,10	169115,90
		НР - 99%; СП - 8%			1625,26	62,44	63385,14	2435,16		12527,10	
40	С123-030103-0906 2303-0103-0906 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	39	69488,00	--	2710032,00	--	2710032,00	--	2926834,56
		СП - 8%			--	--	--	--		216802,56	
41	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	1,95	19353,56	1728,41	37739,44	3370,41	31951,10	4061,61	45145,14
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	2417,93	1684,71		3344,08	
42	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	8	1852,51	48,86	14820,08	390,88	1728,40	12742,65	29767,75
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	12700,80	170,56		2205,02	
43	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	8	113536,00	--	908288,00	--	908288,00	--	980951,04
		СП - 8%			--	--	--	--		72663,04	
44	С123-020103-3418 2302-0103-3418 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	835,00	--	1670,00	--	1670,00	--	1803,60

		СП - 8%			--	--	--	--		133,60	
45	Е11-220801-0104 1122-0801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка	т фасонных частей	0,01814	193533,54	16520,74	3510,70	299,69	2890,27	399,45	4222,96
		НР - 99%; СП - 8%			17681,40	4561,28	320,74	82,74		312,81	
46	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,315	540548,22	213468,18	170272,69	67242,48	6832,99	113411,38	306378,80
		НР - 99%; СП - 8%			305388,00	58284,86	96197,22	18359,73		22694,73	
47	С123-010502-0617 2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	315,12	13470,00	--	4244666,40	--	4244666,40	--	4584239,71
		СП - 8%			--	--	--	--		339573,31	
48	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	58	1202,63	796,91	69752,48	46220,72	--	34916,64	113042,65
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	23531,76	11737,58		8373,53	
49	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	1789,00	--	103762,00	--	103762,00	--	112062,96
		СП - 8%			--	--	--	--		8300,96	
50	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	7,884	19353,56	1728,41	152583,46	13626,81	129180,76	16421,42	182525,27
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	9775,89	6811,40		13520,39	
51	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,04	542,00	--	563,68	--	563,68	--	608,77
		СП - 8%			--	--	--	--		45,09	
52	С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00532	194813,00	--	1036,41	--	1036,41	--	1119,32
		СП - 8%			--	--	--	--		82,91	
		Колодец диам 1500мм									
53	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	87,23	32186,95	8051,18	2807667,74	702304,61	1388151,09	969474,68	4079313,81
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	717212,04	262055,32		302171,39	
54	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	61	20377,00	--	1242997,00	--	1242997,00	--	1342436,76
		СП - 8%			--	--	--	--		99439,76	
55	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	61	18868,00	--	1150948,00	--	1150948,00	--	1243023,84
		СП - 8%			--	--	--	--		92075,84	
56	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	122	13849,00	--	1689578,00	--	1689578,00	--	1824744,24
		СП - 8%			--	--	--	--		135166,24	
57	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	61	3362,00	--	205082,00	--	205082,00	--	221488,56

		СП - 8%			--	--	--	--		16406,56	
58	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	61	1808,00	--	110288,00	--	110288,00	--	119111,04
		СП - 8%			--	--	--	--		8823,04	
59	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	58	19408,00	--	1125664,00	--	1125664,00	--	1215717,12
		СП - 8%			--	--	--	--		90053,12	
60	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18250,00	--	73000,00	--	73000,00	--	78840,00
		СП - 8%			--	--	--	--		5840,00	
61	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев)	м3 подстилающего слоя	46,458	19130,78	7,68	888777,82	356,80	749161,31	130904,13	1101256,51
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	139259,71	--		81574,56	
62	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	2,22208	678838,35	6426,29	1508433,12	14279,73	1385133,00	131522,98	1771152,59
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	109020,36	2439,80		131196,49	
		Водоразборный колодец на 3 потр. ВРК.3									
63	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0036	368634,15	60865,33	1327,08	219,12	43,24	1125,61	2648,91
		НР - 99%; СП - 8%			295757,00	20070,90	1064,73	72,26		196,22	
64	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	1785,00	--	3225,85	--	3225,85	--	3483,92
		СП - 8%			--	--	--	--		258,07	
65	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	620,00	--	1120,46	--	1120,46	--	1210,10
		СП - 8%			--	--	--	--		89,64	
66	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	462,02	33,12	2772,15	198,72	127,35	2421,62	5609,27
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	2446,08	--		415,50	
67	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1212,00	--	7272,00	--	7272,00	--	7853,76
		СП - 8%			--	--	--	--		581,76	
68	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/гильза/	км трубопровода	0,0036	464940,00	169627,96	1673,78	610,66	35,58	1179,66	3081,72
		НР - 99%; СП - 8%			285428,00	45566,02	1027,54	164,04		228,28	
69	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,636	4445,00	--	16162,02	--	16162,02	--	17454,98
		СП - 8%			--	--	--	--		1292,96	
		Колодец диам 1500мм									
70	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,29	32186,95	8051,18	138082,02	34539,57	68269,73	47679,08	200621,99
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	35272,72	12887,97		14860,89	

71	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	20377,00	--	61131,00	--	61131,00	--	66021,48
		СП - 8%			--	--	--	--		4890,48	
72	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18868,00	--	56604,00	--	56604,00	--	61132,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4528,32	
73	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	13849,00	--	83094,00	--	83094,00	--	89741,52
		СП - 8%			--	--	--	--		6647,52	
74	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	3	3362,00	--	10086,00	--	10086,00	--	10892,88
		СП - 8%			--	--	--	--		806,88	
75	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3	1808,00	--	5424,00	--	5424,00	--	5857,92
		СП - 8%			--	--	--	--		433,92	
76	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19408,00	--	58224,00	--	58224,00	--	62881,92
		СП - 8%			--	--	--	--		4657,92	
77	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев)	м3 подстилающего слоя	2,403	19130,78	7,68	45971,27	18,45	38749,72	6770,90	56961,54
		НР - 94%, СП - 8%			2997,54	--	7203,09	--		4219,37	
78	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	33,51	831,24	3,62	27854,78	121,38	25014,26	1890,99	32125,43
		НР - 69%, СП - 8%			81,14	0,64	2719,14	21,43		2379,66	
79	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,51	817,85	19,67	27406,24	659,04	19287,87	7003,62	37162,64
		НР - 95%, СП - 8%			222,60	2,13	7459,33	71,44		2752,79	
80	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,162	19353,56	1728,41	3135,28	280,00	2654,40	337,43	3750,52
		НР - 99%, СП - 8%			1239,97	863,95	200,87	139,96		277,82	
81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,0143436	678838,35	6426,29	9736,99	92,18	8941,08	848,99	11432,85
		НР - 118%, СП - 8%			49062,30	1097,98	703,73	15,75		846,88	
82	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018969	190273,00	--	360,93	--	360,93	--	389,80
		СП - 8%			--	--	--	--		28,87	
83	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	944,00	--	2832,00	--	2832,00	--	3058,56
		СП - 8%			--	--	--	--		226,56	

84	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	892,19	66,24	10706,30	794,88	738,62	9081,07	21370,36
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	9172,80	--		1582,99	
85	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2371,00	--	28452,00	--	28452,00	--	30728,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2276,16	
86	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1030,75	24,43	3092,25	73,29	524,16	2501,51	6041,26
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	2494,80	31,98		447,50	
87	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	48768,00	--	146304,00	--	146304,00	--	158008,32
		СП - 8%			--	--	--	--		11704,32	
88	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1485,00	--	8910,00	--	8910,00	--	9622,80
		СП - 8%			--	--	--	--		712,80	
		Водоразборный колодец на 4 потр. ВРК.4									
89	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0056	368634,15	60865,33	2064,35	340,85	67,27	1750,95	4120,53
		НР - 99%; СП - 8%			295757,00	20070,90	1656,24	112,40		305,22	
90	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4096	1785,00	--	4301,14	--	4301,14	--	4645,23
		СП - 8%			--	--	--	--		344,09	
91	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	3,2128	620,00	--	1991,94	--	1991,94	--	2151,29
		СП - 8%			--	--	--	--		159,35	
92	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	462,02	33,12	3696,20	264,96	169,80	3228,83	7479,03
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	3261,44	--		554,00	
93	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1212,00	--	9696,00	--	9696,00	--	10471,68
		СП - 8%			--	--	--	--		775,68	
94	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/гильза/	км трубопровода	0,0048	464940,00	169627,96	2231,71	814,21	47,44	1572,88	4108,96
		НР - 99%; СП - 8%			285428,00	45566,02	1370,05	218,72		304,37	
95	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,848	4445,00	--	21549,36	--	21549,36	--	23273,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1723,95	
		Колодец диам 1500мм									
96	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,72	32186,95	8051,18	184109,36	46052,76	91026,30	63572,11	267495,99
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	47030,30	17183,96		19814,52	

97	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20377,00	--	81508,00	--	81508,00	--	88028,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6520,64	
98	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18868,00	--	75472,00	--	75472,00	--	81509,76
		СП - 8%			--	--	--	--		6037,76	
99	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13849,00	--	110792,00	--	110792,00	--	119655,36
		СП - 8%			--	--	--	--		8863,36	
100	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3362,00	--	13448,00	--	13448,00	--	14523,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1075,84	
101	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1808,00	--	7232,00	--	7232,00	--	7810,56
		СП - 8%			--	--	--	--		578,56	
102	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408,00	--	77632,00	--	77632,00	--	83842,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6210,56	
103	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев)	м3 подстилающего слоя	3,204	19130,78	7,68	61295,02	24,61	51666,30	9027,87	75948,72
		НР - 94%, СП - 8%			2997,54	--	9604,12	--		5625,83	
104	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	44,68	831,24	3,62	37139,70	161,84	33352,35	2521,32	42833,91
		НР - 69%, СП - 8%			81,14	0,64	3625,51	28,58		3172,88	
105	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,68	817,85	19,67	36541,65	878,72	25717,16	9338,15	49550,19
		НР - 95%, СП - 8%			222,60	2,13	9945,77	95,26		3670,38	
106	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,216	19353,56	1728,41	4180,37	373,34	3539,20	449,90	5000,69
		НР - 99%, СП - 8%			1239,97	863,95	267,83	186,61		370,42	
107	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,0191248	678838,35	6426,29	12982,65	122,90	11921,44	1131,98	15243,80
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	938,31	21,00		1129,17	
108	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025292	190273,00	--	481,24	--	481,24	--	519,74
		СП - 8%			--	--	--	--		38,50	
109	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	944,00	--	3776,00	--	3776,00	--	4078,08
		СП - 8%			--	--	--	--		302,08	

110	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	892,19	66,24	14275,07	1059,84	984,83	12108,10	28493,81
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	12230,40	--		2110,65	
111	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2371,00	--	37936,00	--	37936,00	--	40970,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3034,88	
112	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1030,75	24,43	4122,99	97,72	698,87	3335,35	8055,01
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	3326,40	42,64		596,67	
113	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	48768,00	--	195072,00	--	195072,00	--	210677,76
		СП - 8%			--	--	--	--		15605,76	
114	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1485,00	--	11880,00	--	11880,00	--	12830,40
		СП - 8%			--	--	--	--		950,40	
		Водоразборный колодец на 5 потр. ВРК.5									
115	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0072	368634,15	60865,33	2654,17	438,23	86,49	2251,22	5297,82
		НР - 99%; СП - 8%			295757,00	20070,90	2129,45	144,51		392,43	
116	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3,2128	1785,00	--	5734,85	--	5734,85	--	6193,64
		СП - 8%			--	--	--	--		458,79	
117	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	4,016	620,00	--	2489,92	--	2489,92	--	2689,11
		СП - 8%			--	--	--	--		199,19	
118	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	462,02	33,12	3696,20	264,96	169,80	3228,83	7479,03
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	3261,44	--		554,00	
119	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1212,00	--	9696,00	--	9696,00	--	10471,68
		СП - 8%			--	--	--	--		775,68	
120	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/гильза/	км трубопровода	0,0048	464940,00	169627,96	2231,71	814,21	47,44	1572,88	4108,96
		НР - 99%; СП - 8%			285428,00	45566,02	1370,05	218,72		304,37	
121	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,848	4445,00	--	21549,36	--	21549,36	--	23273,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1723,95	
		Колодец диам 1500мм									
122	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,72	32186,95	8051,18	184109,36	46052,76	91026,30	63572,11	267495,99
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	47030,30	17183,96		19814,52	

123	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	20377,00	--	81508,00	--	81508,00	--	88028,64
		СП - 8%			--	--	--	--		6520,64	
124	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	18868,00	--	75472,00	--	75472,00	--	81509,76
		СП - 8%			--	--	--	--		6037,76	
125	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	13849,00	--	110792,00	--	110792,00	--	119655,36
		СП - 8%			--	--	--	--		8863,36	
126	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3362,00	--	13448,00	--	13448,00	--	14523,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1075,84	
127	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	1808,00	--	7232,00	--	7232,00	--	7810,56
		СП - 8%			--	--	--	--		578,56	
128	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	19408,00	--	77632,00	--	77632,00	--	83842,56
		СП - 8%			--	--	--	--		6210,56	
129	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев)	м3 подстилающего слоя	3,204	19130,78	7,68	61295,02	24,61	51666,30	9027,87	75948,72
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	9604,12	--		5625,83	
130	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	44,68	831,24	3,62	37139,70	161,84	33352,35	2521,32	42833,91
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	3625,51	28,58		3172,88	
131	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,68	817,85	19,67	36541,65	878,72	25717,16	9338,15	49550,19
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	9945,77	95,26		3670,38	
132	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	0,216	19353,56	1728,41	4180,37	373,34	3539,20	449,90	5000,69
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	267,83	186,61		370,42	
133	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,0191248	678838,35	6426,29	12982,65	122,90	11921,44	1131,98	15243,80
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	938,31	21,00		1129,17	
134	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025292	190273,00	--	481,24	--	481,24	--	519,74
		СП - 8%			--	--	--	--		38,50	
135	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	944,00	--	3776,00	--	3776,00	--	4078,08
		СП - 8%			--	--	--	--		302,08	

136	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	892,19	66,24	14275,07	1059,84	984,83	12108,10	28493,81
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	12230,40	--		2110,65	
137	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2371,00	--	37936,00	--	37936,00	--	40970,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3034,88	
138	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1030,75	24,43	4122,99	97,72	698,87	3335,35	8055,01
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	3326,40	42,64		596,67	
139	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	4	48768,00	--	195072,00	--	195072,00	--	210677,76
		СП - 8%			--	--	--	--		15605,76	
140	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1485,00	--	11880,00	--	11880,00	--	12830,40
		СП - 8%			--	--	--	--		950,40	
		Водоразборный колодец на 6 потр. ВРК.6									
141	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,05	368634,15	60865,33	18431,71	3043,27	600,59	15633,48	36790,40
		НР - 99%; СП - 8%			295757,00	20070,90	14787,85	1003,54		2725,22	
142	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	20,08	1785,00	--	35842,80	--	35842,80	--	38710,22
		СП - 8%			--	--	--	--		2867,42	
143	С123-010103-0202 2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	30,12	620,00	--	18674,40	--	18674,40	--	20168,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1493,95	
144	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	50	462,02	33,12	23101,24	1656,00	1061,24	20180,16	46743,91
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	20384,00	--		3462,51	
145	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	50	1212,00	--	60600,00	--	60600,00	--	65448,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4848,00	
146	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/гильза/	км трубопровода	0,03	464940,00	169627,96	13948,20	5088,84	296,52	9830,52	25681,02
		НР - 99%; СП - 8%			285428,00	45566,02	8562,84	1366,98		1902,30	
147	С123-010501-1016 2301-0501-1016 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	4445,00	--	134683,50	--	134683,50	--	145458,18
		СП - 8%			--	--	--	--		10774,68	
		Колодец диам 1500мм									
148	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,17	32186,95	8051,18	874519,46	218750,61	432374,93	301967,52	1270605,94
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	223393,91	81623,79		94118,96	

149	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	20377,00	--	387163,00	--	387163,00	--	418136,04
		СП - 8%			--	--	--	--		30973,04	
150	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	18868,00	--	358492,00	--	358492,00	--	387171,36
		СП - 8%			--	--	--	--		28679,36	
151	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	13849,00	--	526262,00	--	526262,00	--	568362,96
		СП - 8%			--	--	--	--		42100,96	
152	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	19	3362,00	--	63878,00	--	63878,00	--	68988,24
		СП - 8%			--	--	--	--		5110,24	
153	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	19	1808,00	--	34352,00	--	34352,00	--	37100,16
		СП - 8%			--	--	--	--		2748,16	
154	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	19	19408,00	--	368752,00	--	368752,00	--	398252,16
		СП - 8%			--	--	--	--		29500,16	
155	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками(отмостка колодцев)	м3 подстилающего слоя	15,219	19130,78	7,68	291151,36	116,88	245414,91	42882,39	360756,44
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	45619,56	--		26722,70	
156	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	212,23	831,24	3,62	176413,58	768,74	158423,65	11976,28	203461,05
		НР - 69%; СП - 8%			81,14	0,64	17221,19	135,74		15071,19	
157	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	212,23	817,85	19,67	173572,82	4173,93	122156,50	44356,23	235363,38
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	47242,40	452,47		17434,32	
158	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	1,026	19353,56	1728,41	19856,75	1773,35	16811,19	2137,03	23753,29
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	1272,21	886,41		1759,50	
159	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь соединительная)	т стальных элементов	0,0908428	678838,35	6426,29	61667,58	583,78	56626,84	5376,91	72408,04
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	4456,96	99,74		5363,56	
160	С121-130201-0508 2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0120137	190273,00	--	2285,88	--	2285,88	--	2468,75
		СП - 8%			--	--	--	--		182,87	
161	С123-020101-1031 2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	19	944,00	--	17936,00	--	17936,00	--	19370,88
		СП - 8%			--	--	--	--		1434,88	

162	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	76	892,19	66,24	67806,56	5034,24	4677,92	57513,46	135345,62
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	58094,40	--		10025,60	
163	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	76	2371,00	--	180196,00	--	180196,00	--	194611,68
		СП - 8%			--	--	--	--		14415,68	
164	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	19	1030,75	24,43	19584,22	464,17	3319,65	15842,91	38261,30
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	15800,40	202,54		2834,17	
165	С123-040102-1402 2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	19	48768,00	--	926592,00	--	926592,00	--	1000719,36
		СП - 8%			--	--	--	--		74127,36	
166	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	38	1485,00	--	56430,00	--	56430,00	--	60944,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4514,40	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**110568220,70**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21131930,36				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15019651,25			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4412573,74			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46022578,51		
		- Перевозка грузов	Тенге				136069,52				
		- Накладные расходы	Тенге							20067752,49	
		- Сметная прибыль	Тенге							8190238,57	
		Благоустройство уч.№2 ПЛОЩАДКА ВОДОПРИЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ									
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/**	м3 грунта	327,31	43,40	43,40	14205,58	14205,58	--	3452,70	19070,95
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	4795,42		1412,66	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40**	м3 грунта	327,31	148,54	148,54	48620,15	48620,15	--	11817,25	65272,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	50,14	--	16412,84		4834,99	
3	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	327,31	65,41	65,41	21410,35	21410,35	--	5543,81	29110,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,52	--	7699,73		2156,33	
4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/откос грунтовый/**	м3 грунта	87,18	43,40	43,40	3783,70	3783,70	--	919,64	5079,60
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	1277,27		376,27	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м +срезка плодородного слоя**	м3 грунта	314,93	43,40	43,40	13668,28	13668,28	--	3322,11	18349,62
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,65	--	4614,04		1359,23	

6	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+40**	**м3 грунта**	**314,93**	**148,54**	**148,54**	**46781,16**	**46781,16**	--	**11370,28**	**62803,56**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**50,14**	--	**15792,05**		**4652,12**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**148469,22**	**148469,22**	--	**36425,78**	**199686,59**
							--	**50591,36**	--	**14791,60**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**148469,22**				
		Всего заработная плата	Тенге					**50591,36**			
		Накладные расходы	Тенге				**36425,78**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14791,60**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**199686,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50591,36**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**199686,59**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38,80**
		Сметная заработная плата	Тенге					**50591,36**			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение									
9	86-010602-0601	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м**	**секция**	**214**	**10109,40**	**60,00**	**2163411,60**	**12840,00**	**1754757,20**	**362839,57**	**2728351,26**
					1849,60	**13,60**	**395814,40**	**2910,40**		**202100,09**	
09.янв	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м									
			секция	42,8	50547,00	300,00	2163411,60	12840,00	1754757,20	362839,57	2728351,26
		НР - 91%; СП - 8%			9248,00	68,00	395814,40	2910,40		202100,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2163411,60**	**12840,00**	**1754757,20**	**362839,57**	**2728351,26**
							395814,40	**2910,40**	--	**202100,09**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2163411,60**				
		Материалы	Тенге				**1754757,20**				
		Всего заработная плата	Тенге					**398724,80**			
		Накладные расходы	Тенге				**362839,57**				
		Сметная прибыль	Тенге				**202100,09**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2728351,26**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**398724,80**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2728351,26**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**398724,80**			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**2928037,85**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**395814,40**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**161309,22**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**53501,76**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1754757,20**		
		- Накладные расходы	Тенге							**399265,35**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**216891,69**	

		в т.ч. ст-сть оборудования	
02-03-01/1 Резервуар для воды емкостью 250м³ для IIIВ, клисатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.1) ОСР	Тенге	2 438 834	
02-04-01/1 Резервуар для воды емкостью 250м³ для IIIВ, клисатических подрайонов с сейсмической активностью 8 баллов ТП РК 250 РВ 8С (IIIВ)-2009. (площадка 2 п.2) ОСР	Тенге	414 890	
06-01-01/2 Внутрипоселковые сети В1	Тенге	110 568 221	0
07-02-01/1 Благоустойство уч.№2 Площадка водозаборных сооружений	Тенге	2 928 038	

ИТОГО	**Тенге**	**116 349 982**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**116 349 982**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	3 374 149	
Итого	Тенге	**119 724 132**	
Зимнее удорожание 1,17%	Тенге	1 400 772	
Итого	Тенге	**121 124 904**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**121 124 904**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	2 422 498	
Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961	**Тенге**	**129 711 935**	
С понижающим коэффицентом К=0,90000001166128	Тенге	116 740 743,41	
НДС 12%	Тенге	14 008 889,21	
Всего	**Тенге**	**130 749 632,62**	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ **Е. Сейтбеков**

Инженер:

ТОО «ADI SAN»

_____ **А.Балмагамбетов**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.Буркитов**