Форма 3

Утвержден постановлением

Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Инженер : ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: Доп.соглашение №2 от 09.04.2021 г. к договору №35 от 12.03. 2020 г.

Наименование объекта: «Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ
от 24.05.2021г

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства о отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство водоснабжения в с. Кошкарата Жуалынского района Жамбылской области»	354 149 222,69	37 944 559,57								2 142 857,14	20 000 000,00
Итого к оплате:	**354 149 222,69**	**37 944 559,57**								**2 142 857,14**	**20 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Е. Сейтбеков

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Д.С. Буркитов

Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

Инженер: ТОО «ADI SAN»

Генподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж"

Договор: Доп.соглашение №2 от 09.04.2021 г. к договору №35 от 12.03. 2020 г.

Наименование стройки: Строительство водоснабжения в селе Кошкарата, Жуалынского района, Жамбылской области

АКТ
выполненных работ от 24.05.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		02-01-01 Водозаборное сооружение из подземных источников (скважин) производительностью от 12м3/час до 80м3/час.п.2 Надземная насосная станция.									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	37,14 --	37,14 12,54	259,95 --	259,95 87,75	--	63,18 25,85	348,99
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка растительного грунта) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	201,81 6,63	195,12 46,91	1412,69 46,38	1365,83 328,36	0,49	269,81 134,60	1817,10
3	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	8,4	269,00 --	-- --	2259,60 --	-- --		-- 180,77	2440,37
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7	14,52 2,03	12,44 4,58	101,61 14,22	87,06 32,08	0,32	33,34 10,80	145,74
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	79	222,41 10,31	212,10 45,69	17570,28 814,38	16755,90 3609,51	--	3185,20 1660,44	22415,92
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,7	1592,98 1592,98	-- --	2708,06 2708,06	-- --	--	1949,80 372,63	5030,49

7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	62	30,42 --	30,42 10,27	1885,94 --	1885,94 636,64	--	458,38 187,55	2531,87
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	62	129,76 67,50	62,27 27,98	8045,43 4185,00	3860,43 1734,91	--	4262,34 984,62	13292,39
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	15,5	693,04 693,04	-- --	10742,06 10742,06	-- --	--	7734,28 1478,11	19954,45
10	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подсыпка под полы) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,5	3622,25 3540,78	0,49 0,21	5433,37 5311,17	0,73 0,32	121,47	3824,27 740,61	9998,26
11	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,5	325,24 10,72	314,42 75,59	5366,40 176,96	5187,91 1247,23	1,53	1025,42 511,35	6903,16
12	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	29,7	269,00 --	-- --	7989,30 --	-- --		-- 639,14	8628,44
13	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	16,5	17,72 2,48	15,15 5,58	292,45 40,92	250,01 92,12	1,53	95,79 31,06	419,31
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,8	17699,47 1008,45	1048,02 193,27	31859,04 1815,21	1886,43 347,88	28157,40	1968,41 2706,20	36533,64
15	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные, бетон В25. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	14,5	23429,22 2566,20	1279,03 242,80	339723,63 37209,90	18545,93 3520,67	283967,80	37064,82 30143,08	406931,53
16	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,046	12219,06 10962,00	1225,14 478,20	562,08 504,25	56,36 22,00	1,47	478,89 83,28	1124,24
17	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,046	215953,00 --	-- --	9933,84 --	-- --	9933,84	-- 794,71	10728,55
18	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	38427,08 12902,17	4940,62 1582,47	15370,83 5160,87	1976,25 632,99	8233,72	5272,41 1651,46	22294,70
19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,0003	12219,06 10962,00	1225,14 478,20	3,67 3,29	0,37 0,14	0,01	3,12 0,54	7,33

20	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0003	215953,00 --	-- --	64,79 --	-- --	64,79	-- 5,18	69,97
21	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1) НР - 91%; СП - 8%	т	0,0371	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	13305,98 7198,88	42,95 16,78	6064,14	6566,25 1589,78	21462,01
22	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления) НР - 91%; СП - 8%	т	0,031	221451,73 56840,00	1157,73 452,31	6865,00 1762,04	35,89 14,02	5067,07	1616,22 678,50	9159,72
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(фундаментов и приямка) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	66	817,85 222,60	19,67 2,13	53978,26 14691,60	1298,02 140,71	37988,64	13794,05 5421,78	73194,10
24	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаментов на отметке -0,350) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	6	964,80 341,13	9,77 4,26	5788,79 2046,76	58,63 25,58	3683,41	1927,28 617,29	8333,36
25	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,75	32515,56 19750,79	1167,20 362,44	24386,67 14813,09	875,40 271,83	8698,18	11464,54 2868,10	38719,31
26	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	0,735	24581,00 --	-- --	18067,03 --	-- --	18067,03	-- 1445,36	19512,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				648070,85				
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
27	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. -0,350 до отм. 0,000) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,9	20672,70 4527,51	2304,80 426,40	39278,13 8602,27	4379,12 810,16	26296,74	8753,56 3842,54	51874,22
28	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	5,5	964,80 341,13	9,77 4,26	5306,39 1876,19	53,75 23,45	3376,46	1766,67 565,85	7638,91
29	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. 0,000 до отм.2,900) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	14,5	20672,70 4527,51	2304,80 426,40	299754,15 65648,90	33419,60 6182,80	200685,66	66803,48 29324,61	395882,24
30	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз) СП - 8%	т	0,0546	274731,00 --	-- --	15000,31 --	-- --	15000,31	-- 1200,03	16200,34
31	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР - 91%; СП - 8%	т	0,00392	464289,41 273105,00	1978,41 775,17	1820,01 1070,57	7,76 3,04	741,69	976,99 223,76	3020,76
32	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,2	42517,77 11921,00	4171,07 719,60	8503,55 2384,20	834,21 143,92	5285,14	2300,59 864,33	11668,47

33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0174	16160,55	1228,35	281,19	21,37	5,06	236,65	559,27
		НР - 91%, СП - 8%			14641,20	304,60	254,76	5,30		41,43	
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	189732,00	--	2845,98	--	2845,98	--	3073,66
		СП - 8%			--	--	--	--		227,68	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	204827,00	--	491,58	--	491,58	--	530,91
		СП - 8%			--	--	--	--		39,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				490448,79				

РАЗДЕЛ 3.Покрытие

36	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м3	2,7	35980,22	1743,18	97146,61	4706,59	72636,60	18848,06	125274,24
		НР - 91%, СП - 8%			7334,60	336,57	19803,42	908,73		9279,57	
37	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,126	215953,00	--	27210,08	--	27210,08	--	29386,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2176,81	
38	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)	т	0,004	358651,73	1157,73	1434,61	4,63	653,82	707,95	2313,96
		НР - 91%, СП - 8%			194040,00	452,31	776,16	1,81		171,40	
39	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	11838,37	6640,82	1657,37	929,71	62,59	1134,18	3014,87
		НР - 118%, СП - 8%			4750,48	2115,00	665,07	296,10		223,32	
40	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3362,00	--	6724,00	--	6724,00	--	7261,92
		СП - 8%			--	--	--	--		537,92	
41	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1808,00	--	1808,00	--	1808,00	--	1952,64
		СП - 8%			--	--	--	--		144,64	
42	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка	т	0,006	358651,73	1157,73	2151,91	6,95	980,72	1061,93	3470,95
		НР - 91%, СП - 8%			194040,00	452,31	1164,24	2,71		257,11	
43	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка	т стальных элементов	0,014	678838,35	6426,29	9503,74	89,97	8726,90	828,65	11158,98
		НР - 118%, СП - 8%			49062,30	1097,98	686,87	15,37		826,59	
44	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	0,95	276,01	109,88	262,21	104,39	--	178,88	476,37
		НР - 90%, СП - 8%			166,13	43,08	157,82	40,93		35,29	
45	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1)	м2	0,95	907,00	--	861,65	--	861,65	--	930,58
		СП - 8%			--	--	--	--		68,93	

46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0018	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	645,57 349,27	2,08 0,81	294,22	318,58 77,13	1041,28
47	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР - 90%; СП - 8%	м2	0,95	2778,94 599,51	5,70 2,24	2639,99 569,53	5,41 2,13	2065,05	514,49 252,36	3406,85
48	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2) НР - 90%; СП - 8%	м2	0,36	276,01 166,13	109,88 43,08	99,36 59,81	39,56 15,51	--	67,78 13,37	180,52
49	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние) СП - 8%	м2	0,72	907,00 --	-- --	653,04 --	-- --	653,04	-- 52,24	705,28
50	С122-060204-0501 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус) СП - 8%	м3	0,01	106667,00 --	-- --	1066,67 --	-- --	1066,67	-- 85,33	1152,00
51	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2) НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,02	10566,84 9782,51	784,33 330,46	211,34 195,65	15,69 6,61	--	153,72 29,20	394,26
52	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	0,0196	24581,00 --	-- --	481,79 --	-- --	481,79	-- 38,54	520,33
53	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0006	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	215,19 116,42	0,69 0,27	98,07	106,19 25,71	347,09
54	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,7	1908,39 1743,00	136,50 25,16	1335,87 1220,10	95,55 17,61	20,22	1212,96 203,91	2752,74
55	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,7	6242,00 --	-- --	4369,40 --	-- --	4369,40	-- 349,55	4718,95
56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	1	2625,53 868,00	13,23 2,88	2625,53 868,00	13,23 2,88	1744,30	801,20 274,14	3700,87
57	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,0077	414975,13 195330,00	11957,53 1140,62	3195,31 1504,04	92,07 8,78	1599,19	1785,13 398,44	5378,88
58	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,02	32131,14 20489,95	1365,75 586,30	642,62 409,80	27,32 11,73	205,51	320,36 77,04	1040,02
59	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,02	6858,00	--	137,16	--	137,16	--	148,13

		СП - 8%			--	--	--	--		10,97	
60	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика)	м2	0,15	7937,46	100,65	1190,62	15,10	905,09	190,83	1491,97
		НР - 69%; СП - 8%			1802,88	40,91	270,43	6,14		110,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				212220,58				
		РАЗДЕЛ 4.Кровля									
61	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство	м2 стяжки	15,5	608,29	96,27	9428,45	1492,11	5122,77	2883,39	13296,79
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		984,95	
62	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)	м2 стяжки	15,5	96,18	7,11	1490,79	110,17	1328,51	70,74	1686,45
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	52,10	24,78		124,92	
63	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	15,5	988,68	25,51	15324,50	395,40	12447,32	2330,36	19067,26
		НР - 92%; СП - 8%			160,12	3,30	2481,78	51,22		1412,39	
64	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	15,5	793,97	49,55	12306,52	768,03	4979,66	6173,32	19958,23
		НР - 92%; СП - 8%			423,15	9,76	6558,82	151,31		1478,39	
65	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,64	37363,00	--	23912,32	--	23912,32	--	25825,31
		СП - 8%			--	--	--	--		1912,99	
66	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,05	142,22	11,82	2424,92	201,54	1125,30	1048,93	3751,75
		НР - 92%; СП - 8%			64,40	2,47	1098,07	42,06		277,91	
67	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00375	398747,00	--	1495,30	--	1495,30	--	1614,93
		СП - 8%			--	--	--	--		119,62	
68	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство	м2 стяжки	15,5	608,29	96,27	9428,45	1492,11	5122,77	2883,39	13296,79
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	2813,58	320,55		984,95	
69	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)	м2 стяжки	15,5	577,08	42,65	8944,75	661,04	7971,09	424,42	10118,70
		НР - 92%; СП - 8%			20,17	9,59	312,62	148,71		749,53	
70	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	15,5	98,31	0,98	1523,88	15,15	867,20	596,28	2289,77
		НР - 92%; СП - 8%			41,39	0,43	641,53	6,61		169,61	
71	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	16,9	1633,05	19,91	27598,62	336,49	23840,42	3224,93	33289,43
		НР - 92%; СП - 8%			202,47	4,95	3421,71	83,64		2465,88	

72	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	4	1058,62	13,18	4234,48	52,73	3611,53	536,82	5153,00
					142,55	3,32	570,22	13,28		381,70	
73	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем) НР - 92%; СП - 8%	м2 фасада (без вычета проемов)	23,2	324,18	0,73	7520,96	17,00	4727,79	2560,89	10888,40
					119,66	0,32	2776,16	7,42		806,55	
74	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем) НР - 92%; СП - 8%	м2 фасада (без вычета проемов)	25,5	118,22	0,24	3014,60	6,23	1892,57	1029,04	4367,13
					43,76	0,11	1115,80	2,72		323,49	
75	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	5	2625,53	13,23	13127,66	66,17	8721,51	4006,02	18504,37
					868,00	2,88	4339,98	14,39		1370,69	
76	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м желобов	16,7	6323,04	136,69	105594,70	2282,72	92127,15	10866,56	125778,16
					669,75	37,52	11184,83	626,66		9316,90	
77	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,0064	12219,06	1225,14	78,20	7,84	0,20	66,63	156,42
					10962,00	478,20	70,16	3,06		11,59	
78	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0064	235884,00	--	1509,66	--	1509,66	--	1630,43
					--	--	--	--		120,77	
79	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов) НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0074	55380,59	2082,59	409,82	15,41	--	370,76	843,02
					53298,00	575,64	394,41	4,26		62,45	
80	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали) СП - 8%	т	0,0074	461695,00	--	3416,54	--	3416,54	--	3689,87
					--	--	--	--		273,32	
81	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7	Доплата за цинкование токоотводов СП - 8%	т	0,0074	94412,00	--	698,65	--	698,65	--	754,54
					--	--	--	--		55,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				315960,74				

РАЗДЕЛ 5.Металлоконструкции

82	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического щита над приямком). Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,015	64489,06	21091,51	967,34	316,37	113,54	439,68	1519,57
					35828,20	6652,69	537,42	99,79		112,56	

83	С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (металлический щит ЩМ-1) СП - 8%	т	0,015	443087,00 --	-- --	6646,31 --	-- --	6646,31	-- 531,70	7178,01
84	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,009	86174,66 72128,00	6736,00 338,09	775,57 649,15	60,62 3,04	65,80	450,01 98,05	1323,63
85	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1) СП - 8%	т	0,009	491540,00 --	-- --	4423,86 --	-- --	4423,86	-- 353,91	4777,77
86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1	141,83 41,75	3,13 0,43	141,83 41,75	3,13 0,43	96,94	29,10 13,67	184,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14983,59				
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
87	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	10	408,91 117,40	55,14 18,76	4089,06 1174,04	551,38 187,62	2363,64	1279,96 429,52	5798,54
88	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25 НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1	23676,92 2997,54	7,68 --	23676,92 2997,54	7,68 --	20671,70	2817,69 2119,57	28614,18
89	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9)	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	1	3135,03 983,68	65,25 27,36	3135,03 983,68	65,25 27,36	2086,10	950,38 326,83	4412,24
90	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола) НР - 118%; СП - 8%	м шва	4	243,89 155,82	88,07 --	975,55 623,28	352,27 --	--	735,47 136,88	1847,90
91	С121-100501-1203 2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Геростон" ГОСТ 25621-83 СП - 8%	кг	3	1528,00 --	-- --	4584,00 --	-- --	4584,00	-- 366,72	4950,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				45623,59				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
92	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8%	м2	2,2464	2379,04 1866,95	42,41 16,03	5344,28 4193,92	95,27 36,02	1055,09	2918,66 661,03	8923,97
93	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	2,2464	52008,00 --	-- --	116830,77 --	-- --	116830,77	-- 9346,46	126177,23

94	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ5089-2011	шт.	1	1654,00	--	1654,00	--	1654,00	--	1786,32
		СП - 8%			--	--	--	--		132,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				136887,52				
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка									
95	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (карниз)	м3 изоляции	0,13	40745,23	2259,47	5296,88	293,73	2226,01	2183,30	8078,59
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	2777,14	95,62		598,41	
96	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,13	32124,00	--	4176,12	--	4176,12	--	4510,21
		СП - 8%			--	--	--	--		334,09	
97	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1	3229,75	30,33	32620,51	306,35	20722,39	9379,28	45359,77
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	11591,77	132,32		3359,98	
98	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1	484,03	5,82	4888,70	58,81	2582,10	1814,51	7239,47
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	2247,80	20,34		536,26	
99	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (цоколя)	м2 поверхности облицовки	10,1	5165,66	27,37	52173,13	276,47	23726,75	22632,71	80790,31
		НР - 80%; СП - 8%			2789,10	11,98	28169,91	120,98		5984,47	
100	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	484,03	5,82	17425,08	209,63	9203,51	6467,55	25804,04
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	8011,94	72,49		1911,41	
101	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (второй слой)	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1046,49	26,21	37673,69	943,49	13282,47	19375,43	61613,05
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	23447,74	771,55		4563,93	
102	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	484,03	5,82	484,03	5,82	255,65	179,65	716,78
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	222,55	2,01		53,09	
103	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов)	м шва	19	815,84	182,86	15500,98	3474,34	9010,20	4460,42	21558,31
		НР - 118%; СП - 8%			158,76	40,19	3016,44	763,58		1596,91	
104	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стеновых колец на кровле)	м3 изоляции	0,06	40745,23	2259,47	2444,71	135,57	1027,39	1007,68	3728,58
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	1281,76	44,13		276,19	
105	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,06	18520,00	--	1111,20	--	1111,20	--	1200,10
		СП - 8%			--	--	--	--		88,90	

106	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле) НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3229,75 1147,70	30,33 13,10	5490,58 1951,09	51,56 22,27	3487,93	1578,69 565,54	7634,81
107	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (окраска фасадов, откосов, колец на кровле) НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	38,7	148,73 62,73	1,27 0,53	5755,98 2427,53	49,01 20,63	3279,44	1958,53 617,16	8331,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				276565,69				
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
108	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	567,50 425,25	5,63 2,68	5674,96 4252,50	56,34 26,79	1366,12	3423,43 727,87	9826,26
109	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3229,75 1147,70	30,33 13,10	106581,87 37874,10	1000,95 432,35	67706,82	30645,16 10978,16	148205,19
110	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	484,03 222,55	5,82 2,01	15972,99 7344,28	192,16 66,45	8436,55	5928,59 1752,13	23653,70
111	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3229,75 1147,70	30,33 13,10	3229,75 1147,70	30,33 13,10	2051,72	928,64 332,67	4491,07
112	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	484,03 222,55	5,82 2,01	484,03 222,55	5,82 2,01	255,65	179,65 53,09	716,78
113	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	15	597,68 375,57	4,04 1,78	8965,27 5633,55	60,60 26,66	3271,12	4528,17 1079,48	14572,92
114	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	10	713,99 471,87	4,28 1,88	7139,94 4718,70	42,84 18,84	2378,40	3790,03 874,40	11804,37
115	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	18	4734,60 1996,00	17,33 7,77	85222,86 35928,00	311,86 139,79	48983,01	28854,23 9126,17	123203,27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				336473,56				
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									

116	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В12,5 (отмостка) НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,688	19805,00	7,68	53235,84	20,64	45157,81	7573,94	65674,57
					2997,54	--	8057,39	--		4864,78	
117	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	22,4	1133,10	2,62	25381,42	58,61	22048,83	3556,17	31252,59
					146,16	0,84	3273,98	18,76		2315,01	
118	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем (под входную площадлку) НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	2	204,45	27,57	408,91	55,14	236,36	128,00	579,85
					58,70	9,38	117,40	18,76		42,95	
119	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное (под входную площадку). Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,2	3839,18	856,16	767,84	171,23	468,84	179,42	1023,03
					638,82	325,78	127,76	65,16		75,78	
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В12,5. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,306	18373,69	1048,02	5622,35	320,69	4993,07	334,63	6433,54
					1008,45	193,27	308,59	59,14		476,56	
121	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2	793,34	79,02	1586,67	158,03	1011,15	442,91	2191,95
					208,74	26,84	417,49	53,69		162,37	
122	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 (добавить до толщ. 30мм) НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	2	242,74	7,40	485,48	14,79	439,33	35,85	563,03
					15,68	3,39	31,35	6,79		41,71	
123	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности НР - 91%; СП - 8%	м2 поверхности	2	324,96	0,73	649,93	1,47	32,31	561,28	1308,10
					308,07	0,32	616,15	0,64		96,90	
124	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (глиняный замок) НР - 93%; СП - 8%	м3 изолирующего слоя	1,5	8427,08	1359,52	12640,62	2039,28	2836,28	8084,01	22382,60
					5176,71	618,28	7765,06	927,42		1657,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				131409,26				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								2702571
		02-02-01 Водозаборное сооружение из подземных источников (скважин) производительностью от 12м3/час до 80м3/час.п.2 Надземная насосная станция.									
		Земляные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7	37,14	37,14	259,95	259,95	--	63,18	348,99
					--	12,54	--	87,75		25,85	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка растительного грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7	201,81	195,12	1412,69	1365,83	0,49	269,81	1817,10
					6,63	46,91	46,38	328,36		134,60	
3	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км СП - 8%	т	8,4	269,00	--	2259,60	--		--	2440,37
					--	--	--	--		180,77	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7	14,52	12,44	101,61	87,06	0,32	33,34	145,74

		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	14,22	32,08		10,80	
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	79	222,41	212,10	17570,28	16755,90	--	3185,20	22415,92
		НР - 72%; СП - 8%			10,31	45,69	814,38	3609,51		1660,44	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,7	1592,98	--	2708,06	--	--	1949,80	5030,49
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	2708,06	--		372,63	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	62	30,42	30,42	1885,94	1885,94	--	458,38	2531,87
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	636,64		187,55	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62	129,76	62,27	8045,43	3860,43	--	4262,34	13292,39
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	4185,00	1734,91		984,62	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,5	693,04	--	10742,06	--	--	7734,28	19954,45
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	10742,06	--		1478,11	
10	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта (подсыпка под полы)	м3 грунта	1,5	3622,25	0,49	5433,37	0,73	121,47	3824,27	9998,26
		НР - 72%; СП - 8%			3540,78	0,21	5311,17	0,32		740,61	
11	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	16,5	325,24	314,42	5366,40	5187,91	1,53	1025,42	6903,16
		НР - 72%; СП - 8%			10,72	75,59	176,96	1247,23		511,35	
12	С341-010101-1001 4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	29,7	269,00	--	7989,30	--		--	8628,44
		СП - 8%			--	--	--	--		639,14	
13	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,5	17,72	15,15	292,45	250,01	1,53	95,79	419,31
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	40,92	92,12		31,06	
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
14	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	1,8	17699,47	1048,02	31859,04	1886,43	28157,40	1968,41	36533,64
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	1815,21	347,88		2706,20	
15	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные, бетон В25. Устройство	м3	14,5	23429,22	1279,03	339723,63	18545,93	283967,80	37064,82	406931,53
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	37209,90	3520,67		30143,08	

16	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,046	12219,06 10962,00	1225,14 478,20	562,08 504,25	56,36 22,00	1,47	478,89 83,28	1124,24
17	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,046	215953,00 --	-- --	9933,84 --	-- --	9933,84	-- 794,71	10728,55
18	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм., бетон В25 Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,4	38427,08 12902,17	4940,62 1582,47	15370,83 5160,87	1976,25 632,99	8233,72	5272,41 1651,46	22294,70
19	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91%; СП - 8%	т	0,0003	12219,06 10962,00	1225,14 478,20	3,67 3,29	0,37 0,14	0,01	3,12 0,54	7,33
20	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,0003	215953,00 --	-- --	64,79 --	-- --	64,79	-- 5,18	69,97
21	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-1) НР - 91%; СП - 8%	т	0,0371	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	13305,98 7198,88	42,95 16,78	6064,14	6566,25 1589,78	21462,01
22	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (элементы заземления) НР - 91%; СП - 8%	т	0,031	221451,73 56840,00	1157,73 452,31	6865,00 1762,04	35,89 14,02	5067,07	1616,22 678,50	9159,72
23	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону(фундаментов и приямка) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	66	817,85 222,60	19,67 2,13	53978,26 14691,60	1298,02 140,71	37988,64	13794,05 5421,78	73194,10
24	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом(фундаментов на отметке -0,350) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	6	964,80 341,13	9,77 4,26	5788,79 2046,76	58,63 25,58	3683,41	1927,28 617,29	8333,36
25	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,75	32515,56 19750,79	1167,20 362,44	24386,67 14813,09	875,40 271,83	8698,18	11464,54 2868,10	38719,31
26	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	0,735	24581,00 --	-- --	18067,03 --	-- --	18067,03	-- 1445,36	19512,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				648070,85				
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
27	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. -0,350 до отм. 0,000) НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	1,9	20672,70 4527,51	2304,80 426,40	39278,13 8602,27	4379,12 810,16	26296,74	8753,56 3842,54	51874,22
28	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (стен на отметке 0,000) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	5,5	964,80 341,13	9,77 4,26	5306,39 1876,19	53,75 23,45	3376,46	1766,67 565,85	7638,91

29	Е11-080201-0501 1108-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м (от отм. 0,000 до отм.2,900)	м3 кладки	14,5	20672,70	2304,80	299754,15	33419,60	200685,66	66803,48	395882,24
		НР - 93%; СП - 8%			4527,51	426,40	65648,90	6182,80		29324,61	
30	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 (стены и карниз)	т	0,0546	274731,00	--	15000,31	--	15000,31	--	16200,34
		СП - 8%			--	--	--	--		1200,03	
31	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00392	464289,41	1978,41	1820,01	7,76	741,69	976,99	3020,76
		НР - 91%; СП - 8%			273105,00	775,17	1070,57	3,04		223,76	
32	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0,2	42517,77	4171,07	8503,55	834,21	5285,14	2300,59	11668,47
		НР - 91%; СП - 8%			11921,00	719,60	2384,20	143,92		864,33	
33	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0174	16160,55	1228,35	281,19	21,37	5,06	236,65	559,27
		НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	254,76	5,30		41,43	
34	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	189732,00	--	2845,98	--	2845,98	--	3073,66
		СП - 8%			--	--	--	--		227,68	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	204827,00	--	491,58	--	491,58	--	530,91
		СП - 8%			--	--	--	--		39,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				490448,79				
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие									
36	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	м3	2,7	35980,22	1743,18	97146,61	4706,59	72636,60	18848,06	125274,24
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	19803,42	908,73		9279,57	
37	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,126	215953,00	--	27210,08	--	27210,08	--	29386,88
		СП - 8%			--	--	--	--		2176,81	
38	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-2)	т	0,004	358651,73	1157,73	1434,61	4,63	653,82	707,95	2313,96
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	776,16	1,81		171,40	
39	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	11838,37	6640,82	1657,37	929,71	62,59	1134,18	3014,87
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	665,07	296,10		223,32	
40	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3362,00	--	6724,00	--	6724,00	--	7261,92
		СП - 8%			--	--	--	--		537,92	
41	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1808,00	--	1808,00	--	1808,00	--	1952,64
		СП - 8%			--	--	--	--		144,64	

42	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (МД-1). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,006	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	2151,91 1164,24	6,95 2,71	980,72	1061,93 257,11	3470,95
43	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (МД-2, МД-3). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,014	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	9503,74 686,87	89,97 15,37	8726,90	828,65 826,59	11158,98
44	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1) НР - 90%; СП - 8%	м2	0,95	276,01 166,13	109,88 43,08	262,21 157,82	104,39 40,93	--	178,88 35,29	476,37
45	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-1) СП - 8%	м2	0,95	907,00 --	-- --	861,65 --	-- --	861,65	-- 68,93	930,58
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0018	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	645,57 349,27	2,08 0,81	294,22	318,58 77,13	1041,28
47	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР - 90%; СП - 8%	м2	0,95	2778,94 599,51	5,70 2,24	2639,99 569,53	5,41 2,13	2065,05	514,49 252,36	3406,85
48	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2) НР - 90%; СП - 8%	м2	0,36	276,01 166,13	109,88 43,08	99,36 59,81	39,56 15,51	--	67,78 13,37	180,52
49	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (К-2-двусторонние) СП - 8%	м2	0,72	907,00 --	-- --	653,04 --	-- --	653,04	-- 52,24	705,28
50	С122-060204-0501 2206-0204-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88 (брус) СП - 8%	м3	0,01	106667,00 --	-- --	1066,67 --	-- --	1066,67	-- 85,33	1152,00
51	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо (утепление крышки К-2) НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,02	10566,84 9782,51	784,33 330,46	211,34 195,65	15,69 6,61	--	153,72 29,20	394,26
52	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	0,0196	24581,00 --	-- --	481,79 --	-- --	481,79	-- 38,54	520,33
53	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (Ручки). Установка НР - 91%; СП - 8%	т	0,0006	358651,73 194040,00	1157,73 452,31	215,19 116,42	0,69 0,27	98,07	106,19 25,71	347,09
54	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм (футляр для вентиляционной трубы д=200мм). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	0,7	1908,39 1743,00	136,50 25,16	1335,87 1220,10	95,55 17,61	20,22	1212,96 203,91	2752,74
55	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,7	6242,00 --	-- --	4369,40 --	-- --	4369,40	-- 349,55	4718,95

56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонт). Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1	2625,53 868,00	13,23 2,88	2625,53 868,00	13,23 2,88	1744,30	801,20 274,14	3700,87
57	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые (крепление зонта и футляра). Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,0077	414975,13 195330,00	11957,53 1140,62	3195,31 1504,04	92,07 8,78	1599,19	1785,13 398,44	5378,88
58	Е11-260101-1001 1126-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,02	32131,14 20489,95	1365,75 586,30	642,62 409,80	27,32 11,73	205,51	320,36 77,04	1040,02
59	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 *СП - 8%*	м3	0,02	6858,00 --	-- --	137,16 --	-- --	137,16	-- 10,97	148,13
60	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм (защита концов футляра нанесение герметика) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,15	7937,46 1802,88	100,65 40,91	1190,62 270,43	15,10 6,14	905,09	190,83 110,52	1491,97
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				212220,58				

РАЗДЕЛ 4.Кровля

61	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,5	608,29 181,52	96,27 20,68	9428,45 2813,58	1492,11 320,55	5122,77	2883,39 984,95	13296,79
62	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм) *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,5	96,18 3,36	7,11 1,60	1490,79 52,10	110,17 24,78	1328,51	70,74 124,92	1686,45
63	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	15,5	988,68 160,12	25,51 3,30	15324,50 2481,78	395,40 51,22	12447,32	2330,36 1412,39	19067,26
64	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	15,5	793,97 423,15	49,55 9,76	12306,52 6558,82	768,03 151,31	4979,66	6173,32 1478,39	19958,23
65	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012 *СП - 8%*	м3	0,64	37363,00 --	-- --	23912,32 --	-- --	23912,32	-- 1912,99	25825,31
66	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	17,05	142,22 64,40	11,82 2,47	2424,92 1098,07	201,54 42,06	1125,30	1048,93 277,91	3751,75
67	С121-130810-0102 2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 *СП - 8%*	т	0,00375	398747,00 --	-- --	1495,30 --	-- --	1495,30	-- 119,62	1614,93
68	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М150. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	15,5	608,29 181,52	96,27 20,68	9428,45 2813,58	1492,11 320,55	5122,77	2883,39 984,95	13296,79

69	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=30	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-50 мм)	м2 стяжки	15,5	577,08	42,65	8944,75	661,04	7971,09	424,42	10118,70
		НР - 92%; СП - 8%			20,17	9,59	312,62	148,71		749,53	
70	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	15,5	98,31	0,98	1523,88	15,15	867,20	596,28	2289,77
		НР - 92%; СП - 8%			41,39	0,43	641,53	6,61		169,61	
71	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	16,9	1633,05	19,91	27598,62	336,49	23840,42	3224,93	33289,43
		НР - 92%; СП - 8%			202,47	4,95	3421,71	83,64		2465,88	
72	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов (дополнительный слой по периметру). Устройство в два слоя	м2 кровли	4	1058,62	13,18	4234,48	52,73	3611,53	536,82	5153,00
		НР - 92%; СП - 8%			142,55	3,32	570,22	13,28		381,70	
73	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб (с учетом сливов над цоколем)	м2 фасада (без вычета проемов)	23,2	324,18	0,73	7520,96	17,00	4727,79	2560,89	10888,40
		НР - 92%; СП - 8%			119,66	0,32	2776,16	7,42		806,55	
74	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство (с учетом сливов над цоколем)	м2 фасада (без вычета проемов)	25,5	118,22	0,24	3014,60	6,23	1892,57	1029,04	4367,13
		НР - 92%; СП - 8%			43,76	0,11	1115,80	2,72		323,49	
75	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5	2625,53	13,23	13127,66	66,17	8721,51	4006,02	18504,37
		НР - 92%; СП - 8%			868,00	2,88	4339,98	14,39		1370,69	
76	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	16,7	6323,04	136,69	105594,70	2282,72	92127,15	10866,56	125778,16
		НР - 92%; СП - 8%			669,75	37,52	11184,83	626,66		9316,90	
77	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки (устройство молниезащитной сетки). Армирование	т	0,0064	12219,06	1225,14	78,20	7,84	0,20	66,63	156,42
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	70,16	3,06		11,59	
78	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	235884,00	--	1509,66	--	1509,66	--	1630,43
		СП - 8%			--	--	--	--		120,77	
79	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (устройство токоотводов)	т металлических изделий	0,0074	55380,59	2082,59	409,82	15,41	--	370,76	843,02
		НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	394,41	4,26		62,45	
80	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 (токоотводы из листовой стали)	т	0,0074	461695,00	--	3416,54	--	3416,54	--	3689,87
		СП - 8%			--	--	--	--		273,32	

81	СССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7	Доплата за цинкование токоотводов	т	0,0074	94412,00	--	698,65	--	698,65	--	754,54
		СП - 8%			--	--	--	--		55,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				315960,74				
		РАЗДЕЛ 5.Металлоконструкции									
82	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического щита над приямком). Монтаж	т конструкций	0,015	64489,06	21091,51	967,34	316,37	113,54	439,68	1519,57
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	537,42	99,79		112,56	
83	С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (металлический щит ЩМ-1)	т	0,015	443087,00	--	6646,31	--	6646,31	--	7178,01
		СП - 8%			--	--	--	--		531,70	
84	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. (монтаж металлической опоры). Монтаж	т конструкций	0,009	86174,66	6736,00	775,57	60,62	65,80	450,01	1323,63
		НР - 69%; СП - 8%			72128,00	338,09	649,15	3,04		98,05	
85	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (металлическая опора ОМ-1)	т	0,009	491540,00	--	4423,86	--	4423,86	--	4777,77
		СП - 8%			--	--	--	--		353,91	
86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1	141,83	3,13	141,83	3,13	96,94	29,10	184,60
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	41,75	0,43		13,67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14983,59				
		РАЗДЕЛ 6.Полы									
87	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10	408,91	55,14	4089,06	551,38	2363,64	1279,96	5798,54
		НР - 94%; СП - 8%			117,40	18,76	1174,04	187,62		429,52	
88	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В25	м3 подстилающего слоя	1	23676,92	7,68	23676,92	7,68	20671,70	2817,69	28614,18
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	2997,54	--		2119,57	
89	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9)	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	1	3135,03	65,25	3135,03	65,25	2086,10	950,38	4412,24
		НР - 94%; СП - 8%			983,68	27,36	983,68	27,36		326,83	
90	Е11-070106-0403 1107-0106-0403 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (уплотнение стыка оголовка с конструкцией пола)	м шва	4	243,89	88,07	975,55	352,27	--	735,47	1847,90
		НР - 118%; СП - 8%			155,82	--	623,28	--		136,88	
91	С121-100501-1203 2110-0501-1203 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "Герострон" ГОСТ 25621-83	кг	3	1528,00	--	4584,00	--	4584,00	--	4950,72

		СП - 8%			--	--	--	--		366,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				45623,59				
		РАЗДЕЛ 7.Проемы									
92	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,2464	2379,04	42,41	5344,28	95,27	1055,09	2918,66	8923,97
		НР - 69%; СП - 8%			1866,95	16,03	4193,92	36,02		661,03	
93	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,2464	52008,00	--	116830,77	--	116830,77	--	126177,23
		СП - 8%			--	--	--	--		9346,46	
94	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ5089-2011	шт.	1	1654,00	--	1654,00	--	1654,00	--	1786,32
		СП - 8%			--	--	--	--		132,32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				136887,52				
		РАЗДЕЛ 8.Наружная отделка									
95	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (карниз)	м3 изоляции	0,13	40745,23	2259,47	5296,88	293,73	2226,01	2183,30	8078,59
		НР - 76%; СП - 8%			21362,64	735,54	2777,14	95,62		598,41	
96	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	0,13	32124,00	--	4176,12	--	4176,12	--	4510,21
		СП - 8%			--	--	--	--		334,09	
97	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (цоколь)	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1	3229,75	30,33	32620,51	306,35	20722,39	9379,28	45359,77
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	11591,77	132,32		3359,98	
98	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,1	484,03	5,82	4888,70	58,81	2582,10	1814,51	7239,47
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	2247,80	20,34		536,26	
99	Е11-150106-0102 1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе (цоколя)	м2 поверхности облицовки	10,1	5165,66	27,37	52173,13	276,47	23726,75	22632,71	80790,31
		НР - 80%; СП - 8%			2789,10	11,98	28169,91	120,98		5984,47	
100	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	484,03	5,82	17425,08	209,63	9203,51	6467,55	25804,04
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	8011,94	72,49		1911,41	
101	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню (второй слой)	м2 оштукатуриваемой поверхности	36	1046,49	26,21	37673,69	943,49	13282,47	19375,43	61613,05
		НР - 80%; СП - 8%			651,33	21,43	23447,74	771,55		4563,93	
102	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	484,03	5,82	484,03	5,82	255,65	179,65	716,78
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	222,55	2,01		53,09	

103	Е11-070516-0106 1107-0516-0106 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой (швов) НР - 118%; СП - 8%	м шва	19	815,84 158,76	182,86 40,19	15500,98 3016,44	3474,34 763,58	9010,20	4460,42 1596,91	21558,31
104	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (стеновых колец на кровле) НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	0,06	40745,23 21362,64	2259,47 735,54	2444,71 1281,76	135,57 44,13	1027,39	1007,68 276,19	3728,58
105	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012 СП - 8%	м3	0,06	18520,00 --	-- --	1111,20 --	-- --	1111,20	-- 88,90	1200,10
106	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец на кровле) НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,7	3229,75 1147,70	30,33 13,10	5490,58 1951,09	51,56 22,27	3487,93	1578,69 565,54	7634,81
107	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная (окраска фасадов, откосов, колец на кровле) НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	38,7	148,73 62,73	1,27 0,53	5755,98 2427,53	49,01 20,63	3279,44	1958,53 617,16	8331,67
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				276565,69				

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка

108	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	567,50 425,25	5,63 2,68	5674,96 4252,50	56,34 26,79	1366,12	3423,43 727,87	9826,26
109	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	3229,75 1147,70	30,33 13,10	106581,87 37874,10	1000,95 432,35	67706,82	30645,16 10978,16	148205,19
110	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	33	484,03 222,55	5,82 2,01	15972,99 7344,28	192,16 66,45	8436,55	5928,59 1752,13	23653,70
111	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	3229,75 1147,70	30,33 13,10	3229,75 1147,70	30,33 13,10	2051,72	928,64 332,67	4491,07
112	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Устройство каркаса при оштукатуривании НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	484,03 222,55	5,82 2,01	484,03 222,55	5,82 2,01	255,65	179,65 53,09	716,78
113	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	15	597,68 375,57	4,04 1,78	8965,27 5633,55	60,60 26,66	3271,12	4528,17 1079,48	14572,92

114	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10	713,99	4,28	7139,94	42,84	2378,40	3790,03	11804,37
		НР - 80%; СП - 8%			471,87	1,88	4718,70	18,84		874,40	
115	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	18	4734,60	17,33	85222,86	311,86	48983,01	28854,23	123203,27
		НР - 80%; СП - 8%			1996,00	7,77	35928,00	139,79		9126,17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				336473,56				
		РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
116	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, бетон В12,5 (отмостка)	м3 подстилающего слоя	2,688	19805,00	7,68	53235,84	20,64	45157,81	7573,94	65674,57
		НР - 94%; СП - 8%			2997,54	--	8057,39	--		4864,78	
117	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонн ой смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22,4	1133,10	2,62	25381,42	58,61	22048,83	3556,17	31252,59
		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	3273,98	18,76		2315,01	
118	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем (под входную площадлку)	м2 площади уплотнения	2	204,45	27,57	408,91	55,14	236,36	128,00	579,85
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	117,40	18,76		42,95	
119	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное (под входную площадку). Устройство	м3 основания	0,2	3839,18	856,16	767,84	171,23	468,84	179,42	1023,03
		НР - 93%; СП - 8%			638,82	325,78	127,76	65,16		75,78	
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В12,5. Устройство	м3	0,306	18373,69	1048,02	5622,35	320,69	4993,07	334,63	6433,54
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	308,59	59,14		476,56	
121	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	2	793,34	79,02	1586,67	158,03	1011,15	442,91	2191,95
		НР - 94%; СП - 8%			208,74	26,84	417,49	53,69		162,37	
122	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503 (добавить до толщ. 30мм)	м2 покрытия	2	242,74	7,40	485,48	14,79	439,33	35,85	563,03
		НР - 94%; СП - 8%			15,68	3,39	31,35	6,79		41,71	
123	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	2	324,96	0,73	649,93	1,47	32,31	561,28	1308,10
		НР - 91%; СП - 8%			308,07	0,32	616,15	0,64		96,90	
124	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной (глиняный замок)	м3 изолирующего слоя	1,5	8427,08	1359,52	12640,62	2039,28	2836,28	8084,01	22382,60
		НР - 93%; СП - 8%			5176,71	618,28	7765,06	927,42		1657,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				131409,26				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								2702571
		02-03-01 Резервуар для воды емкостью 250м3 (площадка 2 п.1) Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Бетонные и железобетонные конструкции									
17	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3., бетон В15(устройство бетонной обоймы) Устройство	м3	2,3	20888,98	897,66	48044,64	2064,63	38041,71	7830,79	60345,47

		НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	7938,31	666,95		4470,03	
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН2)	т	0,0546	358651,73	1157,73	19582,38	63,21	8924,59	9663,54	31585,60
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	10594,58	24,70		2339,67	
27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(МН1)	т	0,0972	221451,73	1157,73	21525,11	112,53	15887,73	5067,62	28720,15
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	5524,85	43,96		2127,42	
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальники)	т фасонных частей	0,0139	1208295,65	447662,39	16795,31	6222,51	5035,32	7129,06	25838,32
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	5537,48	1663,59		1913,95	
29	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (сальники)	т фасонных частей	0,1118	936070,16	391916,72	104652,64	43816,29	39798,97	31689,58	147249,60
		НР - 99%; СП - 8%			188169,80	98142,14	21037,38	10972,29		10907,38	
30	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	8	5587,68	1349,24	44701,42	10793,91	17757,10	22013,48	72052,09
		НР - 118%; СП - 8%			2018,80	313,14	16150,40	2505,09		5337,19	
32	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,108	44260,65	1099,35	4780,15	118,73	--	5561,61	11169,10
		НР - 118%; СП - 8%			43161,30	479,70	4661,42	51,81		827,34	
34	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке, бетон В25. Устройство	м3	3,3	32597,07	4513,03	107570,33	14893,01	66459,64	26184,40	144455,11
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	26217,67	2556,39		10700,38	
37	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 (Д=1000мм-2шт.,500х500-1шт,Д=350мм-2шт)	м3	0,1	55587,71	30376,37	5558,77	3037,64	--	3243,59	9506,55
		НР - 84%; СП - 8%			25211,34	13402,82	2521,13	1340,28		704,19	
38	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1	39933,76	3033,24	39933,76	3033,24	23978,52	12221,91	56328,12
		НР - 91%; СП - 8%			12922,00	508,67	12922,00	508,67		4172,45	
40	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,03	11838,37	6640,82	12193,52	6840,05	460,48	8344,31	22180,85
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	4892,99	2178,45		1643,03	
41	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,6	7236,27	3911,16	11578,04	6257,86	619,32	8014,25	21159,67
		НР - 118%; СП - 8%			2938,04	1306,80	4700,86	2090,87		1567,38	
42	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9411,00	--	37644,00	--	37644,00	--	40655,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3011,52	
43	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3362,00	--	13448,00	--	13448,00	--	14523,84

		СП - 8%			--	--	--	--		1075,84	
44	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6450,00	--	32250,00	--	32250,00	--	34830,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2580,00	
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1808,00	--	5424,00	--	5424,00	--	5857,92
		СП - 8%			--	--	--	--		433,92	
46	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,544	63303,00	--	34436,83	--	34436,83	--	37191,78
		СП - 8%			--	--	--	--		2754,95	
47	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (швеллера). Установка	т	0,0064	358651,73	1157,73	2295,37	7,41	1046,11	1132,72	3702,34
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	1241,86	2,89		274,25	
48	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (листы). Установка	т	0,0048	358651,73	1157,73	1721,53	5,56	784,58	849,54	2776,76
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	931,39	2,17		205,69	
49	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (дополнительная арматура для усиления крепления). Установка	т	0,013	195197,73	1157,73	2537,57	15,05	--	2300,84	5225,49
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	2522,52	5,88		387,07	
51	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (установка крепежных изделий для усиления сборных ж/б конструкций сейсмичностью 7-9 баллов МД1-МД11). Установка	т стальных элементов	0,145	678838,35	6426,29	98431,56	931,81	90385,72	8582,42	115575,10
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	7114,03	159,21		8561,12	
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15 (набетонка по уклону по дну). Устройство	м3	5,8	19204,99	1048,02	111388,92	6078,49	99461,42	6342,66	127150,10
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	5849,01	1120,94		9418,53	
53	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, бетон В15 (устройство бетонных опор под переливной и подводящий трубопровод). Устройство	м3	0,08	22564,95	1097,26	1805,20	87,78	1367,36	334,09	2310,42
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	350,06	17,07		171,14	
54	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	3,18	276,01	109,88	877,72	349,43	--	598,77	1594,60
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	528,29	137,01		118,12	
55	С121-070602-0101 2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 25 мм.	м2	3,18	8837,00	--	28101,66	--	28101,66	--	30349,79
		СП - 8%			--	--	--	--		2248,13	
56	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка	т	0,005	358651,73	1157,73	1793,26	5,79	817,27	884,94	2892,45
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	970,20	2,26		214,26	
57	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3,18	2778,94	5,70	8837,03	18,11	6912,49	1722,20	11403,97
		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	1906,44	7,12		844,74	

58	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	404706,00	--	364,24	--	364,24	--	393,37
		СП - 8%			--	--	--	--		29,14	
59	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,36	387,00	--	139,32	--	139,32	--	150,47
		СП - 8%			--	--	--	--		11,15	
60	С121-130209-0401 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,6	310,00	--	1116,00	--	1116,00	--	1205,28
		СП - 8%			--	--	--	--		89,28	
61	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	м2	1,08	276,01	109,88	298,09	118,67	--	203,35	541,56
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	179,42	46,53		40,12	
62	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (щиты из досок К-2 двухсторонние)	м2	2,16	907,00	--	1959,12	--	1959,12	--	2115,85
		СП - 8%			--	--	--	--		156,73	
63	С122-060204-0301 2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 35 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,015	128634,00	--	1929,51	--	1929,51	--	2083,87
		СП - 8%			--	--	--	--		154,36	
64	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,09	10566,84	784,33	951,02	70,59	--	691,73	1774,16
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	880,43	29,74		131,42	
65	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,09	24581,00	--	2212,29	--	2212,29	--	2389,27
		СП - 8%			--	--	--	--		176,98	
66	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (обивка оцинкованной сталью крышек К-2 с двух сторон)	м2	1,08	4237,72	8,21	4576,74	8,86	3488,76	974,34	5995,17
		НР - 90%; СП - 8%			999,18	3,23	1079,11	3,49		444,09	
67	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг (ручки). Установка	т	0,0018	358651,73	1157,73	645,57	2,08	294,22	318,58	1041,28
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	349,27	0,81		77,13	
68	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)	кг	1,32	387,00	--	510,84	--	510,84	--	551,71
		СП - 8%			--	--	--	--		40,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1084872,70				
		РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкции									
69	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (монтаж подвесок и хомутов для крепления переливного и подводящего трубопровода). Монтаж	т конструкций	0,029	108495,15	1779,73	3146,36	51,61	304,84	1932,75	5485,43
		НР - 69%; СП - 8%			96203,70	385,30	2789,91	11,17		406,33	

70	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(крепление переливного и подводящего трубопровода)	т	0,029	439272,00	--	12738,89	--	12738,89	--	13758,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1019,11	
71	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением (установка стремянки). Монтаж	т конструкций	0,248	62348,17	23751,48	15462,35	5890,37	2168,26	6256,75	23456,62
		НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	7403,72	1664,03		1737,53	
72	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка С-1)	т	0,248	521271,00	--	129275,21	--	129275,21	--	139617,22
		СП - 8%			--	--	--	--		10342,02	
73	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического листа в камере приборов). Монтаж	т конструкций	0,047	64489,06	21091,51	3030,99	991,30	355,76	1377,66	4761,33
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	1683,93	312,68		352,69	
74	С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (металлический лист в камера приборов)	т	0,047	443087,00	--	20825,09	--	20825,09	--	22491,10
		СП - 8%			--	--	--	--		1666,01	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				209569,71				
		РАЗДЕЛ 3.Гидроизоляционные работы									
75	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружных стен резервуара)	м2 поверхности	225	817,85	19,67	184016,80	4425,07	129506,72	47025,17	249525,33
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	50085,00	479,70		18483,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				249525,33				
		РАЗДЕЛ 4.Теплоизоляционные и отделочные работы									
По перекрытию:											
79	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой (оклейка стеклотканью на битумной мастике между плитами шир.200мм и по периметру шир.900мм)	м2	43	2525,07	76,22	108578,01	3277,46	72197,86	23738,37	142901,69
		НР - 69%; СП - 8%			769,83	30,25	33102,69	1300,75		10585,31	
80	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство (изоляция "Хамаст" в т.ч. сбоку по периметру перекрытия)	м2 стяжки	103	645,65	60,01	66501,77	6181,46	45937,91	14504,59	87486,88
		НР - 92%; СП - 8%			139,63	13,43	14382,41	1383,45		6480,51	
81	Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703	м2 стяжки	103	675,72	102,58	69599,31	10565,95	45047,72	14988,09	91354,40
		НР - 92%; СП - 8%			135,78	22,39	13985,65	2305,76		6766,99	
82	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (по уклону). Устройство	м2 стяжки	77	589,12	96,27	45361,94	7412,40	23972,42	14323,95	64460,76
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	13977,12	1592,39		4774,87	

83	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-60мм)	м2 стяжки	77	448,95	35,54	34569,07	2736,58	30538,32	1757,01	39232,17
		НР - 92%; СП - 8%			16,81	8,00	1294,18	615,62		2906,09	
84	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	77	538,74	51,38	41483,27	3956,04	24737,68	12491,35	58292,59
		НР - 92%; СП - 8%			166,10	10,23	12789,55	788,01		4317,97	
85	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	4	24581,00	--	98324,00	--	98324,00	--	106189,92
		СП - 8%			--	--	--	--		7865,92	
86	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	103	589,12	96,27	60678,96	9915,30	32067,00	19160,60	86226,73
		НР - 92%; СП - 8%			181,52	20,68	18696,66	2130,08		6387,16	
87	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)	м2 стяжки	103	89,79	7,11	9248,35	732,12	8169,99	470,06	10495,88
		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	346,23	164,70		777,47	
88	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки (армирование стяжки сеткой по периметру сооружения и между плитами). Армирование	т	0,112	12219,06	1225,14	1368,53	137,22	3,58	1165,99	2737,28
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	1227,74	53,56		202,76	
89	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	60	930,00	--	55800,00	--	55800,00	--	60264,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4464,00	
Люков-лазов:											
90	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (изоляция-утепление стен плитами стеновых колец на все высоту)	м3 изоляции	0,85	32515,56	1167,20	27638,23	992,12	9857,93	12993,15	43881,88
		НР - 76%; СП - 8%			19750,79	362,44	16788,17	308,07		3250,51	
91	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,83	24581,00	--	20402,23	--	20402,23	--	22034,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1632,18	
92	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3,6	538,74	51,38	1939,48	184,96	1156,57	584,01	2725,37
		НР - 92%; СП - 8%			166,10	10,23	597,95	36,84		201,88	
93	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,19	24581,00	--	4670,39	--	4670,39	--	5044,02
		СП - 8%			--	--	--	--		373,63	
94	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец выше отметки земли)	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	3324,79	30,33	36572,73	333,65	23614,38	10215,05	50530,80
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	12624,70	144,12		3743,02	
95	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (при оштукатуривании колец)	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	484,03	5,82	5324,33	64,05	2812,18	1976,20	7884,57
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	2448,09	22,15		584,04	
Камеры приборов:											

96	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (изоляция-утепление стен плитами стеновых колец на всю высоту)	м3 изоляции	0,25	32515,56	1167,20	8128,89	291,80	2899,39	3821,51	12906,44
		НР - 76%; СП - 8%			19750,79	362,44	4937,70	90,61		956,03	
97	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,25	24581,00	--	6145,25	--	6145,25	--	6636,87
		СП - 8%			--	--	--	--		491,62	
98	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец выше отметки земли)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	3324,79	30,33	6649,59	60,66	4293,52	1857,28	9187,42
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	2295,40	26,20		680,55	
99	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (при оштукатуривании колец)	м2 оштукатуриваемой поверхности	2	484,03	5,82	968,06	11,65	511,31	359,31	1433,56
		НР - 80%; СП - 8%			222,55	2,01	445,11	4,03		106,19	
Окраска металлоконструкций:											
100	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (м/к, элементы креплени, ЗД, и пр. мет. изделия)	м2	33	239,44	2,22	7901,54	73,11	6931,87	623,48	9207,02
		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,21	896,56	7,04		682,00	
101	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	м2	33	218,67	1,57	7216,00	51,70	6711,53	317,26	8135,92
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,21	452,76	7,04		602,66	
102	С122-040401-0101 2204-0401-0101 РСНБ РК 2015	Пудра алюминиевая ПП-1 ГОСТ 5494-95 (15% от веса эмали)	т	0,0012	2039783,00	--	2447,74	--	2447,74	--	2643,56
		СП - 8%			--	--	--	--		195,82	
103	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 за 4 раза	м2	33	1063,57	6,27	35097,97	206,82	33080,12	1269,04	39276,37
		НР - 69%; СП - 8%			54,88	0,85	1811,04	28,14		2909,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				971170,49				
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
104	Е11-460301-0212 1146-0301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм (в стене камеры прибора)	отверстие	2	1773,76	755,42	3547,52	1510,85	64,57	2494,70	6525,59
		НР - 84%; СП - 8%			986,05	498,89	1972,10	997,78		483,38	
105	Е11-460301-0228 1146-0301-0228 РСНБ РК 2015 К=13	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм (исключить толщ. 130)	отверстие	2	-458,72	-182,92	-917,44	-365,84	-44,39	-633,26	-1674,75
		НР - 84%; СП - 8%			-253,60	-123,34	-507,20	-246,67		-124,06	
106	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные, бетон В15 (усиление стены в камере приборов в месте прохода труб). Устройство	м3	0,5	20463,87	1224,20	10231,94	612,10	8199,99	1406,16	12569,15
		НР - 91%; СП - 8%			2839,68	250,79	1419,84	125,39		931,05	

107	Е11-070515-0102 1107-0515-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов (заделка пеньковой прядью и раствором в месте прохода труб в камере приборов) НР - 118%; СП - 8%	м шва	1	770,60	2,20	770,60	2,20	259,99	601,06	1481,39
					508,41	0,96	508,41	0,96		109,73	
108	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм(устройство футляра для вентиляционных труб Д-325мм). Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3,7	16071,42	282,83	59464,26	1046,46	49443,45	9033,69	73977,78
					2425,50	65,86	8974,35	243,70		5479,84	
109	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали (зонты). Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	2	2625,53	13,23	5251,06	26,47	3488,60	1602,41	7401,75
					868,00	2,88	1735,99	5,76		548,28	
110	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые (крепление зонтов и футляров). Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,045	414975,13	11957,53	18673,88	538,09	9345,94	10432,59	31434,99
					195330,00	1140,62	8789,85	51,33		2328,52	
111	Е11-130401-0501 1113-0401-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности строительных конструкций и оборудования. Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М, толщиной 1,5 мм(защита концов футляров нанесением герметика) НР - 69%; СП - 8%	м2	0,4	7937,46	100,65	3174,98	40,26	2413,57	508,89	3978,58
					1802,88	40,91	721,15	16,36		294,71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				135694,47				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								2650833

02-04-01 Резервуар для воды емкостью 250м3 (площадка 2 п.2) Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Бетонные и железобетонные конструкции

17	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3., бетон В15(устройство бетонной обоймы) Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,3	20888,98	897,66	48044,64	2064,63	38041,71	7830,79	60345,47
					3451,44	289,98	7938,31	666,95		4470,03	
19	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,253	16160,55	1228,35	4088,62	310,77	73,62	3440,97	8131,96
					14641,20	304,60	3704,22	77,06		602,37	
23	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/выпуски/ НР - 91%; СП - 8%	т	1,394	275083,41	1978,41	383466,27	2757,90	--	347427,95	789365,76
					273105,00	775,17	380708,37	1080,59		58471,54	
26	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН2) НР - 91%; СП - 8%	т	0,0546	358651,73	1157,73	19582,38	63,21	8924,59	9663,54	31585,60
					194040,00	452,31	10594,58	24,70		2339,67	
27	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка(МН1) НР - 91%; СП - 8%	т	0,0972	221451,73	1157,73	21525,11	112,53	15887,73	5067,62	28720,15
					56840,00	452,31	5524,85	43,96		2127,42	
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (сальники) НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0139	1208295,65	447662,39	16795,31	6222,51	5035,32	7129,06	25838,32
					398379,80	119682,68	5537,48	1663,59		1913,95	
29	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (сальники)	т фасонных частей	0,1118	936070,16	391916,72	104652,64	43816,29	39798,97	31689,58	147249,60

		НР - 99%; СП - 8%			188169,80	98142,14	21037,38	10972,29		10907,38	
30	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	8	5587,68	1349,24	44701,42	10793,91	17757,10	22013,48	72052,09
		НР - 118%; СП - 8%			2018,80	313,14	16150,40	2505,09		5337,19	
32	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,108	44260,65	1099,35	4780,15	118,73	--	5561,61	11169,10
		НР - 118%; СП - 8%			43161,30	479,70	4661,42	51,81		827,34	
34	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке, бетон В25. Устройство	м3	3,3	32597,07	4513,03	107570,33	14893,01	66459,64	26184,40	144455,11
		НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	26217,67	2556,39		10700,38	
37	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 46 табл. 1 п.3.9 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 (Д=1000мм-2шт.,500х500-1шт,Д=350мм-2шт)	м3	0,1	55587,71	30376,37	5558,77	3037,64	--	3243,59	9506,55
		НР - 84%; СП - 8%			25211,34	13402,82	2521,13	1340,28		704,19	
38	Е11-060801-0107 1106-0801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1	39933,76	3033,24	39933,76	3033,24	23978,52	12221,91	56328,12
		НР - 91%; СП - 8%			12922,00	508,67	12922,00	508,67		4172,45	
40	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,03	11838,37	6640,82	12193,52	6840,05	460,48	8344,31	22180,85
		НР - 118%; СП - 8%			4750,48	2115,00	4892,99	2178,45		1643,03	
41	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,6	7236,27	3911,16	11578,04	6257,86	619,32	8014,25	21159,67
		НР - 118%; СП - 8%			2938,04	1306,80	4700,86	2090,87		1567,38	
42	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	9411,00	--	37644,00	--	37644,00	--	40655,52
		СП - 8%			--	--	--	--		3011,52	
43	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3362,00	--	13448,00	--	13448,00	--	14523,84
		СП - 8%			--	--	--	--		1075,84	
44	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	6450,00	--	32250,00	--	32250,00	--	34830,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2580,00	
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	1808,00	--	5424,00	--	5424,00	--	5857,92
		СП - 8%			--	--	--	--		433,92	
46	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,544	63303,00	--	34436,83	--	34436,83	--	37191,78
		СП - 8%			--	--	--	--		2754,95	
47	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (швеллера). Установка	т	0,0064	358651,73	1157,73	2295,37	7,41	1046,11	1132,72	3702,34

		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	1241,86	2,89		274,25	
48	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (листы). Установка	т	0,0048	358651,73	1157,73	1721,53	5,56	784,58	849,54	2776,76
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	931,39	2,17		205,69	
49	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг (дополнительная арматура для усиления крепления). Установка	т	0,013	195197,73	1157,73	2537,57	15,05	--	2300,84	5225,49
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	2522,52	5,88		387,07	
51	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (установка крепежных изделий для усиления сборных ж/б конструкций сейсмичностью 7-9 баллов МД1-МД11). Установка	т стальных элементов	0,145	678838,35	6426,29	98431,56	931,81	90385,72	8582,42	115575,10
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	7114,03	159,21		8561,12	
52	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В15 (набетонка по уклону по дну). Устройство	м3	5,8	19204,99	1048,02	111388,92	6078,49	99461,42	6342,66	127150,10
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	5849,01	1120,94		9418,53	
53	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные, бетон В15 (устройство бетонных опор под переливной и подводящий трубопровод). Устройство	м3	0,08	22564,95	1097,26	1805,20	87,78	1367,36	334,09	2310,42
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	350,06	17,07		171,14	
54	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-1)	м2	3,18	276,01	109,88	877,72	349,43	--	598,77	1594,60
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	528,29	137,01		118,12	
55	С121-070602-0101 2107-0602-0101 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные реечные /ОСТ 13-46-76/, тип 1, толщина 25 мм.	м2	3,18	8837,00	--	28101,66	--	28101,66	--	30349,79
		СП - 8%			--	--	--	--		2248,13	
56	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг (уголок). Установка	т	0,005	358651,73	1157,73	1793,26	5,79	817,27	884,94	2892,45
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	970,20	2,26		214,26	
57	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3,18	2778,94	5,70	8837,03	18,11	6912,49	1722,20	11403,97
		НР - 90%; СП - 8%			599,51	2,24	1906,44	7,12		844,74	
58	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009	404706,00	--	364,24	--	364,24	--	393,37
		СП - 8%			--	--	--	--		29,14	
59	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,36	387,00	--	139,32	--	139,32	--	150,47
		СП - 8%			--	--	--	--		11,15	
60	С121-130209-0401 2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,6	310,00	--	1116,00	--	1116,00	--	1205,28
		СП - 8%			--	--	--	--		89,28	
61	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (укладка деревянных крышек из досок К-2)	м2	1,08	276,01	109,88	298,09	118,67	--	203,35	541,56
		НР - 90%; СП - 8%			166,13	43,08	179,42	46,53		40,12	
62	С127-010101-0104 2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм (щиты из досок К-2 двухсторонние)	м2	2,16	907,00	--	1959,12	--	1959,12	--	2115,85

		СП - 8%			--	--	--	--		156,73	
63	С122-060204-0301 2206-0204-0301 РСНБ РК 2015	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 35 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,015	128634,00	--	1929,51	--	1929,51	--	2083,87
		СП - 8%			--	--	--	--		154,36	
64	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,09	10566,84	784,33	951,02	70,59	--	691,73	1774,16
		НР - 76%; СП - 8%			9782,51	330,46	880,43	29,74		131,42	
65	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,09	24581,00	--	2212,29	--	2212,29	--	2389,27
		СП - 8%			--	--	--	--		176,98	
66	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (обивка оцинкованной сталью крышек К-2 с двух сторон)	м2	1,08	4237,72	8,21	4576,74	8,86	3488,76	974,34	5995,17
		НР - 90%; СП - 8%			999,18	3,23	1079,11	3,49		444,09	
67	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Детали закладные весом до 4 кг (ручки). Установка	т	0,0018	358651,73	1157,73	645,57	2,08	294,22	318,58	1041,28
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	349,27	0,81		77,13	
68	С121-130209-0301 2113-0209-0301 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)	кг	1,32	387,00	--	510,84	--	510,84	--	551,71
		СП - 8%			--	--	--	--		40,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1882370,42				
		РАЗДЕЛ 2.Металлоконструкции									
69	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (монтаж подвесок и хомутов для крепления переливного и подводящего трубопровода). Монтаж	т конструкций	0,029	108495,15	1779,73	3146,36	51,61	304,84	1932,75	5485,43
		НР - 69%; СП - 8%			96203,70	385,30	2789,91	11,17		406,33	
70	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т(крепление переливного и подводящего трубопровода)	т	0,029	439272,00	--	12738,89	--	12738,89	--	13758,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1019,11	
71	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением (установка стремянки). Монтаж	т конструкций	0,248	62348,17	23751,48	15462,35	5890,37	2168,26	6256,75	23456,62
		НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	7403,72	1664,03		1737,53	
72	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (стремянка С-1)	т	0,248	521271,00	--	129275,21	--	129275,21	--	139617,22
		СП - 8%			--	--	--	--		10342,02	
73	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (укладка металлического листа в камере приборов). Монтаж	т конструкций	0,047	64489,06	21091,51	3030,99	991,30	355,76	1377,66	4761,33
		НР - 69%; СП - 8%			35828,20	6652,69	1683,93	312,68		352,69	

74	С121-060404-0101 2106-0404-0101 РСНБ РК 2015	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (металлический лист в камера приборов) СП - 8%	т	0,047	443087,00	–	20825,09	–	20825,09	–	22491,10
					–	–	–	–		1666,01	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				209569,71				

РАЗДЕЛ 3.Гидроизоляционные работы

75	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (наружных стен резервуара) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	225	817,85	19,67	184016,80	4425,07	129506,72	47025,17	249525,33
					222,60	2,13	50085,00	479,70		18483,36	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				249525,33				

РАЗДЕЛ 4.Теплоизоляционные и отделочные работы

По перекрытию:

79	Е11-130501-0303 1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой (оклейка стеклотканью на битумной мастике между плитами шир.200мм и по периметру шир.900мм) НР - 69%; СП - 8%	м2	43	2525,07	76,22	108578,01	3277,46	72197,86	23738,37	142901,69
					769,83	30,25	33102,69	1300,75		10585,31	
80	Е11-120101-1703 1112-0101-1703 РСНБ РК 2015 прим.	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство (изоляция "Хамаст" в т.ч. сбоку по периметру перекрытия) НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	103	645,65	60,01	66501,77	6181,46	45937,91	14504,59	87486,88
					139,63	13,43	14382,41	1383,45		6480,51	
81	Е11-120101-1704 1112-0101-1704 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	103	675,72	102,58	69599,31	10565,95	45047,72	14988,09	91354,40
					135,78	22,39	13985,65	2305,76		6766,99	
82	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (по уклону). Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	77	589,12	96,27	45361,94	7412,40	23972,42	14323,95	64460,76
					181,52	20,68	13977,12	1592,39		4774,87	
83	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить до толщ. 20-60мм) НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	77	448,95	35,54	34569,07	2736,58	30538,32	1757,01	39232,17
					16,81	8,00	1294,18	615,62		2906,09	
84	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	77	538,74	51,38	41483,27	3956,04	24737,68	12491,35	58292,59
					166,10	10,23	12789,55	788,01		4317,97	
85	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014 СП - 8%	м3	4	24581,00	–	98324,00	–	98324,00	–	106189,92
					–	–	–	–		7865,92	
86	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки	103	589,12	96,27	60678,96	9915,30	32067,00	19160,60	86226,73
					181,52	20,68	18696,66	2130,08		6387,16	
87	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 (добавить 5 мм)	м2 стяжки	103	89,79	7,11	9248,35	732,12	8169,99	470,06	10495,88

		НР - 92%; СП - 8%			3,36	1,60	346,23	164,70		777,47	
88	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки (армирование стяжки сеткой по периметру сооружения и между плитами). Армирование	т	0,112	12219,06	1225,14	1368,53	137,22	3,58	1165,99	2737,28
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	1227,74	53,56		202,76	
89	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82	м2	60	930,00	--	55800,00	--	55800,00	--	60264,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4464,00	
Люков-лазов:											
90	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (изоляция-утепление стен плитами стеновых колец на все высоту)	м3 изоляции	0,85	32515,56	1167,20	27638,23	992,12	9857,93	12993,15	43881,88
		НР - 76%; СП - 8%			19750,79	362,44	16788,17	308,07		3250,51	
91	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,83	24581,00	--	20402,23	--	20402,23	--	22034,41
		СП - 8%			--	--	--	--		1632,18	
92	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3,6	538,74	51,38	1939,48	184,96	1156,57	584,01	2725,37
		НР - 92%; СП - 8%			166,10	10,23	597,95	36,84		201,88	
93	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,19	24581,00	--	4670,39	--	4670,39	--	5044,02
		СП - 8%			--	--	--	--		373,63	
94	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (стеновых колец выше отметки земли)	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,58	3324,79	30,33	35182,37	320,97	22716,65	9826,71	48609,81
		НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	12144,76	138,64		3600,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				871937,79				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								3213403
		06-03-01 Водовод В1									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	521,88	185,34	176,75	96725,50	92242,29	--	17534,73	123401,05
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	4483,21	19870,58		9140,82	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,143	1955,02	--	31559,82	--	--	22723,07	58625,53
		НР - 72%; СП - 8%			1955,02	--	31559,82	--		4342,63	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	81,585	693,04	--	56541,34	--	--	40709,77	105031,20
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	56541,34	--		7780,09	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	443,562	30,42	30,42	13492,46	13492,46	--	3279,38	18113,59
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,27	--	4554,69		1341,75	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	443,562	129,76	62,27	57558,82	27618,39	--	30493,73	95096,76

		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	29940,44	12411,97		7044,20	
6	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,876	246,41	238,20	3172,82	3067,01	1,19	606,21	4081,36
		НР - 72%; СП - 8%			8,13	57,26	104,62	737,34		302,32	
7	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	23,1768	139,00	--	3221,58	--		--	3479,30
		СП - 8%			--	--	--	--		257,73	
8	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,876	14,52	12,44	186,90	160,14	0,60	61,32	268,08
		НР - 72%; СП - 8%			2,03	4,58	26,16	59,01		19,86	
		Сеть В1									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,49425	291444,31	92219,99	435490,66	137799,72	3458,17	327402,61	823924,74
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	294232,77	36476,94		61031,46	
12	С123-010405-0403 2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	1509,1925	3095,00	--	4670950,79	--	4670950,79	--	5044626,85
		СП - 8%			--	--	--	--		373676,06	
15	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2536,00	171,01	5072,00	342,02	947,18	3892,72	9681,89
		НР - 99%; СП - 8%			1891,40	74,62	3782,80	149,24		717,18	
17	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1726,70	73,29	3453,40	146,58	660,82	2682,86	6627,16
		НР - 99%; СП - 8%			1323,00	31,98	2646,00	63,96		490,90	
19	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1030,75	24,43	6184,49	146,58	1048,31	5003,02	12082,52
		НР - 99%; СП - 8%			831,60	10,66	4989,60	63,96		895,00	
21	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	16	1358,26	118,27	21732,14	1892,32	1494,22	18331,00	43268,19
		НР - 99%; СП - 8%			1146,60	10,66	18345,60	170,56		3205,05	
23	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	20	892,19	66,24	17843,83	1324,80	1231,03	15135,12	35617,27
		НР - 99%; СП - 8%			764,40	--	15288,00	--		2638,32	
25	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	462,02	33,12	3696,20	264,96	169,80	3228,83	7479,03
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	--	3261,44	--		554,00	
34	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	1852,51	48,86	7410,04	195,44	864,20	6371,32	14883,87
		НР - 99%; СП - 8%			1587,60	21,32	6350,40	85,28		1102,51	
36	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00584	864851,65	447662,39	5050,73	2614,35	109,85	2995,23	8689,64
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	2326,54	698,95		643,68	

38	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0004	2189082,40	188025,58	875,63	75,21	694,64	117,11	1072,16
		НР - 99%; СП - 8%			264448,00	31284,40	105,78	12,51		79,42	
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	24	1202,63	796,91	28863,10	19125,82	--	14448,27	46776,27
		НР - 99%; СП - 8%			405,72	202,37	9737,28	4856,93		3464,91	
46	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	м3 основания	2,16	19353,56	1728,41	41803,69	3733,37	35391,99	4499,02	50006,92
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	2678,33	1866,14		3704,22	
47	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	м3 основания	0,0576	19353,56	1728,41	1114,77	99,56	943,79	119,97	1333,52
		НР - 99%; СП - 8%			1239,97	863,95	71,42	49,76		98,78	
48	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	8,32	542,00	--	4509,44	--	4509,44	--	4870,20
		СП - 8%			--	--	--	--		360,76	
49	С121-130201-0510 2113-0201-0510 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,04256	194813,00	--	8291,24	--	8291,24	--	8954,54
		СП - 8%			--	--	--	--		663,30	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**6527992**

			в т.ч. ст-сть оборудования
02-01-01/1 Надземная насосная станция ОСР	Тенге	2 702 571	
02-02-01/1 Надземная насосная станция ОСР	Тенге	2 702 571	
02-03-01/3 Резервуар ОСР площадка2 п.1	Тенге	2 650 833	
02-04-01/3 Резервуар ОСР площадка2 п.2	Тенге	3 213 403	
06-03-01/3 Водовод	Тенге	6 527 992	
ИТОГО	**Тенге**	**17 797 370**	0
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**17 797 370**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	516 124	
Итого	Тенге	**18 313 494**	
Зимнее удорожание 1,17%	Тенге	214 268	
Итого	Тенге	**18 527 762**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**18 527 762**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	370 555	
Переход на текущие цены 2019 года К=1,0498961	**Тенге**	**19 841 269**	
С понижающим коэффицентом К=0,90000001166128	Тенге	17 857 142	
НДС 12%	Тенге	2 142 857	
Всего	**Тенге**	**20 000 000**	

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района, Жамбылской области"

_____ **Е. Сейтбеков**

Гл.спец.отдела _____ **М.Дамиров**

Инженер:

ТОО «ADI SAN»

_____ **А.Балмагамбетов**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Т.Буркитов**