Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "BAK BUILDING"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к заводу по производству автомобилей "KIA" на индустриальной зоне в городе Костанай**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 26-06 от 26.06.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год) на **QJ/2024-РП-1 /11/ Суммарная смета для стройки - QJ/2024-РП-1 /11/** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э20242113: Наружное электроснабжение [4-01-01-03]									
1	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	$м^3$	14,4	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	111 600,0 111 600,0	0,0 0,0			111 600,0
2	6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	12	7 452,0 4 063,0	405,0 99,0	89 424,0 48 756,0	4 860,0 1 188,0	35 808,0		89 424,0
3	7	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм**	м	102,6	1 302,0 929,0	42,0 10,0	133 585,0 95 315,0	4 309,0 1 026,0	33 961,0		133 585,0
4	8	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	6	1 808,0 1 045,0	68,0 17,0	10 848,0 6 270,0	408,0 102,0	4 170,0		10 848,0
5	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	14,4	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	58 248,0 58 248,0	0,0 0,0			58 248,0
6	28	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс**	установка	1	34 460,0 6 769,0	27 691,0 2 667,0	34 460,0 6 769,0	27 691,0 2 667,0			34 460,0
7	29	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в**	м	360	14 588,0 3 647,0	7 667,0 1 530,0	5 251 680,0 1 312 920,0	2 760 120,0 550 800,0	1 178 640,0		5 251 680,0
8	30	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	367,2	6 376,0		2 341 267,0		2 341 267,0		2 341 267,0
9	31	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2.** *Разработка вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов (кроме грунтов 5-6 группы), применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,5, к стоимости эксплуатации машин - 1,1.*	$м^3$	2 315	516,0 0,0	516,0 110,0	1 194 540,0 0,0	1 194 540,0 254 650,0			1 194 540,0
10	32	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15..* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	409	10 695,0 10 695,0	0,0 0,0	4 374 255,0 4 374 255,0	0,0 0,0			4 374 255,0
11	33	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2.**	$м^3$	1 366	600,0 0,0	600,0 128,0	819 600,0 0,0	819 600,0 174 848,0			819 600,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	34	412-102-0109 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км /на полигон ТБО/	т·км	21 992,6	72,0		1 583 467,0				1 583 467,0
13	35	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	2 272	808,0 360,0	448,0 146,0	1 835 776,0 817 920,0	1 017 856,0 331 712,0			1 835 776,0
14	36	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	24 992	248,0 120,0	128,0 42,0	6 198 016,0 2 999 040,0	3 198 976,0 1 049 664,0			6 198 016,0
15	37	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 364	2 043,0		2 786 652,0		2 786 652,0		2 786 652,0
16	38	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	1 176	557,0 531,0	22,0 0,0	655 032,0 624 456,0	25 872,0 0,0	4 704,0		655 032,0
17	39	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1 199,52	6 376,0		7 648 140,0		7 648 140,0		7 648 140,0
18	40	6124-0103-2703 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж металлических конструкций /короб/	т	0,09328	393 778,0 311 740,0	44 823,0 12 333,0	36 732,0 29 079,0	4 181,0 1 150,0	3 471,0		36 732,0
19	41	214-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,09169	536 988,0		49 236,0		49 236,0		49 236,0
20	42	214-209-0212 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 5 мм	кг	1,59	853,0		1 356,0		1 356,0		1 356,0
21	43	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	27 390	1 988,0 1 079,0	855,0 238,0	54 451 320,0 29 553 810,0	23 418 450,0 6 518 820,0	1 479 060,0		54 451 320,0
22	44	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	1 536	2 505,0 1 439,0	992,0 273,0	3 847 680,0 2 210 304,0	1 523 712,0 419 328,0	113 664,0		3 847 680,0
23	47	Перечень прайс-листтов п.15	Кабель силовой АПвП-10-1х800/95	м	30 447	13 122,79		399 549 587,0		399 549 587,0		399 549 587,0
24	53	1308-0201-1501 *РСНБ РК 2022*	Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей	проход кабеля	192	3 565,0 2 818,0	0,0 0,0	684 480,0 541 056,0	0,0 0,0	143 424,0		684 480,0
25	54	6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	2 272	756,0 360,0	396,0 122,0	1 717 632,0 817 920,0	899 712,0 277 184,0			1 717 632,0
26	55	6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0301	м	24 992	389,0 180,0	209,0 65,0	9 721 888,0 4 498 560,0	5 223 328,0 1 624 480,0			9 721 888,0
27	56	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	151,588	83 935,0		12 723 539,0		12 723 539,0		12 723 539,0
28	59	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	272	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	1 100 240,0 1 100 240,0	0,0 0,0			1 100 240,0
29	60	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	1	6 143,0 3 222,0	2 637,0 814,0	6 143,0 3 222,0	2 637,0 814,0	284,0		6 143,0
30	61	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002,0		7 002,0		7 002,0		7 002,0
			ИТОГО по смете Э20242113: Наружное электроснабжение [4-01-01-03]					519 023 425 49 209 740	40 126 252 11 208 433	428 103 965 0	0 0	519 023 425
			Итого по суммарной смете					519 023 425 49 209 740	40 126 252 11 208 433	428 103 965 0 0	0 0	519 023 425
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%			7,5%		38 926 757				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%									**557 950 182**
			Сметная прибыль 5%			**5%**		**27 897 509**				
			Непредвиденные работы и затраты - 3%			**3%**		**16 738 505**	**0**			
			Итого по части II в сметных ценах:									**602 586 196**
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:									
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 77,2 %									**465 196 544**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 22,8 %									**137 389 653**
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 77,2 %, к - 1,0557			**1,0557**						**491 107 991**
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 22,8 %, к - 1,075			**1,075**						**147 693 877**
			Итого по части II в прогнозных ценах:									**638 801 868**
			- в том числе на 2024 г.									**638 801 868**
			ИТОГО С НДС 12%									**715 458 092**
			Скидка К=0,7									**500 820 664**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО"ЭПК-forfait"("ЭПК-форфайт"), БИН 030640002151

Генеральный директор **Аманжулов Д.Н.**

Место печати

Принял (Генподрядчик)

ТОО "BAK BUILDING", БИН 051240011241

Главный инженер **Абдиров Ж.М.**

Место печати