Тапсырыс беруші: "Орал қаласының Деркөл кенті әкімінің аппараты" ММ

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск"

Мердігер: "Kazahkstan GIGA Trade" ЖШС

Подрядчик: ТОО "Kazahkstan GIGA Trade"

20.09.2024 ж. №39 негізгі шартқа 16.05.2025 ж. № 5 қосымша келісім

Дополнительное соглашение №5 от 16.05.2025г. к основному договору №39 от 20.09.2024г.

Жұмыс атауы: "Деркөл кенті аумағындағы көшелерді жарықтандыру бойынша қызмет көрсету"

Наименование работ: "Обслуживание улиц освещение населенных пунктов на территории п.Деркул"

Ф-2 бойынша жасалған жұмыстар актісі

Акт приемки выполненных работ по Ф-2

Деркөл кенті аумағындығы көшелерді жарықтандыру бойынша қызмет көрсету

Обслуживание улиц освещение населенных пунктов на территории п.Деркул

2025 жылғы маусым №10 акт июнь 2025 года

пп	Наименование работ и затрат	Обоснование цены	Единица измерения	Количество на единицу измерени	Стоимость на единицу измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	**Работы:**					
1	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5мм2. Присоединение к зажимам	АВС 43	шт	40	416,00	16 640,00
2	Жилы проводов или кабелей сечением до 16мм2. Присоединение к зажимам	АВС 45	шт	10	520,00	5 200,00
3	Техническое обслуживание КТП, мощность до 250 кВА	кальк.165	шт	2	6480,05	12 960,10
4	Осмотр конструктивных элементов металлической опоры	кальк.248	шт	7	5400,04	37 800,28
5	Дневной автомобильный осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 1 кВ, количество опор на 1 км ВЛ=32	кальк.250	км	27	5400,04	145 801,08
6	Ночной пеший осмотр воздушной линии при нормальных погодных условиях, напряжение ВЛ до 10 кВ, количество опор на 1 км ВЛ: 32	кальк.252	км	14	7560,06	105 840,84
7	Обрезка крон деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли: до 100мм	№259	дер	25	795,80	19 895,00
8	Обрезка крон деревьев с АГП, диаметр ствола дерева на расстоянии 1м от земли: до 150мм	№259	дер	19	1648,43	31 320,17
9	Верховой осмотр воздушной линии: промежуточная ж/б опора	кальк.256	шт	16	2160,02	34 560,32
10	Осмотр светильников с лампами люминисцентными: проверка крепления, надежности контактных соединений, протирка отражателя, корпуса, стекла (только для закрытых светильников)	кальк.264	шт	45	3444,66	155 009,70
11	Замена светильника: с люминисцентными лампами	кальк.266	шт	16	7673,75	122 780,00
12	Монтаж светильника: с люминисцентными лампами	кальк.268	шт	4	2842,13	11 368,52
13	Замена и регулировка кронштейнов 1рожк: монтаж	№279	шт	4	1375,59	5 502,36
14	Осмотр кабельной линии: ремонт кабельных разделок	кальк.283	шт	7	8981,12	62 867,84
15	Техническое обслуживание пунктов питания	кальк.284	шт	4	8526,38	34 105,52
	Текущий ремонт магнитных пускателей: ПА-300, ПА-					

	странение короткого замыкания: подъем на опору, устранение короткого замыкания, перетяжка проводов	кальк 315	прол	12	12505,36	150 064,32
	Итого:					**968 768,80**
2	**Строительные машины и механизмы:**					
1	Автогидроподъемники, высота подъема 18м	№4	маш.-ч	112	7211	807 632,00
	Итого:					**807 632,00**
3	**Материальные ресурсы:**					
1	Кронштейн с одним хомутом (изделие)		шт	4	5380	21 520,00
2	Светильник светодиодный ДКУ-03 120Вт	м.р.1091	шт	20	40341	806 820,00
	Итого:					**828 340,00**
	ИТОГО					**2 604 740,80**
	Скидка 20%					520 948,16
	ИТОГО					2 083 792,64
	НДС 12%					250 055,12
	ВСЕГО					**2 333 847,76**

Заказчик:
Аким
_____ Жумагалиев Ж.Т.

Заместитель акима
_____ Жумиев Р.Ш.

Начальник отдела благоустройства
_____ Уалитханов Т.Ж.

Подрядчик:
Директор
_____ Белхайров Е.М.

Инженер ПТО
_____ Канатов А.С.