Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, ЗКО, г. Уральск, ул. Х. Чурина, 116**

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская, 5**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Облавка, Бурлинского района ЗКО"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **сентябрь 2024 год** **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2024/108	22.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Облавка, Бурлинского района ЗКО"	**17 254 891,36**	**15 406 153,0**							**1 848 738,36**	**17 254 891,36**
С удержанием оплаченного аванса 30%	**5 176 467,40**	**4 621 845,9**							**554 621,50**	**5 176 467,40**
К оплате	**12 078 423,96**	**10 784 307,1**							**1 294 116,86**	**12 078 423,96**

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, Руководитель: Антазиев А.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, должность, подпись) М.П.

Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, Директор: Балмулдин Д.У
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, должность, подпись) М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Исаева Л.Т", БИН: 160540000851, Эксперт: Бекзатова А.Л.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Инженер +", БИН: 050240026435, Инженер проекта: Бисембаев А.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) М.П.

Приказа Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года
№ 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, ЗКО, г. Уральск, ул. Х.Чурина, 116**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, ЗКО, г. Уральск, ул. Бухарская, 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Облавка, Бурлинского района ЗКО"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Облавка, Бурлинского района ЗКО"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/109** от **22.04.2024**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **11 Суммарная смета для стройки - 11** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Смета Э4163: Наружные сети газоснабжения [02-01-00-01]							
1	1	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,003	1 865 098,0	189 700,0	5 595,0	569,0	204,0
						1 607 471,0	53 106,0	4 822,0	159,0	
2	2	241-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	3	629,0		1 887,0		1 887,0
3	3	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	2 288 368,0	1 662 272,0	6 865,0	4 987,0	105,0
						591 108,0	299 056,0	1 773,0	897,0	
4	4	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,8	198,0	3,0	356,0	5,0	164,0
						104,0	0,0	187,0	0,0	
5	5	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,8	255,0	4,0	459,0	7,0	133,0
						177,0	0,0	319,0	0,0	
6	6	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 902,0	5 998,0	14 902,0	5 998,0	354,0
						8 550,0	1 557,0	8 550,0	1 557,0	
7	7	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	51 922,0	46 379,0	207 688,0	185 516,0	52,0
						5 530,0	8 540,0	22 120,0	34 160,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	8	261-107-0511 *РСНБ РК 2022*	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	12,8	419,0		5 363,0		5 363,0
9	9	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,252	11 487,0 11 487,0	0,0 0,0	2 895,0 2 895,0	0,0 0,0	
10	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,61	8 890,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	5 423,0 2 256,0	3 164,0 956,0	3,0
11	11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,2	31 336,0 23 241,0	2 869,0 565,0	6 267,0 4 648,0	574,0 113,0	1 045,0
12	12	212-101-1801 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	37 190,0		7 587,0		7 587,0
13	13	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0288	409 290,0 383 317,0	11 163,0 894,0	11 788,0 11 040,0	322,0 26,0	426,0
14	14	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	7,2	1 696,0		12 211,0		12 211,0
15	15	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,048156	465 007,0 434 372,0	3 964,0 1 019,0	22 393,0 20 918,0	191,0 49,0	1 284,0
16	16	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,04592	498 332,0		22 883,0		22 883,0
17	17	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,001556	409 183,0		637,0		637,0
18	18	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00068	341 294,0		232,0		232,0
19	19	214-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	$м^2$	5,4	719,0		3 883,0		3 883,0
20	20	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2	198,0 104,0	3,0 0,0	396,0 208,0	6,0 0,0	182,0
22	22	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	79	359,0 0,0	359,0 72,0	28 361,0 0,0	28 361,0 5 688,0	
23	23	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	1,5	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	13 124,0 13 124,0	0,0 0,0	
24	24	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	79	93,0 0,0	93,0 23,0	7 347,0 0,0	7 347,0 1 817,0	
25	25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2		80,5	3 803,0	0,0	306 142,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^3$		3 803,0	0,0	306 142,0	0,0	
26	26	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм	км	0,115	1 135 944,0	180 597,0	130 634,0	20 768,0	154,0
						954 005,0	44 621,0	109 711,0	5 131,0	
27	27	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	116.15	228,0		26 482,0		26 482,0
28	28	1125-0126-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка воздухом	км трубопровода	0,115	339 644,0	244 707,0	39 059,0	28 142,0	857,0
						87 478,0	51 561,0	10 060,0	5 930,0	
29	29	1125-0127-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,115	969 097,0	665 790,0	111 446,0	76 565,0	313,0
						300 590,0	144 334,0	34 568,0	16 598,0	
30	30	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	115	1 055,0	380,0	121 325,0	43 700,0	6 325,0
						620,0	100,0	71 300,0	11 500,0	
31	31	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	115	17,0		1 955,0		1 955,0
32	32	243-603-0102 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 16 мм2	км	0,115	85 542,0		9 837,0		9 837,0
33	33	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	4 214,0	45,0	8 428,0	90,0	270,0
						4 034,0	0,0	8 068,0	0,0	
34	34	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0032	2 138 206,0	306 074,0	6 842,0	980,0	373,0
						1 715 483,0	87 667,0	5 490,0	281,0	
35	35	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	3,2	2 690,0		8 608,0		8 608,0
36	36	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0032	3 899 524,0	52 683,0	12 478,0	168,0	9 421,0
						902 843,0	367,0	2 889,0	1,0	
37	37	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	1,5114	726,0		1 097,0		1 097,0
38	38	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 409,0	188,0	8 818,0	376,0	
						4 221,0	1,0	8 442,0	2,0	
39	39	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2 060,0		4 120,0		4 120,0
40	40	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00032	3 582 842,0	1 268 508,0	1 147,0	406,0	48,0
						2 164 844,0	316 686,0	693,0	101,0	
41	41	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	242,0		484,0		484,0
42	42	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного		0,15	19 960,0	3 325,0	2 994,0	498,0	450,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				$м^3$		13 638,0	643,0	2 046,0	96,0	
43	43	212-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	0,15225	37 875,0		5 766,0		5 766,0
44	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	336 368,0		727,0		727,0
45	45	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1 085,0		4 340,0		4 340,0
46	46	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0009	3 582 842,0 2 164 844,0	1 268 508,0 316 686,0	3 225,0 1 948,0	1 142,0 285,0	135,0
47	47	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 868,0		13 736,0		13 736,0
			ИТОГО по смете Э4163: Наружные сети газоснабжения [02-01-00-01]					**1 219 248,0** **654 217,0**	**409 882,0** **85 347,0**	**155 149,0** **0,0**
			Смета Э4173: Наружные сети водопровода и канализации [02-01-00-02]							
48	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	264,2	425,0 0,0	425,0 85,0	112 285,0 0,0	112 285,0 22 457,0	
49	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	6,8	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	59 493,0 59 493,0	0,0 0,0	
50	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	8,5	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	32 326,0 32 326,0	0,0 0,0	
51	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	249,5	64,0 0,0	64,0 15,0	15 968,0 0,0	15 969,0 3 743,0	
52	5	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,09	1 193 312,0 987 092,0	204 082,0 50 355,0	107 398,0 88 838,0	18 367,0 4 532,0	192,0
53	6	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	90,9	228,0		20 725,0		20 725,0
54	7	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,09	253 185,0 249 697,0	0,0 0,0	22 787,0 22 473,0	0,0 0,0	314,0
55	8	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9 199,0 7 406,0	257,0 53,0	9 199,0 7 406,0	257,0 53,0	1 536,0
56	9	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10 846,0		10 846,0		10 846,0
57	10	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	11 731,0		11 731,0		11 731,0
58	11	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	0,088	53 906,0 9 979,0	43 927,0 8 993,0	4 744,0 878,0	3 865,0 791,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	12	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,1672	717 966,0		120 044,0		120 044,0
60	13	6121-0105-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,0002	1 193 312,0 987 092,0	204 082,0 50 355,0	239,0 197,0	41,0 10,0	
61	14	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	0,202	829,0		167,0		167,0
62	15	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	2	726,0		1 452,0		1 452,0
63	16	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	14 902,0 8 550,0	5 998,0 1 557,0	354,0
64	17	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб 50 мм	км	0,0003	688 728,0 420 532,0	125 417,0 35 445,0	207,0 126,0	38,0 11,0	43,0
65	18	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3	м^3	129,6	425,0 0,0	425,0 85,0	55 080,0 0,0	55 080,0 11 016,0	
66	19	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	4,4	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	38 496,0 38 496,0	0,0 0,0	
67	20	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м^3	3,9	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	14 832,0 14 832,0	0,0 0,0	
68	21	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	121,9	64,0 0,0	64,0 15,0	7 802,0 0,0	7 802,0 1 829,0	
69	22	6121-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,038	1 618 615,0 1 027 654,0	590 961,0 136 119,0	61 507,0 39 051,0	22 457,0 5 173,0	
70	23	241-201-1107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,9 мм	м	38,38	2 748,0		105 468,0		105 468,0
71	24	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	1,29	126 477,0 73 863,0	30 345,0 8 998,0	163 155,0 95 283,0	39 145,0 11 607,0	28 727,0
72	25	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	2	98 871,0 51 420,0	20 555,0 6 169,0	197 742,0 102 840,0	41 110,0 12 338,0	53 792,0
73	26	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	23 097,0		46 194,0		46 194,0
74	27	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	49 378,0		49 378,0		49 378,0
75	28	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	20 001,0		40 002,0		40 002,0
76	29	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20 091,0		40 182,0		40 182,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	30	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	33 790,0		33 790,0		33 790,0
78	31	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	14 171,0		56 684,0		56 684,0
79	32	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	51 611,0		103 222,0		103 222,0
80	33	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5 090,0		5 090,0		5 090,0
81	34	225-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	1	8 991,0		8 991,0		8 991,0
82	35	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14 590,0		14 590,0		14 590,0
83	36	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36 711,0		110 133,0		110 133,0
84	37	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестница С1-01	т	0,0291	1 145 627,0		33 338,0		33 338,0
85	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	26,8	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	126 952,0 31 704,0	1 126,0 161,0	94 122,0
86	39	1108-0201-0109 *РСНБ РК 2022*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	0,044	42 315,0 26 788,0	5 357,0 1 015,0	1 862,0 1 179,0	236,0 45,0	447,0
87	40	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотельый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0176	84 837,0		1 493,0		1 493,0
			ИТОГО по смете Э4173: Наружные сети водопровода и канализации [02-01-00-02]					**1 860 496,0** **543 672,0**	**323 776,0** **75 323,0**	**993 047,0** **0,0**
			Смета Э4183: Септик 3,0$м^3$ [02-01-00-03]							
88	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	31	401,0 0,0	401,0 101,0	12 431,0 0,0	12 431,0 3 131,0	
89	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.	$м^3$	0,93	6 703,0 6 703,0	0,0 0,0	6 234,0 6 234,0	0,0 0,0	
90	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.	$м^3$	5,5	6 145,0 6 145,0	0,0 0,0	33 798,0 33 798,0	0,0 0,0	
91	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	13,4	64,0 0,0	64,0 15,0	858,0 0,0	858,0 201,0	
92	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	0,24	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	913,0 913,0	0,0 0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	6	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	6	164,0 111,0	53,0 10,0	984,0 666,0	318,0 60,0	
94	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	6	607,0 371,0	236,0 74,0	3 642,0 2 226,0	1 416,0 444,0	
95	8	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,9	24 785,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	22 306,0 3 329,0	4 667,0 1 410,0	14 310,0
96	9	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	2,39	80 454,0 44 639,0	26 521,0 7 947,0	192 285,0 106 687,0	63 385,0 18 993,0	22 213,0
97	10	Тех.часть *ССЦ раздел 21-04*	Надбавка на изготовление изделий из тяжелого бетона на сульфатостойком цементе	$м^3$	2,39	270,0		645,0		1 290,0
98	11	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	1	6 872,0		6 872,0		6 872,0
99	12	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14 590,0		14 590,0		14 590,0
100	13	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	78 183,0		78 183,0		78 183,0
101	14	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	51 562,0		103 124,0		103 124,0
102	15	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	98 012,0		98 012,0		98 012,0
103	16	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785,0		7 065,0		7 065,0
104	17	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Скобы	т	0,01	1 145 627,0		11 456,0		11 456,0
105	18	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка	$м^3$	0,4	55 704,0 13 638,0	3 325,0 643,0	22 282,0 5 455,0	1 330,0 257,0	15 497,0
106	19	1146-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	2	1 076,0 734,0	342,0 106,0	2 152,0 1 468,0	684,0 212,0	
107	20	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0002	4 117 822,0 2 388 969,0	1 339 992,0 357 700,0	824,0 478,0	268,0 72,0	78,0
108	21	241-102-0227 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	0,2	10 661,0		2 132,0		2 132,0
109	22	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0002	7 379 966,0 1 138 367,0	356 493,0 63 343,0	1 476,0 228,0	72,0 13,0	1 177,0
110	23	235-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77	кг	0,5	726,0		363,0		363,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	24	1146-0303-0106 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,2 $м^2$	$м^3$ заделки	0,002	358 379,0 261 516,0	3 537,0 1 128,0	717,0 523,0	7,0 2,0	187,0
112	25	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,7	8 765,0 5 664,0	1 784,0 377,0	6 136,0 3 965,0	1 249,0 264,0	922,0
113	26	215-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02	85 255,0		1 705,0		1 705,0
114	27	215-203-0403 *РСНБ РК 2022*	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,008	85 255,0		682,0		682,0
115	28	6107-0115-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Антисептирование пастой прогона, балки, наката перекрытия	$м^2$	0,7	820,0 346,0	4,0 1,0	574,0 242,0	3,0 1,0	329,0
116	29	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349,0		38 698,0		38 698,0
117	30	1110-0107-0602 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,004	11 183,0 4 249,0	34,0 11,0	45,0 17,0	0,0 0,0	28,0
118	31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	26,3	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	124 583,0 31 113,0	1 105,0 158,0	92 366,0
119	32	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	31,5	1 571,0		49 486,0		49 486,0
120	33	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	6,91	4 875,0 1 587,0	157,0 48,0	33 686,0 10 966,0	1 085,0 332,0	21 635,0
121	34	СТПРАЙС	Стоимость материала "Пенебар"	кг	12,4	2 641,07		32 749,0		32 749,0
122	35	6111-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка гидроизоляционной прокладки шва, стыка, примыкания	м	13,82	4 875,0 1 587,0	157,0 48,0	67 372,0 21 932,0	2 169,0 663,0	43 270,0
123	36	235-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	27,6	1 851,0		51 088,0		51 088,0
124	37	6103-0701-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подливки под оборудование, толщина 20 мм	$м^2$	20	2 181,0 2 148,0	16,0 4,0	43 620,0 42 960,0	320,0 80,0	340,0
125	38	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,408	23 237,0		9 481,0		9 481,0
126	39	261-107-0933 *РСНБ РК 2022*	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00256	317 043,0		812,0		812,0
127	40	6112-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, колонна круглая	$м^2$	20	16 128,0 16 124,0	4,0 0,0	322 560,0 322 480,0	80,0 0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	41	212-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	$м^3$	0,38	23 237,0		8 830,0		8 830,0
129	42	261-107-0933 *РСНБ РК 2022*	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00256	317 043,0		812,0		812,0
130	43	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,0165	2 015 002,0 1 922 607,0	10 561,0 3 235,0	33 248,0 31 723,0	174,0 53,0	1 350,0
131	44	241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 50 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	2,1	3 591,0		7 541,0		7 541,0
132	45	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	0,6	4 788,0		2 873,0		2 873,0
133	46	1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	7 465,0 6 150,0	1 232,0 303,0	4 479,0 3 690,0	739,0 182,0	50,0
134	47	241-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 160х6,2 мм	м	0,6	4 108,0		2 465,0		2 465,0
135	48	241-209-0112 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	13 207,0		26 414,0		26 414,0
136	49	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	2	4 966,0 1 938,0	109,0 28,0	9 932,0 3 876,0	218,0 56,0	5 838,0
137	50	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,058	234 934,0 221 025,0	5 598,0 1 019,0	13 626,0 12 819,0	325,0 59,0	482,0
138	51	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,1	1 109 774,0		110 977,0		110 977,0
139	52	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	1,1	24 785,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	27 264,0 4 069,0	5 705,0 1 724,0	17 490,0
140	53	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,43	21 468,0 14 926,0	14,0 0,0	30 699,0 21 344,0	20,0 0,0	9 335,0
141	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,4586	38 664,0		56 395,0		56 395,0
			ИТОГО по смете Э4183: Септик 3,0$м^3$ [02-01-00-03]					**1 742 176,0** **673 201,0**	**98 628,0** **28 367,0**	**970 992,0** **0,0**
			Смета Э4193: Электроснабжение [02-01-00-04]							
142	1	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	38 847,0 15 032,0	22 312,0 7 085,0	38 847,0 15 032,0	22 312,0 7 085,0	1 503,0
143	2	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	112 235,0	25 666,0	112 235,0	25 666,0	15 519,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				подстанция		71 050,0	6 845,0	71 050,0	6 845,0	
144	3	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0
145	4	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	909 649,0		909 649,0		909 649,0
146	5	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,6	24 785,0 3 699,0	5 186,0 1 567,0	14 871,0 2 219,0	3 111,0 940,0	9 540,0
147	6	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	1,16	54 999,0		63 799,0		63 799,0
148	7	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	2,5	11 012,0 4 911,0	463,0 126,0	27 530,0 12 278,0	1 158,0 315,0	14 095,0
149	8	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	25	1 489,0 764,0	56,0 15,0	37 225,0 19 100,0	1 400,0 375,0	16 725,0
150	9	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	52	1 119,0 818,0	122,0 31,0	58 188,0 42 536,0	6 344,0 1 612,0	9 308,0
151	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	7	607,0 371,0	236,0 74,0	4 249,0 2 597,0	1 652,0 518,0	
152	11	6104-0801-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 2,2 м из сетки	м	13	15 986,0 12 027,0	2 690,0 760,0	207 818,0 156 351,0	34 970,0 9 880,0	16 497,0
153	12	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,56	35 216,0		19 721,0		19 721,0
154	13	6104-0801-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой бетонных столбов	шт.	1	53 980,0 27 655,0	25 549,0 7 456,0	53 980,0 27 655,0	25 549,0 7 456,0	776,0
155	14	222-509-0801 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,4911	1 123 774,0		551 885,0		551 885,0
156	15	214-401-0210 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	$м^2$	29,87	1 518,0		45 343,0		45 343,0
157	16	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389,0		778,0		778,0
158	17	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	54 711,0 29 963,0	23 833,0 7 573,0	54 711,0 29 963,0	23 833,0 7 573,0	915,0
159	18	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		5	26 553,0	10 306,0	132 765,0	51 530,0	4 575,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				опора		15 332,0	3 275,0	76 660,0	16 375,0	
160	19	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	5	81 270,0		406 350,0		406 350,0
161	20	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	64 085,0		128 170,0		128 170,0
162	21	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,35	34 758,0 20 442,0	14 316,0 3 981,0	12 165,0 7 155,0	5 010,0 1 393,0	
163	22	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,35	72 251,0		25 288,0		25 288,0
164	23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	6,88	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	32 591,0 8 139,0	289,0 41,0	24 163,0
165	24	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	57 415,0 45 217,0	11 997,0 3 613,0	114 830,0 90 434,0	23 994,0 7 226,0	402,0
166	25	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716,0		367 432,0		367 432,0
167	26	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,01866	410 483,0 239 673,0	167 036,0 42 702,0	7 660,0 4 472,0	3 117,0 797,0	71,0
168	27	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,056	333 336,0		18 667,0		18 667,0
169	28	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 266,0		2 532,0		2 532,0
170	29	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	7	11 525,0		80 675,0		80 675,0
171	30	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0
172	31	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 799,0		15 196,0		15 196,0
173	32	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0
174	33	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 038,0		42 076,0		42 076,0
175	34	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	3 927,0		7 854,0		7 854,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.						
176	35	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16 864,0		33 728,0		33 728,0
177	36	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2 534,0		5 068,0		5 068,0
178	37	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 040,0		12 160,0		12 160,0
179	38	252-207-3929 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	19 272,0		38 544,0		38 544,0
180	39	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26 424,0		26 424,0		26 424,0
181	40	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32 790,0		98 370,0		98 370,0
182	41	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12 290,0		36 870,0		36 870,0
183	42	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 530,0		11 530,0		11 530,0
184	43	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 243,0		6 729,0		6 729,0
185	44	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 800,0		10 800,0		10 800,0
186	45	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 800,0		3 600,0		3 600,0
187	46	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0
188	47	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	7	1 717,0		12 019,0		12 019,0
189	48	252-207-2118 *СпрСЦ 12.2023*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	16	1 561,0		24 976,0		24 976,0
190	49	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	16	67,0		1 072,0		1 072,0
191	50	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	3 187,0		38 244,0		38 244,0
192	51	252-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	7	368,0		2 576,0		2 576,0
193	52	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2		15	730,0		10 950,0		10 950,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.						
194	53	252-201-0732 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПРТ-7/12-2 переходное	шт.	2	1 670,0		3 340,0		3 340,0
195	54	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	9	1 276,0		11 484,0		11 484,0
196	55	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	7	649,0		4 543,0		4 543,0
197	56	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	4 842,0		116 208,0		116 208,0
198	57	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306,0		7 836,0		7 836,0
199	58	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	5	1 041,0		5 205,0		5 205,0
200	59	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1 818,0		21 816,0		21 816,0
201	60	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	16	2 884,0		46 144,0		46 144,0
202	61	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0016	2 884,0		5,0		5,0
203	62	1308-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5 994,0 3 819,0	243,0 53,0	23 976,0 15 276,0	972,0 212,0	7 728,0
204	63	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	41,3	480,0 0,0	480,0 139,0	19 824,0 0,0	19 824,0 5 741,0	
205	64	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	41,3	64,0 0,0	64,0 15,0	2 643,0 0,0	2 644,0 620,0	
206	65	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	59	766,0 338,0	428,0 137,0	45 194,0 19 942,0	25 252,0 8 083,0	
207	66	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,55	5 383,0		19 110,0		19 110,0
208	67	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35,4	1 055,0 620,0	380,0 100,0	37 347,0 21 948,0	13 452,0 3 540,0	1 947,0
209	68	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	26,6	511,0 474,0	4,0 0,0	13 593,0 12 608,0	106,0 0,0	878,0
210	69	243-113-0505 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16 (ок)-0,66	км	0,062	829 173,0		51 409,0		51 409,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	70	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5 989,0 5 637,0	220,0 66,0	11 978,0 11 274,0	440,0 132,0	264,0
212	71	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10 838,0		21 676,0		21 676,0
213	72	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	26,6	522,0 500,0	18,0 0,0	13 885,0 13 300,0	479,0 0,0	106,0
214	73	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	26,6	922,0		24 525,0		24 525,0
215	74	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,059	77 192,0 33 265,0	43 927,0 8 994,0	4 554,0 1 963,0	2 592,0 531,0	
216	75	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	59	40,0		2 360,0		2 360,0
			ИТОГО по смете Э4193: Электроснабжение [02-01-00-04]					**6 581 415,0** **661 952,0**	**295 696,0** **87 290,0**	**2 249 851,0** **3 373 917,0**
			Смета Э4333: Электроосвещение [02-01-00-05]							
217	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	26 553,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	106 212,0 61 328,0	41 224,0 13 100,0	3 660,0
218	2	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	70 556,0		141 112,0		141 112,0
219	3	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	64 085,0		128 170,0		128 170,0
220	4	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,6	34 758,0 20 442,0	14 316,0 3 981,0	20 855,0 12 265,0	8 590,0 2 389,0	
221	5	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,6	72 251,0		43 351,0		43 351,0
222	6	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	10,32	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	48 886,0 12 209,0	434,0 62,0	36 244,0
223	7	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,045	131 748,0 86 800,0	43 239,0 12 523,0	5 929,0 3 906,0	1 946,0 564,0	77,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	8	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,045	439 459,0		19 776,0		19 776,0
225	9	252-207-0266 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа С-250 стяжка , Т.П.3.407.1-164	шт.	4	29 898,0		119 592,0		119 592,0
226	10	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647,0		6 588,0		6 588,0
227	11	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	8	286,0		2 288,0		2 288,0
228	12	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	1 444,0		17 328,0		17 328,0
229	13	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	4	6 236,0		24 944,0		24 944,0
230	14	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 691,0		10 764,0		10 764,0
231	15	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	16	3 467,0		55 472,0		55 472,0
232	16	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	3 467,0		13 868,0		13 868,0
233	17	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	4 091,0		16 364,0		16 364,0
234	18	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	8 287,0		33 148,0		33 148,0
235	19	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	8	18 650,0		149 200,0		149 200,0
236	20	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	4	5 071,0		20 284,0		20 284,0
237	21	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	15 663,0 11 707,0	3 665,0 1 070,0	15 663,0 11 707,0	3 665,0 1 070,0	291,0
238	22	247-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763,0		6 763,0		6 763,0
239	23	1308-0303-1001 *РСНБ РК 2022*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	17 881,0 10 731,0	254,0 66,0	17 881,0 10 731,0	254,0 66,0	6 896,0
240	24	247-208-2713 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 230В	шт.	1	5 243,0		5 243,0		5 243,0
241	25	247-103-3615 *СпрСЦ 12.2023*	Комплектующие для светильников ФОТОРЕЛЕ LUX-01 2200W d63x146 IP44		1	1 509,0		1 509,0		1 509,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				шт.						
242	26	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 029,0 6 029,0	0,0 0,0	12 058,0 12 058,0	0,0 0,0	
243	27	247-204-1548 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 303,0		3 303,0		3 303,0
244	28	247-204-1547 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	3 536,0		3 536,0		3 536,0
245	29	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 243,0		8 972,0		8 972,0
246	30	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	4	14 306,0 8 780,0	3 199,0 1 328,0	57 224,0 35 120,0	12 796,0 5 312,0	9 308,0
247	31	247-306-0307 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	4	15 207,0		60 828,0		60 828,0
248	32	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65	шт.	4	83 999,0		335 996,0		335 996,0
249	33	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	4	1 444,0		5 776,0		5 776,0
250	34	252-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа С20	шт.	4	109,0		436,0		436,0
251	35	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1 647,0		6 588,0		6 588,0
252	36	252-207-1003 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа ОР6	шт.	8	1 315,0		10 520,0		10 520,0
253	37	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,01	500 029,0		5 000,0		5 000,0
254	38	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	4	522,0		2 088,0		2 088,0
255	39	252-202-0548 *СпрСЦ 12.2023*	Зажим поддерживающий типа ZP 2	шт.	4	911,0		3 644,0		3 644,0
256	40	252-202-0548 *СпрСЦ 12.2023*	Зажим поддерживающий типа KZP 2	шт.	4	911,0		3 644,0		3 644,0
257	41	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	12	1 489,0 764,0	56,0 15,0	17 868,0 9 168,0	672,0 180,0	8 028,0
258	42	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	3	5 994,0 3 819,0	243,0 53,0	17 982,0 11 457,0	729,0 159,0	5 796,0
259	43	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3		30	480,0	480,0	14 400,0	14 400,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				м³ грунта		0,0	139,0	0,0	4 170,0	
260	44	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	30	64,0	64,0	1 920,0	1 920,0	
						0,0	15,0	0,0	450,0	
261	45	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	10	1 055,0	380,0	10 550,0	3 800,0	550,0
						620,0	100,0	6 200,0	1 000,0	
262	46	243-113-0802 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66**	км	0,01	455 506,0		4 555,0		4 555,0
			ИТОГО по смете Э4333: Электроосвещение [02-01-00-05]					1 618 078,0	90 430,0	1 341 500,0
								186 149,0	28 522,0	0,0
			Итого по суммарной смете					13 021 413,0	1 218 412,0	5 710 539,0
								2 719 191,0	304 849,0	3 373 917,0
			В том числе:							
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3 373 917,0
										675 324,72
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)							**13 696 737,72**
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							516 141,04
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							410 902,13
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)							**14 623 780,89**
			Итого с непредвиденными работами и затратами							**15 720 564,46**
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075							**15 406 153,0**
			Итого с договорным коэффициентом к=0,98							1 848 738,36
			НДС (12%)							**17 254 891,36**
			Итого с НДС							

Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО", БИН: 060240004327, Руководитель: Антазиев А.С. М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, должность, подпись)

Подрядчик: ТОО "Батыс Котло Монтаж", БИН: 100340019001, Директор: Балмулдин Д.У М.П.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер, должность, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Исаева Л.Т", БИН: 160540000851, Эксперт: Бекзатова А.Л. М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Инженер +", БИН: 050240026435, Инженер проекта: Бисембаев А.Ш. М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)