Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«19» июль 2024г.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Балмулдина Дамира Умирзаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство наружных инженерных сетей по объекту: «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в с. Сайкудук Акжаикского района ЗКО», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, село Сайкудук
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», в лице руководителя Антазиева Алибек Сайновича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительное – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектное–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Samal Stroy Service», ГСЛ № 22016322 от 06.09.2022 года., Директор Искалиев М.В., ТОО «MS Engineering Construction», 17-ГСЛ №001518 от 04.06.2008 года. Директор: Шилмирзаева Г.Р., ТОО «Astana Mix Building», Ф-ГСЛ №0028174 от 23.12.2020 года, Директор Муталиев К.Ж., ТОО «Kaz Service Quality», ГСЛ №0001097 от 22.11.2023 года, Директор Шукеева А.Т.
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Инженер +», Сметный расчёт №18/23
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказом Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», №16.01 от 23.01.2024 г., проект №18/23
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:
Производительность (пропускная способность). – 10,48м3/ч
Общая площадь выделенной территории.
Протяженность трассы (трубопроводов)
Водоснабжения Ø 32 мм
Канализация Ø 160 мм
Газоснабжения Ø 40 мм
Электроснабжения АС50/8мм; АВБбШв 3х100мм2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительно- монтажные работы произведены в соответствии с техническими условиями на водоснабжение ТУ №51 от 14.04.2023 г., выданными ГКП «Жаиктехсервис», техническими условиями на электроснабжение ТУ №7-32-6/9 от 11.04.2023 г., выданными ТОО «Западно- Казахстанская региональная электросетевая компания», техническими условиями на газоснабжение ТУ №07-БуГх-2023-00000013 от 10.04.2023 г., выданными АО «КазТрансГазАймак» и требованиями действующих нормативных документов СН РК 4.03-01-2011 и МСП 4.03-103-2005 и по функциональному назначению объекта.

Водоснабжение от существующих сетей водопровода Ø110. Врезка в существующим колодце Ø1500, располагаемом на сети существующего водопровода Ø110, отключающей арматурой. Точка подключение установлено запорной арматуры Ø32. Наружные сети хоз- питьевого водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПНД тип «С» SDR17- Ø40х2,4 ГОСТ 18599-2001.

Сброс бытовых сточных осуществляется проектируемую канализационную сеть с последующим поступлением септик на 3,0 м³/сут. Наружные сети канализации выполняется из напорных труб не пластифицированного поливинилхлорида ПВХ среднелегкого типа «СЛ» по ТУ 6-19-231-87 на Рр=0,4 Мпа с раструбом. Монтаж сетей ввелся в соответствии с требованиями СН РК 4.01.03-2013.

Основные показатели по системе ВК

№	Наименование системы	Расчетный расход воды		
		м³/сут	м³/час	л/сут
1	Хозяйственно-питьевой воды	0,6	0,56	0,4
2	Канализация	0,6	0,4	2,0

Строительство газопровода низкого давления к медицинскому пункту от существующего надземного газопровода Ø57мм после ШРП-99, в точке врезки предусмотрено отключающее устройство КШ-32 Ø32. Надземная часть газопровода принята из стальных водогазопроводных и электросварных труб Ø32х2,8 по ГОСТ 3262-75 расчетным диаметром. Подземный трубопровод принят из полиэтиленовых труб марки ПЭ-100 га SDR17 Ø40х2,4 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Объем расхода газа	м³/час	10,48	10,48	10,48	10,48

Наружное электроснабжение. ВЛ-10 кВ, монтаж КТПН мощностью 40 кВА, с подключением ее к трассе ВЛ-10/0,4кВ, электроснабжение строительства ВЛ-10кВ, от сущ.ВЛ-10 кВ проводом марки АС сечением 50/8 мм² по проектируемым железобетонным опорам. ВЛИ-0,4кВ, электроснабжение строительства КЛИ-0,4кВ, от трансформаторной подстанций КТПН-40кВА кабелем марки АВБбШв 3х10 мм² по проектируемый траншеи Т-1.

Электроосвещение. Проектом предусмотрено 6 ж/б опор (типа СВ) высотой 10,5 мм, 11,0 м на которых с помощью кронштейнов устанавливаются светодиодные светильники. Управление освещением осуществляется со щита (марка ЩРН-9 (1/12)), установленного на проектируемой опоре №1, точка подключения от существующей КТПН кабелем марки АВБвШв 4х4 мм², далее по опорам освещения проводом марки СИП4 4х16 мм ².

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2024 года;
месяц, год
окончание работ июль 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2,0 месяца;
фактический 2,0 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

«QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ
Батыс Казакстан
Мырзатаев
Өңірлік филиалы
Ақжайық газ шаруашылығы

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) Не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик считает объект «Строительство наружных инженерных сетей по объекту: «Строительство фельдшерского- акушерского пункта в с. Сайкудук Акжаикского района ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик: ТОО «Батыс Котло Монтаж», директор: Балмулдин Дамир Умирзакович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «19» июль 2024г. Д.У. Балмулдин

М.П.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ОРАЛ ҚАЛАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Батыс Котло Монтаж»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАП.КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.УРАЛЬСК