Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат Групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Авангард Строй НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т. Рыскуловского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 2 от 03.09.2024г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Строительно-монтажные работы

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сети газоснабжения									
1	1	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	2 158 411,0 564 121,0	1 559 302,0 285 359,0	12 950,0 3 385,0	9 356,0 1 712,0	209,0		12 950,0
2	2	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	1	2 310,0 2 239,0	23,0 0,0	2 310,0 2 239,0	23,0 0,0	48,0		2 310,0
3	3	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива		6,06	1 272,0		7 708,0		7 708,0		7 708,0

			PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м								
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка песком	м 3 грунта	2,62	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	8 656,0 8 656,0	0,0 0,0			8 656,0
5	5	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м 3	2,62	6 424,0		16 831,0		16 831,0		16 831,0
6	6	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	21 035,0 20 140,0	895,0 5,0			21 035,0
7	7	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 250,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0
8	8	241-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 814,0		5 814,0		5 814,0		5 814,0
9	9	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 715 296,0 2 036 886,0	610 629,0 188 556,0	1 358,0 1 018,0	305,0 94,0	34,0		1 358,0
10	10	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	0,502	1 696,0		851,0		851,0		851,0
11	11	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	659 754,0 401 282,0	116 254,0 33 817,0	330,0 201,0	58,0 17,0	71,0		330,0
12	12	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150		0,00058	3 019 849,0	583 226,0	1 752,0	338,0	147,0		1 752,0

			мм.Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода		2 182 378,0	164 319,0	1 266,0	95,0			
13	13	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58	7 320,0		4 246,0		4 246,0		4 246,0
14	14	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2 778 037,0	34 580,0	2 778,0	34,0	2 107,0		2 778,0
						636 751,0	269,0	637,0	0,0			
15	15	1109-0601-0102*РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	224 386,0	5 243,0	1 936,0	45,0	71,0		1 936,0
						210 867,0	972,0	1 820,0	8,0			
16	16	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,00863	1 152 130,0		9 943,0		9 943,0		9 943,0
17	17	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 246 391,0	414 962,0	1 433,0	478,0			1 433,0
						831 429,0	109 266,0	956,0	126,0			
18	18	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x 5,8 ГОСТ 18599-2001	м	1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0
19	19	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	4 207,0	179,0	12 621,0	537,0			12 621,0
						4 028,0	1,0	12 084,0	3,0			

20	20	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	1 542,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
21	21	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм/75мм	шт.	1	2 166,0		2 166,0		2 166,0		2 166,0
22	22	241-208-0306 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117,0		1 117,0		1 117,0		1 117,0
23	23	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
24	24	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,634154	511,0		324,0		324,0		324,0
25	25	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	м 3	0,05	28 740,0 5 113,0	2 404,0 487,0	1 437,0 256,0	120,0 24,0	1 061,0		1 437,0
26	26	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,00314	224 386,0 210 867,0	5 243,0 972,0	705,0 662,0	16,0 3,0	27,0		705,0
27	27	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	512 324,0		1 609,0		1 609,0		1 609,0
28	28	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,007	71 545,0 32 315,0	39 230,0 8 734,0	501,0 226,0	274,0 61,0			501,0
29	29	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	7	17,0		119,0		119,0		119,0
30	30	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство	шт.	2	21 022,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	42 044,0 29 322,0	11 374,0 3 160,0	1 348,0		42 044,0
31	31	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом		0,028	46 886,0	2 462,0	1 313,0	68,0	755,0		1 313,0

			до 5 м 3.Устройство -подушка под ковер /бетон В15 W F150/	$м^3$		17 501,0	731,0	490,0	20,0			
32	32	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м 3	0,057	50 296,0 22 173,0	2 561,0 538,0	2 867,0 1 264,0	146,0 31,0	1 457,0		2 867,0
			Итого по разделу: Сети газоснабжения									182 888
			Сети электроснабжения									
33	33	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	24	952,0 547,0	338,0 92,0	22 848,0 13 128,0	8 112,0 2 208,0	1 608,0		22 848,0
34	34	243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,024	121 568,0		2 918,0		2 918,0		2 918,0
35	35	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	46	736,0 328,0	408,0 133,0	33 856,0 15 088,0	18 768,0 6 118,0			33 856,0
36	36	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	608 046,0 600 585,0	0,0 0,0	8 513,0 8 408,0	0,0 0,0	105,0		8 513,0
37	37	241-207-1005*РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	14	1 439,0		20 146,0		20 146,0		20 146,0
38	38	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	1 101,0 657,0	392,0 108,0	71 565,0 42 705,0	25 480,0 7 020,0	3 380,0		71 565,0
39	39	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	14	1 368,0 821,0	480,0 131,0	19 152,0 11 494,0	6 720,0 1 834,0	938,0		19 152,0
40	40	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		8	2 134,0	1 093,0	17 072,0	8 744,0	1 320,0		17 072,0

				м кабеля		876,0	329,0	7 008,0	2 632,0			
41	41	243-113-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,089	449 754,0		40 028,0		40 028,0		40 028,0
42	42	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	$м^3$	1,275	50 829,0 19 955,0	3 823,0 785,0	64 807,0 25 443,0	4 874,0 1 001,0	34 490,0		64 807,0
43	43	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	3	30 064,0 12 420,0	17 644,0 5 469,0	90 192,0 37 260,0	52 932,0 16 407,0			90 192,0
44	44	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А	шт.	3	64 366,0		193 098,0		193 098,0		193 098,0
45	45	247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°,толщиной 3,2 мм	шт.	3	11 314,0		33 942,0		33 942,0		33 942,0
46	46	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	3	15 007,0 12 454,0	2 553,0 689,0	45 021,0 37 362,0	7 659,0 2 067,0			45 021,0
47	47	247-103-0254 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	35 678,0		107 034,0		107 034,0		107 034,0
48	48	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным		6	1 268,0	31,0	7 608,0	186,0	426,0		7 608,0

			конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м		1 166,0	7,0	6 996,0	42,0			
49	49	241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	6	406,0		2 436,0		2 436,0		2 436,0
50	50	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0534	2 081 687,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	111 162,0 52 551,0	196,0 61,0	58 416,0		111 162,0
			Итого по разделу: Сети электроснабжения									865 632
			Водопровод и канализация									
51	51	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,9	2 466,0		2 219,0		2 219,0		2 219,0
52	52	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею/ФУТЛЯР ПОД ДОРОГОЙ	км трубопровода	0,009	4 244 564,0 1 382 668,0	2 861 896,0 710 704,0	38 201,0 12 444,0	25 757,0 6 396,0			38 201,0
53	53	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	9	20 891,0		188 019,0		188 019,0		188 019,0
54	54	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные,диаметр 100 мм.Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	23 677,0 12 613,0	10 267,0 2 710,0	23 677,0 12 613,0	10 267,0 2 710,0	797,0		23 677,0
55	55	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство/УПОР В7,5/	м 3	0,18	30 060,0 5 113,0	2 404,0 487,0	5 411,0 920,0	433,0 88,0	4 057,0		5 411,0
56	56	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	$м^3$	0,008	49 441,0 19 955,0	3 823,0 785,0	396,0 160,0	30,0 6,0	205,0		396,0

57	57	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	1	708,0		708,0		708,0		708,0
58	58	261-107-0202 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00106	311 740,0		330,0		330,0		330,0
59	59	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3	$м^3$ грунта	152,9787	380,0 0,0	380,0 96,0	58 132,0 0,0	58 132,0 14 686,0			58 132,0
60	60	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4,7313	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	32 897,0 32 897,0	0,0 0,0			32 897,0
61	61	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м 3,КОЛОДЦЫ	$м^3$	5,895	340,0 23,0	317,0 80,0	2 004,0 136,0	1 869,0 472,0			2 004,0
62	62	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ	м 3	0,105	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	730,0 730,0	0,0 0,0			730,0
63	63	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м 3 основания	7,51	11 796,0 4 329,0	401,0 94,0	88 588,0 32 511,0	3 012,0 706,0	53 066,0		88 588,0

64	64	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м 3 грунта	22,53	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	74 439,0 74 439,0	0,0 0,0			74 439,0
65	65	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м 3 грунта	130,983779	51,0 0,0	51,0 12,0	6 680,0 0,0	6 680,0 1 572,0			6 680,0
66	66	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	130,983779	576,0 354,0	222,0 71,0	75 447,0 46 368,0	29 079,0 9 300,0			75 447,0
67	67	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0751	1 233 630,0 823 950,0	409 680,0 108 764,0	92 646,0 61 879,0	30 767,0 8 168,0			92 646,0
68	68	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	75,851	109,0		8 268,0		8 268,0		8 268,0
69	69	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1 781 998,0 1 533 726,0	179 899,0 50 669,0	8 910,0 7 669,0	899,0 253,0	342,0		8 910,0
70	70	241-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	5	585,0		2 925,0		2 925,0		2 925,0
71	71	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое		75,1	347,0	2,0	26 060,0	150,0	75,0		26 060,0

				м трубопровода		344,0	0,0	25 834,0	0,0			
72	72	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0751	240 401,0 238 235,0	0,0 0,0	18 054,0 17 891,0	0,0 0,0	163,0		18 054,0
73	73	6114-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм.Установка	шт.	2	5 920,0 4 485,0	162,0 53,0	11 840,0 8 970,0	324,0 106,0	2 546,0		11 840,0
74	74	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3 445,0		6 890,0		6 890,0		6 890,0
75	75	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении/ПЕРЕХОД	шт.	1	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0			4 499,0
76	76	241-210-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х50 мм	шт.	1	1 640,0		1 640,0		1 640,0		1 640,0
77	77	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении/ПЕРЕХОД	шт.	1	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0			4 085,0
78	78	241-210-0107*РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 50х25 мм	шт.	1	1 325,0		1 325,0		1 325,0		1 325,0
79	79	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	4	4 729,0 3 964,0	103,0 0,0	18 916,0 15 856,0	412,0 0,0	2 648,0		18 916,0
80	80	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3 545,0		14 180,0		14 180,0		14 180,0

81	81	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,01035	3 416 176,0 2 065 721,0	1 200 965,0 302 184,0	35 357,0 21 380,0	12 430,0 3 128,0	1 547,0		35 357,0
82	82	241-113-0221 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм/прим.110х50х110	шт.	1	6 233,0		6 233,0		6 233,0		6 233,0
83	83	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 083,0 8 419,0	505,0 158,0	12 083,0 8 419,0	505,0 158,0	3 159,0		12 083,0
84	84	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	1	67 175,0		67 175,0		67 175,0		67 175,0
85	85	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.	1	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	3 475,0 3 175,0	0,0 0,0	300,0		3 475,0
86	86	251-101-0124 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3,размерами 600 мм х 300 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.	1	4 841,0		4 841,0		4 841,0		4 841,0
87	87	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	8 998,0 8 414,0	584,0 4,0			8 998,0
88	88	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 098,0		2 196,0		2 196,0		2 196,0
89	89	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении/ВТУЛКА	шт.	2	4 085,0 3 942,0	143,0 1,0	8 170,0 7 884,0	286,0 2,0			8 170,0

90	90	241-214-0302 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм/25мм	шт.	2	865,0		1 730,0		1 730,0		1 730,0
91	91	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	2	7 408,0 6 976,0	432,0 7,0	14 816,0 13 952,0	864,0 14,0			14 816,0
92	92	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	0,6	5 431,0		3 259,0		3 259,0		3 259,0
93	93	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении/ГИЛЬЗА	шт.	3	4 499,0 4 207,0	292,0 2,0	13 497,0 12 621,0	876,0 6,0			13 497,0
			Итого по разделу: Водопровод и канализация									740 985
			ИТОГО по акту									1 789 505
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)										105 581
		Итого с затратами на организацию и управление СМР										1 895 086
		Сметная прибыль (5%)										94 754
		Непредвиденные работы и затраты (5%)										184 230
		Итого с непредвиденными работами и затратами										2 174 070
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075										2 337 125
		НДС (12%)										280 455
		Итого с НДС										2 617 580
		Всего с понижающим коэффициентом. К = 0,98										2 565 228,23
		Налог на добавленную стоимость - 12 %										274 845,88

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Авангард Строй НС»

Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Синдикат групп»

Серикбаев Р.