Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "ГЕМАКАСЕС"
Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания дома культуры в с.о. Кожакент Жанакорганского района Кызылординской области"

АКТ№1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2016 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы, Локальная смета 2-1-1										
		Внутренняя отделка										
58	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	591,37	153,15	8,00	0	4731	0	0,48	285		
		м2		73,37	1,24	43389	733	95	0,01	4		
59	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	331,37	304,07	2,91	100759	965	29752	0,56	187		
		м2		93,41	1,10	30955	365	95	0,01	2		
60	Е0161-1-6	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	258,2	153,15	8,00	39543	2066	18301	0,48	125		
		м2		73,37	1,24	18944	320	95	0,01	2		
61	Е0115-37-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	258,2	1616,25	23,12	417315	5969	0	6,79	1754		
		м2		1134,92	5,67	293037	1464	95	0,03	8		
62	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 К=1,03	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	265,946	169,00	--	0	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО	Тенге			605670						

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**605670**				
		ВЗиС –1,44%	Тенге			8 722				
		Всего по главе 8:	Тенге			8 722				
		Всего по смете	Тенге			614 392				
		Глава 9. Прочие работы и затраты								
		Затраты на дополнительную оплату в зонах экологического бедствия и рационального риска	Тенге			25 251				
		Всего по главе 9:	Тенге			25 251				
		Всего ценах 2001г.	Тенге			639 642				
		Затраты в текущих ценах 2016г. с Кмрп=2,737	Тенге			1 750 701				
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			35 014				
		Итого:	Тенге			1 785 715				
		НДС 12%	Тенге			214 286				
		Всего по акту	Тенге			**2 000 000**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания Орда-Құрылыс"

Калдыбаева Б.Т.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ГЕМАКАСЕС"

Пазылов Ж.С.