Форма 2В

Наименование стройки - **Работы по реконструкции тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК-7-23 до НС-2. г.Алматы**

Наименование объекта - **Работы по реконструкции тепловых сетей г.Алматы.Реконструкция тепломагистрали М-7 от ТК-7-23 до НС-2. г.Алматы**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ

Основание: **КЖ**

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка трубопроводов с установкой арматуры					
1	СПрайс "КТЗ" стр. 2 п.13	Отвод укороченный Ст820х11/975-90°-1-ППУ-ОЦ, из стали 17ГС с ОДК L-1220 мм	шт	4,000		432145,16	1728581
2	СПрайс "КТЗ" стр. 2 п.20	Тройник с металлической заглушкой изоляции Ст 820х14/159х5-1-ППУ-ПЭ-200, из стали 17ГС	шт	2,000		251090,26	502181
3	Е0124-13-2	Установка шаровых кранов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	комплект	2,000		4907,96	9816
4	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	комплект	4,000		3036,37	12145
5	СПрайс ООО"Броен" стр. 7 п.4	Широкий кран "Баломакс" Дания Ду80 КШТ61.112.020 Ру2.5МПа	шт	2,000		28904,48	57809
6	СПрайс ООО"Броен" стр. 7 п.4	Широкий кран "Баломакс" Дания Ду50 КШТ61.112.020 Ру2.5МПа	шт	4,000		12780,79	51123
7	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов сверх учтенных расценками на монтаж труб	т	4,930		62474,09	307997
8	С130806-2879 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Неподвижная опора Ст 820-1300х50-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт	2,000		534962,10	1069924

9	СПрайс "КТЗ" стр. 2 п.22,24	Муфты соеденительные полиэтиленовые 820х9/975х1000-ОЦ-ПЭ с комплектующими	шт	4,000	46091,55	184366
10	СПрайс "Полимерстрой" стр. 2 п.22.2	Рабочая заглушка изоляции /термоусаживаемая/ Ст159-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2,000	8315,57	16631
11	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	м3	0,422	30045,27	12680
12	СПрайс "КТЗ" стр. 5 п.35	Защитный экран Ду820	шт	10,000	13277,67	132777
13	СПрайс "КТЗ" стр. 5 п.34	Защитный экран Ду325	шт	2,000	3553,56	7107
14	СПрайс "КТЗ" стр. 5 п.35	Защитный экран Ду150	шт	5,000	2519,93	12600
		Система ОДК				
15	Ц0108-144-1	Присоединение проводов следящей системы в муфтах соединениях	шт	12,000	80,92	971
16	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002, К=4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03 в 4 слоя	м2	615,000	1317,05	809985
17	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметров 325-820 мм URSA минераловатная толщиной 60 мм	м	76,500	1398,54	106989
18	Е0126-11-20	Изоляция трубопроводов диаметров 325-820 мм URSA минераловатная толщиной 40 мм	м	76,500	1337,29	102303
19	Е0126-11-7	Изоляция трубопроводов диаметров 159-273 мм URSA минераловатная толщиной 60 мм	м	15,000	717,99	10770
20	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметров 159-273 мм URSA минераловатная толщиной 40 мм	м	15,000	658,44	9877
21	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметров 89-133 мм URSA минераловатная толщиной 60 мм	м	41,400	518,92	21483
22	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметров 89-133 мм URSA минераловатная толщиной 40 мм	м	41,400	437,26	18102
23	Е0126-12-4	Изоляция URSA минераловатная фасонных частей и арматуры	м2	76,190	1187,57	90481
24	СПрайс "Роквул" стр.15	URSA минераловатная	м3	24,334	15620,06	380095
25	СПрайс "Роквул" стр.15	URSA минераловатная	м3	15,296	16877,73	258153
26	Е0126-22-1	Покрытие изолированных трубопроводов стеклотканью 33-200	м2	571,000	741,81	423572
27	С11011-967	Ткань стеклоизоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	645,230	445,76	287621

28	С130806-487 Изм. и доп.вып.15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	60,000	78383,16	4702990
29	СПрайс "КТЗ" стр. 2 п.17	Тройник параллельный Ст 820х14/159х5-1-ППУ-ПЭ, из стали 17ГС	шт	2,000	358413,69	716827
30	СПрайс "КТЗ" стр. 5 п.31	Скользящие опоры Ст820-1-ППУ-ПЭ	шт	8,000	95733,61	765869
31	СПрайс "КТЗ" стр. 2 п.22,24	Муфты соеденительные полиэтиленовые 820 с комплектующими	шт	8,000	46091,55	368732
32	С130806-158 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Труба-кожух /ГОСТ 10704-91/, D 1220 мм, толщина стенки 14 мм	м	16,000	73330,03	1173280
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			14353837

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				14 353 837
Накладные расходы	Тенге		0,235387571		3 378 715
ИТОГО:	Тенге				17 732 552
Сметная прибыль	Тенге		0,080000014		1 418 604
ИТОГО по смете с НДС:	Тенге				19 151 156

Сдал

ТОО "Спецвент"

Принял

ТОО "АГС-ПЛАСТ"