| | |
|---|---|
| **Заказчик** | **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы, БИН 040740002533** |
| **Генподрядчик** | **ТОО «Коктобе Строй Недвижимость», БИН 050540007787, г.Алматы, Проспект ТАШКЕНТСКАЯ, 348** |
| **Субподрядчик** | **ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"** |
| **Наименование стройки** | **Газификация жилых домов расположенных по адресу: г. Алматы, ул. Шокая, 19,21,228ж,ж/1,е,е/1,в,г,б,к,л,228м Сарсенбаева, 125,125а,127** |
| **Наименование объекта** | **Газификация жилых домов расположенных по адресу: г. Алматы, ул. Шокая, 19,21,228ж,ж/1,е,е/1,в,г,б,к,л,228м Сарсенбаева, 125,125а,128** |
| **Договор № 1 от 30.01.2015 г.** | |

## СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за февраль 2015г.

| | Код | Код | | Договор | | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | заказчика | подрядчика | | №1 от 30.01.2015 г. | | | Наименование | Код | Наименование | | Код |
| № | Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ | Стоимость работ и затрат, тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | ВСЕГО с учетом НДС (12%) |
| | | С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%) | В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС | из графы 1 (без НДС) | | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.) | другие дополнительные расходы | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г | Из них | | | на приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | | В отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | Газификация жилых домов расположенных по адресу: ул. Шокая, 19, 21, 228ж, ж/1, е, е/1, в, г, б, к, л, 228м Сарсенбаева, 125, 125а, 127 | 1 709 415 | 1 526 263 | | | | | | | 183 152 | 1 709 415 |
| | **Всего к оплате :** | | | | | | | | | | **1 709 415** |

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "AA-Building"**
**БИН 130840019461**
Директор _____ Турымбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
**ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"**
**БИН 040940001730**
Директор _____ Калиев Б.Т.

| | |
|---|---|
| Заказчик | КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г. Алматы, БИН 040740002533 |
| Подрядчик | ТОО «Коктобе Строй Недвижимость», БИН 050540007787, г.Алматы, Проспект ТАШКЕНТСКАЯ, 348 |
| Субподрядчик | ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А" |
| Наименование строительства и его | Газификация жилых домов расположенных по адресу: г. Алматы, ул. Шокая, 19,21,228ж,ж/1,е,е/1,в,г,б,к,л,228м Сарсенбаева, 125,125а,127 |
| Наименование объекта | Газификация жилых домов расположенных по адресу: г. Алматы, ул. Шокая, 19,21,228ж,ж/1,е,е/1,в,г,б,к,л,228м Сарсенбаева, 125,125а,127 |
| Договор | №1 от 30.01.2015 г. |

**Акт №1**

**приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2015**

| № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | затраты труда, чел. -ч рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | рабочих, обслужи-вающих машины | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| 1 | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 242,75 | 22,68 | 0,06 | 5506 | 14 | 0,03 | 7 |
| | | | | | 6,68 | 0,02 | 1622 | 6 | 0,00 | 0 |
| 2 | E0113-26-6 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 242,75 | 41,97 | 0,05 | 10188 | 12 | 0,05 | 12 |
| | | | | | 9,57 | 0 | 2323 | 0 | 0,00 | 0 |
| 3 | E0122-9-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. До 100 мм с пневматическим испытанием | км | 1,3317 | 147019,7 | 62183,47 | 195786 | 82810 | 404,80 | 539 |
| | | | | | 74261,25 | 23489,33 | 98894 | 31281 | 114,72 | 153 |
| 4 | E0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. До 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,1334 | 138059,7 | 57337,6 | 18417 | 7649 | 386,40 | 52 |
| | | | | | 70638,75 | 21659,96 | 9423 | 2889 | 105,79 | 14 |
| 5 | E0122-9-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. До 50 мм с пневматическим испытанием | км | 0,0572 | 138059,7 | 57337,6 | 7897 | 3280 | 386,40 | 22 |
| | | | | | 70638,75 | 21659,96 | 4041 | 1239 | 105,79 | 6 |
| 6 | E0122-36-2 | Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм | шт | 1 | 553,18 | 32,75 | 553 | 33 | 2,33 | 2 |
| | | | | | 393,3 | 12,94 | 393 | 13 | 0,06 | 0 |
| 7 | E0122-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей | т | 0,39118 | 138118,8 | 56798,21 | 54029 | 22218 | 359,61 | 141 |
| | | | | | 72181,25 | 21455,55 | 28236 | 8393 | 104,79 | 41 |
| 8 | E0122-27-3 | Нанесение изоляции от падения ЛЭП полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм | км | 0,0925 | 377015,2 | 37417,55 | 34874 | 3461 | 225,40 | 21 |
| | | | | | 39330 | 14135,51 | 3638 | 1308 | 69,03 | 6 |
| 9 | E0122-27-2 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм | км | 0,012 | 288973,4 | 36609,77 | 3468 | 439 | 219,65 | 3 |
| | | | | | 38553,75 | 13830,19 | 463 | 166 | 67,54 | 1 |
| 10 | E0122-27-1 | Нанесение изоляции от падения ЛЭП полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм | км | 0,004 | 226314,8 | 32841,87 | 905 | 131 | 198,95 | 1 |
| | | | | | 35190 | 12407,06 | 141 | 50 | 60,59 | 0 |
| 11 | E0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 480,25 | 22,68 | 0,06 | 10892 | 28 | 0,03 | 16 |
| | | | | | 6,68 | 0,02 | 3208 | 10 | 0,00 | 0 |
| 12 | E0113-26-6 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 480,25 | 41,97 | 0,05 | 20157 | 22 | 0,05 | 24 |
| | | | | | 9,57 | 0 | 4595 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13 | E0122-38-4 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров/ патрубков/ диам. 159 мм | врезка | 1 | 1619,15 | 365,85 | 1619 | 366 | 3,23 | 3 |
| | | | | | 646,88 | 137,14 | 647 | 137 | 0,68 | 1 |
| 14 | E0122-38-3 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров/ патрубков/ диам. 89 мм | врезка | 1 | 1003,17 | 207,29 | 1003 | 207 | 2,31 | 2 |
| | | | | | 455,4 | 77,63 | 455 | 78 | 0,38 | 0 |
| 15 | E0122-38-2 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров/ патрубков/ диам. 76 мм | врезка | 3 | 812,08 | 138,2 | 2436 | 415 | 2,14 | 6 |
| | | | | | 416,59 | 51,75 | 1250 | 155 | 0,25 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | E0122-38-1 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров/ патрубков/ диам. 57 мм | врезка | 2 | 528,67 | 92,06 | 1057 | 184 | 1,50 | 3 |
| | | | | | 292,39 | 36,23 | 585 | 72 | 0,17 | 0 |

**Всего прямые затраты** **368788** **121243** **854**

**159913** **45790** **224**

Накладные расходы, тенге 269 901

**ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=2,38968** 1 526 263

НДС 12% 183 152

**СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА** **1 709 415**

Сдал (Субподрядчик)
**ТОО "AA-Building"**
**БИН 130840019461**
« Директор_____Турымбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
**ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"**
**БИН 040940001730**
Директор_____Калиев Б.Т.