Договор №18 от 15.03.2025 *НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4

Заказчик: КГКП "Дом культуры Нуринского района" акимата Нуринского района отдела культуры и развития языков Нуринского района

Наименование стройки: Текущий ремонт здания дома культуры села Байтуган по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, с. Байтуган

Наименование объекта: Дом культуры села Байтуган

АКТ №2 от 16.07.2025 г.

на текущий ремонт здания дома культуры села Байтуган по адресу: Карагандинская область, Нуринский район, с. Байтуган

Сметная стоимость	**15068,423**	тыс.тнг.
Средства на оплату труда	7953,650	тыс.тнг.
Нормативная трудоемкость	1,705	тыс.чел-ч

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15068423**
	Раздел 1.	**Раздел. Наружные работы.**				**1811778**
1	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	$м^2$	695,5	2 605	1811778
	Раздел 2.	**Раздел.Витраж фасада (фальш окна)**				**414573**
2	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Перегородки стеклянные высотой более 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	113,8	3 643	414573
	Раздел 3.	**Раздел. Электромонтажные работы**				**2306261**
3	247-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Ящик под электросчетчик наружный	шт.	1	15 675	15675
4	247-203-0401 *РСНБ РК 2022*	ЯРВ-100 навесной, металлический, 400х300х200мм, выключатель-рубильник ВР32-31 100А - 1шт(ввод), предохранитель ППН33 32А-100А - 3шт.	шт.	1	37 759	37759
5	247-301-0157 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 PRSN, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	1	26 476	26476

1	2	3	4	5	6	7
6	1121-0502-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	6	16 565	99390
7	247-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 468	10468
8	247-201-0135 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-8 IP41	шт.	1	2 111	2111
9	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	2	2 516	5032
10	247-201-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1 816	1816
11	247-201-0133 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-4 IP41	шт.	1	1 548	1548
12	247-204-2930 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 63А 30 мА	шт.	2	5 653	11306
13	247-204-2926 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 50А 30 мА	шт.	3	5 942	17826
14	247-204-2918 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА	шт.	2	5 433	10866
15	247-204-2610 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	шт.	15	2 757	41355
16	247-204-2602 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 16А 30 мА	шт.	23	2 757	63411
17	1121-0302-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Вводы кабельные гибкие наружным. Монтаж	ввод	20	4 664	93280
18	243-107-0713 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66	м	20	6 076	121520
19	1121-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или бороздах	м	1 210	859	1039390
20	243-105-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66	м	50	1 455	72750
21	243-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66	м	60	967	58020
22	243-105-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	500	533	266500
23	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	м	600	360	216000
24	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	18	1 191	21438
25	247-212-0207 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	12	428	5136

1	2	3	4	5	6	7
26	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	36	1 191	42876
27	247-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А,	шт.	31	582	18042
28	247-214-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	1 254	6270
	Раздел 4.	**Раздел. Отопление**				**2071526**
29	1219-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	30	2 034	61020
30	1219-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	отверстие	30	4 010	120300
31	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	226	2 139	483414
32	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	226	1 172	264872
33	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2 139	38502
34	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	18	633	11394
35	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 73 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2 729	16374
36	241-101-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	6	3 316	19896
37	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	76	189	14364
38	242-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	6 422	19266
39	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	5 964	5964
40	241-119-0204 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	96	476	45696
41	241-219-0101 *РСНБ РК 2022*	Колено полипропиленовое PP-R обводное диаметром 20 мм	шт.	2	53	106
42	241-119-0402 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	2	144	288
43	241-119-0404 *РСНБ РК 2022*	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт.	24	332	7968
44	241-213-1001 *РСНБ РК 2022*	Воздухоотводчик DN 20	шт.	48	388	18624

1	2	3	4	5	6	7
45	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	62,22	11 217	697922
46	241-213-1001 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010 DN 20	шт.	98	388	38024
47	261-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура трубопроводная	шт.	61	560	34160
48	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	51,4	3 373	173372
	Раздел 5.	**Раздел. Проемы**				
						563868
49	1110-0107-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	$м^2$	22,04	6 537	144075
50	223-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	12,8	20 902	267546
51	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	11	4 853	53383
52	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	601	13222
53	223-503-0102 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	м	55,8	589	32866
54	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	5 864	52776
	Раздел 6.	**Раздел. Холл**				
						181775
55	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	55	3 305	181775
	Раздел 7.	**Раздел. Зрительный зал.**				
						3835969
			Сцена			
56	1111-0101-3302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	65,52	8 768	574479
57	1111-0101-3504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	$м^2$ покрытия	65,52	3 646	238886
58	1110-0403-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	$м^2$ потолка	65,52	7 442	487600
59	1115-0405-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	65,52	2 683	175790
60	1115-0406-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	22,9	1 238	28350

1	2	3	4	5	6	7
61	232-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 60 до 90 мм	м	22,9	242	5542
			отделка зала			
62	1115-0404-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхность потолков проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	$м^2$ покрытия	163,8	2 588	423914
63	1115-0406-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)	1 м карниза (галтели)	51,4	1 238	63633
64	232-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 60 до 90 мм	м	51,4	242	12439
65	1115-0405-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	238,2	3 709	883484
66	1207-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25%	$м^2$	56	2 617	146552
67	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,2184	1 410	308
68	1111-0101-3504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	$м^2$ покрытия	163,8	3 646	597215
			Электромонтажные работы зала			
69	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	9	1 038	9342
70	247-202-0504 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	5	229	1145
71	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	10	1 191	11910
72	1217-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели пакетные. Смена	шт.	20	4 553	91060
73	247-204-2714 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД-4 4Р 32А 30 мА	шт.	20	4 216	84320
	Раздел 8.	**Раздел. Коридор 1-го этажа**				55411
74	1111-0101-3503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$ покрытия	16,94	3 271	55411
	Раздел 9.	**Раздел. Сан. узел**				2961257
75	1101-0101-0333 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	9,14	489	4469
76	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,23	79 816	98174

1	2	3	4	5	6	7
77	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	38 851	38851
78	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	33 088	99264
79	1123-1201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26*	Люки чугунные. Установка	шт.	1	9 484	9484
80	244-202-0200 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	1	48 000	48000
81	1123-1101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	96 631	96631
82	241-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х15,1 мм	м	15	4 939	74085
83	1108-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	2,8	25 676	71893
84	261-101-0316 *РСНБ РК 2022*	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	$м^3$	30,32	35 000	1061200
85	1211-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	$м^2$	30,32	1 514	45904
86	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	30,32	10 735	325485
87	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	21,7	6 424	139401
88	233-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм	$м^2$	21,7	3 873	84044
89	1115-0108-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	$м^2$	21,7	2 192	47566
90	261-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Натяжной потолок в комплекте (полотно, профиль-багет, кольцо протекторное, заглушка ПВХ)	$м^2$	21,266	3 500	74431
91	1117-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	4	18 783	75132
92	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	4	1 357	5428
93	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	4	53 664	214656
94	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм	шт.	4	13 128	52512
95	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	6 779	27116
96	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	4	9 054	36216

1	2	3	4	5	6	7
97	1110-0103-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки чистые каркасные. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	20	10 657	213140
98	1117-0801-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	1	18 175	18175
	Раздел 10.	**Раздел. Коридор 2-го этажа**				**292073**
99	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	48,95	5 578	273043
100	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	34,35	554	19030
	Раздел 11.	**Раздел. Кабинет специалистов**				**374380**
101	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	63,8	5 578	355876
102	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	33,4	554	18504
	Раздел 12.	**Раздел. Кабинет ветеранов**				**199552**
103	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	33,55	5 578	187142
104	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	22,4	554	12410
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**15068423**
		Итого сметная стоимость	тенге			**15068423**
		ценовая скидка (20,8961%)	тенге			3148713
		Сумма с учетом ценовой скидки	тенге			**11919710**
		НДС 12%	тенге			1430365
		Итого к оплате:	тенге			**13350075**

Директор Дома культуры Нуринского района **Хумар Әділбек**

Руководитель ТОО "Golt Stroi-2017" **Бацура А.Ю**

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Дом культуры Нуринского района"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold Stroi - 2017"

Договор №18 от 2025-03-15

Акт № 2 от 17.07.2025 года

приемки выполненных работ за июль 2025 года

Объект: Текущий ремонт здания дома культуры села Байтуган

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕНГЕ
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия Договора	79 103 996,16
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	39 087 913,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Текущий ремонт здания дома культуры села Байтуган
6	Сумма фактических расходов произведенных Исполнителем, для выполнения указанных видов работ	52 437 988,00
7	Сумма выполненных работ за июль 2025г.	13 350 075,00
8	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ	13 350 075,00
9	в том числе НДС 12%	1 430 365,18

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие "Дом культуры Нуринского района" акимата Нуринского района отдела культуры и развития языков Нуринского района
Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура, ул.Абая, 35
БИН 990140001293
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ436010371000002652
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87778907062

Директор

_____ **Хумар Адилбек**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Gold Stroi - 2017"
Карагандинская область, г.Караганда,
район им.Казыбек би, Букетова , 50/2,
Блок 1
БИН/ИИН 170640022540
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ5896509F0009319280
АО "ForteBank"

Директор

_____ **Карамышева А.Н.**