Форма по приложению
3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат Групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Авангард Строй НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в станции Корагаты Т.Рыскуловского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка
(наименование, адрес)

Объект : Строительство фельдшерско акушерского пункта на 15 посещений в смену в станции Корагаты Т.Рыскуловского района Жамбылской области. (с наружными инженерными сетями) Корректировка
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 03.09.2024г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2024 (месяц, год) на
Строительно-монтажные работы

№ п/п	№ позпо смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: Сети электроснабжения									
1	1	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	46	736,0 328,0	408,0 133,0	33 856,0 15 088,0	18 768,0 6 118,0			33 856,0
2	2	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	608 046,0 600 585,0	0,0 0,0	8 513,0 8 408,0	0,0 0,0	105,0		8 513,0
3	3	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 450 Н,гибкая,легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	14	1 439,0		20 146,0		20 146,0		20 146,0

4	4	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	65	1 101,0 657,0	392,0 108,0	71 565,0 42 705,0	25 480,0 7 020,0	3 380,0		71 565,0
5	5	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	14	1 368,0 821,0	480,0 131,0	19 152,0 11 494,0	6 720,0 1 834,0	938,0		19 152,0
6	6	6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	2 134,0 876,0	1 093,0 329,0	17 072,0 7 008,0	8 744,0 2 632,0	1 320,0		17 072,0
7	7	243-113-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0,089	449 754,0		40 028,0		40 028,0		40 028,0
8	8	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	$м^3$	1,275	50 829,0 19 955,0	3 823,0 785,0	64 807,0 25 443,0	4 874,0 1 001,0	34 490,0		64 807,0
9	9	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	3	30 064,0 12 420,0	17 644,0 5 469,0	90 192,0 37 260,0	52 932,0 16 407,0			90 192,0
10	10	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А	шт.	3	64 366,0		193 098,0		193 098,0		193 098,0
11	11	247-306-	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм,длина вылета 1500		3	11 314,0		33 942,0		33 942,0		33 942,0

		0313 *РСНБ РК 2022*	мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°,толщиной 3,2 мм	шт.									
12	12	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	3	15 007,0 12 454,0	2 553,0 689,0	45 021,0 37 362,0	7 659,0 2 067,0			45 021,0
13	13	247-103-0254 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3	35 678,0		107 034,0		107 034,0		107 034,0
14	14	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 268,0 1 166,0	31,0 7,0	7 608,0 6 996,0	186,0 42,0	426,0		7 608,0
15	15	241-201-0102*РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	6	406,0		2 436,0		2 436,0		2 436,0
16	16	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,0534	2 081 687,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	111 162,0 52 551,0	196,0 61,0	58 416,0		111 162,0
17	17	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0534	1 093 929,0				58 415,81		
18	18	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	24	952,0 547,0	338,0 92,0	22 848,0 13 128,0	8 112,0 2 208,0	1 608,0		22 848,0
		243-110-0601	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1		0,024	121 568,0		2 918,0		2 918,0		2 918,0

		РСНБ РК 2022										
19	19			км								
			Итого по разделу: Сети электроснабжения									891 398,00
			Раздел: Сети газоснабжения									
20	20	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	21 035,0 20 140,0	895,0 5,0			21 035,0
21	21	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	3 250,0		13 000,0		13 000,0		13 000,0
22	22	241-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 814,0		5 814,0		5 814,0		5 814,0
23	23	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 715 296,0 2 036 886,0	610 629,0 188 556,0	1 358,0 1 018,0	305,0 94,0	34,0		1 358,0
24	24	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	0,502	1 696,0		851,0		851,0		851,0
25	25	6121-0202-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	659 754,0 401 282,0	116 254,0 33 817,0	330,0 201,0	58,0 17,0	71,0		330,0

26	26	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/	км трубопровода	0,00058	3 019 849,0 2 182 378,0	583 226,0 164 319,0	1 752,0 1 266,0	338,0 95,0	147,0		1 752,0
27	27	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,58	7 320,0		4 246,0		4 246,0		4 246,0
28	28	6121-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2 778 037,0 636 751,0	34 580,0 269,0	2 778,0 637,0	34,0 0,0	2 107,0		2 778,0
29	29	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	224 386,0 210 867,0	5 243,0 972,0	1 936,0 1 820,0	45,0 8,0	71,0		1 936,0
30	30	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,00863	1 152 130,0		9 943,0		9 943,0		9 943,0
31	31	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	1 246 391,0 831 429,0	414 962,0 109 266,0	1 433,0 956,0	478,0 126,0			1 433,0
32	32	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х 5,8 ГОСТ 18599-2001		1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0

				м								
33	33	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	4 207,0 4 028,0	179,0 1,0	12 621,0 12 084,0	537,0 3,0			12 621,0
34	34	241-210-0113 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	1 542,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0
35	35	241-211-0506 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм/75мм	шт.	1	2 166,0		2 166,0		2 166,0		2 166,0
36	36	241-208-0306*РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 117,0		1 117,0		1 117,0		1 117,0
37	37	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0
38	38	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,634154	511,0		324,0		324,0		324,0
39	39	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	м 3	0,05	28 740,0 5 113,0	2 404,0 487,0	1 437,0 256,0	120,0 24,0	1 061,0		1 437,0
40	40	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж		0,00314	224 386,0	5 243,0	705,0	16,0	27,0		705,0

				т конструкций		210 867,0	972,0	662,0	3,0			
41	41	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	512 324,0		1 609,0		1 609,0		1 609,0
42	42	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км кабеля	0,007	71 545,0 32 315,0	39 230,0 8 734,0	501,0 226,0	274,0 61,0			501,0
43	43	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2	м	7	17,0		119,0		119,0		119,0
44	44	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство	шт.	2	21 022,0 14 661,0	5 687,0 1 580,0	42 044,0 29 322,0	11 374,0 3 160,0	1 348,0		42 044,0
45	45	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	2	655,0		1 310,0		1 310,0		1 310,0
46	46	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали ковра весом до 20 кг.Установка	т	0,01334	291 935,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	3 894,0 3 846,0	49,0 15,0			3 894,0
47	47	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0
48	48	217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000086	1 510 113,0		130,0		130,0		130,0

		РСНБ РК 2022		т								
49	49	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Колпак Ду 40	шт.	2	442,0		884,0		884,0		884,0
50	50	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м 3.Устройство - подушка под ковер /бетон В15 W F150/	$м^3$	0,028	46 886,0 17 501,0	2 462,0 731,0	1 313,0 490,0	68,0 20,0	755,0		1 313,0
51	51	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м 3	0,057	50 296,0 22 173,0	2 561,0 538,0	2 867,0 1 264,0	146,0 31,0	1 457,0		2 867,0
			Итого по разделу: Сети газоснабжения									146 650,00
			Раздел: Сети водопроводные									
52	52	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2,КОЛОДЦЫ	м 3	0,262106	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	1 822,0 1 822,0	0,0 0,0			1 822,0
53	53	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м 3 основания	5,22	11 796,0 4 329,0	401,0 94,0	61 575,0 22 597,0	2 094,0 491,0	36 885,0		61 575,0
54	54	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м 3 грунта	15,66	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	51 741,0 51 741,0	0,0 0,0			51 741,0

55	55	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м 3 грунта	80,176542	51,0 0,0	51,0 12,0	4 089,0 0,0	4 089,0 962,0			4 089,0
56	56	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м 3 уплотненного грунта	80,176542	576,0 354,0	222,0 71,0	46 182,0 28 382,0	17 800,0 5 693,0			46 182,0
57	57	6121-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 150 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0522	6 515 721,0 1 623 656,0	24 882,0 8 371,0	340 121,0 84 755,0	1 299,0 437,0	254 067,0		340 121,0
58	58	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0021	8 969 306,0 1 268 321,0	1 902 575,0 409 655,0	18 836,0 2 663,0	3 995,0 860,0	12 177,0		18 836,0
59	59	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м 3 конструкций колодца	1,12	86 246,0 49 061,0	19 254,0 5 886,0	96 596,0 54 948,0	21 564,0 6 592,0	20 083,0		96 596,0
60	60	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34 773,0		34 773,0		34 773,0		34 773,0
61	61	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	14 369,0		28 738,0		28 738,0		28 738,0
62	62	225-101-	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		1	28 552,0		28 552,0		28 552,0		28 552,0

		0609 *РСНБ РК 2022*		шт.								
63	63	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 727,0		2 727,0		2 727,0		2 727,0
			Итого по раздел: Сети водопроводные									2 791 848,00
			ИТОГО по акту									3 829 896
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)									164 719
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2 956 567
			Сметная прибыль (5%)									147 828
			Непредвиденные работы и затраты (5%)									287 421
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 556 535
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									3 823 275
			НДС (12%)									458 793
			Итого с НДС									4 282 068
			Всего с понижающим коэффициентом. К = 0,98									4 196 426,97
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									449 617,18

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Авангард Строй НС»

Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Синдикат групп»

Серикбаев Р.