Заказчик: ТОО "КАЖсервис"

Подрядчик: ТОО "Asian Paints"

Наименование объекта: а/д KZ01 "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через г. Костанай, Астана, Караганда", участок "Астана-Темиртау" км 1291+335-1353+000
Договор подряда(контракт): №88 от 21.05.2025

Форма 2

Акт выполненных работ №1 от 17.06.2025
на дорожную разметку проезжей части автомобильной дороги с цементобетонным покрытием
а/д KZ01 "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы, через г. Костанай, Астана, Караганда", участок "Астана-Темиртау" км 1291+335-1353+000 на 2025 год

в ценах дек 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость , тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	СРД-20-15-01	Переноска материалов, навалочных материалов, грузов вручную на первые 10 м	1 т	51,07	5 628,87	287 456,72
	к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда рабочих-строителей:	чел-час			
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	62,90	4 570,00	287 456,72
2	СРД-20-16-01	Погрузка вручную материалов: сподручных и навалочных грузов на транспортные средства	1 т	51,07	2 739,72	139 912,56
	к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда рабочих-строителей:	чел-час			
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	30,62	4 570,00	139 912,56
3	СРД-20-17-01	Выгрузка вручную материалов с транспортных средств: сподручных и навалочных грузов	1 т	51,07	2 241,59	114 473,92
	к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда машин, в том числе:	чел-час			
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда	чел-час	25,05	4 570,00	114 473,92
4	СРД-10-30-01	Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,15 м с шагом 1:3 (БЕЛОЙ) краской со светоотражающими элементами	1 км разметки	124,34	74 773,66	9 297 357,17
	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе				
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда, к=1,2; к =1,09	чел-ч	73,19	4 570,00	334 462,41
	D005-0130	дорожный рабочий 3 разряда, к=1,2; к=1,09	чел-ч	148,00	5 461,00	808 224,81
	D005-0160	дорожный рабочий 6 разряда, к=1,2; к-1,09	чел-ч	56,92	9 319,00	530 464,06
	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда машин, в том числе:	чел-ч			
	D321-211-0103	Машина маркировочная, к=1,2; к=1,09	маш.-ч	56,92	19 494,00	1 109 654,08
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	56,92	3 749,00	213 403,77
	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	56,92	17 527,00	997 686,83
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	56,92	3 749,00	213 403,77
	D321-211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	32,53	14 027,00	456 261,05
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	32,53	3 749,00	121 945,01
	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш.-ч	48,79	6,00	292,75
	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш.-ч	48,79	9 646,00	470 638,14
		Материалы, изделия и конструкции				
		Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	99,472	1 572,79	156 448,47

	справочник	Краска для дорожной разметки (БЕЛАЯ) АК -511	кг	3 021,46	1 308,00	3 952 072,30
	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	1 199,88	401,00	481 152,28
5	СРД-10-35-01	Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,40 м с шагом 1:3 (БЕЛОЙ) краской со светоотражающими элементами	1 км разметки	20,00	136 728,73	2 734 574,51
	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе				
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда, к=1,2; к =1,09	чел-ч	11,77	4 570,00	53 798,04
	D005-0130	дорожный рабочий 3 разряда, к=1,2; к=1,09	чел-ч	23,81	5 461,00	130 002,38
	D005-0160	дорожный рабочий 6 разряда, к=1,2; к-1,09	чел-ч	9,16	9 319,00	85 324,76
	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда машин, в том числе:	чел-ч			
	D321-211-0103	Машина маркировочная, к=1,2; к=1,09	маш.-ч	9,16	19 494,00	178 487,06
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	9,16	3 749,00	34 325,84
	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	9,16	17 527,00	160 477,21
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	9,16	3 749,00	34 325,84
	D321-211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	5,23	14 027,00	73 389,26
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	5,23	3 749,00	19 614,77
	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш.-ч	13,08	6,00	78,48
	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш.-ч	13,08	9 646,00	126 169,68
		Материалы, изделия и конструкции				
		Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	16,000	1 572,79	25 164,62
	справочник	Краска для дорожной разметки (БЕЛАЯ) АК -511	кг	1 296,00	1 308,00	1 695 168,00
	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	515,00	401,00	206 515,00
6	СРД-10-21-01	Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,20 м (ЖЕЛТОЙ) краской со светоотражающими элементами	1 км разметки	248,68	184 187,11	45 803 649,88
	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда рабочих-строителей, в том числе				
	D005-0120	дорожный рабочий 2 разряда, к=1,2; к =1,09	чел-ч	146,37	4 570,00	668 924,83
	D005-0130	дорожный рабочий 3 разряда, к=1,2; к=1,09	чел-ч	296,00	5 461,00	1 616 449,61
	D005-0160	дорожный рабочий 6 разряда, к=1,2; к-1,09	чел-ч	113,85	9 319,00	1 060 928,12
	к=1,2 и к=1,09 к Н.вр.	Затраты труда машин, в том числе:	чел-ч			
	D321-211-0103	Машина маркировочная, к=1,2; к=1,09	маш.час	113,85	19 494,00	2 219 308,15
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	113,85	3 749,00	426 807,54
	D331-101-0101	Автомобили бортовые до 5 т	маш.-ч	113,85	17 527,00	1 995 373,65
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	113,85	3 749,00	426 807,54
	D321-211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	65,05	14 027,00	912 522,11
	D099-0150	затраты труда машинистов, экипаж 1 чел., к=1,2; к=1,09	чел-ч	65,05	3 749,00	243 890,03
	D343-501-0201	Моечный аппарат высокого давления 1,6 кВт	маш.-ч	97,58	6,00	585,49
	D315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью 4 кВт	маш.-ч	97,58	9 646,00	941 276,28
		Материалы, изделия и конструкции				
		Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	кг	198,944	1 572,79	312 895,73
	справочник	Краска для дорожной разметки (Желтая) АК -511	кг	32 228,93	960,00	30 939 770,88
	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	12 807,02	401,00	5 135 615,02
		Итого по акту :				58 377 424,76

		НДС 12%				7 005 290,97
		Итого с НДС				65 382 715,73

Заказчик:

Директор АОФ ТОО "КАЖсервис":

Н. Садыков _____

И.о. Глвного инженера АОФ ТОО "КАЖсервис"

М. Джумабеков _____

Начальник ДЭУ-47 АОФ ТОО "КАЖсервис":

Е. Киркабаков _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Asian Paints"

С. Аманжолов _____