СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

По объекту: **Проект застройки и наружные инженерные сети жилого квартала в районе Жаппасбай Батыр №2 в г. Кызылорда.Строительство телефонизация.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

Согласно договора №142 от 18.07.2016г.

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Проект застройки и наружные инженерные сети жилого квартала в районе Жаппасбай Батыр №2 в г Кызылорда. Строительство телефонизации.	**27328,000**		**27328,000**	**8740,069**	**27328,000**	**8740,069**	**5616,775**	**1796,363**
	Всего к оплате							**5616,775**	

Заказчик:_____Ергобаев Б.
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Байкушкенов Ж..
ТОО «Акмешит Элит Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Проект застройки и наружные инженерные сети жилого квартала в рай не Жаппасбай Батыр №2 в г. Кызылорда. Строит ство телефонизация.

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ												
1	Ц0110-926-1	Прокладка ОК в траншее км	7,36	21564,7	17195,84	158716	126561	66412	21	155				
				4368,86	2415,6	32155	17779	133	14,01	103				
2	Ц0110-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода м кабеля	0,2	59,83	28,7	12	6	8	0,14	-				
				29,97	7,3	6	1	110	0,04	-				
3	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24-96 муфта	5	49104,28	43284,38	245521	216422	49982	20,4	102				
				4935,44	4152,26	24677	20761	110	24,08	120				
4	Ц0110-875-1	Оптический разъем шт	5	750	233	3750	1165	2753	2	10				
				360	54	1800	270	133	0,31	2				
5	Ц0110-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку м	200	36,03	20,63	7206	4126	4543	0,07	14				
				15,4	5,25	3080	1050	110	0,03	6				
		КОЛОДЦЫ-3ШТ												
6	Е0134-105-8	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе	3	2365,8	575,55	7097	1727	4425	6,91	21				
				1194,75	146,03	3584	438	110	0,59	2				

	устанавливаемых на проезжей части ККС-2								
		колодец							
7	Е0134-108-3-Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей	18	144	-	2592	-	2851	0,82	15
		шт	144	-	2592	-	110	-	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	48	28,89	27,85	1387	1337	441	0,01	-
			1,04	8,44	50	405	97	0,03	2
		м3							
9	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	47	6,48	6,48	305	305	96	-	-
			-	2,1	-	99	97	0,01	-
		м3							
10	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	47	21,55	4,52	1013	212	776	0,11	5
		м3	17,03	-	800	-	97	-	-
11	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	200	36,7	27,8	7340	5560	2983	0,06	12
		м	8,8	6,9	1760	1380	95	0,04	8
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-131М2								
12	Е0127-18-4 -Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	60,26	408,11	169,61	24593	10221	19441	1,55	93
		м3	238,5	4,07	14372	245	133	0,01	1
13	С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках 1	81,35	27,1	-	2205	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
14	Е010333-А5--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	81,35	45	45	3661	3661	732	-	-
			-	9	-	732	100	0,19	15
		т							
15	Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,65	854,26	68,13	16786	1339	892	0,14	3
			21,38	12,76	420	251	133	0,04	1
		м3							
16	Е0127-26-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	131	305,88	34,29	40070	4492	2579	0,04	5
			6,01	8,79	787	1152	133	0,03	4
		м2							
17	Е0127-26-3 К=14 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	131	324,96	19,14	42570	2508	1222	0,01	1
			1,4	5,61	183	735	133	0,02	2
		м2							
18	Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	131	51,39	-	6731	-	4312	0,14	19

	однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		24,75	-	3242	-	133	-	-
	м2								
19 Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	131	15,92	-	2086	-	2774	0,09	12
	однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см		15,92	-	2086	-	133	-	-
	м2								
	МЕТОД ГШБ-30М/1ШТ								
20 Е0125-108-1	-Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода до 100 мм	30	530,38	325,82	15912	9775	7064	0,64	19
			117	79,21	3510	2376	120	0,26	8
	м								
21 Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
	футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
	НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
22 Ц0110-898-3	-Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 1200х2, при установке на фундаменте	1	4230	649	4230	649	1896	10	10
			1573	151	1573	151	110	0,88	1
	шкаф								
23 Е0106-3-1	-Заливка бетоном фундамента 1,1х0,5х0,7	0,385	9590,22	260,48	3692	100	284	3,94	2
	м3		614,25	89,46	236	34	105	0,35	-
24 Е0106-3-1	-Устройство отмостки 2,8х2,8х0,06	0,4536	9590,22	260,48	4350	118	335	3,94	2
	м3		614,25	89,46	279	41	105	0,35	-
25 Е0109-48-1	-Окантовка фундамента сталью угловой 50х50х0,4мм	0,0121	1333,5	312,12	16	4	7	2,96	-
	т		679,5	-	8	-	90	-	-
26 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1
			37,35	1,44	90	3	118	0,01	-
	м2								
27 Е0113-36-1	-Герметизация основания шкафа	0,3	2459,92	9,2	738	3	79	1,44	-
	м2		288	4,5	86	1	90	0,02	-
28 Ц0110-926-1	-Прокладка ОК в траншее	1,4	21564,7	17195,84	30083	23988	12588	21	29
	км		4368,86	2415,6	6095	3370	133	14,01	20
29 Ц0110-927-3	-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	1265	59,83	28,7	75685	36306	51861	0,14	177
			29,97	7,3	37912	9234	110	0,04	54
	м кабеля								
30 Ц0110-930-6	-Монтаж прямых муфт с учетом	6	49104,28	43284,38	294626	259706	59979	20,4	122

Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20	измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24-96	муфта		4935,44	4152,26	2961	24914	110	24,08	144
31	ЦО110-875-1-Оптический разъем 5	шт	6	750 360	233 54	4500 2160	1398 324	3304 133	2 0,31	12 2
32	ЦО108-167-3-Муфта оптическая	шт	6	1909,8 1406	3,8 2,3	11459 8436	23 14	8027 95	8 0,01	48 -
33	ЦО110-875-1-Оптический разъем 5	шт	24	750 360	233 54	18000 8640	5592 1296	13215 133	2 0,31	48 8
34	ЦО110-928-1-Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м	1265	36,03 15,4	20,63 5,25	45578 19481	26097 6641	28734 110	0,07 0,03	89 39
35	Е0134-105-8-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2	колодец	18	2365,8 1194,75	575,55 146,03	42584 21506	10360 2628	26547 110	6,91 0,59	124 11
36	Е0134-108-3-Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей	шт	108	144 144	- -	15552 15552	- -	17107 110	0,82 -	89 -
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
37	Е0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	506	28,89 1,04	27,85 8,44	14616 526	14090 4268	4651 97	0,01 0,03	4 16
38	Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	500	6,48 -	6,48 2,1	3240 -	3240 1052	1020 97	- 0,01	- 4
39	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	500	21,55 17,03	4,52 -	10773 8515	2258 -	8260 97	0,11 -	54 -
40	ЦО108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1265	36,7 8,8	27,8 6,9	46426 11132	35167 8728	18867 95	0,06 0,04	76 51
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				1220907	809082			1380
Стоимость монтажных работ -		Тенге				268265	110386			622
Материалы -		Тенге				953131	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				21846	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге				-	284433	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				325153	-	-		-
						-	-	-		163

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48773	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затр -	Тенге	7669	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1354981	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1623
Сметная заработная плата -	Тенге	-	333206	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	267759	-	-	-
Материалы -	Тенге	14440	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	94210	-	-
Местные материалы -	Тенге	105064	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	107728	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	16159	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22529	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	398017	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	596
Сметная заработная плата -	Тенге	-	110369	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	16	-	-	-
Материалы -	Тенге	4	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	25	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1526385	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2219
Сметная заработная плата -	Тенге	-	443584	-	-

Временные здания и сооружения, 1,2 %	18316
Всего	1544701
Зимние удорожания, 1,08 %	16683
Затраты на выслугу лет, 1 %	15447
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	6179
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия	213353
Итого в базовых ценах 2001 года	**1796363**
Итого в текущих ценах K=2,737	4916644
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	98334
Всего	5014978
Налог на добавленную стоимость, 12 %	601797
Итого	**5616775**

Заказчик:_____Ергебаев Ғ.
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Байкушкенов Ж..
ТОО «Акмешит Элит Строй»

СПРАВКА **Форма №3**

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2016 года

По объекту: **Проект застройки и наружные инженерные сети жилого квартала в районе Жаппасбай Батыр №2. Телефонизация.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

Согласно договора №142 от 18.07.2016г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Проект застройки и наружные инженерные сети жилого квартала в районе Жаппасбай Батыр №2. Телефонизация.	**27328,000**		**15110,356**	**4832,609**	**15110,356**	**4832,609**	**15110,356**	**4832,609**
	Всего к оплате							**15110,356**	

Заказчик: _____ Еркебаев.Б
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик: _____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор: _____.Байкушкенов .Ж
ТОО «Акмешіт Элит Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Проект застройки и наружные инженерные сети жилого квартала в районе Жаппасбай Батыр №2. Телефонизация. ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за июль месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ								
1	С151606-1789	-Кабель связи оптический подземный КС-ОКБ-П-144-G.652.D-CF-2,7-2107 км	7,56	524452 -	- -	3964857 -	- -	- -	- -	- -
2	С151610-26	-Муфты оптические на 144 волокон шт	5	19400 -	- -	97000 -	- -	- -	- -	- -
3	С151801-100	-Оптический разъем 144 Duplex LC шт	5	2030 -	- -	10150 -	- -	- -	- -	- -
4	С130804-804	-Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	200	208 -	- -	41600 -	- -	- -	- -	- -
5	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	2,52	23400 -	- -	58968 -	- -	- -	- -	- -
6	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х комплект	3	16500 -	- -	49500 -	- -	- -	- -	- -

7	С11041-55	-Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, ККП-1-1300 шт	18	530	-	9540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С11071-26 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Консоли шт	18	2380	-	42840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С11041-16	-Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 т	0,0095	115900	-	1101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130806-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х6 мм м	30	3730	-	111900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4387456	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			117791	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			117791	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7067	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			124859	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101808	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42840	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			58968	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6108	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107916	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			161400	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			161400	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9684	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			171084	-	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			4006457	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			240387	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			4246845	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			4650704	-	-		-
	Временные здания и сооружения, 1,2 %					55808				
	Всего					4706512				
	Зимние удорожания, 1,08 %					50830				
	Затраты на выслугу лет, 1 %					47065				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %					18827				
	Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия					9375				

Итого в базовых ценах 2001 года		**4832609**
Итого в текущих ценах	К=2,737	13226851
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		26453
Всего		13491389
Налог на добавленную стоимость, 12 %		1618967
Итого		**15110356**

Заказчик:_____ Еркебаев.Б
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор:_____.Байкушкенов .Ж
ТОО «Акмешит Элит Строй»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

СПРАВКА

Форма №3

о стоимости выполненных работ за август месяц 2016 года

По обьекту: Проект застройки и наружные инженерные сети жилого квартала в районе Жаппасбай Батыр №2. Телефонизация.

«Заказчик»: ГУ «Городской отдел строительства»

«Подрядчик»: ТОО «Ремстрой»

Согласно договора №142 от 18.07.2016г.

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Проект застройки и наружные инженерные сети жилого квартала в районе Жаппасбай Батыр №2. Телефонизация.	**27328,000**		**21711,225**	**6943,706**	21711,225	**6943,706**	**6600,869**	**2111,097**
	Всего к оплате							**6600,869**	

Заказчик: _____ Еркебаев Б.
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик: _____ К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Гл.инженер: _____ .Байкушкенов Ж..
ТОО «Акмешіт Элит Строй»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Проект застройки и наружные инженерные сети жилого квартала в районе Жаппасбай Батыр №2. ФОРМА 2

Телефонизация.

АКТ
Приемки выполненных работ
за август месяц 2016 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. эксп. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. эксп. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	75-6-85	-Шкаф распределительный оптический уличный, типа ШРОУ-05М типа ПР 11-7120, габаритные размеры 1300х650х250 мм	1	113800	-	113800	-	-	-	-
			комплект	-	-	-	-	-	-	-
2	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0121	47200	-	569	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
3	С151606-84 8	-Кабели телефонные ВОЛС ОКБ-96	0,23	117247	-	26967	-	-	-	-
			км	-	-	-	-	-	-	-
4	С151606-84 7	-Кабели телефонные ВОЛС ОКБ-72	0,215	85937	-	18476	-	-	-	-
			км	-	-	-	-	-	-	-
5	С151606-84 6	-Кабели телефонные ВОЛС ОКБ-48	0,685	63423	-	43445	-	-	-	-
			км	-	-	-	-	-	-	-
6	С151606-84 5	-Кабели телефонные ВОЛС ОКБ-32	0,38	51952	-	19742	-	-	-	-
			км	-	-	-	-	-	-	-
7	С151606-84 4	-Кабели телефонные ВОЛС ОКБ-24	0,34	35867	-	12195	-	-	-	-
			км	-	-	-	-	-	-	-
8	С151606-84 3	-Кабели телефонные ВОЛС ОКБ-12	0,81	23331	-	18898	-	-	-	-
			км	-	-	-	-	-	-	-
9	С151610-21	-Муфты оптические на 96 волокон	1	9680	-	9680	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
10	С151610-20	-Муфты оптические на 72	1	8550	-	8550	-	-	-	-

		шт	-	-	-	-	-	-	-
11	С1...610-19 -Муфты оптические на 12 волокна	3	6460	-	19380	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
12	С1...1610-18 -Муфты оптические на 24 волокна	1	5380	-	5380	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
13	С1...1804-209-Оптический разъем 48 Duplex LC	1	333	-	333	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
14	С151804-207-Оптический разъем 96 Duplex LC	1	279	-	279	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
15	С151804-206-Оптический разъем 24 Duplex LC	3	255	-	765	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
16	С151803-205-Оптический разъем 12 Duplex LC	1	263	-	263	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
17	С151610-21 -Муфты оптические на 96 волокон	6	9650	-	58080	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
18	С151803-208-Оптический разъем 48 Duplex LC	24	333	-	7992	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
19	С130804-94 -Труба полиэтиленовая - 6 110x2,7	1265	468	-	592020	-	-	-	-
		м	-	-	-	-	-	-	-
20	С143018-28 -Колодцы и коробки железобетонные телефонные Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	15,12	23400	-	353808	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
21	С131104-5 -Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 9591-76х Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002	18	16500	-	297000	-	-	-	-
		комплект	-	-	-	-	-	-	-
22	С11041-55 -Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, ККП-1-1300	108	530	-	57240	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
23	С11071-26 -Консоли Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002	108	2380	-	257040	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
24	С11041-16 -Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	0,045	115900	-	5215	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1927117	-			-

Стоимость оборудования -	Тенге	1138	-	-	-
ВСЕГО, стоимость оборудования -	Тенге	11380	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	164084	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	164091	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	984	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	173940	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	620480	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26467	-	-	-
Накладные материалы -	Тенге	35163	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3722	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	657709	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	29686	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29700	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17820	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	314820	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	731743	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	43905	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	775647	-	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2035916	-
СМР		1922116	
Оборудование		113800	
Временные здания и сооружения, 1,2 %		23065	
Всего		2058981	
Зимние удорожания, 1,08 %		21008	
Затраты на выслугу лет, 1 %		19452	
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %		7781	
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия		3875	
Итого в базовых ценах 2001 года		**2111097**	
Итого в текущих ценах К=2,737		5778072	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		115561	
Всего		5893633	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		707236	
Итого		**6600869**	

Заказчик:_____ Еркінаев Б.
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____ К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор_____.Байкушкенов Ж..
«ТОО «Акмешіт Элит Строй»