ЗАКАЗЧИК: Кулдаров Азамат Нураханович
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ник-Тараз»
Наименование стройки- Жамбыл облысы Меркі ауданы Талдыбулак ауылы мекенжайга акімшілік гимараты курылысын салу

ФОРМА 2 АВС-4

Договор : №3 от 20.12.2019г

А К Т

Выполненных работ за декабрь 2019г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы					
1	11-010205-0201 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах , глубиной до 2 м	м3 грунта		55,44	1166,43	64667
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	1,62	89,813	720,02	64667
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1166,43	64667
		НР первого уровня	%	59,1		689,36	38218
		Накладные расходы	%	-		689,36	38218
		Сметная прибыль	%	8		148,46	8231
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2004,26	111116

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 64667

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	64667
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	64667
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	38218
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	38218
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	0,2
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	8231
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	111116
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	90

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	64667
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	.	.	.	111116
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	.	.	.	90
		Сметная заработная плата -	Тенге	.	.	.	64667
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты					
2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3		2,64	16092,61	42484
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	1,35	3,564	670	2388
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,478632	826,85	396
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1054,41	2784
2. 3	31-040101-0201	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,267	12,36	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,4752	3580,31	1701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,4752	826,85	392,92
2. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,003432	1765,94	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,003432	826,85	2,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,68	1723
2. 6	21-020101-0101	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,693	12633,11	34018
2. 7	21-130803-1101	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,66	6598,38	4355
2. 8	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,002	0,00528	28	0,15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14535,42	38374
		НР первого уровня	%	48,5		511,39	1350
		Накладные расходы	%	-		511,39	1350
		Сметная прибыль	%	8		1328,32	3507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17932,31	47341
3	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные(под стены). Устройством	м3		36,96	16946,15	626330
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,63)	чел-ч	2,82	104,227	741,63	77298
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	8,357	831,72	6950

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2279,45	84248
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,099792	3368,8	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,099792	826,85	82,51
3. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	6,202	40,29	250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	7,872	3580,31	28186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	7,872	826,85	6508,96
3. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,144144	3112,72	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,144144	1109,05	159,86
3. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,273504	61,77	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,24024	1765,94	424
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,24024	826,85	198,64
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,54	29662
3. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	37,514	12857,21	482331
3.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	10,349	66,3	686
3.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,081312	26027,95	2116
3.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00924	27158,34	251
3.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	6,653	196,54	1308
3.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	3,26	6598,38	21510
3.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,104597	28	3
3.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	16,558	674,32	11165

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14052,21	519370
		НР первого уровня	%	48,5		1105,53	40860
		Накладные расходы	%	-		1105,53	40860
		Сметная прибыль	%	8		1444,13	53375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19495,81	720565
4	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	-фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором	м2 поверхности		73,92	711,69	52608
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=732,37)	чел-ч	0,382	28,237	732,37	20680
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,29568	826,85	244
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				283,07	20925
4. 3	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,29568	1765,94	522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,29568	826,85	244,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,06	522
4. 4	21-020401-2801	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	2,292	12860,76	29471
4. 5	21-130512-0301	-Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,03696	52223,16	1930
4. 6	21-130703-1405	-Вода техническая	м3	0,00225	0,16632	28	5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				424,86	31406
		НР первого уровня	%	50,8		143,8	10630
		Накладные расходы	%	-		143,8	10630
		Сметная прибыль	%	8		68,44	5059
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				923,93	68297
5	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0426	159463,27	6793
		Сметная прибыль	%	8		12757,06	543
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				172220,33	7337
6	сцена	-Кирпич полнотелый, размерами 65х120х250 мм	шт.		29000	74,3	2154700

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	-Пояса опалубки. Устройство	м3		0,3349	20432,97	6843
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=770,04)	чел-ч	4,15	1,39	770,04	1070
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,205964	830,15	171
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3706,21	1241
7. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000904	3368,8	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000904	826,85	0,75
7. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,082888	40,29	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,199065	3580,31	713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5944	0,199065	826,85	164,60
7. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,002411	3112,72	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,002411	1109,05	2,67
7. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	0,697429	177,11	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,003583	1765,94	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,003583	826,85	2,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2557,34	856
7. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,339924	13969,8	4749
7.10	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,000837	200244,36	168
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14679,96	4916
		НР первого уровня	%	48,5		1797,51	602
		Накладные расходы	%	-		1797,51	602
		Сметная прибыль	%	8		1778,44	596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24008,92	8041

1	2	3	4	5	6	7	8
8	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 1 Т	т		0,0876	227849,63	19960
		Сметная прибыль	%	8		18227,97	1597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246077,6	21556
9	11-150203-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены наружные. Оштукатуривание стен известковым раствором по камню и бетону (улучшенное)	Отделочные работы м2 оштукатуриваемой поверхности		117	1010,19	118192
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	0,768	89,856	807,71	72578
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0594	6,95	732,37	5090
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				663,82	77667
9. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,051	5,967	895,92	5346
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051	5,967	732,37	4370,05
9. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,9828	1386,92	1363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,9828	732,37	719,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				57,34	6709
9. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,234	18179,92	4254
9. 6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	1,849	17888,2	33068
9. 7	21-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,0702	20563,81	1444
9. 8	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,00702	14115,67	99
9. 9	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,1404	288,34	40
9.10	21-050308-0360	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	6,178	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				332,52	38905
		НР первого уровня	%	54,8		363,78	42562

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		363,78	42562
		Сметная прибыль	%	8		109,92	12860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1483,88	173614
10	12-110101-0106 РСНБ РК 2015	-Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым.	м2		285	557,29	158828
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,84)	чел-ч	0,4823	137,456	713,84	98121
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	1,909	732,37	1398
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				349,19	99520
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	1,909	1386,92	2648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	1,909	732,37	1398,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,29	2648
10. 4	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0112	3,192	18179,92	58030
10. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,9975	28	28
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				203,71	58058
		НР первого уровня	%	59,1		206,37	58816
		Накладные расходы	%	-		206,37	58816
		Сметная прибыль	%	8		61,09	17412
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				824,76	235055
11	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	-Перемычки. Устройство	м3		2,5	31943,1	79858
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,63)	чел-ч	13,1	32,75	741,63	24288
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	1,675	831,91	1393
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10272,65	25682
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00675	3368,8	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00675	826,85	5,58
11. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	1,949	40,29	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	1,594	3580,31	5709

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	1,594	826,85	1318,00
11. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,03	3112,72	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,03	1109,05	33,27
11. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,158	61,77	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	4,79	177,11	848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,0435	1765,94	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,0435	826,85	35,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2735,33	6838
11.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,538	13969,8	35448
11.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	6,25	66,3	414
11.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,035	39461,35	1381
11.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,215	24432,67	5253
11.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,06275	26027,95	1633
11.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,001925	27158,34	52
11.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	1,587	196,54	312
11.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,00575	200244,36	1151
11.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00231	0,005775	28	0,16
11.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	4,575	674,32	3085
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				19492,41	48731
		НР первого уровня	%	48,5		4982,23	12456

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		4982,23	12456
		Сметная прибыль	%	8		2954,03	7385
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39879,36	99698
12	12-110101-0103 РСНБ РК 2015	-Левкас стен. Сплошное выравнивание раствором гипсополимером. Толщина намета до 5 мм	м2		211	334,21	70519
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	0,3573	75,39	720,02	54283
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,6119	732,37	448
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				259,39	54731
12. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,6119	1386,92	849
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,6119	732,37	448,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,02	849
12. 4	21-130807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,253	53,383	287,86	15367
12. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,7385	28	21
12. 6	22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,00568	1,198	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				72,93	15388
		НР первого уровня	%	59,1		153,3	32346
		Накладные расходы	%	-		153,3	32346
		Сметная прибыль	%	8		39	8229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				526,51	111094
13	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	-Устроиство керамических плит стен	м2 поверхности облицовки		46	5557,31	255636
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=789,18)	чел-ч	2,08	95,68	789,18	75509
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,3956	737,86	292
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1647,84	75801
13. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,023	3368,8	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,023	826,85	19,02
13. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,3726	1386,92	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,3726	732,37	272,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,92	594
13. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,69	18292,12	12622
13. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,0184	15936,61	293
13. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	1,84	196,54	362
13. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,23	84,66	19
13. 9	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	0,99	45,54	2280,84	103869
13.10	23-030102-1901	Комплект для туалетной комнаты Т-7	комплект	0,07	3,22	19334,1	62256
13.11	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,001	0,046	2306,85	106
13.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00465	0,2139	28	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3902,9	179533
		НР первого уровня	%	54,8		903,02	41539
		Накладные расходы	%	-		903,02	41539
		Сметная прибыль	%	8		516,83	23774
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6977,15	320949
14	12-120101-0102 РСНБ РК 2015	-Поверхности внутренние. Окраска известковая по кирпичу и бетону	м2		29	84,15	2440
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=701,49)	чел-ч	0,104	3,016	701,49	2116
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0377	754,17	28
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73,94	2144
14. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,029	1386,92	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,029	732,37	21,24
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0087	1765,94	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0087	826,85	7,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,92	56
14. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,000116	1438,42	0,17
14. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00023	0,00667	27158,34	181

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 7	21-130704-3001	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,000004	0,000116	533669,03	62
14. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,0029	84,66	0,25
14. 9	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0008	0,0232	162,18	4
14.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00124	0,03596	28	1
14.11	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,006	0,174	120,36	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,28	269
		НР первого уровня	%	59,1		43,7	1267
		Накладные расходы	%	-		43,7	1267
		Сметная прибыль	%	8		10,23	297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				138,08	4004
15	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		95	594,33	56461
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=682,35)	чел-ч	0,356	33,82	682,35	23077
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,207	732,37	884
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				252,22	23961
15. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,617	12,36	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,207	1386,92	1673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,207	732,37	883,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,73	1780
15. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,938	16259,6	31511
15. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,325	28	93
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				332,68	31604
		НР первого уровня	%	60,9		153,6	14592
		Накладные расходы	%	-		153,6	14592
		Сметная прибыль	%	8		59,83	5684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				807,76	76737
16	сцена	-Выравнивание стяжки ЦПР	м2		95	220	20900

1	2	3	4	5	6	7	8
17	11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Покрытия из плит керамогранитных . Устройство	м2 покрытия		88	3227,21	283995
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,78)	чел-ч	0,8945	78,716	760,78	59886
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0388	3,414	819,04	2797
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				712,3	62682
17. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0248	2,182	11,62	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0528	3112,72	164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0528	1109,05	58,56
17. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005	0,44	1386,92	610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,44	732,37	322,24
17. 6	34-030102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0286	2,517	53,51	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 7	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0332	2,922	2265,76	6620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0332	2,922	826,85	2416,06
17. 8	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,7744	151,44	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				87,18	7672
17. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,02	1,76	84,66	149
17.10	22-040101-9913	Грунтовка акриловая СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001	0,0088	83170,15	732
17.11	22-060301-0122	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	89,76	1749,7	157053
17.12	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00192	0,16896	28	5

1	2	3	4	5	6	7	8
17.13	22-050102-0102	-Смеси сухие - усиленный клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	7,65	673,2	70	47124
17.14	22-050107-0103	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,75	66	172,35	11375
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2459,52	216438
		НР первого уровня	%	60,9		433,79	38173
		Накладные расходы	%	-		433,79	38173
		Сметная прибыль	%	8		292,88	25773
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3953,88	347942
18	22-010101-0303 РСНБ РК 2015	-Плиты из гранита	м2		88	11068,99	974071
		Сметная прибыль	%	8		885,52	77926
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11954,51	1051997
19	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	-Потолки. Подшивка плитами гипсокартонные	м2 потолков		88	790,15	69534
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=741,63)	чел-ч	0,671	59,048	741,63	43792
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,4752	826,85	393
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				502,1	44185
19. 3	34-030102-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0067	0,5896	16,09	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0054	0,4752	1765,94	839
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0054	0,4752	826,85	392,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9,64	849
19. 5	21-070507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00105	0,0924	258174,85	23855
19. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,06	5,28	196,54	1038
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				282,88	24893
		НР первого уровня	%	59,8		300,26	26422
		Накладные расходы	%	-		300,26	26422

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		87,23	7676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1177,64	103632
20	12-110101-0107 РСНБ РК 2015	-Левкас потолков. Сплошное выравнивание раствором гипсополимером	м2		88	400,59	35252
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=720,02)	чел-ч	0,4441	39,081	720,02	28139
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,264	732,37	193
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				321,96	28332
20. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,264	1386,92	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,264	732,37	193,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4,16	366
20. 4	21-130807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,266	23,408	287,86	6738
20. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,308	28	9
20. 6	22-050199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,00593	0,52184	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				76,67	6747
		НР первого уровня	%	59,1		190,28	16744
		Накладные расходы	%	-		190,28	16744
		Сметная прибыль	%	8		47,27	4160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				638,14	56156

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5035403
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2859803
Материалы -	Тенге	1214632
Всего заработная плата -	Тенге	603902
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1000824
Накладные расходы -	Тенге	338360
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	338360
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-0,22
Сметная прибыль -	Тенге	255853
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3454016
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	809
Сметная заработная плата -	Тенге	603902
Стоимость прочих работ -	Тенге	2175600
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	2175600

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5629616
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				809
		Сметная заработная плата -	Тенге				603902
		РАЗДЕЛ 3. Проемы					
21	11-100106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 5 м2 в каменных стенах промышленных зданий. Установка блоков с одинарными и спаренными переплетами	м2		19,51	3340,36	65171
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=713,84)	чел-ч	1,32	25,753	713,84	18384
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0691	1,348	945,7	1275
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1007,62	19659
21. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,036	0,70236	11,62	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,288748	3112,72	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,288748	1109,05	320,24
21. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,0322	0,628222	2856,7	1795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	0,628222	952,20	598,19
21. 6	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,349229	514,21	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 7	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0739	1,442	18,64	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,431171	1765,94	761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,431171	826,85	356,51
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				188,08	3669
21. 9	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,0017	0,033167	19461,04	645
21.10	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,215	4,195	228,08	957

1	2	3	4	5	6	7	8
21.11	21-070203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0049	0,095599	24206,23	2314
21.12	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	4,28	83,503	257,72	21520
21.13	21-099999-9902	Блоки оконные	м2	1	19,51	-	-
21.14	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,39	27,119	215,22	5837
21.15	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,544	10,613	982,74	10430
21.16	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000245	0,00478	14115,67	67
21.17	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0218	0,425318	346,48	147
21.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0744	1,452	196,54	285
21.19	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,00005	0,000968	180808,26	175
21.20	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000502	0,009794	75443,28	739
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2210,01	43117
		НР первого уровня	%	59,8		602,55	11756
		Накладные расходы	%	-		602,55	11756
		Сметная прибыль	%	8		315,43	6154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4258,35	83080
22	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		19,51	17736,13	346032
		Сметная прибыль	%	8		1418,89	27683
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19155,02	373714
23	прайс	-Установка подоконных досок	м		12,6	2240	28224
24	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	Двери м2		26,22	2978,04	78084
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=770,04)	чел-ч	1,15	30,153	770,04	23219
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,039	1,023	826,85	846

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				917,79	24065
24. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	1,023	1765,94	1806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	1,023	826,85	845,87
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				68,87	1806
24. 4	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,020976	26027,95	546
24. 5	21-070503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,4	141,588	257,72	36490
24. 6	21-099999-9903	Блоки дверные	м2	1	26,22	-	-
24. 7	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,1012	2,653	196,54	522
24. 8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,08	28,318	547,43	15502
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2023,62	53059
		НР первого уровня	%	59,8		548,84	14391
		Накладные расходы	%	-		548,84	14391
		Сметная прибыль	%	8		282,15	7398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3809,03	99873
25	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами	м2		26,22	14404,2	377678
		Сметная прибыль	%	8		1152,34	30214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15556,54	407892
26	прайс	-Декоративная штукатурка стен(дождик)	м2		117	3112	364104
27	11-150106-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитом	м2 поверхности облицовки		31	4354,35	134985
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=807,71)	чел-ч	1,58	48,98	807,71	39562
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,2387	744,64	178
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1281,92	39739

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,031	3368,8	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,031	826,85	25,63
27. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,2077	1386,92	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,2077	732,37	152,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,66	392
27. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,009	0,279	18292,12	5104
27. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,155	84,66	13
27. 7	22-020102-0104	Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93	м2	1,01	31,31	2871,74	89914
27. 8	21-130807-0301	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная /эмульсия поливинилацетатная/	т	0,0003	0,0093	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3065,51	95031
		НР первого уровня	%	54,8		702,49	21777
		Накладные расходы	%	-		702,49	21777
		Сметная прибыль	%	8		404,55	12541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5461,39	169303
28	11-110101-1401 РСНБ РК 2015	-Отмостки.Устройство покрытия бетонные	м2 пола		52	1708,01	88816
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,303	15,756	826,85	13028
28. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0057	0,2964	952,17	282
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				255,96	13310
28. 3	31-040103-0101	Комплексы вакуумные типа СО-177	маш.-ч	0,095	4,94	211,29	1044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,06 чел.	чел-ч	0,0057	0,2964	952,17	282,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				20,07	1044
28. 4	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	5,304	13969,8	74096
28. 5	21-070203-0403	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0006	0,0312	20563,81	642
28. 6	21-130703-	Вода техническая	м3	0,005	0,26	28	7

1	2	3	4	5	6	7	8
	1405						
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1437,4	74745
		НР первого уровня	%	60,9		155,88	8106
		Накладные расходы	%	-		155,88	8106
		Сметная прибыль	%	8		149,11	7754
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2013	104676
29	сцена	-Обшивка карниза сайдингом	м2		50	4050	202500
30	11-100104-0103 РСНБ РК 2015	-Перекрытия с укладкой балок деревянн. Устройство	м2 перекрытия		147,84	2216,02	327617
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=707,67)	чел-ч	1,19	175,93	707,67	124500
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	4,894	995,66	4872
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				875,08	129372
30. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0198	2,927	3112,72	9112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	2,927	1109,05	3246,19
30. 4	34-030102-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,006	0,88704	16,09	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 5	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0133	1,966	1765,94	3472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	1,966	826,85	1625,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				85,22	12598
30. 6	21-050302-0101	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,201062	205870,68	41393
30. 7	21-070201-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,251328	38706,55	9728
30. 8	21-070203-0202	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0185	2,735	32402,95	88623
30. 9	21-100401-1001	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	77,616	215,22	16705
30.10	21-100401-1404	-Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	164,102	71,07	11663
30.11	21-130209-0203	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	0,783552	346,48	271
30.12	21-130209-	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,025	3,696	196,54	726

1	2	3	4	5	6	7	8
	0401						
30.13	21-130805-0201	-Войлок строительный	т	0,000115	0,017002	382842,72	6509
30.14	21-130816-9902	-Паста антисептическая	т	0,000175	0,025872	575926,68	14900
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1288,68	190519
		НР первого уровня	%	59,8		523,3	77365
		Накладные расходы	%	-		523,3	77365
		Сметная прибыль	%	8		219,15	32399
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2958,47	437380
31	сцена	-Покрытия. Утепление кровли	м3 утеплителя		120	480	57600
32	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли		209	503,25	105180
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=770,04)	чел-ч	0,5663	118,357	770,04	91139
32. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,9405	1040,07	978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				440,75	92118
32. 3	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,7106	3112,72	2212
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,7106	1109,05	788,09
32. 4	34-030102-0101	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	6,145	16,09	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	34-030302-0501	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	13,585	18,64	253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 6	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,2299	1765,94	406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,2299	826,85	190,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,21	2970
32. 7	21-100103-9901	-Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	240,35	-	-
32. 8	21-130208-	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой	1000 шт.	0,0071	1,484	4557,69	6763

1	2	3	4	5	6	7	8
	0202	прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм					
32. 9	21-130211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	633,27	1,46	925
32.10	22-040201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	4,18	809,37	3383
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				52,97	11071
		НР первого уровня	%	56,4		248,59	51954
		Накладные расходы	%	-		248,59	51954
		Сметная прибыль	%	8		60,15	12571
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				811,99	169705
33	21-100101-0701 РСНБ РК 2015	-Металлочерепица	м2		209	2087,03	436189
		Сметная прибыль	%	8		166,96	34895
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2253,99	471084
34	сцена	-Ограждение металлические h-1,50	м		26	1270	33020
35	сцена	-Ограждение из (сеткой раббица) h-1,60	м		130	2044	265720
36	сцена	-Установка металлическ.калиткой 1000х1400(h)	шт		1	61800	61800
37	сцена	-Ворота металлические 3000х1600(h)	шт		1	215400	215400
38	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	-Столбик из бетона 400х400х600(h). Устройство	м3		4,992	41336,01	206349
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	12,43	62,051	779,92	48394
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	23,221	828,61	19241
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				13548,76	67635
38. 3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,042432	40,29	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	22,963	3580,31	82215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	22,963	826,85	18986,96

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,144768	3112,72	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,144768	1109,05	160,55
38. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,112819	1765,94	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,112819	826,85	93,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				16599,95	82867
38. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	5,067	13969,8	70783
38. 8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	1,498	107,1	160
38. 9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,09984	32585,53	3253
38.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	2,147	196,54	422
38.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,010982	42708,42	469
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				15041,66	75088
		НР первого уровня	%	48,5		6571,15	32803
		Накладные расходы	%	-		6571,15	32803
		Сметная прибыль	%	8		3832,57	19132
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51739,74	258285
39	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Бетонн.основание для металлич.ограждения. Устройством	м3		2,6	16092,61	41841
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=670)	чел-ч	1,35	3,51	670	2352
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,47138	826,85	390
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1054,41	2741
39. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,248	12,36	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,468	3580,31	1676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,468	826,85	386,97
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00338	1765,94	6

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101						
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00338	826,85	2,79
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				652,68	1697
39. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,652	12633,11	33503
39. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,65	6598,38	4289
39. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0052	28	0,15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				14535,42	37792
		НР первого уровня	%	48,5		511,39	1330
		Накладные расходы	%	-		511,39	1330
		Сметная прибыль	%	8		1328,32	3454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17932,31	46624
40	сцена	-Фильтр колодца(септик)	м3		5	9600	48000
41	11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия		87,8	834,62	73280
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=770,04)	чел-ч	0,948	83,234	770,04	64094
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	2,485	826,85	2055
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				753,4	66148
41. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	2,485	3368,8	8371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	2,485	826,85	2054,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				95,34	8371
41. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	0,37754	1997,63	754
41. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,025	2,195	28	61
41. 6	21-040509-9904	Брусчатка	м2	1	87,8	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9,29	816
		НР первого уровня	%	60,9		458,82	40284

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	-		458,82	40284
		Сметная прибыль	%	8		103,48	9085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1396,92	122650
42	сцена	-Уборная на одно очко 1200x1390	м3		5	17200	86000

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	. . . . .	3643591
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	2281223
Материалы -	Тенге	. . . . .	581238
Всего заработная плата -	Тенге	. . . . .	454788
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	. . . . .	1159899
Накладные расходы -	Тенге	. . . . .	259766
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	. . . . .	259766
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	. . . . .	-0,44
Сметная прибыль -	Тенге	. . . . .	203279
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	. . . . .	2744268
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	599
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	454788
Стоимость прочих работ -	Тенге	. . . . .	1362368
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	. . . . .	1362368
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	. . . . .	4106636
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	. . . . .	599
Сметная заработная плата -	Тенге	. . . . .	454788

РАЗДЕЛ 4. Отопление

43	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из водогазопроводныхм труб, диаметр до 20 мм. Прокладка трубопровода	м		60	1110,59	66635
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,297	17,82	826,85	14734
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,3	866,36	260
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,91	14994
43. 3	31-050101-0102	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,048	3580,31	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,048	826,85	39,69
43. 4	31-050102-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,042	3112,72	131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,042	1109,05	46,58

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,21	1765,94	371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,21	826,85	173,64
43. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,69	17,05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,42	685
43. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,102	494,32	50
43. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000078	592725,24	46
43. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,1686	180,81	30
43.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,036	304,78	11
43.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,318	371,47	118
43.12	23-011306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	60	847,72	50863
43.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	0,264	118,08	31
43.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,264	247,03	65
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				853,6	51216
		НР первого уровня	%	60,4		150,94	9057
		Накладные расходы	%	-		150,94	9057
		Сметная прибыль	%	8		100,92	6055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1362,46	81747
44	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из водогазопроводныхм труб, диаметр до 25 мм. Прокладка трубопровод	а	28	1114,39	31203	
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,297	8,316	826,85	6876
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,14	866,36	121
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,91	6997
44. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0224	3580,31	80

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0224	826,85	18,52
44. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0196	3112,72	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0196	1109,05	21,74
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,098	1765,94	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,098	826,85	81,03
44. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,322	17,05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,42	320
44. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0476	494,32	24
44. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000036	592725,24	22
44. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,07868	180,81	14
44.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0168	304,78	5
44.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1484	371,47	55
44.12	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	28	851,22	23834
44.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,1932	118,08	23
44.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1232	247,03	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				857,39	24007
		НР первого уровня	%	60,4		150,94	4226
		Накладные расходы	%	-		150,94	4226
		Сметная прибыль	%	8		101,23	2834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1366,56	38264
45	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из водогазопроводныхм труб, диаметр до 32 мм. Прокладка трубопровод	а	12	1353	16236	
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,297	3,564	826,85	2947

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,06	866,36	52
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				249,91	2999
45. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0096	3580,31	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0096	826,85	7,94
45. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0084	3112,72	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0084	1109,05	9,32
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,042	1765,94	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,042	826,85	34,73
45. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,138	17,05	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11,42	137
45. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0204	494,32	10
45. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000016	592725,24	9
45. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,03372	180,81	6
45.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0072	304,78	2
45.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0636	371,47	24
45.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	12	1089,31	13072
45.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,1356	118,08	16
45.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0528	247,03	13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1096	13152
		НР первого уровня	%	60,4		150,94	1811
		Накладные расходы	%	-		150,94	1811
		Сметная прибыль	%	8		120,32	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1624,25	19491

1	2	3	4	5	6	7	8
46	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения водогазопроводных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		6	2076,18	12457
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,337	2,022	826,85	1672
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,0354	860,33	30
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				283,72	1702
46. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0048	3580,31	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0048	826,85	3,97
46. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0042	3112,72	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0042	1109,05	4,66
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0264	1765,94	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0264	826,85	21,83
46. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,0834	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,05	78
46. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,024	494,32	12
46. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000011	592725,24	7
46. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,02052	180,81	4
46.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0036	304,78	1
46.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0318	371,47	12
46.12	23-011306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	6	1775,44	10653
46.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,1056	118,08	12
46.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0264	247,03	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1784,48	10707

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,4		171,37	1028
		Накладные расходы	%	-		171,37	1028
		Сметная прибыль	%	8		179,8	1079
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,35	14564
47	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		32	52,31	1674
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=999,13)	чел-ч	0,0501	1,603	999,13	1602
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50,06	1602
47. 2	32-040105-0501	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,48	132,68	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,99	64
47. 3	21-130803-0901	-Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0064	304,78	2
47. 4	22-040603-0102	-Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0064	371,47	2
47. 5	22-040201-0702	-Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,016	247,03	4
47. 6	21-130703-1407	-Вода	м3	0,01	0,32	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,258765	8
		НР первого уровня	%	60,4		30,23	967
		Накладные расходы	%	-		30,23	967
		Сметная прибыль	%	8		6,6	211
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				89,14	2853
48	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		2	1527,33	3055
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	1,47	2,94	779,92	2293
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	826,85	33
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1163,02	2326
48. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	177,11	124

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	1765,94	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	826,85	33,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97,31	195
48. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	177997,38	392
48. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	195385,08	55
48. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	30195,06	121
48. 8	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	2	4	-	-
48. 9	51-010802-0101	Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,54	567
		НР первого уровня	%	60,4		702,46	1405
		Накладные расходы	%	-		702,46	1405
		Сметная прибыль	%	8		178,38	357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2408,18	4816
49	23-040502-0602 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 6,49 КГ	шт.		2	1461,43	2923
		Сметная прибыль	%	8		116,91	234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1578,34	3157
50	23-020103-0105 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 12816-80 1,01 КГ	шт.		4	632,09	2528
		Сметная прибыль	%	8		50,57	202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				682,66	2731
51	11-221201-0101 РСНБ	-Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		4	356,61	1426

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=952,2)	чел-ч	0,32	1,28	952,2	1219
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				304,7	1219
51. 2	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,18	0,72	177,11	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				31,88	128
51. 3	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	200244,36	80
51. 4	23-021199-9912	Фланцы стальные	шт.	1	4	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20,02	80
		НР первого уровня	%	62,1		189,22	757
		Накладные расходы	%	-		189,22	757
		Сметная прибыль	%	8		43,67	175
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				589,5	2358
52	23-040702-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005 0,52 КГ	шт.		2	1003,11	2006
		Сметная прибыль	%	8		80,25	160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1083,36	2167
53	23-020101-3101 РСНБ РК 2015	-Тройники приварные , наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17376-2001 0,14 КГ	шт.		2	5142,94	10286
		Сметная прибыль	%	8		411,44	823
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5554,38	11109
54	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы. Установка	кВт		5,42	17231,84	93397
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=770,04)	чел-ч	0,70246	3,807	770,04	2932
54. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	0,338306	793,15	268

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				590,43	3200
54. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,011723	11,62	0,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,007816	3112,72	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,007816	1109,05	8,67
54. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	0,144031	1386,92	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	0,144031	732,37	105,48
54. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	0,186459	1765,94	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	0,186459	826,85	154,17
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				102,12	553
54. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,002737	13527,46	37
54. 8	21-130207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	0,342544	933,3	320
54. 9	23-021104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,042276	5319,3	225
54.10	23-021104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,041734	5524,32	231
54.11	23-051001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	5,42	16438,95	89099
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16588,79	89911
		НР первого уровня	%	60,4		356,62	1933
		Накладные расходы	%	-		356,62	1933
		Сметная прибыль	%	8		1407,08	7626
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18995,53	102956
55	сцена	-Автоматический терморегулятор РТД-20	шт		1	2243	2243
56	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Трубопроводы водоснабжения из водогазопроводных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		12,56	2076,18	26077

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 6 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=826,85)	чел-ч	0,337	4,233	826,85	3500
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,074104	860,33	64
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				283,72	3564
56. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,010048	3580,31	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,010048	826,85	8,31
56. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,008792	3112,72	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,008792	1109,05	9,75
56. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,055264	1765,94	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,055264	826,85	45,70
56. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0139	0,174584	17,05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				13,05	164
56. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,004	0,05024	494,32	25
56. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000002	0,000024	592725,24	14
56. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00342	0,042955	180,81	8
56.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,007536	304,78	2
56.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,066568	371,47	25
56.12	23-011306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	12,56	1775,44	22300
56.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,221056	118,08	26
56.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,055264	247,03	14
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1784,48	22413
		НР первого уровня	%	60,4		171,37	2152
		Накладные расходы	%	-		171,37	2152
		Сметная прибыль	%	8		179,8	2258

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2427,35	30488
		Топочная, обвязка отопительного котла					
57	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	1527,33	1527
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=779,92)	чел-ч	1,47	1,47	779,92	1146
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	826,85	17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1163,02	1163
57. 3	31-060103-0501	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	177,11	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 4	33-010201-0101	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	1765,94	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	826,85	16,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				97,31	97
57. 5	21-130201-0506	-Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	177997,38	196
57. 6	21-130812-1039	-Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	195385,08	27
57. 7	23-021101-1303	-Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60
57. 8	23-021199-9912	-Фланцы стальные	шт.	2	2	-	-
57. 9	51-010802-0101	-Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009	шт.	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				283,54	284
		НР первого уровня	%	60,4		702,46	702
		Накладные расходы	%	-		702,46	702
		Сметная прибыль	%	8		178,38	178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2408,18	2408
58	11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак		1	13103,85	13104
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=760,78)	чел-ч	3,739	3,739	760,78	2844
58. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1648	0,1648	844,49	139
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2983,65	2984

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3580,31	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	826,85	34,07
58. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0103	3112,72	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0103	1109,05	11,42
58. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,412	0,412	132,68	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
58. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1133	0,1133	1765,94	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1133	0,1133	826,85	93,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				434,31	434
58. 7	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,04	0,04	304,78	12
58. 8	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,04	371,47	15
58. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,31	0,31	28	9
58.10	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,08	0,08	247,03	20
58.11	23-051203-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	1	9769,56	9770
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9825,05	9825
		НР первого уровня	%	60,4		1802,13	1802
		Накладные расходы	%	-		1802,13	1802
		Сметная прибыль	%	8		1192,48	1192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16098,45	16098
59	11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка	котел		1	23558,67	23559
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=876,87)	чел-ч	22,763	22,763	876,87	19960
59. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3811	0,3811	941,26	359
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				20318,9	20319

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1545	0,1545	3112,72	481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1545	0,1545	1109,05	171,35
59. 4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,618	0,618	132,68	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3605	0,3605	177,11	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2266	0,2266	1765,94	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2266	0,2266	826,85	187,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1026,92	1027
59. 7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0012	0,0012	236303,4	284
59. 8	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,00011	0,00011	398718,24	44
59. 9	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,0001	0,0001	396980,1	40
59.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,08	0,08	304,78	24
59.11	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00037	195385,08	72
59.12	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,1	0,1	424,32	42
59.13	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,08	0,08	371,47	30
59.14	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	965,05	1930
59.15	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	30195,06	60
59.16	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,2	0,2	28	6
59.17	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,16	0,16	247,03	40
59.18	51-040102-9900	Котлы чугунные	комплект	1	1	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2571,56	2572
		НР первого уровня	%	60,4		12272,62	12273
		Накладные расходы	%	-		12272,62	12273

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2866,5	2867
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38697,8	38698
60	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	13838,59	27677
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=798,44)	чел-ч	13,39	26,78	798,44	21382
60. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,1648	1003,23	165
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10773,78	21548
60. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,103	3112,72	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,103	1109,05	114,23
60. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	1,071	177,11	190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0618	1765,94	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0618	826,85	51,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				309,73	619
60. 6	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,028	13527,46	379
60. 7	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00254	236303,4	600
60. 8	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	178506,12	785
60. 9	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00078	195385,08	152
60.10	21-130816-2202	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,14	424,32	59
60.11	23-020103-0206	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	884,59	1769
60.12	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	2	965,05	1930
60.13	51-020299-9901	Насосы с электродвигателем	комплект	1	2	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2837,75	5675
		НР первого уровня	%	60,4		6507,36	13015
		Накладные расходы	%	-		6507,36	13015
		Сметная прибыль	%	8		1627,68	3255

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21973,63	43947
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				338013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				19170
		Материалы -	Тенге				80
		Всего заработная плата -	Тенге				1219
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				17743
		Накладные расходы -	Тенге				757
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				757
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				-0,12
		Сметная прибыль -	Тенге				1594
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				21521
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1
		Сметная заработная плата -	Тенге				1219
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				316600
		Материалы -	Тенге				230337
		Всего заработная плата -	Тенге				83398
		Сдача и испытание -	Тенге				1449
		Накладные расходы -	Тенге				50372
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				50372
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				0,18
		Сметная прибыль -	Тенге				29358
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				396330
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				101
		Сметная заработная плата -	Тенге				83398
		Стоимость прочих работ -	Тенге				2243
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге				2243
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				420094
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				102
		Сметная заработная плата -	Тенге				84616
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:	Тенге				9081674
		Итого прямые затраты:					1155670
		в том числе:	Тенге				181040
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				52303
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4204753
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				

Накладные расходы I уровня	. Тенге	687473
Итого с накладными расходами I уровня	. Тенге	9769542
Накладные расходы II уровня	. Тенге	0
ИТОГО:	. Тенге	9769542
Сметная прибыль	. Тенге	498315
ИТОГО по смете:	. Тенге	10267857

Итого по смете:	**тенге**	**10267857**
Налог на добавленную стоимость 12%	**тенге**	**1232150**
ВСЕГО:	**тенге**	**11500000**

Принял:

Заказчик: Кулдаров Азамат Нураханович

Сдал:

ТОО «Ник-Тараз»
Директор Шокатаев Сабит Укенович

Технический надзор: Утепов Б.А.

Авторский надзор: Дуйсенов Б.Т