Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016 года

По объекту: **Внутриплощадочные сети в мкр. Саулет г. Кызылорда. Строительство телефонизации.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

Согласно договора № 35 от 12.04.2016г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Внутриплощадочные инженерные сети жилого квартала Саулет.Сторительство телефонизации	**5 709,046**		**3454,152**	**1104,710**	**3454,152**	**1104,710**	**3454,152**	**1104,710**
	Всего к оплате							**3454,152**	

Заказчик:_____ Ғ.Жанәділов
ГУ «Городской отдел строительства»

Технадзор:_____.Нұрмаханов А
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Внутриплощадочные сети в мкр. Саулет г.Кызылорда. Строительство телефонизации. ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С ПРАЙС ЛИСТ	-Телефонный кабель оптический ВОЛС ОКБ 72 км	0,035	277868	-	9725	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С ПРАЙС ЛИСТ	-Телефонный кабель оптический ВОЛС ОКБ 48 км	0,085	176831,44	-	15031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С ПРАЙС ЛИСТ	-Телефонный кабель оптический ВОЛС ОКБ 24 км	0,12	114408,02	-	13729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С ПРАЙС ЛИСТ	-Телефонный кабель оптический ВОЛС ОКБ 12 км	0,665	107425,54	-	71438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С ПРАЙС ЛИСТ	-Муфты оптические на 72 волокон ZTOng GJS-5002 шт	1	5893,22	-	5893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С ПРАЙС ЛИСТ	-Муфты оптические на 48 волокон ZTOng GJS-5002 шт	1	4905,2	-	4905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С ПРАЙС ЛИСТ	-Муфты оптические на 24 волокон ZTOng GJS-5002 шт	2	4601,46	-	9203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С ПРАЙС ЛИСТ	-Оптический разъем ПР72 LC 36 DuPlEX LC шт	1	1807,07	-	1807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С ПРАЙС ЛИСТ	-Оптический разъем ПР72 LC 24 DuPlEX LC шт	1	1717,8	-	1718	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
10	С ПРАЙС ЛИСТ	-Оптический разъем ПР72 LC 12 DuPlEX LC	2	1637,39	-	327(	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
11	С ПРАЙС ЛИСТ	-Оптическая муфта GJS-03	6	5421,9	-	32531	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
12	С ПРАЙС ЛИСТ	-Оптическая разъем LC/UPC SM	6	643,56	-	3861	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
13	С130804-804 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	480	208	-	99840	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			м									
14	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	5,88	23400	-	137592	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			м3									
15	С143018-45 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-2	7	4140	-	28980	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
16	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	7	16500	-	115500	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			комплект									
17	С11041-55	-Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	42	530	-	22260	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
18	С11071-26 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Консоли	42	2380	-	99960	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									

	8.02-04С-2 004									
19	С11041-16	-Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	0,015	115900	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			678987	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			23998	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23998	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1440	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			25438	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266532	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99960	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			166572	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			15992	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			282524	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			215340	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			215340	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12920	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			228260	-	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			173117	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10387	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			183504	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			1065194	-	-		-
	Временные здания и сооружения, 1,2 %					12782				
	Всего					1077976				
	Зимние удорожания, 1,08 %					11642				
	Затраты на выслугу лет, 1 %					10780				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %					4312				
	Итого в базовых ценах 2001 года					**1104710**				
	Итого в текущих ценах					3023592				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					60472				
	Всего					3084064				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %					370088				
	Итого					**3454152**				

Заказчик: _____ Ғ.Жанәділов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик: _____ К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор: _____ .Нұрмаханов А
ТОО «Кызылорда Нур Строй Инжиниринг»

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016 года

По объекту: **Внутриплощадочные сети в мкр. Саулет г. Кызылорда. Строительство телефонизации.**

«Заказчик»: **ГУ «Городской отдел строительства»**

«Подрядчик»: **ТОО «Ремстрой»**

Согласно договора № 35 от 12.04.2016г

№	Наименование объектов	Договорная стоимость Тысяч тенге		Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ за отчетный период (год)		Акт выполненных работ за отчетный месяц	
		всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная	всего	базисная
1	Внутриплощадочные инженерные сети жилого квартала Саулет. Строительство телефонизации.	**5 709,046**		**5709,046**	**1825,872**	**5709,046**	**1825,872**	**2254,894**	**721,162**
	Всего к оплате							**2254,894**	

Заказчик:_____ Ғ.Жанаділов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Нурмаханов А.
ТОО «Қызылорда Нур Строй Инженеринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА - Внутриплощадочные сети в мкр. Саулет г.Кызылорда. Строительство телефонизации.

ФОРМА 2

АКТ
Приемки выполненных работ
за апрель месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	экспл. машин	ЗП рабочих строителей	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-926-1-Прокладка ОК в траншее	км	0,425	21564,7	17195,84	9165	7308	3835	21	9
				4368,86	2415,6	1857	1027	133	14,01	6
2	Ц0110-927-3-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	км	480	59,83	28,7	28718	13776	19679	0,14	67
				29,97	7,3	14386	3504	110	0,04	20
3	Ц0110-930-6-Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24-96 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	м кабеля	4	49104,28	43284,38	196417	173138	39986	20,4	82
		муфта		4935,44	4152,26	19742	16609	110	24,08	96
4	Ц0110-875-1-Оптический разъем 5	шт	4	750	233	3000	932	2202	2	8
				360	54	1440	216	133	0,31	1
5	Ц0108-167-3-Муфта оптическая	шт	6	1909,8	3,8	11459	23	8027	8	48
				1406	2,3	8436	14	95	0,01	-
6	Ц0110-875-1-Оптический разъем 5	шт	6	750	233	4500	1398	3304	2	12
				360	54	2160	324	133	0,31	2
7	Ц0110-928-1-Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м	480	36,03	20,63	17294	9902	10903	0,07	34
				15,4	5,25	7392	2520	110	0,03	15

8 Е0134-105-8-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на проезжей части ККС-2		7	1770,3	575,55	12392	4029	10324	6,91	48
			1194,75	146,03	8363	1022	110	0,59	4
	колодец								
9 Е0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм		2,17	2816,06	1856,11	6111	4028	4286	4,93	11
			812,93	597,97	1764	1298	140	2,37	5
	м3								
10 Е0134-108-3-Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей		42	144	-	6048	-	6653	0,82	34
			144	-	6048	-	110	-	-
	шт								
11 Е0101-13-2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		108	28,89	27,85	3120	3007	993	0,01	1
			1,04	8,44	112	911	97	0,03	3
	м3								
12 Е0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		105	6,48	6,48	680	680	214	-	-
			-	2,1	-	221	97	0,01	1
	м3								
13 Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		105	21,55	4,52	2262	474	1735	0,11	11
			17,03	-	1788	-	97	-	-
	м3								
14 Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее		450	36,7	27,8	16515	12510	6712	0,06	27
			8,8	6,9	3960	3105	95	0,04	18
	м								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				317682	231205			392

	Тенге				77448	30770			172
Стоимость монтажных работ -	Тенге				287069	-	-		-
Материалы -	Тенге				8710	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	86691	-		-
Накладные расходы -	Тенге				94648	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	14197	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22903	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				404620	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		492
Сметная заработная плата -	Тенге				-	100888	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				30613	-	-		-
Материалы -	Тенге				110	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	21527	-	-
Местные материалы -	Тенге	209	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24205	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3631	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3289	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	58107	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	131
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25158	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	695356	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	623
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126046	-	-

Временные здания и сооружения, 1,2 %	8344
Всего	703710
Зимние удорожания, 1,08 %	7600
Затраты на выслугу лет, 1 %	7037
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	2815
Итого в базовых ценах 2001 года	**721162**
Итого в текущих ценах	1973822
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39476
Всего	2013298
Налог на добавленную стоимость, 12 %	241596
Итого	**2254894**

Заказчик:_____ Ғ.Жанаділов
ГУ «Городской отдел строительства»

Подрядчик:_____К.Ермахан
Директор ТОО «Ремстрой»

Технадзор:_____.Нурмаханов А.
ТОО «Қызылорда Нур Строй Инженеринг»