Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство автомобильной дороги подъезд к мемориальному комплексу Досжан ишан Хазрет в п.Шубаркудык, Темирского района, Актюбинской области"
Доп.соглашение №1 от 16.08.2024 года к договору №142 от 12.08.2024 года

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
Наименование пусковых комплексов, объектов		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		142	12.08.2024г.							
		Доп.согл.№1	16.08.2024г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2024г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
"Строительство автомобильной дороги подъезд к мемориальному комплексу Досжан ишан Хазрет в п.Шубаркудык, Темирского района, Актюбинской области"	200 115 113	178 674 208							21 440 905	200 115 113

Заказчик:

ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города "

Руководитель _____ Кулмуханов А.С.

Подрядчик:

ТОО " Дорстрой"

Директор _____ Каркинбаев А.А.

Авторский надзор:

ТОО «QAZJOBA»

_____ Алгазин Б.А.

Технический надзор:

ТОО «ОРАЗБАЙ-2005»

_____ Кыдыралин Г.Ж.

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик **Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорстрой"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **"Строительство автомобильной дороги подъезд к мемориальному комплексу Досжан ишан Хазрет в п.Шубаркудык, Темирского района, Актюбинской области"**

(наименование)

Доп.соглашение №1 от 16.08.2024 года к договору №142 от 12.08.2024 года

Акт выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			147 747 743
		Раздел 1. Автомобильная дорога, ИТОГО:	тенге			147 747 743
		Подраздел 1.1. Срезка, ИТОГО:	тенге			14 958 495
1	6101-0104-0101 Кклим = 1,11	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	11816,5	114	1 347 081
2	6101-0104-0109 Кклим = 1,11	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	м3	11816,5	105	1 240 733
3	6101-0103-0216 Кклим = 1,11	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	11816,5	455	5 376 508
4	412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	1 т·км	56863,2	123	6 994 174
		Подраздел 1.2. Засыпка , ИТОГО:	тенге			81 015 207
5	6101-0103-0240 Кклим = 1,11	Разработка грунта в сосредаточенном резервес погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3, группа грунта 2	м3	49611,27	282	13 990 379
6	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	396890,17	69	27 385 422
7	7101-0101-0202 Кклим = 1,11	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	м3	49611,27	241	11 956 316
8	6101-0107-0101 Кклим = 1,11	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	49611,27	259	12 849 319

9	6101-0107-0107 Кклим = 1,11 Коб =5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	248056,4	18	4 465 014
10	6101-0107-0601 Кклим = 1,11	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	49611,27	209	10 368 756
		Подраздел 1.3. Земляное полотно, ИТОГО:	тенге			6 284 501
11	6101-0109-0205 Кклим = 1,11	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	38088	165	6 284 501
		Подраздел 1.4. Устройство дополнительного слоя, ИТОГО:	тенге			45 489 541
12	7101-0401-0102 Кклим = 1,11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	3949,09	11519	45 489 541

		ИТОГО:		**147 747 743**		**147 747 743**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке	**8,2%**	**12 115 315**		
		Итого		**159 863 058**		
		Сметная прибыль	**5%**	**7 993 153**		**7 993 153**
		Непредвиденные работы и затраты	**5%**	**7 993 153**	**0**	**7 993 153**
		Итого		**175 849 363**	**0**	**175 849 363**
		в том числе на II квартал 2024г - 100%, К-1,036800		**182 320 620**		**182 320 620**
		Итого на 2024г.		**182 320 620**	**0**	**182 320 620**
		Итого с коэффициентом К=0,980000003		**178 674 208**	**0**	**178 674 208**
		НДС-12%	**12%**		**21 440 905**	**21 440 905**
		ИТОГО по акту		**178 674 208**	**21 440 905**	**200 115 113**

Заказчик:

ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города "

Руководитель _____ **Кулмуханов А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Дорстрой"

Директор _____ **Каркинбаев А.А.**

Авторский надзор:

ТОО «QAZJOBA»

_____ **Алгазин Б.А.**

Технический надзор:

ТОО «ОРАЗБАЙ-2005»

_____ **Кыдыралин Г.Ә.**