Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства " БИН 050140009015, Мангистауская обл., г.Актау, мкр 4, дом 72
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739,Мангистауская обл., Тупкараганский район, с.Акшукур, Квартал II, 143/3

Наименование стр-ва и его адрес: Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров и благоустройства придорожных территорий в мкр. 20а г. Актау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025года.

БИН/ИНН		КОПФ		договор		источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/ спецификации	код
50140009015	9807400101739			Договор № 30/24	от 21.05. 2024г		
				Дополнительное соглашение №1	от 17.07.2024г		
				Дополнительное соглашение №2/25	от 30.06.2025г		

наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат ,тенге						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	290 626 040	290 626 040	259 487 535,49	259 487 535,49			31 138 504,26	290 626 039,75
в том числе за отчетный месяц			259 487 535,49	259 487 535,49			31 138 504,26	290 626 039,75
Удержано 30% аванс			77 846 260,65				9 341 551,28	87 187 811,92
удержано 5% за текущий месяц 2025г			12 974 376,77				1 556 925,21	14 531 301,99
Всего к оплате :			168 666 898,07				20 240 027,77	188 906 925,83

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"** **Руководитель:** _____ **Жаукан Е.К.**

Подрядчик: **ТОО"Альянс LTD" БИН 980740001739** **Директор:** _____ **Керелбаев А.С.**

Технадзор: **ТОО "Улмад" БИН 000 440 003 325** **Эксперт** _____ **Ерлан Нұрдәулет Ерғалиұлы**

Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
форма

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства " БИН 050 140 009 015, Мангистауская обл., г.Актау, мкр 4, дом 72

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD» БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ, 143/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров и благоустройства придорожных территорий в мкр. 20а г. Актау

Объект:

Договор подряда (контракт) : №30/24 от 21.05.2024г, дополнительное соглашение №1 от 17.07.2024г., дополнительное соглашение №2/25 от 30.06.2025г.

А К Т выполненных работ № 1
за июль 2025 г. (месяц, год) на автомобильные дороги, наружный водопровод и канализация, тепловые сети работы

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			Автомобильные дороги.2-1-1					
			Раздел 1: Автомобильная дорого 20А.1 (А/Д20А.1)					
1	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	634,53	1 980	1 356 885	
2	16	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	465,62	5 877	2 955 379	
3	17	211-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	38,80	6 179	258 938	
4	24	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	51,81	5 877	328 854	
5	25	211-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	4,32	6 179	28 812	
6	34	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	8,16	33 557	295 876	
			Итого по разделу 1: Автомобильная дорого 20А.1 (А/Д20А.1)				5 224 744	
			Раздел 2: Автомобильная дорого 20А.1 (А/Д20А.2)					

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
7	48	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	655,50	1 980	1 401 730	
8	50	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	463,81	5 877	2 943 862	
9	51	211-201-0602 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	38,65	6 179	257 928	
10	58	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	26,36	33 557	955 473	
11	60	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	7,90	33 557	286 454	
			Итого по разделу 2: Автомобильная дорого 20А.1 (А/Д20А.2)				**5 845 447**	
			ИТОГО				**11 070 191**	
			Тротуары.2-1-2					
			Раздел 1: Автомобильная дорого А/Д20А.1					
12	3	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	229,52	2 401	595 159	
13	5	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 (6.1 г.Атырау)**	$м^3$	4,80	71 489	370 599	
			Итого по разделу 1: Автомобильная дорого А/Д20А.1				**965 758**	
			Раздел 2: Автомобильная дорого А/Д20А.2					
14	13	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	338,36	2 401	877 390	
15	15	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 (6.1 г.Атырау)**	$м^3$	7,47	71 489	576 899	
16	20	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 (6.1 г.Атырау)**	$м^3$	0,50	71 489	38 296	
17	23	255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^3$	3 306,24	2 401	8 573 345	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
				$м^2$				
			Итого по разделу 2: Автомобильная дорого А/Д20А.2				**10 065 930**	
			ИТОГО				**11 031 688**	
			Наружный водопровод и канализация.2-3-1					
			Раздел 1: Система В3					
18	25	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	637,20	320 -	270 230	
19	26	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	1 895,46	412 -	1 036 304	
20	27	1101-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками**	$м^3$ грунта	58,62	13 518 8 865	1 373 097	
21	28	1101-0104-0104 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Планировка излишков грунта**	$м^3$ грунта	21,30	270 -	7 938	
22	29	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное - мягким грунтом. Устройство**	$м^3$ основания	122,13	2 517 2 234	636 719	
23	30	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	2 188,71	51 -	154 829	
24	31	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	259,14	1 687 1 687	812 127	
25	32	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненн ого грунта	2 188,71	316 181	1 182 363	
26	34	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	1 717,00	5 158	9 564 789	
27	36	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	40,40	2 466	107 596	
28	37	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	20,20	829	18 086	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
29	44	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	54,50	7 392	435 093	
30	47	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	м	40,00	4 714	203 645	
31	52	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм**	м	10,00	36 964	399 211	
32	59	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм**	м	39,90	36 964	1 592 853	
33	66	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм**	м	13,50	36 964	538 935	
34	73	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм**	м	21,10	36 964	842 335	
35	87	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм**	м	26,40	36 964	1 053 918	
36	104	241-112-0148 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм**	шт.	8,00	3 360	29 030	
			Итого по разделу 1: Система В3				**20 259 098**	
			Раздел 2: Система В1					
37	192	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	54,50	7 392	435 093	
38	195	241-102-0178 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	м	40,00	4 714	203 645	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
39	203	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	5,00	10 559	57 019	
40	204	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1,00	44 152	47 684	
41	207	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	12,30	36 964	491 030	
42	210	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	6,00	10 559	68 422	
43	211	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1,00	44 152	47 684	
44	214	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	26,60	36 964	1 061 901	
45	217	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	14,00	10 559	159 652	
46	218	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	2,00	44 152	95 368	
47	221	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	13,50	36 964	538 935	
48	224	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм	шт.	7,00	10 559	79 826	
49	225	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1,00	44 152	47 684	
50	228	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	м	19,40	36 964	774 470	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
51	231	241-229-0406 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм**	шт.	10,00	10 559	114 037	
52	232	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм**	комплект	1,00	44 152	47 684	
53	235	241-102-0246 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм**	м	21,10	36 964	842 335	
			Итого по разделу 2: Система В1				5 112 469	
			Раздел 3: Канализация К1					
54	302	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	263,76	320 -	111 858	
55	303	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	723,63	412 -	395 630	
56	304	1101-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	**Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками**	м^3 грунта	22,38	13 518 8 865	524 208	
57	305	1101-0104-0104 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Планировка излишков грунта**	м^3 грунта	59,97	270 -	22 348	
58	306	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное - мягким грунтом. Устройство**	м^3 основания	45,75	2 517 2 234	238 515	
59	307	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	803,04	51 -	56 807	
60	308	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	100,98	1 687 1 687	316 464	
61	309	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		803,04	316	433 810	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
				м³ уплотненн ого грунта		181		
			Итого по разделу 3: Канализация К1				**2 099 641**	
			ИТОГО				**27 471 207**	
			Тепловые сети.2-2-1					
			Раздел 1: Бесканальная					
62	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	304,05	320 -	128 945	
63	2	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	367,52	412 -	200 933	
64	4	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	м³ грунта	20,07	34 -	944	
65	6	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью**	м³ грунта	507,12	51 -	35 874	
66	7	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	м³ грунта	68,28	1 687 1 687	213 985	
67	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³	507,12	316 181	273 951	
68	10	241-402-0116 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм**	м	300,00	25 610	8 297 640	
69	12	241-402-0114 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм**	м	1 300,00	21 545	30 249 180	
70	14	241-402-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	м	40,00	11 140	481 248	
71	23	242-403-0305 *РСНБ РК 2022*	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125**		10,00	187 010	[illegible]	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
				$м^2$ покрытия		575		
82	52	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных	4,78	42 331 21 986	371 979	
83	53	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	4,00	49 307	213 006	
84	54	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	4,00	33 140	143 165	
85	55	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	8,00	34 924	301 743	
86	56	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4,00	3 146	13 591	Казахстан
87	57	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	4,00	7 382	31 890	
			Итого по разделу 1: Бесканальная				**47 716 611**	
			Раздел 2: Магистральная теплотрасса (бесканальная)					
88	69	242-208-2202 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 200**	шт.	12,00	1 190 521	15 429 152	
89	71	242-403-0307 *РСНБ РК 2022*	**Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200**	шт.	6,00	365 536	2 368 673	
90	73	241-411-0110 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1**	шт.	18,00	312 107	6 067 360	
91	77	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	318,75	320	135 179	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
92	78	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 5 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	385,87	412 -	210 965	
93	79	1101-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	**Грунт скальный 5р группы.Разработка отбойными молотками**	м^3 грунта	11,93	13 518 8 865	279 527	
94	80	1101-0104-0104 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	19,86	270 -	7 401	
95	81	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы из мягкого грунта.**	м^3 основания	91,80	2 517 2 234	478 595	
96	82	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа**	м^3 грунта	533,25	51 -	37 722	
97	83	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	71,67	1 687 1 687	224 609	
98	84	1101-0201-0501	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими**	м^3 уплотнени	533,25	316 181	288 067	
99	85	1124-0108-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,51	2 880 003 1 911 262	2 816 863	
100	86	241-402-0119 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм**	м	1 700,00	43 585	80 022 060	
			Итого по разделу 2: Магистральная теплотрасса (бесканальная)				108 366 172	
			Раздел 3: Канальная прокладка					
101	100	225-203-0107 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м^2, объемом до 1 м^3 ГОСТ 13015-2012**	м^3	45,36	60 950	2 985 867	
102	101	225-203-0204 *РСНБ РК 2022*	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012(5.10 Алматинская обл.)**	м^3	0,32	143 130	49 466	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
103	102	225-202-1107 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	35,89	103 127	3 997 326	
104	103	225-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3 (7.1 г.Уральск)	шт.	10,00	3 696	39 917	
105	106	212-101-2018 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	4,24	25 310	115 899	
106	108	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	368 124	2 003	
107	109	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	18,46	331 233	6 603 726	
108	110	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,07	541 143	43 014	
109	115	241-108-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 133х8,0 мм	м	26,00	13 124	368 522	
110	121	234-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-80	м^3	20,85	20 153	453 831	
			Итого по разделу 3: Канальная прокладка				14 659 571	
			ИТОГО				170 742 354	
			ВСЕГО прямые затраты				220 315 440	
			ИТОГО по акту	Тенге	СМР 220 315 440	Оборуд	Всего 220 315 440	
			Временные здания и сооружения, 1%	Тенге	2 203 154,40		2 203 154,40	
			Итого	Тенге	222 518 594,60	-	222 518 594,60	
			Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,31%	Тенге	689 807,64		689 807,64	
			Итого	Тенге	223 208 402,25	-	223 208 402,25	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	4 464 168,04		4 464 168,04	
			ИТОГО	Тенге	227 672 570,29	-	227 672 570,29	
			в том числе в текущих ценах на 2025 год -100%, К-1,163	Тенге	264 783 199,25	-	264 783 199,25	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	13	14
			с понижающим коэффицентом 0,98	**Тенге**	259 487 535,49	-	**259 487 535,49**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	**Тенге**	31 138 504,26	-	**31 138 504,26**	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	290 626 039,75	-	**290 626 039,75**	

Принял (заказчик)
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
БИН 050 140 009 015
Руководитель:
_____ **Жаукан Е.К.**

Технадзор:
ТОО "Улмад" БИН 000 440 003 325
Эксперт
_____ **Ерлан Нұрдәулет Ерғалиұлы**

Авторский надзор:
ТОО "Engineering Design Consulting Group" БИН 080 440 014 904
директор:
_____ **Кульсариев С.К.**

Сдал (подрядчик):
ТОО "Альянс LTD", БИН 980 740 001 739

Директор:
_____