Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370
Генподрядчик: ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937
Наименование строительства и его адрес: «Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
50240007370	**21140006937**	**10**	**20**	**32**	**23.02.2024 г.**	«За счет кредитов из областного бюджета - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов», «За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»	003-020-431, 003-034-431, 003-034-431

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (июль) без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)	1 915 899 961,88	912 049 501	174 467 406	161 147 676			20 936 089	195 403 495

Заказчик:

И.о.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370 Баксимов А.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 Е.С. Махиня
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место для печати (при наличии)

Эксперты технического надзора:

Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039 Мукашев М.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись,печать)

Место для печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

Заказчик : **КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)46-08-18**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство жилого микрорайона Копай в границах улиц Заводская – проезд Жамбыла – Крепостная – Ауэзова в г.Петропавловск СКО. Многоквартирный жилой дом (здание №8)» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 23.02.2024 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №12

за июль 2025 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-01-04. Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 4. Люки ЛК-1										
1	55	**Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**2,33444**	**110627,83**	**5147,75**	**258254**	**12017**	**5132**	**169824**	**462324**	
			НР - 69%; СП - 8%			**103281,80**	**2148,73**	**241105**	**5016**		**34246**		
2	56	**С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**2,33444**	**818975,00**	**--**	**1911848**	**--**	**1911848**	**--**	**2064796**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**152948**		
3	57	**С1234-101-0209 234-101-0209 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225 (Прим. ПТ-300)**	**м3**	**0,6885**	**74484,00**	**--**	**51282**	**--**	**51282**	**--**	**55385**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4103**		
4	58	**С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная**	**шт.**	**136**	**295,00**	**--**	**40120**	**--**	**40120**	**--**	**43330**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3210**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2261504**	**12017**	**2008382**	**169824**	**2625835**	
								241105	**5016**	**--**	**194507**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				91402					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91402					
			Сметная прибыль	Тенге				7313					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98715					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2170102					
		Материалы		Тенге				5132					
		Всего заработная плата		Тенге					246121				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1911848					
			Накладные расходы	Тенге				169824					
			Сметная прибыль	Тенге				187194					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2527120					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195	
			Сметная заработная плата	Тенге					246121				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2625835					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195	
			Сметная заработная плата	Тенге					246121				
			РАЗДЕЛ 5. Металлическая лестница Лм-1, Лм-2										
5	61	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=1**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2685883**	**80750,76**	**27028,36**	**21689**	**7260**	**3135**	**9546**	**33734**	
			НР - 69%; СП - 8%			**42049,50**	**9458,90**	**11294**	**2541**		**2499**		
6	62	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,2685883**	**887579,00**	**--**	**238393**	**--**	**238393**	**--**	**257464**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19071**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**260082**	**7260**	**241528**	**9546**	**291198**	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**11294**	**2541**	**--**	**21570**		
		Материалы		Тенге				**260082**					
		Всего заработная плата		Тенге				**3135**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13835**				
			Накладные расходы	Тенге				**238393**					
			Сметная прибыль	Тенге				**9546**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**21570**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**291198**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**9**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**13835**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**291198**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**9**	
									13835				
			РАЗДЕЛ 6. Декоративные элементы кровли										
7	64	**Е11-090102-0103 1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**5,16079**	**80173,67**	**21183,83**	**413759**	**109325**	**125591**	**145992**	**604532**	
			НР - 69%; СП - 8%			**34654,20**	**6344,01**	**178843**	**32740**		**44780**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**413759**	**109325**	**125591**	**145992**	**604532**	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**178843**	**32740**	**--**	**44780**		
		Материалы		Тенге				**413759**					
		Всего заработная плата		Тенге				**125591**					
			Накладные расходы	Тенге					**211583**				
			Сметная прибыль	Тенге				**145992**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**44780**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**604531**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**133**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**211583**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**604531**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**133**	
									211583				
			РАЗДЕЛ 7. Будка выхода на кровлю										
8	67	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**6,03**	**38741,24**	**2990,29**	**233610**	**18032**	**171879**	**45158**	**301070**	
			НР - 93%; СП - 8%			**7247,01**	**805,61**	**43699**	**4858**		**22301**		
9	68	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,127596**	**524791,42**	**2419,62**	**66961**	**309**	**57066**	**9011**	**82050**	
			НР - 93%; СП - 8%			**75124,80**	**811,62**	**9586**	**104**		**6078**		
10	69	**Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6**	**2099,68**	**59,85**	**12598**	**360**	**3703**	**10173**	**24593**	

			НР - 118%; СП - 8%			1422,43	14,43	8535	87		1822		
11	70	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (прим. плит ПТ)	м3	1,074	42317,00	--	45448	--	45448	--	49084	
			СП - 8%			--	--	--	--		3636		
12	71	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	655,19	248,74	1966	746	640	896	3091	
			НР - 118%; СП - 8%			193,17	59,97	580	180		229		
13	72	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,051	85329,00	--	4352	--	4352	--	4700	
			СП - 8%			--	--	--	--		348		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				364935	19447	283088	65238	464588	
								62400	5229	--	34414		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				364935					
		Материалы		Тенге				233290					
		Всего заработная плата		Тенге					67629				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4352					
		Местные материалы		Тенге				45448					
			Накладные расходы	Тенге				65238					
			Сметная прибыль	Тенге				34414					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				464587					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					67629				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				464587					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					67629				
			РАЗДЕЛ 10. Крыльца										
			Подраздел 10. №4										
14	203	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (Ростверк)	м3	3,8	36416,67	2066,35	138383	7853	112308	18202	169112	
			НР - 91%; СП - 8%			4795,20	468,56	18222	1781		12527		
15	204	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07728	22329,80	1409,66	1726	109	23	1481	3464	
			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	1594	33		257		
16	205	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01776	392348,00	--	6968	--	6968	--	7525	
			СП - 8%			--	--	--	--		557		
17	206	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05952	392319,00	--	23351	--	23351	--	25219	
			СП - 8%			--	--	--	--		1868		
18	207	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (Стена)	м3	2,3	45994,09	2618,80	105786	6024	72737	25935	142259	
			НР - 91%; СП - 8%			11749,93	641,60	27025	1476		10538		
19	208	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,22064	22329,80	1409,66	4927	311	64	4229	9888	

			НР - 91%; СП - 8%			20632,14	429,20	4552	95		732	
20	209	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0164	392348,00	--	6435	--	6435	--	6950
						--	--	--	--		515	
			СП - 8%									
21	210	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,20424	375501,00	--	76692	--	76692	--	82827
						--	--	--	--		6135	
			СП - 8%									
22	211	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,5	975,89	--	16102	--	--	11594	29911
						975,89	--	16102	--		2216	
			НР - 72%; СП - 8%									
23	212	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,6	12965,40	1858,11	46675	6689	26526	15450	67095
						3738,96	826,65	13460	2976		4970	
			НР - 94%; СП - 8%									
24	214	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	7	46005,45	4848,84	322038	33942	209787	78219	432277
						11187,00	1092,22	78309	7646		32021	
			НР - 91%; СП - 8%									
25	215	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,380024	22329,80	1409,66	8486	536	109	7283	17031
						20632,14	429,20	7841	163		1262	
			НР - 91%; СП - 8%									
26	216	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,140704	392348,00	--	55205	--	55205	--	59621
						--	--	--	--		4416	
			СП - 8%									
27	217	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,23932	392319,00	--	93890	--	93890	--	101401
						--	--	--	--		7511	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10	Тенге				167105				
			Зарплата рабочих строителей	Тенге					55464			
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14170			
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						684096		
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге							162393	
		Накладные расходы		Тенге							85525	
		Сметная прибыль		Тенге								1154582
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге				906664	55464	684095	162393	1154580
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10					167105	14170	--	85525	
				Тенге				906664				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				421555				
		Материалы		Тенге					181275			
		Всего заработная плата		Тенге				262541				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162393				
			Накладные расходы	Тенге				85525				
			Сметная прибыль	Тенге				1154582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								140
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					181275			
			Сметная заработная плата	Тенге				1154582				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								140
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					181275			
			Сметная заработная плата	Тенге								

			ОТДЕЛ 2. Архитектурная часть. Чертежи АР										
			РАЗДЕЛ 11. Проемы										
			Подраздел 11. Окна										
28	245	**Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	26,39348	4001,68	204,47	105618	5397	55804	42254	159702	
			НР - 90%; СП - 8%			1682,89	95,93	44417	2532		11830		
29	247	**Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	134,42036	2443,28	194,83	328427	26189	158789	140345	506273	
			НР - 90%; СП - 8%			1067,17	92,91	143449	12489		37502		
30	249	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	26,0456	3851,82	197,12	100323	5134	50833	42069	153783	
			НР - 90%; СП - 8%			1703,02	91,65	44356	2387		11391		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				232222					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36720				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					17408				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						265425			
		Накладные расходы		Тенге							224668		
		Сметная прибыль		Тенге							60723		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								819759	
			Подраздел 12. Двери										
					Двери наружные								
31	263	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (Дн-1, Дн-3)**	м2	14,46	3239,61	52,52	46845	760	8064	26460	79170	
			НР - 69%; СП - 8%			2629,42	22,60	38021	327		5864		
32	264	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	14,46	40727,00	--	588912	--	588912	--	636025	
			СП - 8%			--	--	--	--		47113		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				38021					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					760				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					327				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						596976			
		Накладные расходы		Тенге							26460		
		Сметная прибыль		Тенге							52977		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								715194	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				1170125	37480	862402	251128	1534953	
								270243	17735	--	113700		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				534368					
		Материалы		Тенге				265425					
		Всего заработная плата		Тенге					249630				
			Накладные расходы	Тенге				224668					
			Сметная прибыль	Тенге				60723					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				819759					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191	
			Сметная заработная плата	Тенге					249630				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				635757					
		Материалы		Тенге				8064					
		Всего заработная плата		Тенге					38348				

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				588912					
			Накладные расходы	Тенге				26460					
			Сметная прибыль	Тенге				52977					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				715194					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29	
			Сметная заработная плата	Тенге					38348				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1534953					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220	
			Сметная заработная плата	Тенге					287978				
	РАЗДЕЛ 13. Кровля												
	Подраздел 14. Кровля на отметке 29,3 м												
			29,3-15=14,3 м (выше 15 м) х 0,5% к=1,07										
33	**282**	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**72**	**733,09**	**28,61**	**52782**	**2060**	**33348**	**16314**	**74624**	
			НР - 92%; СП - 8%			**241,31**	**4,98**	**17374**	**359**		**5528**		
34	**283**	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**72**	**696,46**	**58,27**	**50145**	**4196**	**--**	**43249**	**100865**	
			НР - 92%; СП - 8%			**638,19**	**14,72**	**45950**	**1060**		**7472**		
35	**284**	**Е11-120101-1304 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**72**	**550,89**	**56,81**	**39664**	**4090**	**--**	**33703**	**79237**	
			НР - 92%; СП - 8%			**494,08**	**14,72**	**35574**	**1060**		**5869**		
36	**286**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**116,7**	**17027,16**	**2013,23**	**1987070**	**234944**	**1396134**	**386218**	**2563151**	
			НР - 92%; СП - 8%			**3050,48**	**546,79**	**355992**	**63810**		**189863**		
37	**287**	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**778**	**752,83**	**119,46**	**585705**	**92940**	**279955**	**218117**	**868128**	
			НР - 92%; СП - 8%			**273,53**	**31,20**	**212810**	**24274**		**64306**		
38	**288**	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**778**	**340,97**	**26,54**	**265273**	**20648**	**232762**	**16096**	**303878**	
			НР - 92%; СП - 8%			**15,25**	**7,24**	**11863**	**5633**		**22509**		
39	**289**	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=1**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,06586**	**17021,36**	**1538,80**	**18142**	**1640**	**33**	**15640**	**36485**	
			НР - 91%; СП - 8%			**15451,20**	**674,02**	**16469**	**718**		**2703**		
					Вентшахты								
40	**304**	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,3**	**53069,46**	**2244,24**	**15921**	**673**	**13117**	**2133**	**19498**	
			НР - 93%; СП - 8%			**7104,30**	**541,08**	**2131**	**162**		**1444**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				698163					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					361191				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					97076				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1955350			
		Накладные расходы		Тенге							731470		
		Сметная прибыль		Тенге							299694		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 14		Тенге								4045866	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**3014702**	**361191**	**1955349**	**731470**	**4045866**	
								698163	**97076**	**--**	**299694**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3014702					

		Материалы		Тенге				1955350					
		Всего заработная плата		Тенге					795239				
			Накладные расходы	Тенге				731470					
			Сметная прибыль	Тенге				299694					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4045866					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696	
			Сметная заработная плата	Тенге					795239				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				4045866					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696	
			Сметная заработная плата	Тенге					795239				
			ИТОГО ПО №ЛС02-01-04	**Тенге**				8391771	602184	6160435	1535591	10721552	
								1629153	174507	--	794190		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4912071					
		Материалы		Тенге				2875620					
		Всего заработная плата		Тенге					1293773				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				358295					
		Местные материалы		Тенге				45448					
			Накладные расходы	Тенге				1183769					
			Сметная прибыль	Тенге				487669					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6583509					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1076	
			Сметная заработная плата	Тенге					1293773				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3479700					
		Материалы		Тенге				141922					
		Всего заработная плата		Тенге					509887				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2739153					
			Накладные расходы	Тенге				351822					
			Сметная прибыль	Тенге				306521					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4138043					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366	
			Сметная заработная плата	Тенге					509887				
			ИТОГО ПО №ЛС02-01-04	Тенге				10721552					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1442	
			Сметная заработная плата	Тенге					1803660				
	Локальная смета №02-01-05. Отделочные работы												
	РАЗДЕЛ 1. Полы												
	Подраздел 2. 1 этаж												
			Тип 1										
41	9	**Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	22,07	777,97	44,17	17170	975	6735	9018	28283	
			НР - 94%; СП - 8%			428,65	6,02	9460	133		2095		
42	10	**Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	**м2 изолируемой поверхности**	22,07	290,87	22,93	6420	506	2722	3071	10250	
			НР - 94%; СП - 8%			144,65	3,36	3192	74		759		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				12652					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1481				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					207				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						9456			
		Накладные расходы		Тенге							12089		
		Сметная прибыль		Тенге							2854		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								38533	
	Подраздел 3. 2-9 этажи												
			Тип 1										

43	28	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	182,4	777,97	44,17	141902	8057	55659	74527	233743	
			НР - 94%; СП - 8%			428,65	6,02	78186	1098		17314		
44	29	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	182,4	290,87	22,93	53055	4183	22488	25377	84707	
			НР - 94%; СП - 8%			144,65	3,36	26384	613		6275		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				104570					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12240				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					1711				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						78147			
		Накладные расходы		Тенге							99904		
		Сметная прибыль		Тенге							23589		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								318450	
			Подраздел 4. Технический этаж										
			Тип 6										
45	45	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	355,68	198,91	0,64	70748	228	55083	14611	92187	
			НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	15437	107		6829		
46	46	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	355,68	6669,33	35,53	2372147	12637	2235075	122649	2694380	
			НР - 94%; СП - 8%			349,85	16,99	124435	6043		199584		
47	47	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	355,68	198,91	0,64	70748	228	55083	14611	92187	
			НР - 94%; СП - 8%			43,40	0,30	15437	107		6829		
48	48	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	355,68	821,26	32,16	292106	11439	142268	135437	461747	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	138399	5684		34203		
49	49	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	355,68	439,90	21,76	156464	7740	141881	9967	179745	
			НР - 94%; СП - 8 %			19,24	10,57	6843	3760		13314		
50	50	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7181179	467245,36	1538,80	335537	1105	323336	10538	373761	
			НР - 91%; СП - 8%			15451,20	674,02	11096	484		27686		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				311647					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33377				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					16185				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2952728			
		Накладные расходы		Тенге							307813		
		Сметная прибыль		Тенге							288445		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								3894008	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3516297	47098	3040330	419806	4250990	
								428869	18103	--	314888		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3516297					

		Материалы		Тенге				3040331					
		Всего заработная плата		Тенге					446972				
			Накладные расходы	Тенге				419806					
			Сметная прибыль	Тенге				314888					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4250991					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336	
			Сметная заработная плата	Тенге					446972				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4250991					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336	
			Сметная заработная плата	Тенге					446972				
	РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений												
	Подраздел 7. 1 этаж												
					Стены								
51	**63**	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**70,89**	**540,87**	**3,50**	**38342**	**248**	**16673**	**17202**	**59988**	
			НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**21421**	**82**		**4444**		
52	**67**	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**304,99**	**1312,55**	**82,20**	**400315**	**25070**	**101471**	**235350**	**686518**	
			НР - 80%; СП - 8%			**897,65**	**66,93**	**273774**	**20413**		**50853**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				295195					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					25318				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					20495				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						118143			
		Накладные расходы		Тенге							252552		
		Сметная прибыль		Тенге							55297		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								746506	
	Подраздел 8. 2-9 этажи												
					Стены								
53	**76**	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**330**	**540,87**	**3,50**	**178487**	**1155**	**77616**	**80079**	**279251**	
			НР - 80%; СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**99716**	**383**		**20685**		
54	**80**	**Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1291,80625**	**1312,55**	**82,20**	**1695560**	**106187**	**429783**	**996840**	**2907792**	
			НР - 80%; СП - 8%			**897,65**	**66,93**	**1159590**	**86461**		**215392**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				1259306					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107342				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					86844				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						507400			
		Накладные расходы		Тенге							1076919		
		Сметная прибыль		Тенге							236077		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								3187043	
	Подраздел 10. Технический этаж												
					Стены								
55	**89**	**Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**150**	**540,87**	**3,50**	**81130**	**525**	**35279**	**36400**	**126932**	

			НР - 80%; СП - 8%			302,17	1,16	45326	174		9402		
56	90	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	7,725	33894,00	--	261831	--	261831	--	282777	
			СП - 8%			--	--	--	--		20946		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				45326					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					525				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					174				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						297111			
		Накладные расходы		Тенге							36400		
		Сметная прибыль		Тенге							30348		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 10		Тенге								409709	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2655665	133185	922653	1365871	4343258	
								1599827	107513	--	321722		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2655665					
		Материалы		Тенге				660823					
		Всего заработная плата		Тенге					1707340				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261831					
			Накладные расходы	Тенге				1365871					
			Сметная прибыль	Тенге				321722					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4343258					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1253	
			Сметная заработная плата	Тенге					1707340				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4343258					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1253	
			Сметная заработная плата	Тенге					1707340				
			РАЗДЕЛ 3. Фасады										
57	98	Е11-150109-0101 1115-0109-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**	м2 поверхности облицовки	705	5730,37	497,07	4039911	350435	346394	2680844	7258416	
			НР - 80%; СП - 8%			4741,96	11,31	3343082	7974		537660		
58	101	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	8105	104,00	--	842920	--	842920	--	910354	
			СП - 8%			--	--	--	--		67434		
59	102	С1234-101-0204 234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	658,182	33894,00	--	22308421	--	22308421	--	24093095	
			СП - 8%			--	--	--	--		1784674		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				27191252	350435	23497735	2680844	32261865	
								3343082	7974	--	2389768		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				27191252					
		Материалы		Тенге				346395					
		Всего заработная плата		Тенге					3351056				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23151341					
			Накладные расходы	Тенге				2680844					
			Сметная прибыль	Тенге				2389768					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				32261864					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2228	
			Сметная заработная плата	Тенге					3351056				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32261864					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2228	
			Сметная заработная плата	Тенге					3351056				
			ИТОГО ПО ЛСЛ№02-01-05	**Тенге**				33363214	530718	27460718	4466521	40856113	

								5371778	133590	--	3026378		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33363214					
		Материалы		Тенге				4047549					
		Всего заработная плата		Тенге					5505368				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23413172					
			Накладные расходы	Тенге				4466521					
			Сметная прибыль	Тенге				3026378					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40856113					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3817	
			Сметная заработная плата	Тенге					5505368				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-05	Тенге				40856113					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3817	
			Сметная заработная плата	Тенге					5505368				
	Локальная смета №02-01-06. Водопровод и канализация												
	РАЗДЕЛ 2. Водопровод												
	Подраздел 1. В1. 1 Зона.												
60	16	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	73,05	1837,68	23,04	134243	1683	95559	36928	184864	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	37001	681		13694		
61	17	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	58,02	2122,41	23,04	123142	1337	92417	29330	164670	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	29388	541		12198		
62	18	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	55,86	2384,70	23,04	133209	1287	103628	28238	174363	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	28294	521		12916		
63	19	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	7,35	2892,55	23,04	21260	170	17367	3716	26974	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	3723	69		1998		
64	20	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	12,84	2971,11	43,98	38149	564	26707	10867	52937	
			НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	10878	210		3921		
65	21	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,41	2971,11	43,98	4189	62	2932	1193	5813	
			НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	1195	23		431		
66	22	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,9	3551,25	52,65	24504	363	17207	6925	33944	
			НР - 98%; СП - 8%			1004,99	19,15	6934	132		2514		
67	23	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,48	4368,39	76,37	2097	37	1527	535	2843	
			НР - 98%; СП - 8%			1110,70	27,25	533	13		211		
					Изоляция труб								
68	46	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	75,8	740,18	79,50	56106	6027	25113	21139	83425	

			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	24966	2849		6180		
69	47	С1234-303-0107 234-303-0107 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	8,36	180,00	--	1505	--	1505	--	1625	
			СП - 8%			--	--	--	--		120		
70	48	С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	м	13,64	216,00	--	2946	--	2946	--	3182	
			СП - 8%			--	--	--	--		236		
71	49	С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	61,38	325,00	--	19948	--	19948	--	21544	
			СП - 8%			--	--	--	--		1596		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				142912					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11530				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5039				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						406858			
		Накладные расходы		Тенге							138871		
		Сметная прибыль		Тенге							56015		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								756184	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				561298	11530	406856	138871	756184	
								142912	5039	--	56015		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				80505					
		Материалы		Тенге				25113					
		Всего заработная плата		Тенге					27815				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24399					
			Накладные расходы	Тенге				21139					
			Сметная прибыль	Тенге				8132					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				109776					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					27815				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				480793					
		Материалы		Тенге				357346					
		Всего заработная плата		Тенге					120136				
			Накладные расходы	Тенге				117732					
			Сметная прибыль	Тенге				47883					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				646408					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79	
			Сметная заработная плата	Тенге					120136				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				756184					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97	
			Сметная заработная плата	Тенге					147951				
			РАЗДЕЛ 3. Т3,Т4. 1 Зона										
72	52	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	128,76	1837,68	23,04	236620	2967	168435	65090	325847	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	65218	1200		24137		
73	53	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	158,88	2122,41	23,04	337209	3661	253074	80316	450927	

			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	80474	1481		33402		
74	54	**Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**269,04**	**2384,70**	**23,04**	**641580**	**6198**	**499111**	**136003**	**839790**	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	136271	2507		62207		
75	55	**Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,16**	**2892,55**	**23,04**	**58314**	**465**	**47638**	**10191**	**73986**	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	10211	188		5480		
76	56	**Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,86**	**3274,24**	**40,62**	**35558**	**441**	**28049**	**7104**	**46075**	
			НР - 98%; СП - 8%			650,80	16,68	7068	181		3413		
					Изоляция труб								
77	87	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**1855,6**	**740,18**	**79,50**	**1373478**	**147520**	**614779**	**517493**	**2042249**	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	611179	69733		151278		
78	88	**С1234-303-0107 234-303-0107 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	**м**	**472,12**	**180,00**	**--**	**84982**	**--**	**84982**	**--**	**91781**	
			СП - 8%			--	--	--	--		6799		
79	89	**С1234-303-0109 234-303-0109 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	**м**	**582,56**	**216,00**	**--**	**125833**	**--**	**125833**	**--**	**135900**	
			СП - 8%			--	--	--	--		10067		
80	90	**С1234-303-0212 234-303-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	**986,48**	**325,00**	**--**	**320606**	**--**	**320606**	**--**	**346254**	
			СП - 8%			--	--	--	--		25648		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3214180	161252	2142507	816197	4352809	
								910421	75290	--	322431		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1904899					
		Материалы		Тенге				614779					
		Всего заработная плата		Тенге					680912				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				531421					
			Накладные расходы	Тенге				517493					
			Сметная прибыль	Тенге				193792					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2616184					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438	
			Сметная заработная плата	Тенге					680912				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1309281					
		Материалы		Тенге				996306					
		Всего заработная плата		Тенге					304799				
			Накладные расходы	Тенге				298704					
			Сметная прибыль	Тенге				128639					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1736624					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								204	
			Сметная заработная плата	Тенге					304799				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4352808					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								642	
			Сметная заработная плата	Тенге					985711				

			РАЗДЕЛ 5. Канализация К2										
81	**136**	**Е11-160501-0209 1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**147,1**	**3616,19**	**627,64**	**531942**	**92326**	**197960**	**264314**	**859956**	
			НР - 98%; СП - 8%			**1642,80**	**190,70**	**241656**	**28052**		**63700**		
82	**138**	**Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	**1 воронка**	**8**	**403,16**	**124,68**	**3225**	**997**	**833**	**1504**	**5108**	
			НР - 92%; СП - 8%			**174,35**	**30,06**	**1395**	**240**		**378**		
83	**139**	**К.П. поз.78**	**Кровельная воронка с подогревом HL 63.1**	**комплект**	**8**	**77674,83**	**--**	**621399**	**--**	**621399**	**--**	**671111**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49712**		
84	**140**	**С1241-513-0201 241-513-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	**шт.**	**8**	**3594,00**	**--**	**28752**	**--**	**28752**	**--**	**31052**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2300**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1185318**	**93323**	**848944**	**265818**	**1567227**	
								243051	**28292**	**--**	**116090**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3225**					
		Материалы		Тенге				**833**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1635**				
			Накладные расходы	Тенге				**1504**					
			Сметная прибыль	Тенге				**378**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5107**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1635**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1182093**					
		Материалы		Тенге				**197960**					
		Всего заработная плата		Тенге					**269708**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**650151**					
			Накладные расходы	Тенге				**264314**					
			Сметная прибыль	Тенге				**115712**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1562119**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**269708**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1567226**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**186**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**271343**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-06	**Тенге**				**4960796**	**266105**	**3398307**	**1220886**	**6676220**	
								1296384	**108621**	**--**	**494536**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1988629**					
		Материалы		Тенге				**640725**					
		Всего заработная плата		Тенге					**710362**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**555820**					
			Накладные расходы	Тенге				**540136**					
			Сметная прибыль	Тенге				**202302**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2731067**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**457**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**710362**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2972167**					
		Материалы		Тенге				**1551612**					
		Всего заработная плата		Тенге					**694643**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**650151**					
			Накладные расходы	Тенге				**680750**					
			Сметная прибыль	Тенге				**292234**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3945151**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**468**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**694643**				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-06	Тенге				**6676218**					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								925	
			Сметная заработная плата	Тенге					1405005				
			Локальная смета №02-01-07. Отопление и вентиляция.										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
85	29	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	секция	2000	2155,00	--	4310000	--	4310000	--	4654800	
			СП - 8%			--	--	--	--		344800		
86	32	Е11-160501-0602 1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	3624,7662	1131,99	2,56	4103199	9279	43316	3970373	8719458	
			НР - 98%; СП - 8%			1117,48	0,22	4050604	797		645886		
87	34	Е11-160501-0603 1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	1252,5678	1129,49	2,13	1414763	2668	13879	1370657	3008254	
			НР - 98%; СП - 8%			1116,28	0,33	1398216	413		222834		
88	36	Е11-160501-0604 1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	65,5776	1103,29	4,11	72351	269	999	69695	153409	
			НР - 98%; СП - 8%			1083,96	0,51	71083	33		11364		
89	44	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	86,34	3551,25	52,65	306615	4545	215299	86656	424732	
			НР - 98%; СП - 8%			1004,99	19,15	86771	1653		31462		
90	45	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,41	5359,99	76,37	23638	337	18403	4918	30840	
			НР - 98%; СП - 8%			1110,70	27,25	4898	120		2284		
91	48	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	50	537,00	--	26850	--	26850	--	28998	
			СП - 8%			--	--	--	--		2148		
92	49	Т ком.предложение Поз.20	**Полипропиленовый фитинг угольник 20х20**	шт	1420	45,53	--	64657	--	64657	--	69830	
			СП - 8%			--	--	--	--		5173		
93	50	Т ком.предложение Поз.26	**Полипропиленовый фитинг угольник 25х25**	шт	324	59,20	--	19181	--	19181	--	20715	
			СП - 8%			--	--	--	--		1534		
94	51	Т ком.предложение Поз.28	**Полипропиленовый фитинг угольник 32х32**	шт	15	72,86	--	1093	--	1093	--	1180	
			СП - 8%			--	--	--	--		87		
95	52	С1241-211-1201 241-211-1201 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 20х16 мм**	шт.	144	19,00	--	2736	--	2736	--	2955	
			СП - 8%			--	--	--	--		219		
96	53	С1241-211-1202 241-211-1202 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х16 мм**	шт.	97	22,00	--	2134	--	2134	--	2305	
			СП - 8%			--	--	--	--		171		
97	54	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм**	шт.	41	24,00	--	984	--	984	--	1063	
			СП - 8%			--	--	--	--		79		

98	55	С1241-211-1204 241-211-1204 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х20 мм**	шт.	6	31,00	--	186	--	186	--	201	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
99	56	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм**	шт.	3	34,00	--	102	--	102	--	110	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
100	57	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм (прим.20х20х20 мм)**	шт.	151	65,00	--	9815	--	9815	--	10600	
			СП - 8%			--	--	--	--		785		
101	58	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм**	шт.	43	65,00	--	2795	--	2795	--	3019	
			СП - 8%			--	--	--	--		224		
102	59	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	43	47,00	--	2021	--	2021	--	2183	
			СП - 8%			--	--	--	--		162		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10363120	17098	4734450	5502299	17134652	
								5611572	3016	--	1269235		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10363120					
		Материалы		Тенге				291893					
		Всего заработная плата		Тенге					5614588				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4442554					
			Накладные расходы	Тенге				5502299					
			Сметная прибыль	Тенге				1269235					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17134654					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3733	
			Сметная заработная плата	Тенге					5614588				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17134654					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3733	
			Сметная заработная плата	Тенге					5614588				
			РАЗДЕЛ 3. Вентиляция										
103	85	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	46,1851667	7817,28	58,26	361043	2691	260743	96744	494410	
			НР - 98%; СП - 8%			2113,42	24,02	97609	1110		36623		
104	86	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	135,294	7626,73	46,21	1031851	6252	763803	259062	1394186	
			НР - 98%; СП - 8%			1935,01	18,87	261796	2553		103273		
105	87	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	110,5915	9149,21	43,07	1011825	4764	821901	183359	1290799	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	17,56	185160	1942		95615		
106	88	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	28,606	8719,48	38,79	249429	1110	212281	35685	307923	
			НР - 98%; СП - 8%			1259,82	13,09	36038	375		22809		
			Отводы,Врезки,Переходы										
107	100	Е11-200101-0102 1120-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка (отводы)**	м2 поверхности воздуховодов	15,1437722	7817,28	58,26	118383	883	85495	31722	162113	

			НР - 98%; СП - 8%			2113,42	24,02	32005	364		12008		
108	101	Е11-200101-0103 1120-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховодыкласса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	49,37215	7626,73	46,21	376548	2282	278730	94538	508773	
			НР - 98%; СП - 8%			1935,01	18,87	95536	932		37687		
109	102	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды классаН (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	8,91395	9149,21	43,07	81556	383	66249	14779	104042	
			НР - 98%; СП - 8%			1674,27	17,56	14924	156		7707		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3230635	18365	2489202	715889	4262246	
								723068	7432	--	315722		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3230635					
		Материалы		Тенге				2489204					
		Всего заработная плата		Тенге					730500				
		Сдача и испытание		Тенге				35306					
			Накладные расходы	Тенге				715889					
			Сметная прибыль	Тенге				315722					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4262246					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557	
			Сметная заработная плата	Тенге					730500				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4262246					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								557	
			Сметная заработная плата	Тенге					730500				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	**Тенге**				13593755	35463	7223652	6218188	21396898	
								6334640	10448	--	1584957		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13593755					
		Материалы		Тенге				2781097					
		Всего заработная плата		Тенге					6345088				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4442554					
		Сдача и испытание		Тенге				35306					
			Накладные расходы	Тенге				6218188					
			Сметная прибыль	Тенге				1584957					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21396900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4290	
			Сметная заработная плата	Тенге					6345088				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-07	Тенге				21396900					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4290	
			Сметная заработная плата	Тенге					6345088				
			Локальная смета №02-01-08. Электрооборудование										
					Кабели и провода								
110	55	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	11713	221,88	2,16	2598880	25300	273381	1656734	4596063	
			НР - 72%; СП - 8%			196,38	0,07	2300199	820		340449		
111	56	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,70278	201696,00	--	141748	--	141748	--	153088	
			СП - 8%			--	--	--	--		11340		
112	57	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	3,0447	301095,00	--	916744	--	916744	--	990084	
			СП - 8%			--	--	--	--		73340		

113	58	С1243-106-0701 243-106-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,6222	400941,00	--	249465	--	249465	--	269422	
			СП - 8%			--	--	--	--		19957		
114	59	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	6,15264	468325,00	--	2881435	--	2881435	--	3111950	
			СП - 8%			--	--	--	--		230515		
115	60	С1243-106-0103 243-106-0103 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66	км	0,867	241782,00	--	209625	--	209625	--	226395	
			СП - 8%			--	--	--	--		16770		
116	61	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,55794	751664,00	--	419383	--	419383	--	452934	
			СП - 8%			--	--	--	--		33551		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7417280	25300	5091781	1656734	9799936	
								2300199	820	--	725922		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4818400					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4818400					
			Сметная прибыль	Тенге				385473					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5203873					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2598880					
		Материалы		Тенге				273381					
		Всего заработная плата		Тенге					2301019				
			Накладные расходы	Тенге				1656734					
			Сметная прибыль	Тенге				340449					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4596063					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1666	
			Сметная заработная плата	Тенге					2301019				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9799936					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1666	
			Сметная заработная плата	Тенге					2301019				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	**Тенге**				7417280	25300	5091781	1656734	9799936	
								2300199	820	--	725922		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4818400					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4818400					
			Сметная прибыль	Тенге				385473					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5203873					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2598880					
		Материалы		Тенге				273381					
		Всего заработная плата		Тенге					2301019				
			Накладные расходы	Тенге				1656734					
			Сметная прибыль	Тенге				340449					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4596063					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1666	
			Сметная заработная плата	Тенге					2301019				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-08	Тенге				9799936					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1666	
			Сметная заработная плата	Тенге					2301019				
			Локальная смета №02-01-09. Слаботочные системы										
			РАЗДЕЛ 1. Оборудование и материалы										
117	24	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	405	231,37	2,36	93705	956	2029	65353	171783	

			НР - 72%; СП - 8%			224,00	0,12	90720	49		12725		
118	25	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	м	409,05	72,00	--	29452	--	29452	--	31808	
			СП - 8%			--	--	--	--		2356		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				123157	956	31481	65353	203591	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				90720	49	--	15081		
		Материалы		Тенге				93705					
		Всего заработная плата		Тенге				2029					
			Накладные расходы	Тенге					90769				
			Сметная прибыль	Тенге				65353					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12725					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				171783					
			Сметная заработная плата	Тенге					90769				66
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				29452					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29452					
			Сметная прибыль	Тенге				2356					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31808					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				203591					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
			Сметная заработная плата	Тенге					90769				
			ИТОГО ПО ЛСН№02-01-09	**Тенге**				123157	956	31481	65353	203591	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				90720	49	--	15081		
		Материалы		Тенге				93705					
		Всего заработная плата		Тенге				2029					
			Накладные расходы	Тенге					90769				
			Сметная прибыль	Тенге				65353					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12725					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				171783					
			Сметная заработная плата	Тенге									66
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					90769				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29452					
			Сметная прибыль	Тенге				29452					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2356					
			ИТОГО ПО ЛСН№02-01-09	Тенге				31808					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				203591					
			Сметная заработная плата	Тенге					90769				66
			Локальная смета №02-01-11. Лифты и подъемники										
119	1	Ц13-030501-0114 1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	3	1195416,18	27562,22	3586249	82686	320882	1951706	5980991	
			НР - 61%; СП - 8%			1060893,61	5612,15	3182681	16836		443036		
120	2	Ц13-030501-0115 1303-0501-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтажоборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	6	-59015,90	-435,08	-354095	-2610	-53438	-182090	-579080	
			НР - 61%; СП - 8%			-49674,57	-76,86	-298047	-461		-42895		
121	3	Ц13-030501-0116 1303-0501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Вычитается позиция: Лифтгрузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта**	м	39,84	-12696,56	-101,50	-505831	-4043	-96209	-247817	-813940	

			НР - 61%; СП - 8%			-10180,20	-17,03	-405579	-678		-60292		
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-11	**Тенге**				2726323	76033	171235	1521799	4587971	
								2479055	15697	--	339849		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2726323					
		Материалы		Тенге				171235					
		Всего заработная плата		Тенге					2494752				
			Накладные расходы	Тенге				1521799					
			Сметная прибыль	Тенге				339849					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4587971					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1713	
			Сметная заработная плата	Тенге					2494752				
			ИТОГО ПО ЛС№02-01-11	Тенге				4587971					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1713	
			Сметная заработная плата	Тенге					2494752				
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2										
			ОТДЕЛ 1. Архитектурно-строительная часть. Чертежи АС										
			РАЗДЕЛ 1. Устройство внутренних стен и перегородки										
			Подраздел 12. Этаж 1										
122	3	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**36**	**2911,96**	**274,77**	**104831**	**9891**	**13842**	**77851**	**197297**	
			НР - 93%; СП - 8%			**2252,72**	**72,59**	**81098**	**2613**		**14615**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**81098**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9891**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**2613**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**13841**			
		Накладные расходы		Тенге							**77851**		
		Сметная прибыль		Тенге							**14615**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 12		Тенге								**197297**	
			Подраздел 13. Этаж 2-9										
123	7	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**350**	**2911,96**	**274,77**	**1019186**	**96169**	**134565**	**756888**	**1918160**	
			НР - 93%; СП - 8%			**2252,72**	**72,59**	**788452**	**25406**		**142086**		
124	9	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	**м3 кладки**	**60**	**13878,08**	**2990,29**	**832685**	**179418**	**240736**	**428607**	**1362195**	
			НР - 93%; СП - 8%			**6875,52**	**805,61**	**412531**	**48337**		**100903**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1200983**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**275587**				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**73743**				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**375300**			
		Накладные расходы		Тенге							**1185495**		
		Сметная прибыль		Тенге							**242989**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 13		Тенге								**3280355**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1956702**	**285478**	**389143**	**1263346**	**3477652**	
								1282081	**76356**	--	**257604**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1956702**					

		Материалы		Тенге				389141					
		Всего заработная плата		Тенге					1358437				
			Накладные расходы	Тенге				1263346					
			Сметная прибыль	Тенге				257604					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3477652					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002	
			Сметная заработная плата	Тенге					1358437				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3477652					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002	
			Сметная заработная плата	Тенге					1358437				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	**Тенге**				1956702	285478	389143	1263346	3477652	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1282081	76356	--	257604		
		Материалы		Тенге				1956702					
		Всего заработная плата		Тенге				389141					
			Накладные расходы	Тенге				1263346	1358437				
			Сметная прибыль	Тенге				257604					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3477652					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002	
			Сметная заработная плата	Тенге					1358437				
			ИТОГО ПО ПЗ№2	Тенге				3477652					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002	
			Сметная заработная плата	Тенге					1358437				
		ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3											
		Локальная смета №02-01-04. Общестроительные работы											
		ОТДЕЛ 2. Архитектурная часть. Чертежи АР											
		РАЗДЕЛ 11. Проемы											
		Подраздел 11. Окна											
125	5	С1223-204-0402 223-204-0402 РСНБ РК 2015 К=1,04 ССЦ РК8.04-08-2020 п.2.6.1	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9(ОБ-1 Дверь балконная)(С теплоотражающим покрытием)**	м2	64,49376	45098,56	--	2908576	--	2908576	--	3141262	
			СП - 8%			--	--	--	--		232686		
126	6	С1223-204-0406 223-204-0406 РСНБ РК 2015 К=1,04 ССЦ РК8.04-08-2020 п.2.6.1	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 22-12(ОБ-2л Дверь балконная)(С теплоотражающим покрытием)**	м2	2,32875	35057,36	--	81640	--	81640	--	88171	
			СП - 8%			--	--	--	--		6531		
127	7	С1223-102-0507 223-102-0507 РСНБ РК 2015 К=1,04 ССЦ РК8.04-08-2020 П.2.6.1	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка(Окна ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6) (С теплоотражающим покрытием)**	м2	202,84599	34372,00	--	6972222	--	6972222	--	7530000	
			СП - 8%			--	--	--	--		557778		
128	8	С1223-102-0403 223-102-0403 РСНБ РК 2015 К=1,04 ССЦ РК8.04-08-2020 П.2.6.1	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной(ОК-3, ОК-4) (С теплоотражающим покрытием)**	м2	24,66203	35797,84	--	882847	--	882847	--	953475	
			СП - 8%			--	--	--	--		70628		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						10845285			

		Сметная прибыль		Тенге							867623		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 11		Тенге								11712908	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**10845285**	--	**10845285**	--	**11712908**	
								--	--	--	**867623**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10845285**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10845285**					
			Сметная прибыль	Тенге				**867623**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11712908**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**11712908**					
	Локальная смета №02-01-05. Отделочные работы												
	РАЗДЕЛ 1. Полы												
	Подраздел 2. 1 этаж												
			Тип 1										
129	**9**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.65мм)**	**м2 стяжки**	**22,07**	**821,26**	**32,16**	**18125**	**710**	**8827**	**8404**	**28651**	
			НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**8588**	**353**		**2122**		
130	**10**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**22,07**	**989,78**	**48,96**	**21844**	**1081**	**19808**	**1391**	**25094**	
			НР - 94%; СП - 8%			**43,29**	**23,78**	**955**	**525**		**1859**		
131	**11**	**Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**22,07**	**1033,27**	**77,36**	**22804**	**1707**	**67**	**20420**	**46682**	
			НР - 94%; СП - 8%			**952,89**	**31,41**	**21030**	**693**		**3458**		
			Тип 2										
132	**12**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.94мм)**	**м2 стяжки**	**202,57**	**821,26**	**32,16**	**166363**	**6515**	**81026**	**77136**	**262978**	
			НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**78822**	**3237**		**19480**		
133	**13**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14,8**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**202,57**	**1627,65**	**80,52**	**329713**	**16310**	**298982**	**21001**	**378771**	
			НР - 94%; СП - 8%			**71,19**	**39,10**	**14421**	**7920**		**28057**		
134	**14**	**Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**202,57**	**1033,27**	**77,36**	**209310**	**15671**	**612**	**187426**	**428475**	
			НР - 94%; СП - 8%			**952,89**	**31,41**	**193027**	**6363**		**31739**		
			Тип 3										
135	**15**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.80мм)**	**м2 стяжки**	**70,61**	**821,26**	**32,16**	**57989**	**2270**	**28244**	**26887**	**91666**	
			НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**27475**	**1128**		**6790**		
136	**16**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**70,61**	**1319,71**	**65,29**	**93185**	**4610**	**84499**	**5935**	**107050**	
			НР - 94%; СП - 8%			**57,72**	**31,70**	**4076**	**2238**		**7930**		
137	**17**	**Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	**м2 покрытия**	**70,61**	**1033,27**	**77,36**	**72959**	**5463**	**212**	**65331**	**149354**	
			НР - 94%; СП - 8%			**952,89**	**31,41**	**67284**	**2218**		**11063**		
			Тип 4										
					Площадки и полуплощадки								
138	**18**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.80мм)**	**м2 стяжки**	**11,71**	**821,26**	**32,16**	**9617**	**376**	**4685**	**4459**	**15202**	
			НР - 94%; СП - 8%			**389,11**	**15,98**	**4556**	**187**		**1126**		

139	19	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,71	1319,71	65,29	15454	764	14014	984	17753	
			НР - 94%; СП - 8%			57,72	31,70	676	371		1315		
140	20	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	11,71	1033,27	77,36	12100	906	36	10835	24769	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	11158	368		1835		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				432068					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56383				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					25601				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						541009			
		Накладные расходы		Тенге							430209		
		Сметная прибыль		Тенге							116774		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1576446	
			Подраздел 3. 2-9 этажи										
			Тип 1										
141	21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.65мм)	м2 стяжки	182,4	821,26	32,16	149798	5866	72958	69455	236793	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	70974	2915		17540		
142	22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=9	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	182,4	989,78	48,96	180536	8930	163710	11500	207398	
			НР - 94%; СП - 8%			43,29	23,78	7896	4337		15363		
143	23	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	182,4	1033,27	77,36	188468	14110	551	168764	385811	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	173807	5729		28579		
			Тип 2										
144	24	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ.94мм)	м2 стяжки	1871,827	821,26	32,16	1537257	60198	748712	712763	2430021	
			НР - 94%; СП - 8%			389,11	15,98	728347	29912		180002		
145	25	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=14,8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1871,827	1627,65	80,52	3046675	150719	2762704	194054	3499987	
			НР - 94%; СП - 8%			71,19	39,10	133252	73188		259258		
146	26	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка	м2 покрытия	1871,827	1033,27	77,36	1934103	144804	5654	1731893	3959276	
			НР - 94%; СП - 8%			952,89	31,41	1783645	58794		293280		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				2897921					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					384627				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					174875				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3754287			
		Накладные расходы		Тенге							2888429		
		Сметная прибыль		Тенге							794022		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								10719288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8066300	441010	4295301	3318638	12295731	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3329989	200476	--	910796		
		Материалы		Тенге				8066300					
								4295296					

		Всего заработная плата		Тенге					3530465				
			Накладные расходы	Тенге				3318638					
			Сметная прибыль	Тенге				910796					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12295734					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2765	
			Сметная заработная плата	Тенге					3530465				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12295734					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2765	
			Сметная заработная плата	Тенге					3530465				
	РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений												
	Подраздел 5. 2-9 этажи												
			Стены										
			Вн.отделка лоджий по утеплителю										
147	38	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**715,13**	**1734,44**	**38,74**	**1240350**	**27704**	**56352**	**935596**	**2350022**	
			НР - 80%; СП - 8%			**1616,90**	**18,46**	**1156294**	**13201**		**174076**		
148	39	**С1232-502-0105 232-502-0105 РСНБ РК 2015**	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции**	**кг**	**5721,04**	**52,00**	**--**	**297494**	**--**	**297494**	**--**	**321294**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23800**		
149	40	**КП ТОО "КонтинентСтройСевер"**	**Стеклотканевая сетка фасадная щелочестойкая FMG-145**	**М2**	**772,3404**	**366,07**	**--**	**282731**	**--**	**282731**	**--**	**305349**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22618**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5										
			Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1156294**					
			Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					27704				
			- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					13201				
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						636577			
		Накладные расходы		Тенге							935596		
		Сметная прибыль		Тенге							220494		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								2976665	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1820575	27704	636577	935596	2976665	
								1156294	13201	--	220494		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1820575					
		Материалы		Тенге				56352					
		Всего заработная плата		Тенге					1169495				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				580225					
			Накладные расходы	Тенге				935596					
			Сметная прибыль	Тенге				220494					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2976665					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								832	
			Сметная заработная плата	Тенге					1169495				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2976665					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								832	
			Сметная заработная плата	Тенге					1169495				
	РАЗДЕЛ 3. Фасады												
150	48	**С Приложение№1 к договору №17-12-2024 ТОО "ALUCON" Поз.2**	**Подсистема профильная оцинкованная под керамогранит**	**м2**	**782**	**7194,64**	**--**	**5626210**	**--**	**5626210**	**--**	**6076307**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**450097**		
151	49	**Прайс-лист ТОО "ALUCON"**	**Панели Фасад Колор 1200х1570х8**	**м2**	**1317**	**13441,23**	**--**	**17702105**	**--**	**17702105**	**--**	**19118273**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1416168**		

152	50	С Приложение№1 к договору №17-12-2024 ТОО "ALUCON" Поз.1	Подсистема профильная оцинкованная под фиброцементную панель	м2	1317	4735,72	--	6236940	--	6236940	--	6735895	
			СП - 8%			--	--	--	--		498955		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29565255	--	29565255	--	31930475	
								--	--	--	2365220		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				29565255					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29565255					
			Сметная прибыль	Тенге				2365220					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31930475					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31930475					
		Локальная смета №02-01-07. Отопление и вентиляция											
		РАЗДЕЛ 1. Отопление											
153	54	С1241-205-4202 241-205-4202 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18x2,5 мм (применительно: PP-R/AL/PP-R Valtec DN 20x3,4 мм)	м	1812,3831	1150,00	--	2084241	--	2084241	--	2250980	
			СП - 8%			--	--	--	--		166739		
154	55	С1241-205-4203 241-205-4203 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм(применительно: PP-R/AL/PP-R Valtec DN 25x4,2 мм	м	626,2839	2525,00	--	1581367	--	1581367	--	1707876	
			СП - 8%			--	--	--	--		126509		
155	56	С1241-205-4204 241-205-4204 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм(применительно: PP-R/AL/PP-R Valtec DN 32x5,4 мм	м	32,7888	4351,00	--	142664	--	142664	--	154077	
			СП - 8%			--	--	--	--		11413		
156	57	С1241-207-0306 241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	2496,42	148,00	--	369470	--	369470	--	399028	
			СП - 8%			--	--	--	--		29558		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4177742	--	4177742	--	4511961	
								--	--	--	334219		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4177742					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4177742					
			Сметная прибыль	Тенге				334219					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4511961					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4511961					
			ИТОГО ПО ПЗ№3	Тенге				54475157	468714	49520160	4254234	63427740	
								4486283	213677	--	4698352		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				50297415					
		Материалы		Тенге				4351648					
		Всего заработная плата		Тенге					4699960				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40990765					
			Накладные расходы	Тенге				4254234					
			Сметная прибыль	Тенге				4364133					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58915782					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3597	
			Сметная заработная плата	Тенге					4699960				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4177742					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4177742					
			Сметная прибыль	Тенге				334219					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4511961					
			ИТОГО ПО ПЗ№3	Тенге				63427743					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3597	
			Сметная заработная плата	Тенге					4699960				

			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**161147676**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**25270293**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2290951**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**733765**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**99446911**			
			- Накладные расходы	Тенге							**22202652**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**11936869**		
			Временные здания и сооружения, (0,9%)	Тенге	**0,90%**							**1450329**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**162598005**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)в зимнее время	Тенге	**1,54%**							**2504009**	
			Итого с дополнительными затратыми в зимнее время	Тенге								**165102015**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	**2%**							**3302040**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**168404055**	
			Итого по сметному расчету на 2022 г. К=1,0500514 85%	85%	**1,0500514**							**150307977**	
			Итого по сметному расчету на 2023 г. К=1,0973603 15%	15%	**1,0973603**							**27719989**	
			Итого к текущих ценах									**178027965**	
			НДС 12%	Тенге	**12%**							**21363356**	
			ИТОГО с НДС ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								**199391321**	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С УЧЕТОМ СКИДКИ 2%	Тенге	0,98							**174 467 406**	
			НДС 12%	Тенге	**12%**							**20 936 089**	
			ИТОГО ПО ДОГОВОРУ	Тенге								**195 403 495**	

Заказчик:
И.о.руководителя КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» БИН 050240007370

_____ Баксимов А.К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006037

_____ Е.С. Такиня

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Нурай-Сервис" БИН 040240007586, №KZ00VJE00070425, № KZ27VJE00058396, № KZ09VJE00071039

_____ Мукашев М.К.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО «НИИТЭП (Институт Жилища)" БИН 050940001702 приказ № 16-П от 21.05.2025г.

_____ Асамбаев С.М.

Согласовано без увеличения сметной стоимости, при условии согласования Заказчиком.