Приложение №1
типовая межведомственная Форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО "Оңтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр"**

Генподрядчик: **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти, сельского округа Атамекен, Жетысайского района, Туркестанской области"**

# СПРАВКА

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**от 10.09.2024 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | НДС с начало года | из графы 1 | | | | | | НДС 12% в отчетном месяце | Всего к оплате с учетом НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Стоимость монтажные работы по смете | по монтажу оборудования | | Каз.содержание % | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | с начало года | за отчетный месяц | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| «Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти, сельского округа Атамекен, Жетысайского района, Туркестанской области» | **10 302 799,00** | **1 103 871,32** | | - | - | | - | - | **1 103 871,32** | **10 302 799,00** |
| Затраты инжиниринговых услуг | 239 408,00 | 25 650,86 | | | | | | | 25 650,86 | **239 408,00** |
| Затраты авторского надзора, без НДС | 52 910,00 | 5 668,93 | | | | | | | 5 668,93 | **52 910,00** |
| **Всего по стройке:** | **10 595 117,00** | **1 135 191,11** | | | | | | | **1 135 191,11** | **10 595 117,00** |

**Заказчик:**
**ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

**Руководитель** _____ **Зубалиев Т.Ю.**

**Главный специалист** _____ **Бердалиев Р.**

**Технический надзор:**
**ТОО "Оңтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр"**

**Директор** _____ **Күздеубаев Б.У.**

**Инженер-эксперт** _____ **Қарақұлов Е.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Директор** _____ **Шалхаров А.М.**

**Начальник участка** _____ **Камалов А.**

Форма во приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти, сельского округа Атамекен, Жетысайского района, Туркестанской области"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 19.08.2024г. к договору № 146 от 13.06.2024г.** (наименование, адрес)

# Акт выполненных работ №1

**за Сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 15.08.2024

| № п/п | № позиция по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Смета Э2883: Наружный водопровод и канализация [06-01]** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³** | м³ грунта | 111,259 | 379,0<br>0,0 | 379,0<br>96,0 | 42 167,0<br>0,0 | 42 167,0<br>10 681,0 | | | 42 167,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м³ грунта | 3,441 | 6 940,0<br>6 940,0 | 0,0<br>0,0 | 23 881,0<br>23 881,0 | 0,0<br>0,0 | | | 23 881,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³, КОЛОДЦЫ** | м³ | 18,2352 | 340,0<br>23,0 | 317,0<br>80,0 | 6 200,0<br>419,0 | 5 781,0<br>1 459,0 | | | 6 200,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ** | м³ | 0,3248 | 6 940,0<br>6 940,0 | 0,0<br>0,0 | 2 254,0<br>2 254,0 | 0,0<br>0,0 | | | 2 254,0 | |
| 5 | 5 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** | м³ основания | 7,4 | 13 779,0<br>4 321,0 | 401,0<br>94,0 | 101 965,0<br>31 975,0 | 2 968,0<br>696,0 | 67 022,0 | | 101 965,0 | |
| 6 | 6 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** | м³ грунта | 22,2 | 3 299,0<br>3 299,0 | 0,0<br>0,0 | 73 238,0<br>73 238,0 | 0,0<br>0,0 | | | 73 238,0 | |
| 7 | 7 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** | м³ грунта | 95,428294 | 51,0<br>0,0 | 51,0<br>12,0 | 4 867,0<br>0,0 | 4 867,0<br>1 145,0 | | | 4 867,0 | |
| 8 | 8 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** | м³ уплотненного грунта | 95,428294 | 575,0<br>353,0 | 222,0<br>70,0 | 54 871,0<br>33 686,0 | 21 185,0<br>6 680,0 | | | 54 871,0 | |
| 9 | 9 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,074 | 1 232 417,0<br>822 314,0 | 410 103,0<br>108 545,0 | 91 199,0<br>60 851,0 | 30 347,0<br>8 032,0 | | | 91 199,0 | |
| 10 | 10 | 241-201-0603<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм** | м | 74,74 | 109,0 | | 8 147,0 | | 8 147,0 | | 8 147,0 | |
| 11 | 11 | 241-119-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм** | шт. | 1 | 166,0 | | 166,0 | | 166,0 | | 166,0 | |
| 12 | 12 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 74 | 347,0<br>343,0 | 2,0<br>0,0 | 25 678,0<br>25 382,0 | 148,0<br>0,0 | 148,0 | | 25 678,0 | |
| 13 | 13 | 6121-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,074 | 239 948,0<br>237 699,0 | 0,0<br>0,0 | 17 756,0<br>17 590,0 | 0,0<br>0,0 | 166,0 | | 17 756,0 | |
| 14 | 14 | 6114-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | шт. | 3 | 9 034,0<br>7 311,0 | 187,0<br>26,0 | 27 102,0<br>21 933,0 | 561,0<br>78,0 | 4 608,0 | | 27 102,0 | |
| 15 | 15 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | шт. | 1 | 2 350,0 | | 2 350,0 | | 2 350,0 | | 2 350,0 | |
| 16 | 16 | 242-207-3703<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25** | шт. | 2 | 6 868,0 | | 13 736,0 | | 13 736,0 | | 13 736,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 17 | 17 | 6121-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка/ТРОЙНИК** | т фасонных частей | 0,0687 | 213 199,0<br>194 313,0 | 8 665,0<br>2 820,0 | 14 647,0<br>13 349,0 | 596,0<br>194,0 | 702,0 | | 14 647,0 | |
| 18 | 18 | 241-505-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм/100х100мм** | шт. | 1 | 207 562,0 | | 207 562,0 | | 207 562,0 | | 207 562,0 | |
| 19 | 19 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ОТВОД** | т фасонных частей | 0,0001 | 3 410 163,0<br>2 061 168,0 | 1 199 505,0<br>301 503,0 | 341,0<br>206,0 | 120,0<br>30,0 | 15,0 | | 341,0 | |
| 20 | 20 | 241-112-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм** | шт. | 1 | 137,0 | | 137,0 | | 137,0 | | 137,0 | |
| 21 | 21 | 6121-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | фланец | 3 | 4 729,0<br>3 955,0 | 112,0<br>0,0 | 14 187,0<br>11 865,0 | 336,0<br>0,0 | 1 986,0 | | 14 187,0 | |
| 22 | 22 | 241-116-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | шт. | 3 | 3 545,0 | | 10 635,0 | | 10 635,0 | | 10 635,0 | |
| 23 | 23 | 6121-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** | фланец | 5 | 2 393,0<br>2 109,0 | 56,0<br>0,0 | 11 965,0<br>10 545,0 | 280,0<br>0,0 | 1 140,0 | | 11 965,0 | |
| 24 | 24 | 241-116-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм** | шт. | 5 | 1 411,0 | | 7 055,0 | | 7 055,0 | | 7 055,0 | |
| 25 | 25 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА** | шт. | 2 | 4 495,0<br>4 197,0 | 298,0<br>2,0 | 8 990,0<br>8 394,0 | 596,0<br>4,0 | | | 8 990,0 | |
| 26 | 26 | 241-214-0306<br>*РСНБ РК 2022* | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | шт. | 2 | 1 098,0 | | 2 196,0 | | 2 196,0 | | 2 196,0 | |
| 27 | 27 | 1122-0801-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА** | шт. | 2 | 4 078,0<br>3 933,0 | 145,0<br>1,0 | 8 156,0<br>7 866,0 | 290,0<br>2,0 | | | 8 156,0 | |
| 28 | 28 | 241-214-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм/25мм** | шт. | 2 | 690,0 | | 1 380,0 | | 1 380,0 | | 1 380,0 | |
| 29 | 29 | 6121-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ГИЛЬЗЫ** | т фасонных частей | 0,013902 | 2 080 005,0<br>973 568,0 | 1 006 777,0<br>247 220,0 | 28 916,0<br>13 535,0 | 13 996,0<br>3 437,0 | 1 385,0 | | 28 916,0 | |
| 30 | 30 | 241-102-0239<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм** | м | 0,6 | 17 486,0 | | 10 492,0 | | 10 492,0 | | 10 492,0 | |
| 31 | 31 | 241-102-0233<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм** | м | 0,4 | 18 036,0 | | 7 214,0 | | 7 214,0 | | 7 214,0 | |
| 32 | 32 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³.Устройство** | $м^3$ | 0,02 | 58 032,0<br>19 910,0 | 3 835,0<br>784,0 | 1 161,0<br>398,0 | 77,0<br>16,0 | 686,0 | | 1 161,0 | |
| 33 | 33 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | т конструкций | 0,00125 | 383 530,0<br>365 038,0 | 12 547,0<br>852,0 | 479,0<br>456,0 | 16,0<br>1,0 | 7,0 | | 479,0 | |
| 34 | 34 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 1,25 | 708,0 | | 885,0 | | 885,0 | | 885,0 | |
| 35 | 35 | 217-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный** | кг | 0,438 | 1 590,0 | | 696,0 | | 696,0 | | 696,0 | |
| 36 | 36 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** | м кабеля | 0,074 | 21,0<br>19,0 | 2,0<br>1,0 | 2,0<br>1,0 | 0,0<br>0,0 | | | 2,0 | |
| 37 | 37 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м** | м | 74 | 81,0 | | 5 994,0 | | 5 994,0 | | 5 994,0 | |
| 38 | 38 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка бетонная. Устройство/УПОР В7,5/** | $м^3$ | 0,05 | 38 724,0<br>5 102,0 | 2 411,0<br>486,0 | 1 936,0<br>255,0 | 120,0<br>24,0 | 1 561,0 | | 1 936,0 | |
| 39 | 39 | 6121-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Гидранты пожарные. Установка** | шт. | 1 | 12 064,0<br>8 400,0 | 505,0<br>158,0 | 12 064,0<br>8 400,0 | 505,0<br>158,0 | 3 159,0 | | 12 064,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40 | 40 | 244-404-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм | шт. | 1 | 67 175,0 | | 67 175,0 | | 67 175,0 | | 67 175,0 | |
| 41 | 41 | 7101-0802-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./ | шт. | 1 | 3 467,0<br>3 167,0 | 0,0<br>0,0 | 3 467,0<br>3 167,0 | 0,0<br>0,0 | 300,0 | | 3 467,0 | |
| 42 | 42 | 251-101-0124<br>*РСНБ РК 2022* | Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./ | шт. | 1 | 4 841,0 | | 4 841,0 | | 4 841,0 | | 4 841,0 | |
| 43 | 43 | 6121-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 23 640,0<br>12 588,0 | 10 255,0<br>2 704,0 | 23 640,0<br>12 588,0 | 10 255,0<br>2 704,0 | 797,0 | | 23 640,0 | |
| 44 | 44 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ПЕРЕХОД | т фасонных частей | 0,0003 | 3 410 163,0<br>2 061 168,0 | 1 199 505,0<br>301 503,0 | 1 023,0<br>618,0 | 359,0<br>90,0 | 45,0 | | 1 023,0 | |
| 45 | 45 | 241-114-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм/100х25мм | шт. | 1 | 1 782,0 | | 1 782,0 | | 1 782,0 | | 1 782,0 | |
| 46 | 46 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | $м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца | 3,04 | 72 660,0<br>42 506,0 | 24 812,0<br>7 566,0 | 220 886,0<br>129 218,0 | 75 429,0<br>23 001,0 | 16 240,0 | | 220 886,0 | |
| 47 | 47 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 2 | 35 267,0 | | 70 534,0 | | 70 534,0 | | 70 534,0 | |
| 48 | 48 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а | шт. | 4 | 24 875,0 | | 99 500,0 | | 99 500,0 | | 99 500,0 | |
| 49 | 49 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 2 | 30 377,0 | | 60 754,0 | | 60 754,0 | | 60 754,0 | |
| 50 | 50 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 6 080,0 | | 12 160,0 | | 12 160,0 | | 12 160,0 | |
| 51 | 51 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 6 014,0 | | 12 028,0 | | 12 028,0 | | 12 028,0 | |
| 52 | 52 | 244-201-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С | комплект | 2 | 11 375,0 | | 22 750,0 | | 22 750,0 | | 22 750,0 | |
| 53 | 53 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка С-2 | т | 0,03416 | 1 145 627,0 | | 39 135,0 | | 39 135,0 | | 39 135,0 | |
| 54 | 54 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Отмостка колодца. Устройство/В7,5/ | $м^3$ | 1,1 | 38 724,0<br>5 102,0 | 2 411,0<br>486,0 | 42 596,0<br>5 612,0 | 2 653,0<br>535,0 | 34 332,0 | | 42 596,0 | |
| 55 | 55 | 6111-0501-0514<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 | $м^2$ | 5,8 | 237,0<br>103,0 | 3,0<br>0,0 | 1 375,0<br>597,0 | 17,0<br>0,0 | 760,0 | | 1 375,0 | |
| 56 | 56 | 6111-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | $м^2$ | 5,8 | 356,0<br>134,0 | 5,0<br>1,0 | 2 065,0<br>777,0 | 29,0<br>6,0 | 1 259,0 | | 2 065,0 | |
| 57 | 57 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 20 | 4 674,0<br>1 126,0 | 39,0<br>5,0 | 93 480,0<br>22 520,0 | 780,0<br>100,0 | 70 180,0 | | 93 480,0 | |
| 58 | 58 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7 | т стальных элементов | 0,05464 | 1 447 973,0<br>248 152,0 | 15 086,0<br>2 766,0 | 79 117,0<br>13 559,0 | 824,0<br>151,0 | 64 734,0 | | 79 117,0 | |
| 59 | 59 | 6111-0501-0513<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 | $м^2$ | 1,58456 | 1 296,0<br>132,0 | 8,0<br>2,0 | 2 054,0<br>209,0 | 13,0<br>3,0 | 1 832,0 | | 2 054,0 | |
| 60 | 60 | 6111-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | $м^2$ | 1,58456 | 356,0<br>134,0 | 5,0<br>1,0 | 564,0<br>212,0 | 8,0<br>2,0 | 344,0 | | 564,0 | |
| 61 | 61 | 6101-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$ | $м^3$ грунта | 131,4544 | 379,0<br>0,0 | 379,0<br>96,0 | 49 821,0<br>0,0 | 49 822,0<br>12 620,0 | | | 49 821,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 62 | 62 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м³ грунта | 4,0656 | 6 940,0 | 0,0 | 28 215,0 | 0,0 | | | 28 215,0 | |
| | | | | | | 6 940,0 | 0,0 | 28 215,0 | 0,0 | | | | |
| 63 | 63 | 6101-0103-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³, КОЛОДЦЫ | м³ | 23,12805 | 340,0 | 317,0 | 7 864,0 | 7 331,0 | | | 7 864,0 | |
| | | | | | | 23,0 | 80,0 | 532,0 | 1 850,0 | | | | |
| 64 | 64 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, КОЛОДЦЫ | м³ | 0,41195 | 6 940,0 | 0,0 | 2 859,0 | 0,0 | | | 2 859,0 | |
| | | | | | | 6 940,0 | 0,0 | 2 859,0 | 0,0 | | | | |
| 65 | 65 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м³ основания | 7,7 | 13 779,0 | 401,0 | 106 098,0 | 3 088,0 | 69 739,0 | | 106 098,0 | |
| | | | | | | 4 321,0 | 94,0 | 33 272,0 | 724,0 | | | | |
| 66 | 66 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 23,1 | 3 299,0 | 0,0 | 76 207,0 | 0,0 | | | 76 207,0 | |
| | | | | | | 3 299,0 | 0,0 | 76 207,0 | 0,0 | | | | |
| 67 | 67 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м³ грунта | 117,89015 | 51,0 | 51,0 | 6 012,0 | 6 013,0 | | | 6 012,0 | |
| | | | | | | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 1 415,0 | | | | |
| 68 | 68 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м³ уплотненного грунта | 117,89015 | 575,0 | 222,0 | 67 787,0 | 26 171,0 | | | 67 787,0 | |
| | | | | | | 353,0 | 70,0 | 41 615,0 | 8 252,0 | | | | |
| 69 | 69 | 6122-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка | м трубопровода | 77 | 4 348,0 | 48,0 | 334 796,0 | 3 696,0 | 303 611,0 | | 334 796,0 | |
| | | | | | | 357,0 | 15,0 | 27 489,0 | 1 155,0 | | | | |
| 70 | 70 | 6114-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 77 | 370,0 | 2,0 | 28 490,0 | 154,0 | 1 925,0 | | 28 490,0 | |
| | | | | | | 343,0 | 0,0 | 26 411,0 | 0,0 | | | | |
| 71 | 71 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | м кабеля | 0,077 | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | | | 2,0 | |
| | | | | | | 19,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | | | | |
| 72 | 72 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть","Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м | 77 | 81,0 | | 6 237,0 | | 6 237,0 | | 6 237,0 | |
| 73 | 73 | 6122-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м³ конструкций колодца | 1,225 | 90 547,0 | 19 231,0 | 110 920,0 | 23 558,0 | 27 385,0 | | 110 920,0 | |
| | | | | | | 48 961,0 | 5 874,0 | 59 977,0 | 7 196,0 | | | | |
| 74 | 74 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | шт. | 1 | 35 267,0 | | 35 267,0 | | 35 267,0 | | 35 267,0 | |
| 75 | 75 | 225-101-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 | шт. | 1 | 16 695,0 | | 16 695,0 | | 16 695,0 | | 16 695,0 | |
| 76 | 76 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | шт. | 1 | 24 875,0 | | 24 875,0 | | 24 875,0 | | 24 875,0 | |
| 77 | 77 | 225-101-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | 1 | 38 785,0 | | 38 785,0 | | 38 785,0 | | 38 785,0 | |
| 78 | 78 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 1 | 6 080,0 | | 6 080,0 | | 6 080,0 | | 6 080,0 | |
| 79 | 79 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 19 349,0 | | 19 349,0 | | 19 349,0 | | 19 349,0 | |
| 80 | 80 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка С-2 | т | 0,0195 | 1 145 627,0 | | 22 340,0 | | 22 340,0 | | 22 340,0 | |
| 81 | 81 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м² поверхности | 10 | 4 674,0 | 39,0 | 46 740,0 | 390,0 | 35 090,0 | | 46 740,0 | |
| | | | | | | 1 126,0 | 5,0 | 11 260,0 | 50,0 | | | | |
| 82 | 82 | 6122-0401-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие | м³ конструкций колодца | 2,42 | 117 423,0 | 28 390,0 | 284 164,0 | 68 704,0 | 45 261,0 | | 284 164,0 | |
| | | | | | | 70 330,0 | 8 567,0 | 170 199,0 | 20 732,0 | | | | |
| 83 | 83 | 225-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 | шт. | 4 | 18 899,0 | | 75 596,0 | | 75 596,0 | | 75 596,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 84 | 84 | 225-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** | шт. | 7 | 11 470,0 | | 80 290,0 | | 80 290,0 | | 80 290,0 | |
| 85 | 85 | 225-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9** | шт. | 1 | 17 776,0 | | 17 776,0 | | 17 776,0 | | 17 776,0 | |
| 86 | 86 | 225-101-0606<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1** | шт. | 4 | 17 389,0 | | 69 556,0 | | 69 556,0 | | 69 556,0 | |
| 87 | 87 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** | шт. | 4 | 6 080,0 | | 24 320,0 | | 24 320,0 | | 24 320,0 | |
| 88 | 88 | 244-202-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** | комплект | 4 | 19 349,0 | | 77 396,0 | | 77 396,0 | | 77 396,0 | |
| 89 | 89 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Стремянка С-2** | т | 0,0549 | 1 145 627,0 | | 62 895,0 | | 62 895,0 | | 62 895,0 | |
| 90 | 90 | 6105-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | $м^3$ кладки | 0,095 | 60 402,0<br>26 017,0 | 6 370,0<br>1 440,0 | 5 738,0<br>2 472,0 | 605,0<br>137,0 | 2 661,0 | | 5 738,0 | |
| 91 | 91 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Отмостка колодца. Устройство/В7,5/** | $м^3$ | 2,75 | 38 724,0<br>5 102,0 | 2 411,0<br>486,0 | 106 491,0<br>14 030,0 | 6 631,0<br>1 337,0 | 85 830,0 | | 106 491,0 | |
| 92 | 92 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7** | т стальных элементов | 0,15712 | 1 447 973,0<br>248 152,0 | 15 086,0<br>2 766,0 | 227 506,0<br>38 990,0 | 2 371,0<br>435,0 | 186 146,0 | | 227 506,0 | |
| 93 | 93 | 6111-0501-0513<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784** | $м^2$ | 4,55648 | 1 296,0<br>132,0 | 8,0<br>2,0 | 5 905,0<br>601,0 | 36,0<br>9,0 | 5 267,0 | | 5 905,0 | |
| 94 | 94 | 6111-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз** | $м^2$ | 4,55648 | 356,0<br>134,0 | 5,0<br>1,0 | 1 622,0<br>611,0 | 23,0<br>5,0 | 989,0 | | 1 622,0 | |
| 95 | 95 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,109 | 1 301 794,0<br>862 244,0 | 439 550,0<br>110 810,0 | 141 896,0<br>93 985,0 | 47 911,0<br>12 078,0 | | | 141 896,0 | |
| 96 | 96 | 241-201-0613<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** | м | 110,09 | 2 466,0 | | 271 482,0 | | 271 482,0 | | 271 482,0 | |
| 97 | 97 | 6121-0402-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка** | задвижка или клапан | 2 | 12 676,0<br>10 476,0 | 413,0<br>134,0 | 25 352,0<br>20 952,0 | 826,0<br>268,0 | 3 574,0 | | 25 352,0 | |
| 98 | 98 | 242-101-0503<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100** | шт. | 2 | 25 168,0 | | 50 336,0 | | 50 336,0 | | 50 336,0 | |
| 99 | 99 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** | м трубопровода | 109 | 351,0<br>343,0 | 2,0<br>0,0 | 38 259,0<br>37 387,0 | 218,0<br>0,0 | 654,0 | | 38 259,0 | |
| 100 | 100 | 6121-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией** | км трубопровода | 0,109 | 246 655,0<br>237 699,0 | 0,0<br>0,0 | 26 885,0<br>25 909,0 | 0,0<br>0,0 | 976,0 | | 26 885,0 | |
| 101 | 101 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/ТРОЙНИКИ** | т фасонных частей | 0,0032 | 3 410 163,0<br>2 061 168,0 | 1 199 505,0<br>301 503,0 | 10 913,0<br>6 596,0 | 3 839,0<br>965,0 | 478,0 | | 10 913,0 | |
| 102 | 102 | 241-113-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** | шт. | 1 | 2 882,0 | | 2 882,0 | | 2 882,0 | | 2 882,0 | |
| 103 | 103 | 6121-0403-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** | фланец | 10 | 4 729,0<br>3 955,0 | 112,0<br>0,0 | 47 290,0<br>39 550,0 | 1 120,0<br>0,0 | 6 620,0 | | 47 290,0 | |
| 104 | 104 | 241-116-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** | шт. | 10 | 3 545,0 | | 35 450,0 | | 35 450,0 | | 35 450,0 | |
| 105 | 105 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/ВТУЛКА** | шт. | 5 | 4 495,0<br>4 197,0 | 298,0<br>2,0 | 22 475,0<br>20 985,0 | 1 490,0<br>10,0 | | | 22 475,0 | |
| 106 | 106 | 241-214-0306<br>*РСНБ РК 2022* | **Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** | шт. | 55 | 1 098,0 | | 60 390,0 | | 60 390,0 | | 60 390,0 | |
| 107 | 107 | 6121-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка/ГИЛЬЗЫ** | т фасонных частей | 0,007292 | 2 080 005,0 | 1 006 777,0 | 15 167,0 | 7 342,0 | 727,0 | | 15 167,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 108 | 108 | 241-102-0239<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм | т фасонных частей | | 973 568,0 | 247 220,0 | 7 099,0 | 1 803,0 | | | | |
| 109 | 109 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м$^3$.Устройство/ОПОРА | м | 1 | 17 486,0 | | 17 486,0 | | 17 486,0 | | 17 486,0 | |
| 110 | 110 | 1109-0305-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж | м$^3$ | 0,02 | 58 032,0<br>19 910,0 | 3 835,0<br>784,0 | 1 161,0<br>398,0 | 77,0<br>16,0 | 686,0 | | 1 161,0 | |
| 111 | 111 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | т конструкций | 0,00125 | 383 530,0<br>365 038,0 | 12 547,0<br>852,0 | 479,0<br>456,0 | 16,0<br>1,0 | 7,0 | | 479,0 | |
| 112 | 112 | 217-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 1,25 | 708,0 | | 885,0 | | 885,0 | | 885,0 | |
| 113 | 113 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной | кг | 0,438 | 1 590,0 | | 696,0 | | 696,0 | | 696,0 | |
| 114 | 114 | 249-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м | м кабеля | 0,109 | 21,0<br>19,0 | 2,0<br>1,0 | 2,0<br>2,0 | 0,0<br>0,0 | | | 2,0 | |
| 115 | 115 | 6121-0601-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | м | 109 | 81,0 | | 8 829,0 | | 8 829,0 | | 8 829,0 | |
| 116 | 116 | 6121-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | врезка | 1 | 23 640,0<br>12 588,0 | 10 255,0<br>2 704,0 | 23 640,0<br>12 588,0 | 10 255,0<br>2 704,0 | 797,0 | | 23 640,0 | |
| 117 | 117 | 225-101-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | м$^3$ | 3,04 | 72 660,0<br>42 506,0 | 24 812,0<br>7 566,0 | 220 886,0<br>129 218,0 | 75 429,0<br>23 001,0 | 16 240,0 | | 220 886,0 | |
| 118 | 118 | 225-101-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а | шт. | 2 | 35 267,0 | | 70 534,0 | | 70 534,0 | | 70 534,0 | |
| 119 | 119 | 225-101-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 4 | 24 875,0 | | 99 500,0 | | 99 500,0 | | 99 500,0 | |
| 120 | 120 | 225-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 2 | 30 377,0 | | 60 754,0 | | 60 754,0 | | 60 754,0 | |
| 121 | 121 | 225-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 2 | 6 080,0 | | 12 160,0 | | 12 160,0 | | 12 160,0 | |
| 122 | 122 | 244-201-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С | шт. | 2 | 6 014,0 | | 12 028,0 | | 12 028,0 | | 12 028,0 | |
| 123 | 123 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Стремянка С-2 | комплект | 2 | 11 375,0 | | 22 750,0 | | 22 750,0 | | 22 750,0 | |
| 124 | 124 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Отмостка колодца. Устройство/В7,5/ | т | 0,03416 | 1 145 627,0 | | 39 135,0 | | 39 135,0 | | 39 135,0 | |
| 125 | 125 | 6111-0501-0514<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 | м$^3$ | 1,1 | 38 724,0<br>5 102,0 | 2 411,0<br>486,0 | 42 596,0<br>5 612,0 | 2 653,0<br>535,0 | 34 332,0 | | 42 596,0 | |
| 126 | 126 | 6111-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | м$^2$ | 6,8 | 237,0<br>103,0 | 3,0<br>0,0 | 1 612,0<br>700,0 | 20,0<br>0,0 | 891,0 | | 1 612,0 | |
| 127 | 127 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м$^2$ | 6,8 | 356,0<br>134,0 | 5,0<br>1,0 | 2 421,0<br>911,0 | 34,0<br>7,0 | 1 476,0 | | 2 421,0 | |
| 128 | 128 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/МС-3,МС-5,МС-7 | м$^2$ поверхности | 20 | 4 674,0<br>1 126,0 | 39,0<br>5,0 | 93 480,0<br>22 520,0 | 780,0<br>100,0 | 70 180,0 | | 93 480,0 | |
| 129 | 129 | 6111-0501-0513<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 | т стальных элементов | 0,06504 | 1 447 973,0<br>248 152,0 | 15 086,0<br>2 766,0 | 94 176,0<br>16 140,0 | 981,0<br>180,0 | 77 055,0 | | 94 176,0 | |
| 130 | 130 | 6111-0501-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | м$^2$ | 1,88616 | 1 296,0<br>132,0 | 8,0<br>2,0 | 2 444,0<br>249,0 | 15,0<br>4,0 | 2 180,0 | | 2 444,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э2883: Наружный водопровод и канализация [06-01]** | м$^2$ | 1,88616 | 356,0<br>134,0 | 5,0<br>1,0 | 671,0<br>253,0 | 10,0<br>2,0 | 409,0 | | 671,0 | |
| | | | | | | | | 5 365 389,0 | 566 932,0 | 3 266 652,0 | 0,0 | 5 365 389,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 1 531 807,0 | 156 820,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Смета Э2903: Наружные сети газоснабжения [06-03] | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0109<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м$^3$ | м$^3$ грунта | 23,28 | 539,0<br>0,0 | 539,0<br>117,0 | 12 548,0<br>0,0 | 12 548,0<br>2 724,0 | | | 12 548,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0201-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м$^3$ грунта | 0,72 | 13 411,0<br>13 411,0 | 0,0<br>0,0 | 9 656,0<br>9 656,0 | 0,0<br>0,0 | | | 9 656,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м$^3$ грунта | 4 | 6 940,0<br>6 940,0 | 0,0<br>0,0 | 27 760,0<br>27 760,0 | 0,0<br>0,0 | | | 27 760,0 | |
| 4 | 4 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м$^3$ основания | 2 | 13 779,0<br>4 321,0 | 401,0<br>94,0 | 27 558,0<br>8 642,0 | 802,0<br>188,0 | 18 114,0 | | 27 558,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2/мягкий грунт/ | м$^3$ грунта | 4 | 3 623,0<br>3 623,0 | 0,0<br>0,0 | 14 492,0<br>14 492,0 | 0,0<br>0,0 | | | 14 492,0 | |
| 6 | 6 | 6101-0106-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 19,303 | 60,0<br>0,0 | 60,0<br>15,0 | 1 158,0<br>0,0 | 1 159,0<br>290,0 | | | 1 158,0 | |
| 7 | 7 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 | м$^3$ грунта | 0,597 | 3 623,0<br>3 623,0 | 0,0<br>0,0 | 2 163,0<br>2 163,0 | 0,0<br>0,0 | | | 2 163,0 | |
| 8 | 8 | 6101-0107-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м$^3$ уплотненного грунта | 19,9 | 686,0<br>422,0 | 264,0<br>84,0 | 13 651,0<br>8 398,0 | 5 254,0<br>1 672,0 | | | 13 651,0 | |
| 9 | 9 | 1122-0501-0423<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,026 | 1 245 208,0<br>829 780,0 | 415 428,0<br>109 047,0 | 32 375,0<br>21 574,0 | 10 801,0<br>2 835,0 | | | 32 375,0 | |
| 10 | 10 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63 x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 26,26 | 1 272,0 | | 33 403,0 | | 33 403,0 | | 33 403,0 | |
| 11 | 11 | 6104-0901-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка | м$^3$ сборных железобетонных конструкций | 0,199 | 43 240,0<br>24 020,0 | 18 251,0<br>5 328,0 | 8 605,0<br>4 780,0 | 3 632,0<br>1 060,0 | 193,0 | | 8 605,0 | |
| 12 | 12 | 225-205-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4 | шт. | 1 | 7 378,0 | | 7 378,0 | | 7 378,0 | | 7 378,0 | |
| 13 | 13 | 225-101-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1/КЦП 1-10-1 | шт. | 1 | 13 085,0 | | 13 085,0 | | 13 085,0 | | 13 085,0 | |
| 14 | 14 | 261-107-0513<br>*РСНБ РК 2022* | Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80 /Фторопласт Д=540/140 s=10 (1 м$^2$= 22,92 кг) | т | 0,002821 | 3 406 760,0 | | 9 611,0 | | 9 611,0 | | 9 611,0 | |
| 15 | 15 | 6122-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Люки.Установка | шт. | 1 | 8 828,0<br>6 314,0 | 1 164,0<br>354,0 | 8 828,0<br>6 314,0 | 1 164,0<br>354,0 | 1 350,0 | | 8 828,0 | |
| 16 | 16 | 244-202-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Люк чугунный,тип С (В125) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 31 145,0 | | 31 145,0 | | 31 145,0 | | 31 145,0 | |
| 17 | 17 | 6121-0402-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | 6 717,0<br>5 522,0 | 248,0<br>81,0 | 6 717,0<br>5 522,0 | 248,0<br>81,0 | 947,0 | | 6 717,0 | |
| 18 | 18 | 242-202-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65 | шт. | 1 | 12 336,0 | | 12 336,0 | | 12 336,0 | | 12 336,0 | |
| 19 | 19 | 6121-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы | шт. | 3 | 4 189,0<br>2 099,0 | 2 090,0<br>509,0 | 12 567,0<br>6 297,0 | 6 270,0<br>1 527,0 | | | 12 567,0 | |
| 20 | 20 | 242-108-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 900 до 1300 мм | шт. | 1 | 44 433,0 | | 44 433,0 | | 44 433,0 | | 44 433,0 | |
| 21 | 21 | 241-211-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 2 | 3 737,0 | | 7 474,0 | | 7 474,0 | | 7 474,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 | 22 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Подготовка бетонная.Устройство** | $м^3$ | 0,125 | 36 972,0<br>5 102,0 | 2 411,0<br>486,0 | 4 622,0<br>638,0 | 302,0<br>61,0 | 3 682,0 | | 4 622,0 | |
| 23 | 23 | 1106-0701-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Пояса без опалубки.Устройство из БМ В7,5** | $м^3$ | 0,02 | 58 974,0<br>20 207,0 | 8 756,0<br>1 660,0 | 1 179,0<br>404,0 | 175,0<br>33,0 | 600,0 | | 1 179,0 | |
| 24 | 24 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Засыпка песком** | $м^3$ грунта | 2,62 | 3 299,0<br>3 299,0 | 0,0<br>0,0 | 8 643,0<br>8 643,0 | 0,0<br>0,0 | | | 8 643,0 | |
| 25 | 25 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | $м^3$ | 2,62 | 8 234,0 | | 21 573,0 | | 21 573,0 | | 21 573,0 | |
| 26 | 26 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении** | шт. | 1 | 4 201,0<br>4 020,0 | 181,0<br>1,0 | 4 201,0<br>4 020,0 | 181,0<br>1,0 | | | 4 201,0 | |
| 27 | 27 | 241-209-0903<br>*РСНБ РК 2022* | **Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** | шт. | 1 | 1 173,0 | | 1 173,0 | | 1 173,0 | | 1 173,0 | |
| 28 | 28 | 6121-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,0005 | 2 709 222,0<br>2 032 343,0 | 609 992,0<br>188 181,0 | 1 355,0<br>1 016,0 | 305,0<br>94,0 | 33,0 | | 1 355,0 | |
| 29 | 29 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК** | м | 0,502 | 1 696,0 | | 851,0 | | 851,0 | | 851,0 | |
| | | | **Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение** | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 6121-0202-0137<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,0005 | 658 838,0<br>400 410,0 | 116 210,0<br>33 747,0 | 329,0<br>200,0 | 58,0<br>17,0 | 71,0 | | 329,0 | |
| 31 | 31 | 6121-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР/** | км трубопровода | 0,00058 | 3 014 031,0<br>2 177 510,0 | 583 018,0<br>163 967,0 | 1 748,0<br>1 263,0 | 338,0<br>95,0 | 147,0 | | 1 748,0 | |
| 32 | 32 | 241-102-0219<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм** | м | 0,58 | 7 320,0 | | 4 246,0 | | 4 246,0 | | 4 246,0 | |
| 33 | 33 | 6121-0201-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** | км трубопровода | 0,001 | 2 776 616,0<br>635 291,0 | 34 619,0<br>269,0 | 2 777,0<br>635,0 | 34,0<br>0,0 | 2 107,0 | | 2 777,0 | |
| 34 | 34 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины** | т конструкций | 0,00863 | 224 075,0<br>210 383,0 | 5 380,0<br>970,0 | 1 934,0<br>1 816,0 | 46,0<br>8,0 | 72,0 | | 1 934,0 | |
| 35 | 35 | 222-509-1002<br>*РСНБ РК 2022* | **Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина** | т | 0,00863 | 1 152 130,0 | | 9 943,0 | | 9 943,0 | | 9 943,0 | |
| 36 | 36 | 1122-0501-0423<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,00115 | 1 245 208,0<br>829 780,0 | 415 428,0<br>109 047,0 | 1 432,0<br>954,0 | 477,0<br>125,0 | | | 1 432,0 | |
| 37 | 37 | 241-202-0210<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х 5,8 ГОСТ 18599-2001** | м | 1,1615 | 1 272,0 | | 1 477,0 | | 1 477,0 | | 1 477,0 | |
| 38 | 38 | 1122-0801-0205<br>*РСНБ РК 2022* | **Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении** | шт. | 3 | 4 201,0<br>4 020,0 | 181,0<br>1,0 | 12 603,0<br>12 060,0 | 543,0<br>3,0 | | | 12 603,0 | |
| 39 | 39 | 241-210-0113<br>*РСНБ РК 2022* | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм/57мм** | шт. | 1 | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | | 1 542,0 | |
| 40 | 40 | 241-211-0506<br>*РСНБ РК 2022* | **Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм/75мм** | шт. | 1 | 2 166,0 | | 2 166,0 | | 2 166,0 | | 2 166,0 | |
| 41 | 41 | 241-208-0306<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** | шт. | 1 | 1 117,0 | | 1 117,0 | | 1 117,0 | | 1 117,0 | |
| 42 | 42 | 261-301-0305<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86** | 1000 шт. | 0,001 | 114 793,0 | | 115,0 | | 115,0 | | 115,0 | |
| 43 | 43 | 261-105-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83** | кг | 0,634154 | 511,0 | | 324,0 | | 324,0 | | 324,0 | |
| 44 | 44 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство бетонной подготовки В7,5** | $м^3$ | 0,05 | 37 130,0<br>5 102,0 | 2 411,0<br>486,0 | 1 857,0<br>255,0 | 120,0<br>24,0 | 1 481,0 | | 1 857,0 | |
| 45 | 45 | 1109-0601-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж** | | 0,00314 | 224 075,0 | 5 380,0 | 704,0 | 17,0 | 26,0 | | 704,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | т конструкций | | 210 383,0 | 970,0 | 661,0 | 3,0 | | | | |
| 46 | 46 | 214-105-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/ | т | 0,00314 | 467 480,0 | | 1 468,0 | | 1 468,0 | | 1 468,0 | |
| 47 | 47 | 6125-0704-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка сигнальной ленты в траншее | км кабеля | 0,027 | 75 114,0 | 42 870,0 | 2 028,0 | 1 157,0 | | | 2 028,0 | |
| 48 | 48 | 249-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х 0,2 | | | 32 244,0 | 8 716,0 | 871,0 | 235,0 | | | | |
| | | | | м | 27 | 17,0 | | 459,0 | | 459,0 | | 459,0 | |
| 49 | 49 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубка контрольная /ст.труба д=32мм L-0,5м/.Устройство | шт. | 2 | 21 023,0 | 5 682,0 | 42 046,0 | 11 364,0 | 1 422,0 | | 42 046,0 | |
| 50 | 50 | 241-102-0113<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм | | | 14 630,0 | 1 577,0 | 29 260,0 | 3 154,0 | | | | |
| | | | | м | 2 | 655,0 | | 1 310,0 | | 1 310,0 | | 1 310,0 | |
| 51 | 51 | 6103-0701-0808<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Детали ковра весом до 20 кг.Установка | т | 0,01334 | 291 327,0 | 3 661,0 | 3 886,0 | 49,0 | | | 3 886,0 | |
| 52 | 52 | 261-301-0254<br>*РСНБ РК 2022* | Ковер | | | 287 666,0 | 1 139,0 | 3 837,0 | 15,0 | | | | |
| | | | | т | 0,01334 | 449 705,0 | | 5 999,0 | | 5 999,0 | | 5 999,0 | |
| 53 | 53 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000086 | 1 510 113,0 | | 130,0 | | 130,0 | | 130,0 | |
| 54 | 54 | 241-117-0405<br>*РСНБ РК 2022* | Колпак Ду 40 | шт. | 2 | 442,0 | | 884,0 | | 884,0 | | 884,0 | |
| 55 | 55 | 1106-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м$^3$.Устройство -подушка под ковер /бетон В15 W F150/ | м$^3$ | 0,028 | 53 849,0 | 2 459,0 | 1 508,0 | 68,0 | 951,0 | | 1 508,0 | |
| 56 | 56 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фундаменты-столбы бетонные.Устройство | | | 17 468,0 | 730,0 | 489,0 | 20,0 | | | | |
| | | | | м$^3$ | 0,057 | 58 853,0 | 2 568,0 | 3 355,0 | 147,0 | 1 947,0 | | 3 355,0 | |
| 57 | 57 | 7101-0802-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Щитки дополнительные.Установка таблички-указателя.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100 | | | 22 122,0 | 537,0 | 1 261,0 | 31,0 | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 3 467,0 | 0,0 | 3 467,0 | 0,0 | 300,0 | | 3 467,0 | |
| 58 | 58 | 261-401-0327<br>*РСНБ РК 2022* | Таблички и знаки эмалированные | | | 3 167,0 | 0,0 | 3 167,0 | 0,0 | | | | |
| | | | | 100 шт. | 0,01 | 152 037,0 | | 1 520,0 | | 1 520,0 | | 1 520,0 | |
| 59 | 59 | 6121-0105-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,007 | 1 301 794,0 | 439 550,0 | 9 113,0 | 3 077,0 | | | 9 113,0 | |
| 60 | 60 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | | | 862 244,0 | 110 810,0 | 6 036,0 | 776,0 | | | | |
| | | | | м | 7,07 | 3 840,0 | | 27 149,0 | | 27 149,0 | | 27 149,0 | |
| 61 | 61 | 6123-0207-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,0м/. Устройство | шт. | 1 | 21 023,0 | 5 682,0 | 21 023,0 | 5 682,0 | 711,0 | | 21 023,0 | |
| 62 | 62 | 241-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | | | 14 630,0 | 1 577,0 | 14 630,0 | 1 577,0 | | | | |
| | | | | м | 1 | 926,0 | | 926,0 | | 926,0 | | 926,0 | |
| 63 | 63 | 1122-0801-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 1 | 4 495,0 | 298,0 | 4 495,0 | 298,0 | | | 4 495,0 | |
| 64 | 64 | 241-202-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм/ПАТРУБОК/ | | | 4 197,0 | 2,0 | 4 197,0 | 2,0 | | | | |
| | | | | м | 1 | 3 840,0 | | 3 840,0 | | 3 840,0 | | 3 840,0 | |
| 65 | 65 | 1122-0801-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 4 078,0 | 145,0 | 8 156,0 | 290,0 | | | 8 156,0 | |
| 66 | 66 | 241-211-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм | | | 3 933,0 | 1,0 | 7 866,0 | 2,0 | | | | |
| | | | | шт. | 1 | 1 299,0 | | 1 299,0 | | 1 299,0 | | 1 299,0 | |
| 67 | 67 | 241-210-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм | шт. | 1 | 902,0 | | 902,0 | | 902,0 | | 902,0 | |
| 68 | 68 | 6121-0801-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | 6 312,0 | 843,0 | 6 312,0 | 843,0 | | | 6 312,0 | |
| | | | | | | 5 469,0 | 18,0 | 5 469,0 | 18,0 | | | | |
| 69 | 69 | 234-305-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до+95°С,коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000,толщиной стенки 6 мм,диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77 | м | 1,6 | 303,0 | | 485,0 | | 485,0 | | 485,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 70 | 70 | 261-105-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83 | кг | 1,021254 | 511,0 | | 522,0 | | 522,0 | | 522,0 | |
| 71 | 71 | 234-305-2205<br>*РСНБ РК 2022* | Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15 | м | 0,8 | 365,0 | | 292,0 | | 292,0 | | 292,0 | |
| 72 | 72 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,026 | 2 155 854,0<br>562 910,0 | 1 557 956,0<br>284 721,0 | 56 052,0<br>14 636,0 | 40 507,0<br>7 403,0 | 909,0 | | 56 052,0 | |
| 73 | 73 | 1339-0201-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное | стык | 1 | 2 309,0<br>2 235,0 | 26,0<br>0,0 | 2 309,0<br>2 235,0 | 26,0<br>0,0 | 48,0 | | 2 309,0 | |
| 74 | 74 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка | $м^3$ | 0,25 | 10 045,0<br>6 638,0 | 3 407,0<br>1 049,0 | 2 511,0<br>1 660,0 | 852,0<br>262,0 | | | 2 511,0 | |
| 75 | 75 | 7101-0602-0306<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия толщиной 4/5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство | $м^2$ покрытия | 5 | 2 514,0<br>92,0 | 297,0<br>48,0 | 12 570,0<br>460,0 | 1 485,0<br>240,0 | 10 625,0 | | 12 570,0 | |
| 76 | 76 | 7101-0602-0410<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 | $м^2$ покрытия | 5 | 522,0<br>16,0 | 0,0<br>0,0 | 2 610,0<br>80,0 | 0,0<br>0,0 | 2 530,0 | | 2 610,0 | |
| 77 | 77 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство | $м^2$ покрытия | 5 | 2 561,0<br>92,0 | 306,0<br>47,0 | 12 805,0<br>460,0 | 1 530,0<br>235,0 | 10 815,0 | | 12 805,0 | |
| 78 | 78 | 7101-0602-0410<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0310 | $м^2$ покрытия | 5 | 522,0<br>16,0 | 0,0<br>0,0 | 2 610,0<br>80,0 | 0,0<br>0,0 | 2 530,0 | | 2 610,0 | |
| 79 | 79 | 7101-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10/30 см. Устройство | $м^2$ основания или покрытия | 5 | 4 236,0<br>468,0 | 667,0<br>158,0 | 21 180,0<br>2 340,0 | 3 335,0<br>790,0 | 15 505,0 | | 21 180,0 | |
| 80 | 80 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка для редуцирования давления газа. Устройство | установка | 1 | 80 949,0<br>57 668,0 | 2 444,0<br>632,0 | 80 949,0<br>57 668,0 | 2 444,0<br>632,0 | 20 837,0 | | 80 949,0 | |
| 81 | 81 | 513-302-0241<br>*РСНБ РК 2022* | Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1 | шт. | 1 | 320 795,0 | | 320 795,0 | | 320 795,0 | | 320 795,0 | |
| 82 | 82 | 6121-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0005 | 2 709 222,0<br>2 032 343,0 | 609 992,0<br>188 181,0 | 1 355,0<br>1 016,0 | 305,0<br>94,0 | 33,0 | | 1 355,0 | |
| 83 | 83 | 241-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 0,502 | 585,0 | | 294,0 | | 294,0 | | 294,0 | |
| 84 | 84 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,00042 | 3 798 398,0<br>2 061 168,0 | 1 199 505,0<br>301 503,0 | 1 595,0<br>866,0 | 504,0<br>127,0 | 226,0 | | 1 595,0 | |
| 85 | 85 | 241-114-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм | шт. | 1 | 283,0 | | 283,0 | | 283,0 | | 283,0 | |
| 86 | 86 | 241-114-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм | шт. | 1 | 533,0 | | 533,0 | | 533,0 | | 533,0 | |
| 87 | 87 | 6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 1 | 9 115,0<br>7 311,0 | 268,0<br>53,0 | 9 115,0<br>7 311,0 | 268,0<br>53,0 | 1 536,0 | | 9 115,0 | |
| 88 | 88 | 242-203-1404<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | 14 647,0 | | 14 647,0 | | 14 647,0 | | 14 647,0 | |
| 89 | 89 | 6121-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 | 2 393,0<br>2 109,0 | 56,0<br>0,0 | 4 786,0<br>4 218,0 | 112,0<br>0,0 | 456,0 | | 4 786,0 | |
| 90 | 90 | 241-116-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм | шт. | 2 | 1 867,0 | | 3 734,0 | | 3 734,0 | | 3 734,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 91 | 91 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство** | м³ | 0,21 | 58 718,0 | 3 835,0 | 12 331,0 | 806,0 | 7 345,0 | | 12 331,0 | |
| | | | | | | 19 910,0 | 784,0 | 4 181,0 | 165,0 | | | | |
| 92 | 92 | 214-105-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм** | т | 0,0264 | 485 417,0 | | 12 815,0 | | 12 815,0 | | 12 815,0 | |
| 93 | 93 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/подставка+трубы/** | м² | 1,49 | 509,0 | 9,0 | 758,0 | 13,0 | 221,0 | | 758,0 | |
| | | | | | | 352,0 | 2,0 | 524,0 | 3,0 | | | | |
| 94 | 94 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115** | м² | 1,49 | 395,0 | 7,0 | 589,0 | 10,0 | 271,0 | | 589,0 | |
| | | | | | | 206,0 | 2,0 | 307,0 | 3,0 | | | | |
| 95 | 95 | 8601-0602-0302<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | **Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16** | секция | 3 | 127 271,0 | 14 912,0 | 381 813,0 | 44 736,0 | 165 735,0 | | 381 813,0 | |
| | | | | | | 57 114,0 | 4 169,0 | 171 342,0 | 12 507,0 | | | | |
| 96 | 96 | 8601-0605-0501<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | **Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками** | конструкция | 2 | 154 294,0 | 1 469,0 | 308 588,0 | 2 938,0 | 209 296,0 | | 308 588,0 | |
| | | | | | | 48 177,0 | 346,0 | 96 354,0 | 692,0 | | | | |
| 97 | 97 | 8601-0605-0501<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | **Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками** | конструкция | 1 | 154 294,0 | 1 469,0 | 154 294,0 | 1 469,0 | 104 648,0 | | 154 294,0 | |
| | | | | | | 48 177,0 | 346,0 | 48 177,0 | 346,0 | | | | |
| 98 | 98 | 6121-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием** | км трубопровода | 0,02 | 2 709 222,0 | 609 992,0 | 54 184,0 | 12 200,0 | 1 338,0 | | 54 184,0 | |
| | | | | | | 2 032 343,0 | 188 181,0 | 40 647,0 | 3 764,0 | | | | |
| 99 | 99 | 241-102-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм** | м | 20,08 | 585,0 | | 11 747,0 | | 11 747,0 | | 11 747,0 | |
| 100 | 100 | 6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | шт. | 1 | 9 115,0 | 268,0 | 9 115,0 | 268,0 | 1 536,0 | | 9 115,0 | |
| | | | | | | 7 311,0 | 53,0 | 7 311,0 | 53,0 | | | | |
| 101 | 101 | 242-207-3703<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25** | шт. | 1 | 6 868,0 | | 6 868,0 | | 6 868,0 | | 6 868,0 | |
| 102 | 102 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** | т фасонных частей | 0,0003 | 3 410 163,0 | 1 199 505,0 | 1 023,0 | 359,0 | 45,0 | | 1 023,0 | |
| | | | | | | 2 061 168,0 | 301 503,0 | 618,0 | 90,0 | | | | |
| 103 | 103 | 241-112-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм** | шт. | 5 | 131,0 | | 655,0 | | 655,0 | | 655,0 | |
| 104 | 104 | 1109-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж + (СТОЙКИ)** | т конструкций | 0,00673 | 76 814,0 | 25 284,0 | 517,0 | 171,0 | 28,0 | | 517,0 | |
| | | | | | | 47 191,0 | 6 478,0 | 318,0 | 44,0 | | | | |
| 105 | 105 | 1109-0501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** | т | 0,00673 | 10 475,0 | 782,0 | 70,0 | 5,0 | 2,0 | | 70,0 | |
| | | | | | | 9 316,0 | 3,0 | 63,0 | 0,0 | | | | |
| 106 | 106 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т** | т | 0,006999 | 1 160 797,0 | | 8 125,0 | | 8 125,0 | | 8 125,0 | |
| 107 | 107 | 1109-0305-0304<br>*РСНБ РК 2022* | **Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж** | т конструкций | 0,00203 | 526 322,0 | 4 149,0 | 1 068,0 | 8,0 | 73,0 | | 1 068,0 | |
| | | | | | | 486 441,0 | 970,0 | 987,0 | 2,0 | | | | |
| 108 | 108 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | 2,05 | 708,0 | | 1 451,0 | | 1 451,0 | | 1 451,0 | |
| 109 | 109 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза + опор** | м² | 0,22185 | 509,0 | 9,0 | 113,0 | 2,0 | 33,0 | | 113,0 | |
| | | | | | | 352,0 | 2,0 | 78,0 | 0,0 | | | | |
| 110 | 110 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза опор** | м² | 0,22185 | 395,0 | 7,0 | 88,0 | 1,0 | 40,0 | | 88,0 | |
| | | | | | | 206,0 | 2,0 | 46,0 | 0,0 | | | | |
| 111 | 111 | 6103-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³ (Бетон кл.В15 F150 W4 сульфатостойкий)** | м³ | 0,11 | 56 942,0 | 3 835,0 | 6 264,0 | 422,0 | 3 652,0 | | 6 264,0 | |
| | | | | | | 19 910,0 | 784,0 | 2 190,0 | 86,0 | | | | |
| 112 | 112 | 6101-0205-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** | м³ грунта | 0,254184 | 10 937,0 | 0,0 | 2 780,0 | 0,0 | | | 2 780,0 | |
| | | | | | | 10 937,0 | 0,0 | 2 780,0 | 0,0 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 113 | 113 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 + с разравниванием** | | 0,254184 | 3 299,0 | 0,0 | 839,0 | 0,0 | | | 839,0 | |
| | | | | м³ грунта | | 3 299,0 | 0,0 | 839,0 | 0,0 | | | | |
| 114 | 114 | 1109-0305-0302<br>*РСНБ РК 2022* | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т.Монтаж** | | 0,000156 | 238 480,0 | 5 925,0 | 37,0 | 1,0 | 1,0 | | 37,0 | |
| | | | | т конструкций | | 225 174,0 | 852,0 | 35,0 | 0,0 | | | | |
| 115 | 115 | 222-525-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | | 0,000156 | 1 100 829,0 | | 172,0 | | 172,0 | | 172,0 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 116 | 116 | 1109-0305-0304<br>*РСНБ РК 2022* | **Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж** | | 0,00015 | 526 322,0 | 4 149,0 | 79,0 | 0,0 | 6,0 | | 79,0 | |
| | | | | т конструкций | | 486 441,0 | 970,0 | 73,0 | 0,0 | | | | |
| 117 | 117 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** | | 0,15 | 708,0 | | 106,0 | | 106,0 | | 106,0 | |
| | | | | кг | | | | | | | | | |
| 118 | 118 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Заделка бетоном В7,5.Устройство** | | 0,18 | 58 853,0 | 2 568,0 | 10 594,0 | 463,0 | 6 150,0 | | 10 594,0 | |
| | | | | м³ | | 22 122,0 | 537,0 | 3 982,0 | 97,0 | | | | |
| 119 | 119 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопроводы промысловые диаметром до 10 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | | 0,02 | 2 155 854,0 | 1 557 956,0 | 43 117,0 | 31 159,0 | 700,0 | | 43 117,0 | |
| | | | | км трубопровода | | 562 910,0 | 284 721,0 | 11 258,0 | 5 694,0 | | | | |
| 120 | 120 | 1339-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное** | | 1 | 1 724,0 | 20,0 | 1 724,0 | 20,0 | 28,0 | | 1 724,0 | |
| | | | | стык | | 1 676,0 | 0,0 | 1 676,0 | 0,0 | | | | |
| 121 | 121 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** | | 2,1 | 509,0 | 9,0 | 1 069,0 | 19,0 | 311,0 | | 1 069,0 | |
| | | | | м² | | 352,0 | 2,0 | 739,0 | 4,0 | | | | |
| 122 | 122 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза газопровода и опор** | | 2,1 | 395,0 | 7,0 | 830,0 | 15,0 | 382,0 | | 830,0 | |
| | | | | м² | | 206,0 | 2,0 | 433,0 | 4,0 | | | | |
| | | | **ИТОГО по смете Э2903: Наружные сети газоснабжения [06-03]** | | | | | 2 161 984,0 | 213 902,0 | 914 052,0 | 0,0 | 2 161 984,0 | |
| | | | | | | | | 713 234,0 | 50 415,0 | 320 795,0 | 0,0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | 7 527 373,00 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 320795 | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)** | | | 5,90% | | 425188 | | | | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 7952561 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | **Сметная прибыль (5%)** | | | 5% | | 381588 | | | | | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | **Непредвиденные работы и затраты (5%)** | | | 5% | | 397628 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 8731777 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075** | | | 1,075 | | | | | | 9386661 | |
| | | | **ИТОГО с понижающим коэффициентам k=** | | | 0,9800000 | | | | | | 9198927 | |
| | | | **НДС** | | | 12% | | 1103871 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 10302799,00 | |

(Подрядчик)
ТОО "АрхСтройКомпани", БИН 980140009663

Директор, _____ Шаяхаров Аман Мураталиевич

Начальник участка, _____ Камалов Азамат

МП

Технадзор:
ТОО «Оңтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр»

Директор, _____ Күздесубаев Б.У.

Инженер-эксперт, _____ Қаракулов Еркебулан Серікбекұлы

МП

Авторский надзор:

ТОО «ALPHA PROJECT»

Директор, _____ Бапылдаев Даулет

Инженер-проектировщик, _____ Абдурахманов Сержан

МП