Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «Оңтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр»**

Авторский надзор: **ТОО «ALPHA PROJECT»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Жемисти сельского округа Атамекен Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 19.08.2024г. к договору № 146 от 13.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 3
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Локальная смета № 04-01. Наружные сети электроснабжения				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5456470**
			оборудование	тенге			4678358
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**4800552**
			оборудование	тенге			4678358
			ДЭС				
1	28	**Ц13-080301-0903**	**Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка**	**шт.**	**1**	**122 194**	**122194**
2	29	**515-103-0106** **515-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель APD 44 A, 44 кВа, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa/прим. AC-66**	**шт.**	**1**	**4 678 358**	**4678358**
		Раздел 3.	**Заземления**				
			Земляные работы				**101724**
3	89	**У6124-0203-0103**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж**	**шт.**	**4**	**5 698**	**22792**
4	90	**У6124-0203-0201** **6124-0203-0201** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**63,552335**	**1 242**	**78932**
		Раздел 4.	**КЛ-0,4кВ**				
			Наружный контур заземления				**92664**
5	107	**У6124-0203-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж**	**шт.**	**8**	**6 872**	**54976**
6	108	**У6124-0203-0202** **6124-0203-0202** *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**28**	**1 346**	**37688**
		Раздел 5.	**Наружное освещение**				
			Опора наружного освещения/ЭСН-8				**461530**

1		2	3	4	5	6	7
7	121	У6103-0101-0101	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.	м^3	1	58 958	50114
8	122	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	2	30 043	60086
9	123	С1247-306-0103 247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	2	64 366	128732
10	124	С1247-306-0313 247-306-0313 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	11 314	22628
11	125	Е11-330207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	2	14 978	29956
12	126	С1247-103-0254 247-103-0254 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	35 678	71356
13	127	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4	1 265	5060
14	128	С1241-201-0102 241-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	4	406	1624
15	129	У6103-0701-0807	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0	2 079 622	74035
16	130	У6124-0201-0801	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и	м кабеля	16	966	15456
17	131	С1243-110-0601 243-110-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,016	121 568	1945
18	132	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные/У731/	100 шт.	0	5 671	227
19	133	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0	694 126	311

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				
в том числе оборудование	Тенге			**5 456 470**
в том числе СМР	Тенге			**4 678 358**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге			**778 112**
Итого	Тенге		5,90%	45 909
Сметная прибыль	Тенге			**824 020**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	41 201
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге		5,00%	275 119
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге			**5 818 698**
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге		1,075	6 255 101
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге			**6 255 101**
НДС (12%)	Тенге	0,979999999982673		**6 129 999**
Всего	Тенге		12%	735 600
	Тенге			**6 865 598,57**

Технадзор:
ТОО «Оңтүстік Сәулет Құрылыс Кадастр»
Директор _____ **Күздеубаев Б.Ү.**

Инженер-эксперт _____ **Қарақұлов Е.С.**

Авторский надзор:
ТОО «ALPHA PROJECT»
Директор _____ **Байдылдаев Даулет**

Инженер-проектировщик, _____ **Абдурахманов С.**

(Подрядчик)
ТОО «АрхСтройКомпани»
Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Начальник участка _____ **Камалов А.**