Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2019 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Наименование объекта: Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс.тенге)	Договорная стоимость (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала года (тыс.тенге)	Акт выполненных работ за отчетный месяц (тыс.тенге)
	В рыночных ценах	В рыночных ценах	В рыночных ценах	В рыночных ценах
Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	149033,004	134129,703	74516,080.48	23577,318.48
Итого:	149033,004	134129,703	74516,080.48	23577,318.48
Итого к оплате:				**23577,318.48**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Абиев А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖилСтрой Инжиниринг"
Жайлау Б.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Каймар Инжиниринг"
Нурмаханов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Ермахан К.

Е. Абдиев

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Наименование объекта:Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района

Акт
приемки выполненных работ за Август месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентар	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подземный газопровод низкого давления										
	1.2 Испытание										
1	**1125-0108-0101**	**Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ), диаметр трубопровода 350 мм НР = 91 %**	**пересечение**	**5**	255826,4	124606,2	1279132	623031	294181	476867	1896479
					72384	32422	361920	162110	–	140480	

	0101-0102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	78	390						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,62	113,1						
	2107-0101-0303	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, 3 сорта ГОСТ 9462-88	м3	0,74	34460	127502					
				3,7							
	2107-0303-0306	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более, 3 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,63	29539	93048					
				3,15							
	2113-0209-0102	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	3,4	359	6103					
				17							
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	293	1612					
				5,5							
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,405	147	298					
				2,025							

	2113-0809-1101	Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм	м2	14	536	37520					
				70							
	2113-0810-0304	Пленка оберточная ПЭКОМ, толщина 0,6 мм	м2	6,4	333	10656					
				32							
	2113-0812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,006	494701	14841					
				0,03							
	2204-0101-0401	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0015	346786	2601					
				0,0075							
	3101-0201-0404	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	1,5	9318	69885					
				7,5	1554	11655					
	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,65	4828	88111					
				18,25	1300	23725					
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,39	26	181					

				6,95	–	–					
	3204-0102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	11,2	6550	366800					
				56	1554	87024					
	3204-0106-0102	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	1,37	6693	45847					
				6,85	2600	17810					
	3204-0106-0303	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	1,27	6300	40005					
				6,35	2600	16510					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,99	2465	12202					
				4,95	1088	5386					
		Итого по разделу 1					**1 896 479**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					361 920				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					623 031				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					162 110				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					294 181				
		Накладные расходы, тенге					476 867				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					140 480				
	Раздел 4 Наружный газопровод 0,003 МПа (ГРПШ-1)										
	4.1 Подземный газопровод низкого давления										
2	**1101-0101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**6204,8**	213,67	213,67	1325774	1325774	–	208898	1657446
					–	46,76	–	290136	–	122774	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03009	186,70243						
	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03009	7101	1325774					
				186,702432	1554	290136					
3	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**310,2**	1353,66	–	419905	–	–	302332	780016
					1353,66	–	419905	–	–	57779	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	477,708						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4053,3**	30,63	30,63	124144	124144	–	30578	167100
					–	10,48	–	42470	–	12378	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	32,6696						
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3800	124144					
				32,669598	1300	42470					

5	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненн ого грунта**	**97,3**	131,75	62,85	12819	6115	–	6828	21219
					68,9	28,56	6704	2779	–	1572	
	0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	10,5084						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,55413						
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2338	5972					
				2,554125	1088	2779					
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14	143					
				10,2165	–	–					
6	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.Присыпка труб толщ.0,1+0,2м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**862,2**	706,64	–	609265	–	–	438673	1131773
					706,64	–	609268	–	–	83835	
	0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	838,0584						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
7	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**862,2**	2537		2187401		2187401	–	2362393
					–		–		–	174992	
8	**1122-0501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопров ода**	**0,047**	391106,38	131191,49	18382	6166	398	13357	34278

					251446,81	35617,02	11818	1674	–	2539	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	247	11,609						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,79728						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	5					
				0,02068							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	174	393					
				2,256							
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
				47,47							
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	3996	98					
				0,02444	1300	32					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	1419	155					
				0,10904	1088	119					
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	3546	5717					
				1,6121	910	1467					
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	73	69					

				0,94	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	2465	127					
				0,0517	1088	56					
9	**1122-0501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯР НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,034**	391058,82	131176,47	13296	4460	287	9662	24795
					251441,18	35617,65	8549	1211	–	1837	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	247	8,398						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	1,30016						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	3					
				0,01496							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	174	284					
				1,632							
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
				34,34							
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	3996	71					
				0,01768	1300	23					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	1419	112					
				0,07888	1088	86					
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	3546	4135					

				1,1662	910	1061					
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	73	50					
				0,68	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	2465	92					
				0,0374	1088	41					
10	**1122-0501-0105**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка ЛОЖЕМЕНТ НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0102**	391176,47	131274,51	3990	1339	86	2899	7440
					251470,59	35588,24	2565	363	–	551	
	0101-0102-0136	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,60)	чел-ч	247	2,5194						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	0,39005						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	1					
				0,004488							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	174	85					
				0,4896							
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
				10,302							
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	3996	21					
				0,005304	1300	7					