Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Наименование объекта: Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость (тыс.тенге)	Договорная стоимость (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала года (тыс.тенге)	Акт выполненных работ за отчетный месяц (тыс.тенге)
	В рыночных ценах	В рыночных ценах	В рыночных ценах	В рыночных ценах
Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	149033,004	134129,703	50938,762	26933,952
Итого:	149033,004	134129,703	50938,762	26933,952
Итого к оплате:				**26933,952**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Абиев А.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Каймар Инжиниринг"
Нурмаханов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖилСтрой Инжиниринг"
Жайлау Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Ермахан К.

Е.Абдиев

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Наименование объекта: Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района

Акт
приемки выполненных работ за Август месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подземный газопровод низкого давления										
	1.1 Трубопровод										
1	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**3566,69**	30,63	30,63	109241	109241	–	26908	147041
					–	10,48	–	37372	–	10892	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						

	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	28,74752							
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3800	109241						
				28,7475214	1300	37372						
2	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**92,22**	706,64	–	65166	–	–	46920	121053	
					706,65	–	65167	–	–	8967		
	0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	89,63784							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–							
3	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**922,24**	131,75	62,84	121502	57956	–	64717	201117	
					68,9	28,56	63546	26339	–	14898		
	0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,108	99,60192							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	24,2088							
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2338	56600						
				24,2088	1088	26339						
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14	1356						
				96,8352	–	–						

4	1125-0109-0101	**Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 110 мм НР = 91 %**	м кожуха	15	30182,07	19812,33	452731	297185	24981	177506	680656
					8704,33	4299,73	130565	64496	–	50419	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	8,41	126,15						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,06289	45,94335						
	2107-0101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	34460	17575					
				0,51							
	2107-0303-0202	Доски необрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,002	22347	670					
				0,03							
	2113-0209-0102	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0053	359	29					
				0,0795							
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	293	73					
				0,2475							

	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0045	147	10						
				0,0675								
	2113-0812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	494701	1484						
				0,003								
	2113-0816-2706	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	1545434	4636						
				0,003								
	2113-0816-3431	Отвердитель	т	0,000055	611261	504						
				0,000825								
	2302-1104-2110	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 500 мм	шт.	0	1896	–						
				0								
	3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	5520	15235						
				2,76	1554	4289						
	3101-0201-0404	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	9318	41232						
				4,425	1554	6876						

	3106-0201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	4168	50266						
				12,06	910	10975						
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,011	26	4						
				0,165	–	–						
	3204-0101-0401	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	5427	64066						
				11,805	1857	21922						
	3204-0102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	0,761	7520	85841						
				11,415	1554	17739						
	3205-0103-0301	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,2229	12026	40209						
				3,3435	762	2548						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00899	2465	332						
				0,13485	1088	147						
5	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ЛОЖЕМЕНТ НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,0045**	296888,89	92888,89	1336	418	14	1007	2530	
					200888,89	25111,11	904	113	–	187		
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	0,873							
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,12074							

	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	0						
				0,00198								
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	174	14						
				0,081								
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–						
				4,545								
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	3996	6						
				0,00144	1300	2						
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1419	9						
				0,006255	1088	7						
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3546	393						
				0,1107	910	101						
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	73	4						
				0,054	–	–						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2465	6						
				0,00234	1088	3						

		Временные здания и сооружения 1,3 %			тенге		281412			
		Итого по главам 1-8			тенге		21928471			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			тенге		453919			
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			тенге		3890153			
		Итого по главам 1-9			тенге		26272543			
		ИТОГО в текущих и прогнозных ценах					26272543			
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					447648			
		ВСЕГО					26720191			
		С понижающим коэф. К=		0,899999996			24048172			
		Итого					24048172			
		НДС - 12%					2885781			
		ВСЕГО с учетом НДС по акту			тенге		26933952			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Абнев А.

ТЕХ.НАДЗОР
ТОО "Каймар Инжиниринг"
Нурмаханов А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "ЖилСтрой Инжиниринг"
Жайлау Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Ермахан К.