Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Договор № 97 от 24 июля 2019 года.
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Ремстрой"

Акт
приемки выполненных работ за Август месяц 2019г.

Работы по строительству подводки к жилым домам газопровода в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Подземный газопровод низкого давления										
	1.1 Трубопровод										
1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**5849,59**	213,67	213,67	1249877	1249877	–	196939	1562561
					–	46,76	–	273526	–	115745	

	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03009	176,01416						
	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,03009	7101	1249877					
				176,014163	1554	273526					
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;**	**м3 грунта**	**292,47**	1624,39	–	475085	–	–	342062	882519
					1624,39	–	475086	–	–	65372	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,848	540,48456						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Подсыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**645,13**	706,64	–	455875	–	–	328231	846834
					706,64	–	455877	–	–	62728	
	0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	627,06636						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
4	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**645,13**	2537		1636695		1636695	–	1767631
					–		–		–	130936	

5	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	км трубопровода	**0,417**	296661,87	92640,29	123708	38631	1348	93163	234221
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	200788,97 80,898	24880,1	83729	10375	–	17350	
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	11,18811						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	42					
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,18348 18	174	1306					
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	7,506 1010	–	–					
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	421,17 0,32	3996	533					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,13344 1,39	1300 1419	173 822					
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,57963 24,6	1088 3546	631 36376					
				10,2582	910	9335					

	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	73	365					
				5,004	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2465	535					
				0,21684	1088	236					
6	**2301-0502-0608**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	421,17	1420		598061		598061	–	645906
					–		–		–	47845	
7	2301-0502-0813	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	15,15	2070		31361		31361	–	33870
					–		–		–	2509	
8	**2301-0502-0812**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	4,545	1393		6331		6331	–	6837
					–		–		–	506	
9	1122-0501-0103	**-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	км трубопровода	0,405	296664,2	92641,98	120149	37520	1309	90481	227480
					200790,12	24876,54	81320	10075	–	16850	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	194	78,57						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	10,86615						

	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	228	41					
				0,1782							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	174	1268					
				7,29							
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
				409,05							
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	3996	518					
				0,1296	1300	168					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	1419	799					
				0,56295	1088	612					
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	3546	35329					
				9,963	910	9066					
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	73	355					
				4,86	–	–					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	2465	519					
				0,2106	1088	229					

10	2301-0502-0607	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90х5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;	м	489,85	953		466827		466827	–	504173
					–		–		–	37346	
11	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,416	259839,69	73132,77	367933	103556	2042	286921	707242
					185264,83	19409,6	262335	27484	–	52388	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	179	253,464						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	29,8068						
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	228	71					
				0,31152							
	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	174	1971					
				11,328							
	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	–	–					
				1430,16							
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	3996	849					
				0,2124	1300	276					
	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	1419	1869					
				1,31688	1088	1433					
	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	3546	99418					

				28,0368	910	25513						
	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	73	827						
				11,328	–	–						
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	2465	593						
				0,24072	1088	262						
12	2301-0502-0605	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	**1430,16**	471		673605		673605	–	727493	
					–		–		–	53888		
13	2301-0502-0602	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 К=1,010;**	м	**932,23**	127		118393		118393	–	127864	
					–		–		–	9471		
14	2301-0201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	м	**1,506**	326		491		491	–	530	
					–		–		–	39		
15	2302-0303-2605	**Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	**1**	1715		1715		1715	–	1852	
					–		–		–	137		

16	2302-0303-2403	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1018		2036		2036	–	2199
					–		–		–	163	
17	2302-0304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	4725		61425		61425	–	66339
					–		–		–	4914	
18	2302-0304-3615	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	4724		127548		127548	–	137752
					–		–		–	10204	
19	2302-0304-3605	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	4822		192880		192880	–	208310
					–		–		–	15430	
20	2302-0302-5915	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	954		954		954	–	1030
					–		–		–	76	
21	2302-0302-2409	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	1062		7434		7434	–	8029
					–		–		–	595	
22	2302-0302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	678		16950		16950	–	18306

					–		–		–	1356	
23	2302-0302-2404	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	301		301		301	–	325
					–		–		–	24	
24	2302-0304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	3474		93798		93798	–	101302
					–		–		–	7504	
25	2302-0304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71	2844		201924		201924	–	218078
					–		–		–	16154	
26	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	190	1198		227620		227620	–	245830
					–		–		–	18210	
27	2302-0304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	761		7610		7610	–	8219
					–		–		–	609	
28	2302-0302-8710	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1931		1931		1931	–	2085
					–		–		–	154	
29	2302-0302-8709	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	1931		5793		5793	–	6256