Заказчик: ГУ "Отдел образования Карабалыкского района" Управления образования акимата Костанайской области» **Форма 3**
Инженер: ТОО "ИК "Добро""
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: № 140 от 21.04.2021 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания пришкольного интерната государственного учреждения "Карабалыкская средняя школа № 1 имени Максима Горького отдела образованияакимата Карабалыкского района"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	41 964 286	47 000 000	41 964 286	47 000 000	41 964 286	47 000 000
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**41 964 286**	**47 000 000**	**41 964 286**	**47 000 000**	**41 964 286**	**47 000 000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования Карабалыкского района" Управления образования акимата Костанайской области»
_____Сапанова Д.С.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "ИК "Добро"
_____Жукенов Т.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "SBS-СтройПроект"
_____Жумабаева К.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____А. Рашев

Заказчик: ГУ "Отдел образования Карабалыкского района" Управления образования акимата Костанайской области» **Форма-2**
Инженер: ТОО "ИК "Добро"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: № 140 от 21.04.2021 г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания пришкольного интерната "Жас Талап" ГУ "Карабалыкская средняя школа № 1 имени Максима Горького отдела образования акимата Карабалыкского района"

А К Т №1 от 22.06.2021года
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Фасад										
1	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**		**7,58**	**1096,15** / **925,17**	**170,98** / **87,15**	**8309** / **7013**	**1296** / **661**	**–**	**5525** / **1107**	**14941**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	6,91	1015,03		7013				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,5867							
1.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,586692		2209,00		1296			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,586692		1126,00		661			
2	**1146-0401-1101 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2**		**250,78**	**1849,69** / **1678,71**	**170,98** / **87,15**	**463865** / **420987**	**42878** / **21855**	**–**	**318847** / **62617**	**845328**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	1,65	414,77	1015,00		420987				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	19,41							
2.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	19,410372		2209,00		42878			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	19,410372		1126,00		21856			
3	**1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка (отливы)** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**		**87,15**	**85,84** / **85,81**	**0,03** / **–**	**7481** / **7478**	**3** / **–**	**–**	**5384** / **1029**	**13895**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	7,93	942,92		7478				
3.2	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0012	0,10458		28,00		3			
3.3	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,002**	**0,1743**	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**479655** / **435478**	**44177** / **22516**	**–** / **–**	**329756** / **64753**	**874164**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**479655**				
	Всего заработная плата		Тенге						**457994**			
		Накладные расходы	Тенге					**329756**				
		Сметная прибыль	Тенге					**64753**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					874164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									450
		Сметная заработная плата	Тенге						457994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					874164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									450
		Сметная заработная плата	Тенге						457994			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля										
4	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	719,01		272,75 271,11	1,64 --	196110 194931	1179 --	--	140350 26917	363377
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,2875	206,72	942,99		194931				
4.2	3105-0402-0305	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,0063	4,529763		260,00		1178			
4.3	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0218**	**15,674418**	--				--		
5	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 кровли	719,01		168,03 148,42	19,61 6,19	120815 106715	14100 4451	--	80040 16068	216923
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,1516	109	979,02		106715				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0046	3,31							
5.3	3105-0101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0046	3,307446		4262,00		14096			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	3,307446		1346,00		4452			
5.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,014**	**10,06614**	--				--		
6	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора** *НР - 72%; СП - 8%*	т	13,72		2021,04 2021,04	-- --	27729 27729	-- --	--	19965 3815	51509
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	29,4	943,01		27729				
6.2	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**1**	**13,72**	--				--		
7	1208-0101-2203 РСНБ РК 2015 к-0,8	**Теплоизоляция из сыпучихтеплоизоляционных материалов. Устройство насухо** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	244,2		146,57 140,31	6,26 3,15	35792 34264	1528 770	--	25224 4881	65898
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1759	42,95	797,68		34264				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0033	0,8059							
7.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,56166		2209,00		1241			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,56166		1126,00		632			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2442		2743,00		670			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2442		1346,00		329			
8	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	0,81		1096,15 925,17	170,98 87,15	888 749	139 71	--	590 118	1597
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	0,7383	1014,47		749				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,0627							
8.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,062694		2209,00		138			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	0,062694		1126,00		71			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**381334**	**16946**	--	**266169**	**699304**
								364388	**5292**	--	**51799**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**381334**				
	Всего заработная плата		Тенге						**369680**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					266169				
		Сметная прибыль	Тенге					51799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					699302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393
		Сметная заработная плата	Тенге						369680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					699302				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									393
		Сметная заработная плата	Тенге						369680			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтажные работы внутри здания										
9	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**804,32**		**110,28**	**2,87**	**88700**	**2308**	--	**63048**	**163888**
		НР - 72%; СП - 8%				**107,41**	**1,46**	**86392**	**1174**		**12140**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	91,61	943,02		86392				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	1,05							
9.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	1,045616		2209,00		2310			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	1,045616		1126,00		1177			
9.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0047**	**3,780304**	--				--		
10	**1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**126,72**		**818,55**	**31,81**	**103727**	**4031**	--	**73260**	**191146**
		НР - 72%; СП - 8%				**786,74**	**16,21**	**99696**	**2054**		**14159**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6987	88,54	1126,01		99696				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,82							
10.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0144	1,824768		2209,00		4031			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0144	1,824768		1126,00		2055			
10.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,052**	**6,58944**	--				--		
11	**1110-0103-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-0,8**	**Перегородки чистые каркасные.Устройство с обшивкой фанерой с двух сторон (демонтаж)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**4,1**		**1017,36**	**5,15**	**4171**	**21**	--	**2995**	**7740**
		НР - 72%; СП - 8%				**1012,21**	**2,48**	**4150**	**10**		**573**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	1,14	4,69	884,79		4150				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,0094							
11.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01	0,041		13,00		1			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,00943		2743,00		26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,00943		1346,00		13			
12	**1203-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки (ЛДСП)**	**м2 стен**	**2,91**		**131,25**	**22,64**	**382**	**66**	--	**246**	**678**
		НР - 72%; СП - 8%				**108,61**	**8,65**	**316**	**25**		**50**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,6)	чел-ч	0,123	0,3579	882,85		316				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0131							
12.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0045	0,013095		5030,00		66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,013095		1922,00		25			
12.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0094**	**0,027354**	--				--		
13	**1213-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Обои обыкновенного качества иулучшенные. Снятие**	**м2 оклеенной поверхности**	**1674,44**		**110,33**	--	**184741**	--	--	**133013**	**343175**
		НР - 72%; СП - 8%				**110,33**	--	**184741**	--		**25420**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,117	195,91	942,99		184741				
13.2	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0003**	**0,502332**	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	**1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**2668,48**		**167,85**	**--**	**447904**	**--**	**--**	**322491**	**832027**
		НР - 72%; СП - 8%				**167,85**	**--**	**447904**	**--**		**61632**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,178	474,99	942,98		447904				
15	**1115-0108-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 к-0,8**	**Потолки. Облицовка плитами типа Акмигран по бетонной поверхности наклее (демонтаж ПВХ плитки)**	**м2**	**50,7**		**3431,78**	**24,59**	**173991**	**1246**	**--**	**124819**	**322714**
		НР - 72%; СП - 8%				**3407,19**	**12,12**	**172745**	**614**		**23905**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	3,44	174,56	989,60		172745				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,583							
15.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0015	0,07605		2209,00		168			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,07605		1126,00		86			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,507		2743,00		1391			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,507		1346,00		682			
16	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 к-0,8**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**38,76**		**1182,99**	**114,54**	**45853**	**4440**	**--**	**31385**	**83417**
		НР - 72%; СП - 8%				**1068,46**	**56,16**	**41413**	**2177**		**6179**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,02	39,73	1042,39		41413				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	2,07							
16.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	2,07366		14,00		29			
16.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,294576		2209,00		651			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,294576		1126,00		332			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	1,775208		2743,00		4869			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	1,775208		1346,00		2389			
17	**1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**111,48**		**770,44**	**56,42**	**85889**	**6290**	**--**	**59400**	**156912**
		НР - 72%; СП - 8%				**714,02**	**26,02**	**79599**	**2901**		**11623**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	0,743	82,83	961,00		79599				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0199	2,22							
17.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0164	1,828272		2859,00		5227			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0164	1,828272		1346,00		2461			
17.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,0328	3,656544		55,00		201			
17.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,39018		2209,00		862			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,39018		1126,00		439			
17.6	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0441**	**4,916268**	**--**				**--**		
18	**1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**179**		**1096,15**	**170,98**	**196211**	**30606**	**--**	**130468**	**352813**
		НР - 72%; СП - 8%				**925,17**	**87,15**	**165605**	**15600**		**26134**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,9115	163,16	1014,99		165605				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	13,85							
18.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	13,8546		2209,00		30605			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0774	13,8546		1126,00		15600			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1331569**	**49008**	**--**	**941125**	**2454510**
								1282561	**24555**	**--**	**181815**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1331569				
	Всего заработная плата		Тенге						1307116			
		Накладные расходы	Тенге					941125				
		Сметная прибыль	Тенге					181815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2454509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1340
		Сметная заработная плата	Тенге						1307116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2454509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1340
		Сметная заработная плата	Тенге						1307116			
		РАЗДЕЛ 4. Работы по сантехнике и вентиляции										
19	**1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К-0,4**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до0,05 м2. Установка (демонтаж)**	**решетка**	**10**		**136,79**	**1,29**	**1368**	**13**	--	**976**	**2532**
		НР - 72%; СП - 8%				**135,50**	**0,11**	**1355**	**1**		**188**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2738	2,74	494,89		1355				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002							
19.3	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,09072	0,9072		16,00		15			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00021	0,0021		2743,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00021	0,0021		1346,00		3			
19.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,06636	0,6636		18,00		12			
20	**1215-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**8**		**583,38**	**5,74**	**4667**	**45**	--	**3344**	**8652**
		НР - 72%; СП - 8%				**577,64**	**2,93**	**4621**	**23**		**641**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,513	4,1	1125,97		4621				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,0208							
20.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,0208		2209,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,0208		1126,00		23			
20.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0182**	**0,1456**	**--**				--		
21	**1215-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	**шт. арматуры**	**4**		**414,90**	**1,55**	**1660**	**6**	--	**1193**	**3081**
		НР - 72%; СП - 8%				**413,35**	**0,79**	**1653**	**3**		**228**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3671	1,47	1125,72		1653				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0028							
21.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,0028		2209,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0028		1126,00		3			
21.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0022**	**0,0088**	**--**				--		
22	**1215-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**1**		**725,25**	**6,41**	**725**	**6**	--	**520**	**1345**
		НР - 72%; СП - 8%				**718,84**	**3,27**	**719**	**3**		**100**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,6384	0,6384	1126,25		719				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,0029							
22.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,0029		2209,00		6			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0029		1126,00		3			
22.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0265**	**0,0265**	**--**				--		
23	**1215-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**9,35**		**764,46**	**3,53**	**7148**	**33**	--	**5135**	**13265**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				**760,93**	**1,80**	**7115**	**17**		**983**	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,688	6,43	1106,05		7115				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,015							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,01496		2209,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,01496		1126,00		17			
23.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0059**	**0,055165**	**--**				**--**		
24	**1215-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**8,6**		**950,49**	**7,07**	**8174**	**61**	**--**	**5864**	**15161**
		НР - 72%; СП - 8%				**943,42**	**3,60**	**8113**	**31**		**1123**	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,853	7,34	1105,95		8113				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,0275							
24.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0032	0,02752		2209,00		61			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,02752		1126,00		31			
24.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0134**	**0,11524**	**--**				**--**		
25	**1215-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**25,16**		**405,75**	**3,10**	**10209**	**78**	**800**	**6739**	**18303**
		НР - 72%; СП - 8%				**370,86**	**1,13**	**9331**	**28**		**1356**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,3466	8,72	1070,01		9331				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0252							
25.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,001	0,02516		2209,00		56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02516		1126,00		28			
25.4	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,033	0,83028		27,00		22			
25.5	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,0043**	**0,108188**	**5717,00**				**619**		
25.6	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**0,0274**	**0,689384**	**263,00**				**181**		
25.7	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,0022**	**0,055352**	**--**				**--**		
26	**1215-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**2**		**3357,28**	**58,10**	**6715**	**116**	**--**	**4793**	**12429**
		НР - 72%; СП - 8%				**3299,18**	**29,61**	**6598**	**59**		**921**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	2,93	5,86	1125,94		6598				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	0,0526							
26.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0263	0,0526		2209,00		116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	0,0526		1126,00		59			
26.4	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,114**	**0,228**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**40666**	**358**	**800**	**28564**	**74768**
								39505	**165**	**--**	**5540**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**39298**				
	Материалы		Тенге					**800**				
	Всего заработная плата		Тенге						**38314**			
		Накладные расходы	Тенге					**27588**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5352**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**72238**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**34**
		Сметная заработная плата	Тенге						**38314**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1368**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1356**			
	Сдача и испытание		Тенге					**65**				
		Накладные расходы	Тенге					**976**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					188				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					2532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						1356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					74770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге						39670			
		РАЗДЕЛ 5. Электротехнические работы										
27	**1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**238**		**55,07**	**--**	**13107**	**--**	**--**	**9437**	**24347**
		НР - 72%; СП - 8%				**55,07**	**--**	**13107**	**--**		**1803**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0584	13,9	943,00		13107				
28	**1217-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	**м**	**1357,35**		**23,95**	**--**	**32509**	**--**	**--**	**23406**	**60388**
		НР - 72%; СП - 8%				**23,95**	**--**	**32509**	**--**		**4473**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0254	34,48	942,93		32509				
28.2	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,00004**	**0,054294**	**--**				**--**		
29	**1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**8**		**180,13**	**1,77**	**1441**	**14**	**--**	**1033**	**2671**
		НР - 72%; СП - 8%				**178,36**	**0,90**	**1427**	**7**		**198**	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,1789	1,43	997,07		1427				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0064							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,0064		2209,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0064		1126,00		7			
30	**1217-0101-0703 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**114**		**60,26**	**0,66**	**6870**	**75**	**--**	**4920**	**12733**
		НР - 72%; СП - 8%				**59,60**	**0,34**	**6794**	**39**		**943**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0632	7,2	942,98		6794				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0342							
30.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,0342		2209,00		76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0342		1126,00		39			
31	**1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин -0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**5**		**1285,37**	**27,17**	**6427**	**136**	**--**	**4565**	**11871**
		НР - 72%; СП - 8%				**1258,20**	**9,80**	**6291**	**49**		**879**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,9	4,5	1398,00		6291				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006	0,03							
31.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,003	0,015		5397,00		81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,015		1922,00		29			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,015		2743,00		41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,015		1346,00		20			
31.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,153	0,765		18,00		14			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**60354**	**225**	**--**	**43361**	**112010**
								60128	**95**	**--**	**8296**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**6427**				
	Всего заработная плата		Тенге						**6340**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					4565				
		Сметная прибыль	Тенге					879				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					11871				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						6340			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					53927				
	Всего заработная плата		Тенге						53883			
		Накладные расходы	Тенге					38796				
		Сметная прибыль	Тенге					7417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					100140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						53883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					112011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60
		Сметная заработная плата	Тенге						60223			
		РАЗДЕЛ 6. Демонтажные работы по чертежам АР										
32	**1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи (АС-3)**	**м2 перегородок**	**90,77**		**1789,43**	**199,52**	**162427**	**18110**	**--**	**109819**	**294026**
		НР - 72%; СП - 8%				**1589,91**	**90,45**	**144316**	**8210**		**21780**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	1,41	128,17	1126,00		144316				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0672	6,1							
32.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0672	6,099744		2859,00		17439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0672	6,099744		1346,00		8210			
32.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,1344	12,199488		55,00		671			
32.5	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**0,194**	**17,60938**	**--**				**--**		
33	**1110-0103-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-0,8**	**Перегородки чистые каркасные.Устройство с обшивкой фанерой с двух сторон (демонтаж)**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**6,13**		**1017,36**	**5,15**	**6236**	**31**	**--**	**4478**	**11572**
		НР - 72%; СП - 8%				**1012,21**	**2,48**	**6205**	**15**		**857**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	1,14	7,01	884,82		6205				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	0,0141							
33.3	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,01	0,0613		13,00		1			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0023	0,014099		2743,00		39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,014099		1346,00		19			
34	**1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетовв пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**26,07**		**4517,03**	**336,64**	**117759**	**8776**	**83**	**81443**	**215138**
		НР - 72%; СП - 8%				**4177,22**	**161,69**	**108900**	**4215**		**15936**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	2,99	77,9	1398,00		108900				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1368	3,57							
34.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,03962	1,032893		14,00		14			
34.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,014	0,36498		4475,00		1633			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,36498		1608,00		587			
34.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,119	3,10233		2209,00		6853			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,119	3,10233		1126,00		3493			
34.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00385	0,100369		2743,00		275			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00385	0,100369		1346,00		135			
34.7	**2113-0201-0901**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000005**	**0,00013**	**633851,00**				**83**		
35	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**6,12**		**24302,06**	**4866,55**	**148729**	**29784**	**--**	**95151**	**263390**
		НР - 72%; СП - 8%				**19435,51**	**2158,27**	**118945**	**13209**		**19510**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	21,24	129,99	915,00		118945				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,53	9,39							
35.3	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	8,415		2844,00		23932			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,375	8,415		1346,00		11327			
35.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,9792		5030,00		4925			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,9792		1922,00		1882			
35.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,75	16,83		55,00		926			
35.6	**2113-0816-3426**	**Мусор строительный**	**т**	**2,061**	**12,61332**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					**435151**	**56701**	**83**	**290891**	**784126**
								378366	**25649**	**--**	**58083**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**317392**				
	Всего заработная плата		Тенге						**290900**			
		Накладные расходы	Тенге					**209448**				
		Сметная прибыль	Тенге					**42147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**568987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**280**
		Сметная заработная плата	Тенге						**290900**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**117759**				
	Материалы		Тенге					**83**				
	Всего заработная плата		Тенге						**113115**			
		Накладные расходы	Тенге					**81443**				
		Сметная прибыль	Тенге					**15936**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**215138**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**82**
		Сметная заработная плата	Тенге						**113115**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**784125**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**362**
		Сметная заработная плата	Тенге						**404015**			
		РАЗДЕЛ 7. Вывоз мусора										
36	**4104-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**115,666207**		**738,00**	**--**	**85362**	**--**		**--**	**92191**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6829**	
37	**4102-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**578,331035**		**45,00**	**--**	**26025**	**--**		**--**	**28107**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2082**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**111387**	**--**	**--**	**--**	**120298**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							--	--	--	8911	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111387				
		Транспортные расходы	Тенге				111387				
		Сметная прибыль	Тенге				8911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				120298				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								5119179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2560426				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					167415			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78272			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						883		
		- Перевозка грузов	Тенге				111387				
		- Накладные расходы	Тенге							1899866	
		- Сметная прибыль	Тенге							379197	
		Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 5. Полы 1-го этажа									
		Тип 1. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 381. Площ. - 555,2 м2									
125	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	555,2	266,82	39,99	148140	22203	78632	39980	203169
		НР - 72%; СП - 8%			85,20	14,81	47305	8223		15050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,051 28,3152	2776,00				78603		
126	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	44,416	23150,04	9,60	1028232	426	834690	139044	1260658
		НР - 72%; СП - 8%			4347,90	--	193116	--		93382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02 45,30432	16437,00				744667		
127	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	555,2	785,20	36,88	435942	20476	192943	167364	651570
		НР - 72%; СП - 8%			400,80	17,88	222523	9927		48264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127.1	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204 11,32608	16994,00				192475		
		Тип 2. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 548. Площ. - 253,8 м2									
130	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	253,8	266,82	39,99	67720	10150	35945	18276	92876
		НР - 72%; СП - 8%			85,20	14,81	21625	3759		6880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,051 12,9438	2776,00				35932		
131	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	20,304	23150,04	9,60	470038	195	381563	63561	576287
		НР - 72%; СП - 8%			4347,90	--	88280	--		42688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
131.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	20,71008	16437,00				340412		
132	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	253,8		1102,93	36,95	279923	9378	139598	97550	407670
		НР - 72%; СП - 8%				515,95	17,88	130947	4538		30198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2102-0201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	5,17752	26921,00				139384		
		Тип 3. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 405. Площ. - 75,2 м2										
136	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	75,2		266,82	39,99	20065	3008	10650	5415	27519
		НР - 72%; СП - 8%				85,20	14,81	6407	1114		2038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	3,8352	2776,00				10647		
137	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,016		23150,04	9,60	139271	58	113056	18833	170752
		НР - 72%; СП - 8%				4347,90	--	26157	--		12648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,13632	16437,00				100863		
138	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,2		785,20	36,88	59047	2774	26133	22669	88253
		НР - 72%; СП - 8%				400,80	17,88	30140	1345		6537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,53408	16994,00				26070		
139	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 к-1,1	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	82,72		1676,96	107,61	138718	8902	64916	47646	201274
		НР - 72%; СП - 8%				784,58	15,42	64900	1276		14909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	92,6464	241,00				22328		
139.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,286211	109593,00				31367		
140	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	75,2		785,20	36,88	59047	2774	26133	22669	88253
		НР - 72%; СП - 8%				400,80	17,88	30140	1345		6537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,53408	16994,00				26070		
141	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	75,2		685,23	43,84	51529	3297	45623	2999	58890
		НР - 72%; СП - 8%				34,70	20,69	2609	1556		4362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	2,68464	16994,00				45623		
		Тип 3. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 740. Площ. - 19,7 м2										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
144	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19,7		266,82	39,99	5256	788	2789	1419	7209
		НР - 72%; СП - 8%				85,20	14,81	1679	292		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,0047	2776,00				2789		
145	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,576		23150,04	9,60	36484	15	29617	4934	44731
		НР - 72%; СП - 8%				4347,90	--	6852	--		3313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,60752	16437,00				26423		
146	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	19,7		1164,94	121,01	22949	2384	12558	6410	31708
		НР - 72%; СП - 8%				406,43	45,50	8007	896		2349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,60282	19290,00				11628		
147	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм измененияТолщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	19,7		-230,99	-10,82	-4551	-213	-3877	-408	-5356
		НР - 72%; СП - 8%				-23,41	-5,35	-461	-105		-397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,20094	19290,00				3876		
148	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	21,079		191,67	1,37	4040	29	618	2453	7013
		НР - 72%; СП - 8%				160,98	0,67	3393	14		519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148.1	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,033726	18324,00				618		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2961850	86644	1991587	660814	3912476
								883619	34180	--	289811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2961850				
	Материалы		Тенге					1991595				
	Всего заработная плата		Тенге						917799			
		Накладные расходы	Тенге					660814				
		Сметная прибыль	Тенге					289811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3912475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									877
		Сметная заработная плата	Тенге						917799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3912475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									877
		Сметная заработная плата	Тенге						917799			

РАЗДЕЛ 6. Полы 2-го этажа

Тип 5. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 351. Площ. - 27,63 м2

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
149	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2104		23150,04	9,60	51171	21	41539	6920	62738
		НР - 72%; СП - 8%				4347,90	--	9611	--		4647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,254608	16437,00				37059		
150	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	27,63		785,20	36,88	21695	1019	9602	8329	32426
		НР - 72%; СП - 8%				400,80	17,88	11074	494		2402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,563652	16994,00				9579		
151	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме1111-0101-1101	м2 стяжки	27,63		195,78	12,53	5409	346	4789	315	6182
		НР - 72%; СП - 8%				9,91	5,91	274	163		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,281826	16994,00				4789		
		Тип 6. Серия 2.244-1 в.6, по типу ТД 345. Площ. - 39,4 м2										
154	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,4		785,20	36,88	30937	1453	13693	11877	46239
		НР - 72%; СП - 8%				400,80	17,88	15791	704		3425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,80376	16994,00				13659		
155	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 к-1,1	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	43,34		1676,96	107,61	72679	4664	34011	24964	105454
		НР - 72%; СП - 8%				784,58	15,42	34004	668		7811	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	48,5408	241,00				11698		
155.2	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,149956	109593,00				16434		
156	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,4		785,20	36,88	30937	1453	13693	11877	46239
		НР - 72%; СП - 8%				400,80	17,88	15791	704		3425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,80376	16994,00				13659		
157	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,4		685,23	43,84	26998	1727	23904	1571	30855
		НР - 72%; СП - 8%				34,70	20,69	1367	815		2286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	1,40658	16994,00				23903		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					239826	10683	141231	65853	330133
								87912	3548	--	24454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239826				
	Материалы		Тенге				141230				
	Всего заработная плата		Тенге					91460			
		Накладные расходы	Тенге				65853				
		Сметная прибыль	Тенге				24454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				330133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					91460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				330133				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					91460			
		РАЗДЕЛ 7. Внутренняя отделка - 1 этаж									
		Потолок									
167	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщинойдо 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 5 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)**	м2	341,7	1937,38	30,44	662003	10401	206873	326134	1067188
		НР - 72%; СП - 8%			1301,52	24,10	444729	8235		79051	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
167.1	2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	1,12 382,704	88,00				33678		
		Стены									
170	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,75	1648,32	100,51	111674	6809	29740	57894	183133
		НР - 72%; СП - 8%			1108,85	77,98	75125	5283		13565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
170.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0187 1,266925	18378,00				23284		
170.2	2105-0308-0111	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,0554 3,75335	1688,00				6336		
171	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 5 мм, Алинекс Финиш- 1 мм)**	м2	483,032	1560,31	27,54	753680	13303	251288	359583	1202324
		НР - 72%; СП - 8%			1012,54	21,39	489089	10332		89061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171.1	2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	0,96 463,710802	88,00				40807		
173	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	354,34	1344,96	94,43	476572	33460	115469	255007	790105
		НР - 72%; СП - 8%			924,66	74,88	327643	26533		58526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
173.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0151 5,350534	18378,00				98332		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
173.2	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0277	9,815218	1688,00				16568		
176	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камнюи бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,96		1648,32	100,51	39494	2408	10518	20474	64766
		НР - 72%; СП - 8%				1108,85	77,98	26568	1868		4797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	0,448052	18378,00				8234		
176.2	2105-0308-0111	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0554	1,327384	1688,00				2241		
177	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм дляпоследующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 5 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	131,01		1560,31	27,54	204416	3608	68155	97528	326099
		НР - 72%; СП - 8%				1012,54	21,39	132653	2802		24156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	0,96	125,7696	88,00				11068		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2247839	69989	682043	1116620	3633615
								1495807	55053	--	269156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2247839				
	Материалы		Тенге					682041				
	Всего заработная плата		Тенге						1550860			
		Накладные расходы	Тенге					1116620				
		Сметная прибыль	Тенге					269156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3633615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1152
		Сметная заработная плата	Тенге						1550860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3633615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1152
		Сметная заработная плата	Тенге						1550860			
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка - 2 этаж										
		Потолок										
179	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 5 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)	м2	341,2		1937,38	30,44	661034	10386	206569	325657	1065626
		НР - 72%; СП - 8%				1301,52	24,10	444079	8223		78935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	2205-0101-0101	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	1,12	382,144	88,00				33629		
		Стены										
183	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,89		1648,32	100,51	47620	2904	12681	24687	78092

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				1108,85	77,98	32035	2253		5785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0187	0,540243	18378,00				9929		
183.2	2105-0308-0111	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,0554	1,600506	1688,00				2702		
184	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 5 мм, Алинекс Финиш- 1 мм)**	м2		628,335	1560,31	27,54	980397	17304	326879	467751	1564000
		НР - 72%; СП - 8%				1012,54	21,39	636214	13440		115852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	0,96	603,2016	88,00				53082		
186	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуриваниецементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности		169,74	1344,96	94,43	228293	16028	55314	122156	378485
		НР - 72%; СП - 8%				924,66	74,88	156951	12710		28036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
186.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0151	2,563074	18378,00				47104		
186.2	2105-0308-0111	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80**	м2	0,0277	4,701798	1688,00				7937		
188	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 5 мм, Алинекс Финиш - 1 мм)**	м2		245,52	1560,31	27,54	383087	6762	127726	182772	611128
		НР - 72%; СП - 8%				1012,54	21,39	248599	5252		45269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
188.1	2205-0101-0101	**Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006**	кг	0,96	235,6992	88,00				20742		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					2300431	53384	729169	1123023	3697331
								1517878	41878	--	273877	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2300431				
	Материалы		Тенге					729170				
	Всего заработная плата		Тенге						1559756			
		Накладные расходы	Тенге					1123023				
		Сметная прибыль	Тенге					273877				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3697331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1140
		Сметная заработная плата	Тенге						1559756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3697331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1140
		Сметная заработная плата	Тенге						1559756			

РАЗДЕЛ 10. Крыша

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые изкирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28,92		34543,34	1985,13	998994	57410	725714	165127	1257251
		НР - 72%; СП - 8%				7464,37	465,88	215870	13473		93130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2102-0401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	6,9408	15353,00				106562		
192.2	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	10,9896	56337,00				619121		
193	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	15,37		99751,29	1306,85	1533177	20087	1080394	318244	1999535
		НР - 72%; СП - 8%				28152,00	605,70	432696	9310		148114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	14,2941	56080,00				801613		
193.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	115,275	1052,00				121269		
194	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	12,89		95492,68	1788,75	1230901	23057	857313	259162	1609268
		НР - 72%; СП - 8%				27194,05	730,52	350531	9416		119205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,48982	216144,00				105872		
194.2	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,0624	53012,00				109332		
194.3	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	10,6987	50416,00				539386		
195	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	4,5		90760,44	1665,44	408422	7495	304802	71522	518340
		НР - 72%; СП - 8%				21361,02	713,70	96125	3212		38396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
195.1	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	4,59	63597,00				291910		
196	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	188,68		3071,50	76,87	579530	14504	492673	56394	686797
		НР - 72%; СП - 8%				383,47	31,65	72353	5972		50874	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,042	7,92456	50416,00				399525		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
197	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	105,3		4223,76	24,87	444762	2619	272591	122996	613178
		НР - 72%; СП - 8%				1610,18	12,11	169552	1275		45421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
197.1	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,96876	50416,00				48841		
197.2	2107-0601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	1,11618	115573,00				129000		
198	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесиныв конструкции	35,29		1102,34	72,58	38901	2561	--	26983	71155
		НР - 72%; СП - 8%				1029,76	32,20	36340	1136		5271	
199	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настильно фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	987,85		42,39	3,37	41874	3329	--	28812	76341
		НР - 72%; СП - 8%				39,02	1,49	38545	1472		5655	
200	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий дляогнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от-10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	1541,316		355,00	--	547167	--	547167	--	590940
		СП - 8%				--	--	--	--		43773	
201	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	859,68		354,25	15,77	304542	13557	210708	60207	393929
		НР - 72%; СП - 8%				93,38	3,89	80277	3344		29180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	945,648	161,00				152249		
201.2	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	429,84	136,00				58458		
202	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1161,8		604,73	168,95	702575	196286	54965	369564	1157910
		НР - 72%; СП - 8%				388,47	53,33	451324	61959		85771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	35,55108	1516,00				53895		
203	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	6,3551		35769,00	--	227316	--	227316	--	245501
		СП - 8%				--	--	--	--		18185	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
204	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные избазальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	94,348		23016,00	--	2171514	--	2171514	--	2345235
		СП - 8%				--	--	--	--		173721	
205	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	Пароизоляция прокладная. Устройствов один слой	м2 изолируемой поверхности	799,17		109,15	15,77	87229	12603	--	55969	154654
		НР - 72%; СП - 8%				93,38	3,89	74626	3109		11456	
206	2110-0404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	879,087		117,00	--	102853	--	102853	--	111081
		СП - 8%				--	--	--	--		8228	
		Слуховое окно (3 шт.)										
224	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досоки брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	48,18		635,16	12,28	30602	592	20770	6867	40466
		НР - 72%; СП - 8%				191,79	6,16	9240	297		2998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
224.1	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,28908	35711,00				10323		
224.2	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,012	0,57816	16439,00				9504		
		Вентшахты										
244	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3		99751,29	1306,85	29925	392	21087	6212	39028
		НР - 72%; СП - 8%				28152,00	605,70	8446	182		2891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
244.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,279	56080,00				15646		
244.2	2113-0201-0315	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	7,5	2,25	1052,00				2367		
245	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3		1102,34	72,58	331	22	--	229	605
		НР - 72%; СП - 8%				1029,76	32,20	309	10		45	
246	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	8,4		355,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%				--	--	--	--		239	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
247	1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных).Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции		37,01	2141,59	129,42	79260	4790	999	53374	143245
		НР - 72%; СП - 8%				1985,16	17,83	73471	660		10611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000017	0,000629	1588641,00				1000		
248	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015 к-1,13	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т		0,160347	343223,00	--	55035	--	55035	--	59438
		СП - 8%				--	--	--	--		4403	
249	2110-0105-0304 РСНБ РК 2015 к-1,13	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2		12,6673	2177,00	--	27577	--	27577	--	29783
		СП - 8%				--	--	--	--		2206	
250	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		2,6	25764,11	1757,16	66987	4569	5731	42421	118160
		НР - 72%; СП - 8%				21802,62	858,08	56687	2231		8753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	2105-0107-0701	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,018876	131985,00				2491		
250.2	2105-0307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4	3,64	311,00				1132		
250.3	2105-0307-1002	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	5,2	158,00				822		
250.4	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,8	91,00				710		
251	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 к-1,24	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3		3,224	23016,00	--	74204	--	74204	--	80140
		СП - 8%				--	--	--	--		5936	
252	1208-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие из асбестоцементных листов обыкновенного профиля. Устройство	м2		1,9	577,51	15,73	1097	30	153	669	1907
		НР - 72%; СП - 8%				481,24	7,76	914	15		141	
253	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоскиес гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 ммГОСТ 18124-2012	м2		1,9	1997,00	--	3794	--	3794	--	4098
		СП - 8%				--	--	--	--		304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,017	775125,63	8684,74	13177	147	11820	893	15195
		НР - 72%; СП - 8%			71202,25	1732,98	1210	29		1126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
254.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1 0,017	686920,00				11678		
255	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямкови каналов. Кладка	м3 кладки	0,5	36245,20	2737,80	18123	1369	13093	2854	22655
		НР - 72%; СП - 8%			7321,48	605,70	3661	303		1678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4 0,2	56337,00				11267		
261	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов (воздуховод). Кладка	м3 кладки	2,83	36245,20	2737,80	102574	7748	74106	16152	128225
		НР - 72%; СП - 8%			7321,48	605,70	20720	1714		9498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261.1	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4 1,132	56337,00				63773		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				9925425	373167	7359361	1664651	12517281
							2192897	119119	--	927209	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9925425				
	Материалы		Тенге				4146922				
	Всего заработная плата		Тенге					2312016			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3212442				
		Накладные расходы	Тенге				1664651				
		Сметная прибыль	Тенге				927209				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12517285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2015
		Сметная заработная плата	Тенге					2312016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12517285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2015
		Сметная заработная плата	Тенге					2312016			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								24090836
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6178113				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					593867			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					253778			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10903391		
		- Накладные расходы	Тенге							4630961	
		- Сметная прибыль	Тенге							1784507	

Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

РАЗДЕЛ 1. В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	125,44	1802,96	26,04	226163	3266	157462	48055	296155
		НР - 72%; СП - 8%			521,64	10,43	65435	1308		21937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	2301-1306-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	1 125,44	1245,00				156173		
15	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10,64	1840,31	26,04	19581	277	13754	4076	25550
		НР - 72%; СП - 8%			521,64	10,43	5550	111		1893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1 10,64	1282,00				13640		
16	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	4,64	2135,77	26,04	9910	120	7370	1778	12623
		НР - 72%; СП - 8%			521,64	10,43	2420	48		935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	2301-1306-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1 4,64	1577,00				7317		
17	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводыводоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	11,52	2507,58	26,04	28887	300	22578	4413	35964
		НР - 72%; СП - 8%			521,64	10,43	6009	120		2664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	2301-1306-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1 11,52	1948,00				22441		
18	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	66,16	3411,67	45,54	225716	3013	178360	32817	279216
		НР - 72%; СП - 8%			670,24	18,68	44343	1236		20683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	1 66,16	2678,00				177176		
30	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2288	1840,31	26,04	421	6	296	88	549
		НР - 72%; СП - 8%			521,64	10,43	119	2		41	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	2301-1306-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1 0,2288	1282,00				293		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,08		3411,67	45,54	273	3	216	40	338
		НР - 72%; СП - 8%				670,24	18,68	54	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	2301-1306-0206	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	0,08	2678,00				214		
32	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,16		3145,73	26,04	503	4	416	61	609
		НР - 72%; СП - 8%				521,64	10,43	83	2		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2301-1306-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	0,16	2585,00				414		
37	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка (ОП-1, ОП-2)	кг изделия	24,764		743,16	3,93	18404	97	16417	1373	21359
		НР - 72%; СП - 8%				76,31	0,70	1890	17		1582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0001	0,002476	18378,00				46		
37.2	2305-0301-1801	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1	24,764	655,00				16220		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					529858	7086	396869	92701	672363
								125903	2845	--	49805	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					529858				
	Материалы		Тенге					396868				
	Всего заработная плата		Тенге						128748			
	Сдача и испытание		Тенге					95				
		Накладные расходы	Тенге					92701				
		Сметная прибыль	Тенге					49805				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					672364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						128748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					672364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						128748			
		РАЗДЕЛ 2. ТЗ										
39	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	90,4		1600,07	22,87	144647	2067	101021	30503	189162
		НР - 72%; СП - 8%				459,72	8,92	41559	806		14012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	90,4	1109,00				100254		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					144647	2067	101021	30503	189162
								41559	806	--	14012	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					144647				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				101020				
	Всего заработная плата		Тенге					42365			
		Накладные расходы	Тенге				30503				
		Сметная прибыль	Тенге				14012				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				189162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					42365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				189162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					42365			

РАЗДЕЛ 4. Канализация К1, К2

69	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	25,1	942,98	1,73	23669	44	59	16978	43899
		НР - 72%; СП - 8%			938,89	0,58	23566	15		3252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012 0,000301	188481,00				57		
69.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0039 0,09789	24,00				2		
70	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	56,15	909,92	4,22	51092	237	302	36451	94547
		НР - 72%; СП - 8%			900,31	1,32	50553	74		7003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027 0,001494	188481,00				282		
70.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0157 0,881555	24,00				21		
71	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 к-0,998	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбомSDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	50,0996	306,00	--	15330	--	15330	--	16556
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
72	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 к-0,998	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбомSDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	112,0754	921,00	--	103221	--	103221	--	111479
		СП - 8%			--	--	--	--		8258	
73	2302-0403-0324 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	10	314,00	--	3140	--	3140	--	3391
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
74	2302-0403-0321 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	19	92,00	--	1748	--	1748	--	1888
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
75	2302-0403-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	388,00	--	776	--	776	--	838
		СП - 8%			--	--	--	--		62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2302-0403-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	105,00	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
77	2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	19	702,00	--	13338	--	13338	--	14405
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
78	2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	29	211,00	--	6119	--	6119	--	6609
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
79	2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	573,00	--	1719	--	1719	--	1857
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
80	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	303,00	--	1212	--	1212	--	1309
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
81	2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	106,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
82	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	707,00	--	2828	--	2828	--	3054
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
83	2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	202,00	--	808	--	808	--	873
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
84	2302-0403-1405 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 100x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	226,00	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				227442	281	153042	53429	303343
							74119	89	--	22471	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				227442				
		Материалы	Тенге				362				
		Всего заработная плата	Тенге					74208			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				152681				
		Накладные расходы	Тенге				53429				
		Сметная прибыль	Тенге				22471				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				303342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					74208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				303342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					74208			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1164868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					241581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						9434			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3740			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							650932		
		- Накладные расходы	Тенге								176633	
		- Сметная прибыль	Тенге								86288	
		Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции										
		РАЗДЕЛ 1. Тепловой пункт										
34	1120-1301-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка**	кг изделия	45,24		743,16	3,93	33621	178	29991	2509	39020
		НР - 72%; СП - 8%				76,31	0,70	3452	32		2890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	2102-0402-0206	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0001	0,004524	18378,00				83		
34.2	2305-0301-1801	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	1	45,24	655,00				29632		
35	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	9		3601,12	59,49	32410	535	22560	6846	42396
		НР - 72%; СП - 8%				1035,03	21,44	9315	193		3140	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	2301-1307-0106	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3.5 мм**	м	1	9	2470,00				22230		
36	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,375		3029,68	49,58	1136	19	790	241	1487
		НР - 72%; СП - 8%				872,53	18,34	327	7		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2301-1307-0105	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3.5 мм**	м	1	0,375	2081,00				780		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					67167	732	53341	9596	82903
								13094	232	--	6140	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					67167				
	Материалы		Тенге					53340				
	Всего заработная плата		Тенге						13326			
	Сдача и испытание		Тенге					173				
		Накладные расходы	Тенге					9596				
		Сметная прибыль	Тенге					6140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					82903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					82903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						13326			
		РАЗДЕЛ 2. Отопление										
43	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	78,03		20136,97	200,44	1571288	15640	1479061	60691	1762537

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				981,51	98,75	76587	7705		130558	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	78,03	18783,00				1465637		
44	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект		26,4	511,88	--	13514	--	8073	3918	18826
		НР - 72%; СП - 8%				206,10	--	5441	--		1395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	2304-0905-1815	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	26,4	287,00				7577		
45	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		32,4	539,78	0,69	17489	22	609	12146	32005
		НР - 72%; СП - 8%				520,31	0,34	16858	11		2371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,324	620,00				201		
45.2	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,648	469,00				304		
46	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20,типа Danfoss	шт.		32,4	10002,00	--	324065	--	324065	--	349990
		СП - 8%				--	--	--	--		25925	
47	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.		32,4	5800,00	--	187920	--	187920	--	202954
		СП - 8%				--	--	--	--		15034	
52	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		21	1600,07	22,87	33602	480	23468	7086	43943
		НР - 72%; СП - 8%				459,72	8,92	9654	187		3255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	2301-1306-0101	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	21	1109,00				23289		
53	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		187,5	1732,42	22,87	324830	4288	234344	63267	419145
		НР - 72%; СП - 8%				459,72	8,92	86198	1672		31048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	2301-1306-0102	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	187,5	1241,00				232688		
54	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		35,25	1994,69	22,87	70313	806	53302	11894	88784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			459,72	8,92	16205	314		6577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	2301-1306-0104	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм**	м	1 35,25	1502,00				52946		
55	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	31,5	2055,85	22,87	64759	720	49558	10629	81419
		НР - 72%; СП - 8%			459,72	8,92	14481	281		6031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55.1	2301-1306-0105	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=40 мм**	м	1 31,5	1562,00				49203		
56	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	134,25	2363,82	41,86	317342	5620	234419	57334	404650
		НР - 72%; СП - 8%			575,82	17,33	77303	2327		29974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	2301-1306-0106	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=50 мм**	м	1 134,25	1729,00				232118		
57	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	55,5	3601,12	59,49	199862	3302	139116	42217	261445
		НР - 72%; СП - 8%			1035,03	21,44	57444	1190		19366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	2301-1307-0106	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3.5 мм**	м	1 55,5	2470,00				137085		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3124984	30878	2733935	269182	3665698
							360171	13687	--	271534	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3124984				
	Материалы		Тенге				2221946				
	Всего заработная плата		Тенге					373858			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				511985				
	Сдача и испытание		Тенге				2844				
		Накладные расходы	Тенге				269182				
		Сметная прибыль	Тенге				271534				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3665700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					373858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3665700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279
		Сметная заработная плата	Тенге					373858			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								3748601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				373265				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31610			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						13919			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2787276		
		- Накладные расходы	Тенге								278778	
		- Сметная прибыль	Тенге								277674	
		Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения										
		РАЗДЕЛ 3. Трубы										
84	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6000		334,11	3,17	2004663	19020	78000	1374065	3649026
		НР - 72%; СП - 8%				317,94	0,13	1907643	780		270298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	5820	10,00				58200		
84.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	24,444	809,00				19775		
85	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	55		421,35	3,49	23174	192	699	16054	42366
		НР - 72%; СП - 8%				405,15	0,26	22283	14		3138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	2302-0401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	0,73	40,15	14,00				562		
86	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубыполимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытаяпо стенам с креплением	м	18		450,92	4,39	8117	79	541	5404	14603
		НР - 72%; СП - 8%				416,52	0,48	7497	9		1082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2302-0401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,62	11,16	45,00				502		
87	1121-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	7		546,37	7,03	3825	49	599	2302	6617
		НР - 72%; СП - 8%				453,82	2,83	3177	20		490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,08	0,56	636,00				356		
87.2	2113-0202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,0455	1664,00				76		
87.3	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,000016	0,000114	492321,00				56		
88	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	56,56		24,00	--	1357	--	1357	--	1466
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
89	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 20 мм	м	5820,63		29,00	--	168798	--	168798	--	182302
		СП - 8%				--	--	--	--		13504	
90	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 25 мм	м	178,77		40,00	--	7151	--	7151	--	7723
		СП - 8%				--	--	--	--		572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м	52,52	59,00	--	3099	--	3099	--	3347
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
92	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 20 мм**	м	1,01	71,00	--	72	--	72	--	78
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
93	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 25 мм**	м	3,03	90,00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
94	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 32 мм**	м	3,03	140,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
95	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХдиаметром 50 мм**	м	18,18	269,00	--	4890	--	4890	--	5281
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
96	2301-0101-0133 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщинастенки 2,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	7,14	384,00	--	2742	--	2742	--	2961
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2228585**	**19340**	**268645**	**1397825**	**3916523**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1940600**	**823**	--	**290113**	
		Материалы	Тенге				**2039779**				
		Всего заработная плата	Тенге				**79838**				
		Накладные расходы	Тенге					**1941423**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1397825**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**275008**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3712612**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1570**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**1941423**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**188806**				
		Сметная прибыль	Тенге				**188806**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**15105**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**203911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3916523**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1570**
								1941423			
		РАЗДЕЛ 4. Провода, и кабели									
97	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	5826	119,64	1,54	697040	8972	62163	450777	1239643
		НР - 72%; СП - 8%			107,43	0,03	625905	175		91825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	2306-1702-1401	**Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2**	100 шт.	0,004 23,304	1868,00				43532		
97.2	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,0021 12,2346	809,00				9898		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильныев общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	314		144,08	1,62	45240	509	5042	28589	79736
		НР - 72%; СП - 8%				126,40	0,06	39689	19		5906	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	2306-1702-1404	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	1,256	2952,00				3708		
98.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,6594	809,00				533		
99	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	23		105,55	1,48	2428	34	243	1549	4295
		НР - 72%; СП - 8%				93,53	0,01	2151	--		318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2306-1702-1401	Соединительные изолирующие зажимы СИЗ-2 сечением от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,092	1868,00				172		
99.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,0021	0,0483	809,00				39		
100	2306-0145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08652		206745,00	--	17888	--	17888	--	19319
		СП - 8%				--	--	--	--		1431	
101	2306-0145-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,81229		321250,00	--	1867198	--	1867198	--	2016574
		СП - 8%				--	--	--	--		149376	
102	2306-0145-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06901		365155,00	--	25199	--	25199	--	27215
		СП - 8%				--	--	--	--		2016	
103	2306-0145-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05047		516960,00	--	26091	--	26091	--	28178
		СП - 8%				--	--	--	--		2087	
104	2306-0145-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11433		799272,00	--	91381	--	91381	--	98691
		СП - 8%				--	--	--	--		7310	
105	2306-0145-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04738		1155271,00	--	54737	--	54737	--	59116
		СП - 8%				--	--	--	--		4379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	2306-0145-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10197	153812,00	--	15684	--	15684	--	16939
		СП - 8%			--	--	--	--		1255	
107	2306-0142-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01648	622900,00	--	10265	--	10265	--	11086
		СП - 8%			--	--	--	--		821	
108	2306-0206-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,01854	447077,00	--	8289	--	8289	--	8952
		СП - 8%			--	--	--	--		663	
109	2306-0206-0703 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00721	629871,00	--	4541	--	4541	--	4904
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
110	2306-1401-0101 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительныйсо скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,01854	78827,00	--	1461	--	1461	--	1578
		СП - 8%			--	--	--	--		117	
111	2306-1401-0201 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительныйсо скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х0,75 мм2	км	0,00515	103829,00	--	535	--	535	--	578
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2867977	9515	2190717	480915	3616804
							667745	194	--	267910	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2123269				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2123269				
		Сметная прибыль	Тенге				169861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2293130				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				744708				
	Материалы		Тенге				67448				
	Всего заработная плата		Тенге					667939			
		Накладные расходы	Тенге				480915				
		Сметная прибыль	Тенге				98049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1323672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
		Сметная заработная плата	Тенге					667939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3616802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								531
		Сметная заработная плата	Тенге					667939			

РАЗДЕЛ 5. Заземление ВРУ, уравнивание потенциалов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	60	534,65	58,72	32079	3523	18393	8094	43387
		НР - 72%; СП - 8%			169,39	17,97	10163	1078		3214	
113	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	52	567,89	4,23	29530	220	2885	19063	52480
		НР - 72%; СП - 8%			508,17	0,98	26425	51		3887	
114	2306-0145-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 1х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05304	171240,00	--	9083	--	9083	--	9810
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				70692	3743	30361	27157	105677
							36588	1129	--	7828	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				70692				
	Материалы		Тенге				21277				
	Всего заработная плата		Тенге					37717			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9083				
		Накладные расходы	Тенге				27157				
		Сметная прибыль	Тенге				7828				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				105677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					37717			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				105677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					37717			
		РАЗДЕЛ 6. Молниезащита и защитное заземление									
115	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	89	650,77	23,98	57919	2134	39550	12150	75675
		НР - 72%; СП - 8%			182,42	7,19	16235	640		5605	
116	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80	489,35	21,98	39148	1759	20711	12366	55635
		НР - 72%; СП - 8%			208,48	6,21	16678	497		4121	
117	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	3343,70	163,24	106998	5224	72587	22069	139392
		НР - 72%; СП - 8%			912,10	45,75	29187	1464		10325	
		Земляные работы									
118	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениий откосами	м3 грунта	12,46	1675,52	--	20877	--	--	15031	38781
		НР - 72%; СП - 8%			1675,52	--	20877	--		2873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,46	873,83	--	10888	--	--	7839	20225
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	--	10888	--		1498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				235830	9117	132848	69455	329708
							93865	2601	--	24422	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				204065				
		Материалы	Тенге				132848				
		Всего заработная плата	Тенге					64701			
		Накладные расходы	Тенге				46585				
		Сметная прибыль	Тенге				20051				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				270701				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					64701			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31765				
		Всего заработная плата	Тенге					31765			
		Накладные расходы	Тенге				22870				
		Сметная прибыль	Тенге				4371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				59006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					31765			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				329707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					96466			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7968709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2738798				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41715			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4747			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2622571		
		- Накладные расходы	Тенге							1975352	
		- Сметная прибыль	Тенге							590273	

в т.ч. С-сть оборудования

1-1/1 Демонтажные работы	Тенге	5 119 179	
2-1-1/1 ОСР	Тенге	24 090 836	
2-1-2/1 Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения	Тенге	1 164 868	
2-1-3/1 Внутренние инженерные системы отопления и вентиляции	Тенге	3 748 601	
2-1-4/1 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения	Тенге	7 968 709	
ИТОГО	Тенге	**42 092 193**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**42 092 193**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	505 106	
Итого	Тенге	**42 597 300**	
зимнее удорожание 2,2%	Тенге	937 141	
Итого в сметная стоимость без оборуд.	Тенге	43 534 440	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	870 689	
Стоимость оборудования	Тенге	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными и со стоимостью оборудования	Тенге		**44 405 129**						
		в текущих ценах на 2021 год - 100%, К=1,050036	Тенге		**46 626 984**						
		С понижающим коэффициентом К=0,9000000014745	Тенге		**41 964 286**						
		НДС 12%	Тенге		5 035 714						
		Всего	Тенге		**47 000 000**						

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел образования Карабалыкского района" Управления образования акимата Костанайской области»

_____**Сапанова Д.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____**Ращев А.А.**

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "ИК "Добро"

_____**Жукенов Т.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "SBS-СтройПроект"

_____**Жумабаева К.С.**