Заказчик	**ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района» ЮКО, БИН 050140008275**
Генподрядчик	**ТОО «Коктобе Строй Недвижимость», БИН 050540007787, г.Алматы, Проспект ТАШКЕНТСКАЯ, 348**
Субподрядчик	**ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"**
Наименование стройки	**Строительство внутрипоселковского газопровода в населенном пункте Каратобе, Каратобинского сельского округа, Толебийского района, ЮКО**
Наименование объекта	**Газопровода среднего давления**
Договор № 4 от 16.05.2018 г.	

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за июнь 2018г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 4 от 16.05.2018 г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство внутрипоселковского газопровода в населенном пункте Каратобе, Каратобинского сельского округа, Толебийского района, ЮКО	1 105 695	987 228							118 467	1 105 695
	Всего к оплате :										**1 105 695**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461
Директор Турымбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
БИН 040940004738
Директор Калиев Б.Т.

650

Форма N 2В

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Толебийского района» ЮКО, БИН 050140008275

Подрядчик ТОО «Коктобе Строй Недвижимость», БИН 050540007787, г.Алматы, Проспект ТАШКЕНТСКАЯ, 348

Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование строительства и его адрес Строительство внутрипоселковского газопровода в населенном пункте Каратобе, Каратобинского сельского округа, Толебийского района, ЮКО

Наименование объекта Газопровода среднего давления

Договор № 4 от 16.05.2018 г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2018г.

№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Накладные расходы %	затраты труда, чел. -ч рабочих-строителей: рабочих, обслужи-вающих на единицу	затраты труда, чел. -ч рабочих-строителей: рабочих, обслужи-вающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е0122-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. До 200 мм с пневматическим испытанием	м	0,001	199804,17	95036,29	200	95	159	458,00	0
					86400	35901	86	36	130%	175,34	0
2	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. До 100 мм с пневматическим испытанием	м	0,002	129222,58	54072,58	258	108	221	352,00	1
					64575	20425,5	129	41	130%	99,76	0
3	Е0122-33-5	установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м	0,0006	121294,13	49389,75	73	30	64	312,70	0
					62775	18657	38	11	130%	91,12	0
4	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	2	162,72	143,86	325	288	108	0,13	0
					18,86	36,68	38	73	97%	0,14	0
5	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	яма	0,0028	1201432,3	42950,86	3364	120	481	691,60	2
					115953,75	16082,99	325	45	130%	78,55	0
6	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	км	0,04628	16609,27	2191,29	769	101	527	73,60	3
					12555	101,25	581	5	90%	0,49	0
7	Е0130-10-1 прим.	Заполнение ядра опор бетоном, В15	м3	0,12	6816,88	690,89	818	83	65	1,60	0
					285,75	210,53	34	25	109%	0,87	0
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону	м3	3,5168	245,44	3,82	863	13	161	0,21	1
					37,35	1,44	131	5	118%	0,01	0
9	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	м2	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
					1917	108	1917	108	128%	0,52	1
10	Ц0111-350-7	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный, ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратометров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 200 мм	установк	1	1741,09	7,01	1741	7	1363	10,00	10
					1512	2,25	1512	2	90%	0,01	0
11	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм кран шаровый диам. 80 мм	шт	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
					342	11,25	342	11	130%	0,05	0
12	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	к-т	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
					96,75	0	194	0	130%	0,00	0
13	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	шт Рама под ГРПШ (ГСНБ)	4	162,72	143,86	651	575	215	0,13	1
					18,86	36,68	75	147	97%	0,14	1

14	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемов до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4 МПА	яма	0,206	7577,39	98,32	1561	20	158	4,41	1
					695,25	37,15	143	8	105%	0,18	0
15	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	м3	0,075	14327,66	4594,36	1075	345	300	17,10	1
					2902,5	1541,87	218	116	90%	5,95	0
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовокой ГФ-021 за один раз - 2слоя	т	1,725	21,8	0,05	38	0	9	0,03	0
					5,81	0,02	10	0	90%	0,00	0
17	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество	м2	1,725	100,7	0,07	174	0	109	0,37	1
					60,3	0,02	104	0	105%	0,00	0
18	Е0107-24-11	Устанановка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	м2 сетчатое ограждение	13	503,36	240,24	6544	3123	5735	1,42	18
					249,75	65,38	3247	850	140%	0,24	3
19	Е0107-25-9	Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	т	1	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1
					112,5	4,59	113	5	140%	0,02	0
20	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	кг молниезащита ГРПШ (ГСШ63)	1	162,72	143,86	163	144	215	0,13	0
					18,86	36,68	19	37	97%	0,14	0
21	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемов до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4 МПА	яма	0,3	6868,49	98,32	2061	29	231	4,41	1
					695,25	37,15	209	11	105%	0,18	0
22	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	м3	0,07622	14242,7	7785,2	1086	593	679	35,40	3
					6457,5	2029,95	492	155	105%	7,10	1
23	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	т	2,21	40,72	0,04	90	0	17	0,04	0
					8,32	0	18	0	90%	0,00	0
24	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальной из угловой стали, размер 50х50х5 мм	м2	1	170,6	21,6	171	22	144	0,90	1
					149	2,9	149	3	95%	0,02	0
25	Е0124-103-6	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 200 мм	т	1	12983,54	6367,23	12984	6367	7631	12,90	13
					3465	2405,25	3465	2405	130%	11,75	12
26	Е0125-51-1 к=0,6	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 219х4,5	врезка	1	1396,79	806,84	1397	807	648	1,17	1
					234,9	305,1	235	305	120%	1,95	2
26	Е0125-51-1 к=0,231429	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 89х4	стык	1	538,76	311,21	539	311	250	0,45	0
					90,6	117,68	91	118	120%	0,75	1
27	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовокой ГФ-021 за два раза	окраска газопровода	1,25	43,6	0,1	55	0	13	0,06	0
					11,62	0,04	15	0	90%	0,00	0
28	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	1,25	40,72	0,04	51	0	9	0,04	0
					8,32	0	10	0	90%	0,00	0
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовокой ГФ-021 за два раза	окраска опор	0,28	21,8	0,05	6	0	1	0,03	0
					5,81	0,02	2	0	90%	0,00	0
30	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза/	м2	0,28	40,72	0,04	11	0	2	0,04	0
					8,32	0	2	0	90%	0,00	0
31	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием (для ГРПШ13)	м2	0,003	160329,25	60626,12	481	182	411	442,00	1
					82575	22902,75	248	69	130%	111,85	0
32	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	км	0,4695	16609,27	2191,29	7798	1029	527	73,60	35
					12555	101,25	5895	48	90%	0,49	0
33	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,06668	16609,27	2191,29	1108	146	527	73,60	5
					12555	101,25	837	7	90%	0,49	0
34	Е0101-165-2	Копание ямбез откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	т	69,94	402,75	0	28168	0	31830	2,80	196
					402,75	0	28168	0	113%	0,00	0
35	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	т	69,94	122,18	0	8545	0	9656	0,89	62
					122,18	0	8545	0	113%	0,00	0

36	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемов до 3 м3 под колонны бетон В15 0,4 МПА	м3	21,52	7577,39	98,32	163065	2116	158	4,41	95
					695,25	37,15	14962	799	105%	0,18	4
37	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	м3	0,0452	121294,13	49389,75	5482	2232	4785	312,70	14
					62775	18657	2837	843	130%	91,12	4

Всего прямые затраты **258243** **19248** **70876**

4791 **352**

Накладные расходы, тенге	70 876
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	19 747
Временные здания и сооружения (3,4%)	11 861
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах К=2,73677	987 228
НДС 12%	118 467
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 105 695**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "АА-Building"
БИН 130840019461
Директор _____ Турымбетов Ж.Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
БИН 040940001730
Директор _____ Калиев Б.Т.