Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Костанайская область, г.Аркалык, БИН 100140005906, Костанайская область, г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29

Генеральный подрядчик: ТОО "MEIIR STROI", БИН: 190740029278, Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер,АЛТЫНБЕКОВ, 27

Субподрядчик: ТОО "MEIIRMAN GROUP", БИН: 240440021719, г.Алматы мкр.Думан-2, 3;

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения, высотой 30 метров, в селе Екидин города Аркалыка»

Объект: «Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения, высотой 30 метров, в селе Екидин города Аркалыка»

Договор подряда (контракт) №1 от 2024-06-03

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**321387**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			163398
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*78742*
		машины и механизмы	тенге			124069
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29065*
		перевозки	тенге			33919
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
1	**6101-0101-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**69,72**	**603**	**42041**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			603,00	42041
		в том числе оплата труда машинистов			127,00	8854
1.1.1	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м^3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	2,3191661	18120,00	42023
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,3191661*	*3825,00*	*8871*
2	**412-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**122,01**	**278**	**33919**
3	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**93,2604**	**509**	**47470**

		из них:				
3.1		машины и механизмы			509,00	47469
		в том числе оплата труда машинистов			108,00	10072
3.1.1	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 $м^3$, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	2,6217364	18120,00	47506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,6217364*	*3825,00*	*10028*
4	**6101-0205-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1.2***	**Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**$м^3$**	**7,0196**	**14658**	**102893**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			14658,00	102893
		в том числе оплата труда рабочих			7060,00	49558
4.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	26,4161587	3895,00	102891
5	**6101-0101-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Работа на отвале группа грунта 1**	**$м^3$**	**100,28**	**65**	**6518**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			12,00	1203
		в том числе оплата труда рабочих			6,00	602
5.1.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,30084	3895,00	1172
5.2		машины и механизмы			53,00	5315
		в том числе оплата труда машинистов			13,00	1304
5.2.1	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъемностью 7 т	маш.-ч	0,007862	8487,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,007862*	*2678,00*	*21*
5.2.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8.5 до 14 т	маш.-ч	0,3324483	15597,00	5185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3324483*	*3825,00*	*1272*
6	**6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**$м^3$**	**6,65**	**3683**	**24492**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			3683,00	24492
		в том числе оплата труда рабочих			1774,00	11797
6.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	6,59148	3716,00	24494
7	**6101-0106-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**$м^3$**	**88,35**	**83**	**7333**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			83,00	7333
		в том числе оплата труда машинистов			21,00	1855
7.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,6837583	10719,00	7329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,6837583*	*2678,00*	*1831*
8	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**$м^3$**	**88,35**	**642**	**56721**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			394,00	34810

		в том числе оплата труда рабочих				
8.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	10,69035	190,00	16787
8.2		машины и механизмы			3260,00	34851
		в том числе оплата труда машинистов				
8.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин	маш.-ч	2,59749	248,00	21911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*2,59749*	79,00	6980
8.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,38996	*2678,00*	*6956*
					8362,00	21720
		Итого по смете:			18,00	187
		Итого с НДС 12%				**321 387,00**
						359 953,44

Сдал: (Субподрядчик)

ТОО "MEIIRMAN GROUP" БИН: 240440021719

Директор _____ **Тулимбетова К.К.**

Принял: (Генеральный подрядчик)

ТОО "MEIIR STROI", БИН: 190740029278

Директор _____ **Есеналиев Б.И.**