Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
Форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632
Форма
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 06 **»** 11 **2024 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «MEIIRSTROI», Туркестанская область, Отрарский район, с.Шаульдер, у.Д.Алтынбекова №27**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Есеналиев Бахыт Индемесович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров, в селе Екидин города Аркалыка"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" Абдибеков У.М**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «MEIIRMAN GROUP» г.Алматы мкр.Думан-2, 3; БИН240440021719; Лицензия № 24017051 от 24.04.2024 год.

   Директор Тулимбетова Киздаркул Камаловна

2) ТОО «TABS QURYLYS» г.Шымкент мкр. Катын копр, улица К.Дауылов, №81;

   БИН110540003242, Лицензия ГСЛ № 001962 от 28.01.2022 год.

   Директор Жанибеков Бакытбек Турабекович

3) ТОО «AlmatyStr» г.Алматы Бостандыкский район, ул. Жарокова №275А, 4;БИН 190840025189, Лицензия №19023963 от 12.12.2019 год

   Директор Каленов К.М.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Аврора Сервис» №2-101-М3**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Аркалыка" №50 от 16.08.2023 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Высота (h)	м	30		30	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Антенна мачтовое сооружение предназначена для размещения оборудования сотовой связи. Опора связи представляет собой металлическую конструкцию четырехгранно решетчатую призму с перекрестными раскосами и распорками, и системой шпренгельных элементов выполненные из проката углового сечения по действующим нормативным документам.

Выводы. Рабочий проект «Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения, высотой 30 метров, в селе Екидин города Аркалыка» соответствует требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2024 г.**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2024 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **1 (один)**месяца;

фактически **5 (пять)** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактический применено **100 %**
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительно-монтажные работы по установке антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров, в селе Екидин города Аркалыка"**готовым к приемке в эксплуатацию наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директора - Есеналиев Бахыт Индемесович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

Есеналиев 06.11.2024г.
подпись, дата место для печати