Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли сад № 93 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BEK-TEMIR Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт мягкой кровли ГККП ясли-сад № 93 по ул. Бектурова 73 города Павлодара

Договор: №22 2018-03-30

Акт №2
приемки выполненных работ от 19 июля 2018 года, за июль 2018г.
(локальная смета 2-1-1(А))

Общестроительные работы.

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Добавить.									
1	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	125	1006,74	521,47	125843	65184	37781	0,389	48,625
		шт. сборных конструкций		306,34	180,37	38293	22546	62,1	0,2186	27,325
2	21-040111-9912	Плиты ПТ 12.5-8.6 СТ РК 961-93	4,75	58982,37		280166				
		м3								
3	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	125	662,26	417,18	82782	52147	30225	0,3112	38,9
		шт. сборных конструкций		245,08	144,3	30635	18037	62,1	0,17488	21,86
4	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	1151,64	278,26	7,51	320456	8644	35021	0,0694	79,92382
		м2 изолируемой поверхности		52,04	1,87	59937	2157	56,4	0,0021	2,41844
5	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	3,3167	9723,82	887,63	32251	2944	14743	11,6	38,47372
		т								

			8806,34	358,49	29208	1189	48,5	0,38	1,26035
6 21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	1151,64	580,99		669091				
	м2								
7 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1151,64	497,66	69,84	573124	80435	115924	0,243	279,84852
	м2 стяжки								
			162,47	16,01	187104	18435	56,4	0,0194	22,34182
8 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	1151,64	533,33	35,98	614209	41439	19307	0,0315	36,27666
	м2 стяжки								
			21,06	8,66	24254	9978	56,4	0,0105	12,09222
9 11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка	1	22262	1269	22262	1269	2304	5,95	5,95
	м3 кладки								
			4238	297	4238	297	50,8	0,36	0,36
10 11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	20	821,95	22,55	16439	451	5718	0,611	12,22
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			504,15	17,55	10083	351	54,8	0,024	0,48
	Всего прямые затраты				**2736623**				**540**
									88

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	383 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	252 513
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 100 357
Накладные расходы I уровня, тенге	261 023
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 997 645
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	107 915
Итого, тенге	3 105 560
Сметная прибыль (8 %), тенге	248 445
Всего	**3 354 005**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	40 248
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	82 142
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**3 476 395**
С учетом ценовой скидки по конкурсу	**3 294 156,41**
НДС (12 %)	395 298,77
Всего по акту с учетом НДС	**3 689 455,18**

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Ясли сад № 93 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, акимата города Павлодара

Руководитель _____ **Абеева Ж.А.**

Технический надзор:

ТОО" Engineering Supervision Servisre"

Директор_____ **Сулейменов С.Е.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "БЕК-ТЕМІР Курылыс"

Руководитель_____ **Курбаинов А.Р.**