Акт выполненных работ № 1
за июль месяц

на Текущий ремонт здания Сарыкольского района Филиала НАО по Костанайской области
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Пандус, крыльцо										
		Демонтаж										
1	Е11-070519-0201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К-0,8	Ограждения пандуса из нержавеющей стали. Демонтаж	м ограждения	22,5		2389,98	5,22	53775	117	–	63315	126458
						2384,76	–	53657	–		9367	
2	Е12-70101-207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Покрытие пандуса, крыльца из плитки. Разборка покрытия	м²	18,55		1508,88	49,69	27990	922	–	19891	51711
						1459,19	30,07	27068	558		3830	
		Расширение площадки (на 06 м), заливка ступеней (4 шт)										
3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Устройство корыта	м³ грунта	0,6125		5141,34	–	3149	–	–	2267	5850
						5141,34	–	3149	–		433	
4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6125		13203,74	3133,07	8087	1919	5143	1765	10640
						1673,62	1424,95	1025	873		788	
5	Е11-60101-115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ступени, площадки железобетонные. Устройство	м³	1,47		40653,91	3045,43	59761	4477	49637	6140	71173
						3841,20	748,92	5647	1101		5272	
5.1	316000 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,03	0,0441	7094,00				313		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,135	347963,00 –	– –	46975 –	– –	46975	– 3758	50733
		Облицовка ступеней, площадки, пандуса									
7	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	23,05	1298,85 622,28	43,97 25,79	29938 14344	1013 594	14581	14042 3518	47498
8	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит тактильных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	23,05	3408,55 1932,22	229,83 108,98	78567 44538	5279 2512	28750	44227 9823	132617
8.1	315996 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ветошь	кг	0,02 0,461	1117,00				515		
9	С1251-104-101 251-104-0101 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2019 дорожная из бетона	$м^2$	23,511	8890,00 –	– –	209013 –	– –	209013	– 16721	225734
		Боковые поверхности пандуса, крыльца, площадки									
10	Е12-110101-0102 1211-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка стен пандуса, крыльца, площадки. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым.Толщина наметa до 10 мм	$м^2$	13,22	1140,06 840,53	22,09 13,37	15072 11112	292 177	3668	8128 1856	25056
11	Е11-150107-105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамогранитом на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	13,22	3866,19 3327,19	26,23 12,52	51111 43985	347 166	6779	35321 6915	93346
11.1	315996 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ветошь	кг	0,02 0,2644	1117,00				295		
12	С1231-302-0203 231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600x600x10мм	$м^2$	13,4544	6268,00 –	– –	84520 –	– –	84520	– 6762	91282
		Ограждение пандуса (монтаж демонтированных ограждений), монтаж направляющих из уголка 63x63x6 мм									
13	Е11-70519-201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	22,5	3234,30 2980,95	6,53 –	72772 67071	147 –	5554	79144 12153	164870
14	Е11-60301-407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,012	1552190,77 466583,04	2372,73 1088,14	18626 5599	28 13	12999	5107 1899	25832

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	130007 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,012	1083235,00				12999		
15	Е11-070107-104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка	т		0,137852	106764,98	11762,81	14718	1622	1136	14538	31597
						86759,46	2616,10	11960	361		2340	
16	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63 мм,толщиной 6 мм	т		0,1447446	479443,00	–	69397	–	69397	–	74949
						–	–	–	–		5552	
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		6,025	147,05	3,45	886	21	375	340	1324
						81,30	0,49	490	3		98	
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	$м^2$		6,025	255,69	5,11	1541	31	938	399	2095
						95,02	0,97	572	6		155	
		Ограждение центрального входа										
19	Е11-70519-201 1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м		4,5	3234,30	6,53	14554	29	1111	15829	32814
						2980,95	–	13414	–		2431	
20	С1222-503-0303 222-503-0303 РСНБ РК 2022	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали, высотой 1,2м	м		4,5	22019,00	–	99086	–	99086	–	107013
						–	–	–	–		7927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					959538	16244	639662	310453	1371592
								303631	6364	–	101598	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					959538				
	Материалы		Тенге					130670				
	Всего заработная плата		Тенге						309995			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					508991				
		Накладные расходы	Тенге					310453				
		Сметная прибыль	Тенге					101598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1371589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									152
		Сметная заработная плата	Тенге						309995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1371589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									152
		Сметная заработная плата	Тенге						309995			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренние отделочные работы										
		Полы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е12-70101-205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Полы из линолеума.Разборка покрытия	$м^2$	113	203,63 199,14	4,49 2,71	23010 22503	507 306	–	16422 3155	42587
22	Е12-70101-301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Плинтусы из пластмассовых материалов.Разборка	м	63,7	65,91 65,91	– –	4198 4198	– –	–	3023 578	7799
23	Е11-110101-3504 1111-0101-3504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия из ОСБ-12. Устройство	$м^2$ покрытия	113	997,52 892,70	60,51 31,93	112720 100875	6838 3608	5007	98214 16874	227808
24	С1215-304-0109 215-304-0109 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	$м^2$	116,39	1948,00 –	– –	226728 –	– –	226728	– 18138	244866
25	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	113	787,17 472,86	72,09 31,50	88950 53433	8147 3560	27370	53573 11402	153925
25.1	315996 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Ветошь	кг	0,01 1,13	1117,00				1262		
26	С1233-101-0301 233-101-0301 РСНБ РК 2022	Линолеум натуральный на джутовой основе полукоммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32	$м^2$	117,52	9657,00 –	– –	1134891 –	– –	1134891	– 90791	1225682
27	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	63,7	390,99 156,51	3,67 1,58	24906 9970	234 101	14702	9466 2750	37122
28	Е11-110101-4901 1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Профиль накладной (порог алюминиевый). Устройство	м	2,4	1550,82 351,36	0,56 –	3722 843	1 –	2878	793 361	4876
		Окна									
29	Е12-030101-2022 1203-0101-2022 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Оконные блоки. Замена уплотнения стыков прокладками ПРП	м стыка	108	546,99 296,38	2,03 1,00	59075 32009	219 108	26847	23124 6576	88775
30	Е12-060101-1216 1206-0101-1216 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Приборы оконные. Смена ручек	шт.	12	860,12 809,48	– –	10321 9714	– –	607	6994 1385	18700

1	2	3	4	5		6	7	8				
31	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Ручка оконная с запорным механизмом	шт.	12		3949,00 –	– –	47388 –	– –	47388	– 3791	51179
		Потолки										
32	Е12-120101-1705 1212-0101-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной влагостойкой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35%	$м^2$	248,3		1273,36 772,07	6,50 3,59	316175 191705	1614 891	122856	138671 36388	491234
32.1	272109 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений. ВД-АК 111	кг	0,67	166,361	449,00				74696		
32.2	315959 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,029796	93399,00				2783		
32.3	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,016	3,9728	4108,00				16320		
		Стены										
33	Е12-120104-0601 1212-0104-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	$м^2$	33,9		96,50 85,67	– –	3271 2904	– –	367	2091 429	5791
34	Е11-260201-108 1126-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых материалов толщ. 50 мм насухо	$м^2$	33,9		1816,28 1395,06	19,79 6,16	61572 47293	671 209	13608 557	36101 7814	105487
34.1	315998 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,004	0,1356	4108,00						
35	С1234-201-0301 234-201-0301 РСНБ РК 2022	Мат из минеральной ваты прошитаной теплоизоляционный ГССТ 21880-2011 без обкладки МП-35	м3	1,7289		16616,00 –	– –	28727 –	– –	28727	– 2298	31025
36	Е11-100404-101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля с ним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен	33,9		3679,12 1860,44	24,42 10,59	124722 63069	828 359	60825 696	57085 14544	196352
36.1	315998 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,005	0,1695	4108,00						
37	Е11-150206-0208 1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Стены.Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	33,9		770,95 536,07	2,82 1,00	26135 18173	96 34	7866	14565 3256	43957

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Е11-150405-105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами влагостойкими улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	33,9		838,04	5,27	28410	178	11074	13798	45584
						506,13	2,63	17158	89		3376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	315996 С	Ветошь	кг	0,0031	0,10509	1117,00				117		
38.2	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,0084	0,28476	4108,00				1170		
39	Е12-120101-1605 1212-0101-1605 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами влагостойкими с расчисткой старой краски до 35 %	м²	510,5		1093,44	6,50	558201	3319	250221	220674	841186
						596,79	3,59	304661	1833		62312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	315959 С	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,00012	0,06126	93399,00				5722		
39.2	315998 С	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,016	8,168	4108,00				33554		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2883122	22652	1981962	694594	3863935
								878508	11098	–	286218	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2883122				
	Материалы		Тенге					544231				
	Всего заработная плата		Тенге						889606			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1437734				
		Накладные расходы	Тенге					694594				
		Сметная прибыль	Тенге					286218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3863934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									452
		Сметная заработная плата	Тенге						889606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3863934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									452
		Сметная заработная плата	Тенге						889606			
		РАЗДЕЛ 3. Погрузка и вывоз мусора										
40	Е12-190101-901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09	Помещение. Очистка от строительного мусора	т	1,6		3747,08	–	5995	–	–	4317	11137
						3747,08	–	5995	–		825	
41	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный.Погрузка	т	1,6		1163,00	–	1861	–		–	2010
						–	–	–	–		149	
42	С3412-102-0107 412-102-0107 РСНБ РК 2022	Перевозка мусора самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т-км	11,2		72,00	–	806	–		–	871
						–	–	–	–		65	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8662	–	–	4317	14018
								5995	–	–	1039	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					5995			
Транспортные расходы			Тенге				2667				
		Накладные расходы	Тенге				4317				
		Сметная прибыль	Тенге				1039				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				14018				4
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5995			
		Сметная заработная плата	Тенге				14018				4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5995			
		Сметная заработная плата	Тенге								5249541
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								

Непредвиденные работы и затраты 2 %	104 990,82
Итого сметная стоимость	5 354 531,82
В том числе в текущих ценах на 2024 год К=1,163	6 227 320,51
Налог на добавленную стоимость 12 %	747 278,46
Всего по акту	6 974 598,97
Итого по акту с коэффициэнтом скидки К=0,68787627	4 797 661,12

ЗАКАЗЧИК
Акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»
Управляющий

ПОДРЯДЧИК
ТОО "КреативСтройИнвест"
Директор
Ергазина Ж.Х.