Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Генподрядчик: ТОО "RRR GROUP 2018" БИН:181040017190, г. Шымкент, ул Гани Иляев, дом 7, кв.101.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому N5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение № 4 от 20.12.2024 г. к Договору № 83 от 12.05.2023 г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1

за декабрь 2024 г. *(ресурсный метод)*

		Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				4	20.12.2024	Бюджет		ТОО	

№ п/п	Наименование ТРУ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Наружные сети водопровода и канализации	208 919,48	186 535,25							22 384,23	208 919,48
	ИТОГО по справке	**208 919,48**	**186 535,25**	-	-		-	-	-	**22 384,23**	**208 919,48**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Байдаулетов А.Б.
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: Директор
Жаркинбеков С.Н.
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор
Мендекинов Р.Р.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

e get a

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "RRR GROUP 2018" БИН:181040017190, г. Шымкент, ул Гани Иляев, дом 7, кв.101.**

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому N5 в 82-ом квартале микрорайона "Кунай" в г.Костанай**

Объект: **02-03 Наружные сети водопровода и канализации**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 4 от 20.12.2024 г. к Договору № 83 от 12.05.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-03-01 на Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Наружные сети водопровода									
			Земляные работы									
1	1	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22,6	81,66	69,64	1846	1574	54	424	2451
			НР - 72%; СП - 8%			9,63	16,42	218	371		182	
2	2	E11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	412,9	81,66	69,64	33719	28753	992	7743	44779
			НР - 72%; СП - 8%			9,63	16,42	3974	6780		3317	
			В1									
3	3	E11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,046	63222,36	--	2908	--	241	2641	5993
			НР - 99%; СП - 8%			57989,00	--	2667	--		444	
			Колодцы д.1500 (1 шт)									
7	4	C121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2322,00	--	4644	--	4644	--	5016
			СП - 8%			--	--	--	--		372	
11	5	C121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0267	614966,00	--	16420	--	16420	--	17733
			СП - 8%			--	--	--	--		1314	
12	6	C123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20170,00	--	20170	--	20170	--	21784
			СП - 8%			--	--	--	--		1614	
			Футляр									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				79706	30327	42521	10808	97756
								6860	7151	--	7243	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				43117				

e get a

		Материалы	Тенге				1286					
		Всего заработная плата	Тенге					14011				
		Местные материалы	Тенге				4644					
		Накладные расходы	Тенге				10808					
		Сметная прибыль	Тенге				4314					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				58239					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге					14011				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16420					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16420					
		Сметная прибыль	Тенге				1314					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17733					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				20170					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20170					
		Сметная прибыль	Тенге				1614					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				21784					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97755					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге					14011				
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети канализации										
		Земляные работы										
17	7	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**42,4**	**81,66**	**69,64**	**3463**	**2953**	**102**	**795**	**4598**
			НР - 72%; СП - 8%			9,63	16,42	408	696		341	
18	8	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**249,5**	**81,66**	**69,64**	**20375**	**17375**	**598**	**4679**	**27058**
			НР - 72%; СП - 8%			9,63	16,42	2402	4097		2004	
		Колодцы д.1500 (3 шт)										
22	9	**Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**0,42**	**22333,37**	**7209,69**	**9380**	**3028**	**1336**	**6190**	**16816**
			НР - 99%; СП - 8%			11943,24	2943,75	5016	1236		1246	
27	10	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1**	**2322,00**	**--**	**2322**	**--**	**2322**	**--**	**2508**
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
32	11	**С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	**т**	**0,015**	**614966,00**	**--**	**9224**	**--**	**9224**	**--**	**9962**
			СП - 8%			--	--	--	--		738	
33	12	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**25737,00**	**--**	**25737**	**--**	**25737**	**--**	**27796**
			СП - 8%			--	--	--	--		2059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**70501**	**23355**	**39319**	**11664**	**88738**
								7826	6030	--	6574	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				35540				
		Материалы		Тенге				2036				
		Всего заработная плата		Тенге					13856			
		Местные материалы		Тенге				2322				

e get a

		Накладные расходы	Тенге				11664				
		Сметная прибыль	Тенге				3776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13856			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9224				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9224				
		Сметная прибыль	Тенге				738				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9962				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25737				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25737				
		Сметная прибыль	Тенге				2059				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27796				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				88739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13856			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								186494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14685				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53682			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13181			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						81840		
		- Накладные расходы	Тенге							22472	
		- Сметная прибыль	Тенге							13817	
		Временные здания и сооружения	**%**	**1,00%**			**1 865**				
		Итого с временными					**188 359**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**%**	**2,20%**			**4 144**				
		Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					**192 503**				
		Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00%**			**3 850**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					**196 353**				
		Скидка генподрядчика	**%**	**5,00%**			**186 535**				
		Итого со скидкой									
		НДС	**%**	**12,00%**			**22 384**				
		Итого с НДС					**208 919,48**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RRR GROUP 2018" БИН:181040017190, г. Шымкент, ул Гани Иляев, дом 7, кв.101.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаркинбеков С.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Главный специалист Дуйсембаев Ш.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Нурэлем-Курылыс" Мендикенов Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Промстройпроект" Едревский С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

e get a