Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "StroyElectroMontaj"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство авторемонтной мастерской по улице Ж.Ибраева поселок Атакент Мактааральского района Туркестанской области (с инжнерными сетями)**

( наименование)

# Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 30-2024 Суммарная смета для стройки - 30-2024 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Смета Э523: Строительные работы [02-01-01]** | | | | | |
| 1 | 70 | 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство карнизов** | $м^2$ | 62,6106 | 6 531,0 | 408 910,01 | |
| 2 | 71 | 215-204-0202 *РСНБ РК 2022* | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2** | $м^3$ | 1,396 | 109 237,0 | 152 495,0 | |
| 3 | 72 | 215-204-0502 *РСНБ РК 2022* | **Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2** | $м^3$ | 0,648 | 109 237,0 | 70 786,0 | |
| 4 | 73 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата** | $м^3$ | 2,044 | 9 244,0 | 18 895,0 | |
| 5 | 74 | 6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Покраска улучшенная масляным составом по дереву, потолок** | $м^2$ | 69,8 | 3 536,0 | 246 813,0 | |
| 6 | 75 | 214-210-0601 *РСНБ РК 2022* | **Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** | т | 0,03276 | 299 236,0 | 9 803,0 | |
| 7 | 76 | 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции** | т | 0,07748 | 181 507,0 | 14 063,0 | |
| 8 | 77 | 261-107-0212 *РСНБ РК 2022* | **Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно** | т | 0,07748 | 308 830,0 | 23 928,0 | |
| 9 | 78 | 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* | **Пояса в опалубке. Устройство** | $м^3$ | 4,55 | 84 840,0 | 386 022,0 | |
| 10 | 79 | 214-210-0502 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм** | т | 0,32032 | 277 986,0 | 89 044,0 | |
| 11 | 80 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 0,2457 | 291 882,0 | 71 715,0 | |
| 12 | 81 | 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Укладка досок ходовых** | м | 34 | 170,0 | 5 780,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 82 | 215-202-0703 *РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,068 | 109 237,0 | 7 428,0 | |
| 14 | 83 | 215-204-0403 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,4896 | 109 237,0 | 53 482,0 | |
| 15 | 84 | 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады | $м^3$ | 0,5576 | 17 465,0 | 9 738,0 | |
| 16 | 85 | 6110-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство желобов настенных /труба с воронкой/ | м | 44 | 9 403,0 | 413 732,0 | |
| 17 | 86 | 6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство желобов подвесных /Л-1/ | м | 97 | 2 342,0 | 227 174,0 | |
| 18 | 87 | 214-105-0104 *РСНБ РК 2022* | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3(4) мм | т | 0,47094 | 445 068,0 | 209 600,0 | |
| 19 | 88 | 1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022* | Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж | т конструкций | 0,03136 | 511 672,0 | 16 046,0 | |
| 20 | 89 | 222-509-1003 *РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02176 | 1 178 569,0 | 25 646,0 | Казахстан |
| 21 | 90 | 214-210-0101 *РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0096 | 291 882,0 | 2 802,0 | |
| 22 | 91 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,90944 | 383,0 | 348,0 | |
| 23 | 92 | 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022* | Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж | т конструкций | 0,02758 | 221 741,0 | 6 116,0 | |
| 24 | 93 | 222-509-0701 *РСНБ РК 2022* | Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 | т | 0,02758 | 1 139 033,0 | 31 415,0 | Казахстан |
| 25 | 94 | 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,79982 | 383,0 | 306,0 | |
| 26 | 95 | 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство слуховых окон | шт. | 1 | 30 833,0 | 30 833,0 | |
| 27 | 96 | 215-204-0503 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,31 | 109 237,0 | 33 863,0 | |
| 28 | 97 | 215-204-0403 *РСНБ РК 2022* | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,043 | 109 237,0 | 4 697,0 | |
| 29 | 98 | 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 0,257 | 9 244,0 | 2 376,0 | |
| 30 | 99 | 6112-0302-0318 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена /ПОДШИВКА/ | $м^2$ | 1,44 | 2 906,0 | 4 185,0 | |
| 31 | 100 | 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон | $м^2$ | 5,81 | 10 424,0 | 60 563,0 | |
| 32 | 101 | 215-202-0702 *РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | $м^3$ | 0,055 | 109 237,0 | 6 008,0 | |
| 33 | 102 | 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 5,81 | 334,0 | 1 941,0 | |
| 34 | 103 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 4,65 | 7 124,0 | 33 127,0 | |
| 35 | 104 | 223-502-0201 *РСНБ РК 2022* | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 2 | 543,0 | 1 086,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 36 | 105 | 223-502-0501 *РСНБ РК 2022* | Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ /ЗАДВИЖКИ/ | шт. | 2 | 750,0 | 1 500,0 | |
| 37 | 106 | 261-107-0629 *РСНБ РК 2022* | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 1 | 1 090,0 | 1 090,0 | |
| 38 | 107 | 6108-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Остекление фрамуги с одним переплетом толщина стекла 3 мм | $м^2$ | 0,2 | 5 088,0 | 1 018,0 | |
| 39 | 108 | 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство элементов каркаса из брусьев /лестница/ | $м^3$ | 0,0175 | 233 167,0 | 4 080,0 | |
| 40 | 109 | 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады | $м^3$ | 0,0175 | 17 465,0 | 306,0 | |
| 41 | 110 | 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | $м^2$ | 15,84 | 7 119,0 | 112 765,0 | |
| 42 | 111 | 223-102-0308 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой | $м^2$ | 15,84 | 44 380,0 | 702 979,0 | |
| 43 | 112 | 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 9,3 | 3 108,0 | 28 904,0 | |
| 44 | 113 | 223-501-0116 *РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм | м | 9,3 | 2 317,0 | 21 548,0 | |
| 45 | 114 | 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 7,42 | 7 124,0 | 52 860,0 | |
| 46 | 115 | 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная | $м^2$ | 15,12 | 10 762,0 | 162 721,0 | |
| 47 | 116 | 223-207-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | $м^2$ | 8,4 | 67 180,0 | 564 312,0 | |
| 48 | 117 | 223-207-0103 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | $м^2$ | 6,72 | 33 248,0 | 223 427,0 | |
| 49 | 118 | 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$ | $м^2$ | 7,56 | 5 449,0 | 41 194,0 | |
| 50 | 119 | 223-201-0103 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | $м^2$ | 7,56 | 12 298,0 | 92 973,0 | |
| 51 | 120 | 223-502-0903 *РСНБ РК 2022* | Ручка на планке | пара | 4 | 3 254,0 | 13 016,0 | |
| 52 | 121 | 223-502-0201 *РСНБ РК 2022* | Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 | шт. | 8 | 543,0 | 4 344,0 | |
| 53 | 122 | 6108-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$ | $м^2$ | 6,72 | 5 520,0 | 37 094,0 | |
| 54 | 123 | 223-203-0202 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | $м^2$ | 6,72 | 54 733,0 | 367 806,0 | |
| 55 | 124 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 80,08 | 1 937,0 | 155 115,0 | |
| 56 | 125 | 6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом | $м^2$ | 80,08 | 6 754,0 | 540 860,0 | |
| 57 | 126 | 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике | м | 85,6856 | 689,0 | 59 037,0 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 58 | 127 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 19,08 | 1 937,0 | 36 958,0 | |
| 59 | 128 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | $м^2$ | 19,08 | 5 358,0 | 102 231,0 | |
| 60 | 129 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной поризованной толщина 20(40) мм | $м^2$ | 19,08 | 1 937,0 | 36 958,0 | |
| 61 | 130 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство стяжки цементной поризованной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 19,08 | 628,0 | 11 982,0 | |
| 62 | 131 | 6109-0306-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе | $м^2$ | 19,08 | 5 466,0 | 104 291,0 | |
| 63 | 132 | 233-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | $м^2$ | 19,4616 | 3 066,0 | 59 669,0 | |
| 64 | 133 | 6109-0401-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство плинтуса из плиток керамических | м | 20,034 | 1 255,0 | 25 143,0 | |
| 65 | 134 | 232-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 2,023434 | 2 549,0 | 5 158,0 | |
| 66 | 135 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 1,2672 | 48 212,0 | 61 094,0 | |
| 67 | 136 | 6109-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытий бетонных, толщина 30(20) мм | $м^2$ | 15,84 | 2 741,0 | 43 417,0 | |
| 68 | 137 | 6109-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101 | $м^2$ | 15,84 | -362,0 | -5 734,0 | |
| 69 | 138 | 6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз | $м^2$ | 165 | 2 338,0 | 385 770,0 | |
| 70 | 139 | 6112-0302-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок | $м^2$ | 165 | 2 561,0 | 422 565,0 | |
| 71 | 140 | 6112-0202-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена | $м^2$ | 156,8124 | 4 501,0 | 705 812,92 | |
| | | | ИТОГО по смете Э523: Строительные работы [02-01-01] | | | | 7 865 030 | |
| | | | | | | | | |
| | | | Смета Э583: Наружные сети электроснабжения [04-01] | | | | | |
| 72 | 14 | 6401-0103-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 13 009,0 | 13 009,0 | |
| 73 | 15 | 6401-0103-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 23 991,0 | 23 991,0 | |
| 74 | 16 | 515-201-0505<br>*СпрСЦ 08.2024* | Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 | комплект | 1 | 167 495,0 | 167 495,0 | |
| 75 | 17 | 252-207-3911<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 903,0 | 4 903,0 | Казахстан |
| 76 | 18 | 217-101-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,00088 | 954 056,0 | 840,0 | Казахстан |
| 77 | 19 | 252-206-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1 | шт. | 6 | 1 374,0 | 8 244,0 | |
| 78 | 20 | 252-207-3920<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 22 810,0 | 22 810,0 | Казахстан |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 79 | 21 | 252-207-3921 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 332,0 | 4 332,0 | Казахстан |
| 80 | 22 | 252-207-3922 *РСНБ РК 2022* | Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 3 | 18 370,0 | 55 110,0 | Казахстан |
| 81 | 23 | 252-207-3924 *РСНБ РК 2022* | Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 3 306,0 | 3 306,0 | Казахстан |
| 82 | 24 | 252-207-0207 *РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 3 | 1 985,0 | 5 955,0 | |
| 83 | 25 | 252-207-0208 *РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 1 985,0 | 1 985,0 | |
| 84 | 26 | 252-207-3910 *РСНБ РК 2022* | Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 4,5 | 1 824,0 | 8 208,0 | Казахстан |
| 85 | 27 | 252-207-0561 *РСНБ РК 2022* | Траверс типа ТМ-96и, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 13 744,0 | 13 744,0 | |
| 86 | 28 | 252-207-0222 *РСНБ РК 2022* | Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 И хомут, Т.П.3.407.1-143 | шт. | 1 | 2 351,0 | 2 351,0 | |
| 87 | 29 | 252-207-3954 *РСНБ РК 2022* | Упор УП50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 | шт. | 1 | 4 447,0 | 4 447,0 | Казахстан |
| 88 | 30 | 252-207-1709 *РСНБ РК 2022* | Ограничитель перенапряжения типа SGA1012.10 | шт. | 3 | 29 175,0 | 87 525,0 | |
| 89 | 31 | 252-204-1505 *РСНБ РК 2022* | Наконечник кабельный типа типа SLJ2.27 со срывными головками | шт. | 6 | 4 372,0 | 26 232,0 | |
| 90 | 32 | 252-207-1802 *РСНБ РК 2022* | Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная | м | 10,2 | 1 365,0 | 13 923,0 | |
| 91 | 33 | 252-207-0803 *РСНБ РК 2022* | Скрепа для ленты типа СОТ36 | шт. | 6 | 270,0 | 1 620,0 | |
| 92 | 34 | 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022* | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 1 | 25 048,0 | 25 048,0 | |
| 93 | 35 | 225-204-0309 *РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 | шт. | 1 | 81 371,0 | 81 371,0 | Казахстан |
| 94 | 36 | 252-301-0908 *РСНБ РК 2022* | Комплект металлических элементов к опоре ПОБ 10-1 | комплект | 1 | 162 340,0 | 162 340,0 | Казахстан |
| 95 | 37 | 252-207-1018 *РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа SL37.2 | шт. | 1 | 2 543,0 | 2 543,0 | |
| 96 | 38 | 252-207-2902 *РСНБ РК 2022* | Кожух защитный типа SP15 для зажима | шт. | 1 | 589,0 | 589,0 | |
| 97 | 39 | 252-108-0501 *РСНБ РК 2022* | Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37 | шт. | 3 | 17 744,0 | 53 232,0 | |
| 98 | 40 | 252-207-2114 *РСНБ РК 2022* | Вязка спиральная типа SO115.9585 | комплект | 6 | 5 856,17 | 35 137,0 | |
| 99 | 41 | 252-204-1504 *РСНБ РК 2022* | Наконечник типа SLJ1.27 со срывными головками | шт. | 1 | 3 427,0 | 3 427,0 | |
| 100 | 42 | 217-101-0107 *РСНБ РК 2022* | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,000059 | 954 056,0 | 56,0 | Казахстан |
| 101 | 43 | 252-205-2303 *СпрСЦ 08.2024* | Искровой разрядник SDI20.3 | шт. | 3 | 11 117,0 | 33 351,0 | |
| | | | ИТОГО по смете Э583: Наружные сети электроснабжения [04-01] | | | | 867 124 | |
| | | | Итого по суммарной смете | | | | 8 732 154 | |

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **В том числе:** | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | **167 495** | |
| | | | | | | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%) | | | 8564659*6,2/100 | 531 009 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | 8564659+167495+0+531009 | **9 263 163** | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | 9095668*5/100 | 454 783 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | | | 9263163*5/100 | 463 158 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **10 181 104** | |
| | | | **Итого с понижающим коэффициентом к=0,999949444** | | | | **10 180 589,28** | |
| | | | Налоги, сборы, обязательные платежи (12%) | | | 147776,78*12/100 | 1 221 670,71 | |
| | | | **Итого с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **11 402 260,00** | |

М.П.

**Заказчик** **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор Муталиев К.Ж.**

М.П.

**Подрядчик** **ТОО "StroyElectroMontaj"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор ШРМУХАНБЕТ А.С.**