Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма № 3

Генподрядчик : ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик : ТОО "StroyCom-LTD"
Договор: №55/4 от 11.06.2023 г.

СПРАВКА №1 от 18.11.2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость монтажных работ в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР и базовом уровне цен 2022г.	Дополнительные затраты		НДС за отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	другие допонительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык, Каратауский район, город Шымкент (2-ая очередь)	**51 821 857,09**	**51 821 857,09**	**46 269 515,26**							**5 552 341,83**	**51 821 857,09**
Всего к оплате	**51 821 857,09**	**51 821 857,09**	**46 269 515,26**							**5 552 341,83**	**51 821 857,09**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "StroyCom-LTD"

_____ **Турдыбаева А.А.**

Форма 2

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Субподрядчик : **ТОО "StroyCom-LTD"**

Наименование стройки: **Строительство системы наружной инженерной-инфраструктуры для 5-ти этажных жилых домов микрорайоне Бозарык Каратауского района города Шымкент. 2-ая очередь**

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 года

Составлен(а) втекущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Подпорные стены									
		Подпорная стена 1									
5	Е11-010101-0319 1101-0101-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	м^3 грунта	35,38	83,94	79,90	2969	2827	–	545	3796
		НР - 72%; СП - 8%			4,04	17,38	143	615		281	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	3,00	223,57	108,11	671	325	–	353	1106
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	347	144		82	
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	2,03	24308,45	1474,09	49243	2986	42764	3788	57273
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	3493	670		4242	
8	Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м^3	5,42	31041,28	2418,33	168333	13114	132432	23212	206869
		НР - 91%; СП - 8%			4202,02	501,78	22787	2721		15324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**269044**
		РАЗДЕЛ 4. МАФ									
35	У86-010602-0201 8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м**	секция	79	75390,00	2567,00	5955810	202793	5292526	491152	6962719
		НР - 91%; СП - 8%			5829,00	1003,00	460491	79237		515757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	У86-010602-0404 8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	79	173728,00	661,00	13724512	52219	11507377	1983229	16964361
		НР - 91%; СП - 8%			27404,00	183,00	2164916	14457		1256619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								23927080
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								24196124

ЛС № 6-2-1. Канализация

РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы

7	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,400	636700,35	313205,83	254680	125282	0	162951	451042
		НР - 99%; СП - 8%			323494,52	87998,78	129398	35200		33411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								451 042
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1	тенге								451 042

Наружное освещение

РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабеля

Прокладка кабеля

22	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	3016	305,91	197,57	922625	595872	--	430926	1461825
		НР - 72%; СП - 8%			108,34	90,10	326753	271742		108274	
23	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	142,68	3374,00	--	481402	--	481402	--	519914
		СП - 8%			--	--	--	--		38512	
24	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2037	471,69	198,37	960833	404079	115397	425203	1496910
		НР - 72%; СП - 8%			216,67	73,25	441357	149210		110874	
25	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	979	408,96	171,10	400372	167507	56097	171305	617416
		НР - 72%; СП - 8%			180,56	62,47	176768	61158		45739	
27	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм.Прокладка	м	979	327,24	23,14	320368	22654	23760	204053	566371
		НР - 72%; СП - 8%			279,83	9,65	273954	9447		41950	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге								4662436
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4662436

Наружное электроснабжение 0,4 кВ

РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4 кВ

Прокладка кабеля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	221,6	305,91	197,57	67790	43782	--	31661	107407
		НР - 72%; СП - 8%			108,34	90,10	24008	19966		7956	
4	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	449,2	92,73	56,62	41654	25434	--	20030	66619
		НР - 72%; СП - 8%			36,11	25,82	16221	11598		4935	
5	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	26,772	3374,00		90329	--	90329	--	97555
		СП - 8%					--	--		7226	
6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	221,6	288,49	180,15	63929	39921	--	29391	100786
		НР - 72%; СП - 8%			108,34	75,87	24008	16813		7466	
7	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	449,2	148,93	94,76	66899	42566	--	30428	105113
		НР - 72%; СП - 8%			54,17	39,91	24333	17928		7786	
8	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,9225	64274,00		252115	--	252115	--	272284
		СП - 8%					--	--		20169	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**749 764**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**749 764**

2-1-1 Резервуар 50м3

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010101-0343 1101-0101-0343 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта	334,8	198,20	198,20	66357	66358	--	11330	83901
		НР - 72%; СП - 8%			--	47,00	--	15736		6214	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	18,9	51,01	51,01	964	964	--	195	1252
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,33	--	271		93	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1.1	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	$м^3$ грунта	6,3	1912,84	--	12051	--	--	8677	22386
		НР - 72%; СП - 8%			1912,84	--	12051	--		1658	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	52	660,57	658,35	34350	34234	8	7490	45187
		НР - 72%; СП - 8%			2,08	197,97	108	10294		3347	
5	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	270	24,72	24,72	6674	6674	--	1372	8688
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,06	--	1906		643	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	270	223,57	108,11	60364	29190	--	31749	99482
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	31174	12922		7368	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	30	223,57	108,11	6707	3244	--	3528	11053
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	3464	1436		819	
8	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	40	51,01	51,01	2040	2040	--	413	2649
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,33	--	573		196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								274598
		РАЗДЕЛ 2. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,376	24308,45	1474,09	57757	3502	50159	4442	67175
		НР - 91%; СП - 8%			1724,11	330,53	4096	785		4976	
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	36,07	40507,21	4036,11	1461095	145582	900847	426957	2039096
		НР - 91%; СП - 8%			11496,14	1511,43	414666	54517		151044	
11	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 гоСт 34018-2016 диаметром от о до 18 мм	т	0,202004	353220,00	--	71352	--	71352	--	77060
		СП - 8%			--	--	--	--		5708	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,866256	376202,00	--	325887	--	325887	--	351958
		СП - 8%			--	--	--	--		26071	
13	Е11-070504-0108 1107-0504-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Панели покрытий ребристые площадью до 10 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	2	4142,88	1923,87	8286	3848	280	5937	15361
		НР - 118%; СП - 8%			2078,84	437,00	4158	874		1138	
14	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода,канализации,ре зервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	1,9	76053,00	--	144501	--	144501	--	156061
		СП - 8%			--	--	--	--		11560	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 /	Отдельные места в перекрытиях.Заполнение бетоном	$м^3$	1,323	102368,51	1758,04	135434	2326	84314	41818	191432
		НР - 84%; СП - 8%			36881,53	747,58	48794	989		14180	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022 /усиление плит/	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,074594	376202,00	--	28062	--	28062	--	30307
		СП - 8%			--	--	--	--		2245	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
		Днища									
26	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция штукатурная литым асфальтом /хамаст/ в два слоя по 10 мм	$м^2$	21,68	13295,78	1,49	288253	32	275778	9830	321929
		НР - 79%; СП - 8%			573,93	--	12443	--		23846	
27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.устройство	$м^2$ стЯжки	0,06591	844,47	33,45	56	2	23	30	93
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	31	1		7	
28	Е12-070101-1701 1207-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 /вн.поверхность длина прим/	Полы монолитных,сборных бетонных и железобетонных конструкций.Устройство гидроизоляции безиньекцион ным методом составами глубокого проникновения	$м^2$	51,3	2191,47	2,79	112422	143	97001	11026	133324
		НР - 72%; СП - 8%			297,81	0,72	15278	37		9876	
29	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /для создания уклона/	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.устройство	$м^2$ стяжки	51,3	932,26	32,47	47825	1666	22641	23024	76517
		НР - 94%; СП - 8%			458,44	19,02	23518	976		5668	
30	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=12	Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	51,3	1454,95	68,58	74639	3519	67729	5007	86017
		НР - 94%; СП - 8%			66,10	37,73	3391	1936		6371	
		Стены									
31	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности бетонные вертик альные.Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой /хамаст/ в три слоя по 5 мм	$м^2$	39,78	11538,50	488,64	459002	19438	379516	51237	551058
		НР - 79%; СП - 8%			1509,50	120,88	60048	4809		40819	
		Покрытие									
32	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 /по уклону/	Стяжки цементные толщиной 20 мм.устройство	$м^2$ стяжки	20,464416	844,47	33,45	17282	684	7116	9279	28686
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	9482	389		2125	
33	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=6	Стяжки цементные.устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяж ки	20,464416	588,24	34,29	12038	702	10633	1023	14106
		НР - 94%; СП - 8%			34,33	18,87	703	386		1045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	1,0232208	96539,79	7019,48	98782	7182	51293	31073	140243
		НР - 76%; СП - 8%			39391,87	565,17	40307	578		10388	
35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.устройство	$м^2$ стяжки	20,464416	844,47	33,45	17282	684	7116	9279	28686
		НР - 94%; СП - 8%			463,35	19,02	9482	389		2125	
36	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0218969	20711,63	1922,17	454	42	1	390	911
		НР - 91%; СП - 8%			18747,46	817,92	411	18		67	
37	С1214-401-0111 214-401-0111 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	20,464416	888,00	–	18172	–	18172	–	19626
		СП - 8%			–	–	–	–		1454	
38	Е11-410101-0101 1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности бетонные горизонтальные.Изоляция штукатурная литым асфальтом /хамаст/ в три слоя по 5 мм	$м^2$	20,464416	10115,78	1,49	207014	30	195239	9279	233596
		НР - 79%; СП - 8%			573,93	–	11745	–		17303	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								4 563 242
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4 837 840
		6-3-1 Наружный поливочный водопровод									
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В1									
8	С1241-201-0602 241-201-0602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х1,8 мм	м	3070,4	92,00	–	282477	–	282477	–	305075
		СП - 8%			–	–	–	–		22598	
9	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	1151,4	237,00	–	272882	–	272882	–	294713
		СП - 8%			–	–	–	–		21831	
10	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	202	371,00	–	74942	–	74942	–	80937
		СП - 8%			–	–	–	–		5995	
11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	164,63	857,00	–	141088	–	141088	–	152375
		СП - 8%			–	–	–	–		11287	
13	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	40,4	1710,00	–	69084	–	69084	–	74611
		СП - 8%			–	–	–	–		5527	
14	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	361,58	2542,00	–	919136	–	919136	–	992667
		СП - 8%			–	–	–	–		73531	
15	С1241-208-0302 241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	60	478,00	–	28680	–	28680	–	30974
		СП - 8%			–	–	–	–		2294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	15	488,00	--	7320	--	7320	--	7906
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
17	С1241-208-0306 241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	4	1326,00	--	5304	--	5304	--	5728
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
18	С1241-208-0307 241-208-0307 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	16	1252,00	--	20032	--	20032	--	21635
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	
19	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2147,00	--	4294	--	4294	--	4638
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
20	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	776	65,00	--	50440	--	50440	--	54475
		СП - 8%			--	--	--	--		4035	
21	С1241-210-0301 241-210-0301 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.	36	830,00	--	29880	--	29880	--	32270
		СП - 8%			--	--	--	--		2390	
22	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	852	28,00	--	23856	--	23856	--	25764
		СП - 8%			--	--	--	--		1908	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**								**2083768**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**6921608**
		6-4-1 Наружные сети газоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод низкого давления (подземный)									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м СРЕЗКА РАСТГРУНТА	$м^3$ грунта	273,408	63,16	63,16	17268	17268	--	3492	22421
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,74	--	4850		1661	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом	$м^3$ грунта	19,13856	2723,36	--	52121	--	--	37527	96820
		НР - 72%; СП - 8%			2723,36	--	52121	--		7172	
3	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	22,784	9282,34	1393,03	211489	31739	86221	99406	335766
		НР - 94%; СП - 8%			4105,03	536,42	93529	12222		24872	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,46816	1184,75	--	6478	--	--	4664	12034
		НР - 72%; СП - 8%			1184,75	--	6478	--		891	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группагрунтов 2 и42 $м^3$ песок	$м^3$ грунта	287,0784	51,48	51,48	14779	14779	--	3036	19240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,69	--	4217		1425	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	287,0784	223,57	108,11	64182	31036	--	33758	105775
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	33146	13740		7835	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
7	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,2848	49430,04	3198,21	14078	911	225	13223	29485
		НР - 99%; СП - 8%			45440,82	1458,50	12942	415		2184	
8	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	210,484	1297,00	--	272998	--	272998	--	294838
		СП - 8%			--	--	--	--		21840	
9	С1241-202-0211 241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75х6,8мм	м	37,976	1804,00	--	68509	--	68509	--	73989
		СП - 8%			--	--	--	--		5481	
10	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2мм	м	39,188	2619,00	--	102633	--	102633	--	110844
		СП - 8%			--	--	--	--		8211	
11	С1241-210-0201 241-210-0201 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х63 мм	шт.	2	714,00	--	1428	--	1428	--	1542
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
12	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм	шт.	2	1170,00	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
13	С1241-210-0204 241-210-0204 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х75 мм	шт.	3	923,00	--	2769	--	2769	--	2991
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
14	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	13	532,00	--	6916	--	6916	--	7469
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
15	С1241-211-0607 241-211-0607 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	4	1481,00	--	5924	--	5924	--	6398
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
16	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1726,00	--	6904	--	6904	--	7456
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
		Футляры									
17	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0072	529223,45	244176,43	3810	1758	--	2568	6889
		НР - 99%; СП - 8%			285047,02	75239,41	2052	542		510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0036	571358,71	273182,15	2057	983	--	1352	3681
		НР - 99%; СП - 8%			298176,56	81069,81	1073	292		273	
19	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0064	636700,35	313205,83	4075	2005	--	2607	7217
		НР - 99%; СП - 8%			323494,52	87998,78	2070	563		535	
20	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	7,2	4054,00	--	29189	--	29189	--	31524
		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
21	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм	м	3,6	4799,00	--	17276	--	17276	--	18659
		СП - 8%			--	--	--	--		1382	
22	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	6,4	7662,00	--	49037	--	49037	--	52960
		СП - 8%			--	--	--	--		3923	
23	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17,2	1758,51	10,59	30246	182	3598	26254	61020
		НР - 99%; СП - 8%			1538,71	3,10	26466	53		4520	
		Сигнальная лента									
24	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты	км	0,2888	32266,07	20228,97	9318	5842	--	3163	13480
		НР - 61%; СП - 8%			12037,10	5919,18	3476	1709		999	
25	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	288,8	34,00	--	9819	--	9819	--	10605
		СП - 8%			--	--	--	--		786	
26	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,2888	772502,00	--	223099	--	223099	--	240946
		СП - 8%			--	--	--	--		17848	
		Монтажные работы									
27	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 57х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3807,62	61,28	30461	490	21907	8055	41598
		НР - 98%; СП - 8%			1007,97	19,49	8064	156		3081	
28	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	600,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
29	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022	Изолирующие Фланцовые соединение из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
		СП - 8%			--	--	--	--		401	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**1624232**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**1624232**
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**43443046**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**43 443 046**							
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге	**43 443 046**							
		Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	625 580							
		Итого с временными	Тенге	**44 068 626**							
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условаиями температурной зоны стройки -0,42%	Тенге	185 088							
		Итого с зимними	Тенге	**44 253 714**							
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	885 074							
		Итого СМР	Тенге	**45 138 789**							
		Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	**-**							
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	**45 138 789**							
		В текущих ценах 2022 г. -100%, К=1,079	Тенге	**48 704 753**							
		ИТОГО	Тенге	**48 704 753**							
		Понижающий коэффициент К=0,95	Тенге	**46 269 515**							
		НДС (12%)	Тенге	5 552 342							
		Стоимость строительства	**Тенге**	**51 821 857,09**							

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "StroyCom-LTD"

_____ **Турдыбаева А.А.**