Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима Кенесского сельского округа Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, БИН 030640003526, с.Домбыралы, ДОСТЫК, 16**

Подрядчик: **ТОО "Gruss", БИН 161140006294, Акмолинская область, Астраханский район, с.Жалтыр, СТРОИТЕЛЬНАЯ, 28**

Наименование строительства и его адрес: **Средний ремонт автомобильных дорог села Домбыралы Аккольского района**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за Июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	27.03.2025г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	224 958 520,00									
В том числе: В текущем месяце - за Июль	224 958 520,00	200 855 821,43							24 102 698,57	224 958 520,00
Выдача аванса	67 487 556,00									
Удержание аванса	67 487 556,00									67 487 556,00
Итого к оплате:	**157 470 964,00**									**157 470 964,00**

Заказчик: Руководитель ГУ "Аппарат акима Кенесского сельского округа Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, БИН 030640003526 _____ **Жетписов М.М.**

Подрядчик: ТОО "Gruss", БИН 161140006294 _____ **Кулаков С.И.**

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. АСТАНА ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Gruss"

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кенесского сельского округа Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Gruss"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Средний ремонт внутри поселковых автомобильных дорог села Домбыралы Аккольского района Акмолинской областирайона

(наименование, адрес)

Объект: Средний ремонт внутри поселковых автомобильных дорог села Домбыралы Аккольского района Акмолинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№18 от 27.03.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

от 17 июля 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**187310901**
	Раздел 1.	**ул. Достык - протяженность 1500м**				**45690184**
	Подраздел 1.1.	**Дорожные работы**				**45181393**
1	**1220-0101-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм**	$м^2$	9 000	727	6543000
2	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	450	19 733	8879850
3	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм**	$м^3$	567	6 120	3470040

1	2	3	4	5	6	7
4	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	10 500	2 426	25473000
5	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укрепление обочин фрезерованным материалом, толщина 6 см	$м^2$	1 352,41	603	815503
	Подраздел 1.2.	**Устройство водопропускных труб**				**508791**
6	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	4,8	624	2995
7	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,4	15 392	6157
8	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,6	11 805	7083
9	1101-0108-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	8	24 153	193224
10	1101-0108-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	8	36 902	295216
11	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,6	5 948	3569
12	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	4,8	114	547
	Раздел 2.	**ул. Алаш - протяженность 1200м**				**32135666**
	Подраздел 2.1.	**Дорожные работы**				**31828632**
13	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	$м^2$	2 160	727	1570320
14	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	360	19 733	7103880
15	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм	$м^3$	453,6	6 120	2776032
16	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	8 400	2 426	20378400

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 2.2.	**Устройство водопропускных труб**				**307034**
17	**6101-0102-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 3**	**м^3**	**2,8**	**624**	**1747**
18	**6101-0201-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**0,25**	**15 392**	**3848**
19	**6122-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м^3**	**0,3**	**11 805**	**3542**
20	**1101-0108-0804** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 300 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**8**	**36 902**	**295216**
21	**6101-0206-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	**м^3**	**0,4**	**5 948**	**2379**
22	**6101-0106-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3**	**м^3**	**2,65**	**114**	**302**
	Раздел 3.	**ул. Тауелсиздик - протяженность 1100м**				**55653841**
	Подраздел 3.1.	**Дорожные работы**				**55653841**
23	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**330**	**19 733**	**6511890**
24	**211-201-0606** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм**	**м^3**	**415,8**	**6 120**	**2544696**
25	**1220-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м^2**	**7 700**	**2 426**	**18680200**
26	**7101-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**5,48**	**223 411**	**1224292**
27	**7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**6 600**	**501**	**3306600**
28	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**644,16**	**24 023**	**15474656**
29	**7101-0602-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м^2**	**26 400**	**9**	**237600**

1	2	3	4	5	6	7
30	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	319,44	24 023	7673907
	Раздел 4.	**ул. Азат - протяженность 700м**				**17961909**
	Подраздел 4.1.	**Дорожные работы**				**17650682**
31	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	210	19 733	4143930
32	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм	$м^3$	264,6	6 120	1619352
33	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	4 900	2 426	11887400
	Подраздел 4.2.	**Устройство водопропускных труб**				**311227**
34	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	3,2	624	1997
35	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	0,35	15 392	5387
36	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,4	11 805	4722
37	1101-0108-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 300 мм. Укладка	м трубопровода	8	36 902	295216
38	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	0,6	5 948	3569
39	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3	$м^3$	2,95	114	336
	Раздел 5.	**ул. Жастар - протяженность 600м**				**15854556**
	Подраздел 5.1.	**Дорожные работы**				**15854556**

1	2	3	4	5	6	7
40	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	$м^2$	3 000	727	2181000
41	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	180	19 733	3551940
42	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм	$м^3$	226,8	6 120	1388016
43	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	3 600	2 426	8733600
	Раздел 6.	**ул. Болашак - протяженность 400м**				**9115704**
	Подраздел 6.1.	**Дорожные работы**				**9115704**
44	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	120	19 733	2367960
45	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 0-40 мм	$м^3$	151,2	6 120	925344
46	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	2 400	2 426	5822400
	Раздел 7.	**Переулок №1 - протяженность 400м**				**8958241**
	Подраздел 7.1.	**Дорожные работы**				**8958241**
47	1220-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	$м^2$	1 600	2 426	3881600
48	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	1	223 411	223411
49	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1 200	501	601200
50	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	117,12	24 023	2813574
51	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	4 800	9	43200
52	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	58,08	24 023	1395256

1	2	3	4	5	6	7
						1940800
	Раздел 8.	**Переулок №2 - протяженность 200м**				
						1940800
	Подраздел 8.1.	**Дорожные работы**				
53	**1220-0201-0101** *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала**	$м^2$	**800**	**2 426**	**1940800**

Сметная стоимость общая		**187 310 901**
Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**9 365 545**
Итого:	**тенге**	**196 676 447**
на 2024 год 100% (К=1,075)	**1,0750**	**211 427 180**
Итого:		**211 427 180**
Итого с договорной скидкой,без учета НДС	**5%**	**200 855 821**
НДС 12%	**12%**	**24 102 698,57**
Итого к оплате		**224 958 520,00**

Принял (Заказчик):

ГУ "Аппарат акима Кенесского сельского округа Аккольского района" Акмолинская область, Аккольский район, БИН 030640003526

Руководитель_____Жетписов М.М.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Автобан инжиниринг "

БИН 140140005369

№ KZ69VJE00051723 от 24.12.2019г.

Эксперт_____Микишев К.Ш.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Gruss", БИН 161140006294

Директор _____Кулаков С.И.