Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утверждена
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

г.Текели «__»_____2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Шымыр» юридический адрес город Талдыкорган, юридический адрес ул. С.Есетова №3 ,фактический адрес мкр –н Коктал ул.Азат 1/5.***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Валишанова Руслана Вахаповича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «***Реконструкция водозаборного сооружения с. Рудничный, г.Текели Алматинской области»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели" г.Текели, ул.Абылай хана 34, руководитель Кызылбаев Галым Тулегенович.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

не имеется

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО «ХОЛД» г.Талдыкорган, директор Оразбеков Талгат Жумабаевич г.Талдыкорган, ул.Толебаева д.75/89

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели", приказ №83 от 03.10.2017г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***По объекту***: «***Реконструкция водозаборного сооружения с. Рудничный, г.Текели Алматинской области». Установка гидротехнических сооружений, водопровод.***

Водозаборное сооружение согласно СНиП РК3.04-01-2008г«Гидротехнические сооружении. Основные положения проектирования» относится к IV классу, максимальный расход (поверочный) принимается1% обеспеченности чтосоставляет12,5м3/сек. Водозаборное сооружение предусмотрено из монолитного железобетона.

Проектом предусмотрено строительство водозаборного сооружения размером 7,4х7,2м для отбора воды в водопроводную сеть. Для забора воды в водопроводную сеть предусмотрена водоприемная камера размером 0,8х7,0м с водосливной стенкой высотой 0,7м. Перелив воды через водосливную стенку производится посредством перекрывания затвора ГС 80-200. Переливная камера размером 1,0х1,0 м с водоприемной трубой 273х6мм.

Для задержания мусора поступающего с речки в водоприемную камеру предусмотрена сороудерживающая решетка размером 1,95х0,85м.

Затвор ПС 200-150 предусмотрен для регулирования подачи воды в водоприемную камер.

На время строительно-монтажных работ предусмотрен обводной канал с временной перемычкой.

Ограждение водозаборного сооружения предусмотрено из колючей проволоки по ж/б столбам высотой 1,6м, на въезде установлена металлическая калитка с воротами.

Поверочный расход пропускной способности: Q1%=12.5м3/сек; Ширина В=2,0м; Уклоны=0,1;

Заложение откосов m=0; Коэффициент шероховатости n=0,015;

При данных параметрах глубина воды составляет h=0,84м V=7,44м/ск.

Определяем hкр для прямоугольного русла при α=1,1 по таблице 9,1 (Справочник по гидрологическим расчетам П.Г. Кисилев стр. 106).

Удельный расход q= Q/B=12, 5/2=6,25; hкр=1,697.

Таким образом сопряжение свободной поверхности участка является беспрыжковым т.к. глубина участка меньше hкр0,84≤1,697 Допускаемые средние скорости потока при марке бетона 300, при глубине потока.h=0,5 м; Vдоп=19,2м/сек; h=1,0 м; Vдоп=21,2м/сек; СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения».

Водовод.

Начало водовода идет от переливной.

Камеры выполнены из стальных электросварных труб 273х6,0мм, по ГОСТ10704- 91с изоляцией "весьма усиленная", заканчивается водовод в колодце к фильтровальной станции.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: ***выполнены;***

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

окончание работ ***июль 2020 года***;

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2

фактически, месяц: 2

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Государственное коммунальное предприятие на право хозяйственного ведения «Текелі су кубыры» акимата города Текели – Салиев Бакыт Маулович

подпись _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водозаборного сооружения с. Рудничный, г.Текели Алматинской области».***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Шымыр» директор Валишанов Руслан Вахапович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____ М.П.