Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Основание: Договор № 118 от "05" октября 2015г., дополнительное соглашение № 09 от "03" марта 2016г.
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за май месяц 2016г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах
1	Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области	255 267 622	87 372 670	255 267 622	206 921 712	70 826 022	156 405 226	53 534 166	56 560 736	19 359 529
2	**Всего:**	**255 267 622**	**87 372 670**	**255 267 622**	**206 921 712**	**70 826 022**	**156 405 226**	**53 534 166**	**56 560 736**	**19 359 529**

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Искаков К.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
Утемисов Б.У.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.Н.

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
за май месяц 2016г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
			СМР	Оборудование	Прочие	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава-1				
1		Акт выполненных работ за май месяц 2016г.	17957550	280800		18238350
		Всего по главе:	**17957550**	**280800**		**18238350**
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 3,4%	610557			610557
		Всего по главе:	**610557**			**610557**
		Итого по главам 1-2:	**18568107**	**280800**		**18848907**
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,35%	250669			250669
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			185681	185681
5	СН РК 8.02-02 -2002	Дополнительные отпуска- 0,4%			74272	74272
6	СН РК 8.02-02 -2002	Экологические затраты- 50%			0	0
		Всего по главе:	**250669**		**259953**	**510622**
		Итого по главам 1-3:	**18818776**	**280800**	**259953**	**19359529**
		Итого в базовых ценах 2001г.	**18818776**	**280800**	**259953**	**19359529**
	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2015г. К. перевода- 2,55742	48127514	718124	664810	49510448
7	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			990209	990209
		Стоимость в текущем уровне цен:	**48127514**	**718124**	**1655019**	**50500657**
8	Решение Правительства	НДС- 12%			6060079	6060079
		Всего к оплате:	**48127514**	**718124**	**7715098**	**56560736**

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управления строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Груп"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
Утемисов Б.У

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительсва: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА								
		СТЕНЫ								
1	Е108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м								
		м3	17,906	2963,00	355,12	53055	6359	23342	6,04	108
				972,00	132,75	17405	2377	118	0,65	12
2	Е108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича								
		м2	703,96	-38,93	--	-27405	--	-32338	-0,22	-154
				-38,93	--	-27405	--	118	--	--
3	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м								
		м3	211,07	2535,06	337,41	535075	71217	198378	4,38	924
				670,50	126,00	141522	26595	118	0,62	131
4	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций								
		т	0,87811	8679,65	422,15	7622	371	8719	56,40	50
				8257,50	157,50	7251	138	118	0,77	1
5	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
		м2	261,576	380,16	34,37	99441	8990	62309	1,21	317
				189,00	12,87	49438	3366	118	0,06	16
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т								
		шт	180	104,86	66,43	18875	11958	12020	0,15	27
				23,85	23,85	4293	4293	140	0,11	19
7	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт	11	393,51	250,96	4329	2761	3372	0,81	9
				130,73	88,22	1438	970	140	0,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	0,07578	4613,15	475,40	350	36	339	28,29	2
		1т		4137,75	128,67	314	10	105	0,49	--
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,07578	41200,00	--	3122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	4	388,44	24,15	1554	97	1012	1,03	4
		шт		171,90	8,83	688	35	140	0,04	--
11	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,08	20900,00	--	1672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0107-44-5	Укладка ригелей, масса до 1 т	6	634,64	292,42	3808	1755	3366	1,62	10
		шт		297,00	103,75	1782	623	140	0,45	3
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,02772	131,00	--	2624	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ								
14	Е0107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	96	1447,05	373,54	138917	35860	80750	2,66	255
		шт		465,75	135,07	44712	12967	140	0,61	58
15	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0955	175710,10	1826,10	16780	174	1175	42,70	4
		т		8100,00	690,75	774	66	140	3,37	--
16	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	112,77	37,48	226	75	212	0,41	1
		шт		64,80	10,81	130	22	140	0,04	--
17	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,158	23400,00	--	3697	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24	235,97	9,95	5663	239	1651	0,36	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	1253	90	123	0,02	--
19	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24	66,86	1,34	1605	32	52	0,01	--
		м2		1,26	0,50	30	12	123	--	--
20	Е0112-2-2	Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	24	1125,02	8,54	27000	205	1383	0,26	6
		м2		45,23	3,20	1086	77	119	0,02	--
21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,017682	41008,57	2434,57	725	43	814	170,00	3
		т		31950,00	920,25	565	16	140	4,49	--
22	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,017682	54600,00	--	965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,547	5510,42	245,72	3014	134	309	2,71	1
		м3		382,50	92,25	209	50	119	0,45	--
		МУ1А=1ШТ								
24	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,842	14731,53	383,89	12404	323	2157	14,20	12
		м3		2295,00	145,01	1932	122	105	0,71	1
25	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,148	48300,00	--	7148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0442	52102,00	--	2303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,045	41200,00	--	1854	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,71	5510,42	245,72	3912	174	401	2,71	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		382,50	92,25	272	65	119	0,45	--
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	66	--	105	0,56	--
		МУ2=4ШТ								
30	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,08	14731,53	383,89	15910	415	2767	14,20	15
		м3		2295,00	145,01	2479	157	105	0,71	1
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01488	55620,00	--	828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0508	53000,00	--	2692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ3=2ШТ								
33	Е0106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,9	14731,53	383,89	13258	346	2306	14,20	13
		м3		2295,00	145,01	2066	131	105	0,71	1
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01224	55620,00	--	681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04154	53000,00	--	2202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МУ4=1ШТ								
36	Е106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,166	14731,53	383,89	2445	64	425	14,20	2
		м3		2295,00	145,01	381	24	105	0,71	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,06214	48300,00	–	3001	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,01125	52102,00	–	586	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		МУ6=1ШТ								
39	Е106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,625	14731,53	383,89	9207	240	1601	14,20	9
		м3		2295,00	145,01	1434	91	105	0,71	–
40	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,136	48300,00	–	6569	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
41	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0298	52102,00	–	1553	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0245	41200,00	–	1009	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	Е112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,475	5510,42	245,72	2617	117	268	2,71	1
		м3		382,50	92,25	182	44	119	0,45	–
		МУ7=1ШТ								
44	Е106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	14,06	14731,53	383,89	207125	5397	36022	14,20	200
		м3		2295,00	145,01	32268	2039	105	0,71	10
45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,813	48300,00	–	39268	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,178	52102,00	--	9274	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-90 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,167	41200,00	--	6880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
48	Е112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	883,2	207,96	1,19	183666	1051	28850	0,16	137
		м2		27,00	0,45	23846	397	119	--	2
49	Е112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	883,2	189,45	4,72	167318	4169	76366	0,40	356
		м2		70,88	1,78	62601	1572	119	0,01	8
50	Е112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	883,175	182,78	15,94	161427	14078	42680	0,24	215
		м2		34,65	5,96	30602	5264	119	0,03	26
51	Е110-14-1	Установка стропил	21,27	21304,82	334,28	453154	7110	89934	22,10	470
		м3		3397,50	126,00	72265	2680	120	0,62	13
52	Е110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	21,27	573,75	28,11	12204	598	3429	0,78	17
		м3		123,75	10,58	2632	225	120	0,05	1
53	Е112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1180	475,06	8,20	560571	9676	387601	1,71	2018
		м2		272,95	3,08	322081	3634	119	0,02	18
54	Е110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1180	20,48	0,91	24169	1074	7108	0,03	34
		м2		4,68	0,34	5522	401	120	--	2
		СЛУХ. ОКНА=3ШТ								
55	Е110-15-1	Устройство слуховых окон	3	3081,19	81,61	9244	245	3580	6,08	18
		шт		963,00	31,50	2889	94	120	0,15	--
56	Е112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	17,1	341,97	8,20	5848	140	4870	1,48	25
		м2		236,25	3,08	4040	53	119	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С11011-3035 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011 м2	18,9126	582,00	--	11007	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТ. КАНАЛ								
58	Е108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	2,08	7820,24	335,84	16266	699	2027	4,54	9
				699,75	126,00	1455	262	118	0,61	1
59	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм т	0,0101	32300,00	--	326	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
60	Е107-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т шт	43	228,98	88,43	9846	3803	5839	0,39	17
				65,93	31,06	2835	1336	140	0,13	6
61	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	1,675	23400,00	--	39195	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-1								
62	Е106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	3,5	9644,81	196,62	33757	688	1273	1,79	6
				272,25	74,27	953	260	105	0,36	1
63	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,04475	29400,00	--	1316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КРП-2								
64	Е106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	4,3	9644,81	196,62	41473	845	1565	1,79	8
				272,25	74,27	1171	319	105	0,36	2
65	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,064	29400,00	--	1882	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-3								
66	Е106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских м3	5,15	9644,81	196,62	49671	1013	1874	1,79	9
				272,25	74,27	1402	382	105	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05395	29400,00	--	1586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСНИЦЫ НАРУЖНЫЕ								
68	Е106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	9,75	10689,01	257,71	104218	2513	7434	4,05	39
		м3		634,50	91,69	6186	894	105	0,40	4
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,89625	131,00	--	1296	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03888	70437,87	304,24	2739	12	400	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	376	4	105	0,56	--
71	Е106-1-16Е106-3-4	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	8,1	9644,81	196,62	78123	1593	2947	1,79	14
		м3		272,25	74,27	2205	602	105	0,36	3
72	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,2215	131,00	--	1077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,152	41200,00	--	6262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,891	65900,00	--	58717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	3	302,09	197,24	906	592	724	0,65	2
		шт		104,85	67,51	315	203	140	0,25	1
76	Е107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	3	626,36	424,53	1879	1274	1476	1,21	4
		шт		201,83	149,49	605	448	140	0,61	2
77	Е107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	755,48	389,08	2266	1167	1221	0,94	3
		шт		153,90	136,92	462	411	140	0,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,29	10090,87	86,60	2926	25	159	3,06	1
		м3		490,50	32,72	142	9	105	0,16	--
79	Е106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,4	8674,57	66,01	46843	356	1251	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1057	135	105	0,12	1
80	Е108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10,5	7793,84	335,84	81835	3526	10231	4,54	48
		м3		699,75	126,00	7347	1323	118	0,61	6
81	Е106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03318	70437,87	304,24	2337	10	341	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	321	4	105	0,56	--
		КРЕПЛЕНИЕ НЕАРМИРОВАН. ПЕРЕГОРОДОК								
82	Е108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,8346792	8679,65	422,15	7245	352	8288	56,40	47
		т		8257,50	157,50	6892	131	118	0,77	1
83	С11011-4145 Изм. и доп. вып.17	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,2891	48415,00	--	13997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,096	49131,00	--	4717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4495792	60500,00	--	27200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-2160 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х60 мм	250	1,93	--	483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТР. СЕТИ ВК (ХОЛОД. ВОДА)								
87	Е116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	8	1550,07	19,03	12401	152	1271	0,69	6
		м		117,00	7,13	936	57	128	0,03	--
88	Е116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	15	1082,42	12,21	16236	183	1872	0,56	8
		м		92,93	4,57	1394	69	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	24	965,42	12,21	23170	293	2995	0,56	13
		м		92,93	4,57	2230	110	128	0,02	1
90	Е116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	60	693,07	10,34	41584	620	6207	0,43	26
		м		76,95	3,87	4617	232	128	0,02	1
91	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	12	6719,00	--	80628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	6	4386,00	--	26316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	5	4051,00	--	20255	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	111	3716,00	--	412476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ	4	6270,00	--	25080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	18	202,00	--	3636	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТР. СЕТИ ВК (ВОДОМЕР. УЗЕЛ)								
97	С131102-11	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С130901-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	919,00	--	919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130801-21	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 80 мм, d водомера 80 мм	1	17900,00	--	17900	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
101	С131405-2	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6 с продувочным и отключающим устройством, d 50 мм	13	6000,00	--	78000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТР. СЕТИ ВК (ГОРЯЧ. ВОДА)								
102	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	72	3716,00	--	267552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
103	Е116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	30	268,16	4,08	8045	122	2124	0,31	9
		м		53,77	1,53	1613	46	128	0,01	--
104	Е116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	140	266,16	4,08	37263	571	9910	0,31	43
		м		53,77	1,53	7527	215	128	0,01	1
105	Е116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6	424,16	4,08	2545	24	425	0,31	2
		м		53,77	1,53	323	9	128	0,01	--
106	Е116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	285	124,13	14,54	35378	4145	39694	0,57	162
		м		103,36	5,45	29458	1553	128	0,03	8
107	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	80	127,00	--	10160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	130	171,00	--	22230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	75	305,00	--	22875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭО)								
110	75-6-41 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	75-6-54 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	1	75600,00	--	75600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс-лист	ЩРН-1х12ухл4 ЩС-1	3	1194,00	--	3582	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
113	СПрайс-лист	АВТОМАТ. ВЫКЛ. АЕ2046-16А	7	1379,74	--	9658	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
114	СПрайс-лист	АВТОМАТ. ВЫКЛ. АЕ2046-20А	1	1379,74	--	1380	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
115	СПрайс-лист	АВТОМАТ. ВЫКЛ. АЕ2046-25А	2	1379,74	--	2759	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
116	СПрайс-лист	АВТОМАТ. ВЫКЛ. АЕ2046-31, 5А	2	1379,74	--	2759	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
117	СПрайс-лист	АВТОМАТ. ВЫКЛ. АЕ1031-25А	12	175,96	--	2112	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
118	СПрайс-лист	АВТОМАТ. ВЫКЛ. АЕ2044-16А	4	104,74	--	419	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
119	СПрайс-лист	АВТОМАТ. ВЫКЛ. АЕ2044-25А	3	387,88	--	1164	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	75-6-25 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5125-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	1	48300,00	–	48300	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
121	75-6-1 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	1	36200,00	–	36200	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
122	СПрайс-лист	ПУСК. МАГНИТ. ПМЛ-212002	1	594,56	–	595	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
123	СПрайс-лист	РЕЛЕ ПЭ37-22У3	1	451,77	–	452	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
124	СПрайс-лист	АВТОМАТ. ВЫКЛ. АП-50Б-2МТ,6,3А	1	571,52	–	572	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
125	СПрайс-лист	АВТОМАТ. ВЫКЛ. АП-50Б-2МТ	1	571,52	–	572	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
126	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	24	68,00	–	1632	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
127	С151801-49	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты IP30, IP56, IP67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	6	418,00	–	2508	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
128	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	104	34,20	1,20	3557	125	2312	0,14	15
		м		23,20	0,20	2413	21	95	–	–
129	С130804-4	Трубы полиэтиленовые Д 25	10,4	777,00	–	8081	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
130	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	104	8,50	0,10	884	10	721	0,05	5
		м		7,30	–	759	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,104	16322,00	–	1697	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
132	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм м	63	39,00	1,50	2457	95	1562	0,16	10
				25,90	0,20	1632	13	95	–	–
133	С130804-4	Трубы полиэтиленовые Д 32 м	5,1	999,00	–	5095	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
134	С130804-4	Трубы полиэтиленовые Д 40 м	1,2	1420,00	–	1704	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
135	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,117	61302,00	–	7172	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
136	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,025	52100,00	–	1303	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
137	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,035	83600,00	–	2926	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
138	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,03	60500,00	–	1815	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
139	С151601-587 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,085	125400,00	–	10659	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
140	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,095	248700,00	–	23627	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
141	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2 м	1471	26,92	–	39599	–	39320	0,15	224
				24,75	–	36407	–	108	–	–
142	С151607-117 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,06	10001,00	–	600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,486	16322,00	–	7932	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
144	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,105	25484,00	–	2676	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
145	С151607-123 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,28	37410,00	–	10475	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
146	С151607-125 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,248	61302,00	–	15203	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
147	С151607-107 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,065	18813,00	–	1223	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
148	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,049	47878,00	–	2346	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
149	С151607-174 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,17	29956,00	–	5093	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
150	С151601-140 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 4х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,004	330600,00	–	1322	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
151	С151601-146 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 1х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,004	137800,00	–	551	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
152	С151702-24	Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4 шт	128	2940,00	–	376320	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4	44	1440,00	–	63360	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
154	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	20	2740,00	–	54800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
155	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	18	871,00	–	15678	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
156	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	27	214,00	–	5778	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
157	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4	22	342,00	–	7524	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
158	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	18	457,00	–	8226	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
159	С151702-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	8	3300,00	–	26400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
160	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	3	561,00	–	1683	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
161	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	4,1	47878,00	–	196300	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ПРОЕМЫ (ОКНА)								
162	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	65,3	2860,00	–	186758	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ПРОЕМЫ (ДВЕРИ)								
163	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	29,52	12700,00	–	374904	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
164	С12063-6	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	25,2	5960,00	–	150192	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
165	С12063-7	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-19ПЩ; ДН 24-19ПЩ	4,32	6010,00	–	25963	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
166	С12063-9	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10АП; ДН 24-10АП	138,9	6290,00	–	873681	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
167	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	21,84	4250,00	–	92820	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
168	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	83	1380,00	–	114540	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗНОЕ (ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ)								
169	С12031-151	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	618,11	693,00	–	428350	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
170	С12031-183	Монтажные детали алюминиевые М-02	496	34,00	–	16864	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
171	С12031-182	Монтажные детали алюминиевые М-01	80	191,00	–	15280	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ПОЛЫ								
		ТД541								
172	Е111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	247,53	443,57	13,43	109797	3324	21812	0,45	111
		м2		66,60	5,04	16485	1248	123	0,02	6
		ТД507								
173	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	341,91	235,97	9,95	80681	3402	23526	0,36	122
		м2		52,20	3,74	17848	1279	123	0,02	6
174	Е111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	341,91	234,01	4,69	80010	1604	2591	–	2
		м2		4,41	1,75	1508	598	123	–	–
		ТИП-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,246	4870,80	--	40165	--	5386	3,24	27
		м3		531,00	--	4379	--	123	--	--
176	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,92	235,97	9,95	38916	1641	11348	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8609	617	123	0,02	3
177	Е111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	164,92	322,71	3,10	53221	511	11374	0,30	49
		м2		54,90	1,17	9054	193	123	0,01	1
178	Е111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	164,92	244,17	2,19	40268	361	8065	0,21	35
		м2		38,93	0,83	6420	137	123	--	1
179	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,92	235,97	9,95	38916	1641	11348	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8609	617	123	0,02	3
180	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,2	9509,28	--	125522	--	9206	3,66	48
		м3		567,00	--	7484	--	123	--	--
181	Е111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	13,2	5975,36	261,86	78875	3457	9717	3,44	45
		м3		499,50	99,00	6593	1307	123	0,48	6
182	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,92	235,97	9,95	38916	1641	11348	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8609	617	123	0,02	3
183	Е111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	164,92	382,80	14,76	63131	2434	11759	0,36	60
		м2		52,43	5,54	8647	914	123	0,03	4
184	Е111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	164,92	189,57	2,68	31264	442	1574	0,01	2
		м2		6,76	1,00	1115	165	123	--	--
185	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	164,92	235,97	9,95	38916	1641	11348	0,36	59
		м2		52,20	3,74	8609	617	123	0,02	3
		ВНУТР. ОТДЕЛКА								
186	Е115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1267,79	119,58	1,42	151602	1800	95672	0,45	571
		м2		71,33	0,54	90431	685	105	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2920,552	293,18	4,07	856247	11873	419048	0,74	2161
		м2		135,68	0,97	396260	2833	105	0,05	151
188	Е115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	2920,56	101,63	1,19	296817	3475	186295	0,37	1081
		м2		60,30	0,45	176110	1314	105	--	6
		НАРУЖ. ОТДЕЛКА								
189	Е115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1073,44	237,30	1,96	254727	2103	123250	0,61	656
		м2		108,90	0,45	116898	483	105	0,03	28
190	Е115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	1073,44	112,25	1,09	120490	1166	108383	0,51	546
		м2		95,92	0,24	102964	258	105	--	2
191	Е108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1073,44	150,62	0,62	161679	666	87792	0,44	467
		м2		69,08	0,23	74153	247	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10870176	253512			12078
			Тенге			2006861	91875			599
		Стоимость оборудования -	Тенге			280800				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			280800				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			903326				
		Материалы -	Тенге			5056				
		Всего заработная плата -	Тенге				41244			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			856829				
		Накладные расходы -	Тенге			43915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56834				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1004075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				47832			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8003636				
		Материалы -	Тенге			1898759				
		Всего заработная плата -	Тенге				2007103			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2036286				
		Местные материалы -	Тенге			1816870				
		Накладные расходы -	Тенге			2275194				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1138
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				341279			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			616730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10895560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13280
		Сметная заработная плата -	Тенге				2348382			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			460494				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			460494				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27630				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			488124				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1195897				
	Материалы -		Тенге			122413				
	Всего заработная плата -		Тенге				50388			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1019275				
		Накладные расходы -	Тенге			64497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9675			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75624				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1336018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
		Сметная заработная плата -	Тенге				60063			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			26022				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1561				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			27584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14032161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13869
		Сметная заработная плата -	Тенге				2456276			
		РАЗДЕЛ 2.НАРУЖ. ИНЖЕНЕР. СЕТИ- ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
192	Е101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	98,746	27,84	26,18	2749	2585	849	0,01	1
		м3		1,66	7,20	164	711	97	0,03	2
193	Е101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,054	262,72	–	802	–	907	1,85	6
		м3		262,72	–	802	–	113	–	–
194	Е101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	57,97	2,80	2,80	163	163	55	–	–
		м3		–	0,97	–	56	97	–	–
195	Е101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	57,97	21,55	4,52	1249	262	958	0,11	6
		м3		17,03	–	987	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	57,97	14,12	12,00	819	695	245	0,01	1
		м3		1,62	2,75	94	159	97	0,01	1
197	Е101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	10,233	122,18	--	1250	--	1413	0,89	9
		м3		122,18	--	1250	--	113	--	--
198	Е124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,005	189787,73	52482,23	949	262	703	494,00	2
		км		91125,00	17035,50	456	85	130	88,49	--
199	С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм	5,05	875,00	--	4419	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	Е124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,098	187480,14	47716,89	18373	4676	12314	440,00	43
		км		79650,00	17008,50	7806	1667	130	88,36	9
201	С130801-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	98,98	662,00	--	65525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	Е124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,016	208316,21	46381,71	3333	742	1936	424,00	7
		км		76050,00	17015,25	1217	272	130	88,37	1
203	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	16	181,00	--	2896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
204	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0084	107900,00	--	906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12021-262	Опоры скользящие	0,12614	107900,00	--	13611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	1,16	20900,00	--	24244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	10,4	1986,57	564,43	20660	5870	11102	3,33	35
		м3		567,00	195,49	5897	2033	140	0,75	8
208	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	7,2	24500,00	--	176400	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
209	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	3,2	24100,00	--	77120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
210	Е107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	3,03	1986,57	564,43	6019	1710	3234	3,33	10
		м3		567,00	195,49	1718	592	140	0,75	2
211	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	2,07	23400,00	--	48438	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
212	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,96	24100,00	--	23136	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
213	Е107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктий	2,32	2748,80	497,19	6377	1153	2019	2,75	6
		м3		454,50	167,07	1054	388	140	0,58	1
214	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,56	22300,00	--	12488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	1,76	23800,00	--	41888	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
216	Е106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,32	9644,81	196,62	3086	63	116	1,79	1
		м3		272,25	74,27	87	24	105	0,36	--
217	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,024	52102,00	--	1250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
218	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,32	9509,28	--	3043	--	223	3,66	1
		м3		567,00	--	181	--	123	--	--
219	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,2	235,97	9,95	755	32	220	0,36	1
		м2		52,20	3,74	167	12	123	0,02	--
220	Е108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,24	7185,84	335,84	1725	81	234	4,54	1
		м3		699,75	126,00	168	30	118	0,61	--
221	Е113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	14,4	633,78	1,57	9126	23	1516	0,62	9
		м2		117,00	--	1685	--	90	--	--
222	Е107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	19,2	38,15	0,18	733	3	287	0,06	1
		м		10,60	0,07	204	1	140	--	--
223	Е126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	19,2	191,79	26,19	3682	503	3102	0,91	17
		м2		151,65	9,90	2912	190	100	0,05	1
224	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,036	77365,00	--	2785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	Е113-31-1	Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	5,66	209,37	17,67	1185	100	626	0,58	3
		м2		116,33	6,62	658	37	90	0,03	--
226	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,342	27,84	26,18	232	218	72	0,01	--
		м3		1,66	7,20	14	60	97	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	0,258	262,72	--	68	--	77	1,85	--
				262,72	--	68	--	113	--	--
228	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м								
		м3	8,26	2,80	2,80	23	23	8	--	--
				--	0,97	--	8	97	--	--
229	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	3,54	21,55	4,52	76	16	58	0,11	--
				17,03	--	60	--	97	--	--
230	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	8,26	122,18	--	1009	--	1140	0,89	7
				122,18	--	1009	--	113	--	--
231	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	0,8	8674,57	66,01	6940	53	185	1,35	1
				195,75	24,93	157	20	105	0,12	--
232	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	13,7	287,23	13,43	3935	184	972	0,37	5
				52,65	5,04	721	69	123	0,02	--
233	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	13,1	245,44	3,82	3215	50	600	0,21	3
				37,35	1,44	489	19	118	0,01	--
234	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов								
		м2	32	713,66	11,21	22837	359	1348	0,20	6
				31,50	4,21	1008	135	118	0,02	1
235	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону								
		м2	11,4	343,98	3,58	3921	41	1505	0,73	8
				124,88	0,88	1424	10	105	0,04	--
236	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских								
		м3	0,85	9644,81	196,62	8198	167	309	1,79	2
				272,25	74,27	231	63	105	0,36	--
237	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,115	50900,00	--	5854	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
238	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	13,7	287,23	13,43	3935	184	972	0,37	5
				52,65	5,04	721	69	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	8,06	13319,19	418,23	107353	3371	16350	7,92	64
		м3		1296,00	152,98	10446	1233	140	0,69	6
240	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,1809	131,00	--	1072	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0146-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,13	22928,83	208,73	2981	27	1080	55,16	7
		м3		8230,50	78,75	1070	10	100	0,39	--
242	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	3,5	8204,45	296,60	28716	1038	4237	5,95	21
		м3		915,75	110,25	3205	386	118	0,54	2
243	С11011-774	Скобы ходовые	9,8	129,00	--	1264	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0107-3-6	Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	3189,70	414,99	3190	415	656	2,01	2
		шт		339,75	128,68	340	129	140	0,54	1
245	С143018-69 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, с ребрами площадью более 4 до 9 м2	0,7	24700,00	--	17290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	Е0123-24-1	Установка люков	2	8351,31	35,42	16703	71	579	1,31	3
		шт		209,25	13,50	419	27	130	0,07	--
247	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
248	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструций	0,1	2748,80	497,19	275	50	87	2,75	--
		м3		454,50	167,07	45	17	140	0,58	--
249	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,1	22300,00	--	2230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
250	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3	104,86	66,43	315	199	200	0,15	--
		шт		23,85	23,85	72	72	140	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
251	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,33	27500,00	--	36575	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
252	Е0107-62-4	Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных коструктций	0,05	2748,80	497,19	137	25	44	2,75	--
		м3		454,50	167,07	23	8	140	0,58	--
253	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,05	22300,00	--	1115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
254	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00093	107900,00	--	100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	С12021-262	Опоры скользящие	0,0089	107900,00	--	960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,04	20900,00	--	836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
257	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,32	9644,81	196,62	3086	63	116	1,79	1
		м3		272,25	74,27	87	24	105	0,36	--
258	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024	62000,00	--	1488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
259	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,32	9509,28	--	3043	--	223	3,66	1
		м3		567,00	--	181	--	123	--	--
260	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,2	235,97	9,95	755	32	220	0,36	1
		м2		52,20	3,74	167	12	123	0,02	--
261	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,24	2549,84	335,84	612	81	234	4,54	1
		м3		699,75	126,00	168	30	118	0,61	--
262	С143006-6 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	0,096	12200,00	--	1171	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
263	Е0113-39-5	Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	14,4	633,78	1,57	9126	23	1516	0,62	9
		м2		117,00	--	1685	--	90	--	--
264	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	19,2	38,15	0,18	733	3	287	0,06	1
		м		10,60	0,07	204	1	140	--	--
265	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	19,2	191,79	26,19	3682	503	3102	0,91	17
		м2		151,65	9,90	2912	190	100	0,05	1
266	С11011-867 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,036	77365,00	--	2785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
267	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,016	68110,70	29493,95	1090	472	967	203,00	3
		км		35325,00	11142,00	565	178	130	54,42	1
268	Е0122-14-2 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,098	68743,47	29727,34	6737	2913	5960	204,00	20
		км		35550,00	11229,75	3484	1101	130	54,85	5
269	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	69748,51	30429,76	349	152	306	205,00	1
		км		35550,00	11495,25	178	57	130	56,14	--
270	С11011-169	Изол	67,82	126,00	--	8545	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
271	С11011-408	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "Лило-1"	35	68,00	--	2380	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
272	С11011-407	Мастика битумно-резиновая	7	53,00	--	371	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
273	С11011-64	Бумага оберточная листовая	0,035	6310,00	--	221	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
274	Е0126-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16	163,68	5,31	2619	85	1696	0,57	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		103,95	2,03	1663	32	100	0,01	--
275	Е0126-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	98	220,38	5,31	21597	520	14289	0,78	76
		м		143,78	2,03	14090	199	100	0,01	1
276	Е0126-1-13	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	5	292,15	5,47	1461	27	988	1,07	5
		м		195,53	2,03	978	10	100	0,01	--
277	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,47	14800,00	--	21756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
278	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,055	179500,00	--	9873	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	--
280	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	0,44	191,79	26,19	84	12	71	0,91	--
		м2		151,65	9,90	67	4	100	0,05	--
281	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,034	147100,00	--	5001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
282	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	0,02	2205,82	274,19	44	5	26	6,93	--
		м3		994,50	103,50	20	2	118	0,50	--
283	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
284	С143002-7 Изм. и доп. вып. 22	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,16	5830,00	--	933	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	0,36	9733,87	86,60	3504	31	198	3,06	1
		м3		490,50	32,72	177	12	105	0,16	--
286	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,008	62566,88	6788,50	501	54	502	253,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		45675,00	2565,00	365	21	130	12,52	--
287	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	8	364,00	--	2912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
289	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	682,00	--	1364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
290	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	4	157,00	--	628	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	1313,35	875,72	2627	1751	1285	0,96	2
		шт		204,75	330,75	410	661	120	2,12	4
292	Е0124-13-3	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
293	С130903-38	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа, Dy 100 мм	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24	31,77	30,63	762	735	243	0,01	--
		м3		1,14	9,28	27	223	97	0,03	1
295	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	262,72	--	525	--	594	1,85	4
		м3		262,72	--	525	--	113	--	--
296	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	8,5	6,48	6,48	55	55	17	--	--
		м3		--	2,10	--	18	97	0,01	--
297	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,10	--	805	--	909	0,97	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	805	--	113	--	--
298	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,5	21,55	4,52	183	38	140	0,11	1
		м3		17,03	--	145	--	97	--	--
299	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,5	4870,80	--	41402	--	5552	3,24	28
		м3		531,00	--	4514	--	123	--	--
300	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	3,6	27889,54	2538,55	100402	9139	16829	15,87	57
		м3		2645,33	950,63	9523	3422	130	4,64	17
301	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,6856	245,44	3,82	3114	48	581	0,21	3
		м2		37,35	1,44	474	18	118	0,01	--
303	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	3,26	713,66	11,21	2327	37	137	0,20	1
		м2		31,50	4,21	103	14	118	0,02	--
304	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	91,62	43,92	183	88	129	0,27	1
		отверст.		47,70	16,58	95	33	100	0,08	--
305	Е0146-33-6	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,1	22572,61	332,71	2257	33	931	60,80	6
		м3		9189,00	126,00	919	13	100	0,61	--
306	Е0113-39-3	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	4,71	612,02	1,57	2883	7	553	0,67	3
		м2		130,50	--	615	--	90	--	--
307	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	8,635	665,48	8,23	5746	71	864	0,47	4
		м2		81,68	3,08	705	27	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
308	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	0,35	432,86	0,86	152	--	147	2,81	1
		м3		432,00	0,32	151	--	97	--	--
309	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	1313,35	875,72	1313	876	643	0,96	1
		шт		204,75	330,75	205	331	120	2,12	2
310	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4219,48	83,18	8439	166	7523	17,01	34
		врезка		2862,00	31,50	5724	63	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1214122	45303			624
			Тенге			105453	15496			73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1066398				
		Материалы -	Тенге			190645				
		Всего заработная плата -	Тенге				119622			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58572				
		Местные материалы -	Тенге			667802				
		Накладные расходы -	Тенге			144703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21706			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72666				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1283767				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				141327			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20579				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20579				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1235				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21814				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			127146				
		Материалы -	Тенге			3604				
		Всего заработная плата -	Тенге				1327			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			122164				
		Накладные расходы -	Тенге			1699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7731				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			136575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1582			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1442156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							770
		Сметная заработная плата -	Тенге				142910			

РАЗДЕЛ 3.БЛАГОУСТРОЙСТВО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	154,5	1684,76	68,13	260295	10526	7015	0,14	22
		м3		21,38	12,76	3303	1972	133	0,04	7
312	Е127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1030	724,14	33,28	745864	34280	22585	0,03	34
		м2		5,00	11,49	5150	11831	133	0,04	42
313	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	20,7	28300,00	--	585810	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
314	Е127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	49,4	2462,28	73,75	121637	3643	2171	0,14	7
		м3		21,38	11,67	1056	576	133	0,04	2
315	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	494	1160,00	--	573040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
316	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	3,616	28300,00	--	102333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
317	Е127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	22,5	1684,76	68,13	37907	1533	1022	0,14	3
		м3		21,38	12,76	481	287	133	0,04	1
318	Е127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	22,5	2559,88	73,75	57597	1659	989	0,14	3
		м3		21,38	11,67	481	263	133	0,04	1
319	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	1,935	28300,00	--	54761	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
320	Е127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2	2462,28	73,75	4925	148	88	0,14	--
		м3		21,38	11,67	43	23	133	0,04	--
321	С143003-29 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	20	1160,00	--	23200	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
322	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	0,224	28300,00	--	6339	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2573708	51790			70
			Тенге			10514	14952			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2573708				
	Материалы -		Тенге			842801				
	Всего заработная плата -		Тенге				25467			
	Местные материалы -		Тенге			1668602				
		Накладные расходы -	Тенге			33871				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5081			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156455				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2764033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				30547			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2764033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				30547			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			14658006	350605			12772
			Тенге			2122828	122323			724
	Стоимость оборудования -		Тенге			280800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			280800				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			903326				
	Материалы -		Тенге			5056				
	Всего заработная плата -		Тенге				41244			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			856829				
		Накладные расходы -	Тенге			43915				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56834				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1004075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата -	Тенге				47832			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11643742				
	Материалы -		Тенге			2932206				
	Всего заработная плата -		Тенге				2152191			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2094858				
	Местные материалы -		Тенге			4153274				
		Накладные расходы -	Тенге			2453768				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				368065			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			845851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14943360				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14181
		Сметная заработная плата -	Тенге				2520256			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			481073				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			481073				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28864				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			509938				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1323043				
		Материалы -	Тенге			126017				
		Всего заработная плата -	Тенге				51716			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1141438				
		Накладные расходы -	Тенге			66196				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83354				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1472593				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				61645			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			26022				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1561				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			27584				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18238350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14778
		Сметная заработная плата -	Тенге				2629733			

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Груп"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
Утемисов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Основание: Договор № 118 от "05" октября 2015г., дополнительное соглашение № 09 от "03" марта 2016г.
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за апрель месяц 2016г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах
1	Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области	255 267 622	87 372 670	255 267 622	150 360 976	51 466 493	99 844 490	34 174 637	49 747 390	17 027 467
2	**Всего:**	**255 267 622**	**87 372 670**	**255 267 622**	**150 360 976**	**51 466 493**	**99 844 490**	**34 174 637**	**49 747 390**	**17 027 467**

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
Утемисов Б.У.

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
за апрель месяц 2016г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Стоимость, тенге			Всего стоимость, тенге
			СМР	Оборудование	Прочие	
		Глава-1				
1		Акт выполненных работ за апрель месяц 2016г.	9765453	6652308		16417761
		Всего по главе:	**9765453**	**6652308**		**16417761**
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 3,4%	332025			332025
		Всего по главе:	**332025**			**332025**
		Итого по главам 1-2:	**10097478**	**6652308**		**16749786**
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,35%	136316			136316
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			100975	100975
5	СН РК 8.02-02 -2002	Дополнительные отпуска- 0,4%			40390	40390
	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. оплата труда в зонах эколог. бедствия-50%			0	0
		Всего по главе:	**136316**		**141365**	**277681**
		Итого по главам 1-3:	**10233794**	**6652308**	**141365**	**17027467**
		Итого в базовых ценах 2001г.	**10233794**	**6652308**	**141365**	**17027467**
6	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2015г. К. перевода- 2,55742	26172110	17012746	361529	43546385
7	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			870928	870928
		Стоимость в текущем уровне цен:	**26172110**	**17012746**	**1232457**	**44417313**
8	Решение Правительства	НДС- 12%			5330077	5330077
		Всего к оплате:	**26172110**	**17012746**	**6562534**	**49747390**

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
_____ Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
_____ Утемисов Б.У.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительсва: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за апрель месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.НАРУЖНЫЕ СЕТИ								
		НАРУЖ. КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	249,47	34,66	33,42	8647	8336	2752	0,01	2
		м3		1,25	10,12	311	2525	97	0,04	9
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,13	262,72	--	3449	--	3898	1,85	24
		м3		262,72	--	3449	--	113	--	--
3	Е0123-1-1	!!! Отрицательное значение в параметре стоимость материалов. Устройство песчаного основания под трубопроводы	30,46	306,20	152,52	9327	4646	8348	1,02	31
		м3		153,68	57,15	4681	1741	130	0,28	8
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	217,8	5,55	5,55	1210	1210	381	--	--
		м3		--	1,80	--	393	97	0,01	2
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	14,34	122,18	--	1752	--	1980	0,89	13
		м3		122,18	--	1752	--	113	--	--
6	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,092	78245,00	36133,62	7199	3324	6155	247,00	23
		км		41850,00	9612,90	3850	884	130	37,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130804-807 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	92,92	444,00	--	41256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,3258	749,35	24,55	6988	229	562	0,26	2
		м2		39,83	9,20	371	86	123	0,04	--
9	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	9,3258	385,45	25,04	3595	234	363	0,14	1
		м2		22,25	9,38	207	87	123	0,05	--
10	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	9,3258	-215,21	-9,33	-2007	-87	-143	-0,06	-1
		м2		-8,91	-3,51	-83	-33	123	-0,02	--
11	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	5,46	23119,44	2308,84	126232	12606	22364	13,87	76
		м3		2286,00	864,68	12482	4721	130	4,22	23
12	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,28	20758,25	1538,85	26571	1970	3648	9,66	12
		м3		1615,95	576,23	2068	738	130	2,81	4
13	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	7	13400,00	--	93800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,126	133700,00	--	16846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,552	21,80	0,05	143	--	34	0,03	--
		м2		5,81	0,02	38	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0113-37-3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме стеклоруберoидом в 1 слой	6,6345	488,46	5,38	3241	36	1061	0,89	6
		м2		175,50	2,25	1164	15	90	0,01	--
17	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	24,44845	13,91	0,07	340	2	178	0,04	1
		м2		8,06	0,02	197	--	90	--	--
18	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,44845	245,44	3,82	6001	93	1119	0,21	5
		м2		37,35	1,44	913	35	118	0,01	--
19	Е0129-176-1	Установка гильз из стальных труб диаметром 100 мм	2	630,89	--	1262	--	471	0,82	2
		шт		218,25	--	437	--	108	--	--
20	Е0129-177-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Установка металлических закладных деталей массой до 4 кг	0,014	257160,55	5331,44	3600	75	1524	359,00	5
		т		100800,00	4,50	1411	--	108	0,02	--
21	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	2	4464,71	83,18	8929	166	7523	17,01	34
		врезка		2862,00	31,50	5724	63	130	0,15	--
		0,4кВ								
22	С151601-701 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,16	2124400,00	--	339904	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-698 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,08	733800,00	--	58704	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
24	С151601-658 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,31	229900,00	--	71269	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			838258	32840			237
			Тенге			38974	11256			51
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			469877				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			469877				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28193				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			498070				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			211616				
		Материалы -	Тенге			25528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				48383			
	Местные материалы -		Тенге			138747				
		Накладные расходы -	Тенге			60223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9034			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			288150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				57416			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16846				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16846				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1011				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17857				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			135056				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			135056				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8103				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			143160				
	Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			4862				
	Материалы -		Тенге			2881				
	Всего заработная плата -		Тенге				1848			
	Местные материалы -		Тенге			59				
		Накладные расходы -	Тенге			1996				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ -		Тенге			7269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			954506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				59564			
		РАЗДЕЛ 2.ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА								
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (КЛАДКА СТЕН)								
25	Е108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	251,314	2963,00	355,12	744643	89247	327614	6,04	1518
		м3		972,00	132,75	244277	33362	118	0,65	163
26	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	50,4776	15800,00	--	797546	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	50,761	8390,00	--	425885	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	147,749	2535,06	337,41	374553	49852	138865	4,38	647
		м3		670,50	126,00	99066	18616	118	0,62	92
29	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	29,6766	15800,00	--	468890	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,615	8679,65	422,15	5338	260	6107	56,40	35
		т		8257,50	157,50	5078	97	118	0,77	--
31	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,20055	50800,00	--	10188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,13786	64100,00	--	8837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0177	55620,00	--	984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	610,344	380,16	34,37	232028	20978	145388	1,21	739
		м2		189,00	12,87	115355	7855	118	0,06	38
35	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	43,944768	13800,00	--	606438	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (МОНТАЖ ПЕРЕМЫЧЕК/1-ЫЙ ЭТАЖ)								
36	Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	180	104,86	66,43	18875	11958	12020	0,15	27
		шт		23,85	23,85	4293	4293	140	0,11	19
37	Е107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	8	393,51	250,96	3148	2008	2452	0,81	7
		шт		130,73	88,22	1046	706	140	0,37	3
38	С143015-64 Изм. и доп. вып. 22	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	9,328	27500,00	--	256520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	1,02	22300,00	--	22746	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (МОНТАЖ КОЗЫРЬКОВ)								
40	Е107-53-5	Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	6	1211,87	475,71	7271	2854	5697	2,63	16
		шт		515,25	162,92	3092	978	140	0,64	4
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (МОНТАЖ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ/1-ЫЙ ЭТАЖ)								
41	Е107-45-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	96	1447,05	373,54	138917	35860	80750	2,66	255
		шт		465,75	135,07	44712	12967	140	0,61	58
42	Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0955	175710,10	1826,10	16780	174	1175	42,70	4
		т		8100,00	690,75	774	66	140	3,37	--
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (МОНОЛИТ. УЧАСТКИ МУ-1/1-ЫЙ ЭТАЖ)								
43	Е106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,05	14731,53	383,89	15468	403	2690	14,20	15
		м3		2295,00	145,01	2410	152	105	0,71	1
44	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,14737	48300,00	--	7118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0442	52102,00	--	2303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12613	41200,00	--	5197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (МОНОЛИТ. УЧАСТКИ МУ-5/1-ЫЙ ЭТАЖ)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,76	14731,53	383,89	11196	292	1947	14,20	11
		м3		2295,00	145,01	1744	110	105	0,71	1
48	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3107	48300,00	--	15007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05625	52102,00	--	2931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (МОНОЛИТ. УЧАСТКИ МУ-5а/1-ЫЙ ЭТАЖ)								
50	Е106-22-7	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	0,132	14731,53	383,89	1945	51	338	14,20	2
		м3		2295,00	145,01	303	19	105	0,71	--
51	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1243	48300,00	--	6004	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0348	52102,00	--	1813	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,026	93997,62	304,24	2444	8	906	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	860	3	105	0,56	--
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНЫЕ)								
54	Е108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	7	7793,84	335,84	54557	2351	6821	4,54	32
		м3		699,75	126,00	4898	882	118	0,61	4
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34965	65900,00	--	23042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12021-146	Косоуры	1,11545	108500,00	--	121026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	1,05984	154400,00	--	163639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	2,85	20900,00	--	59565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,629	14100,00	--	22969	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (ПОЛЫ/1-ЫЙ ЭТАЖ)								
		ТД-742								
60	Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	19,27	183,02	2,62	3527	50	273	0,07	1
		м2		10,51	0,99	203	19	123	--	--
61	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,542	9509,28	--	14663	--	1075	3,66	6
		м3		567,00	--	874	--	123	--	--
		ТД-541								
62	Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	247,53	183,02	2,62	45303	649	3501	0,07	17
		м2		10,51	0,99	2602	245	123	--	1
63	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	19,86	9509,28	--	188854	--	13851	3,66	73
		м3		567,00	--	11261	--	123	--	--
		ТД-375								
64	Е111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	71,87	183,02	2,62	13154	188	1017	0,07	5
		м2		10,51	0,99	755	71	123	--	--
65	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,75	9509,28	--	54678	--	4010	3,66	21
		м3		567,00	--	3260	--	123	--	--
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (КРОВЛЯ)								
66	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	200,13312	5089,00	--	1018477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	2,151	72495,00	--	155937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-3035 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	1305,08	582,00	--	759557	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ЗДАНИЕ ДЕСТКОГО САДА (ПРОЕМЫ/ОКНА)								
69	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	9,72	5369,00	--	52187	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	97,2	5369,00	--	521867	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	С12061-188 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	5,85	5369,00	--	31409	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
72	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,74	5206,00	--	40294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7555717	217181			3434
			Тенге			546862	80441			385
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7271051				
	Материалы -		Тенге			215032				
	Всего заработная плата -		Тенге				627303			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3089035				
	Местные материалы -		Тенге			3202941				
		Накладные расходы -	Тенге			756497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8509201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4197
		Сметная заработная плата -	Тенге				740778			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			284666				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284666				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17080				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			301746				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8810947				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4197
		Сметная заработная плата -	Тенге				740778			
		РАЗДЕЛ 3.ТЕХ. ОБОРУДОВАНИЯ								
73	Ц0128-927-1	Плита мармитная электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	10,37	21
		шт		1356,75	6,75	2713	14	90	0,04	--
74	1304-89	Плита электрическая ПЭСМ-4ШБ	2	132231,00	--	264462	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0128-924-1	Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся	2	1522,07	9,28	3044	19	2701	10,00	20
		шт		1496,25	4,50	2993	9	90	0,03	--
76	5302-73	Электрокотел пищеварочный (21,0 кВт, 3Ф; 380/220В со станцией управления)	1	175082,00	--	175082	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	5302-74	Электрокотел секционный модулированный (9,45 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	237282,00	--	237282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0128-927-5	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		шт		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
79	1203-70	Сковорода электрическая СЭ-0,45	1	112800,00	--	112800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0128-925-2	Машина универсальная	1	2071,80	73,74	2072	74	1802	12,00	12
		шт		1973,25	29,25	1973	29	90	0,17	--
81	СПрайс -лист	КУХОННЫЙ КОМБАЙН	1	3980,02	--	3980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	2	1850,15	38,00	3700	76	3256	12,00	24
		шт		1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	--
83	5101-148	Шкаф холодильный, 1500x750x1810	1	102423,00	--	102423	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	5302-80	Шкаф холодильный 1565x785x2052 мм	1	143947,00	--	143947	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	E0117-5-3	Установка моек для мытья уборочного инвентаря	5	376,54	30,04	1883	150	1944	1,69	8
		комплект		292,50	11,25	1463	56	128	0,06	--
86	5302-67	Ванна моечная 630x630x860 мм	2	5862,00	--	11724	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	5302-66	Ванна моечная 800x800x900 мм	2	10258,00	--	20516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	5302-66	Ванна моечная 800x800x900 мм	1	10258,00	--	10258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	E0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	146	332,30	23,87	48516	3485	19162	0,68	99
		шт		100,35	9,02	14651	1317	120	0,04	6
90	5301-8	Шкаф для одежды детей с подсушкой	18	17845,00	--	321210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	5536-5	Шкаф для одежды персонала	5	15480,00	--	77400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	5301-4	Стол воспитателя	8	6450,00	--	51600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	5302-104	Стол производственный 1470x630x860	5	10320,00	--	51600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	5302-103	Стол производственный 1050x630x860	3	8600,00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	1804-35	Шкаф для хлеба	1	28595,00	--	28595	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	5537-3	Стеллаж для хранения обуви ячеистый	2	10535,00	--	21070	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	1306-43	Шкаф для посуды	1	33970,00	--	33970	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	5102-124	Ларь для овощей	2	2840,00	--	5680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	5301-29	Шкаф для белья	1	7525,00	--	7525	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		секция		--	--	--	--	--	--	--
100	5536-5	Шкаф для одежды персонала	6	15480,00	--	92880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	5101-54	Стол для утюжки белья	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	5302-122	Стол производственный	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	5302-97	Стеллаж производственный 1500x700x1500 мм	2	10535,00	--	21070	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	1206-31	Ларь для белья ЛБ-1	1	13545,00	--	13545	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	1205-76	Облучатель ртутно-кварцевый настольный ОКН-11	2	9670,00	--	19340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	5302-22	Стул для тренера	3	2258,00	--	6774	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	5302-119	Машина швейная	1	6375,00	--	6375	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	1101-4	Стол врача	1	12255,00	--	12255	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	5558-73	Стол для медсестры	2	11073,00	--	22146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	1206-12	Кушетка смотровая	2	6840,00	--	13680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
111	1101-7	Столик инструментальный СИ-4	3	5590,00	--	16770	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	1102-11	Шкаф медицинский одностворчатый	2	4730,00	--	9460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	1103-42	Шкаф металлический	2	12540,00	--	25080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	1101-6	Стол палатный	1	3763,00	--	3763	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	5302-129	Весы медицинские	1	5276,00	--	5276	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	5302-54	Кровать стационарная детская	1	6020,00	--	6020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	5302-94	Полка настенная для инвентаря	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	1801-67	Холодильник	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	5302-104	Стол производственный 1470x630x860	5	10320,00	--	51600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	5536-84	Полка подвесная	5	2580,00	--	12900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	5301-37	Шкаф хозяйственный (общего назначения)	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
122	5301-28	Шкаф для пособий	8	5805,00	--	46440	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
123	5302-53	Шкаф для игрушек	10	3870,00	--	38700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	5536-100	Стол для аквариума и террариума	5	5160,00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
125	5301-29	Шкаф для белья	10	7525,00	--	75250	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
126	1134-18	Вешалка консольного типа на стойке по 3 звена	1	5130,00	--	5130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
127	5301-45	Стенка гимнастическая	5	9100,00	--	45500	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
128	8101-132	Копировальный аппарат-принтер	1	56215,00	--	56215	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
129	5302-5	Стол письменный однотумбовый	3	9675,00	--	29025	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
130	5302-4	Стол обеденный	1	2580,00	--	2580	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	5302-1	Диван мягкий	1	18598,00	--	18598	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	1831-9	Шкаф для папок и бумаг	1	19135,00	--	19135	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	5301-35	Стол пеленальный	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	5301-30	Шкаф для индивидуальных комплектов одежды	3	8170,00	--	24510	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
135	1102-5	Стол пеленальный	3	3763,00	--	11289	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	5302-24	Кресло полумягкое	1	7310,00	--	7310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
137	5558-101	Холодильник	1	14007,00	--	14007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
		шт		958,50	2,25	959	2	90	0,01	--
139	5302-76	Мясорубка	1	42930,00	--	42930	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	Ц0136-2-4	Машина стиральная автоматизированная, масса до 0,2 т	2	3800,35	386,87	7601	774	5885	20,00	40
		шт		3172,50	96,75	6345	194	90	0,56	1
141	1305-113	Машина стиральная СМТ-25К	1	172250,00	--	172250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц0136-24-4	Машина гладильная, масса 0,75 т	1	3959,50	945,79	3960	946	2884	17,00	17
		шт		2970,00	234,00	2970	234	90	1,36	1
143	1305-113	Машина стиральная СМТ-25К	1	172250,00	--	172250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
144	5302-124	Утюг электрический	1	1240,00	--	1240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0117-1-1	Установка купальных чугунных ванн	1	666,57	93,94	667	94	671	2,90	3
		комплект		488,25	36,00	488	36	128	0,17	--
146	С131101-16	Ванны чугунные эмалированные прямобортные, ГОСТ 1154-80, марка ВЧМ1- 1700 мм	1	14600,00	--	14600	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
147	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	1204-23	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
149	5101-13	Доска-экран классная передвижная разделительная, 1500x1800	6	7095,00	--	42570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	1102-5	Стол палатный	2	3763,00	--	7526	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	1106-29	Стул IV категории мягкости	8	1398,00	--	11184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	1101-6	Стол палатный	2	3763,00	--	7526	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	1101-25	Стул IV категории мягкости	8	1398,00	--	11184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	1104-8	Стол для детских весов	3	3655,00	--	10965	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	1103-25	Стул IV категории мягкости	6	1398,00	--	8388	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	1103-5	Стол для детских весов	13	3655,00	--	47515	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	1104-25	Стул IV категории мягкости	26	1398,00	--	36348	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	1104-8	Стол для детских весов	16	3655,00	--	58480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
159	1101-25	Стул IV категории мягкости	32	1398,00	--	44736	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	1103-5	Стол для детских весов	12	3655,00	--	43860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
161	1103-25	Стул IV категории мягкости	24	1398,00	--	33552	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	5102-13	Подставка передвижная для телевизора	10	10320,00	--	103200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	1804-38	Видеомагнитофон	7	15400,00	--	107800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	5301-41	Кровать детская стационарная	15	6235,00	--	93525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	5536-196	Кровать детская стационарная	75	6235,00	--	467625	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
166	1101-25	Стул IV категории мягкости	15	1398,00	--	20970	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	1101-25	Стул IV категории мягкости	75	1398,00	--	104850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	1101-25	Стул IV категории мягкости	40	1398,00	--	55920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	E0117-5-2	Установка моек на два отделения	5	9183,78	61,65	45919	308	2621	2,26	11
		комплект		387,00	22,50	1935	113	128	0,11	1
170	1301-5	Вешалка напольная ОХ-10-968	18	4300,00	--	77400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	5101-99-2	Шкаф для учебно-наглядных пособий для класса пения и музыки, секционный: секция для музыкальных инструментов	2	9675,00	--	19350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	5302-300	Скамейка гимнастическая	2	1075,00	--	2150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	СПРАЙС ЛИСТ	КОВЕР ГИМНАСТИЧЕСКИЙ	5	8029,86	--	40149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
174	5556-95	Стеллаж универсальный полочный	2	10535,00	--	21070	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	5539-6	Шкаф для хранения мелкого спортивного инвентаря, секционный: верхняя секция	1	9245,00	--	9245	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	1203-133	Пианино	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	5302-19	Табурет для пианино	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	1101-37	Компьютер	3	57760,00	--	173280	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	Ц0103-575-1	Подъемник плоскочашечный, марка В2-ФП3-6.6, грузоподъемность 200 кг	1	9973,00	987,00	9973	987	7070	44,00	44
		шт		7628,00	227,00	7628	227	90	1,32	1
180	СПРАЙС ЛИСТ	ПОДЪЕМНИК ПЛАТФОРМЕННЫЙ	1	701390,64	--	701391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	5553-75	Полка-вешалка для детского хозяйственного инвентаря	90	1685,00	--	151650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
182	СПРАЙС ЛИСТ	УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА С ОЗОНИРОВАНИЕМ CH9000	1	10473,73	--	10474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	СПРАЙС ЛИСТ	Аппарат ультрозвуковой терапии УЗТ-1.01Ф	1	134482,67	--	134483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	СПРАЙС ЛИСТ	ИНГАЛЯТОР ПАРОВОЙ "ЧУДО ПАР" B/WEII WN-118	1	4713,18	--	4713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	СПРАЙС ЛИСТ	ИНГАЛЯТОР "МУССОН-2"	1	4713,18	--	4713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	1208-56	Лампа "Соллюкс" стационарная	1	9790,00	--	9790	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	СПРАЙС ЛИСТ	ЛАМПА КВАРЦЕВАЯ	1	15220,07	--	15220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	СПРАЙС ЛИСТ	ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО ПЕРЕНОСНАЯ"АЭРОИН 25"	1	5484,73	--	5485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	СПРАЙС ЛИСТ	СТЕРИЛИЗАТОР БАКТЕРЕЦИДНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ XD-2D04	1	13441,28	--	13441	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	1807-34	Облучатель бактерицидный настенный ОБН -150	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
191	СПРАЙС	ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ	40,5	872,81	--	35349	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
192	5560-7	Подтоварник металлический, 1500x800x250	1	2800,00	--	2800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
193	3201-230	Вешалка	1	3000,00	--	3000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
194	1203-77	Тележка с выжимным устройством ТВТ-240	2	17342,00	--	34684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
195	3201-232	Вешалка на 10 крючков	4	4000,00	--	16000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
196	5302-133	Ростомер складной для взрослых	1	1700,00	--	1700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
197	1203-16	Стул полумягкий	10	2580,00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
198	5538-10	Скамейка гимнастическая	20	3010,00	--	60200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
199	5536-260	Стул	27	2258,00	--	60966	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
200	1304-1	Банкетка одноместная	1	2365,00	--	2365	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
201	5302-107	Столик-термос для перевозки пищи	5	88150,00	--	440750	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
202	1202-11	Весы медицинские РП-150МГ	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
203	5102-136	Весы настольные циферблатные	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
204	5536-165	Ведро педальное для отходов	5	540,00	--	2700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6586182	6979			327
			Тенге			50640	2273			12
		Стоимость оборудования -	Тенге			6437494				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			6437494				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			37105				
		Материалы -	Тенге			2060				
		Всего заработная плата -	Тенге				32855			
		Накладные расходы -	Тенге			29569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4435			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4000				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			70674				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				37290			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48516				
	Материалы -		Тенге			30380				
	Всего заработная плата -		Тенге				15968			
		Накладные расходы -	Тенге			19162				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2874			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			71738				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				18842			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63068				
	Материалы -		Тенге			44030				
	Всего заработная плата -		Тенге				4091			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14600				
		Накладные расходы -	Тенге			5236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				785			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4098				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6652308				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							361
		Сметная заработная плата -	Тенге				61008			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16417761				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4877
		Сметная заработная плата -	Тенге				861350			

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
_____ Искаков К.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
_____ Утемисов Б.У.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Аманбаев Н.Н.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Основание: Договор № 118 от "05" октября 2015г., дополнительное соглашение № 09 от "03" марта 2016г.
Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за март месяц 2016г.

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах
1	Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области	255 267 622	87 372 670	255 267 622	100 613 586	34 439 026	50 097 100	17 147 170	50 097 100	17 147 170
2	**Всего:**	**255 267 622**	**87 372 670**	**255 267 622**	**100 613 586**	**34 439 026**	**50 097 100**	**17 147 170**	**50 097 100**	**17 147 170**

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
Утемисов Б.У.

Заказчик: ГУ " Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

за март месяц 2016г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1		Акт выполненных работ за март месяц 2016г.	12697,09	3643,88	13,46	16354,43
		Всего по главе	**12697,09**	**3643,88**	**13,46**	**16354,43**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения, 3.4%	431,7	--	--	431,7
		Всего по главе	**431,7**	--	--	**431,7**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	**13128,79**	**3643,88**	**13,46**	**16786,13**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1.35%	177,24	--	--	177,24
4	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	131,29	131,29
5	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0.4%	--	--	52,52	52,52
6		Доп. Оплата труда в зонах экологического бедствия, 50%				
		Всего по главе	**177,24**	--	**183,8**	**361,04**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	**13306,03**	**3643,88**	**197,26**	**17147,17**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**13306,03**	**3643,88**	**197,26**	**17147,17**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,55742	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015г.	34029,09	9318,93	504,48	43852,5
7	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	877,05	877,05
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**34029,09**	**9318,93**	**1381,53**	**44729,55**
8	Решение Правительства	НДС (12%)	--	--	5367,55	5367,55
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**34029,09**	**9318,93**	**6749,08**	**50097,1**

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
Темисов Б.Х.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительсва: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	47,12	749,35	24,55	35309	1157	2842	0,26	12
		м2		39,83	9,20	1877	434	123	0,04	2
2	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	93,6	245,44	3,82	22973	358	4284	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3496	135	118	0,01	1
3	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	6,44	27935,09	9375,11	179960	60395	107187	91,00	586
		т		16380,00	2107,33	105521	13576	90	7,36	47
4	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	4,34	47200,00	--	204615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,246	55620,00	--	13683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 12 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,059	66838,00	--	3943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм м2	618,83	257,00	--	159039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м м	336,7	635,02	243,27	213811	81909	154391	1,49	502
				261,00	66,53	87879	22401	140	0,24	81
9	С130806-217 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 89х6 мм м	312	987,00	--	307944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-882 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 4 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0456	50954,00	--	2324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/ м3	10,8	8830,00	--	95364	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	10,96	131,00	--	1436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,3053	27935,09	9375,11	8529	2862	5080	91,00	28
				16380,00	2107,33	5001	643	90	7,36	2
14	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/ т	0,1716	47200,00	--	8100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН [illegible]	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0072	55620,00	--	400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 12 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0017	66838,00	--	112	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-883 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 5 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,009	50306,00	--	453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	16,57	257,00	--	4258	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	7245,92	1172,83	14492	2346	9946	17,80	36
		шт		3217,50	334,76	6435	670	140	1,28	3
20	С130806-326	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ8732-78/, Ду 75х3 мм	10,4	732,00	--	7613	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 133х4,0 мм	4	260,00	--	1040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-788	Скобяные изделия для ворот	2	7540,00	--	15080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,0575	27935,09	9375,11	1606	539	957	91,00	5
		т		16380,00	2107,33	942	121	90	7,36	--
24	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,043	47200,00	--	2030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	55620,00	--	133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-879 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 12 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0006	66838,00	--	40	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-04С- 2004									
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	3,2	257,00	--	822	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	2	1930,35	33,47	3861	67	4055	7,85	16
		шт		1435,50	12,65	2871	25	140	0,06	--
29	С130806-326	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой плотности и в полиэтиленовой оболочке мм /ГОСТ 8734-75, ГОСТ8732-78/, Ду 75х3 мм	10,4	732,00	--	7613	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
30	С130810-22	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 133х4,0 мм	4	260,00	--	1040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-788	Скобяные изделия для КАЛИТОК	2	6280,00	--	12560	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	681,2	21,80	0,05	14848	34	3574	0,03	20
		м2		5,81	0,02	3958	14	90	--	--
33	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	681,2	20,36	0,02	13868	14	2550	0,02	15
		м2		4,16	--	2834	--	90	--	--
34	Е0168-9-2	Разборка деревянных заборов штакетных	240	79,01	0,03	18962	7	22689	0,53	128
		м2		78,98	--	18955	--	119,7	--	--
35	Е01031-А14- 1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	0,756	332,80	332,80	252	252	176	--	--
		т		--	232,96	--	176	100	4,89	4
36	Е01031-А14- 2	Разгрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных / панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	0,756	257,10	257,10	194	194	136	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	179,97	–	136	100	3,78	3
37	Е010333-А1- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	0,756	28,29	28,29	21	21	4	–	–
		т		–	5,66	–	4	100	0,12	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1378330	150154			1367
			Тенге			239768	38334			143
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			214745				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			214745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12885				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			227630				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			648240				
		Материалы -	Тенге			84768				
		Всего заработная плата -	Тенге				152298,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			212848				
		Местные материалы -	Тенге			150589				
		Накладные расходы -	Тенге			204649				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30697,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51173				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			904062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							943
		Сметная заработная плата -	Тенге				182995,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			190095				
		Материалы -	Тенге			14834				
		Всего заработная плата -	Тенге				125804,00			
		Накладные расходы -	Тенге			113223				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16984,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18199				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			321517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							726
		Сметная заработная плата -	Тенге				142787,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			325250				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			325250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19515				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			344765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1797974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1669
		Сметная заработная плата -	Тенге				325783,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.АВТОНОМНАЯ КОТЕЛЬНАЯ								
ОТОПЛЕНИЕ										
38	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	266,16	4,08	3194	49	849	0,31	4
		м		53,77	1,53	645	18	128	0,01	–
39	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	18	429,13	14,54	7724	262	2507	0,57	10
		м		103,36	5,45	1860	98	128	0,03	–
40	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	40	429,13	14,54	17165	582	5571	0,57	23
		м		103,36	5,45	4134	218	128	0,03	1
41	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	6	4331,44	35,77	25989	215	961	0,70	4
		1кВт		111,70	13,40	670	80	128	0,07	–
42	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	–
43	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	682,00	–	682	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	157,00	–	314	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	148,40	0,07	2226	1	1701	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1620	–	105	–	–
46	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	70	10,99	–	769	–	958	0,05	4
		м		10,69	–	748	–	128	–	–
47	Е0118-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм	1	2004,47	38,10	2004	38	276	1,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		201,62	13,90	202	14	128	0,07	--
ВЕНТИЛЯЦИЯ										
48	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	6,4	1210,51	11,11	7747	71	1989	1,48	9
		м2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
49	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	2	1115,92	8,82	2232	18	406	0,96	2
		м2		155,22	3,31	310	7	128	0,02	--
50	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	4	355,85	16,96	1423	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
51	С11011-762	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	1	647,00	--	647	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1129,10	7,30	4516	29	448	0,51	2
		шт		85,05	2,36	340	9	128	0,01	--
53	Е0120-14-8	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 2400 мм	1	440,20	9,66	440	10	330	1,54	2
		шт		252,79	4,72	253	5	128	0,02	--
54	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	1	302,43	5,65	302	6	269	1,24	1
		шт		207,90	2,36	208	2	128	0,01	--
55	С131306-27	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000	1	41600,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С131306-26	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000	1	40500,00	--	40500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0126-11-6	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	9	182,47	45,76	1642	412	1025	0,54	5
		м		96,75	17,10	871	154	100	0,08	1
58	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	0,3	5520,00	--	1656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	188,55	12,17	1508	97	360	0,25	2
		м		40,50	4,50	324	36	100	0,02	--
60	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,0095	179500,00	--	1705	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
ВОДОПРОВОД										
61	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
62	С131002-18	Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 65-50-160, подача 25 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	1	45100,00	--	45100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	20	471,67	4,19	9433	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
64	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	4	362,67	4,19	1451	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	--
65	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
66	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	2	322,61	5,38	645	11	392	0,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		150,75	2,25	302	5	128	0,01	--
67	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	2	4051,00	--	8102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	132,57	1,57	265	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128	--	--
69	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	4051,00	--	16204	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С131103-9	Рукава поливочные, d 25 мм	30	362,00	--	10860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,41	148,40	0,07	358	--	273	0,65	2
		м2		108,00	0,02	260	--	105	--	--
72	С130804-46	Переход, Dy-50х32 мм	0,1	226,00	--	23	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	26	10,99	--	286	--	356	0,05	1
		м		10,69	--	278	--	128	--	--
74	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1узел		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
75	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-55	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С130801-21	Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 80 мм, d водомера 80 мм	1	17900,00	–	17900	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
78	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м		59,85	1,58	180	5	128	0,01	–
79	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	3	322,61	5,38	968	16	588	0,90	3
		1шт		150,75	2,25	452	7	128	0,01	–
80	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	3	3716,00	–	11148	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	–
82	СПрайс	АРИСТОН- ВОДОНАГР-ЛЬ	1	4950,93	–	4951	–	–	–	–
		КОМП.		–	–	–	–	–	–	–
83	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,14	148,40	0,07	21	–	16	0,65	–
		м2		108,00	0,02	15	–	105	–	–
КАНАЛИЗАЦИЯ										
84	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	18	620,54	0,64	11170	12	2453	0,58	11
		м		106,20	0,25	1912	5	128	–	–
85	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	12,5	781,79	7,07	9772	88	2131	0,70	9
		м		130,50	2,66	1631	33	128	0,01	–
86	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1412,70	6,95	2825	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	–
87	СПрайс	РЕВИЗИЯ ПЭ 50	1	106,48	–	106	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМП								
88	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	1	227,00	--	227	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0122-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам. 50-100 мм	0,006	107786,81	398,18	647	2	54	42,10	--
		т		6750,00	150,75	41	1	130	0,74	--
ТЕПЛОМЕХ. ОБОРУДОВАНИЕ										
90	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	2	12742,59	1763,76	25485	3528	22693	47,38	95
		1котел		8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
91	СПрайс	ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ "ОК-100"	2	221205,13	--	442410	--	--	--	--
		КОМП		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
93	СПрайс	ЦИРКУЛ. НАСОС-8,5 М3	2	3133,75	--	6268	--	--	--	--
		КОМП		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0112-698-5	Закладное устройство с фланцем на металлической стенке /аппаратов, трубопроводов/	1	165,70	20,40	166	20	123	0,63	1
		шт		137,00	--	137	--	90	--	--
95	СПрайс	ПРОТИВОНАКИП. УСТРОЙСТВО	1	2603,45	--	2603	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0118-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3	2	5428,67	70,66	10857	141	1703	3,74	7
		1бак		639,63	25,49	1279	51	128	0,13	--
97	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
98	Е0116-9-8	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 250 мм	2	5086,67	70,85	10173	142	966	1,98	4
		м		351,00	26,53	702	53	128	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0116-9-11	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 400 мм	2	10027,10	117,36	20054	235	1420	2,91	6
		м		510,75	43,94	1022	88	128	0,21	--
100	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	2	10760,24	149,17	21520	298	884	1,68	3
		1фильтр		289,69	55,62	579	111	128	0,27	1
101	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	4	425,70	14,12	1703	56	541	0,55	2
		м		100,35	5,29	401	21	128	0,03	--
102	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	4	935,75	20,80	3743	83	708	0,73	3
		м		130,50	7,79	522	31	128	0,04	--
103	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	30	1240,75	20,80	37223	624	5310	0,73	22
		м		130,50	7,79	3915	234	128	0,04	1
104	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2	329,67	4,19	659	8	157	0,34	1
		м		59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
105	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	6	364,67	4,19	2188	25	472	0,34	2
		м		59,85	1,58	359	9	128	0,01	--
106	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	362,67	4,19	2901	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
107	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	14	471,67	4,19	6603	59	1101	0,34	5
		м		59,85	1,58	838	22	128	0,01	--
108	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
109	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 25 мм	6	682,00	--	4092	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
110	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	157,00	--	1884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
112	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	869,00	--	6952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	198,00	--	3168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	5	362,00	--	1810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
116	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	634,00	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
118	С130903-34	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	7590,00	--	15180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93	90,13	7135	721	4931	2,60	21
				447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
120	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	5190,00	--	41520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	272,00	--	4352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
123	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	10400,00	--	41600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	419,00	--	3352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0116-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм	2	773,92	30,04	1548	60	847	1,86	4
		1шт		319,50	11,25	639	23	128	0,06	--
126	СПрайс	КЛАПАН ПРЕДОХРАН	2	1405,23	--	2810	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
127	С130903-27	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	634,00	--	1268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	--	388	--	427	0,32	2
		комплект		55,62	--	334	--	128	--	--
129	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0117-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	1	2606,34	330,46	2606	330	2952	13,40	13
		бак		2182,50	123,75	2183	124	128	0,60	1
133	С131203-16	Баки расширительные круглые вместимостью до 1 м3	1	12100,00	--	12100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,80	0,05	131	--	31	0,03	--
		м2		5,81	0,02	35	--	90	--	--
135	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6	19,64	0,02	118	--	17	0,02	--
		м2		3,13	--	19	--	90	--	--
136	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	245,18	5,47	981	22	172	0,24	1
		м		40,95	2,03	164	8	100	0,01	--
137	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4	494,05	9,39	1976	38	252	0,35	1
		м		59,40	3,60	238	14	100	0,02	--
138	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	30	549,97	10,09	16499	303	2201	0,41	12
		м		69,53	3,83	2086	115	100	0,02	1
139	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	114,31	6,39	915	51	259	0,19	2
		м		29,93	2,48	239	20	100	0,01	--
140	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	30	150,76	9,01	4523	270	1384	0,27	8
				42,75	3,38	1283	101	100	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
141	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,029	179500,00	--	5206	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0126-5-2	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 60 мм	2	766,20	51,07	1532	102	875	2,37	5
		м		418,50	19,13	837	38	100	0,09	--
143	Е0126-17-9	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	2	360,60	26,66	721	53	591	1,58	3
		м		285,75	9,90	572	20	100	0,05	--
144	Е0126-11-21	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	1	375,77	101,45	376	101	247	1,15	1
		м		208,80	38,03	209	38	100	0,19	--
145	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	1	513,01	42,91	513	43	398	2,12	2
		м		382,50	15,98	383	16	100	0,08	--
146	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	0,8	4590,00	--	3672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8184,79	70,66	16370	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	--
148	Е0126-17-17	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 320-820 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	9	513,01	42,91	4617	386	3586	2,12	19
		м		382,50	15,98	3443	144	100	0,08	1
149	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	120	72,00	--	8640	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЕ										
150	Е0117-7-3	Установка баков металлических для воды массой 1 т	2	4871,77	729,52	9744	1459	10719	24,00	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бак		3915,00	272,25	7830	545	128	1,34	3
151	С12021-202	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения при массе изделий до 1,0 т	1,6	159500,00	--	255200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Ц0112-792-2	Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 32-50 мм	3	669,20	64,30	2008	193	1660	4,00	12
		шт		599,00	15,80	1797	47	90	0,09	--
153	СПрайс	КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ	2	4136,06	--	8272	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
154	СПрайс	МУФТА СЛИВ-Я	1	1614,27	--	1614	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	425,70	14,12	2554	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
156	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	9	425,70	14,12	3831	127	1217	0,55	5
		м		100,35	5,29	903	48	128	0,03	--
157	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
158	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
159	С130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	4440,00	--	17760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	С130809-49	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	302,00	--	2416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
162	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	774,50	74,40	1549	149	1280	4,00	8
		шт		693,00	18,00	1386	36	90	0,10	--
165	С131310-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	2	878,00	--	1756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
166	Ц0112-791-3	Вентили, клапаны, краны стальные фланцевые обратные подъемные, предохранительные пружинные на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	877,30	86,00	877	86	723	5,00	5
		шт		783,00	20,30	783	20	90	0,12	--
167	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	3700,00	--	3700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
168	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,42	148,40	0,07	953	--	728	0,65	4
		м2		108,00	0,02	693	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1537055	14543			585
			Тенге			100980	5399			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			442410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			442410				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13577				
	Материалы -		Тенге			49				
	Всего заработная плата -		Тенге				4207,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8977				
		Накладные расходы -	Тенге			3786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				568,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1042				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			18405				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4775,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61782				
	Материалы -		Тенге			26095				
	Всего заработная плата -		Тенге				14035,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21526				
		Накладные расходы -	Тенге			14172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2126,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4557				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16161,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			255200				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			255200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15312				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			270512				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			751389				
	Материалы -		Тенге			281154				
	Всего заработная плата -		Тенге				88137,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			395742				
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			112816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16922,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51852				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			916057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							561
		Сметная заработная плата -	Тенге				105060,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			12697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			762				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			13459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1741354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				125995,00			
		РАЗДЕЛ 3.НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ								
ВОДОПРОВОД										
169	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	475,31	34,66	33,42	16476	15883	5243	0,01	4
		м3		1,25	10,12	593	4811	97	0,04	18
170	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30,34	262,72	--	7971	--	9007	1,85	56
		м3		262,72	--	7971	--	113	--	--
171	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	32,45	306,20	152,52	9936	4949	8894	1,02	33
		м3		153,68	57,15	4987	1855	130	0,28	9
172	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	460,4	5,55	5,55	2557	2557	805	--	--
		м3		--	1,80	--	830	97	0,01	3
173	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	460,4	21,55	4,52	9920	2079	7605	0,11	50
		м3		17,03	--	7841	--	97	--	--
174	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	460,4	14,12	12,00	6500	5524	1949	0,01	6
		м3		1,62	2,75	746	1264	97	0,01	6
175	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	12,8	122,18	--	1564	--	1767	0,89	11
		м3		122,18	--	1564	--	113	--	--
176	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,077	78245,00	36133,62	6025	2782	5151	247,00	19
		км		41850,00	9612,90	3222	740	130	37,30	3
177	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена РЕ 100,SDR 17 160х9,5 мм	77,77	982,00	--	76370	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,095	47611,09	17877,09	4523	1698	4248	173,00	16
				29700,00	4698,68	2822	446	130	18,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
179	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы водопроводные из полиэтилена PE 100, SDR 17,6 -40x2,3 мм	95,95	62,00	--	5949	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0002	62566,88	6788,50	13	1	13	253,00	--
		км		45675,00	2565,00	9	1	130	12,52	--
181	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32x3 мм	0,2008	131,00	--	26	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	70153,47	10674,97	105	16	103	270,00	--
		км		48825,00	4032,00	73	6	130	19,69	--
183	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108x4 мм	1,51	629,00	--	947	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0005	154891,68	66009,80	77	33	62	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	35	12	130	121,79	--
185	С130806-100 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219x5 мм	0,502	1751,00	--	879	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0002	151044,59	29540,14	30	6	12	202,90	--
		км		35280,00	11160,00	7	2	130	54,50	--
187	Е0122-21-3	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0015	21040,03	5104,10	32	8	19	42,90	--
		км		7785,00	1928,25	12	3	130	9,42	--
188	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0005	453445,54	80944,76	227	40	51	278,50	--
		км		48442,50	30577,50	24	15	130	149,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
190	С130902-40	Задвижки клиновые фланцевые PN 10, Dn 100 мм	2	11628,00	--	23256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
192	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Краны шаровые PN 16, Dn 32 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	1	1818,00	--	1818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4
		фланец		126,00	--	756	--	130	--	--
194	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	384,00	--	2304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	С130810-184	Адаптер фланцевый полиэтиленовый, 110d	2	1560,00	--	3120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
197	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
		фланец		301,50	2,25	302	2	130	0,01	--
198	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	904,00	--	904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,36	38852,69	2104,76	52840	2862	5279	13,90	19
		м3		2362,50	623,48	3213	848	130	2,48	3
200	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	1	16500,00	--	16500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,81	245,44	3,82	3144	49	586	0,21	3
		м2		37,35	1,44	478	18	118	0,01	--
202	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,017	133700,00	--	2273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,6488	21,80	0,05	14	--	3	0,03	--
		м2		5,81	0,02	4	--	90	--	--
204	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	0,6488	62,40	0,05	40	--	2	0,01	--
		м2		2,77	0,02	2	--	90	--	--
205	Е0122-39-3	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 100 мм	1	5103,43	392,80	5103	393	1246	4,72	5
		врезка		810,00	148,50	810	149	130	0,73	1
ВЫГРЕБ-50 м3										
206	Е101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	14	1422,89	75,71	19920	1060	4352	2,55	36
		шт		423,00	21,04	5922	295	70	0,11	2
207	Е101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	14	293,15	191,90	4104	2687	1431	0,65	9
		шт		101,25	44,82	1418	627	70	0,16	2
208	Е101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	19	154,96	100,95	2944	1918	989	0,34	6
		м		46,35	28,00	881	532	70	0,11	2
209	Е101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	19	92,82	63,34	1764	1203	643	0,23	4
		м		29,48	18,88	560	359	70	0,08	1
210	С131103-15	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 32 мм	10	623,00	--	6230	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
211	Е108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2	4209,27	100,89	8419	202	382	0,85	2
		м3		123,75	38,25	248	77	118	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	2	434,02	7,14	868	14	58	0,14	--
		м2		22,10	2,68	44	5	118	0,01	--
213	Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2	9275,23	--	18550	--	1395	3,66	7
		м3		567,00	--	1134	--	123	--	--
214	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	2	8270,00	--	16540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
215	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	3,94	212,87	9,95	839	39	271	0,36	1
		м2		52,20	3,74	206	15	123	0,02	--
216	Е111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2	323,65	18,42	647	37	228	0,42	1
		м2		85,95	6,91	172	14	123	0,03	--
217	Е111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4	215,39	9,05	862	36	267	0,25	1
		м2		50,85	3,40	203	14	123	0,02	--
218	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,01	212,87	9,95	1066	50	345	0,36	2
		м2		52,20	3,74	262	19	123	0,02	--
219	Е111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	5,01	167,15	3,35	837	17	27	--	--
		м2		3,15	1,25	16	6	123	--	--
220	Е111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6	212,87	9,95	1277	60	413	0,36	2
		м2		52,20	3,74	313	22	123	0,02	--
221	Е106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	9,94	10329,36	210,97	102674	2097	5703	3,06	30
		м3		470,25	76,19	4674	757	105	0,34	3
222	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	9,94	131,00	--	1302	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,519	53000,00	--	27507	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
224	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,22	50900,00	--	163898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0561	52400,00	--	2940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0656	52102,00	--	3418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	С12041-52	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	1,13	67600,00	--	76388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,043	55620,00	--	2392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,007	50642,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
230	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,0015	32300,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,011	49502,00	--	545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	2	2268,80	7,30	4538	15	1155	2,78	6
		шт		448,88	2,36	898	5	128	0,01	--
233	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	1	405,40	16,15	405	16	304	1,36	1
		шт		227,25	6,75	227	7	130	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,021	147100,00	--	3089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
235	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	1	4146,95	6,95	4147	7	763	3,56	4
		1сальник		594,00	2,25	594	2	128	0,01	--
236	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник		393,75	--	394	--	128	--	--
237	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,768	12096,67	316,01	9290	243	1199	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	1051	92	105	0,58	--
238	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,6	13601,19	241,10	48964	868	5192	8,06	29
		м3		1282,50	91,08	4617	328	105	0,44	2
239	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,43	131,00	--	581	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,052	13711,47	5475,87	713	285	309	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	262	81	90	5,46	--
241	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,052	133700,00	--	6952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	С11011-773	Скобы ходовые	4	221,00	--	884	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0122-3-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 200 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0048	994105,22	23806,04	4772	114	371	297,00	1
		км		50400,00	8993,25	242	43	130	43,92	--
СЕТЬ 0,4кВ										
244	СПРАЙС	ДЭС-150кВА	1	3201469,00	--	3201469	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4036105	50126			387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			60744	14336			59
	Стоимость оборудования -		Тенге			3201469				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3201469				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			754921				
	Материалы -		Тенге			97486				
	Всего заработная плата -		Тенге				72845,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			360693				
	Местные материалы -		Тенге			251603				
		Накладные расходы -	Тенге			78259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11739,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			883172				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				84584,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13027				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				343,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12314				
		Накладные расходы -	Тенге			309				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			800				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14136				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				389,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			66687				
	Материалы -		Тенге			8794				
	Всего заработная плата -		Тенге				1892,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55985				
		Накладные расходы -	Тенге			2422				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				363,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4147				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			73256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2256,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4172032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							487
		Сметная заработная плата -	Тенге				87229,00			

РАЗДЕЛ 4.ЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е108-20-7	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	89,8	2963,00	355,12	266077	31890	117064	6,04	542
		м3		972,00	132,75	87286	11921	118	0,65	58
246	С143006-8 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-125	85,95	15800,00	--	1358000	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
247	С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	50,77	8390,00	--	425927	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
248	Е108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	52,78	2535,06	337,41	133800	17808	49606	4,38	231
		м3		670,50	126,00	35389	6650	118	0,62	33
249	С143006-8 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-95/, 250x120x65 мм, М-125	50,53	15800,00	--	798376	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
250	Е108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,22	8679,65	422,15	1910	93	2185	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1817	35	118	0,77	--
251	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,302	50800,00	--	15342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
252	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,22	64100,00	--	14102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	9,32	27500,00	--	256410	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
254	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1386	3290,00	--	4559940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
255	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	2,52	15800,00	--	39816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
256	С12021-146	Косоуры	0,493	108500,00	--	53491	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
257	С143021-8	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/**	30,4	1250,00	–	38000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
258	С143021-6	**Лестничные площадки толщиной /приведенной толщиной/ 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки /ГОСТ 9818-85/**	7,8	3050,00	–	23790	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**7984981**	**49791**			**786**
			Тенге			**124491**	**18606**			**91**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7931491				
		Материалы -	Тенге			21773				
		Всего заработная плата -	Тенге				143097,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			455370				
		Местные материалы -	Тенге			7291697				
		Накладные расходы -	Тенге			168855				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25328,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			486021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8586366				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							962
		Сметная заработная плата -	Тенге				168425,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			53491				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			53491				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3209				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			56700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8643066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							962
		Сметная заработная плата -	Тенге				168425,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**14936471**	**264614**			**3125**
			Тенге			**525983**	**76675**			**320**
		Стоимость оборудования -	Тенге			3643879				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3643879				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			228322				
		Материалы -	Тенге			49				
		Всего заработная плата -	Тенге				4207,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			223723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			3786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Заработная плата в Н.Р. -	Тенге				568,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13927				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			246035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Заработная плата -	Тенге				4775,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9396434				
	Материалы -		Тенге			230122				
	Всего заработная плата -		Тенге				382275,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1050437				
	Местные материалы -		Тенге			7693889				
		Накладные расходы -	Тенге			465934				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69890,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			591742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10454111				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2465
		Заработная плата -	Тенге				452165,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			511813				
	Материалы -		Тенге			15001				
	Всего заработная плата -		Тенге				126147,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			321005				
		Накладные расходы -	Тенге			113532				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17030,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37521				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			662865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							728
		Заработная плата -	Тенге				143177,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1143326				
	Материалы -		Тенге			289947				
	Всего заработная плата -		Тенге				90030,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			776976				
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			115238				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17286,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75514				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1334078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							573
		Заработная плата -	Тенге				107316,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			12697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			762				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			13459				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			16354426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3794
		Заработная плата -	Тенге				707432,00			

Заказчик:
Начальник отдела строительства
"Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"
Искаков К.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций,
инженерных сетей и оборудований
Утемисов Б.У.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Аманбаев Н.Н.