СПРАВКА

стоимости выполненных работ за июль месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 118 от 05 октября 2015г., Дополнительное соглашение №09 от 03 марта 2016г.

Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области	255 267 622	87 372 670	255 267 622	255 267 622	87 372 670	204 751 136	70 080 814	19 131 353	6 547 130
2	**Всего:**	**255 267 622**	**87 372 670**	**255 267 622**	**255 267 622**	**87 372 670**	**204 751 136**	**70 080 814**	**19 131 353**	**6 547 130**

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

_____ Иекаков К.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Утемисов Б.У.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июль месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
Глава-1						
		Акт выполнных работ	6 163 438			6 163 438
		Итого по главе 1	**6 163 438**			**6 163 438**
Глава-2						
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 3,4%	209 557			209 557
		Всего по главе:	209 557			209 557
		Итого по главам 1-2:	6 372 995			6 372 995
Глава-3						
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,35%			86 035	86 035
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			63 730	63 730
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			25 492	25 492
		Всего по главе:			175 257	175 257
		Итого по главам 1-3:	6 372 995		175 257	6 548 253
6		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**6 372 995**		**175 257**	**6 548 253**
7	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2015г. К.пер.- 2,55742	16 298 426		448 207	16 746 632
8	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			334 933	334 933
		Итого:	16 298 426		783 139	17 081 565
9	Решение Правительства	НДС- 12%			2 049 788	2 049 788
		Всего к оплате:	**16 298 426**		**2 832 927**	**19 131 353**

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

Утемисов Б. А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2016 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство детского сада на 90 мест в н.п Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ тип I, S=1030 м2.								
1	Е0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	1030	15,17	5,88	15630	6061	11877	0,05	46
				7,02	1,65	7231	1699	133	0,01	6
		м2								
2	Е0127-52-4 К=2 к об.	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	1030	0,58	0,04	597	41	548	-	3
				0,38	0,02	391	21	133	-	-
		м2								
3	С143010-17 Изм. и доп.вып.19	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I	97,85	5420	-	530347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	460	639,01	6,63	293944	3050	67565	0,7	321
				108,68	1,76	49993	808	133	0,01	3
		м								
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ тип IV, S=494 м2.								
5	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	494	100,19	42,08	49491	20788	47457	0,38	188
				57,38	14,85	28346	7336	133	0,07	36

19	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	43	639,01 108,68	6,63 1,76	27477 4673	285 76	6316 133	0,7 0,01	30 -
		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ тип IV, S=20 м2.									
20	E0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	20	100,19 57,38	42,08 14,85	2004 1148	842 297	1921 133	0,38 0,07	8 1
21	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	14	639,01 108,68	6,63 1,76	8946 1522	93 25	2056 133	0,7 0,01	10 -
		МАФ									
22	У1-28-3	-Навес теневой типа I, строительные работы	навес	5	15514,69 1749	745,39 245,34	77573 8745	3727 1227	10470 105	11 1,2	55 6
23	У1-28-4	-Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций	навес	5	20978,18 3575,36	38,72 11,22	104891 17877	194 56	16140 90	21 0,04	105 -
24	У1-21-1	-Качели, строительные работы	качели	5	988,22 115,5	20,24 5,64	4941 578	101 28	636 105	0,7 0,03	4 -
25	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	качели	5	24170,99 3956,17	38,72 11,22	120855 19781	194 56	17853 90	23 0,04	115 -
26	У1-8-1	-Горка-скат тип I, строительные работы	горка	5	24550,5 1610,4	2607,12 877,02	122753 8052	13036 4385	17412 140	9,8 4,3	49 22
27	У1-8-2	-Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	горка	5	13910,53 2284,85	22,48 7,48	69553 11424	112 37	10315 90	13 0,03	65 -
28	У1-9-20	-Лиана тип II, строительные работы	лиана	5	5136,18 257,4	492,06 163,56	25681 1287	2460 818	2210 105	1,6 0,8	8 4
29	У1-9-21	-Лиана тип II, монтаж металлоконструкций	лиана	5	10726,09 1760,18	15,61 5,61	53630 8801	78 28	7946 90	10 0,02	50 -
30	У1-38-4	-Песочница деревянная типа I, строительные работы	песочн.	5	8168,42 1394,25	182,99 47,94	40842 6971	915 240	8653 120	8,5 0,23	43 1
31	У1-49-4	-Урна типа I, строительные работы	урна	8	1718,71 369,6	57,07 16,92	13750 2957	457 135	3247 105	2,2 0,08	18 1
32	У1-43-20	-Скамья типа I, строительные работы		7	10009,05 1605,45	242,88 67,68	70063 11238	1700 474	12298 105	9,7 0,33	68 2

		скамья							
33	У1-39-1	-Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	1	150069,34 24255	2615,44 724,74	150069 24255	2615 725	29476 118	147 3,5	147 4
		площадка							
		Озеленение							
34	Е0147-11-2	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	77	152,43 131,63	15,14 5,74	11737 10136	1166 442	13645 129	0,95 0,02	73 2
		яма							
35	Е0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7м	77	151,76 149,85	- -	11686 11538	- -	14885 129	0,82 -	63 -
		шт							
36	С143012-35	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	77	160 -	- -	12320 -	- -	- -	- -	- -
		шт							
37	Е0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	200	23,16 17,1	6,06 2,84	4632 3420	1212 567	5143 129	0,12 0,01	24 2
		м							
38	Е0147-15-2	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	590	71,17 56,48	12,39 4,7	41990 33323	7308 2772	46563 129	0,4 0,02	237 11
		яма							
39	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	340	66,92 66,6	- -	22751 22644	- -	29211 129	0,4 -	137 -
		м							
40	С143012-45	-Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, смородина/, с комом размером 0,3х0,3 м	790	124 -	- -	97960 -	- -	- -	- -	- -
		шт							
41	Е0147-25-1	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	450	6,1 5,76	0,34 0,13	2747 2592	155 59	3419 129	0,04 -	18 -
		м2							
42	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов	450	19,11	-	8600	-	4766	0,05	24

	партерных, мавританских и обыкновенных			8,21	-	3695	-	129	-	-
		м2								
43	Е0147-27-3 -Устройство цветников механизированным способом, добавлять на каждые 10 см изменения глубины корыта		56	18,48	2,71	1035	152	1214	0,12	7
				15,77	1,04	883	58	129	-	-
		м2								
44	Е0147-28-1 -Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см		56	77,64	-	4348	-	4915	0,47	26
				68,04	-	3810	-	129	-	-
		м2								
45	Е0147-29-1 -Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2		56	212,95	-	11925	-	15144	1,35	76
				209,63	-	11739	-	129	-	-
		м2								
46	С143012-15 -Цветы		0,896	104520	-	93650	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
	ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ									
47	Е0101-191-7-Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня		14	12,04	1,01	169	14	112	0,06	1
				11,03	0,38	154	5	70	-	-
		дерево								
48	Е0101-195-1-Корчевка деревьев диаметром до 16 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)		14	41,73	34,3	584	480	196	0,05	1
				7,43	12,61	104	177	70	0,04	1
		дерево								
49	Е0101-199-1-Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)		14	18,7	18,7	262	262	64	-	-
				-	6,49	-	91	70	0,02	-
		яма								
	АРЫК ГРУНТОВЫЙ -327м									
50	Е0101-80-19-Устройство грунтового арыка плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.), сечение канала до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы в грунтах 1-2 группы		327	13,55	5,67	4431	1854	3150	0,05	16
				7,88	2,05	2577	670	97	0,01	3
		м								
	УСТРОЙСТВО ВОДОПРОПУСКНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.400 мм кол-ве 8шт									
51	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		10,16	218,93	-	2224	-	2513	1,54	16
				218,93	-	2224	-	113	-	-
		м3								
52	Е0123-1-3 -Устройство основания из ГПС под трубопроводы		2,48	2731,2	152,52	6773	378	680	1,02	3
				153,68	57,15	381	142	130	0,28	1
		м3								
53	Е0122-1-7 -Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 400 мм		0,008	1952500,44	60158,66	15620	481	1184	539	4
				91125	22725	729	182	130	110,99	1

		км							
54	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,68	134,1	-	1030	-	1164	0,97	7
				134,1	-	1030	-	113	-	-
		м3								
55	Е0106-1-15	-Устройство монолитного бетона портальной стенки	4,8	8775,62	100,65	42123	483	929	0,97	5
				146,25	38,03	702	183	105	0,19	1
		м3								
56	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,896	131	-	641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК- 3шт								
57	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	4,5	402,75	-	1812	-	2048	2,8	13
				402,75	-	1812	-	113	-	-
		м3								
58	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3	134,1	-	402	-	455	0,97	3
				134,1	-	402	-	113	-	-
		м3								
59	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	0,93	2541,77	100,89	2364	94	178	0,85	1
				123,75	38,25	115	36	118	0,18	-
		м3								
60	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка поребрика сечением 500х200х60 мм	9	137,51	6,63	1238	60	1322	0,7	6
				108,68	1,76	978	16	133	0,01	-
		м								
61	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Поребрики из тяжелого бетона класса В15	0,108	20900	-	2257	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2279,08	310,26	6837	931	1473	1,53	5
				256,5	94,27	770	283	140	0,39	1
		шт								
63	С143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	4,5	2020	-	9090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВНЕ УЧАСТКА								
64	Е0101-80-19	-Устройство грунтового арыка плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.), сечение канала до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы в грунтах 1-2 группы	13	13,55	5,67	176	74	125	0,05	1
				7,88	2,05	102	27	97	0,01	-
		м								
65	Е0127-8-1	-Устройство водоотводящих грунтовых лотков	14	241,88	-	3386	-	4483	1,56	22

				240,75	-	3371	-	133	-	-
66	Е0139-2-6	м Шлюз-регулятор 1шт -Установка шлюз-регулятора для секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения	0,011	64210,52	10426,52	706	115	157	71,82	1
				13484,25	2372,13	148	26	90	9,65	-
67	С12021-41	т -Конструкции стальные из одного профиля	0,012	147100	-	1765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-8	т -Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	0,132	9110	-	1203	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.19			-	-	-	-	-	-	-
69	Е0110-89-2	м3 -Обделка деревянных заслонок шлюза каркасом из стальных профилей	1	448,1	1,72	448	2	168	0,82	1
				139,5	0,65	140	1	120	-	-
70	Е0127-19-1	шт -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	7,5	8,57	-	64	-	85	0,06	-
				8,57	-	64	-	133	-	-
71	Е0168-2-1	м2 -Восстановление щебеночных оснований дорог	11,25	409,18	44,81	4603	504	1147	0,46	5
				69,73	15,42	784	173	119,7	0,05	1
72	Е0168-3-2	м2 -Восстановление асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	11,25	913,06	21,85	10272	246	1603	0,71	8
				109,89	9,18	1236	103	119,7	0,04	-
73	Е0101-13-5	м2 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	62,532	42,09	40,13	2632	2509	1054	0,01	1
	т.ч. п-3.36 К=1,25			1,96	15,41	123	963	97	0,06	4
74	Е0101-27-1	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	55,08	5,55	5,55	306	306	96	-	-
				-	1,8	-	99	97	0,01	-
75	Е0101-164-2	м3 -Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	2,268	262,72	-	596	-	673	1,85	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			262,72	-	596	-	113	-	-
76	Ц0108-142-1	м3 -Устройство постели при одном кабеле в траншее	270	36,7	27,8	9909	7506	4027	0,06	16

				8,8	6,9	2376	1863	95	0,04	11
77	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м	9,72	134,1	-	1303	-	1473	0,97	9
					134,1	-	1303	-	113	-	-
78	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	55,08	21,55	4,52	1187	249	910	0,11	6
					17,03	-	938	-	97	-	-
79	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	55,08	14,12	12	778	661	233	0,01	1
					1,62	2,75	89	151	97	0,01	1
80	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	48,6	1684,76	68,13	81879	3311	2207	0,14	7
					21,38	12,76	1039	620	133	0,04	2
81	Ц0110-572-8-	Кабели, прокладываемые вручную /в готовые траншеи/ на новостроящихся линиях	км	0,3	75881	-	22764	-	21962	330	99
					74700	-	22410	-	98	-	-
82	С151606-528-	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	км	0,3	61333	-	18400	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19				-	-	-	-	-	-	-
83	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	км	0,27	621603,38	-	167833	-	6175	133	36
					20790	-	5613	-	110	-	-
84	Ц0110-900-2- 2	Трубы стальные для слаботочных сетей: труба по установленным конструкциям, диаметр до 159 мм	кан.-км	10	366,3	41,7	3663	417	3200	1,74	17
					288	2,9	2880	29	110	0,02	-
85	С130806-267-	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 159х4,5 мм	м	10	1366	-	13660	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02				-	-	-	-	-	-	-
86	Е0134-105-4-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	м	4	10831,85	575,55	43327	2302	5899	6,91	28
					1194,75	146,03	4779	584	110	0,59	2
87	С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	колодец	2,86	25100	-	71786	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК				-	-	-	-	-	-	-
88	Ц0110-891-8-	Прокладка кабеля в коллекторе: консоли и кронштейны	м3	16	178,8	31,8	2861	509	753	0,2	3
					36	6,8	576	109	110	0,04	1
89	С130810-49	-Кронштейны, консоли	шт	16	205	-	3280	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90	Е0134-112-1-	Устройство ввода труб в колодцы	компл	4	163,89	-	656	-	577	0,78	3

				131,18	-	525	-	110	-	-
		канал								
91	Ц0110-879-1	-Разные работы: вводная коробка, емкостью до 20 жил	1	2678	-	2678	-	2073	9	9
				1559	-	1559	-	133	-	-
		шт								
92	С151802-15	-Вводная коробка	1	9580	-	9580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	Е0106-35-1	-Устройство ж/б заглушек	0,08	16909	1731,7	1353	139	447	24,4	2
				4727,25	593,87	378	48	105	2,22	-
		м3								
94	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004	65000	-	260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		НА эл.сети ВЛ-0,4кв								
95	Ц0108-141-4	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	146	44	10,6	6424	1548	4341	0,18	26
				29	2,3	4234	336	95	0,01	2
		м								
96	Ц0108-141-2	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	60	27,5	4	1650	240	1140	0,12	7
				19,3	0,7	1158	42	95	-	-
		м								
97	Ц0108-141-1	-Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	300	26,4	3,1	7920	930	5586	0,11	33
				19,1	0,5	5730	150	95	-	1
		м								
98	Ц0108-148-4	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	14	60,4	15,6	846	218	565	0,24	3
				38,7	3,8	542	53	95	0,02	-
		м								
99	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	20	38,1	3,2	762	64	561	0,15	3
				28,8	0,7	576	14	95	-	-
		м								
101	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
				19,7	0,5	197	5	95	-	-
		м								
102	Ц0108-160-1	-Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	8	603,8	-	4830	-	4005	3	24
				527	-	4216	-	95	-	-
		шт								
103	С151610-34 Изм. и доп.вып.5 СН РК	-Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с	4	2980	-	11920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗПСТп 1х35-50	комплект							
104	Ц0108-158-1-5	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	8	273,2	-	2186	-	1520	1	8
					200	-	1600	-	95	-	-
105	С151610-33 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЗПСТп 1х16-25	комплект	4	2730	-	10920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
106	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,04	388033,47	1984,82	15521	79	2426	270	11
					45900	749,25	1836	30	130	3,66	-
		Наружное освещение									
107	Е0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	16	269,19	38,56	4307	617	4082	1,29	21
					229,5	13,5	3672	216	105	0,07	1
108	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	шт	16	4950	-	79200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
109	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	16	619	-	9904	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
110	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	3,2	402,75	-	1289	-	1456	2,8	9
					402,75	-	1289	-	113	-	-
111	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	1,6	10253,15	95,97	16405	154	1357	4,9	8
					771,75	36,25	1235	58	105	0,18	-
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона на сульфатостойкий цемент	м3	1,624	131	-	213	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	Е0109-62-3	Изготовление опор освещения в	м3	0,5144	27935,09	9375,11	14370	4823	8559	91	47

	построечных условиях и на производственных базах			16380	2107,33	8426	1084	90	7,36	4
		т								
114	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,5144	4646,85	2285,57	2390	1176	1017	9,35	5
				1579,5	617,13	812	317	90	2,34	1
		т								
115	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	57,6	509	-	29318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
116	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 65х3,2 мм	33,6	400	-	13440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
117	Ц0108-545-5	-Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	16	369,6	22,6	5914	362	5309	2	32
				347	2,3	5552	37	95	0,01	-
		шт								
118	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	16	505	-	8080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
119	Ц0108-16-1	-Предохранитель, напряжение 35 кВ	16	724	188	11584	3008	6772	2,4	38
				405	40,5	6480	648	95	0,23	4
		шт								
120	СПРАЙС-ЛИСТ	-Предохранитель	16	391,02	-	6256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
121	С151803-65	-Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	16	339	-	5424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
122	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	160	78,3	2,1	12528	336	9865	0,39	62
				64,6	0,3	10336	48	95	-	-
		м								
123	С151607-136	-Провода силовые для	0,16	10269	-	1643	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-
	км								
124 Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	10,4	16,64	0,02	173	-	41	0,02	-
			4,39	-	46	-	90	-	-
	м2								
125 Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10,4	19,64	0,02	204	-	29	0,02	-
			3,13	-	33	-	90	-	-
	м2								
	Дизельная электростанция ДЭС								
126 Ц0108-489-3	Установка дизельной электростанции ДЭС 150кВт	1	4157	804	4157	804	2204	12	12
			2077	243	2077	243	95	1,41	1
	шт								
	Основание ДЭС								
127 Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	9,2	112,13	2,62	1032	24	130	0,07	1
	м2		10,51	0,99	97	9	123	-	-
128 Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9,2	749,35	24,55	6894	226	555	0,26	2
			39,83	9,2	366	85	123	0,04	-
	м2								
129 Е0127-36-2	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 3м2	1,01	798,16	403,56	806	408	407	1,25	1
			195,75	107,44	198	109	133	0,38	-
	м3								
130 С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог /ГОСТ 21924.0-84/ прямоугольные, под автомобильную нагрузку 30 т, длина менее 5,5 м	7,2	2940	-	21168	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
	Земляные работы Для 1-го кабеля								
131 Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	48,888	33,67	32,1	1646	1569	659	0,01	1
			1,57	12,33	77	603	97	0,05	2
	м3								
132 Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	1,512	5,55	5,55	8	8	3	-	-
			-	1,8	-	3	97	0,01	-
	м3								
133 Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,512	21,55	4,52	33	7	25	0,11	-
			17,03	-	26	-	97	-	-
	м3								

134	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	68,208	218,93	-	14933	-	16874	1,54	105
				218,93	-	14933	-	113	-	-
			м3							
135	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	29,232	122,18	-	3572	-	4036	0,89	26
				122,18	-	3572	-	113	-	-
			м3							
136	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	420	36,7	27,8	15414	11676	6264	0,06	25
				8,8	6,9	3696	2898	95	0,04	17
			м							
		Для 2-х кабелей								
137	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	6,79	33,67	32,1	229	218	92	0,01	-
				1,57	12,33	11	84	97	0,05	-
			м3							
138	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	0,21	5,55	5,55	1	1	-	-	-
				-	1,8	-	-	-	0,01	-
			м3							
139	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,21	21,55	4,52	5	1	3	0,11	-
				17,03	-	4	-	97	-	-
			м3							
140	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	5,005	218,93	-	1096	-	1238	1,54	8
				218,93	-	1096	-	113	-	-
			м3							
141	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	2,145	122,18	-	262	-	296	0,89	2
				122,18	-	262	-	113	-	-
			м3							
142	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	25	36,7	27,8	918	695	373	0,06	2
				8,8	6,9	220	172	95	0,04	1
			м							
143	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	25	11,2	7,9	280	198	126	0,02	1
				3,3	2	83	50	95	0,01	-
			м							
		Для 3-х кабелей								
144	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,3808	33,67	32,1	282	269	113	0,01	-
				1,57	12,33	13	103	97	0,05	-
			м3							
145	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов	0,2592	5,55	5,55	1	1	-	-	-

	бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м			1,8	-	-	-	0,01	-
146	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3 0,2592	21,55	4,52	6	1	4	0,11	-
			17,03	-	4	-	97	-	-
147	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 4,4604	218,93	-	977	-	1103	1,54	7
			218,93	-	977	-	113	-	-
148	Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3 1,9116	122,18	-	234	-	264	0,89	2
			122,18	-	234	-	113	-	-
149	Ц0108-142-1-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м3 18	36,7	27,8	661	500	268	0,06	1
			8,8	6,9	158	124	95	0,04	1
150	Ц0108-142-2-На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м 15	22,4	15,8	336	237	151	0,02	-
			6,6	4	99	60	95	0,02	-
151	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м 2,4	218,93	-	525	-	594	1,54	4
			218,93	-	525	-	113	-	-
152	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 2,4	134,1	-	322	-	364	0,97	2
			134,1	-	322	-	113	-	-
153	Ц0108-471-4-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м3 9	330,1	24,1	2971	217	1013	0,7	6
			116	2,5	1044	22	95	0,01	-
154	Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	шт 20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
			23	0,4	460	8	95	-	-
	Автоматизация	м							
155	Ц0111-31-1 -Термометр в оправе	3	68,91	-	207	-	170	0,5	2
		шт	63	-	189	-	90	-	-
156	С131205-4 -Термометры прямые в оправе и без оправы	6	352	-	2112	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
157	Ц0111-60-1 -Терморегулирующее устройство, длина трубки 491 мм	шт 1	779,69	1,58	780	2	644	4	4
			715,5	-	716	-	90	-	-
158	СПрайс-лист-Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1-4-1954 для воздуха	комплект 1	3290,5	-	3290	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							

159	Ц0111-60-1	-Терморегулирующее устройство, длина трубки 251 мм	1	779,69	1,58	780	2	644	4	4
				715,5	-	716	-	90	-	-
		комплект								
160	СПрайс-лист	-Устройство терморегулирующее ТУДЭ-1М1-4-1Р54 для воды	1	2939,28	-	2939	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Электроаппаратура								
161	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок	1	97,7	1,6	98	2	81	1	1
		Телефонизация								
162	Ц0110-111-1	-Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	4	978,9	-	3916	-	3409	7	28
				947	-	3788	-	90	-	-
		шт								
163	СПрайс лист	-Телефонный аппарат	4	2028,41	-	8114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
164	Ц0110-55-8	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	60	43,8	-	2628	-	1323	0,15	9
				24,5	-	1470	-	90	-	-
		м								
165	С151607-291	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,06	2980	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
166	С151802-13	-Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526	-	526	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
167	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	39	1,5	117	5	74	0,16	-
				25,9	0,2	78	1	95	-	-
		м								
168	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	0,303	999	-	303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
		Телевидение								
169	Ц0110-372-2	-Антенна офсетная с подставкой	1	3270	128	3270	128	2529	14	14
				2475	29,3	2475	29	101	0,17	-
		устройс								
170	Прайс лист	-Антенна офсетная с подставкой РАСЕ 0,6м	1	2337,39	-	2337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
171	Прайс лист	-Тюнер	1	3316,68	-	3317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
172	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	156	27,7	2,1	4321	328	2994	0,1	16
				19,7	0,5	3073	78	95	-	-
		м								
173	СПрайс	-Кабель коаксиальный RG-11	6	31,77	-	191	-	-	-	-

	лист	ARION BE 690								
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
174	СПрайс лист	-Кабель коаксиальный RG-6 ARION BE 690	150	17,46	-	2618	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
175	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	3	39	1,5	117	5	74	0,16	-
				25,9	0,2	78	1	95	-	-
			м							
176	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	0,303	1420	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			10м							
		Пожарная сигнализация								
177	Ц0110-667-1	-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
				4275	-	4275	-	90	-	-
			шт							
178	Прайс лист	-Приемно-контрольный прибор пожарной сигнализации (Гранит-16)	1	7520,14	-	7520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
179	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические: тепловой во взрывозащищенном исполнении	53	457,5	1,6	24248	85	20845	2	106
				437	-	23161	-	90	-	-
			шт							
180	Прайс лист	-Тепловой пожарный извещатель (ИП-101-1В)	53	8948,05	-	474247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
181	Ц0110-668-3	-Извещатели ПС автоматические: дымовой во взрывозащищенном исполнении	66	457,5	1,6	30195	106	25958	2	132
				437	-	28842	-	90	-	-
			шт							
182	Прайс лист	-Дымовой пожарный извещатель	66	272,32	-	17973	-	-	-	-
			шт	-	-	-	-	-	-	-
183	Ц0110-669-4	-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/ (Ручной пожарный извещатель)	5	860,3	1,6	4302	8	3726	5	25
				828	-	4140	-	90	-	-
			шт							
184	Прайс лист	-Ручной пожарный извещатель (ИПР-3СУ)	5	567,07	-	2835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
185	Ц0110-668-2	-Извещатели ПС автоматические: свето-звуковой в нормальном исполнении	1	369,9	1,6	370	2	312	2	2
				347	-	347	-	90	-	-
			шт							

186	Прайс лист	-Оповещатель свето-звуковой выносной (Бия-С)	шт	1	1675,8	-	1676	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
187	Ц0110-683-1-3	-Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт (Пьезосирена со стробо лампой)	шт	9	3220	-	28980	-	16038	25	225
					1980	-	17820	-	90	-	-
188	Прайс лист	-Пьезосирена со стробо лампой	шт	9	701,74	-	6316	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
189	Ц0110-55-3	-Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	650	72,9	-	47385	-	31181	0,33	215
					53,3	-	34645	-	90	-	-
190	С151607-291	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 (марка КПСВВ)	1000м	0,65	2980	-	1937	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
191	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м	77	26,92	-	2073	-	2058	0,15	12
					24,75	-	1906	-	108	-	-
192	С151607-246	-Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 2х0,75 мм2	1000м	0,077	10100	-	778	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
193	СПрайс лист	-Нагрузочное сопротивление 2,7 кОм (МЛТ)	шт	10	5,24	-	52	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
194	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	3	34,2	1,2	103	4	67	0,14	-
					23,2	0,2	70	1	95	-	-
195	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	0,303	777	-	235	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
196	Ц0108-410-2	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	3	39	1,5	117	5	74	0,16	-
					25,9	0,2	78	1	95	-	-
197	С130804-10	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	0,303	1420	-	430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная			85,5	-	86	-	95	-	-

		лампа/, до 2 подключаемых концов							
			шт						
198	Ц0108-525-1	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
				288	2,3	288	2	95	0,01	-
			шт							
199	С151801-49	-Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-16 М3 30, пластмасса	2	418	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
200	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	376	2	2
				394	2,3	394	2	95	0,01	-
			шт							
201	Ц0110-698-4	-Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	1	112,8	-	113	-	91	0,6	1
				101	-	101	-	90	-	-
			шт							
202	СПрайс-лист	-Реле времени комбинированное РКВ11-33	1	1231,71	-	1232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
203	Е0121-9-1	-Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	0,051	26,92	-	1	-	1	0,15	-
				24,75	-	1	-	108	-	-
			м							
204	С151607-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,02	19310	-	386	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
205	С151607-115 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	6846	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
206	С151607-120 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 3 мм2 ГОСТ 6323-79	0,021	18252	-	383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
207	Ц0108-744-1 1	-Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 2кг	0,022	106,3	2,4	2	-	2	0,5	-
				81,9	0,5	2	-	95	-	-
			м							

208	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,4	7,8	572	39	234	0,29	1
				48,8	0,5	244	2	95	-	-
		м								
209	СПрайс-лист	Металлорукав Р3-Ц-12-18	5	21,65	-	108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
210	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	2	702,3	-	1405	-	1309	4	8
				648	-	1296	-	101	-	-
		шт								
211	С151801-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	2	1080	-	2160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
212	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	5	200	69,6	1000	348	586	1	5
				128	2,3	640	12	90	0,01	-
		шт								
213	СПрайс лист	Отборное устройство 16-80	5	628,42	-	3142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
214	Ц0108-152-1 3	Конструкция из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 1 кг	1	83,2	2,6	83	3	29	0,15	-
				29,9	0,5	30	1	95	-	-
		шт								
215	С11011-811	Профиль монтажный	1	88	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
216	Ц0108-545-4	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, за каждый последующий зажим сверх 32 добавлять к расценке 8-545-3	1	20,5	-	21	-	15	1	1
				15,8	-	16	-	95	-	-
		зажим								
217	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип К665-МУз	1	244	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
218	СПрайс-лист	Блок зажимов Б324-УП16-В-В-Уз10	2	63,03	-	126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
219	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	18	125,6	64,1	2261	1154	978	0,26	5
				41,4	15,8	745	284	95	0,09	2
		м								
220	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 25х1,5 мм	18	41	-	738	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02	м							
221	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические (Метизы)	0,01	102170 8280	1870 270,01	1022 83	19 3	81 95	52 1,57	1 -
222	Ц0111-168-1	-Щиты, пульты, массой до 50 кг	1	1174,59 722,25	90,88 18	1175 722	91 18	666 90	5 0,1	5 -
223	СПрайс-лист	-Щит шкафной малогабаритный 600х400х250 мм	1	2862,82 -	- -	2863 -	- -	- -	- -	- -
224	Ц0108-525-1	-Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,8 288	14,8 2,3	599 288	15 2	276 95	2 0,01	2 -
225	С151801-115	-Переключатели универсальные пакетно-кулачковые /ТУ16-642,046-86/, тип ПКУ3-11 У3А, количество пакетов 16	1	3170 -	- -	3170 -	- -	- -	- -	- -
226	СПрайс-лист	-Тумблер ТП1-2	1	107,18 -	- -	107 -	- -	- -	- -	- -
227	Ц0108-81-1	-Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	4	97,7 85,5	1,6 -	391 342	6 -	325 95	1 -	4 -
228	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ	4	142,6 -	- -	570 -	- -	- -	- -	- -
229	Ц0108-593-1	-Световые настенные указатели 1	2	241,7 131	91 25,7	483 262	182 51	298 95	0,82 0,15	2 -
230	С151704-2	-Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2	462 -	- -	924 -	- -	- -	- -	- -
231	Ц0108-317-4	-Реле сигнальное	4	3104,1 1688	34,1 9	12416 6752	136 36	6449 95	10 0,05	40 -
232	СПрайс-лист	-Реле РПУ2-М9-6440У3Б	2	471,32 -	- -	943 -	- -	- -	- -	- -
233	СПрайс-лист	-Реле РПУ2-М9-6220У3Б	2	471,32 -	- -	943 -	- -	- -	- -	- -
234	Ц0110-698-4	-Прочее оборудование электрочасофикации: реле времени программное типа 2РВМ	1	112,8 101	- -	113 101	- -	91 90	0,6 -	1 -
235	СПрайс-лист	-Реле времени комбинированное	1	1231,71	-	1232	-	-	-	-

	РКВ11-33								
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
236	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
			227	2,3	227	2	95	0,01	-
		шт							
237	СПрайс-лист-Автоматический выключатель А63-5	1	292,92	-	293	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
238	Ц0108-604-1-Звонок электрический с кнопкой	1	115,1	2,8	115	3	97	0,64	1
			102	0,5	102	-	95	-	-
		компл							
239	С151801-119-Звонок электрический "Сверчок"	1	431	-	431	-	-	-	-
		шт							
	Силовое электрооборудование								
240	Ц0108-86-1 -Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	3	7410	2137	22230	6411	15165	28	84
			4860	460,99	14580	1383	95	2,67	8
		шт							
241	Ц0108-573-5-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663	152	1326	304	723	2	4
			349	31,5	698	63	95	0,18	-
		шт							
		шт							
242	Ц0108-530-4-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
			387	2,3	387	2	95	0,01	-
243	Ц0110-309-2-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле	1	45	-	45	-	45	-	-
			45	-	45	-	101	-	-
		шт							
244	Ц0108-526-1-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
			227	2,3	454	5	95	0,01	-
		шт							
245	Ц0108-591-9-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,7	0,2	125	-	110	0,34	1
			57,8	0,1	116	-	95	-	-
		шт							
246	Ц0108-591-8-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	22	64	1	1408	22	1227	0,36	8
			58,5	0,2	1287	4	95	-	-

		шт							
247	Ц0108-525-1-	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	6	598,8 288	14,8 2,3	3593 1728	89 14	1655 95	2 0,01	12 -
		шт							
		Кабели и провода							
248	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	63	8,5 7,3	0,1 -	536 460	6 -	437 95	0,05 -	3 -
		м							
249	С151607-176- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,063	47878 -	- -	3016 -	- -	- -	- -	- -
		1000м							
250	Ц0108-408-5-	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, в готовых бороздах, диаметр до 40 мм	117	155,7 94,7	48 12,8	18217 11080	5616 1498	11949 95	0,5 0,07	59 9
		м							
251	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	34	104 -	- -	3536 -	- -	- -	- -	- -
		м							
252	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	43	148 -	- -	6364 -	- -	- -	- -	- -
		м							
253	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	40	191 -	- -	7640 -	- -	- -	- -	- -
		м							
254	Ц0108-412-3-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	117	14,6 11,8	0,2 0,1	1708 1381	23 12	1323 95	0,07 -	8 -

	многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2								
		м							
255	Ц0108-146-2-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	270	73,1	20,8	19737	5616	7131	0,14	38
			23,4	4,4	6318	1188	95	0,03	7
		м							
256	Ц0108-591-2-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	7	47	0,2	329	1	303	0,29	2
			45,5	0,1	319	1	95	-	-
		шт							
257	С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	7	156	-	1092	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
258	С151803-53 -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	10	244	-	2440	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
259	С151803-55 -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	10	505	-	5050	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
260	С151803-48 -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,001	26100	-	26	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт							
261	С151803-45 -Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	1	1660	-	1660	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
262	Ц0108-411-4-Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	2	186,9	-	374	-	171	1	2
			90	-	180	-	95	-	-
		ввод							
263	С151802-4 -Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	2	418	-	836	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
264	Ц0108-472-3-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	25	55	7,6	1375	190	572	0,13	3
			23,2	0,9	580	22	95	0,01	-
		м							

265	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	5	1135,1	42,1	5676	211	2662	3	15
				556	4,5	2780	23	95	0,03	-
266	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900	-	14900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000	-	11000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
269	С151803-159	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	1	14900	-	14900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
270	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	1	11000	-	11000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	128	467,8	183	59878	23424	34753	1,46	187
				234	51,8	29952	6630	95	0,3	38
272	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	64	342,8	134	21939	8576	11905	0,99	63
				158	37,8	10112	2419	95	0,22	14
273	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	67	313	131	20971	8777	9923	0,75	50
				119	36,9	7973	2472	95	0,21	14
274	Ц0108-593-1-0	Светильник местного освещения	6	133,2	4,1	799	25	654	0,71	4
				114	0,7	684	4	95	-	-
275	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКЛ02-25-111-УХЛ4	6	970	-	5820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	Ц0108-593-1-1	Световые настенные указатели	18	241,7	91	4351	1638	2680	0,82	15
				131	25,7	2358	463	95	0,15	3

277	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	8	269,9	98	2159	784	1148	0,76	6
				122	29	976	232	95	0,17	1
		шт								
278	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	4	228,8	13,2	915	53	788	1	4
				205	2,3	820	9	95	0,01	-
		шт								
279	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	4	4720	-	18880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
280	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	4	17	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
281	С151706-5	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	24	24	-	576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
282	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	41	24	-	984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
283	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	26	39	-	1014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
284	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	600	82	-	49200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
285	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	48	99	-	4752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
286	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	648	14	-	9072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
287	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	25	62,7	0,2	1568	5	1375	0,34	9
				57,8	0,1	1445	3	95	-	-
		шт								
288	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
				58,5	0,2	176	1	95	-	-
		шт								
289	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	25	68	-	1700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

290	С151801-142-Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	шт	3	90	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	Ц0108-591-2-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	140	47	0,2	6580	28	6065	0,29	41
				45,5	0,1	6370	14	95	-	-
292	Ц0108-591-3-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	8	134,8	3,6	1078	29	876	0,68	5
				115	0,2	920	2	95	-	-
293	С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	140	156	-	21840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
294	С151801-18 -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	8	215	-	1720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	Ц0108-401-1-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	шт	340	175,2	75,7	59568	25738	30136	0,44	150
				72,7	20,6	24718	7004	95	0,12	41
296	Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	10	27,7	2,1	277	21	192	0,1	1
				19,7	0,5	197	5	95	-	-
297	С151601-342-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	0,35	60500	-	21175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	Ц0108-403-3-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	1000м	4100	47,2	14,8	193520	60680	119187	0,16	656
				26,3	4,3	107830	17630	95	0,02	102
299	Ц0108-409-6-Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	10	48,7	2,6	487	26	275	0,17	2
				28,8	0,2	288	2	95	-	-
300	С130804-1 -Трубы винипластовые	м	1,6	650	-	1040	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4	кг		-	-	-	-	-	-	-

301	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	4	777	-	3108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
302	С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,4	24200	-	9680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
303	С151803-60	-Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХЛ3	0,14	28100	-	3934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Кровля здании детского сада								
304	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	80	415,42	2,49	33234	199	1009	0,06	5
				9,68	0,92	774	74	119	-	-
		м								
305	Е0115-173-4	-Окраска суриком перил	12	136,21	0,07	1635	1	1361	0,65	8
				108	0,02	1296	-	105	-	-
		м2								
306	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	3,9	24,75	0,9	97	4	27	0,03	-
				5,42	0,34	21	1	120	-	-
		м								
307	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (под ходовую доску и по периметру кровли)	163,2	103,08	0,99	16823	162	2325	0,07	11
				11,59	0,38	1891	62	119	-	-
		м2								
308	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	97,9	767,86	7,54	75173	738	25553	1,43	140
				214,65	2,86	21014	280	120	0,01	1
		м2								
309	Е0115-176-9	-Покрытие карнизов маслеными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или отгрунтованной поверхности за 2 раза	97,9	225,69	-	22095	-	3493	0,18	18
				33,98	-	3327	-	105	-	-
		м2								
310	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба,лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах	2,151	49326,74	16388,64	106102	35252	62837	161	346
				28980	3478,9	62336	7483	90	13,02	28
		т								
311	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,045	90510,57	2434,57	4073	110	2071	170	8
				31950	920,25	1438	41	140	4,49	-
		т								
		Слуховые окна-3 шт								

312	С12065-88	-Створки оконные одинарные для производственных зданий /ГОСТ 12506-81/, площадь 0,6-1,0 м2	2,1	2130	-	4473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
313	С11011-797	-Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	3	360	-	1080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
314	Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	2,1	767,76	3,04	1612	6	157	0,45	1
				69,98	1,15	147	2	105	0,01	-
		м2								
		Водосточные трубы								
315	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0704	93997,62	304,24	6617	21	2453	198	14
				33075	114,75	2328	8	105	0,56	-
		1т								
316	Е0113-26-12	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	1,86	42,36	0,09	79	-	5	0,01	-
				2,75	0,05	5	-	90	-	-
		м2								
317	Е0112-7-7 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	143,4	210,03	7,39	30118	1060	31957	1,16	166
				184,5	2,77	26457	397	119	0,02	2
		м								
318	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,394	72495	-	28563	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Вентканал								
319	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	12,48	237,3	1,96	2962	24	1433	0,61	8
				108,9	0,45	1359	6	105	0,03	-
		м2								
320	Е0115-155-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	12,48	13,73	0,9	171	11	131	0,06	1
				9,68	0,34	121	4	105	-	-
		м2								
		Выход на чердак-1 шт								
321	Е0108-6-1	-Кирпичный пояс	1,25	7820,24	335,84	9775	420	1218	4,54	6
				699,75	126	875	158	118	0,61	1
		м3								
322	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,09	22541,72	316,57	2029	28	390	22,5	2
				3487,5	119,25	314	11	120	0,58	-
		м3								
323	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0428	13711,47	5475,87	587	234	254	28,9	1
				5040	1552,87	216	66	90	5,46	-
		т								
324	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,	0,0428	133700	-	5722	-	-	-	-

	Пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
	т								
325 Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,49	375,5	30,89	184	15	120	1,23	1
			191,93	11,68	94	6	120	0,06	-
	м2								
326 С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,49	12300	-	6027	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
327 С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	комплект								
	Арматура над отв. продухов								
328 Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,07786	41008,57	2434,57	3193	190	3583	170	13
			31950	920,25	2488	72	140	4,49	-
	т								
329 С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,07786	53600	-	4173	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
330 Е0134-66-2	-Устройство продуха помещений сеткой стальной из оцинкованной проволоки диаметром 1,2 мм стен	10,416	1566,31	1,57	16315	16	9049	4,47	47
			789,75	-	8226	-	110	-	-
	м2								
331 Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к канализационным стоякам из профилированного оцинкованного листа	7	71,95	3,12	504	22	564	0,4	3
			67,31	0,39	471	3	119	-	-
	м								
332 С11011-434	-Оцинкованный лист	3,5	1190	-	4165	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
	Лестница к слух.окну								
333 Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,054	22541,72	316,57	1217	17	234	22,5	1
			3487,5	119,25	188	6	120	0,58	-
	м3								
	Полы								
	ТД742								
334 Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	19,27	543,9	23,26	10481	448	6393	1,57	30
			261	8,71	5029	168	123	0,04	1
	м2								

335 Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	20,62	29,81	0,22	615	5	471	0,1	2
			18,5	0,09	381	2	123	-	-
	м								
	ТД541								
336 Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	247,53	769,78	4,9	190544	1213	18374	0,38	95
			58,5	1,85	14481	458	123	0,01	2
	м2								
337 Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	266	109,84	0,46	29217	122	3998	0,08	20
			12,04	0,18	3203	48	123	-	-
	м								
338 Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	26,6	167,96	1,88	4468	50	2207	0,47	12
			78,3	0,72	2083	19	105	-	-
	м2								
	ТД375								
339 Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	71,87	938,02	11,72	67415	842	15565	1,06	76
			171,68	4,39	12339	316	123	0,02	2
	м2								
340 Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	76,9	139,15	0,32	10700	25	3948	0,24	18
			41,63	0,11	3201	8	123	-	-
	м								
	ТД507								
341 Е0111-6-2	-Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП	341,91	713,68	118,54	244015	40530	70808	0,69	237
			123,98	44,39	42390	15177	123	0,22	74
	м2								
342 Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	341,91	769,78	4,9	263195	1675	25380	0,38	131
			58,5	1,85	20002	633	123	0,01	3
	м2								
343 Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	366	109,84	0,46	40201	168	5501	0,08	28
			12,04	0,18	4407	66	123	-	-
	м								
344 Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	36,6	167,96	1,88	6147	69	3037	0,47	17
			78,3	0,72	2866	26	105	-	-
	м2								
	ТД339								
345 Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,85	235,97	9,95	8460	357	2467	0,36	13
			52,2	3,74	1871	134	123	0,02	1
	м2								
346 Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	35,85	938,02	11,72	33628	420	7764	1,06	38
			171,68	4,39	6155	157	123	0,02	1

		м2							
347	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	38,4	139,15	0,32	5343	12	1971	0,24	9
				41,63	0,11	1599	4	123	-	-
		м								
348	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	164,92	925,06	4,9	152561	808	12242	0,38	63
				58,5	1,85	9648	305	123	0,01	1
		м2								
349	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	176,5	109,84	0,46	19387	81	2653	0,08	14
				12,04	0,18	2125	32	123	-	-
		м								
350	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	17,65	167,96	1,88	2965	33	1464	0,47	8
				78,3	0,72	1382	13	105	-	-
		м2								
		ТИП 2								
351	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,71	4870,8	-	8329	-	1117	3,24	6
				531	-	908	-	123	-	-
		м3								
352	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,15	235,97	9,95	8058	340	2350	0,36	12
				52,2	3,74	1783	128	123	0,02	1
		м2								
353	Е0111-4-3	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	34,15	322,71	3,1	11020	106	2355	0,3	10
				54,9	1,17	1875	40	123	0,01	-
		м2								
354	Е0111-4-4	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	34,15	244,17	2,19	8338	75	1670	0,21	7
				38,93	0,83	1329	28	123	-	-
		м2								
355	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,15	235,97	9,95	8058	340	2350	0,36	12
				52,2	3,74	1783	128	123	0,02	1
		м2								
356	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,732	9509,28	-	25979	-	1905	3,66	10
				567	-	1549	-	123	-	-
		м3								
357	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,732	5975,36	261,86	16325	715	2011	3,44	9
				499,5	99	1365	270	123	0,48	1
		м3								
358	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,15	235,97	9,95	8058	340	2350	0,36	12
				52,2	3,74	1783	128	123	0,02	1
		м2								
359	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	34,15	382,8	14,76	13073	504	2435	0,36	12

				52,43	5,54	1790	189	123	0,03	1
360	Е0111-15-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	189,57	2,68	6474	92	326	0,04	1
				6,76	1	231	34	123	-	-
361	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	235,97	9,95	8058	340	2350	0,36	12
				52,2	3,74	1783	128	123	0,02	1
362	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из напольного керамогранита	м2	1902,93	11,72	64985	400	7396	1,06	36
				171,68	4,39	5863	150	123	0,02	1
363	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство плинтусов керамогранитных	м2	933,33	1,3	34104	47	1765	0,23	8
			м	38,61	0,67	1411	24	123	-	-
		ТИП3								
364	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		749,35	24,55	9900	324	797	0,26	3
				39,83	9,2	526	122	123	0,04	1
365	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	235,97	9,95	31176	1315	9091	0,36	47
				52,2	3,74	6897	494	123	0,02	2
366	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	66,86	1,34	8834	177	286	0,01	1
				1,26	0,5	166	66	123	-	-
367	Е0111-8-3	-Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м2	5975,36	261,86	63160	2768	7781	3,44	36
				499,5	99	5280	1046	123	0,48	5
368	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	235,97	9,95	31176	1315	9091	0,36	47
				52,2	3,74	6897	494	123	0,02	2
369	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	200,58	4,02	26501	531	858	0,03	3
				3,78	1,5	499	198	123	-	-
370	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из напольного керамогранита	м2	1902,93	11,72	251415	1548	28613	1,06	140
				171,68	4,39	22682	580	123	0,02	3
371	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Устройство плинтусов керамогранитных	м2	933,33	1,3	131973	183	6832	0,23	33
			м	38,61	0,67	5459	95	123	-	-

		ТИП 4							
372	Е0111-11-1	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	113,01	235,97	9,95	26667	1124	7776	0,36	40
				52,2	3,74	5899	423	123	0,02	2
			м2							
373	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	113,01	235,97	9,95	26667	1124	7776	0,36	40
				52,2	3,74	5899	423	123	0,02	2
			м2							
374	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	113,01	66,86	1,34	7556	151	245	0,01	1
				1,26	0,5	142	57	123	-	-
			м2							
375	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из напольного керамогранита	113,01	1902,93	11,72	215050	1324	24474	1,06	120
				171,68	4,39	19402	496	123	0,02	2
			м2							
376	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Устройство плинтусов керамогранитных	121	933,33	1,3	112933	157	5846	0,23	28
				38,61	0,67	4672	81	123	-	-
			м							
		ТИП 5								
377	Е0111-11-1	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	77,78	235,97	9,95	18354	774	5352	0,36	28
				52,2	3,74	4060	291	123	0,02	1
			м2							
378	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	77,78	235,97	9,95	18354	774	5352	0,36	28
				52,2	3,74	4060	291	123	0,02	1
			м2							
379	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	77,78	200,58	4,02	15601	313	505	0,03	2
				3,78	1,5	294	117	123	-	-
			м2							
380	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	77,78	673,81	2,96	52409	230	3877	0,19	15
				39,61	0,92	3081	72	123	-	-
			м2							
381	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	83,22	123,31	0,16	10262	13	1663	0,09	7
				16,18	0,07	1346	6	123	-	-
			м							
		ТИП 6								
382	Е0111-11-1	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	16,24	235,97	9,95	3832	162	1117	0,36	6
				52,2	3,74	848	61	123	0,02	-
			м2							
383	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	16,24	769,78	4,9	12501	80	1206	0,38	6
				58,5	1,85	950	30	123	0,01	-

		м2							
384	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	10,4	109,84	0,46	1142	5	156	0,08	1
				12,04	0,18	125	2	123	-	-
		м								
385	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1,04	167,96	1,88	175	2	86	0,47	-
				78,3	0,72	81	1	105	-	-
		м2								
		ТИП 6а								
386	Е0111-11-1	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	24,27	235,97	9,95	5727	241	1670	0,36	9
				52,2	3,74	1267	91	123	0,02	-
		м2								
387	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из напольного керамогранита	24,27	1902,93	11,72	46184	284	5256	1,06	26
				171,68	4,39	4167	107	123	0,02	1
		м2								
388	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство плинтусов керамогранитных	19,8	933,33	1,3	18480	26	957	0,23	5
				38,61	0,67	764	13	123	-	-
		м								
		ТИП 6б								
389	Е0111-11-1	-Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 20 мм	13,3	235,97	9,95	3138	132	915	0,36	5
				52,2	3,74	694	50	123	0,02	-
		м2								
390	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	13,3	944,13	11,72	12557	156	2880	1,06	14
				171,68	4,39	2283	58	123	0,02	-
		м2								
391	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	10,7	139,9	0,32	1497	3	549	0,24	3
				41,63	0,11	445	1	123	-	-
		м								
		Проемы								
		Оконные								
392	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	9,72	348,93	18,88	3392	183	2071	1,02	10
				171,01	6,57	1662	64	120	0,03	-
		м2								
393	Е0110-91-6 Изм. и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных	97,2	346,04	18,87	33635	1834	16660	0,82	79

	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	/откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2		136,44	6,39	13262	621	120	0,03	3
394	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	5,85	427,5	19,32	2501	113	1349	1,11	7
				185,83	6,39	1087	37	120	0,03	-
395	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	7,74	472,81	19	3660	147	2080	1,3	10
				217,73	6,18	1685	48	120	0,03	-
396	Е0110-22-2	-Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	120,51	231,16	5,58	27857	672	13907	0,59	71
				94,05	2,12	11334	255	120	0,01	1
		Дверные								
397	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	29,52	328,76	20,41	9705	603	4654	0,74	22
				124,24	7,13	3668	210	120	0,03	1
398	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 м2	29,52	323,78	83,13	9558	2454	5951	0,8	24
				138,83	29,17	4098	861	120	0,12	3
399	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	8	1500	-	12000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
400	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 м2	160,74	398,48	102,53	64052	16481	36132	0,9	145
				151,65	35,67	24376	5734	120	0,14	22
		Лестницы								
		Крыльцо Кр-1								
401	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,1	235,97	9,95	2383	100	695	0,36	4

					52,2	3,74	527	38	123	0,02	-
402	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	10,1	66,86	1,34	675	14	22	0,01	-
					1,26	0,5	13	5	123	-	-
403	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	8,6	304,6	11,72	2620	101	1862	1,06	9
					171,68	4,39	1476	38	123	0,02	-
404	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	8,772	1350	-	11842	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
405	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил	м2	0,0515	22247,56	8912,18	1146	459	563	54,3	3
					10170	1974,78	524	102	90	7,58	-
406	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0515	133700	-	6886	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
407	С12041-133	-Хромирование	т	0,0515	18000	-	927	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Крыльцо с пандусом КрП-2									
408	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,67	235,97	9,95	4406	186	1285	0,36	7
					52,2	3,74	975	70	123	0,02	-
409	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	18,67	66,86	1,34	1248	25	40	0,01	-
					1,26	0,5	24	9	123	-	-
410	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита	м2	14,4	304,6	11,72	4386	169	3119	1,06	15
					171,68	4,39	2472	63	123	0,02	-
411	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	м2	14,688	1350	-	19829	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
412	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил	м2	0,135	22247,56	8912,18	3003	1203	1476	54,3	7
					10170	1974,78	1373	267	90	7,58	1
413	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,135	133700	-	18050	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
414	С12041-133	-Хромирование	т	0,135	18000	-	2430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Крыльцо Кр-3									

415	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		27	235,97	9,95	6371	269	1858	0,36	10
					52,2	3,74	1409	101	123	0,02	-
			м2								
416	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		27	66,86	1,34	1805	36	58	0,01	-
					1,26	0,5	34	13	123	-	-
			м2								
417	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита		27	304,6	11,72	8224	316	5847	1,06	29
					171,68	4,39	4635	119	123	0,02	1
			м2								
418	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная		27,54	1350	-	37179	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
		Лестница внутренняя									
419	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением		0,541	13711,47	5475,87	7418	2962	3210	28,9	16
					5040	1552,87	2727	840	90	5,46	3
			т								
420	С12021-146	-Косоуры		0,493	108500	-	53491	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
421	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т		0,048	154400	-	7411	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			т								
422	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких		30,4	205,41	12,56	6244	382	7863	1,08	33
					180	4,75	5472	144	140	0,02	1
			м								
423	Е0107-21-2	-Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку, при наибольшей массе монтажных элементов в зданиидо 5 т		2	1217,27	388,39	2435	777	1537	2,41	5
					414	134,98	828	270	140	0,55	1
			шт								
424	Е0107-20-3	-Установка монтажных изделий массой до 20 кг		0,1129	175710,1	1826,1	19838	206	1389	42,7	5
					8100	690,75	914	78	140	3,37	-
			т								
425	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен		15	952,48	4,92	14287	74	3070	1,15	17
					193,05	1,87	2896	28	105	0,01	-
			м2								
426	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен		15	133,23	1,19	1998	18	602	0,22	3
					37,8	0,45	567	7	105	-	-

			м2							
427	Е0107-20-1	-Установка стыковых накладок	0,0048	89308,57	2434,57	429	12	221	170	1
			т	31950	920,25	153	4	140	4,49	-
428	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	10	388,44	24,15	3884	241	2530	1,03	10
				171,9	8,83	1719	88	140	0,04	-
			шт							
429	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,2	20900	-	4180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
430	106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,35	10139,71	260,48	3549	91	259	3,94	1
				614,25	89,46	215	31	105	0,35	-
			м3							
431	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0061	93997,62	304,24	573	2	213	198	1
				33075	114,75	202	1	105	0,56	-
			1т							
		Лестница наружная(3шт.)								
432	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,17529	13711,47	5475,87	29826	11912	12907	28,9	63
				5040	1552,87	10963	3378	90	5,46	12
			т							
433	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0357	175710,1	1826,1	6273	65	439	42,7	2
				8100	690,75	289	25	140	3,37	-
			т							
434	С143001-44	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	2,85	174	-	496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
435	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,85	131	-	373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
436	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,63	131	-	214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
437	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,8038	131	-	760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3							
438	Е0107-60-1	-Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	20,4	4264,83	7,69	87003	157	9208	1,74	35
				319,5	2,9	6518	59	140	0,01	-
		м								
		Разные работы								
		Крепление неармированных перегородок								
		Ограждение радиаторов								
439	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	1,42	22541,72	316,57	32009	450	6146	22,5	32
				3487,5	119,25	4952	169	120	0,58	1
		м3								
440	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен рейками	47,83	622,52	4,64	29775	222	3433	0,36	17
				58,05	1,76	2777	84	120	0,01	-
		м2								
441	Е0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	35,91	541,36	4,32	19440	155	5306	0,75	27
				121,5	1,64	4363	59	120	0,01	-
		м2								
442	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками	31,35	622,52	4,64	19516	145	2250	0,36	11
				58,05	1,76	1820	55	120	0,01	-
		м2								
443	Е0115-166-1	-Улучшенная окраска стен белилами	83,74	205,34	1,61	17195	135	7848	0,53	45
				88,65	0,61	7424	51	105	-	-
		м2								
		Лист АС-50.Обшивка стен венткамеры								
444	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	6,518	7627,27	378,22	49715	2465	24169	20,04	131
				3566,25	141,75	23245	924	100	0,69	4
		м3								
445	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	6,32246	5089	-	32175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
446	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	65,18	133,23	1,19	8684	78	2618	0,22	15
				37,8	0,45	2464	29	105	-	-
		м2								
447	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,041	53000	-	2173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

	004								
448	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	65,18	429,23	4,92	27977	321	13340	1,15	75
				193,05	1,87	12583	122	105	0,01	1
		м2								
449	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1877184	41200	-	7734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Ограждения лестниц ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3 с поручнями								
450	E0109-57-5	-Монтаж ограждений	0,305	22247,56	8912,18	6786	2718	3334	54,3	17
				10170	1974,78	3102	602	90	7,58	2
		т								
451	C12021-245	-М/к из круглых труб массой до 0,1 т	0,031	172800	-	5357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
452	C11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Крепление-хомут	0,034	49389	-	1679	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
453	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	9,178	148,4	0,07	1362	1	1041	0,65	6
				108	0,02	991	-	105	-	-
		м2								
		Кабины санузлов								
454	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,018	22541,72	316,57	406	6	78	22,5	-
				3487,5	119,25	63	2	120	0,58	-
		м3								
455	C12031-151	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций А28-1200-1.0	12,4	693	-	8593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
456	E0110-7-3	-Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	61,38	541,36	4,32	33228	265	9070	0,75	46
				121,5	1,64	7458	101	120	0,01	-
		м2								
457	C11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	18	688	-	12384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
458	C11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	54	308	-	16632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Вентиляционная шахта								
459	E0109-61-13	-Монтаж кронштейнов и подвесок	0,02552	9883,8	2860,42	252	73	162	36,3	1

	стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2		6300	736,43	161	19	90	3,51	-
460	С12021-237 -Стоимость металлоконструкции (Рамки РМ-1, РМ-2)	т 0,02552	154400	-	3940	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
461	Е0115-178-6-Окраска металлических заполнений оконных проемов и решеток за 1 раз кузбасским лаком	т 1,3	55,36	-	72	-	71	0,32	-
			51,75	-	67	-	105	-	-
462	Е0112-18-1 -Изоляция стаканов вентшахт с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит	м2 1	964,76	5,97	965	6	103	0,49	-
			84,15	2,23	84	2	119	0,01	-
463	Е0107-53-5 -Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2	м 1	1211,87	475,71	1212	476	949	2,63	3
			515,25	162,92	515	163	140	0,64	1
464	С143021-29 -Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	шт 0,42	15800	-	6636	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
465	Е0112-17-1 -Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м3 3,96	182,78	15,94	724	63	191	0,24	1
			34,65	5,96	137	24	119	0,03	-
466	Е0112-1-2 -Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2 3,96	808,89	7,62	3203	30	203	0,24	1
			40,28	2,86	160	11	119	0,01	-
467	Е0112-15-1 -Вычитается позиция: Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2 3,96	-207,96	-1,19	-824	-5	-129	-0,16	-1
			-27	-0,45	-107	-2	119	-	-
	Отмостка-141м2	м2							
468	Е0111-2-4 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	14,1	4870,8	-	68678	-	9209	3,24	46
			531	-	7487	-	123	-	-
469	Е0127-52-1 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	м3 141	401,08	5,88	56552	830	1626	0,05	6
			7,02	1,65	990	233	133	0,01	1
		м2							

Исключить
Водопровод холодной воды В1

470	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	8	1550,07 117	19,03 7,13	-12401 936	152 57	1271 128	0,69 0,03	6 -
471	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	15	1082,42 92,93	12,21 4,57	-16236 1394	183 69	1872 128	0,56 0,02	8 -
472	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	24	965,42 92,93	12,21 4,57	-23170 2230	293 110	2995 128	0,56 0,02	13 1
473	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	60	693,07 76,95	10,34 3,87	-41584 4617	620 232	6207 128	0,43 0,02	26 1
474	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	12	6719 -	- -	-80628 -	- -	- -	- -	- -
475	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	6	4386 -	- -	-26316 -	- -	- -	- -	- -
476	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	5	4051 -	- -	-20255 -	- -	- -	- -	- -
477	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	111	3716 -	- -	-412476 -	- -	- -	- -	- -
478	С131101-108	-Термосмесители воды ТСВБ	шт	4	6270 -	- -	-25080 -	- -	- -	- -	- -
479	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	18	202 -	- -	-636 -	- -	- -	- -	- -
480	С131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	Кран поливочный шт	1	15600	-	-15600	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
481 С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1	919	-	-919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
482 С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2	384	-	-768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
483 С130801-21	-Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 80 мм, d водомера 80 мм	компл	1	17900	-	-17900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
484 С131405-2	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6 с продувочным и отключающим устройством, d 32 мм	шт	13	6000	-	-78000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Водопровод горячей воды Т3									
485 С130904-80 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	72	3716	-	-267552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Система отопления									
486 Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	30	268,16	4,08	-8045	122	2124	0,31	9
				53,77	1,53	1613	46	128	0,01	-
487 Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	140	266,16	4,08	-37263	571	9910	0,31	43
				53,77	1,53	7527	215	128	0,01	1
488 Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6	424,16	4,08	-2545	24	425	0,31	2
				53,77	1,53	323	9	128	0,01	-

489	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	285	124,13	14,54	-35378	4145	39694	0,57	162
				103,36	5,45	29458	1553	128	0,03	8
		м								
490	C130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	80	127	-	-10160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
491	C130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	130	171	-	-22230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
492	C130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	75	305	-	-22875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
493	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	211,07	2535,06	337,41	-535075	71217	198378	4,38	924
				670,5	126	141522	26595	118	0,62	131
		м3								
494	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,87811	8679,65	422,15	-7622	371	8719	56,4	50
				8257,5	157,5	7251	138	118	0,77	1
		т								
		Внутренняя отделка								
495	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1267,79	119,58	1,42	-151602	1800	95672	0,45	571
				71,33	0,54	90431	685	105	-	3
		м2								
496	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2920,56	293,18	4,07	-856247	11873	419049	0,74	2161
				135,68	0,97	396262	2833	105	0,05	151
		м2								
497	E0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	2920,56	101,63	1,19	-296817	3475	196295	0,37	1081
				60,3	0,45	176110	1314	105	-	6
		м2								
498	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка	1073,44	237,3	1,96	-254727	2103	123250	0,61	656

	цементно-известковым раствором по камню стен								
				108,9	0,45	116898	483	105	0,03	28
499	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2 1073,44	112,25	1,09	-120490	1166	108383	0,51	546
				95,92	0,24	102964	258	105	-	2
500	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2 1073,44	150,62	0,62	-161679	666	87792	0,44	467
				69,08	0,23	74153	247	118	-	1
		Электрооборудование здании котельной	м2							
501	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
				486	40,5	486	41	95	0,23	-
502	СПрайс-лист	-Ящик распределительный ЯРВ-100	шт 1	6144,59	-	6145	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
503	С151803-180	-Ящик распределительный ЯРВ-100	шт 1	6510	-	6510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
504	Ц0108-573-5	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм	шт 1	663	152	663	152	361	2	2
				349	31,5	349	32	95	0,18	-
505	75-6-10	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3174 УХЛ 4, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле 9,5-14,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 16 А (SAX/6)	шт 1	32900	-	32900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
506	Ц0108-530-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт 1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
				387	2,3	387	2	95	0,01	-
507	С151801-67	-Пускатель магнитный ПМЛ 12202	шт 1	690	-	690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
508	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-,	шт 1	501,2	13,2	501	13	218	1	1

	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А			227	2,3	227	2	95	0,01	-
509	С151801-48 -Выключатель автоматический АЛ50Б-2МТУ3	шт	1	461	-	461	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
510	Ц0108-603-1-Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
511	С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
512	Ц0108-148-2-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	шт	57	38,1	3,2	2172	182	1597	0,15	9
				28,8	0,7	1642	40	95	-	-
513	С151601-133-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	м	0,005	33800	-	169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
514	С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,052	52100	-	2709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
515	Ц0108-594-2-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	1000м	4	342,8	134	1371	536	744	0,99	4
				158	37,8	632	151	95	0,22	1
516	С151702-16 -Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	шт	4	2740	-	10960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
517	Ц0108-593-6-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	4	313	131	1252	524	592	0,75	3
				119	36,9	476	148	95	0,21	1
518	С151701-14 -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	4	871	-	3484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
520	С151701-90 -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1	561	-	561	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
521	С151706-61 -Лампы накаливания электрические для местного	шт	1	18	-	18	-	-	-	-

	освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-100													
522	С151706-79 -Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	8	99	-	792	-	-	-	-
523	С151705-3 -Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	8	14	-	112	-	-	-	-
524	С151706-13 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-75	шт	2	28	-	56	-	-	-	-
525	Ц0108-591-1-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	55	0,9	220	4	190	0,33	1
				49,7	0,2	199	1	95	-	-
526	С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4	156	-	624	-	-	-	-
527	С151801-131-Коробка пластмассовая, тип У409	шт	4	509	-	2036	-	-	-	-
528	С11041-60 -Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	шт	4	101	-	404	-	-	-	-
529	Ц0108-410-1-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	шт	2	34,2	1,2	68	2	44	0,14	-
				23,2	0,2	46	-	95	-	-
530	С130804-28 -Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Дн 20 мм	м	0,2	664	-	133	-	-	-	-
531	Ц0108-411-2-Металлический рукав, наружный диаметр до 60 мм	10м	1	121,8	8,2	122	8	48	0,3	-
				49,7	0,7	50	1	95	-	-
532	С151802-2 -Металлорукав диаметром 20, длиной 429 мм	1м	1	313	-	313	-	-	-	-
	НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД									
533	Е0122-31-1 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	шт	0,095	8097,13	-	769	-	992	51,5	5
				8032,5	-	763	-	130	-	-
534	Е0122-31-5 -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,077	10216,13	-	787	-	964	61,8	5

				9630	-	742	-	130	-	-
		км								
535	E0127-83-1	-Установка указателя пожарных гидрантов	1	747,86	146,19	748	146	711	3,2	3
				506,25	28,22	506	28	133	0,11	-
		шт								
536	C11051-121	-Указатель пожарного гидранта с отражателем	0,01	41200	-	412	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
		Выгреб на 50м3 Отделочные работы								
537	E0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	56,5	545,08	132,35	30797	7478	13980	1,03	58
				185,18	50,47	10463	2852	105	0,28	16
		м2								
538	E0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	56,5	101,63	1,19	5742	67	3604	0,37	21
				60,3	0,45	3407	25	105	-	-
		м2								
539	E0106-36-4	-Железнение поверхности	56,5	57,48	0,23	3247	13	3049	0,29	16
		м2		51,3	0,09	2898	5	105	-	-
540	E0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,6	0,69	1230	35	628	0,08	4
				11,7	0,27	585	13	105	-	-
		м3								
		Отмостка								
541	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,73	4870,8	-	8426	-	1130	3,24	6
				531	-	919	-	123	-	-
		м3								
542	E0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	17,3	401,08	5,88	6939	102	199	0,05	1
				7,02	1,65	121	29	133	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	5385658	83480		842
	Тенге	143731	30267		136
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5385658	-	-	-
Материалы -	Тенге	163443	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	173997	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	127186	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4867818	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	225868	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	113
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	33880	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	336692	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6163438	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1092
Сметная заработная плата -	Тенге	-	207878	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6163438	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1092
Сметная заработная плата -	Тенге	-	207878	-	-

Руководитель отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»
_____ Искаков К.

Технадзор
ТОО «Достар Строй Групп»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудования
_____ Утемисов Б.У.

Генподрядчик
Директор ТОО «CS Инжиниринг»
_____ Аманбаев Н.Н.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Основание: Договор № 118 от 05 октября 2015г., Дополнительное соглашение №09 от 03 марта 2016г.

Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Наименование объектов	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области	255 267 622	87 372 670	255 267 622	236 136 269	80 825 540	185 619 783	63 533 684	29 214 557	9 999 518
2	**Всего:**	**255 267 622**	**87 372 670**	**255 267 622**	**236 136 269**	**80 825 540**	**185 619 783**	**63 533 684**	**29 214 557**	**9 999 518**

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

_____ Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

_____ Утемисов Б.У.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июнь месяц 2016г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство детского сада на 90 мест в н.п. Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ, затрат	СМР, тенге	Оборудование, тенге	Прочие, тенге	Всего, тенге
		Глава-1				
		Акт выполнных работ	9 347 506	68 400		9 415 906
		Итого по главе 1	**9 347 506**	**68 400**		**9 415 906**
		Глава-2				
2	СН РК 8.02-02 -2002	Временные здания и сооружения- 3,4%	317 815			317 815
		Всего по главе:	317 815			317 815
		Итого по главам 1-2:	9 665 321	68 400		9 733 721
		Глава-3				
3	СН РК 8.02-07 -2002	Зимнее удорожание- 1,35%			130 482	130 482
4	СН РК 8.02-02 -2002	Выслуга лет- 1%			96 653	96 653
5	СН РК 8.02-02 -2002	Доп. отпуска- 0,4%			38 661	38 661
		Всего по главе:			265 796	265 796
		Итого по главам 1-3:	9 665 321	68 400	265 796	9 999 518
6		**Итого в базовых ценах 2001г.**	**9 665 321**	**68 400**	**265 796**	**9 999 518**
7	СН РК 8.02-02 -2002	Итого в текущих ценах 2015г. К.пер.- 2,55742	24 718 286	174 928	679 753	25 572 966
8	СН РК 8.02-02 -2002	Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%			511 459	511 459
		Итого:	24 718 286	174 928	1 191 212	26 084 425
9	Решение Правительства	НДС- 12%			3 130 131	3 130 131
		Всего к оплате:	**24 718 286**	**174 928**	**4 321 343**	**29 214 557**

Руководитель отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Искаков К.

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Аманбаев Н.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"
Инженер технадзора в части
несущих и ограждающих конструкций
и в части наружных инженерных сетей
и оборудований

Утемисов Б. А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь месяц 2016 года

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство детского сада на 90 мест в н.п Жалантос батыра Казалинского района Кызылординской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Система отопления								
1	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	30 м	268,16	4,08	8045	122	2124	0,31	9
				53,77	1,53	1613	46	128	0,01	-
2	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	140 м	266,16	4,08	37263	571	9910	0,31	43
				53,77	1,53	7527	215	128	0,01	1
3	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	6 м	424,16	4,08	2545	24	425	0,31	2
				53,77	1,53	323	9	128	0,01	-
4	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	285 м	124,13	14,54	35378	4145	39694	0,57	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных электросварных труб диам. до 40 мм		103,36	5,45	29458	1553	128	0,03	8
		м								
5	С130801-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	80	127	-	10160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
6	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	130	171	-	22230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	С130801-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	75	305	-	22875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
8	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(48х2,5)	7	627,13	14,54	4390	102	975	0,57	4
				103,36	5,45	724	38	128	0,03	-
		м								
9	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов (МС-90)	74,85	4331,44	35,77	324208	2678	11986	0,7	53
				111,7	13,4	8361	1003	128	0,07	5
		1кВт								
10	С130901-62	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	32	408	-	13056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0116-15-1	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	-
		1шт								
12	С130809-5 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	128	-	1024	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые	4	682	-	2728	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2 шт	482,27 261,88	40,42 16,22	965 524	81 32	712 128	1,51 0,07	3 -
15	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2 1шт	1270 -	- -	2540 -	- -	- -	- -	- -
16	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4 шт	228 -	- -	912 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	65 шт	482,27 261,88	40,42 16,22	31348 17022	2627 1054	23138 128	1,51 0,07	98 5
18	С130904-29	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	16 1шт	350 -	- -	5600 -	- -	- -	- -	- -
19	С130904-59	-Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	49 шт	377 -	- -	18473 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных (кран Н.Б. Маевского)	9 шт	62,81 23,18	- -	565 209	- -	267 128	0,12 -	1 -
21	Е0118-17-1	-Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	2 комплект	1584,47 201,62	38,1 13,91	3169 403	76 28	552 128	1,14 0,07	2 -
22	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	468 1шт	11,31 11,01	- -	5293 5153	- -	6596 128	0,05 -	24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	161	148,4	0,07	23892	11	18261	0,65	104
				108	0,02	17388	3	105	-	-
		м								
24	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	250	220,7	5,31	55176	1328	10578	0,24	60
				40,28	2,03	10070	508	100	0,01	3
		м2								
25	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	136	245,18	5,47	33345	744	5845	0,24	33
				40,95	2,03	5569	276	100	0,01	1
		м								
26	Е0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	75	279,71	6,01	20978	451	3493	0,26	20
				44,33	2,25	3325	169	100	0,01	1
		м								
27	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	7	114,31	6,39	800	45	227	0,19	1
				29,93	2,48	210	17	100	0,01	-
		м								
28	С11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,00703	179500	-	1262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
29	С130810-45	-Крепления для трубопроводов и радиаторов	205	200	-	41000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Тепловой узел								
30	Е0116-15-3	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
				461,18	34,76	922	70	128	0,16	-
		1шт								
31	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
32	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	419	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
33	Е0118-16-3	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
				646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
		1шт								
34	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	-
				41,72	-	83	-	128	-	-
		комплект								
35	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	64,62	-	646	-	712	0,32	3
				55,62	-	556	-	128	-	-
		комплект								
36	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	10	352	-	3520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
37	Е0116-15-1	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	482,27	40,42	2894	243	2136	1,51	9
				261,88	16,22	1571	97	128	0,07	-
		1шт								
38	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	682	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
39	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	12	157	-	1884	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
40	Е0116-15-2	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	8	482,27	40,42	3858	323	2848	1,51	12
				261,88	16,22	2095	130	128	0,07	1
		1шт								
41	С130901-93	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	869	-	3476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
42	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	1270	-	5080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	198	-	1584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С130809-32 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм шт	8	228 -	- -	1824 -	- -	- -	- -	- -
45	С130904-57	-Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	8	328 -	- -	2624 -	- -	- -	- -	- -
46	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
47	Е0118-15-1	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм 1шт	2	8184,79 1249,13	70,66 25,49	16370 2498	141 51	3263 128	7,07 0,13	14 -
48	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	3	940,29 134,42	21,42 8,02	2821 403	64 24	547 128	0,75 0,04	2 -
49	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	3	11,45 11,01	- -	34 33	- -	42 128	0,05 -	- -
50	Е0115-172-3	Антикоррозийное покрытие трубопроводов -Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,46	100,7 60,3	0,07 0,02	147 88	- -	92 105	0,37 -	1 -
51	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	20	200 -	- -	4000 -	- -	- -	- -	- -
52	Ц0112-698-1	-Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа шт	10	436,8 133	18,8 -	4368 1330	188 -	1197 90	0,58 -	6 -
53	Ц0112-699-1	-Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в	10	200	69,6	2000	696	1173	1	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичной кладке		128	2,3	1280	23	90	0,01	-
			шт							
54	СПрайс лист	-Бобышка для термометра	10	115,23	-	1152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
55	СПрайс лист	-Отборное устройство для манометра	10	500,73	-	5007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Вентиляция								
56	Е0120-31-2	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
				1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	-
			шт							
57	С131301-34	-Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 из разнородных металлов N 5В1 с электродвигателем АИМ80В4	1	48900	-	48900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
58	Е0120-41-1	-Установка виброизоляторов номер 38	5	207,1	0,57	1036	3	455	0,39	2
				70,88	0,24	354	1	128	-	-
			шт							
59	Е0120-14-9	-Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 4000 мм	1	939,1	24,24	939	24	502	2,32	2
				382,73	9,45	383	9	128	0,04	-
			шт							
60	С131306-26	-Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000	1	40500	-	40500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
61	Е0120-37-1	-Установка фильтров ячейковых	1,22	904,1	44,49	1103	54	1210	4,35	5
			м2	758,36	16,54	925	20	128	0,08	-
62	С131309-7	-Фильтры воздушные ячейковые: ФЯУ	2	1260	-	2520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
63	Е0120-30-1	-Панель для установки фильтров	28	107,97	1,26	3023	35	338	0,05	1
			кг	8,96	0,47	251	13	128	-	-
64	Е0120-35-1	-Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1010	119	1107	5,11	5
				819,79	44,89	820	45	128	0,22	-
			шт							
65	С131302-63	-Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ6-П-01,	1	20400	-	20400	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадь поверхности теплообмена 12,78 м2		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0120-26-9	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 2-4 сечением 400х300 мм	шт 1	6941,31	18,6	6941	19	411	1,91	2
				314,21	7,09	314	7	128	0,03	-
67	Е0120-53-10	-Установка блоков тепломассообмена производительностью до 250 тыс. м3-час	шт 1	62843,2	6893,57	62843	6894	68019	283,5	284
				50557,5	2582,21	50558	2582	128	12,61	13
68	СПрайс лист	-Воздухообмен Компакт 1109	шт 1	61000	-	61000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	Е0120-33-1	-Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	шт 8	1566,5	270,95	12532	2168	10620	5,28	42
				935,55	101,59	7484	813	128	0,49	4
70	С131301-104	-Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	шт 1	27700	-	27700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С131301-72	-Вентиляторы вытяжные	компл 7	19200	-	134400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	компл 1	913,38	29,9	913	30	324	1,46	1
				240,98	11,81	241	12	128	0,05	-
73	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт 27	320,85	16,96	8663	458	6695	1,12	30
				186,64	7,09	5039	191	128	0,03	1
74	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт 34	355,85	16,96	12099	577	8431	1,12	38
				186,64	7,09	6346	241	128	0,03	1
75	Е0120-17-1	-Установка отсосов от оборудования	шт 530	8,75	0,59	4639	312	5050	0,04	22
				7,23	0,21	3834	111	128	-	1
76	75-2-А26	-Местный вентиляционный отсос 840х1000х330 мм	кг 1	68400	-	68400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	E0120-3-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24,57 шт	1174,73	9,61	28863	236	6614	1,28	31
				206,72	3,59	5079	88	128	0,02	-
78	E0120-3-5	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,15 м2	1209,51	11,11	181	2	47	1,48	-
				238,61	4,16	36	1	128	0,02	-
79	E0120-3-6	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	0,57 м2	1173,73	9,61	669	5	153	1,28	1
				206,72	3,59	118	2	128	0,02	-
80	E0120-3-13	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	0,495 м2	1074,2	9,1	532	5	76	0,72	-
				115,76	3,4	57	2	128	0,02	-
81	E0120-1-11	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	0,62 м2	1043,92	8,82	647	5	126	0,96	1
				155,22	3,31	96	2	128	0,02	-
82	E0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	35,51 м2	1144,51	11,11	40642	394	11035	1,48	53
				238,61	4,16	8473	148	128	0,02	1
83	E0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18,6 м2	1169,91	13,82	21760	257	6310	1,62	30
				259,88	5,18	4834	96	128	0,03	-
84	E0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,71 м2	1151,91	13,82	5426	65	1598	1,62	8
				259,88	5,18	1224	24	128	0,03	-
85	E0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	2,8 м2	1309,04	7,3	3665	20	3488	6,04	17
				970,99	2,36	2719	7	128	0,01	-
86	C131312-11	-Вставки гибкие к радиальным	2,8 м2	2070	-	5796	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
87	Е0120-28-5	-Установка дверей герметических утепленных размером 1250х500 мм	2	5068,98 394,54	127,82 47,25	10138 789	256 95	1131 128	2,1 0,23	4 -
		шт								
		Теплоснабжение калориферов								
88	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	269,29 54,81	4,16 1,56	539 110	8 3	144 128	0,31 0,01	1 -
		м								
89	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	346,29 54,81	4,16 1,56	693 110	8 3	144 128	0,31 0,01	1 -
		м								
90	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	20	126,42 105,37	14,83 5,55	2528 2107	297 111	2840 128	0,58 0,03	12 1
		м								
91	С130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	20	171 -	- -	3420 -	- -	- -	- -	- -
		м								
92	С130901-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
93	Е0116-15-1	-Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	488,14 266,96	41,2 16,54	1953 1068	165 66	1452 128	1,54 0,07	6 -
		1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	682	-	2728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	С130809-30 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	157	-	1256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
96	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
		1фильтр								
97	Ц0112-792-1	-Задвижки, клапаны стальные фланцевые, регулирующие на условное давление 4-6,4 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	626,35	32,45	626	32	538	3,15	3
				588	9,45	588	9	90	0,05	-
		шт								
98	С130903-69 Изм. и доп.вып.19	-Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	2254	-	2254	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
99	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24	10,99	-	264	-	328	0,05	1
				10,69	-	257	-	128	-	-
		м								
100	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,5	21,8	0,05	76	-	18	0,03	-
				5,81	0,02	20	-	90	-	-
		м2								
101	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,5	19,64	0,02	69	-	10	0,02	-
				3,13	-	11	-	90	-	-
		м2								
102	Е0126-3-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	4	220,7	5,31	883	21	169	0,24	1
				40,28	2,03	161	8	100	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	E0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	20	245,18	5,47	4904	109	860	0,24	5
				40,95	2,03	819	41	100	0,01	-
		м								
104	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	24	114,31	6,39	2744	153	778	0,19	5
				29,93	2,48	718	60	100	0,01	-
		м								
105	C11011-941	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	179500	-	2513	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1528853	28211			1320

			Тенге			228578	10398			50
		Стоимость оборудования -	Тенге			68400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			68400	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6994	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3230	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			30	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3667	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			165261	-	-		-
		Материалы -	Тенге			101771	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39460	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22248	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			40331	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6050	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			217928	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		254
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	45510	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1288198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			545572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	196285	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			531167	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			251245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37687	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1631809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233972	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1928633	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1517
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283148	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод холодной воды В1								
106	Е0116-7-10	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	8	1550,07	19,03	12401	152	1271	0,69	6
				117	7,13	936	57	128	0,03	-
107	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м 15	1082,42	12,21	16236	183	1872	0,56	8
				92,93	4,57	1394	69	128	0,02	-
108	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м 24	965,42	12,21	23170	293	2995	0,56	13
				92,93	4,57	2230	110	128	0,02	1
109	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м 60	693,07	10,34	41584	620	6207	0,43	26
				76,95	3,87	4617	232	128	0,02	1
110	Е0116-7-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м 25	471,67	4,19	11792	105	1966	0,34	8
				59,85	1,58	1496	39	128	0,01	-
111	Е0116-7-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м 23	362,67	4,19	8341	96	1808	0,34	8
				59,85	1,58	1377	36	128	0,01	-
112	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м 28	364,67	4,19	10211	117	2202	0,34	9
				59,85	1,58	1676	44	128	0,01	-
113	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	м 42	329,67	4,19	13846	176	3302	0,34	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		59,85	1,58	2514	66	128	0,01	-
114	Е0116-15-1	м -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	111	473,47 254,25	39,24 15,75	52555 28222	4356 1748	38362 128	1,47 0,07	163 8
115	Е0116-15-2	1шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	18	473,47 254,25	39,24 15,75	8522 4577	706 283	6221 128	1,47 0,07	26 1
116	С130904-84 Изм. и доп.вып.19	1шт -Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	12	6719 -	- -	80628 -	- -	- -	- -	- -
117	С130904-82 Изм. и доп.вып.19	шт -Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	6	4386 -	- -	26316 -	- -	- -	- -	- -
118	С130904-81 Изм. и доп.вып.19	шт -Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	4051 -	- -	20255 -	- -	- -	- -	- -
119	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	шт -Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	111	3716 -	- -	412476 -	- -	- -	- -	- -
120	Е0117-2-3	шт -Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
121	С131101-108	шт -Термосмесители воды ТСВБ	4	126 6270 -	- - -	504 25080 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
122	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	шт -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	18	202 -	- -	3636 -	- -	- -	- -	- -
123	Е0116-20-2	шт Кран поливочный -Установка кранов поливочных,	4	5071,57	1,57	20286	6	276	0,3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 25 мм								
				54	-	216	-	128	-	-
		1кран								
		Кран противопожарный								
124	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	15493,47	23,09	61974	92	852	0,9	4
				157,5	9	630	36	128	0,04	-
		1кран								
125	Е0110-35-1	-Установка штучных изделий - шкафов деревянных	4	332,3	23,87	1329	95	525	0,68	3
				100,35	9,02	401	36	120	0,04	-
		шт								
126	Прайс-лист	-Шкаф пожарного крана КНГ-19/206,564	4	7785,47	-	31142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
127	С130810-47	-Угольник 2-50х50	0,04	2080	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
128	Прайс-лист	-Огнетушитель порошковый(ОПУ-8)	8	1815,45	-	14524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водомерный узел-1компл.								
129	Е0116-22-2	-Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 100 мм, а диам. водомера до 80 мм	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,1	13
				2193,75	108	2194	108	128	0,53	1
		1узел								
130	С131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	1	15600	-	15600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	С130901-59	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 40 мм	1	919	-	919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
132	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	2	384	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	С130801-21	-Обвязки водомеров турбинных из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с фланцами, болтами и прокладками, с обводной линией, d ввода 80 мм, d водомера 80 мм	1	17900	-	17900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200	-	5000	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
135	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,4	43,6	0,1	1369	3	330	0,06	2
				11,62	0,04	365	1	90	-	-
		м2								
136	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	20,3	100,7	0,07	2044	1	1286	0,37	7
				60,3	0,02	1224	-	105	-	-
		м2								
137	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	178	10,99	-	1956	-	2436	0,05	9
				10,69	-	1903	-	128	-	-
		м								
138	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	47	11,13	-	523	-	643	0,05	2
				10,69	-	502	-	128	-	-
		м								
139	Е0122-31-1	-Дезинфекция с полной промывкой трубопроводов диам. 50-65 мм	0,225	8097,13	-	1822	-	2350	51,5	12
				8032,5	-	1807	-	130	-	-
		км								
140	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	13	473,47	39,24	6155	510	4493	1,47	19
				254,25	15,75	3305	205	128	0,07	1
		1шт								
141	С131405-2	-Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6 с продувочным и отключающим устройством, d 32 мм	13	6000	-	78000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Водопровод горячей воды Т3								
142	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	56	329,67	4,19	18462	235	4403	0,34	19
				59,85	1,58	3352	88	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
143	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	72	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106
				254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5
		1шт								
144	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	72	3716	-	267552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
145	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	12,3	148,4	0,07	1825	1	1395	0,65	8
				108	0,02	1328	-	105	-	-
		м2								
146	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	56	10,99	-	615	-	766	0,05	3
				10,69	-	599	-	128	-	-
		м								
		Оборудование								
147	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	12	1512,32	97,07	18148	1165	21600	7,87	94
				1370,25	36	16443	432	128	0,18	2
		комплект								
148	СПрайс-лист-Аристон 150л		5	19201,83	-	96009	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
149	СПрайс-лист-Аристон 100л		6	11521,45	-	69129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
150	СПрайс-лист-Аристон 15л		1	7771,86	-	7772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
151	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
				387	15,75	1935	79	128	0,07	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			комплект							
152	Е0117-3-1	-Установка унитазов детских с бачком непосредственно присоединенным	18	4106,62	39,24	73919	706	9279	2,22	40
				387	15,75	6966	283	128	0,07	1
			комплект							
153	С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	18	2940	-	52920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
154	Е0117-1-9	-Установка чугунных глубоких душевых поддонов	2	12095,38	47,75	24191	96	708	1,55	3
				258,75	18	518	36	128	0,09	-
			комплект							
155	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	5	4260,08	54,7	21300	274	1195	0,99	5
				166,5	20,25	833	101	128	0,1	1
			комплект							
156	Е0117-2-3	-Установка смесителей для поддонов	10	1793,32	1,57	17933	16	1613	0,7	7
				126	-	1260	-	128	-	-
			шт							
157	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	31	5930,28	21,53	183839	667	14106	1,95	60
				346,5	9	10742	279	128	0,04	1
			комплект							
158	С131101-94	-Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	31	1320	-	40920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
159	Е0117-1-1	-Установка купальных чугунных ванн	3	15266,57	93,94	45800	282	2013	2,9	9
				488,25	36	1465	108	128	0,17	1
			комплект							
160	Е0117-1-8	-Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
				483,75	11,25	484	11	128	0,05	-
			комплект							
161	Е0117-5-2	-Установка моек на два отделения	21	9183,78	61,65	192859	1295	11007	2,26	47
				387	22,5	8127	473	128	0,11	2
			Комплект							
162	С131101-58	-Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	23	1700	-	39100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
163	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм	4	1412,7	6,95	5651	28	426	0,46	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект Обогрев пола Т11 и Т21		81	2,25	324	9	128	0,01	-
164	E0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	250	364,67 59,85	4,19 1,58	91168 14963	1048 395	19658 128	0,34 0,01	84 2
165	E0116-7-4	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	42	471,67 59,85	4,19 1,58	19810 2514	176 66	3302 128	0,34 0,01	14 -
166	E0116-29-1	м -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	292	10,99 10,69	- -	3209 3121	- -	3995 128	0,05 -	15 -
167	E0116-15-2	м -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	20	473,47 254,25	39,24 15,75	9469 5085	785 315	6912 128	1,47 0,07	29 1
168	C130904-80 Изм. и доп.вып.19	1шт -Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	16	3716 -	- -	59456 -	- -	- -	- -	- -
169	C130904-83 Изм. и доп.вып.19	шт -Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	4	5974 -	- -	23896 -	- -	- -	- -	- -
170	E0113-16-6	шт -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,25	21,8 5,81	0,05 0,02	899 240	2 1	216 90	0,03 -	1 -
171	E0113-26-21	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	41,25	19,64 3,13	0,02 -	810 129	1 -	116 90	0,02 -	1 -
172	E0115-172-4	м2 -Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	26,68	148,4 108	0,07 0,02	3959 2881	2 1	3026 105	0,65 -	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 Канализация К1 и К3								
173	E0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	245	748,88	1,43	183476	350	32276	0,56	137
				102,38	0,54	25083	132	128	-	1
		м								
174	E0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	75	620,54	0,64	46541	48	10219	0,58	44
				106,2	0,25	7965	19	128	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2742990	18033			1117

			Тенге			196750	7035			32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59723	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8416	-		-
		Местные материалы -	Тенге			45679	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9244	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1387	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4138	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			73105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9802	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2683266	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1133515	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	195370	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1343415	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			250073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37511	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			176000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3109340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1224
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	232881	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3182445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1279
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	242683	-		-
		РАЗДЕЛ 3 Внутренняя отделка								
175	E0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым	1267,79	119,58	1,42	151602	1800	95672	0,45	571
				71,33	0,54	90431	685	105	-	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствором потолка								
176	Е0115-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	1198,99	23,54	0,16	28220	192	19916	0,1	121
				15,75	0,07	18884	84	105	-	-
177	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	68,8	325,41	2,33	22388	160	5932	0,49	34
				81,23	0,88	5589	61	105	-	-
178	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	2920,56	293,18	4,07	856247	11873	419049	0,74	2161
				135,68	0,97	396262	2833	105	0,05	151
179	Е0115-64-1	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	2920,56	101,63	1,19	296817	3475	186295	0,37	1081
				60,3	0,45	176110	1314	105	-	6
180	Е0115-151-2	-Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная м2	2920,56	23,54	0,16	68740	467	48513	0,1	295
				15,75	0,07	45999	204	105	-	1
181	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	397,13	1022,61	2,1	406109	834	139186	2	794
				333	0,79	132244	314	105	-	2
182	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	151,2	587,21	6,33	88786	957	50032	1,79	271
				312,75	2,39	47288	361	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1918910	19760			5327
			Тенге			912806	5856			166
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1918910	-	-		-
		Материалы -	Тенге			363739	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	918662	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			622604	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			964595	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		482
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144689	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3056515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1063352	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3056515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5975
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1063352	-		-

РАЗДЕЛ 4 Наружная отделка

183	Е0115-14-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на полимерцементной мастике стен	70,2	258,64	1,88	18156	132	13935	1,04	73
				188,33	0,72	13221	51	105	-	-
		м2								
184	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	70,2	1180	-	82836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
185	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	1073,44	237,3	1,96	254727	2103	123250	0,61	656
				108,9	0,45	116898	483	105	0,03	28
		м2								
186	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	1073,44	112,25	1,09	120490	1166	108383	0,51	546
				95,92	0,24	102964	258	105	-	2
		м2								
187	С143002-53	-Сухие смеси штукатурные декоративные	2683,6	29	-	77824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
188	Е0115-158-3	-Окраска колером фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	1073,44	73,83	1,65	79252	1771	12252	0,06	66
				10,24	0,63	10992	676	105	-	3
		м2								
189	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1073,44	25,35	0,05	27216	54	9861	0,05	53
				7,7	0,02	8265	21	119	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1073,44	150,62	0,62	161679	666	87792	0,44	467
				69,08	0,23	74153	247	118	-	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			822181	5891			1861

			Тенге			326493	1736			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			822181	-	-		-
		Материалы -	Тенге			188684	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	328229	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82836	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			218276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			355473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53321	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70659	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1248313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2073
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	381550	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1248313	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2073
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	381550	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7012934	71895			9625

			Тенге			1664627	25025			282
		Стоимость оборудования -	Тенге			68400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			68400	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6994	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2880	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3230	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			30	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	436	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			594	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			10496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3667	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2965625	-	-		-
		Материалы -	Тенге			471073	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	966538	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			773367	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1369643	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		685
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	205447	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260143	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4304828	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8302
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1500214	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1288198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			545572	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	196285	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			531167	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			8320	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			251245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37687	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1631809	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1242
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	233972	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9415906	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10844
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1970733	-		-

Руководитель отдела строительства
ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства»
_____ Искаков К.

Технадзор
ТОО «Достар Строй Групп»
Инженер технадзор в части несущих и ограждающих конструкций и в части наружных инженерных сетей и оборудований
_____ Утемисов Б.У.

Генподрядчик
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
_____ Аманбаев Н.Н.