Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию
« *10*» *августа* 2018г.

Заказчик ***Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства", руководитель АбдигалиевАсетСауирбаевич, 060500, Атырауская область, Кзылкогинскийрайон, Миялинскийс.о., с.Миялы, Абая, 4***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии***от 17 июля 2018 годаТоварищества с ограниченной ответственностью"СұңқарҚұрылысLTD", директор СанкибаевБакытбекМаксатович,030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, квартал Промзона, 256***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ***от 17июля2018 годаТоварищества с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол", эксперта Жумабаева Мерея Маликовича, аттестат № KZ71VJE00037525 от 03.05.2018 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проектуот ***от17 июля2018 годаТоварищества с ограниченной ответственностью «САЛА», директорАмантурлыЖанболатАмантурлиевич***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:***«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.МиялыКызылкогинского района Атырауской области. Электроснабжение», новое строительство***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Атырауская область, Кызылкогинский район, с.Миялы***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий ***Акима Миялинского сельского округа Кызыколкогинского района Атырауской области №19 от 26 апреля 2017 года***

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ12REA00092706 от « 4 » мая 2018г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «САЛА», рабочий проект №2016/66-01-ЭС.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом Государственного учреждения "Кызылкогинский районный отдел строительства" № 144 от 14.12.2017г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2018 год***;

месяц, год

окончание работ ***июль 2018 год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***3 месяца***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4 месяца***

фактически, месяц: ***3 месяца***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения	-	III	III	III	III
Протяжённость ЛЭП- 10 кВ (ВЛ и КЛ)	м	4620	4620	4620	4620
Протяжённость ЛЭП- 0,4 кВ (ВЛ и КЛ)	м	11489	11489	11489	11489
Количество КТПНГ-10/0,4 кВ	комплект	3	3	3	3

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объём	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			-		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ

Рабочий проект сетей электроснабжения напряжением 10кВ и 0,4 кВ в с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области выполнен согласно заданию на проектирование ГУ «Кызылкогинский районный отдел строительства» и технических условий от 19 мая 2017 года № 27-4381, выданных АО «Атырау Жарык».

Категория надежности электроснабжения -III.

Согласно техническим условиям рабочим проектом предусмотрено:

установка ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем на ПС-35/10 кВ № 37 «Миялы»;

строительство ЛЭП-10 кВ от существующей ПС-35/10 кВ № 37 «Миялы» до проектируемых трансформаторных подстанций КТПНГ-10/0,4 кВ;

установка КТПНГ-10/0,4 кВ в количестве 3 компл.

строительство ЛЭП-0,4 кВ.

Рабочим проектом принята к установке ячейка типа КРН-IV/10 кВ с вакуумным выключателем типа ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000 У2.

Линия электроснабжения 10 кВ выполнена частично воздушной, с заходом в проектируемые КТПНГ-10/0,4 кВ, частично - в кабельном исполнении. Опоры для строительства ВЛ-10 кВ приняты типовые, на железобетонных стойках СВ 105-3,5, СВ-164. Провод ВЛ-10 кВ принят сталеалюминевый марки АС- 50. Кабель для прокладки ЛЭП-10 кВ

принят марки АСБ-3х240 мм². Прокладка кабеля выполнена в земляной траншее. При пересечениях с автодорогами кабели проложены в металлическом футляре.
Рабочим проектом к установке приняты комплектные трансформаторные подстанции наружной установки городского типа КТПНГ-10/0,4 кВ, в количестве 3 компл., мощностью 250 кВА, 400 кВА, 630 кВА с воздушными вводами 10 кВ и кабельными выходами 0,4 кВ. Установка КТПНГ-10/0,4 кВ выполнена на фундаменты из блоков ФБС.
Строительство ЛЭП-0,4 кВ предусмотрено типовыми опорами на железобетонных стойках СВ 95-2, СВ-105 с подвеской сталеалюминевых проводов марки АС-50, согласно расчетным нагрузкам потребителей электроэнергии. Для выхода ЛЭП-0,4 кВ из проектируемых КТПНГ-10/0,4 кВ принят кабель марки АВБбШВ. Сечения жил силовых кабелей приняты: для сетей электроснабжения - 4х50 мм², для питания сетей наружного электроосвещения - 4х10 мм². Прокладка кабелей выполнена в земляных траншеях.
В рабочем проекте предусмотрен монтаж светодиодных светильников наружного электроосвещения на опорах ВЛ-0,4 кВ.Принятысветильники с пускорегулирующей аппаратуройсерии ДКУ DRIVE 100W 5000K 7000LM IP65. На участках трассы с совместным подвесом проводов силовых сетей и сетей наружного электроосвещения применен провод СИП-2х10 мм². Управление наружным электроосвещением осуществлено автоматически, с помощью блоков наружного освещения, установленных в проектируемых ЯУО. Ящики управления освещением установлены на первых опорах от КТПНГ-10/0,4 кВ по фидерам.
В рабочем проекте предусмотрены контуры заземления проектируемых КТПНГ-10/0,4 кВ, выполненные вертикальными заземлителями – сталь угловая 63х63х6,3 мм и горизонтальными заземлителями - сталь полосовая 40х4 мм.
Заземление разъединительных пунктов, установленных на анкерных концевых опорах перед КТПНГ-10/0,4 кВ, выполнено присоединением к заземляющим контурам подстанций.
Все опоры ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ подлежат заземлению. В качестве вертикальных заземлителей применены стальные стержни диаметром 12 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***88280,119 тыс. тенге без НДС***, в том числе строительно-монтажных работ ***75054,200 тыс. тенге без НДС***, оборудования, инструмента и инвентаря ***8708,218 тыс. тенге***;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***85195,600 тыс. тенге без НДС*** , в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***72802,6 тыс. тенге без НДС***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***8446,97 тыс. тенге***;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в с.Миялы Кызылкогинского района Атырауской области. Электроснабжение» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Абдигалиев Асет Сауирбаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ***Жумабаев Мерей Маликович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ***Амантурлы Жанболат Амантурлиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Санкибаев Бакытбек Максатович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.