Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	58	04.05.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов.по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО	129 262 938,82								
в том числе за август		31 037 693,52						3 724 523,22	34 762 216,74

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**

(должность Ф.И.О., подпись)

Ф-2В
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58 от 04.05.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 2
за сентябрь 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.см. № 02-09 Внутрипоселковые сети									
			Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в кучи/		364,22	26,64	26,64	9704	9704	0	2742	13441
				м3 грунта		0	10,46	0	3808		996	
2	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		364,22	23,06	23,06	8398	8398	0	2373	11633
				м3 грунта		0	9,05	0	3296		862	
3	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./восстановление растительного слоя/.Группа грунтов 1		364,22	15,4	15,4	5610	5610	0	1585	7771
				м3 грунта		0	6,05	0	2202		576	
4	4	Е11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		364,22	22,82	22,82	8310	8310	0	2348	11510
				м3 грунта		0	8,95	0	3261		853	
5	5	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		2500,11	113,91	108,47	284796	271189	0	53256	365097
				м3 грунта		5,44	24,14	13608	60359		27044	
6	6	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		1833,42	93,28	88,83	171024	162856	0	31979	219243
				м3 грунта		4,45	19,77	8168	36247		16240	
7	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		134,3	1523,62	0	204622	0	0	147328	380105
				м3 грунта		1523,62	0	204622	0		28156	
8	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		34,8	1657,04	0	57665	0	0	41519	107118
				м3 грунта		1657,04	0	57665	0		7935	
9	9	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		25,52	1269,68	0	32402	0	0	23330	60190
				м3 грунта		1269,68	0	32402	0		4459	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1		60,32	786,77	0	47458	0	0	34170	88157
				м3 грунта		786,77	0	47458	0		6530	
11	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1		49,62	786,77	0	39039	0	0	28108	72519
				м3 грунта		786,77	0	39039	0		5372	
12	12	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1		3976,15	15,4	15,4	61248	61248	0	17306	84839
				м3 грунта		0	6,05	0	24037		6284	
13	13	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		3976,15	15,21	15,21	60478	60478	0	17089	83772
				м3 грунта		0	5,97	0	23734		6205	
14	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3976,15	160,21	75,97	637009	302058	0	341188	1056453
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	334951	138922		78256	
15	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		375,02	786,77	0	295053	0	0	212438	548090
				м3 грунта		786,77	0	295053	0		40599	
			Трубопроводы и арматура									
16	19	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		48,512	3945,98	159,04	191427	7715	133141	52302	263228
				м3 основания		1042,44	46,59	50571	2260		19498	
17	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,6064	357255,12	106551,68	216640	64613	2975	165845	413083
				км трубопровода		245798	30455,73	149052	18468		30599	
18	22	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		612,464	1646		1008116		1008116		1088765
				м							80649	
			Колодцы диам. 1,5м (15шт)									
26	107	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		23,1	25009,89	9256,75	577729	213831	126894	320396	969974
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10259,88	3750,16	237003	86629		71850	
27	108	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		15	28074		421110		421110		454799
				шт.							33689	
28	109	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		15	24441		366615		366615		395944
				шт.							29329	
29	110	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		15	24441		366615		366615		395944
				шт.							29329	
30	111	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92		3,15	77138		242985		242985		262423
				м3							19439	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 02-09 Внутрипоселковые сети									7354098
			Раздел: 2. Лок.см. № 04-01. Электроснабжение Вл-10кВ. Земляные работы									
31	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		174,309	154,16	145,89	26872	25430	0	5643	35117
				м3 грунта		8,28	36,69	1443	6395		2601	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,391	1988,45	0	10720	0	0	7718	19913
						1988,45	0	10720	0		1475	
33	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. /с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 2	м3 грунта	179,7	18,41	18,41	3308	3308	0	935	4582
						0	7,22	0	1298		339	
34	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	179,7	160,21	75,97	28789	13651	0	15420	47746
						84,24	34,94	15138	6278		3537	
			Сети ВЛЗ-10кВ									
35	5	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	22694,19	11555,09	22694	11555	717	12941	38486
						10422	5754,51	10422	5755		2851	
36	6	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	50180		150540		150540		162583
											12043	
37	7	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	62571		62571		62571		67577
											5006	
38	8	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Кронштейн У52	шт	2	4644,64		9289		9289		10032
											743	
39	9	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00616	234450		1444		1444		1560
											116	
40	10	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	1457,14		5829		5829		6295
											466	
41	11	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2450		4900		4900		5292
											392	
42	12	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759,0-87	т	0,0002	499540		100		100		108
											8	
43	13	С124-040109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	2	5546		11092		11092		11979
											887	
44	14	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	866		2598		2598		2806
											208	
45	15	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	743		2229		2229		2407
											178	
46	16	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777		32331		32331		34917
											2586	
47	17	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	503		3018		3018		3259
											241	
48	18	С124-040109-1308 прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462		94459
											6997	
49	19	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979		77874		77874		84104
											6230	
50	23	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	14819,94	7178	44460	21534	2151	25197	75230
						6924,84	3574	20775	10722		5573	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	24	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	50180		301080		301080	24086	325166
52	25	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	62571		187713		187713	15017	202730
53	26	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Кронштейн У52	шт	3	4644,64		13934		13934	1115	15049
54	27	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП21	м	12	1457,14		17486		17486	1399	18885
55	28	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	2450		14700		14700	1176	15876
56	29	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	499540		300		300	24	324
57	30	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	866		7794		7794	624	8418
58	31	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	743		6687		6687	535	7222
59	32	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777		32331		32331	2586	34917
60	33	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	6	503		3018		3018	241	3259
61	34	С124-040109-1308 прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	18	14577		262386		262386	20991	283377
62	35	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	12979		233622		233622	18690	252312
63	36	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2859		25731		25731	2058	27789
64	37	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Устройство защиты от дуги SDI27.1	шт	9	10291,07		92620		92620	7410	100029
65	41	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	77	7365,81	3105,23	567168	239103	55217	313485	951105
						3543,48	1545,57	272848	119009		70452	
66	42	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	77	50180		3863860		3863860	309109	4172969
67	43	С124-040207-1918	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.0 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	77	41410		3188570		3188570	255086	3443656
68	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,521752	234450		122325		122325	9786	132111
69	45	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	77	866		66682		66682	5335	72017
70	46	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	77	743		57211		57211	4577	61788
71	47	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	231	10777		2489487		2489487	199159	2688646

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	48	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	462	503		232386		232386	18591	250977
73	49	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	77	2450		188650		188650	15092	203742
74	50	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0154	499540		7693		7693	615	8308
75	51	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	7365,81 3543,48	3105,23 1545,57	22097 10630	9316 4637	2151	12214 2745	37056
76	52	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	50180		150540		150540	12043	162583
77	53	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6	4684,27 1184,59	3499,68 1748,92	28106 7108	20998 10494	0	14081 3375	45561
78	54	Е11-340203-0404	Опоры и подпоры высотой свыше 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных	приставка	3	5644,8 3890,88	1447,56 479,16	16934 11673	4343 1437	919	9964 2152	29050
79	55	С121-040406-0108	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	6	30309		181854		181854	14548	196402
80	56	С124-040207-1918	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.0 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	41410		124230		124230	9938	134168
81	57	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Стяжка СТ51	шт	12	4936,07		59233		59233	4739	63971
82	58	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	18	503		9054		9054	724	9778
83	59	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	9	10777		96993		96993	7759	104752
84	60	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	866		2598		2598	208	2806
85	61	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	743		2229		2229	178	2407
86	62	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2450		7350		7350	588	7938
87	63	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	499540		300		300	24	324
88	64	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	22694,19 10422	11555,09 5754,51	113471 52110	57775 28773	3586	64706 14254	192431
89	65	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	15	50180		752700		752700	60216	812916
90	66	С124-040207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	62571		312855		312855	25028	337883
91	67	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Кронштейн У52		10	4644,64		46446		46446		50162

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт							3716	
92	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0308	234450		7221		7221		7799
											578	
93	69	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП21	м	20	1457,14		29143		29143		31474
											2331	
94	70	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	2450		24500		24500		26460
											1960	
95	71	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	499540		500		500		540
											40	
96	72	С124-040109-1203	Изоляторы штыревые SOT24 ГОСТ 30531-97	шт.	10	5546		55460		55460		59897
											4437	
97	73	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	866		12990		12990		14029
											1039	
98	74	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	743		11145		11145		12037
											892	
99	75	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	15	10777		161655		161655		174587
											12932	
100	76	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	30	503		15090		15090		16297
											1207	
101	77	С124-040109-1308 прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	30	14577		437310		437310		472295
											34985	
102	78	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	12979		389370		389370		420520
											31150	
103	79	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	9	14819,94	7178	133379	64602	6454	75592	225689
						6924,84	3574	62324	32166		16718	
104	80	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	18	50180		903240		903240		975499
											72259	
105	81	С124-040207-1918	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.0 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	41410		372690		372690		402505
											29815	
106	82	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	234450		12998		12998		14038
											1040	
107	83	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Кронштейн У52	шт	9	4644,64		41802		41802		45146
											3344	
108	84	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП21	м	18	1457,14		26229		26229		28327
											2098	
109	85	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	2450		22050		22050		23814
											1764	
110	86	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	499540		899		899		971
											72	
111	87	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	866		23382		23382		25253
											1871	
112	88	С124-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	27	394		10638		10638		11489
											851	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	89	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	27	10777		290979		290979		314257
											23278	
114	90	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	54	503		27162		27162		29335
											2173	
115	91	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	22694,19	11555,09	22694	11555	717	12941	38486
						10422	5754,51	10422	5755		2851	
116	92	С121-040405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	3	50180		150540		150540		162583
											12043	
117	93	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	6	4684,27	3499,68	28106	20998	0	14081	45561
						1184,59	1748,92	7108	10494		3375	
118	94	Е11-340203-0404	Опоры и подпоры высотой свыше 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных	приставка	3	5644,8	1447,56	16934	4343	919	9964	29050
						3890,88	479,16	11673	1437		2152	
119	95	С121-040406-0108	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013	шт.	6	30309		181854		181854		196402
											14548	
120	96	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Траверса ТМ73ш	шт	1	9016,07		9016		9016		9737
											721	
121	97	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Траверса ТМ80а	шт	1	2723,04		2723		2723		2941
											218	
122	98	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Кронштейн У52	шт	2	4644,64		9289		9289		10032
											743	
123	99	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009556	499540		477		477		516
											38	
124	100	Прайс-лист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Заземляющий проводник ЗП21	м	4	1457,14		5829		5829		6295
											466	
125	101	Прайслист стр.17 ТОО "SKAIA GrOuP" РК	Стяжка СТ51	шт	12	4936,07		59233		59233		63971
											4739	
126	102	С124-040207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	866		4330		4330		4676
											346	
127	103	С124-040207-5203	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	743		3715		3715		4012
											297	
128	104	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	10777		10777		10777		11639
											862	
129	105	С124-040207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	2	503		1006		1006		1086
											80	
130	106	С124-040109-1308 прим.	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577		87462		87462		94459
											6997	
131	107	С124-040207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12979		77874		77874		84104
											6230	
132	108	С124-040207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017		3	2859		8577		8577		9263

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							686	
			Гидроизоляционные работы									
133	113	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2538,4	874,3	19,81	2219331	50286	1463543	662402	3112271
				м2 поверхности		277,93	2,66	705503	6757		230539	
			Заземление опор									
134	114	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12/10 мм. Монтаж оборудования		999	470,49	16,89	470015	16878	247103	151599	671343
				м		206,24	4,52	206034	4520		49729	
135	115	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		99	2479,72	109,92	245493	10882	145283	66159	336584
				шт.		902,3	25,86	89328	2560		24932	
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 04-01. Электроснабжение Вл-10кВ									24406581
			ИТОГО:					26437704	1762567	21700291	2970344	31760679
								2974851	661710		2352641	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		921060				
			Итого с временными									32681746
			Зимние удорожания			2,07 %		676512				
			Итого с зимними удорожаниями									33358258
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		667165				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34025423
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			1,00		24838558,79				24838558,79
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			1,0501698		9186864,21				9647767,35
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									34486326,14
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,8999999999			0,8999999999						31 037 693,52
			НДС			12 %						3 724 523,22
			Итого с НДС									34 762 216,74

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель Айбергенов К. И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "МуТау"**

Бабаев Е.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Строительная группа "Архитектор"**

Абуов С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)