Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Форма 3КС

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Справка № 3 от "24" июля 2025 г

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июль 2025 г

Код.заказ	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	номер	код
		2025-10	03.02.2025				

Наименован. пусковых комплексов, объектов, блоков	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Всего к оплате
	С начала года по отчетный включительно с НДС	В отчетном месяце за без НДС	Строительно монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**635 736 957,00**	**567 622 284,00**							**68 114 673,00**	
В том числе за отчетный период	**309 567 153,00**	**276 399 244,00**							**33 167 909,00**	**309 567 153,00**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя Байгожин Н.Т.

Подрядчик:

ТОО «ДЕЛОФБК»

Директор Сарсенбеков Н.Т.

Технический надзор:

ТОО "Кокшетау-2015"

Эксперт по техническому надзору Садвокасов Д.Ш.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "ДЕЛОФБК"

Наименование стройки - "Строительство интерната на 300 мест к КГУ "IT лицей-интернат "Білім-инновация" управления образования Акмолинской области, город Щучинск, мкр. Горный, 28"

Договор № 2025-10 от 03 февраля 2025 г

Акт № 3 от "31" июля 2025 г

приемки выполненных работ за июль 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-02-01. Общестроительные работы				
		Раздел 1. Земляные работы				
3	**6101-0206-0104 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4**	**м3**	**25,496**	**8408**	**214 370**
4	**6101-0106-0106 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м3**	**824,368**	**76**	**62 652**
5	**6101-0107-0502 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4**	**м3**	**824,368**	**783**	**645 480**
		Раздел 4. Стены и перегородки				
		Подраздел 4.4. Типовой этаж				
64	**6105-0201-1001 Кклим = 1,12**	**Кладка стены трехслойной кирпичной с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, толщина облицовки 120 мм**	**м3**	**524**	**45119**	**23 642 356**
65	**212-401-0103**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75**	**1 м3**	**108**	**19918**	**2 151 144**
66	**297-574-7878 (кпл)**	**Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/25**	**1 шт**	**124303**	**86**	**10 690 058**

67	291-313-1313 (кпл)	Кирпич КР-л-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/50/ ГОСТ 530-2012	1 шт	29865	129	3 852 585
68	234-101-0110	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	1 м3	103	39491	4 067 573
69	6105-0201-0301 Кклим = 1,12	Кладка стены внутренней	м3	498	35879	17 867 742
70	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	1 м3	107	19918	2 131 226
71	297-574-7878 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/150/1,4/25	1 шт	145714	86	12 531 404
72	6105-0201-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	1232	9976	12 290 432
73	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	25,5	18839	480 395
74	291-514-1514 (кпл)	Кирпич КР-р-по 250х120х88 1,4НФ/100/1,4/25	1 шт	47818	83	3 968 894

		Подраздел 4.5. Армирование стен и перегородок				
75	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций/наружные и внутренние стены/	т	11	316026	3 476 286
		неучтенные ресурсы				
75.4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	11	382476	4 207 236
76	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/перегородки/	1 т	1,3	336177	437 030

		Раздел 5. Перемычки				
		Подраздел 5.1. Перемычки				
87	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	70	7850	549 500
88	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	474	1680	796 320
89	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	16	170020	2 720 320
90	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	3	171802	515 406
91	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	3	148111	444 333
92	222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,018	158351	2 850
93	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	0,65	134749	87 587

		Подраздел 5.2. Прогоны				
94	6104-0301-0111 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	18	7850	141 300
95	6104-0301-0110 Кклим = 1,12	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	3	1680	5 040
96	222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	1 м3	3	216310	648 930
97	6104-0801-0101 Кклим = 1,12	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	14	6741	94 374
98	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	14	1257	17 598
99	6106-0302-0401 Кклим = 1,12	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высотадо 25 м	т	2,3	114424	263 175
100	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	1 т	3,45298	417792	1 442 627
101	6111-0501-0505 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	57	206	11 742

		Подраздел 6.3. Перекрытие на отм. +5,700, +8,700, +11,700				
112	6104-0401-0106 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м2	шт.	182	9587	1 744 834
113	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	246	7853	1 931 838
114	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	2123	13137	27 889 851
115	6104-0802-0401 Кклим = 1,12	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,3	1184172	355 252
116	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,499	336177	167 752

		Раздел 8. Лестницы				
		Подраздел 8.1. Лестничный косоур				
204	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	1,4	269597	377 436
205	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	1 т	0,84	422831	355 178
206	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	1 т	0,6	538676	323 206

210	6104-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 5 м2	шт.	2	7853	15 706
211	222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	13,27	13137	174 328
212	6104-0501-0201 Кклим = 1,12	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	78	6363	496 314
213	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	1 м	78	5264	410 592
214	6104-0801-0101 Кклим = 1,12	Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т	шт.	10	6741	67 410
215	225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	1 шт.	10	1257	12 570

		Раздел 10. Окна и витражи				
		Подраздел 10.1. Окна				
237	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	199	9476	1 885 724
238	6108-0102-0104 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	30	13263	397 890
239	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	228	41150	9 382 200

		Раздел 12. Внутренняя отделка				
320	6112-0301-0301 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	1972	2363	4 659 836
320.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5420	76	411 920
322	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	5999	1724	10 342 276
		неучтенные ресурсы				
322.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	24735	76	1 879 860
323	6112-0202-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	5999	3772	22 628 228
		неучтенные ресурсы				
323.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	90	24588	2 212 920
323.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	166	1069	177 454
324	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	1411	4475	6 314 225

		неучтенные ресурсы				
324.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	26	24588	639 288
324.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	78	1069	83 382
326	**6112-0202-0101** Кклим = 1,06	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**419,66**	**3772**	**1 582 958**
		неучтенные ресурсы				
326.6	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,336866	24588	155 811
326.7	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	5	1069	5 345

Локальная смета № 2-01-02-02. Отполение и вентиляция

		Раздел 1. Отопление				
		Подраздел 1.1. Оборудование				
2	**245-103-0110**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**1 секция**	**1000**	**2302**	**2 302 000**
4	**242-207-3801**	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**60**	**320**	**19 200**
6	**245-510-0208**	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN**	**1 шт.**	**100**	**8743**	**874 300**
7	**245-510-0103**	**Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15**	**1 шт.**	**100**	**8395**	**839 500**
22	**6114-0102-0105** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**292**	**2259**	**659 628**
24	**6114-0102-0504** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм**	**м**	**81**	**5185**	**419 985**
25	**6114-0102-0505** Кклим = 1,06	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм**	**м**	**7**	**5185**	**36 295**
26	**241-101-0201**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**1 м**	**173**	**483**	**83 559**
27	**241-101-0202**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**32**	**633**	**20 256**
28	**241-101-0203**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**1 м**	**241**	**649**	**156 409**
29	**241-101-0204**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	**1 м**	**70**	**1172**	**82 040**
30	**241-101-0207**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм**	**1 м**	**67**	**1434**	**96 078**
31	**241-102-0142**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х2,5 мм**	**1 м**	**46**	**1573**	**72 358**
32	**241-102-0150**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х2,8 мм**	**1 м**	**81**	**1977**	**160 137**

33	241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	1 м	7	2706	18 942
47	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	126	708	89 208
		Подраздел 1.2. Тепловой узел				
48	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	4	17090	68 360
49	6116-0602-0114 Кклим = 1,06	Установка грязевиков на стальных опорах в тепловых пунктах, условный диаметр до 150 мм (прим)	шт.	2	38003	76 006
50	245-404-0107	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 150	1 шт.	2	261563	523 126
51	6116-0605-0109 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 150 мм	шт.	2	30703	61 406
52	6116-0605-0107 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	2	10748	21 496
53	242-404-0611	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150	1 шт.	2	119053	238 106
54	242-404-0609	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	1 шт.	2	64464	128 928
55	242-202-0407	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005DN 100	1 шт.	6	91000	546 000
56	242-202-0409	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005DN 150	1 шт.	2	368910	737 820
57	242-202-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005DN 80	1 шт.	2	48214	96 428
58	242-202-0408	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005DN 125	1 шт.	2	161804	323 608
59	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	2	1695	3 390
60	6116-0701-0104 Кклим = 1,06	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	5	1905	9 525
61	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	5	5565	27 825
62	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	8	1397	11 176
		неучтенные ресурсы				
62.5	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	8	2870	22 960
63	6114-0102-0504 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	2	5185	10 370
64	6114-0102-0505 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	6	5185	31 110
65	6114-0102-0506 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	2	6987	13 974
66	6114-0102-0507 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	6	6987	41 922
67	241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	1 м	6	6429	38 574

68	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	6	3789	22 734
69	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	1 м	2	4780	9 560
70	241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	1 м	2	3104	6 208
71	241-102-0212	/патрубок/Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 150х4,0 мм	1 м	1,6	5951	9 522
72	6125-1003-0106 Кклим = 1,09	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 120 мм	шт.	4	33442	133 768
73	581-111-1111 (кпл)	Тепловычислитель ВКТ-07-02	1 шт	1	98552	98 552
74	245-706-0113	Расходомер ультразвуковойфланцевый, расход Gном 60 м3/ч, расход Gмакс 120 м3/ч, монтажная длина 350 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 100	1 шт.	2	523227	1 046 454
75	582-222-2222 (кпл)	Термопреобразователи Pt-500	1 шт	1	13634	13 634
76	583-333-3333 (кпл)	Гильзы под термопреобразователи	1 шт	2	14081	28 162
77	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2,4	708	1 699
84	6125-1001-0102 Кклим = 1,09	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 5 кг	шт.	1	8898	8 898
85	584-444-4444 (кпл)	Электронно-погодный регулятор TROVIS 5573	1 шт	1	102046	102 046
86	245-703-0102	Датчик температуры отопленияинакладной для регулятора	1 шт.	1	23426	23 426
87	245-601-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	1 шт.	1	26095	26 095
88	245-704-0102	Регулятор комнатной температуры электронный, 230 В	1 шт.	1	29096	29 096
89	242-202-0401	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005DN 25	1 шт.	4	18786	75 144
90	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	3	17182	51 546
91	242-304-0206	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 100	1 шт.	3	80358	241 074
94	6114-0202-0103 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	1	17182	17 182
95	242-310-0107	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 65 пропускной способностью	1 шт.	1	656094	656 094
96	6116-0601-0101 Кклим = 1,06	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм	шт.	2	41791	83 582
		неучтенные ресурсы				
96.8	261-302-0252	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57 мм	комплект	2	12945	25 890
		Раздел 2. Вентиляция				
		Подраздел 2.1. П-1				

124	6118-0101-0103 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм.	м2	16,6	7747	128 600
125	6118-0101-0110 Кклим = 1,06	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	35,2	6707	236 086
128	246-102-0105	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	1 м2	16,6	6077	100 878
129	246-102-0106	Воздуховод класса Н из листовой сталитолщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	1 м2	35,2	7991	281 283
130	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	1 кг	48,8	775	37 820

	Локальная смета № 2-01-02-03. Водопровод и канализация (интернат)					
		Раздел 1. Водопровод				
47	241-205-1202 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	146,025	411	60 016
49	241-205-1203 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	1 м	217,8	672	146 362
51	241-205-1204 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	1 м	29,7	1071	31 809
53	241-205-1205 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	1 м	49,5	1702	84 249
55	241-205-1206 Коб=0,946	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм	1 м	18,92	2669	50 497
57	241-205-1207 Коб=0,974	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х10,3 мм	1 м	19,48	2959	57 641
79	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	32	1172	37 504
80	241-101-0206	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,0 мм	1 м	14,4	1234	17 770
81	241-101-0208	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	1 м	2,2	1469	3 232
82	241-101-0211	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	1 м	15	2552	38 280
83	241-101-0213	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	1 м	8	2688	21 504
	Итого по акту					**220 561 414**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление смр по стройке (7,3%)					16 100 983
	Итого					**236 662 397**
	Сметная прибыль (5%)					11 833 120
	Непредвиденные работы и затраты (5%)					11 833 120

	Итого					**260 328 637**
	в том числе на 2024 г - 89,5%					232 994 130
	в том числе на 2025 г - 10,5%					27 334 507
	2024 г - 89,5% - К = 1,075					250 468 690
	2025 г - 10,5% - К = 1,155					31 571 355
	Итого					**282 040 045**
	Итого с учетом скидки Подрядчика (пониж.коэфф. - 0,98)					**276 399 244**
	НДС 12%					33 167 909
	Всего по акту с учетом НДС 12%					**309 567 153**

ПРИНЯЛ:

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Заместитель руководителя — Байгожин Н.Т.

Главный специалист

Куратор объекта — Куанбаев А.Р.

Технический надзор:

ТОО "Кокшетау-2015"

Эксперт по техническому надзору — Садвокасов Д.Ш.

СДАЛ:

Подрядчик:

ТОО "ДЕЛОФБК"

Директор — Сарсенбеков Н.Т.

Авторский надзор:

ТОО "БірлікПроект"

Эксперт — Байжанов А.Е.