Форма №КС-3

Республики Казахстан

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2021 года

Реквизиты Подрядчика	Договор	
	номер	дата
БИН 921240000219	58	04.05.2021
БИК IRTYKZKA		
ИИК KZ0496509F0007753411		
Банк АО "Forte Bank"		

Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							налог на добавленную стоимость (тенге)	Всего к оплате (тенге)
	с начала работ по догов. по отчетный период включительно	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из графы 1 (тенге)						
			строительно-монтажные работы (тенге)	из них		ст-ть прочих затрат не вход. в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монт. оборуд-я				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО	248 084 833,12								
в том числе за октябрь		69 814 317,36						8 377 718,08	78 192 035,44

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"**

Руководитель: **Айбергенов К. И.**

(должность Ф.И.О., подпись)

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

Директор: **Искаков Б.А.**

(должность Ф.И.О., подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района". ЗКО, Теректинский район, с.Федоровка, Юбилейная, 20/1, тел.: +77113223351**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ДАНЕКЕР", Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38. Тел.: 87776520777**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство водопровода в с.Улкен Енбек Теректинского района ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 58** от **04.05.2021г.**

Акт приемки выполненных работ № 4
за октябрь 2021г.

Составлен (а) в текущих ценах на 21.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.см. № 02-01-01. Скважина №1									
1	1	Е11-040101-1703 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**		4,8	4551,15	3351,98	21845	16090	837	9633	33996
				м бурения		1024,76	1336,16	4919	6414		2518	
2	2	Е11-040101-1703 #ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5**		5,7	4551,15	3351,98	25942	19106	994	11439	40371
				м бурения		1024,76	1336,16	5841	7616		2990	
3	3	Е11-040101-1704 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**		6	4118,31	3163,9	24710	18983	112	11203	38786
				м бурения		935,81	1260,94	5615	7566		2873	
4	4	С124-030101-0322	**Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС /Долото диам.395 мм/**		1	137715		137715		137715		148732
				шт.							11017	
5	5	Е11-040101-1704 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**		12,5	4118,31	3163,9	51479	39549	233	23340	80805
				м бурения		935,81	1260,94	11698	15762		5986	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е11-040101-1704 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кмр=1,2|кроме долот|	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2		6	4118,31	3163,9	24710	18983	112	11203	38786
				м бурения		935,81	1260,94	5615	7566		2873	
7	7	С124-030101-0164	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 269,9 С-ГНУ-2		1	198759		198759		198759		214660
				шт.							15901	
8	8	Е11-040201-0301	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости		16,5	1449,68	990,65	23920	16346	194	9876	36499
				м закрепленной скважины		447,28	256,88	7380	4238		2704	
9	9	С123-010303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм		16,5	30997		511451		511451		552367
				м							40916	
10	10	Е11-040301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		1	326914,1	210517,4	326914	210517	0	159607	525443
				колонна		116396,7	71376,23	116397	71376		38922	
11	11	С121-130703-1405	Вода техническая		0,792	98		78		78		84
				м3							6	
12	12	С121-130101-1501	Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96		1,584	0		0				0
				т								
13	13	Е11-040201-0409	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении		35,5	592,51	403,4	21034	14321	584	8809	32231
				м спуска или подъема труб		172,73	119,2	6132	4232		2388	
14	14	Е11-040401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения		36,5	1647,26	1114,34	60125	40673	1197	24112	90975
				м труб		500,13	277,03	18255	10112		6739	
15	15	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм		35,5	19287		684689		684689		739464
				м							54775	
16	16	Е12-190101-0201 #прим.	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором. /Перфорация труб/		375	62,05	0,89	23268	333	0	16513	42963
				отверстие		61,16	0	22934	0		3182	
17	17	Е11-040501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		3	303440,86	216860,56	910323	650582	0	382031	1395742
				сутки откачки		86580,3	63235,81	259741	189707		103388	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3./Бетонирование устья скважины бетоном В7,5/.Устройство		0,48	31878,98	1738,12	15302	834	12110	2316	19027
				м3		4912,74	388,76	2358	187		1493	
19	19	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебнем		0,59	20937,48	0	12353	0	4860	6369	20220
				м3		12699,6	0	7493	0		1498	
20	20	С121-130804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88		0,0001292	1211322		157		157		169
				т							13	
21	21	С121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2		0,0001407	53700		8		8		8
				т							1	
22	22	С121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78		1,03215	283		292		292		315
				м3							23	
23	23	С121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79		0,00084	336755		283		283		306
				т							23	
24	24	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0000621	499540		31		31		34
				т							2	
25	25	С121-130803-1001	Ветошь		0,4193	90		38		38		41
				кг							3	
26	26	С121-130209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75		0,367535	326		120		120		129
				кг							10	
27	27	С121-130816-2305	Резина прессованная		0,01834	1143		21		21		23
				кг							2	
28	28	С121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003		0,55111	146		80		80		87
				кг							6	
29	29	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		0,03647	652		24		24		26
				кг							2	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. № 02-01-01. Скважина №1									4052289
			Раздел: 2. Лок.см. № 02-01-02 Скважина №2									
30	1	Е11-040101-1703 #ТЧ 04 п.3.7 Ктр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5		4,8	4551,15	3351,98	21845	16090	837	9633	33996
				м бурения		1024,76	1336,16	4919	6414		2518	
31	2	Е11-040101-1703 #ТЧ 04 п.3.7 Ктр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5		5,7	4551,15	3351,98	25942	19106	994	11439	40371
				м бурения		1024,76	1336,16	5841	7616		2990	
32	3	Е11-040101-1704 #ТЧ 04 п.3.5 Ктр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2		6	4118,31	3163,9	24710	18983	112	11203	38786

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м бурения		935,81	1260,94	5615	7566		2873	
33	4	Е11-040101-1704 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2		12,5	4118,31	3163,9	51479	39549	233	23340	80805
				м бурения		935,81	1260,94	11698	15762		5986	
34	5	Е11-040101-1704 #ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной бурения до 40 м. Бурение ударно-канатное станками типа БС-1м. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2		6	4118,31	3163,9	24710	18983	112	11203	38786
				м бурения		935,81	1260,94	5615	7566		2873	
35	6	Е11-040201-0301	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости		16,5	1449,68	990,65	23920	16346	194	9876	36499
				м закрепленной скважины		447,28	256,88	7380	4238		2704	
36	7	С123-010303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм		16,5	30997		511451		511451		552367
				м							40916	
37	8	Е11-040301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг		1	326914,1	210517,4	326914	210517	0	159607	525443
				колонна		116396,7	71376,23	116397	71376		38922	
38	9	С121-130703-1405	Вода техническая		0,792	98		78		78		84
				м3							6	
39	10	С121-130101-1501	Портландцемент тампонажный бездобавочный ГОСТ 1581-96		1,584	0		0				0
				т								
40	11	Е11-040201-0409	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении		35,5	592,51	403,4	21034	14321	581	8809	32231
				м спуска или подъема труб		172,73	119,2	6132	4232		2388	
41	12	Е11-040401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения		36,5	1647,26	1114,34	60125	40673	1200	24112	90975
				м труб		500,13	277,03	18255	10112		6739	
42	13	С123-010303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм		35,5	19287		684689		684689		739464
				м							54775	
43	14	Е12-190101-0201 #прим.	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором. /Перфорация труб/		375	62,05	0,89	23268	333	0	16513	42963
				отверстие		61,16	0	22934	0		3182	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	15	Е11-040501-0109	Скважины глубиной до 50 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания		3	303440,86	216860,56	910323	650582	0	382031	1395742
				сутки откачки		86580,3	63235,81	259741	189707		103388	
45	16	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Бетонирование устья скважины бетоном В7,5/.Устройство		0,48	31878,98	1738,12	15302	834	12110	2316	19027
				м3		4912,74	388,76	2358	187		1493	
46	17	Е11-040401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебнем		0,59	20937,48	0	12353	0	4860	6369	20220
				м3		12699,6	0	7493	0		1553	
47	18	С121-130804-0101	Веревка техническая из пенькового волокна ГОСТ 1868-88		0,0001292	1211322		157		157		169
				т							13	
48	19	С121-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2		0,0001407	53700		8		8		8
				т							1	
49	20	С121-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78		1,03215	283		292		292		315
				м3							23	
50	21	С121-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79		0,00084	336755		283		283		306
				т							23	
51	22	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,0000621	499540		31		31		34
				т							2	
52	23	С121-130803-1001	Ветошь		0,4193	90		38		38		41
				кг							3	
53	24	С121-130209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75		0,367535	326		120		120		129
				кг							10	
54	25	С121-130816-2305	Резина прессованная		0,01834	1143		21		21		23
				кг							2	
55	26	С121-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003		0,55111	146		80		80		87
				кг							6	
56	27	С121-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм		0,03647	652		24		24		26
				кг							2	
			Итого по разделу: 2. Лок.см. № 02-01-02 Скважина №2									3688897
			Раздел: 3. Лок.см. № 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы. Здание насосной									
57	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/		22,439592	26,64	26,64	598	598	0	169	828
				м3 грунта		0	10,46	0	235		61	
58	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		22,439592	23,06	23,06	517	517	0	146	717
				м3 грунта		0	9,05	0	203		53	
59	3	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		141,671339	113,91	108,47	16138	15367	0	3018	20689
				м3 грунта		5,44	24,14	771	3420		1532	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	4	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		133,929736	93,28	88,83	12493	11896	0	2336	16016
				м3 грунта		4,45	19,77	597	2648		1186	
61	5	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		4,908925	1523,62	0	7479	0	0	5385	13894
				м3 грунта		1523,62	0	7479	0		1029	
62	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Устройство съезда/		115,52	32,99	32,99	3811	3811	0	1077	5278
				м3 грунта		0	12,95	0	1495		391	
63	7	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./засыпка съезда/.Группа грунтов 2		115,52	18,41	18,41	2126	2126	0	601	2945
				м3 грунта		0	7,22	0	834		218	
			Итого по разделу: 3. Лок.см. № 02-02-01. Насосная станция 1-го подъема. Общестроительные работы. Здание насосной									60367
			Раздел: 4. Скважины (Подземная камера) /2шт/									
64	74	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/		6,942069	26,64	26,64	185	185	0	52	256
				м3 грунта		0	10,46	0	73		19	
65	75	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		6,942069	23,06	23,06	160	160	0	45	222
				м3 грунта		0	9,05	0	63		16	
66	76	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		302,70825	113,91	108,47	34483	32835	0	6448	44205
				м3 грунта		5,44	24,14	1648	7308		3274	
67	77	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		5,39175	1988,45	0	10721	0	0	7719	19916
				м3 грунта		1988,45	0	10721	0		1475	
			Итого по разделу: 4. Скважины (Подземная камера) /2шт/									64599
			Раздел: 5. Лок.см. №02-03.Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы.Земляные работы									
68	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/		43,52	26,64	26,64	1159	1159	0	328	1606
				м3 грунта		0	10,46	0	455		119	
69	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		43,52	23,06	23,06	1003	1003	0	284	1390
				м3 грунта		0	9,05	0	394		103	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	3	E11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		263,086219	113,91	108,47	29969	28537	0	5604	38419
				м3 грунта		5,44	24,14	1432	6352		2846	
71	4	E11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		152,072959	93,28	88,83	14186	13508	0	2652	18185
				м3 грунта		4,45	19,77	677	3007		1347	
72	5	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		197,694847	141,71	134,95	28016	26678	0	5238	35915
				м3 грунта		6,77	30,04	1338	5938		2660	
73	6	E11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		10,915975	3202,18	0	34955	0	0	25168	64932
				м3 грунта		3202,18	0	34955	0		4810	
74	7	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Устройство съезда/		164	32,99	32,99	5410	5410	0	1529	7494
				м3 грунта		0	12,95	0	2123		555	
75	8	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./засыпка съезда/.Группа грунтов 2		164	18,41	18,41	3019	3019	0	853	4182
				м3 грунта		0	7,22	0	1185		310	
76	9	E11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно котлована/		26,05872	191,06	90,44	4979	2357	0	2668	8259
				м3 уплотненного грунта		100,62	41,59	2622	1084		612	
77	10	E11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		101,59	490,67	488,76	49847	49653	40	10679	65367
				м3 грунтовой подушки		1,52	144,48	154	14677		4842	
78	11	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		101,59	2917		296338		296338		320045
				м3							23707	
			Итого по разделу: 5. Лок.см. №02-03.Насосная станция 2-го подъема.Общестроительные работы.Земляные работы									565794
			Раздел: 6. Лок.см. № 02-04-Установка очистки воды ДВУ10-3									
79	1	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м/		22,032	26,64	26,64	587	587	0	166	813
				м3 грунта		0	10,46	0	230		60	
80	2	E11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		22,032	23,06	23,06	508	508	0	144	704
				м3 грунта		0	9,05	0	199		52	
				м3 грунта		0	8,95	0	197		52	
81	5	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		26,42	205,8	196,3	5437	5186	9	1206	7175
				м3 грунта		9,17	54,24	242	1433		531	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	6	С341-020103-1003	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**		46,235	79		3653				3945
				т							292	
83	7	Е11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		262,954335	211,27	211,27	55555	55555	0	10060	70864
				м3 грунта		0	53,13	0	13972		5249	
84	8	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		4,683665	1988,45	0	9313	0	0	6706	17300
				м3 грунта		1988,45	0	9313	0		1281	
			Итого по разделу: 6. Лок.см. № 02-04-Установка очистки воды ДВУ10-3									100801
			Раздел: 7. Лок.см. № 02-05. Резервуар емкостью 100м3 №1. Общестроительные работы. Земляные работы									
85	1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/**		28,0466	26,64	26,64	747	747	0	211	1035
				м3 грунта		0	10,46	0	293		77	
86	2	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		28,0466	23,06	23,06	647	647	0	183	896
				м3 грунта		0	9,05	0	254		66	
87	3	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		207,0901281	113,91	108,47	23590	22463	0	4411	30242
				м3 грунта		5,44	24,14	1127	5000		2240	
88	4	Е11-010101-0301	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		243,3026095	93,28	88,83	22696	21612	0	4244	29094
				м3 грунта		4,45	19,77	1084	4810		2155	
89	5	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		8,0222625	1523,62	0	12223	0	0	8800	22705
				м3 грунта		1523,62	0	12223	0		1682	
90	6	Е11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Устройство съезда/**		79,31	32,99	32,99	2616	2616	0	739	3624
				м3 грунта		0	12,95	0	1027		268	
			Итого по разделу: 7. Лок.см. № 02-05. Резервуар емкостью 100м3 №1. Общестроительные работы. Земляные работы									87596
			Раздел: 8. Монолитные и сборные ж/б конструкции									
91	19	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная./В7,5 сульфатостойкий/ Устройство**		4,42	29933,49	1097,59	132306	4851	121893	6031	149404
				м3		1258,2	241,31	5561	1067		11067	
92	20	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./бетон В25, F100, W6/ Устройство**		14,6	51621,14	3144,92	753669	45916	585239	126145	950198

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	21	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	м3	59,276	8391,39 1222	1103,15	122514 72435	16106	72435	70385 5795	78230
94	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	кг	1,31072	229282		300525		300525	24042	324566
95	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00715	234450		1676		1676	134	1810
96	24	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас КП-1/	т	0,06564	19923,72 18271,62	1361,1 380,2	1308 1199	89 25	19	1114 194	2616
97	25	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	т	26,6	51621,14 8391,39	3144,92 1103,15	1373122 223211	83655 29344	1066256	229825 128236	1731183
98	26	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	м3	107,996	1222		131971		131971	10558	142529
99	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	кг	1,28088	229282		293683		293683	23495	317177
100	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1088	234450		25508		25508	2041	27549
101	29	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0542	907494,89 242154	1321,89 564,66	49186 13125	72 31	35990	11971 4893	66050
102	30	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0542	108292		5869		5869	470	6339
103	31	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	2956,14 2201,4	0 0	8868 6604	0 0	2264	6472 1227	16568
104	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Сальники/Установка	т фасонных частей	0,0312	1369548,08 497505,7	513134,17 149461,9	42730 15522	16010 4663	11198	19984 5017	67731
105	33	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг./МН 118-6/ Установка	т	0,0312	907494,89 242154	1321,89 564,66	28314 7555	41 18	20717	6891 2816	38022
106	34	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг./МН 124-2/ Установка	т	0,054	736274,89 70934	1321,89 564,66	39759 3830	71 30	35857	3513 3462	46734
			Итого по разделу: 8. Монолитные и сборные ж/б конструкции									3966706
			Раздел: 9. Гидроизоляционные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	41	Е11-410101-0103 ПРИМ	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /хамаст под плитой днища/	м2	46,2	1301,42 1047,84	253,31 61,78	60126 48410	11703 2854	12	40499 8050	108675
108	42	Е11-410101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм /хамаст.вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/	м2	108,24	1463,54 1102,12	361,15 88,21	158413 119293	39091 9547	29	101784 20816	281014
109	43	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,030888	84848,35 6094,14	7102,13 3465,13	2621 188	219 107	2213	233 228	3082
110	44	Е11-410105-0107 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление	т	3,435828	78791,11 10661,74	7095,03 1292,83	270713 36632	24377 4442	209703	32448 24253	327414
			Итого по разделу: 9. Гидроизоляционные работы									720185
			Раздел: 10. Лок.см. №02-06.Резервуар емкостью 100м3 №2. Общестроительные работы. Земляные работы									
111	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/	м3 грунта	28,0466	26,64 0	26,64 10,46	747 0	747 293	0	211 77	1035
112	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	28,0466	23,06 0	23,06 9,05	647 0	647 254	0	183 66	896
113	3	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	207,0901281	113,91 5,44	108,47 24,14	23590 1127	22463 5000	0	4411 2240	30242
114	4	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	243,3026095	93,28 4,45	88,83 19,77	22696 1084	21612 4810	0	4244 2155	29094
115	5	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,0222625	1523,62 1523,62	0 0	12223 12223	0 0	0	8800 1682	22705
116	6	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Устройство съезда/	м3 грунта	79,31	32,99 0	32,99 12,95	2616 0	2616 1027	0	739 268	3624
			Итого по разделу: 10. Лок.см. №02-06.Резервуар емкостью 100м3 №2. Общестроительные работы. Земляные работы									87596
			Раздел: 11. Монолитные и сборные ж/б конструкции									
117	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная./В7,5 сульфатостойкий/ Устройство	м3	4,42	29933,49 1258,2	1097,59 241,31	132306 5561	4851 1067	121893	6031 11067	149404

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	20	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм./бетон В25, F100, W6/ Устройство		14,6	51621,14	3144,92	753669	45916	585239	126145	950198
				м3		8391,39	1103,15	122514	16106		70385	
119	21	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008		59,276	1222		72435		72435		78230
				кг							5795	
120	22	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,31072	229282		300525		300525		324566
				т							24042	
121	23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00715	234450		1676		1676		1810
				т							134	
122	24	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /каркас КП-1/		0,06564	19923,72	1361,1	1308	89	19	1114	2616
				т		18271,62	380,2	1199	25		194	
123	25	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		26,6	51621,14	3144,92	1373122	83655	1066256	229825	1731183
				м3		8391,39	1103,15	223211	29344		128236	
124	26	С122-050105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008		107,996	1222		131971		131971		142529
				кг							10558	
125	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,28088	229282		293683		293683		317177
				т							23495	
126	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1088	234450		25508		25508		27549
				т							2041	
127	29	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0542	907494,89	1321,89	49186	72	35990	11971	66050
				т		242154	564,66	13125	31		4893	
128	30	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0542	108292		5869		5869		6339
				т							470	
129	31	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		3	2956,14	0	8868	0	2264	6472	16568
				сальник		2201,4	0	6604	0		1227	
130	32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. /Сальники/Установка		0,0312	1369548,08	513134,17	42730	16010	11198	19984	67731
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	15522	4663		5017	
131	33	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг./МН 118-6/ Установка		0,0312	907494,89	1321,89	28314	41	20717	6891	38022
				т		242154	564,66	7555	18		2816	
132	34	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг./МН 124-2/ Установка		0,054	736274,89	1321,89	39759	71	35857	3513	46734
				т		70934	564,66	3830	30		3462	
			Итого по разделу: 11. Монолитные и сборные ж/б конструкции									3966706

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 12. Гидроизоляционные работы									
133	41	Е11-410101-0103 ПРИМ	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм /хамаст под плитой днища/**		46,2	1301,42	253,31	60126	11703	12	40499	108675
				м2		1047,84	61,78	48410	2854		8050	
134	42	Е11-410101-0104	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм /хамаст.вертикальные поверхности,по плите покрытия резервуара,в т.ч. сбоку по периметру перекрытия/**		108,24	1463,54	361,15	158413	39091	29	101784	281014
				м2		1102,12	88,21	119293	9547		20816	
135	43	Е11-410105-0102 Изм. и доп. вып. 14	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**		0,030888	84848,35	7102,13	2621	219	2213	233	3082
				т		6094,14	3465,13	188	107		228	
136	44	Е11-410105-0107 Изм. и доп. вып. 14	**Мастика асфальтовая горячая АМ-2. Приготовление**		3,435828	78791,11	7095,03	270713	24377	209703	32448	327414
				т		10661,74	1292,83	36632	4442		24253	
			Итого по разделу: 12. Гидроизоляционные работы									720185
			Раздел: 13. Лок.см. №02-07.Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м.общестроительные работы.Земляные работы									
137	1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/**		17,6487625	26,64	26,64	470	470	0	133	651
				м3 грунта		0	10,46	0	185		48	
138	2	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		17,6487625	23,06	23,06	407	407	0	115	564
				м3 грунта		0	9,05	0	160		42	
139	3	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		106,2729975	113,91	108,47	12106	11528	0	2264	15519
				м3 грунта		5,44	24,14	578	2566		1150	
140	4	Е11-010101-0301	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		40,6508734	93,28	88,83	3792	3611	0	709	4861
				м3 грунта		4,45	19,77	181	804		360	
141	5	Е11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		75,4944791	141,71	134,95	10699	10188	0	2000	13715
				м3 грунта		6,77	30,04	511	2268		1016	
142	6	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		3,96165	3202,18	0	12686	0	0	9134	23565
				м3 грунта		3202,18	0	12686	0		1746	
			Итого по разделу: 13. Лок.см. №02-07.Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50м3 высотой ствола 18м.общестроительные работы.Земляные работы									58875
			Раздел: 14. Лок.см. №02-08.Водовод от площадки водозаборных сооружений до площадки водопроводных сооружений.Земляные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
143	1	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в кучи/		903,68	26,64	26,64	24076	24076	0	6803	33349
				м3 грунта		0	10,46	0	9448		2470	
144	2	Е11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		903,68	23,06	23,06	20837	20837	0	5888	28862
				м3 грунта		0	9,05	0	8177		2138	
145	3	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./восстановление растительного слоя/.Группа грунтов 1		903,68	15,4	15,4	13920	13920	0	3933	19282
				м3 грунта		0	6,05	0	5463		1428	
146	4	Е11-010104-0410 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		903,68	22,82	22,82	20618	20618	0	5826	28559
				м3 грунта		0	8,95	0	8091		2115	
147	5	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		5609,7	113,91	108,47	639021	608488	0	119496	819198
				м3 грунта		5,44	24,14	30533	135433		60681	
148	6	Е11-010101-0301	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		3343,47	93,28	88,83	311883	296988	0	58318	399817
				м3 грунта		4,45	19,77	14895	66102		29616	
149	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		276,9	1523,62	0	421889	0	0	303760	783702
				м3 грунта		1523,62	0	421889	0		58052	
150	8	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		194,24	1657,04	0	321863	0	0	231742	597894
				м3 грунта		1657,04	0	321863	0		44288	
151	9	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.		115,84	1269,68	0	147080	0	0	105897	273215
				м3 грунта		1269,68	0	147080	0		20238	
152	10	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1		310,08	786,77	0	243960	0	0	175651	453180
				м3 грунта		786,77	0	243960	0		33569	
153	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1		65,395	786,77	0	51450	0	0	37044	95574
				м3 грунта		786,77	0	51450	0		7080	
154	12	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1		8248,2155	15,4	15,4	127055	127055	0	35901	175992
				м3 грунта		0	6,05	0	49862		13036	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	13	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		8248,2155	15,21	15,21	125457	125457	0	35449	173778
				м3 грунта		0	5,97	0	49235		12872	
156	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8248,2155	160,21	75,97	1321426	626596	0	707769	2191530
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	694830	288182		162336	
157	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		829,2795	786,77	0	652448	0	0	469763	1211988
				м3 грунта		786,77	0	652448	0		89777	
			Итого по разделу: 14. Лок.см. №02-08.Водовод от площадки водозаборных сооружений до площадки водопроводных сооружений.Земляные работы									7285920
			Раздел: 15. Переход методом ГНБ под автомобильной дорогой									
158	16	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп		48	6325,38	5522,51	303618	265081	733	86165	420966
				м		787,6	1025,64	37805	49231		31183	
159	17	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		48,96	13234		647937		647937		699772
				м							51835	
160	18	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции./Укладка страхующего швеллера для кабеля связи в местах пересечения с кабелем 10 кВ/ Монтаж оборудования		0,831	85972,92	16760,92	71443	13928	0	44776	125517
				т		69212	5623,68	57515	4673		9298	
161	19	С121-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005		0,831	418442		347725		347725		375543
				т							27818	
162	20	Ц13-080201-0403 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель		3	509,33	429,47	1528	1288	0	543	2237
				м кабеля		79,86	171,62	240	515		166	
163	21	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		0,27	60236		16264		16264		17565
				м3							1301	
			Итого по разделу: 15. Переход методом ГНБ под автомобильной дорогой									1641600
			Раздел: 16. Трубопроводы и арматура									
164	29	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		48	1283,81	7,51	61623	360	7341	53490	124322
				м трубы, уложенной в футляре		1123,36	2,26	53921	109		9209	
165	35	С123-040102-1403	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		1	65886		65886		65886		71157
				шт.							5271	
166	37	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		13	54300		705900		705900		762372
				шт.							56472	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
167	40	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	24	943		22632		22632	1811	24443
168	41	С123-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	1724		41376		41376	3310	44686
169	43	С123-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,8	13234		63523		63523	5082	68605
170	45	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	4	193157		772628		772628	61810	834438
			Итого по разделу: 16. Трубопроводы и арматура									1930023
			Раздел: 17. Колодцы									
171	50	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		22,9	25009,89	9256,75	572727	211980	125796	317622	961576
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			10259,88	3750,16	234951	85879		71228	
172	51	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	29123		349476		349476	27958	377434
173	52	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	16234		64936		64936	5195	70131
174	53	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	24441		488820		488820	39106	527926
175	54	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	24441		293292		293292	23463	316755
176	55	С121-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	2,52	77138		194388		194388	15551	209939
177	56	С121-040301-0201	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	3903		78060		78060	6245	84305
178	57	С121-040301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	5409		64908		64908	5193	70101
179	58	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	9334		112008		112008	8961	120969
180	59	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		12	21720		260640		260640		281491

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект							20851	
			Итого по разделу: 17. Колодцы									3020627
			Раздел: 18. Лок.см. № 02-09 Внутрипоселковые сети									
181	1	Е11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в кучи/**		1374,5	26,64	26,64	36619	36619	0	10347	50724
				м3 грунта		0	10,46	0	14371		3757	
182	2	Е11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		1374,5	23,06	23,06	31692	31692	0	8955	43899
				м3 грунта		0	9,05	0	12438		3252	
183	3	Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./восстановление растительного слоя/.Группа грунтов 1**		1374,5	15,4	15,4	21173	21173	0	5983	29328
				м3 грунта		0	6,05	0	8309		2172	
184	4	Е11-010104-0410 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**		1374,5	22,82	22,82	31360	31360	0	8861	43438
				м3 грунта		0	8,95	0	12307		3218	
185	5	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		9435,3924	113,91	108,47	1074819	1023464	0	200989	1377873
				м3 грунта		5,44	24,14	51356	227796		102065	
186	6	Е11-010101-0301	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		6919,2684	93,28	88,83	645439	614614	0	120688	827417
				м3 грунта		4,45	19,77	30825	136797		61290	
187	7	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		505,46807	1523,62	0	770139	0	0	554500	1430611
				м3 грунта		1523,62	0	770139	0		105971	
188	8	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**		131,331	1657,04	0	217621	0	0	156687	404252
				м3 грунта		1657,04	0	217621	0		29945	
189	9	Е11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**		95,8674	1269,68	0	121721	0	0	87639	226109
				м3 грунта		1269,68	0	121721	0		16749	
190	10	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./после ручной разработки с разравниванием лишнего грунта на месте/ Группа грунтов 1**		131,7744	786,77	0	103675	0	0	74646	192588
				м3 грунта		786,77	0	103675	0		14266	
191	11	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./подбивка пазух/ Группа грунтов 1**		187,2555	786,77	0	147326	0	0	106075	273673
				м3 грунта		786,77	0	147326	0		20272	
192	12	Е11-010104-0404	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./с разравниванием лишнего грунта на месте/.Группа грунтов 1**		15005,954	15,4	15,4	231151	231151	0	65314	320182

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	6,05	0	90714		23717	
193	13	Е11-010104-0410 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		15005,954	15,21	15,21	228243	228243	0	64492	316154
				м3 грунта		0	5,97	0	89573		23419	
194	14	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		15005,954	160,21	75,97	2404066	1139965	0	1287641	3987044
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	1264102	524289		295337	
195	15	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1		1415,27934	786,77	0	1113492	0	0	801714	2068423
				м3 грунта		786,77	0	1113492	0		153217	
			Итого по разделу: 18. Лок.см. № 02-09 Внутрипоселковые сети									11591715
			Раздел: 19. Трубопроводы и арматура									
196	19	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		126,528	3945,98	159,04	499277	20123	347256	136414	686546
				м3 основания		1042,44	46,59	131898	5894		50855	
197	20	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,5216	357255,12	106551,68	186344	55577	2559	142653	355317
				км трубопровода		245798	30455,73	128208	15886		26320	
198	21	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		41	1283,81	7,51	52636	308	6270	45689	106191
				м трубы, уложенной в футляре		1123,36	2,26	46058	93		7866	
199	22	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		526,816	1646		867139		867139		936510
				м							69371	
200	23	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,111	313140,44	84161,72	34759	9342	243	27533	67275
				км трубопровода		226793	23759,95	25174	2637		4983	
201	24	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		5	1283,81	7,51	6419	38	765	5572	12950
				м трубы, уложенной в футляре		1123,36	2,26	5617	11		959	
202	25	С123-010501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001		112,11	558		62557		62557		67562
				м							5005	
203	26	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		1,379	294988,98	74426,82	406790	102635	1891	327985	793557
				км трубопровода		219191	21054,25	302264	29034		58782	
204	27	С123-010501-1403	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		522,17	184		96079		96079		103766
				м							7686	
205	28	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		870,62	124		107957		107957		116593
				м							8637	
206	36	С123-040102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		29	87610		2540690		2540690		2743945
				шт.							203255	
207	38	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002		25	54300		1357500		1357500		1466100
				шт.							108600	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	40	С123-020803-0103 #прим.	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88 /100x100/	шт.	6	145384		872304		872304	69784	942088
209	41	С123-020803-0410 #прим.	Крест фланцевый КФ для труб из ВЧШГ DN 200x150 ГОСТ 5525-88 /100x100/	шт.	3	215091		645273		645273	51622	696895
210	42	С123-020803-0103 #прим.	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 200x100 ГОСТ 5525-88 /100x50/	шт.	21	145384		3053064		3053064	244245	3297309
211	43	С123-020803-0204 #прим.	Тройник фланцевый ПТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88/100x100/	шт.	5	245113		1225565		1225565	98045	1323610
212	44	С123-020803-0204 #прим.	Тройник фланцевый ПТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88/100x50/	шт.	4	245113		980452		980452	78436	1058888
213	45	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	19	115374		2192106		2192106	175368	2367474
214	47	С123-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	28	47838		1339464		1339464	107157	1446621
215	49	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	1444		173280		173280	13862	187142
216	50	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	120	2490		298800		298800	23904	322704
217	52	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10	шт.	2	682		1364		1364	109	1473
218	53	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369		2738		2738	219	2957
219	55	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1043		1043		1043	83	1126
220	57	С123-010501-1015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,6	3594		106382		106382	8511	114893
221	59	С123-040102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	8	54300		434400		434400	34752	469152
222	61	С123-041011-0102	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	8	193157		1545256		1545256	123620	1668876
223	63	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,6	1036		1658		1658		1790

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
224	64	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	м шт.	8	1369		10952		10952	133 876	11828
225	66	С123-040702-0506	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	24	6481		155544		155544	12444	167988
226	68	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,8	1036		4973		4973	398	5371
227	69	С123-010201-0186	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	6,4	2657		17005		17005	1360	18365
228	70	С123-020103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	64	2490		159360		159360	12749	172109
			Итого по разделу: 19. Трубопроводы и арматура									21734971
			Раздел: 20. Подключение абонентов									
229	72	С123-010201-0171	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	19,35	2186		42299		42299	3384	45683
230	73	С123-010201-0136	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,8	724		5647		5647	452	6099
231	74	С123-020103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	26	1369		35594		35594	2848	38442
232	76	С123-040702-0102	**Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	107	1568		167776		167776	13422	181198
233	78	С123-040702-0506	**Вентили муфтовые запорные 1563Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	6481		12962		12962	1037	13999
234	80	С123-010201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	32,1	367		11781		11781	942	12723
235	81	С123-010201-0143	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,6	1036		622		622	50	671
236	82	С123-030301-0209	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	107	3194		341758		341758	27341	369099
237	83	С123-030301-0213	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	шт.	2	39084		78168		78168	6253	84421
238	85	С123-020103-2706	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50**	шт.	25	1332		33300		33300	2664	35964
239	87	С123-020304-2201	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16**	шт.	86	2176		187136		187136	14971	202107

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 22. Лок.см. № 06-01. Выгреб на 50м3.Общестроительные работы									
254	1	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/**		44,88	26,64	26,64	1196	1196	0	338	1656
				м3 грунта		0	10,46	0	469		123	
255	2	E11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		44,88	23,06	23,06	1035	1035	0	292	1433
				м3 грунта		0	9,05	0	406		106	
256	3	E11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		260,256881	113,91	108,47	29647	28230	0	5544	38006
				м3 грунта		5,44	24,14	1417	6283		2815	
257	4	E11-010101-0301	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		391,096406	93,28	88,83	36482	34740	0	6822	46768
				м3 грунта		4,45	19,77	1742	7732		3464	
258	5	E11-010101-0303	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		184,881938	141,71	134,95	26200	24949	0	4899	33587
				м3 грунта		6,77	30,04	1251	5553		2488	
259	6	E11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		14,894775	3202,18	0	47696	0	0	34341	88600
				м3 грунта		3202,18	0	47696	0		6563	
260	7	E11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**		64,37	490,67	488,76	31584	31461	25	6766	41418
				м3 грунтовой подушки		1,52	144,48	98	9300		3068	
			Итого по разделу: 22. Лок.см. № 06-01. Выгреб на 50м3.Общестроительные работы									251468
			Раздел: 23. Лок.см.№07-03.Уборная на 1 очко. Общестроительные работы									
261	1	E11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного грунта с перемещением до 20м в зеленую зону/**		16,018692	26,64	26,64	427	427	0	121	591
				м3 грунта		0	10,46	0	167		44	
262	2	E11-010104-0113	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		16,018692	23,06	23,06	369	369	0	104	512
				м3 грунта		0	9,05	0	145		38	
263	3	E11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		99,9439655	113,91	108,47	11385	10841	0	2129	14595
				м3 грунта		5,44	24,14	544	2413		1081	
264	4	E11-010101-0301	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**		73,9585345	93,28	88,83	6899	6569	0	1290	8844
				м3 грунта		4,45	19,77	329	1462		655	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель.	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	5	Е11-010205-0301 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3,0975	1523,62	0	4719	0	0	3398	8767
				м3 грунта		1523,62	0	4719	0		649	
266	6	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		44,04	490,67	488,76	21609	21525	17	4629	28337
				м3 грунтовой подушки		1,52	144,48	67	6363		2099	
			Итого по разделу: 23. Лок.см.№07-03.Уборная на 1 очко. Общестроительные работы									61646
			ИТОГО:					55883345	9305801	36474755	10265333	71440575
								10099141	2979996		5291892	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		2071777				
			Итого с временными									73512349
			Зимние удорожания			2,07 %		1521706				
			Итого с зимними удорожаниями									75034055
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1500681				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76534736
			Итого в текущих ценах 2020 года - 73%, К = 1			1,00		55870357,28				55870357,28
			Итого в текущих ценах 2020 года - 27%, К = 1,0501698			1,0501698		20664378,72				21701106,47
			Итого в текущих ценах 2020-2021 г.г.									77571463,75
			В текущих ценах с учетом скидки по договору Кскид. - 0,8999999999			0,8999999999						69 814 317,36
			НДС			12 %						8 377 718,08
			Итого с НДС									78 192 035,44

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель Айбергенов К. И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "МузТау"**

Бабаев Е.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор Искаков Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Строительная группа "Архитектор"**

Абуов С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)