Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «Жалынды Курылыс»

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального Хозяйства от «2» мая 2012 г № 170

Наименование строительства: «Строительство жилья в г. Атырау, мкр. Береке (участок 19,76 га) Пятно 20. Без благоустройства и наружных инженерных сетей»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	подрядчика	358	05/.12.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный период включительно с НДС	В отчетном Месяце за без НДС	Из гр1							
			СМР в базисных ценах 2001 г	Из них		стоимость прочих затрат не взодящих в состав смр в базисных ценах 2001 г	Доп затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		На приобре-тение мате-риалов	другие дополн затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство жилья в г. Атырау, мкр. Береке (участок 19.76 га) Пятно 20	**263 947 265**	**77 971 665.18**							**9 356 599.82**	**87 328 265**
Итого к оплате	**Восемьдесят семь миллионов триста двадцать восемь тысяч двести шестьдесят пять тенге**									**87 328 265**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Городского отдела строительства"

_____ **Басаров Т.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО «Жалынды курылыс»

_____ Абишев Т.Г.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО «Жалынды Курылыс»
Наименование строительства: «Строительство жилья в г. Атырау, мкр. Береке (участок 19,76 га) Пятно 20. Без благоустройства и наружных инженерных сетей»

Договор № 358 от 05.12.2017г

РЕЕСТР
принятых актов выполненных работ
за июнь месяц 2018 г

№	Наименование работ	Стоимость работ по договору	Стоимость Выполненных работ с начала года по отчетный месяц (тенге)	2018 год		
				Апрель	Июнь	Июнь-2
1	**Строительство жилья в г. Атырау, мкр. Береке (участок 19,76 га) Пятно 20**	**790 048 000**	**263 947 265**	**129 000 000**	**47 619 000**	**87 328 265**
	ИТОГО					

Заказчик:
Руководитель ГУ "Городского отдела строительства"
_____ Басаров Т.К.

Подрядчик:
Директор ТОО «Жалынды курылыс»
_____ Абишев Т.Г.

Тех. надзор:
Инженер по качеству и приемке работ ТОО «Инженерное бюро NURTAU»
_____ Ермуханов К. Н.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрячик: ТОО "Жалынды құрылыс"

форма 2

Наименование стройки - Строительство жилья в г.Атырау,мкр.Береке (участок 19,76 га). Без благоустройства и наружных инженерных сетей

Наименование объекта - 72-квартирный жилой дом (пятно №20) кредитное жилье. Без благоустройства и наружных инженерных сетей

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2018 года

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-33шт					
1	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	**39,8850**		**61616,61**	**2457579**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	12,43	495,771	891,06	441761
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	185,529	946,69	175639
		Итого оплата труда:				**15479,50**	**617400**
1.3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,339023	37,28	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	183,471	3678,17	674838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	183,471	944,68	173321
1.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	1,157	3290,37	3806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	1,157	1267,10	1466
1.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,901401	1893,09	1706
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,901401	944,68	852
		Итого эксплуатация машин:				**17058,10**	**680362**
1.7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	40,483	32137,59	1301035
1.8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	11,965	107,10	1282
1.9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,7977	32618,10	26019

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	17,151	196,58	3371
1.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,087747	42708,42	3748
		Итого материалов:				**33482,63**	**1335455**
		НР первого уровня	%	48,5		7507,56	299439
		НР второго уровня	%	4,24		2930,86	116898
		Накладные расходы	%	--		10438,42	416336
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	229913
		Сметная стоимость:				**77819,44**	**3103828**
2	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**7,1938**		**14625,83**	**105215**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	107,475	891,06	95767
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,439	1267,10	1823
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**97590**
2. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,439	3290,37	4734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,439	1267,10	1823
2. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,287752	24,16	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	7,201	208,07	1498
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,892	208,39	1228
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**7467**
2. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	21,581	91,80	1981
		Итого материалов:				**275,40**	**1981**
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	47331
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	6468
		Накладные расходы	%	--		7478,54	53799
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	12721
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**171736**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2562794**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2562794**
Материалы -			Тенге				**1337436**
Всего заработная плата -			Тенге				**714990**
Накладные расходы -			Тенге				**470136**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**346770**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**123366**
		Сметная прибыль -	Тенге				**242634**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3275564**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**790**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714990**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3275564**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**790**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**714990**
		РАЗДЕЛ 2.Колонны К2-8шт					
3	**11-060501-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**12,6600**		**61616,61**	**780066**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	12,43	157,364	891,06	140221
3.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	58,889	946,69	55750
		Итого оплата труда:				**15479,50**	**195970**
3.3	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,10761	37,28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	58,236	3678,17	214202
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	58,236	944,68	55014
3.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,36714	3290,37	1208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,36714	1267,10	465
3.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,286116	1893,09	542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,286116	944,68	270
		Итого эксплуатация машин:				**17058,10**	**215956**
3.7	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,85	32137,59	412965
3.8	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	3,798	107,10	407
3.9	21-070203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,2532	32618,10	8259
3.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	5,444	196,58	1070
3.11	21-130702-0101	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,027852	42708,42	1190
		Итого материалов:				**33482,63**	**423890**
		НР первого уровня	%	48,5		7507,56	95046
		НР второго уровня	%	4,24		2930,86	37105
		Накладные расходы	%	--		10438,42	132150
		Сметная прибыль	%	8		5764,40	72977

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**77819,44**	**985194**
4	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**2,4043**		**14625,83**	**35165**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	35,92	891,06	32007
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,48086	1267,10	609
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**32616**
4. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,48086	3290,37	1582
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,48086	1267,10	609
4. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,096172	24,16	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	2,407	208,07	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,969	208,39	410
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**2496**
4. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	7,213	91,80	662
		Итого материалов:				**275,40**	**662**
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	15819
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	2162
		Накладные расходы	%	--		7478,54	17981
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	4252
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**57397**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**815231**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**815231**
Материалы -			Тенге				**424552**
Всего заработная плата -			Тенге				**228587**
		Накладные расходы -	Тенге				**150131**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**110865**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**39266**
		Сметная прибыль -	Тенге				**77229**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1042591**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**253**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**228587**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1042591**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				253
		Сметная заработная плата -	Тенге				228587
		РАЗДЕЛ 3.Диафрагма жесткости ДЖ-1-2шт, КЖ-2-2шт					
5	**11-060601-0208 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство**	**м3**	**105,5400**		**51553,89**	**5440998**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	14,4	1519,776	858,61	1304895
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	110,669	948,77	105000
		Итого оплата труда:				**13358,86**	**1409894**
5.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,284958	3505,83	999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,284958	944,68	269
5.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	90,427	37,28	3371
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	106,88	3678,17	393124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,013	106,88	944,68	100967
5.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	1,404	3290,37	4619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	1,404	1267,10	1779
5.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	2,744	57,12	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	360,451	165,80	59763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	2,1	1893,09	3976
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	2,1	944,68	1984
		Итого эксплуатация машин:				**4415,47**	**466008**
5.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	107,123	30576,68	3275469
5.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,284958	24465,24	6972
5.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,034	3,588	26060,52	93515
5.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,108706	32714,52	3556
5.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,189972	381819,66	72535
5.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	135,091	196,58	26556
5.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,432714	200244,36	86649
5.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,326119	93,00	30
5.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	155,144	675,59	104814
		Итого материалов:				**34774,44**	**3670095**
		НР первого уровня	%	48,5		6479,05	683799
		НР второго уровня	%	4,24		2460,60	259691

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		8939,65	943490
		Сметная прибыль	%	8		4839,48	510759
		Сметная стоимость:				**65333,02**	**6895247**
6	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**16,8421**		**14625,83**	**246330**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	251,621	891,06	224209
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	3,368	1267,10	4268
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**228478**
6.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	3,368	3290,37	11083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	3,368	1267,10	4268
6.4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,673684	24,16	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	16,859	208,07	3508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	13,794	208,39	2874
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**17482**
6.7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	50,526	91,80	4638
		Итого материалов:				**275,40**	**4638**
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	110812
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	15143
		Накладные расходы	%	--		7478,54	125954
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	29783
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**402067**
7	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8468**		**158234,72**	**133993**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	5681
		Накладные расходы	%	--		6709,15	5681
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	11174
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**150848**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1400**		**153074,00**	**21430**
		НР второго уровня	%	4,24		6490,34	909
		Накладные расходы	%	--		6490,34	909
		Сметная прибыль	%	8		12765,15	1787
		Сметная стоимость:				**172329,48**	**24126**
9	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,5983**		**154591,86**	**710860**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	30140
		Накладные расходы	%	--		6554,69	30140
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	59280
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**800280**
10	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,3570**		**147599,93**	**200293**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	8492
		Накладные расходы	%	--		6258,24	8492
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	16703
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**225488**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**6753904**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6753904**
Материалы -			Тенге				**3674733**
Всего заработная плата -			Тенге				**1638372**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1066576**
Накладные расходы -			Тенге				**1114667**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**794610**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**320057**
Сметная прибыль -			Тенге				**629486**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8498057**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1885**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1638372**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**8498057**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1885**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1638372**
		РАЗДЕЛ 4.Ригели					
		Р-1 - 22шт					
11	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**66,3000**		**54212,66**	**3594300**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	954,72	847,32	808953
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	63,549	950,16	60381
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**869335**
11.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,17901	3505,83	628
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,17901	944,68	169
11.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	56,806	37,28	2118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	60,671	3678,17	223159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	60,671	944,68	57315
11.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	1,081	3290,37	3556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	1,081	1267,10	1370
11.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	4,164	57,12	238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	187,775	165,80	31133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	1,618	1893,09	3062
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	1,618	944,68	1528
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**263893**
11.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	67,294	32137,59	2162683
11.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	35,802	66,30	2374
11.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	1,001	39493,92	39539
11.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	6,338	24465,24	155068
11.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	1,346	26060,52	35075
11.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,052377	32714,52	1713
11.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	44,421	196,58	8732

1	2	3	4	5	6	7	8
11.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,22542	200244,36	45139
11.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,118014	14313,26	1689
11.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,155805	93,00	14
11.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	102,765	675,59	69427
		Итого материалов:				**38030,96**	**2521453**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	421627
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	170275
		Накладные расходы	%	--		8927,64	591903
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	334896
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**4521098**
		Р-2 - 98шт					
12	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**124,1300**		**54212,66**	**6729418**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	1787,472	847,32	1514561
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	118,979	950,16	113049
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**1627610**
12. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,335151	3505,83	1175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,335151	944,68	317
12. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	106,355	37,28	3965
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	113,591	3678,17	417808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	113,591	944,68	107307
12. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	2,023	3290,37	6657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	2,023	1267,10	2563
12. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	7,795	57,12	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	351,561	165,80	58289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	3,029	1893,09	5734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	3,029	944,68	2861
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**494074**
12.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	125,992	32137,59	4049078
12.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	67,03	66,30	4444
12.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	1,874	39493,92	74026

1	2	3	4	5	6	7	8
12.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	11,867	24465,24	290325
12.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	2,52	26060,52	65668
12.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,098063	32714,52	3208
12.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	83,167	196,58	16349
12.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42.ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,422042	200244,36	84512
12.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,220951	14313,26	3163
12.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,291706	93,00	27
12.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	192,402	675,59	129985
		Итого материалов:				**38030,96**	**4720784**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	789391
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	318797
		Накладные расходы	%	--		8927,64	1108188
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	627008
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**8464615**
		Р-3 - 11шт					
13	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**4,2860**		**54212,66**	**232355**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3;1=847,32)	чел-ч	14,4	61,718	847,32	52295
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,108	950,16	3903
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**56199**
13.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,011572	3505,83	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,011572	944,68	11
13.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,672	37,28	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,922	3678,17	14426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,922	944,68	3705
13.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,069862	3290,37	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,069862	1267,10	89
13.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,269161	57,12	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	12,139	165,80	2013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,104578	1893,09	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,104578	944,68	99
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**17060**

1	2	3	4	5	6	7	8
13.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,35	32137,59	139808
13.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,314	66,30	153
13.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,064719	39493,92	2556
13.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,409742	24465,24	10024
13.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,087006	26060,52	2267
13.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,003386	32714,52	111
13.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,872	196,58	565
13.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,014572	200244,36	2918
13.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,007629	14313,26	109
13.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,010072	93,00	1
13.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	6,643	675,59	4488
		Итого материалов:				**38030,96**	**163001**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	27256
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	11008
		Накладные расходы	%	--		8927,64	38264
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	21650
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**292269**
		Р-4 - 20шт					
14	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**4,5000**		**54212,66**	**243957**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	64,8	847,32	54906
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	4,313	950,16	4098
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**59005**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01215	3505,83	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01215	944,68	11
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,856	37,28	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	4,118	3678,17	15147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	4,118	944,68	3890
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,07335	3290,37	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,07335	1267,10	93
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,2826	57,12	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	12,745	165,80	2113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,1098	1893,09	208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,1098	944,68	104
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**17911**
14.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,567	32137,59	146788
14.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,43	66,30	161
14.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,06795	39493,92	2684
14.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,4302	24465,24	10525
14.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,09135	26060,52	2381
14.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,003555	32714,52	116
14.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	3,015	196,58	593
14.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,0153	200244,36	3064
14.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,00801	14313,26	115
14.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,010575	93,00	1
14.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	6,975	675,59	4712
		Итого материалов:				**38030,96**	**171139**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	28617
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	11557
		Накладные расходы	%	--		8927,64	40174
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	22731
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**306862**
		Р-5 - 4шт					
15	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,3000**		**54212,66**	**16264**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	4,32	847,32	3660
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,28755	950,16	273
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**3934**
15. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3505,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	944,68	1
15. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,25704	37,28	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,27453	3678,17	1010

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,27453	944,68	259
15. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,00489	3290,37	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,00489	1267,10	6
15. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,01884	57,12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	0,84966	165,80	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,00732	1893,09	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,00732	944,68	7
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**1194**
15.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	32137,59	9786
15.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,162	66,30	11
15.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,00453	39493,92	179
15.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,02868	24465,24	702
15.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,00609	26060,52	159
15.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000237	32714,52	8
15.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,201	196,58	40
15.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00102	200244,36	204
15.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000534	14313,26	8
15.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000705	93,00	0
15.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,465	675,59	314
		Итого материалов:				**38030,96**	**11409**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	1908
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	770
		Накладные расходы	%	--		8927,64	2678
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	1515
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**20457**
		Р-6-2шт					
16	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,4900**		**54212,66**	**26564**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	7,056	847,32	5979
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,469665	950,16	446
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**6425**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,001323	3505,83	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001323	944,68	1
16. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,419832	37,28	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,448399	3678,17	1649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,448399	944,68	424
16. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,007987	3290,37	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,007987	1267,10	10
16. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,030772	57,12	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	1,388	165,80	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,011956	1893,09	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,011956	944,68	11
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**1950**
16.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,49735	32137,59	15984
16.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,2646	66,30	18
16.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,007399	39493,92	292
16.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,046844	24465,24	1146
16.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,009947	26060,52	259
16.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000387	32714,52	13
16.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,3283	196,58	65
16.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,001666	200244,36	334
16.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000872	14313,26	12
16.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,001151	93,00	0
16.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,7595	675,59	513
		Итого материалов:				**38030,96**	**18635**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	3116
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	1258
		Накладные расходы	%	--		8927,64	4375
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	2475
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**33414**
		Р-8-2шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,1400**		**54212,66**	**7590**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	2,016	847,32	1708
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,13419	950,16	128
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**1836**
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000378	3505,83	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000378	944,68	0
17. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,119952	37,28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,128114	3678,17	471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,128114	944,68	121
17. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,002282	3290,37	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,002282	1267,10	3
17. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,008792	57,12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	0,396508	165,80	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,003416	1893,09	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,003416	944,68	3
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**557**
17.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1421	32137,59	4567
17.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,0756	66,30	5
17.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,002114	39493,92	83
17.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,013384	24465,24	327
17.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,002842	26060,52	74
17.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000111	32714,52	4
17.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,0938	196,58	18
17.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000476	200244,36	95
17.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000249	14313,26	4
17.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000329	93,00	0
17.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,217	675,59	147
		Итого материалов:				**38030,96**	**5324**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	890

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	360
		Накладные расходы	%	--		8927,64	1250
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	707
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**9547**
		Р-7-1шт					
18	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,2400**		**54212,66**	**13011**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	3,456	847,32	2928
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,23004	950,16	219
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**3147**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000648	3505,83	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000648	944,68	1
18. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,205632	37,28	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,219624	3678,17	808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,219624	944,68	207
18. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,003912	3290,37	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,003912	1267,10	5
18. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,015072	57,12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	0,679728	165,80	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,005856	1893,09	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,005856	944,68	6
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**955**
18.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,2436	32137,59	7829
18.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,1296	66,30	9
18.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,003624	39493,92	143
18.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,022944	24465,24	561
18.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,004872	26060,52	127
18.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,00019	32714,52	6
18.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,1608	196,58	32
18.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,000816	200244,36	163

1	2	3	4	5	6	7	8
18.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000427	14313,26	6
18.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000564	93,00	0
18.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,372	675,59	251
		Итого материалов:				**38030,96**	**9127**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	1526
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	616
		Накладные расходы	%	--		8927,64	2143
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	1212
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**16366**
		Р-9-4шт					
19	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**0,3000**		**54212,66**	**16264**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	4,32	847,32	3660
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	0,28755	950,16	273
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**3934**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3505,83	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00081	944,68	1
19. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	0,25704	37,28	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	0,27453	3678,17	1010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	0,27453	944,68	259
19. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,00489	3290,37	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,00489	1267,10	6
19. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,01884	57,12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	0,84966	165,80	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,00732	1893,09	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,00732	944,68	7
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**1194**
19.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,3045	32137,59	9786
19.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	0,162	66,30	11
19.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,00453	39493,92	179
19.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,02868	24465,24	702

1	2	3	4	5	6	7	8
19.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,00609	26060,52	159
19.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,000237	32714,52	8
19.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	0,201	196,58	40
19.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,00102	200244,36	204
19.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,000534	14313,26	8
19.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,000705	93,00	0
19.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	0,465	675,59	314
		Итого материалов:				**38030,96**	**11409**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	1908
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	770
		Накладные расходы	%	--		8927,64	2678
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	1515
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**20457**
		Р-10-9шт					
20	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**3,8600**		**54212,66**	**209261**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	55,584	847,32	47097
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	3,7	950,16	3515
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**50613**
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010422	3505,83	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010422	944,68	10
20. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	3,307	37,28	123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	3,532	3678,17	12992
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	3,532	944,68	3337
20. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,062918	3290,37	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,062918	1267,10	80
20. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,242408	57,12	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	10,932	165,80	1813
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,094184	1893,09	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,094184	944,68	89
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**15364**
20.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,918	32137,59	125912

1	2	3	4	5	6	7	8
20.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	2,084	66,30	138
20.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,058286	39493,92	2302
20.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	0,369016	24465,24	9028
20.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,078358	26060,52	2042
20.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,003049	32714,52	100
20.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	2,586	196,58	508
20.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,013124	200244,36	2628
20.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,006871	14313,26	98
20.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,009071	93,00	1
20.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	5,983	675,59	4042
		Итого материалов:				**38030,96**	**146800**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	24547
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	9913
		Накладные расходы	%	--		8927,64	34461
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	19498
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**263219**
		Р-11-44шт					
21	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**14,3200**		**54212,66**	**776325**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	14,4	206,208	847,32	174724
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	13,726	950,16	13042
		Итого оплата труда:				**13112,14**	**187766**
21.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,038664	3505,83	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,038664	944,68	37
21.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	12,269	37,28	457
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	13,104	3678,17	48200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	13,104	944,68	12379
21.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,233416	3290,37	768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,233416	1267,10	296
21.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,899296	57,12	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	40,557	165,80	6724

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,349408	1893,09	661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,349408	944,68	330
		Итого эксплуатация машин:				**3980,29**	**56998**
21.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	14,535	32137,59	467113
21.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	7,733	66,30	513
21.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,216232	39493,92	8540
21.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,369	24465,24	33493
21.14	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,290696	26060,52	7576
21.15	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,011313	32714,52	370
21.16	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	9,594	196,58	1886
21.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,048688	200244,36	9749
21.18	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,02549	14313,26	365
21.19	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00235	0,033652	93,00	3
21.20	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	22,196	675,59	14995
		Итого материалов:				**38030,96**	**544603**
		НР первого уровня	%	48,5		6359,39	91066
		НР второго уровня	%	4,24		2568,25	36777
		Накладные расходы	%	--		8927,64	127844
		Сметная прибыль	%	8		5051,22	72334
		Сметная стоимость:				**68191,53**	**976503**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**11865309**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11865309**
Материалы -			Тенге				**8323685**
Всего заработная плата -			Тенге				**2869801**
Накладные расходы -			Тенге				**1953957**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1391854**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**562103**
Сметная прибыль -			Тенге				**1105541**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14924807**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3361**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2869801**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**14924807**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3361
		Сметная заработная плата -	Тенге				2869801
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия					
22	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	319,7710		46395,56	14835955
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	2577,354	847,32	2183844
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	99,673	954,40	95128
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**2278972**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,863382	3505,83	3027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,863382	944,68	816
22. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	153,362	11,78	1807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	91,327	3678,17	335915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	91,327	944,68	86275
22. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	3,006	3290,37	9890
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	3,006	1267,10	3809
22. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	14,709	57,12	840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	4,477	1893,09	8475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	4,477	944,68	4229
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**359954**
22. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	324,568	32137,59	10430819
22.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	37,093	107,10	3973
22.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	1,599	346328,01	553728
22.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	3,166	39493,92	125027
22.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	19,89	24465,24	486608
22.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	1,695	26060,52	44167
22.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	8,346	26060,52	217502
22.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,275003	32714,52	8997

1	2	3	4	5	6	7	8
22.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	252,619	196,58	49660
22.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	1,372	6598,38	9052
22.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	8,954	19717,62	176543
22.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,821811	93,00	76
22.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	275,323	675,59	186005
		Итого материалов:				**38440,50**	**12292157**
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	1105301
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	675909
		Накладные расходы	%	--		5570,27	1781211
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	1329373
		Сметная стоимость:				**56123,10**	**17946539**
23	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	**13,8555**		**177251,19**	**2455904**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	42,5	588,859	944,68	556283
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	60,687	1073,50	65148
		Итого оплата труда:				**44850,83**	**621431**
23. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	24,247	3290,37	79782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	24,247	1267,10	30723
23. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	122,206	165,80	20262
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	36,44	1893,09	68984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	36,44	944,68	34424
		Итого эксплуатация машин:				**12199,33**	**169028**
23. 6	21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	13,855	123501,25	1711172
23. 7	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,096989	200244,36	19421
		Итого материалов:				**124902,96**	**1730593**
		НР первого уровня	%	48,5		21752,65	301394
		НР второго уровня	%	4,24		8437,76	116909
		Накладные расходы	%	--		30190,42	418303
		Сметная прибыль	%	8		16595,33	229937
		Сметная стоимость:				**224036,94**	**3104144**
24	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	**30,4329**		**14625,83**	**445106**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	14,94	454,668	891,06	405136

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	6,087	1267,10	7712
		Итого оплата труда:				**13565,86**	**412848**
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	6,087	3290,37	20027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	6,087	1267,10	7713
24. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	1,217	24,16	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	30,463	208,07	6339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	24,925	208,39	5194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1037,99**	**31589**
24. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	91,299	91,80	8381
		Итого материалов:				**275,40**	**8381**
		НР первого уровня	%	48,5		6579,44	200231
		НР второго уровня	%	4,24		899,10	27362
		Накладные расходы	%	--		7478,54	227594
		Сметная прибыль	%	8		1768,35	53816
		Сметная стоимость:				**23872,72**	**726516**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**17736965**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17736965**
Материалы -			Тенге				**14031132**
Всего заработная плата -			Тенге				**3313251**
Накладные расходы -			Тенге				**2427108**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1606927**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**820181**
Сметная прибыль -			Тенге				**1613126**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21777199**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3787**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3313251**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**21777199**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3787**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3313251**

РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние

Лестницы Л1 - 2шт

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**11-060801-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестничных маршей /В25 W4/**	**м3**	**20,7700**		**52846,10**	**1097614**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	13	270,01	847,32	228785
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4212	8,748	954,02	8346
		Итого оплата труда:				**11416,99**	**237131**
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,056079	3505,83	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,056079	944,68	53
25. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,7735	16,066	11,78	189
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3879	8,057	3678,17	29634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3879	8,057	944,68	7611
25. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,253394	3290,37	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,253394	1267,10	321
25. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,047	0,97619	57,12	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,166	44,984	165,80	7458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,382168	1893,09	723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,382168	944,68	361
		Итого эксплуатация машин:				**1882,09**	**39091**
25.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,082	32137,59	677510
25.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,00037	0,007685	66,30	1
25.12	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0064	0,132928	346328,01	46037
25.13	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0065	0,135005	39493,92	5332
25.14	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	0,85157	24465,24	20834
25.15	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0088	0,182776	26060,52	4763
25.16	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0339	0,704103	26060,52	18349
25.17	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00069	0,014331	32714,52	469
25.18	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,16	24,093	196,58	4736
25.19	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,089103	6598,38	588
25.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026	0,054002	200244,36	10814

1	2	3	4	5	6	7	8
25.21	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,049	1,018	19717,62	20067
25.22	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00206	0,042786	93,00	4
25.23	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,442	29,95	675,59	20234
		Итого материалов:				**39948,85**	**829738**
		НР первого уровня	%	48,5		5537,24	115009
		НР второго уровня	%	4,24		2475,45	51415
		Накладные расходы	%	--		8012,70	166424
		Сметная прибыль	%	8		4868,70	101123
		Сметная стоимость:				**65727,50**	**1365160**
26	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство лестничных площадок /В25 W4/**	**м3**	**14,8940**		**46395,56**	**691015**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	120,046	847,32	101717
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	4,642	954,40	4431
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**106148**
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,040214	3505,83	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,040214	944,68	38
26. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	7,143	11,78	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	4,254	3678,17	15646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	4,254	944,68	4019
26. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,140004	3290,37	461
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,140004	1267,10	177
26. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,685124	57,12	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,208516	1893,09	395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,208516	944,68	197
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**16766**
26. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,117	32137,59	485837
26.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,728	107,10	185
26.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,07447	346328,01	25791
26.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,147451	39493,92	5823
26.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,926407	24465,24	22665

1	2	3	4	5	6	7	8
26.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,078938	26060,52	2057
26.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,388733	26060,52	10131
26.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,012809	32714,52	419
26.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	11,766	196,58	2313
26.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,063895	6598,38	422
26.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,417032	19717,62	8223
26.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,038278	93,00	4
26.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	12,824	675,59	8664
		Итого материалов:				**38440,50**	**572533**
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	51482
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	31482
		Накладные расходы	%	--		5570,27	82964
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	61918
		Сметная стоимость:				**56123,10**	**835897**
27	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1983**		**158234,72**	**31378**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1330
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1330
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2617
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**35325**
28	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**2,1547**		**154591,86**	**333099**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	14123
		Накладные расходы	%	--		6554,69	14123
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	27778
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**375000**
29	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	т	**0,0241**		**331531,72**	**7990**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	4,772	891,06	4252
29.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,008676	1079,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**4261**
29. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,003615	3290,37	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,003615	1267,10	5
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,005061	1893,09	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,005061	944,68	5
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**21**
29. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0241	154210,74	3716
		Итого материалов:				**154210,74**	**3716**
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	2067
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	426
		Накладные расходы	%	--		103449,93	2493
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	839
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**11322**
30	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	**0,0241**		**103478,16**	**2494**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	106
		Накладные расходы	%	--		4387,47	106
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	208
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**2808**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2163590**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2163590**
Материалы -			Тенге				**1405987**
Всего заработная плата -			Тенге				**347540**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**366971**
Накладные расходы -			Тенге				**267440**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**168557**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**98883**
Сметная прибыль -			Тенге				**194482**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2625512**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**408**
Сметная заработная плата -			Тенге				**347540**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**2625512**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**408**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				347540
		РАЗДЕЛ 7.Конструкции лифта					
31	11-060601-0213 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	78,0300		53322,73	4160773
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	14,3	1115,829	858,61	958062
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,053	82,158	948,84	77955
		Итого оплата труда:				**13277,16**	**1036017**
31.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,210681	3505,83	739
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,210681	944,68	199
31.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8509	66,396	37,28	2475
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,016	79,302	3678,17	291686
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,016	79,302	944,68	74915
31.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0136	1,061	3290,37	3492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	1,061	1267,10	1344
31.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0298	2,325	57,12	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	266,496	165,80	44185
		в т.ч, затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0203	1,584	1893,09	2999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0203	1,584	944,68	1496
		Итого эксплуатация машин:				**4430,45**	**345708**
31.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	79,2	32137,59	2545312
31.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,210681	24465,24	5154
31.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	'м3	0,0438	3,418	26060,52	89067
31.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,080371	32714,52	2629
31.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,140454	381819,66	53628
31.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	99,878	196,58	19634
31.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,319923	200244,36	64063
31.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,241113	93,00	22
31.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	114,704	675,59	77493
		Итого материалов:				**36614,16**	**2857003**
		НР первого уровня	%	48,5		6439,42	502468
		НР второго уровня	%	4,24		2533,92	197721
		Накладные расходы	%	--		8973,34	700190

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		4983,69	388877
		Сметная стоимость:				**67279,76**	**5249839**
32	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7523**		**154591,86**	**271355**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	11505
		Накладные расходы	%	--		6554,69	11505
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	22629
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**305489**
33	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1633**		**158234,72**	**25840**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1096
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1096
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2155
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**29090**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**4457968**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4457968**
Материалы -			Тенге				**2857003**
Всего заработная плата -			Тенге				**1036017**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**297195**
		Накладные расходы -	Тенге				**712791**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**502468**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**210323**
		Сметная прибыль -	Тенге				**413661**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5584419**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1036017**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5584419**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1036017**

РАЗДЕЛ 8.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**11-080301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Каркасы и фахверки при высоте этажа до 4 м. Заполнение из газоблокаВ3,5. D-500, толщиной 300мм**	**м3 кладки**	**186,0960**		**19059,48**	**3546893**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	3,07	571,315	822,63	469981
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	70,716	944,68	66804
		Итого оплата труда:				**2884,45**	**536785**
34. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,38	70,716	3678,17	260107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	70,716	944,68	66804
		Итого эксплуатация машин:				**1397,70**	**260107**
34. 4	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0009	0,167486	205870,68	34481
34. 5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,093048	17490,47	1627
34. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	4,838	93,00	450
34. 7	21-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,92	171,208	16238,97	2780247
		Итого материалов:				**15136,30**	**2816805**
		НР первого уровня	%	50,8		1465,30	272687
		НР второго уровня	%	4,24		870,25	161950
		Накладные расходы	%	--		2335,55	434637
		Сметная прибыль	%	8		1711,60	318522
		Сметная стоимость:				**23106,63**	**4300052**
35	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка наружных стен толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**232,0480**		**5126,19**	**1189522**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	1,43	331,829	836,74	277654
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	9,792	944,68	9251
		Итого оплата труда:				**1236,40**	**286905**
35. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	9,537	3678,17	35079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	9,537	944,68	9009
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,255253	1893,09	483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,255253	944,68	241
		Итого эксплуатация машин:				**153,26**	**35563**
35. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	5,337	29718,04	158608
35. 6	21-030101-0403	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	11,695	58386,05	682838

1	2	3	4	5	6	7	8
35. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,005337	205870,68	1099
35. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,037128	17490,47	649
35. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	0,696144	93,00	65
35.10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,208843	158234,72	33046
		Итого материалов:				**3776,40**	**876305**
		НР первого уровня	%	50,8		628,09	145748
		НР второго уровня	%	4,24		243,98	56615
		Накладные расходы	%	--		872,07	202363
		Сметная прибыль	%	8		479,86	111351
		Сметная стоимость:				**6478,12**	**1503236**
36	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80(крепление облицовочного кирпича к стене-13025шт)**	**т**	**0,4212**		**181230,25**	**76340**
		НР второго уровня	%	4,24		7684,16	3237
		Накладные расходы	%	--		7684,16	3237
		Сметная прибыль	%	8		15113,15	6366
		Сметная стоимость:				**204027,57**	**85943**
37	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(Внутренние стены толщ 200мм)**	**м3 кладки**	**256,0000**		**19721,44**	**5048689**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	3,72	952,32	847,32	806920
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	112,64	944,68	106409
		Итого оплата труда:				**3567,69**	**913329**
37. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,44	112,64	3678,17	414309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	112,64	944,68	106409
		Итого эксплуатация машин:				**1618,39**	**414309**
37. 4	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,128	17490,47	2239
37. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,026	6,656	93,00	619
37. 6	21-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	0,92	235,52	16238,97	3824602
		Итого материалов:				**14951,02**	**3827460**
		НР первого уровня	%	50,8		1812,39	463971
		НР второго уровня	%	4,24		913,03	233737

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2725,42	697708
		Сметная прибыль	%	8		1795,75	459712
		Сметная стоимость:				**24242,61**	**6206108**
38	**22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006**	**кг**	**23508,0000**		**46,13**	**1084424**
		НР второго уровня	%	4,24		1,96	45980
		Накладные расходы	%	--		1,96	45980
		Сметная прибыль	%	8		3,85	90432
		Сметная стоимость:				**51,93**	**1220836**
39	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**3,1712**		**50455,15**	**160004**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	56,4	178,857	869,19	155461
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,712	944,68	1618
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**157078**
39. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,729381	3678,17	2683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,729381	944,68	689
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,983078	1893,09	1861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,983078	944,68	929
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**4544**
		НР первого уровня	%	50,8		25162,48	79796
		НР второго уровня	%	4,24		3206,19	10168
		Накладные расходы	%	--		28368,67	89963
		Сметная прибыль	%	8		6305,91	19997
		Сметная стоимость:				**85129,73**	**269965**
40	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,9640**		**154591,86**	**612807**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	25983
		Накладные расходы	%	--		6554,69	25983
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	51103
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**689893**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (лоджий)**	**м3 кладки**	**23,8745**		**34759,34**	**829862**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,54	108,39	815,57	88400
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	9,55	944,68	9022
		Итого оплата труда:				**4080,56**	**97421**
41. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	9,55	3678,17	35126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	9,55	944,68	9022
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**35126**
41. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	5,73	30774,37	176333
41. 5	21-030101-0403	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	9,072	58386,05	529696
41. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,011937	17490,47	209
41. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,05	93,00	98
		Итого материалов:				**29585,39**	**706336**
		НР первого уровня	%	50,8		2072,92	49490
		НР второго уровня	%	4,24		1561,69	37285
		Накладные расходы	%	--		3634,61	86775
		Сметная прибыль	%	8		3071,52	73331
		Сметная стоимость:				**41465,47**	**989967**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**12548540**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12548540**
Материалы -			Тенге				**8226906**
Всего заработная плата -			Тенге				**1991518**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1773570**
Накладные расходы -			Тенге				**1586645**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1011691**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**574954**
Сметная прибыль -			Тенге				**1130815**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15266000**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2347**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1991518**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**15266000**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2347**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1991518**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**58904300**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**11145827**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**3972726**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**994249**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**43785746**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**5933742**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**64838042**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2749133**
	ИТОГО:		Тенге				**67587175**
	Сметная прибыль		Тенге				**5406974**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**72994149**
		Итого по акту:					**72994149**
		Временные здания и сооружения 0,9%					**656947**
		Итого					**73651096**
		Зимнее удорожание 1,08%					**795432**
		Итого					**74446528**
		К=1,047351257					**77 971 665,18**
		Налог 12%					**9 356 599,82**
		Итого					**87 328 265,00**

Заказчик: Руководитель ГУ "Городской отдел строительства" Басаров Т. К.
(подпись)

Тех. Надзор: Инженер по качеству и приемке работ ТОО "Инженерное бюро NURTAU" Болат А.
(подпись)

Подрячик: Директор ТОО "Жалынды құрылыс" Абишев Т.
(подпись)