Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

Подрядчик : **ТОО «СКК-ЭНЕРГО»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Строительство авторемонтной мастерской по улице Ж.Ибраева поселок Атакент Мактааральского района Туркестанской области (с инжнерными сетями)	**11 402 260,00**	**11 402 260,00**	**11 402 260,00**	**11 402 260,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 402 260,00**
Всего к оплате:								**11 402 260,00**

М.П.

Заказчик **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муталиев К.Ж.

М.П.

Подрядчик **ТОО «СКК-ЭНЕРГО»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Чилдебаев Е.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СКК-ЭНЕРГО»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство авторемонтной мастерской по улице Ж.Ибраева поселок Атакент Мактааральского района Туркестанской области (с инжнерными сетями)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **30-2024 Суммарная смета для стройки - 30-2024** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э523: Строительные работы [02-01-01]					
1	140	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	**45,7876**	**4 501,0**	**206 090,08**	
2	141	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	**202,6**	**1 587,0**	**321 526,0**	
3	142	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	**202,6**	**2 072,0**	**419 787,0**	
4	143	**6112-0102-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	**58,25**	**10 291,0**	**599 451,0**	
5	144	**6112-0202-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного**	$м^2$	**58**	**10 104,0**	**586 032,0**	
6	145	**6112-0202-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	$м^2$	**58**	**4 251,0**	**246 558,0**	
7	146	**6112-0302-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	**58**	**2 072,0**	**120 176,0**	
8	147	**6112-0202-0109** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена /ЦОКОЛЬ/**	$м^2$	**41,51**	**9 016,0**	**374 254,0**	
9	148	**1115-0213-0101** *РСНБ РК 2022*	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	$м^2$	**244,1**	**11 154,0**	**2 722 691,0**	
10	149	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,595604**	**302 205,0**	**179 995,0**	
11	150	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,019**	**291 882,0**	**5 546,0**	
12	151	**234-101-0304** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$ /ISOVER OL-P/**	$м^3$	**24,41**	**37 156,0**	**906 978,0**	
13	152	**6112-0303-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска поверхности фасада с люлек по подготовленной поверхности, акриловая**	$м^2$	**285,61**	**944,0**	**269 616,0**	
14	153	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	т	**0,05976**	**314 758,0**	**18 810,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	154	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05622	1 131 473,0	63 611,0	Казахстан
16	155	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	1 130 290,0	4 001,0	Казахстан
17	156	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,73304	246,0	426,0	
18	157	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,73304	383,0	664,0	
19	158	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,95	7 124,0	6 768,0	
20	159	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	2,85	10 424,0	29 708,0	
21	160	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,024	109 237,0	2 622,0	
22	161	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	2,85	334,0	952,0	
23	162	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,00596	1 452 794,0	8 659,0	
			ИТОГО по смете Э523: Строительные работы [02-01-01]				7 094 921	
			Смета Э583: Наружные сети электроснабжения [04-01]					
24	1	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 511,0	51 511,0	
25	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	81 371,0	162 742,0	Казахстан
26	3	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор. Установка	шт.	2	8 160,0	16 320,0	
27	4	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5 194,0	10 388,0	Казахстан
28	5	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 765,0	25 530,0	Казахстан
29	6	252-301-0906 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре Кр-1	комплект	1	110 355,0	110 355,0	Казахстан
30	7	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
31	8	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
32	9	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	17 744,0	70 976,0	
33	10	252-207-2114 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	5	5 856,17	29 281,0	
34	11	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226,0	3 678,0	
35	12	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0	42 885,0	
36	13	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	31 953,0	95 859,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете Э583: Наружные сети электроснабжения [04-01]				**635 185**	
			Смета Э593: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]					
37	1	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	163,833	324,0	53 082,0	
38	2	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м^3 грунта	5,067	10 178,0	51 572,0	
39	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	116,48	87,0	10 134,0	
40	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	116,48	86,0	10 017,0	
41	5	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м^3 уплотненного грунта	116,48	191,0	22 248,0	
42	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	116,48	571,0	66 510,0	
43	7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	29,12	3 604,0	104 948,0	
44	8	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,037	1 226 869,0	45 394,0	
45	9	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	37,37	234,0	8 745,0	Казахстан
46	10	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	239 101,0	8 847,0	
47	11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	345,0	12 765,0	
48	12	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 365,0	14 730,0	Казахстан
49	13	241-119-0201 *РСНБ РК 2022*	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	1	184,0	184,0	Казахстан
50	14	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 530,0	2 530,0	Казахстан
51	15	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	11 248,0	11 248,0	
52	16	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	71 879,0	71 879,0	Казахстан
53	17	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м^3	0,176625	5 987,0	1 057,0	
54	18	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	0,176625	3 281,0	580,0	
55	19	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	1	5 509,0	5 509,0	
56	20	222-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Колонна без консолей	м^3	0,05	200 310,0	10 016,0	Казахстан
57	21	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	3 453,0	3 453,0	
58	22	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0,01	152 037,0	1 520,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	23	6301-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,063	467 971,0	29 482,0	
60	24	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 055,0	4 055,0	
61	25	241-208-0303 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	497,0	497,0	Казахстан
62	26	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0002	3 880 581,0	776,0	
63	27	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	4 729,0	4 729,0	
64	28	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4 864,0	4 864,0	
65	29	6301-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 393,0	9 572,0	
66	30	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	999,0	3 996,0	
67	31	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 055,0	8 110,0	
68	32	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	2	543,0	1 086,0	
69	33	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 480,0	8 960,0	
70	34	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859,0	3 718,0	
71	35	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 /Свободный/ мм	шт.	2	4 864,0	9 728,0	
72	36	241-116-0304 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 /Свободный/ мм	шт.	2	999,0	1 998,0	
73	37	6301-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода	0,0004	6 131 263,0	2 453,0	
74	38	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,4	17 486,0	6 994,0	
75	39	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	14 278 748,0	5 711,0	
76	40	6301-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0006	5 120 587,0	3 072,0	
77	41	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,6	12 997,0	7 798,0	
78	42	6301-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	14 278 748,0	8 567,0	
79	43	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	42	21,0	882,0	
80	44	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	42	125,0	5 250,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	45	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	1,68	71 386,0	119 928,0	
82	46	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	28 397,0	28 397,0	Казахстан
83	47	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	17 611,0	35 222,0	Казахстан
84	48	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	26 478,0	26 478,0	Казахстан
85	49	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	27 732,0	27 732,0	Казахстан
86	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4 373,0	4 373,0	Казахстан
87	51	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	4 639,0	4 639,0	Казахстан
88	52	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	комплект	1	33 481,0	33 481,0	Казахстан
89	53	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/**	$м^3$ подстилающего слоя	0,55	48 212,0	26 517,0	
90	54	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,02368	1 145 676,0	27 130,0	Казахстан
91	55	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,68672	3 210,0	2 204,0	
			ИТОГО по смете Э593: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]				985 367	
			Итого по суммарной смете				8 715 473	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)			8715473*6,2/100	540 359	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			8715473+0+0+540359	**9 255 832**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			9255832*5/100	462 792	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			9255832*5/100	462 792	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**10 181 416**	
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,999918802				**10 180 589,29**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи (12%)			147776,78*12/100	1 221 670,71	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**11 402 260,00**	

М.П.

Заказчик **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муталиев К.Ж.

М.П.

Подрядчик **ТОО «СКК-ЭНЕРГО»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Чилдебаев Е.Б.