Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ
выполненных работ за июль 2016г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
		стены монолитные,листы КЖ48-54										
8	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	941,19555	617,82	406,93	581493	383002	325854	1,46	1377		
		м2		210,89	118,83	198491	111846	105	0,48	453		
9	Е0106-53-3 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	721,841656	97,38	27,86	70296	20110	58410	0,44	320		
		м2		69,53	7,54	50186	5443	105	0,03	23		
10	Е0106-53-4 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной св. 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	219,353832	105,38	38,18	23116	8374	17859	0,42	93		
		м2		67,21	10,33	14742	2267	105	0,04	9		
11	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	150,2548	5387,00	--	809423	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
12	Е0106-55-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	5,4457445	4938,56	508,68	26894	2770	25157	29,14	159		
		1т		4261,88	137,68	23209	750	105	0,52	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	21,3879146	4626,66	305,41	98955	6532	94184	21,60	462
		1т		4111,25	82,66	87931	1768	105	0,32	7
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,8843251	52400,00	--	98739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,8825732	51000,00	--	45011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	9,2437067	50900,00	--	470505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,2088639	48300,00	--	203288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,1129198	45800,00	--	234172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,0564568	44900,00	--	2535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2032104	65000,00	--	13209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4957308	65900,00	--	32669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1364896	61300,00	--	8367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6877941	61200,00	--	42093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6371562	58700,00	--	37401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,040443	56200,00	--	2273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,8629254	66000,00	--	122953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2643274	64400,00	--	17023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8455179	62100,00	--	52507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2727498	59900,00	--	16338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены из теплоблоков								
32	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	3,095	14773,97	4022,39	45725	12449	30838	62,15	192
		т		9999,00	1071,86	30947	3317	90	3,81	12
33	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	3,095	162700,00	--	503557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены из теплоблоков,лист АР12								
39	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	214,74	8425,99	319,70	1809397	68652	147095	3,07	659
		м3		461,25	119,25	99049	25608	118	0,58	125
		Стены из теплоблоков,на отм.47.900лист КЖ95								
40	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	2120	20,14	0,23	42697	488	38160	0,12	252
		шт		19,91	0,09	42209	191	90	--	1
41	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х120 мм	2120	11,01	--	23341	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	1,6324	14773,97	4022,39	24117	6566	16265	62,15	101
		т		9999,00	1071,86	16322	1750	90	3,81	6
43	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1,6324	162700,00	--	265591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	53	8425,99	319,70	446577	16944	36304	3,07	163
		м3		461,25	119,25	24446	6320	118	0,58	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены из теплоблоков,на отм.51.100лист АР12								
45	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	714,92	20,14	0,23	14398	164	12869	0,12	85
		шт		19,91	0,09	14234	64	90	--	--
46	С11011-2094 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х120 мм	714,92	11,01	--	7871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Установка профилей	0,5504884	14773,97	4022,39	8133	2214	5485	62,15	34
		т		9999,00	1071,86	5504	590	90	3,81	2
48	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	0,5504884	162700,00	--	89564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	35,746	8425,99	319,70	301195	11428	24486	3,07	110
		м3		461,25	119,25	16488	4263	118	0,58	21
		стены монолитные в осях А-3 с отм.-7.800 до отм.50.900,листы КЖ91,92								
50	Е0106-50-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	98,714616	617,82	406,93	60988	40170	34176	1,46	144
		м2		210,89	118,83	20818	11731	105	0,48	48
51	Е0106-53-3 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Бетонирование конструкций стен в (крупнощитовой)(объемно-переставной)(блочной) опалубках /без вычета проемов/ толщиной до 30 см, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	98,714616	97,38	27,86	9613	2750	7988	0,44	44
		м2		69,53	7,54	6863	744	105	0,03	3
52	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	18,97896	5387,00	--	102240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-55-1 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	0,1660145	4938,56	508,68	820	84	767	29,14	5
		1т		4261,88	137,68	708	23	105	0,52	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	1,8134124	4626,66	305,41	8390	554	7986	21,60	39
		1т		4111,25	82,66	7455	150	105	0,32	1
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,8016951	52400,00	--	94409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0117171	50900,00	--	596	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0181141	65000,00	--	1177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1479005	65900,00	--	9747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		стены кирпичные в осях 3-4 с отм.2,900 до отм.50.900,листы КЖ93,94								
59	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	32,575	7073,06	379,78	230405	12371	35373	5,12	167
		м3		778,50	141,75	25360	4618	118	0,70	23
60	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,142336	8679,65	422,15	1235	60	1413	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1175	22	118	0,77	--
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,11008	41200,00	--	4535	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,032256	50800,00	--	1639	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,17248	41008,57	2434,57	7073	420	7937	170,00	29
		т		31950,00	920,25	5511	159	140	4,49	1
64	С11011-887 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат тонколистовой	0,17248	55877,00	--	9638	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		сердечники								
65	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	2,6	10173,76	990,15	26452	2574	5511	10,40	27
		м3		1644,75	374,04	4276	973	105	1,83	5
66	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,38208	50900,00	--	19448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0287	65000,00	--	1866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		перемычки								
68	Е0106-18-9	Устройство перемычек	4,14	12676,28	367,51	52480	1521	10179	13,10	54
		м3		2202,75	138,83	9119	575	105	0,68	3
69	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,34624	50900,00	--	17624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06882	69000,00	--	4749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены по оси Г на отм.47.900,лист КЖ155								
72	Е0106-55-8 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	2,27381	4626,66	305,41	10520	694	10013	21,60	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		4111,25	82,66	9348	188	105	0,32	1
73	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,27381	50900,00	--	115737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7382802	600895			4573
			Тенге			714393	183358			776
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6389019				
	Материалы -		Тенге			45356				
	Всего заработная плата -		Тенге				782622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1711456				
	Местные материалы -		Тенге			3448018				
		Накладные расходы -	Тенге			850693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127604			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			434383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7674095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5088
		Сметная заработная плата -	Тенге				910226			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			993783				
	Материалы -		Тенге			3972				
	Всего заработная плата -		Тенге				115129			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			858712				
		Накладные расходы -	Тенге			103616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65844				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1163243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
		Сметная заработная плата -	Тенге				130672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8837338				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5827
		Сметная заработная плата -	Тенге				1040898			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие								
108	Е0106-50-2 т.ч. п-1.28, п-3.19, К=1,03, К=1,07, доп. изм. №1	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий, при высоте общественных и жилых зданий 60 м	1923,0005	447,57	125,84	860680	241998	234142	0,58	1109
		м2		76,48	39,48	147066	75926	105	0,16	309
109	Е0106-54-7	Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке	1923,0005	882,96	18,32	1697940	35233	69073	0,19	365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		29,25	4,96	56248	9536	105	0,02	38
110	С143001-11 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	379,38	5387,00	--	2043720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0106-55-9	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. до 8 мм	0,079948	7681,93	285,43	614	23	610	45,38	4
		1т		7186,50	77,26	575	6	105	0,30	--
112	Е0106-55-10	Установка в перекрытиях отдельных стержней диам. св. 8 мм	41,656324	5287,18	285,43	220245	11890	211129	24,67	1028
		1т		4749,75	77,26	197857	3218	105	0,30	12
113	Е0106-55-4	Установка каркасов и сеток в перекрытиях массой одного элемента до 20 кг	4,197049	3552,65	475,40	14911	1995	13388	20,01	84
		1т		2909,25	128,67	12210	540	105	0,49	2
114	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,079948	53600,00	--	4285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0002	53000,00	--	11	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	25,965267	52400,00	--	1360580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	11,320903	51000,00	--	577366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,072522	50900,00	--	3691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	4,297428	48300,00	--	207566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,001173	68200,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,596271	-65900,00	--	-39294	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,470708	58700,00	--	27631	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,689094	66000,00	--	45480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,620003	72000,00	--	260640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,012342	64500,00	--	796	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,0139944	13669,40	475,40	191	7	192	78,11	1
		1т		12942,00	128,67	181	2	105	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С12041-48	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0139944	81200,00	--	1136	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0106-55-11	Установка закладных деталей массой до 5 кг	0,6617766	13669,40	475,40	9046	315	9082	78,11	52
		1т		12942,00	128,67	8565	85	105	0,49	--
129	Е0106-55-12	Установка закладных деталей массой до 20 кг	1,9309023	4654,93	379,93	8988	734	8365	23,72	46
		1т		4023,00	102,83	7768	199	105	0,39	1
130	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	2,5926789	60300,00	--	156339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7462641	292193			2688
			Тенге			430470	89512			363
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7462641				
Материалы -			Тенге			483492				
Всего заработная плата -			Тенге				519982			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2606307				
Местные материалы -			Тенге			3650179				
		Накладные расходы -	Тенге			545981				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81897			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			480517				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8489139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3324
		Сметная заработная плата -	Тенге				601879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8489139				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3324
		Сметная заработная плата -	Тенге				601879			
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки офиса								
		Обшивка всеткоробов								
174	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	78,63	1361,54	4,85	107058	381	18516	1,29	101
		м2		222,86	1,41	17523	111	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			107058	381			101
			Тенге			17523	111			--
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			107058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			88386				
	Всего заработная плата -		Тенге				17634			
	Местные материалы -		Тенге			767				
		Накладные расходы -	Тенге			18516				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			133108				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				20412			
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки жилой части								
		перегородки кирпичные								
175	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	150,02	971,26	34,73	145708	5210	42133	1,43	215
		м2		225,00	13,01	33755	1952	118	0,06	10
176	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,218382	8679,65	422,15	1895	92	2168	56,40	12
		т		8257,50	157,50	1803	34	118	0,77	--
177	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0777	58600,00	--	4553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,02964	48300,00	--	1432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,02394	73000,00	--	1748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22212	67700,00	--	15038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00103	93997,62	304,24	97	--	36	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	34	--	105	0,56	--
		перегородки гипсокартонные								
182	Е0110-87-4	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	1709,5225	2919,93	23,01	4991688	39336	1088672	3,12	5334
		м2		522,00	8,69	892371	14856	120	0,04	73
		Обшивка венткоробов								
183	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	1234,583	1361,54	4,85	1680928	5982	290724	1,29	1590
		м2		222,86	1,41	275139	1741	105	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6843087	50620			7151
			Тенге			1203102	18583			90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6843087				
	Материалы -		Тенге			5449736				
	Всего заработная плата -		Тенге				1221685			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22770				
	Местные материалы -		Тенге			116859				
		Накладные расходы -	Тенге			1423734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							712
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				213560			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			496009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8762830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7953
		Сметная заработная плата -	Тенге				1435245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8762830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7953
		Сметная заработная плата -	Тенге				1435245			
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
		Лестница Л-1,листКЖ100								
191	Е0106-22-5	Устройство монолитных конструкций лестниц	8	12270,77	379,21	98166	3034	18988	13,00	104
		м3		2117,25	143,26	16938	1146	105	0,70	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,8166	51000,00	--	41647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,231	52400,00	--	12104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05114	50600,00	--	2588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0672	65000,00	--	4368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
196	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0992	72000,00	--	7142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Л-3,лист КЖ162,163								
291	Е0106-22-5	Устройство монолитных конструкций лестниц	1,2	12270,77	379,21	14725	455	2848	13,00	16
		м3		2117,25	143,26	2541	172	105	0,70	1
292	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,09664	51000,00	--	4929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
293	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0444	52400,00	--	2327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0151	50600,00	--	764	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
295	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01267	65000,00	--	824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
296	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0248	72000,00	--	1786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			191369	3489			120
			Тенге			19479	1318			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			191369				
		Материалы -	Тенге			39620				
		Всего заработная плата -	Тенге				20797			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78477				
		Местные материалы -	Тенге			50304				
		Накладные расходы -	Тенге			21837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная зарабстная плата в Н.Р. -	Тенге				3275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12792				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			225997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				24072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			225997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							137
		Сметная заработная плата -	Тенге				24072			
		РАЗДЕЛ 6. Полы офиса								
		Полы на отм.-4,500								
		тип 1								
365	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	96,06	1041,83	15,20	100078	1460	21347	1,07	103
		м2		173,30	7,37	16647	708	123	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	92,15	136,15	0,32	12547	29	4731	0,24	22
		м		41,63	0,11	3836	10	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			112625	1490			125
			Тенге			20483	718			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			112625				
	Материалы -		Тенге			69060				
	Всего заработная плата -		Тенге				21202			
	Местные материалы -		Тенге			21592				
		Накладные расходы -	Тенге			26078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3912			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8322				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			147025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				25113			
		РАЗДЕЛ 7. Полы жилой части								
		Полы на отм.-7,800								
		тип 1								
405	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	627,7	1041,83	15,20	653957	9541	139490	1,07	672
		м2		173,30	7,37	108780	4626	123	0,04	23
406	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	445,5	136,15	0,32	60657	143	22872	0,24	105
		м		41,63	0,11	18546	49	123	--	--
		Полы на отм.-4,500								
		тип 4								
424	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	306,44	1041,83	15,20	319258	4658	68098	1,07	328
		м2		173,30	7,37	53106	2258	123	0,04	11
425	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	265,22	136,15	0,32	36111	85	13616	0,24	63
		м		41,63	0,11	11041	29	123	--	--
		Полы на отм.0,000 и выше отм.0,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип 2								
431	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	1258,747	289,35	13,43	364213	16905	110917	0,45	566
		м2		66,60	5,04	83833	6344	123	0,02	31
432	Е0111-11-6 К=9	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.65мм)	1258,747	412,41	6,03	519116	7590	12262	0,04	50
		м2		5,67	2,25	7137	2832	123	0,01	14
433	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1258,747	187,05	9,95	235450	12525	86610	0,36	448
		м2		52,20	3,74	65707	4708	123	0,02	23
434	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	1258,747	24,72	0,67	31115	843	1362	--	6
		м2		0,63	0,25	793	315	123	--	2
		тип 3								
437	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	321,53	289,35	13,43	93033	4318	28332	0,45	145
		м2		66,60	5,04	21414	1621	123	0,02	8
438	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.50мм)	321,53	274,94	4,02	88401	1293	2088	0,03	8
		м2		3,78	1,50	1215	482	123	0,01	2
439	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	321,53	223,97	18,42	72013	5923	36724	0,42	134
		м2		85,95	6,91	27636	2222	123	0,03	11
440	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	360,1136	146,00	--	52577	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	321,53	187,05	9,95	60142	3199	22123	0,36	114
		м2		52,20	3,74	16784	1203	123	0,02	6
442	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	321,53	24,72	0,67	7948	215	348	--	1
		м2		0,63	0,25	203	80	123	--	--
		тип 4								
445	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	809,98	289,35	13,43	234364	10878	71373	0,45	364
		м2		66,60	5,04	53945	4082	123	0,02	20
446	Е0111-11-6 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона(до толщ.50мм)	809,98	274,94	4,02	222694	3256	5260	0,03	21
		м2		3,78	1,50	3062	1215	123	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
447	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	809,98	223,97	18,42	181411	14920	92514	0,42	337
		м2		85,95	6,91	69618	5597	123	0,03	27
448	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	907,1776	146,00	--	132448	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
449	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	809,98	187,05	9,95	151507	8059	55732	0,36	288
		м2		52,20	3,74	42281	3029	123	0,02	15
		тип 5								
451	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	57,02	223,97	18,42	12771	1050	6513	0,42	24
		м2		85,95	6,91	4901	394	123	0,03	2
452	С11011-1254 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97(бикрост)	63,8624	146,00	--	9324	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
453	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,02	187,05	9,95	10666	567	3923	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2976	213	123	0,02	1
454	Е0111-11-2	Добавлять 5 мм толщины цементной стяжки(до толщ.25мм)	57,02	24,72	0,67	1409	38	62	--	--
		м2		0,63	0,25	36	14	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3550586	106007			3695
			Тенге			593013	41314			202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3550586				
	Материалы -		Тенге			801930				
	Всего заработная плата -		Тенге				634327			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			194348				
	Местные материалы -		Тенге			1855288				
		Накладные расходы -	Тенге			780222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117033			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259848				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4590656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4288
		Сметная заработная плата -	Тенге				751360			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4590656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4288
		Сметная заработная плата -	Тенге				751360			
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка офиса								
		внутренняя отделка на отм.-4,500,лист АР40								
		стены								
479	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	686,12	-179,29	-1,72	-123014	-1177	-27030	-0,23	-156
		м2		-36,87	-0,65	-25294	-449	105	--	-2
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	686,12	263,28	3,43	180642	2353	54061	0,46	312
		м2		73,73	1,31	50588	899	105	0,01	4
482	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	153,62	-71,72	-0,69	-11017	-105	-2421	-0,09	-14
		м2		-14,75	-0,26	-2265	-40	105	--	--
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	153,62	151,68	3,43	23301	527	12104	0,46	70
		м2		73,73	1,31	11326	201	105	0,01	1
		внутренняя отделка на отм.0,000,лист АР41								
		потолок								
490	Е0115-64-4 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	15,95	-86,84	-0,79	-1385	-13	-347	-0,11	-2
		м2		-20,42	-0,30	-326	-5	105	--	--
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	15,95	180,60	3,94	2881	63	1735	0,55	9
		м2		102,11	1,49	1629	24	105	0,01	--
492	Е0115-64-4 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	188,46	-217,10	-1,97	-40914	-371	-10250	-0,28	-52
		м2		-51,06	-0,75	-9622	-140	105	--	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	188,46	292,20	3,94	55068	743	20501	0,55	104
		м2		102,11	1,49	19244	281	105	0,01	1
		стены								
496	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	278,86	-179,29	-1,72	-49997	-478	-10986	-0,23	-63
		м2		-36,87	-0,65	-10280	-183	105	--	-1
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	278,86	263,28	3,43	73418	956	21972	0,46	127
		м2		73,73	1,31	20560	365	105	0,01	2
499	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	95,77	-71,72	-0,69	-6868	-66	-1509	-0,09	-9
		м2		-14,75	-0,26	-1412	-25	105	--	--
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	95,77	151,68	3,43	14526	328	7546	0,46	44
		м2		73,73	1,31	7061	125	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			116641	2761			370
			Тенге			61209	1053			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116641				
	Материалы -		Тенге			98				
	Всего заработная плата -		Тенге				62262			
	Местные материалы -		Тенге			52573				
		Накладные расходы -	Тенге			65375				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9806			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				72068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			192936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				72068			

РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка жилой части

внутренняя стделка на отм.-7,800,лист АР37,38

потолок

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
505	Е0115-64-4 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	243,46	-86,84	-0,79	-21142	-192	-5297	-0,11	-27
		м2		-20,42	-0,30	-4972	-73	105	--	--
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	243,46	180,60	3,94	43969	959	26484	0,55	135
		м2		102,11	1,49	24860	363	105	0,01	2
507	Е0115-64-4 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	419,87	-217,10	-1,97	-91152	-827	-22837	-0,28	-116
		м2		-51,06	-0,75	-21436	-313	105	--	-2
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	419,87	292,20	3,94	122686	1654	45673	0,55	232
		м2		102,11	1,49	42873	626	105	0,01	3
		стены								
511	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен(стены бетонные)	1707,14	-179,29	-1,72	-306073	-2928	-67254	-0,23	-389
		м2		-36,87	-0,65	-62934	-1118	105	--	-5
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен(стены бетонные)	1707,14	263,28	3,43	449456	5855	134509	0,46	777
		м2		73,73	1,31	125867	2236	105	0,01	11
514	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	374,45	-71,72	-0,69	-26854	-257	-5901	-0,09	-34
		м2		-14,75	-0,26	-5522	-98	105	--	--
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	505,65	151,68	3,43	76697	1734	39841	0,46	230
		м2		73,73	1,31	37282	662	105	0,01	3
		внутренняя отделка на отм.-4,500,лист АР39								
		стены								
518	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	1386,1	-179,29	-1,72	-248514	-2377	-54607	-0,23	-315
		м2		-36,87	-0,65	-51099	-908	105	--	-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	1386,1	263,28	3,43	364932	4754	109214	0,46	631
		м2		73,73	1,31	102197	1816	105	0,01	9
519	Е0115-169-5	Финишный левкас(стены бетонные и из теплоблоков)	1440,75	37,86	0,05	54547	72	29030	0,11	157
		м2		19,17	0,02	27619	29	105	--	--
521	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	310,5	-71,72	-0,69	-22268	-213	-4893	-0,09	-28
		м2		-14,75	-0,26	-4579	-81	105	--	--
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	310,5	151,68	3,43	47097	1065	24465	0,46	141
		м2		73,73	1,31	22893	407	105	0,01	2
		внутренняя отделка выше отм.0,000,лист АР42,43								
		потолок								
523	Е0115-64-4 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	3481,724	-217,10	-1,97	-755865	-6859	-189371	-0,28	-964
		м2		-51,06	-0,75	-177759	-2594	105	--	-13
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	8709,37	292,20	3,94	2544878	34315	947405	0,55	4821
		м2		102,11	1,49	889314	12977	105	0,01	63
526	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	2,66175	9991,96	401,31	26596	1068	12361	25,84	69
		м3		4493,25	150,75	11960	401	100	0,74	2
527	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	2,6351325	9950,00	--	26220	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
530	Е0115-64-4 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	77,805	-86,84	-0,79	-6756	-61	-1693	-0,11	-9
		м2		-20,42	-0,30	-1589	-23	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	131,04	180,60	3,94	23666	516	14255	0,55	73
		м2		102,11	1,49	13380	195	105	0,01	1
		стены								
532	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2595,4092	278,97	4,07	724034	10551	372396	0,74	1921
		м2		135,68	0,97	352145	2518	105	0,05	134
533	Е0115-64-3 К=0,5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	6147,9056	-179,29	-1,72	-1102258	-10544	-242203	-0,23	-1399
		м2		-36,87	-0,65	-226643	-4027	105	--	-19
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	11832,32	263,28	3,43	3115213	40585	932292	0,46	5386
		м2		73,73	1,31	872397	15500	105	0,01	75
534	Е0115-169-5	Финишный левкас(стены бетонные и из теплоблоков)	11725,79	37,86	0,05	443938	586	236269	0,11	1278
		м2		19,17	0,02	224783	235	105	--	1
535	Е0115-64-3 К=0,2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	3361,176	-71,72	-0,69	-241050	-2306	-52967	-0,09	-306
		м2		-14,75	-0,26	-49564	-881	105	--	-4
	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм стен(перегородки из гипсокартона)	6472,05	151,68	3,43	981681	22199	509946	0,46	2946
		м2		73,73	1,31	477184	8478	105	0,01	41
537	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	801,402	1028,30	4,62	824082	3702	215124	1,52	1218
		м2		254,97	3,14	204333	2516	104	0,02	13
538	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м (в лестничных клетках)	12,75	213,01	1,52	2716	19	1684	0,70	9
		м2		111,38	0,56	1420	7	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			7050475	103074			16437
			Тенге			2824413	38851			311
	Стоимость общестроительных рабст -		Тенге			7050475				
	Материалы -		Тенге			806926				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				2863264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26220				
	Местные материалы -		Тенге			3289842				
		Накладные расходы -	Тенге			3003926				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1502
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				450589			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			603264				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10657665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18249
		Сметная заработная плата -	Тенге				3313853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			10657665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18249
		Сметная заработная плата -	Тенге				3313853			
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка								
		керамогранит								
554	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	495	523,49	1,02	259126	503	19776	0,24	117
		м2		37,89	0,16	18756	79	105	--	--
555	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	51,975	9950,00	--	517151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
556	Е0115-70-3	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное стен	495	1038,93	5,85	514268	2896	133295	1,42	703
		м2		254,25	2,21	125854	1094	105	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1290545	3399			820
			Тенге			144609	1173			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1290545				
	Материалы -		Тенге			520052				
	Всего заработная плата -		Тенге				145782			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			517151				
	Местные материалы -		Тенге			105334				
		Накладные расходы -	Тенге			153072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22961			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1530234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							902
		Сметная заработная плата -	Тенге				168743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1530234				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							902

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				168743			
		РАЗДЕЛ 11. Разные работы								
		Окраска металлоконструкций в стенах из теплоблоков								
838	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1220,64584	21,80	0,05	26607	61	6405	0,03	36
		м2		5,81	0,02	7092	24	90	--	--
839	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1220,64584	40,72	0,04	49701	49	9140	0,04	52
		м2		8,32	--	10156	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			76308	110			88
			Тенге			17248	24			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76308				
	Материалы -		Тенге			58951				
	Всего заработная плата -		Тенге				17272			
		Накладные расходы -	Тенге			15545				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				19604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			97365				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				19604			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34184136	1164418			36167
			Тенге			6045941	376015			1763
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33190353				
	Материалы -		Тенге			8363607				
	Всего заработная плата -		Тенге				6306827			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5156730				
	Местные материалы -		Тенге			12590755				
		Накладные расходы -	Тенге			6904976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3452
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1035746			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2405720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42501049				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40696
		Сметная заработная плата -	Тенге				7342574			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			993783				
	Материалы -		Тенге			3972				
	Всего заработная плата -		Тенге				115129			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			858712				
		Накладные расходы -	Тенге			103616				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15542			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65844				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1163243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
		Сметная заработная плата -	Тенге				130672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43664293				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41435
		Сметная заработная плата -	Тенге				7473245			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	43 664 293
Временные здания и сооружения (1,1 %)	480 307
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	476 762
Выслуга лет (1%)	441 446
Доп. Отпуска (0,4%)	176 578
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	45 239 386
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	115 696 082
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	118 010 004
Итого по акту с учетом НДС 12%	132 171 204
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	128 866 924

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор_____
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Высоцкая Е.С.

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ
выполненных работ за март 2017г.
Домофонная связь

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0110-3-8	Блок управления и питания домофона	1	523,60	--	524	--	403	3,00	3
		шт		448,00	--	448	--	90	--	--
2	Прайс-лист ТОО "Neocom"	Блок управления и питания домофона БУД-302М	1	2844,88	--	2845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-99-1	Коммутационный блок	16	381,80	--	6109	--	4766	2,00	32
		шт		331,00	--	5296	--	90	--	--
4	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Этажный коммутатор БК-4М	1	598,19	--	598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Этажный коммутатор БК-10	15	643,40	--	9651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-669-4 примен.	Блок вызова домофона	1	860,30	1,60	860	2	745	5,00	5
		шт		828,00	--	828	--	90	--	--
7	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Блок вызова домофона БВД-342RT	1	4451,65	--	4452	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-81-1	Замок электромагнитный	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Замок электромагнитный ML-400-40	1	3352,65	--	3353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-111-1	Устройство переговорное	98	978,90	--	95932	--	83525	7,00	686
		шт		947,00	--	92806	--	90	--	--
11	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Устройство переговорное квартирное УКП-7	98	299,10	--	29311	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-309-3	Кнопка	5	150,20	--	751	--	752	1,00	5
		шт		149,00	--	745	--	101	--	--
13	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Кнопка управления выходом EXIT-300M	5	758,17	--	3791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-668-4	Доводчик дверной	5	195,70	--	979	--	801	1,00	5
		шт		178,00	--	890	--	90	--	--
15	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Доводчик дверной NSK612	5	1422,44	--	7112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1910	27,70	2,10	52907	4011	36653	0,10	191
		м		19,70	0,50	37627	955	95	--	6
17	СПрайс-лист ТОО "Орион Казахстан"	Кабель телефонный JY(St)Y-1x2x0,8	1650	30,26	--	49925	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ТОО "Орион Казахстан"	Кабель телефонный JY(St)Y-2x2x0,8	120	40,69	--	4883	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист ТОО "Орион Казахстан"	Кабель телефонный JY(St)Y-4x2x0,8	20	73,38	--	1468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-лист ТОО "Орион Казахстан"	Кабель силовой Unitron с LiYCY-5x0,75	20	126,25	--	2525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151606-35 прим.	Кабель витая пара UTP 5e 3M	100	20,80	--	2080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	20	186,90	--	3738	--	1710	1,00	20
		ввод		90,00	--	1800	--	95	--	--
23	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	20	418,00	--	8360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-683-10	Кодовая панель с электромагнитным замком	4	2009,00	--	8036	--	6642	2,00	8
		шт		1845,00	--	7380	--	90	--	--
25	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Кодовая панель Полис 51	4	3801,29	--	15205	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист ТОО "Центр Домофонизации Алматы"	Замок электромагнитный ML-300-40	4	2664,04	--	10656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			326147	4014			956
			Тенге			147906	955			6
	Стоимость оборудования -		Тенге			86974				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			86974				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			239173				
	Материалы -		Тенге			18013				
	Всего заработная плата -		Тенге				148861			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69240				
		Накладные расходы -	Тенге			136080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22515				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			397768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1030
		Сметная заработная плата -	Тенге				169272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			484742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1030
		Сметная заработная плата -	Тенге				169272			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				484 742				
		Временные здания и сооружения (0,935 %)				3 719				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				4 336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет (1%)				4 015				
		Доп. Отпуска (0,4%)				1 606				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				498 418				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)				1 274 664				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				1 300 157				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				1 456 176				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,975				1 419 771				

Заказчик:_____

Технический надзор_____

Подрядчик:_____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. қолы

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ
выполненных работ за март 2017г.
КИП И АВТОМАТИКА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Автоматика ВК								
1	Ц0108-572-1	Установка ящика управления пожарными насосами	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
2	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость ящика управления пожарными насосами ЯПН	1	109552,40	--	109552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-1	Установка ящика сигнализации	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
4	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость ящика сигнализации ЯПС	1	16272,18	--	16272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-1	Установка щита аварийной сигнализации	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
6	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость щита аварийной сигнализации ЩАС	1	14606,99	--	14607	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-572-1	Установка щита центральной сигнализации	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
8	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость щита центральной сигнализации ЩЦС	1	13215,85	--	13216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-386-10	Установка кнопки управления	53	232,50	--	12323	--	10867	1,00	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		203,00	--	10759	--	101	--	--
10	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость кнопки управления 1з	53	201,72	--	10691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--
12	С151801-129применит.	Звонок	1	3590,00	--	3590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0118-22-2	Установка манометров	4	48,96	1,62	196	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
14	СПрайс-лист ТОО"ЭВЕРЕСТ МИГ"	Стоимость манометра ДМ2010	4	2034,54	--	8138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-901-12	Клемная колодка	2	85,50	0,20	171	--	84	0,23	--
		шт		38,00	0,10	76	--	110	--	--
16	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У615АУ2	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-901-12	Установка распаечной коробки	32	85,50	0,20	2736	6	1341	0,23	7
		шт		38,00	0,10	1216	3	110	--	--
18	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость распаечной коробки с крышкой 80х80х50мм	32	68,51	--	2192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость зажимов контактных из полистирола	12	31,65	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	4	200,00	69,60	800	278	469	1,00	4
		шт		128,00	2,30	512	9	90	0,01	--
21	Ц0112-698-4применит.	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - соединитель ввертной	4	150,70	18,80	603	75	407	1,00	4
		шт		113,00	--	452	--	90	--	--
22	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	4	436,80	18,80	1747	75	479	0,58	2
		шт		133,00	--	532	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0111-234-1	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 25 мм	4	64,17	5,92	257	24	204	0,30	1
		шт		56,48	0,23	226	1	90	--	--
24	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	1,2	111,00	--	133	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0111-350-1	Установка крана запорного трехходового, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	4	193,78	--	775	--	591	1,00	4
		шт		164,25	--	657	--	90	--	--
26	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		трубы,кабели								
27	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	440	34,20	1,20	15048	528	9781	0,14	62
		м		23,20	0,20	10208	88	95	--	1
28	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.16мм	180	6,96	--	1252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.20мм	250	9,39	--	2348	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.25мм	10	14,95	--	150	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	12	39,00	1,50	468	18	298	0,16	2
		м		25,90	0,20	311	2	95	--	--
32	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.32мм	12	22,61	--	271	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	540	10,60	0,10	5724	54	4566	0,06	32
		м		8,80	0,10	4752	54	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	325	8,50	0,10	2763	33	2254	0,05	16
		м		7,30	--	2373	--	95	--	--
35	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	10	14,60	0,20	146	2	113	0,07	1
		м		11,80	0,10	118	1	95	--	--
36	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	35	27,00	0,80	945	28	702	0,13	5
		м		20,90	0,20	732	7	95	--	--
37	С151601-1423Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	113982,00	--	1140	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс-лист АО"КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг-LS 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,54	30257,33	--	16339	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
39	СПрайс-лист АО"КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ"	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг-LS 24х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,035	309529,02	--	10834	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
40	С151607-136 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,325	10269,00	--	3337	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		лотки,стойки								
41	Ц0108-396-5	Установка лотков	45	177,70	116,00	7997	5220	3762	0,32	14
		м		54,90	33,10	2471	1489	95	0,19	9
42	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Лоток проволочный 60х60х3000мм	45	162,07	--	7293	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0110-172-1	Установка стойки напольной	3	1435,90	--	4308	--	5343	8,00	24
		шт		1339,00	--	4017	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С151803-8применит.	Стойка напольная	3	6750,00	--	20250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Дюбель-хомут	20	143,98	--	2880	--	--	--	--
		уп.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			317333	6695			242
			Тенге			41031	1737			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			315692				
	Материалы -		Тенге			16407				
	Всего заработная плата -		Тенге				42601			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			251732				
		Накладные расходы -	Тенге			42718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6408			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21505				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			379914				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							272
		Сметная заработная плата -	Тенге				49009			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1641				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1445				
	Слача и испытание -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				199			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			381880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				49208			
		РАЗДЕЛ 2. Автоматика ОВ								
46	Ц0108-572-1	Установка щита управления	1	1759,00	86,00	1759	86	340	2,00	2
		шт		338,00	20,30	338	20	95	0,12	--
47	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость щита управления ЩДУ	1	97379,91	--	97380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-572-1	Установка ящика ЯУК	20	1759,00	86,00	35180	1720	6808	2,00	40
		шт		338,00	20,30	6760	406	95	0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость бокса КМПн 1/2 (для ящика ЯУК)								
		шт	20	27,82	--	556	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Стоимость кнопочного выключателя (для ящика ЯУК)								
		шт	20	393,00	--	7860	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		трубы и кабели								
51	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм								
		м	245	34,20	1,20	8379	294	5446	0,14	34
				23,20	0,20	5684	49	95	--	--
52	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.20мм								
		м	65	9,39	--	610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.25мм								
		м	180	14,95	--	2692	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм								
		м	315	39,00	1,50	12285	473	7810	0,16	50
				25,90	0,20	8159	63	95	--	--
55	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.32мм								
		м	135	22,61	--	3052	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
56	СПрайс-лист ТОО"Электрокомплект"	Гофра-труба низкого давления диам.50мм								
		м	180	40,00	--	7199	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2								
		м	65	8,50	0,10	553	7	451	0,05	3
				7,30	--	475	--	95	--	--
58	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2								
		м	180	10,60	0,10	1908	18	1522	0,06	11
				8,80	0,10	1584	18	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	135	14,60	0,20	1971	27	1526	0,07	9
		м		11,80	0,10	1593	14	95	--	--
60	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	180	19,60	0,50	3528	90	2822	0,10	18
		м		16,40	0,10	2952	18	95	--	--
61	Ц0108-400-1	Провода по перфорированным профилям: провод сечением до 6 мм2	585	13,90	6,30	8132	3686	4835	0,04	23
		м		6,90	1,80	4037	1053	95	0,01	6
62	С151607-134 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	0,65	6822,00	--	4434	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	1425	50,50	23,10	71963	32918	37364	0,13	185
		м		22,10	5,50	31493	7838	95	0,03	45
64	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	180	57,73	--	10392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С151601-1393Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,075	98508,00	--	7388	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
66	С151601-1396Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,145	317764,00	--	46076	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	С151603-249Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг-LS 7х1,5 ГОСТ 1508-78	1,25	101082,00	--	126353	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4х25-0,66 ГОСТ 16442-80	90	761,65	--	68549	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		лотки								
69	Ц0108-396-6	Установка лотков	57,5	142,30	91,80	8182	5279	3824	0,25	14
		м		43,90	26,10	2524	1501	95	0,15	9
70	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Лоток неперфорированный ЛНМЗТ-100х100	57,5	419,08	--	24097	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Крышка для лотка КЛЗТ-100	23	142,59	--	3280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	ЗаглушкаторцеваяЗТ-100х100	1	128,68	--	129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,01	88547,00	1377,00	885	14	105	57,00	1
		т		10620,00	430,00	106	4	95	2,49	--
74	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Скоба для настенного крепления лотка	100	46,95	--	4695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0108-396-6	Установка лотков	18	142,30	91,80	2561	1652	1197	0,25	5
		м		43,90	26,10	790	470	95	0,15	3
76	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Лоток проволочный ПЛМ-150.60	18	246,93	--	4445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	6	170,10	15,30	1021	92	108	0,09	1
		м		15,80	3,20	95	19	95	0,02	--
78	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Профиль перфорированный ПП-С	6	196,50	--	1179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист ТОО"Электромонтаж"	Шпилька для крепления лотков	30	100,86	--	3026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	СПрайс-лист ТОО"СЭЛЛ-Энергия"	Сальник PG13.5	17	20,87	--	355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	88,90	3,10	889	31	268	0,16	2
		м		27,90	0,30	279	3	95	--	--
82	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	6	202,90	--	1217	--	604	1,00	6
		ввод		106,00	--	636	--	95	--	--
83	С151802-8	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 47-49 мм, длиной 653 мм, тип К1086 У3	3	523,00	--	1569	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	3	313,00	--	939	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			586666	46384			404
			Тенге			67503	11475			67
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			586666				
		Материалы -	Тенге			46525				
		Всего заработная плата -	Тенге				78979			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			426253				
		Накладные расходы -	Тенге			75030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39702				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			701398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				90233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			701398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				90233			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			903999	53080			646
			Тенге			108535	13213			77
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			902358				
		Материалы -	Тенге			62932				
		Всего заработная плата -	Тенге				121580			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			677985				
		Накладные расходы -	Тенге			117748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17662			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61206				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1081312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							781
		Сметная заработная плата -	Тенге				139242			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1641				
	Материалы -		Тенге			23				
	Всего заработная плата -		Тенге				167			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1445				
	Сдача и испытание -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			214				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				199			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1083278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							782
		Сметная заработная плата -	Тенге				139441			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1 083 278
Временные здания и сооружения (0,935 %)	10 129
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	11 809
Выслуга лет (1%)	10 934
Доп. Отпуска (0,4%)	4 374
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 120 523
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	2 865 648
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	2 922 961
Итого по акту с учетом НДС 12%	3 273 716
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	3 191 872

«Расценки проверены» Сметный отдел Воропаева О.И.

Заказчик: _____

Технический надзор _____

Подрядчик: _____

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі

Ф.И.О. _____ қолы _____

Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ
выполненных работ за март 2017г.
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-2	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
2	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж-2ОП	1	17069,31	--	17069	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-682-4	Блок индикации	1	1797,00	--	1797	--	1523	10,00	10
		шт		1692,00	--	1692	--	90	--	--
4	Прайс-лист	Блок индикации Рубеж-БИ	1	12833,28	--	12833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Прайс-лист ТОО"Intant"	Пульт дистационного управления Рубеж-ПДУ	1	17809,40	--	17809	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-669-3	Источник вторичного электропитания	24	994,30	1,60	23863	38	20218	5,00	120
		шт		936,00	--	22464	--	90	--	--
7	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/2	24	1850,22	--	44405	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-669-6	Бокс резервного питания	1	1648,60	1,60	1649	2	1371	8,00	8
		шт		1523,00	--	1523	--	90	--	--
9	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Бокс резервного питания БР-12	1	3201,36	--	3201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Аккумулятор 12В/7А	48	751,22	--	36058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении	266	369,90	1,60	98393	426	83072	2,00	532
		шт		347,00	--	92302	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ИП-212-64	266	1311,15	--	348766	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: ручной в нормальном исполнении	27	369,90	1,60	9987	43	8432	2,00	54
		шт		347,00	--	9369	--	90	--	--
14	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-11	27	977,28	--	26386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-901-8	Коробка протяжная, размером до 200х200 мм	82	254,80	12,50	20894	1025	21107	1,00	82
		шт		234,00	--	19188	--	110	--	--
16	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	82	244,00	--	20008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-397-13	Электроакустические устройства на стене	24	1603,00	--	38472	--	30542	7,00	168
		шт		1260,00	--	30240	--	101	--	--
18	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Настенная акустическая система Соната-3	24	514,72	--	12353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-669-1	Модуль речевого оповещения	15	2062,70	1,60	30941	24	26757	11,00	165
		шт		1982,00	--	29730	--	90	--	--
20	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Модуль речевого оповещения МРО-2	15	4507,30	--	67609	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-667-1	Изолятор шлейфа	23	4487,60	1,60	103215	37	88493	23,00	529
		шт		4275,00	--	98325	--	90	--	--
22	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Изолятор шлейфа ИЗ-1	23	834,68	--	19198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-667-11	Программатор адресных устройств	1	2820,60	1,60	2821	2	2410	14,00	14
		шт		2678,00	--	2678	--	90	--	--
24	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Программатор адресных устройств ПКУ-1	1	5409,80	--	5410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Оптический тестер ОТ-1	1	1072,92	--	1073	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0110-668-2	Модуль дымоудаления	23	369,90	1,60	8508	37	7183	2,00	46
		шт		347,00	--	7981	--	90	--	--
27	Прайс-лист ТК"ДОЗОР"	Модуль дымоудаления МДУ-1	23	2705,77	--	62233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Прайс-лист ТОО"Intant"	Аккумулятор 12В/12А	2	1983,77	--	3968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1046429	1635			1766
			Тенге			322647	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			678373				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			678373				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			368056				
	Материалы -		Тенге			23767				
	Всего заработная плата -		Тенге				322647			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20008				
		Накладные расходы -	Тенге			297546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44632			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39936				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			705539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1915
		Сметная заработная плата -	Тенге				367279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1383912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1915
		Сметная заработная плата -	Тенге				367279			
		РАЗДЕЛ 2.Кабельные изделия								
29	Ц0110-671-2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям	3000	61,10	0,80	183300	2400	132030	0,28	840
		м		48,80	0,10	146400	300	90	--	2
30	СПрайс-лист ТОО"Intant"	Кабель пожарной сигнализации огнестойкий КПСЭнг-FRLS 1х2х0,75	2000	75,12	--	150243	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист ТОО"Intant"	Кабель пожарной сигнализации огнестойкий интерфейсный КСВВнг-FRLS 2х2х0,8	1000	54,25	--	54255	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			387798	2400			840
			Тенге			146400	300			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			387798				
	Материалы -		Тенге			34500				
	Всего заработная плата -		Тенге				146700			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			204498				
		Накладные расходы -	Тенге			132030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19805			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31190				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			551017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				166505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			551017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							908
		Сметная заработная плата -	Тенге				166505			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1434227	4035			2606
		Стоимость оборудования -	Тенге			469047	300			2
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			678373				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			678373				
		Материалы -	Тенге			755854				
		Всего заработная плата -	Тенге			58267				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				469347			
		Накладные расходы -	Тенге			224506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			429576				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							215
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				64436			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			71126				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1256556				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2823
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				533783			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1934929				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2823
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					533783			

Временные здания и сооружения (0,935 %)	1 934 929
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	11 749
Выслуга лет (1%)	13 698
Доп. Отпуска (0,4%)	12 683
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5 073
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	1 978 132
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	5 058 912
Итого по акту с учетом НДС 12%	5 160 091
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	5 779 302
	5 634 819

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы әкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технический надзор _____

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ
выполненных работ за апрель 2017г.
Лифтовая связь

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Ц0108-536-1	Установка контроллера	1	1879,80	31,80	1880	32	652	4,00	4		
		шт		680,00	6,80	680	7	95	0,04	--		
2	Прайс-лист ТОО "Курылыс технологиясы"	Контроллер локальной шины Pro	1	15650,34	--	15650	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
3	Ц0110-683-10	Установка лифтового блока	6	2009,00	--	12054	--	9963	2,00	12		
		шт		1845,00	--	11070	--	90	--	--		
4	Прайс-лист ТОО "Курылыс технологиясы"	Лифтовой блок ЛБ 6.0	6	13389,74	--	80338	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
5	Прайс-лист ТОО "Курылыс технологиясы"	Монтажный комплект ЛБ 6.0	6	660,79	--	3965	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
6	Ц0110-386-7	Устройство громкой связи	6	332,40	--	1994	--	1921	2,00	12		
		шт		317,00	--	1902	--	101	--	--		
7	Прайс-лист ТОО "Курылыс технологиясы"	Переговорный комплект "Октава"	6	1286,81	--	7721	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
8	Ц0110-669-3	Блок питания	6	994,30	1,60	5966	10	5054	5,00	30		
		шт		936,00	--	5616	--	90	--	--		
9	Прайс-лист ТОО "Курылыс технологиясы"	Блок питания	6	521,68	--	3130	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Прайс-лист ТОО "Курылыс технологиясы"	Сервисный ключ администратора	1	1008,58	--	1009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист ТОО "Курылыс технологиясы"	Сервисный ключ оператора	2	765,13	--	1530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист ТОО "Курылыс технологиясы"	Сервисный ключ механика	5	417,34	--	2087	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	857,142857	147,30	73,00	126257	62571	55208	0,29	249
		м		49,50	18,30	42429	15685	95	0,11	91
14	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы винипластовые диам.40 мм	300	650,00	--	195000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2657,14286	27,70	2,10	73603	5580	50991	0,10	266
		м		19,70	0,50	52346	1329	95	--	8
16	С151606-35 прим.	Кабель витая пара UTP 5e 3M	2657,14286	20,80	--	55269	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			587453	68193			572
			Тенге			114042	17021			99
	Стоимость оборудования -		Тенге			115430				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			115430				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			277023				
	Материалы -		Тенге			39519				
	Всего заработная плата -		Тенге				131063			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55269				
		Накладные расходы -	Тенге			123790				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24049				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			424861				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата -	Тенге				149632			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			195000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			195000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11700				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			206700				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			746991				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата -	Тенге				149632			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	746 991
Оборудование	115 430
СМР	631 561
Временные здания и сооружения (0,935 %)	5 905
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	6 885
Выслуга лет (1%)	6 375
Доп. Отпуска (0,4%)	2 550
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	768 705
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	1 965 902
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	2 005 220
Итого по акту с учетом НДС 12%	2 245 846
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	2 189 700

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Технический надзор_____

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Воропаева О.И.

«Алматы қаласы өкімдігінің күрделі құрылыс кәсіпорны» ЖШС-і өндірістік бөлімі
Чибибеков А.
Ф.И.О. қолы
Производственный отдел ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы»

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ
выполненных работ за август 2016г.
на Холодное водоснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат,единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть										
		Противопожарный водопровод В2										
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм										
			92	10.99	--	1011	--	1259	0.05	5		
		м		10.69	--	983	--	128	--	--		
6	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм										
			326	11.13	--	3628	--	4461	0.05	16		
		м		10.69	--	3485	--	128	--	--		
19	Е0118-13-1	Установка насосов										
			2	3150.83	123.78	6302	248	5968	13.39	27		
		1насос		2285.06	46.35	4570	93	128	0.23	--		
20	СПрайс-лист фирмы "EST"	Стоимость насосной установки INKV15/51-KV3-10T "DAB"										
			2	605893.66	--	1211787	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
21	Ц0108-481-20	Присоединение насоса к электрической сети										
			2	456.20	24.20	912	48	458	1.00	2		
		шт		239.00	2.30	478	5	95	0.01	--		
		Строительные работы										
31	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз										
			95.76	21.80	0.05	2087	5	502	0.03	3		
		м2		5.81	0.02	556	2	90	--	--		
32	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177										
			95.76	39.28	0.04	3762	4	540	0.03	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,26	--	599	--	90	--	--
33	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
		м		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
34	С11031-241 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 114 мм	33	457,00	--	15081	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Хозяйственно-питьевой водопровод-В1								
36	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	50	336,95	7,90	16847	395	15021	1,29	65
		м		231,75	2,95	11588	148	128	0,01	1
37	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	50	310,32	5,28	15516	264	12194	1,05	53
		м		188,55	1,98	9428	99	128	0,01	--
39	С130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46,48	119,00	--	5528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-1915 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46,9	198,00	--	9286	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	270	10,99	--	2967	--	3694	0,05	14
		м		10,69	--	2886	--	128	--	--
		Строительные работы								
61	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	34,01	21,80	0,05	741	2	178	0,03	1
		м2		5,81	0,02	198	1	90	--	--
62	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	34,01	39,28	0,04	1336	1	192	0,03	1
		м2		6,26	--	213	--	90	--	--
63	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	80	72,96	16,85	5837	1348	3434	0,21	17
		м		38,59	4,33	3087	346	100	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	44	90,00	--	3960	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
65	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	43,9	107,00	--	4697	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Водомерный узел								
83	Е0118-13-1	Установка насосов	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
84	СПрайс-лист фирмы "EST"	Стоимость повысительной насосной станции 2KV A.D.10/5T/N с частотными преобразователями и с щитом управления	1	350580,56	--	350581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1667208	2944			225
			Тенге			41514	869			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			912				
	Материалы -		Тенге			386				
	Всего заработная плата -		Тенге				483			
		Накладные расходы -	Тенге			458				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1453				2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				551			
		Сметная заработная плата -	Тенге			39691				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8276				
	Материалы -		Тенге				6290			
	Всего заработная плата -		Тенге			23738				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6133				3
		Накладные расходы -	Тенге				920			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2749				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			48574				37
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7210			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1626604				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			13087				
		Сметная заработная плата -	Тенге				35610			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1577182				
	Материалы -		Тенге			80				
	Всего заработная плата -		Тенге			210				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45581				
	Местные материалы -		Тенге							
	Сдача и испытание -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6837			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100331				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1772517				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата -	Тенге				42448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1822543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата -	Тенге				50209			
		РАЗДЕЛ 2.Встроенные помещения на отм.0.000 и -4.500								
		Противопожарный водопровод В2								
98	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм								
			25	606,31	7,95	15158	199	2190	0,37	9
		м		65,48	2,97	1637	74	128	0,01	--
99	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			25	10,99	--	275	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
105	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/								
			5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			4,71	21,80	0,05	103	--	25	0,03	--
		м2		5,81	0,02	27	--	90	--	--
107	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			4,71	39,28	0,04	185	--	27	0,03	--
		м2		6,26	--	29	--	90	--	--
		Хозяйственно-питьевой водопровод-В1.1								
108	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм								
			10	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
		м		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	--
109	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм								
			20	336,95	7,90	6739	158	6008	1,29	26
		м		231,75	2,95	4635	59	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С130804-1913 Изм и доп вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			8,99	75,00	--	674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	С130804-1914 Изм и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			18,58	119,00	--	2211	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм								
			50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
113	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			50	10,99	--	550	--	684	0,05	3
		м		10,69	--	535	--	128	--	--
118	С130810-45	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты								
			16	200,00	--	3200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
119	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			4,21	21,80	0,05	92	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	24	--	90	--	--
120	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177								
			4,21	39,28	0,04	165	--	24	0,03	--
		м2		6,26	--	26	--	90	--	--
121	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex								
			70	72,96	16,85	5107	1180	3004	0,21	15
		м		38,59	4,33	2703	303	100	0,03	2
122	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм								
			22	90,00	--	1980	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
123	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм								
			55	91,00	--	5005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			65075	1868			87
			Тенге			15800	561			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12657				
	Материалы -		Тенге			1663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				3112			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6985				
		Накладные расходы -	Тенге			3101				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				465			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3577			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			52438				
	Материалы -		Тенге			31669				
	Всего заработная плата -		Тенге				13249			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7085				
	Местные материалы -		Тенге			4				
		Накладные расходы -	Тенге			16959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2544			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4164				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			73560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				15793			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			90243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -	Тенге				19371			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1732282	4812			312
			Тенге			57314	1430			8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			912				
	Материалы -		Тенге			386				
	Всего заработная плата -		Тенге				483			
		Накладные расходы -	Тенге			458				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				551			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52328				
	Материалы -		Тенге			9939				
	Всего заработная плата -		Тенге				9402			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30723				
		Накладные расходы -	Тенге			9235				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1385			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65257				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10788			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1679042				
	Материалы -		Тенге			44756				
	Всего заработная плата -		Тенге				48860			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1584267				
	Местные материалы -		Тенге			84				
	Сдача и испытание -		Тенге			210				
		Накладные расходы -	Тенге			62540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9381			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104495				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1846077				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							298
		Сметная заработная плата -	Тенге				58241			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1912787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата -	Тенге				69580			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	1 912 787
Временные здания и сооружения (1,1 %)	21 041
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	20 885
Выслуга лет (1%)	19 338
Доп. Отпуска (0,4%)	7 735
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 981 787
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	5 068 259
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	5 169 625
Итого по акту с учетом НДС 12%	5 789 979
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	5 645 230

Заказчик: Для форм №2

Подрядчик: АГС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____» _____ 20____ г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ
выполненных работ за август 2016г.
на Вентиляцию

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция.Жилая часть								
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,7	1151,91	13,82	18085	217	5326	1,62	25
		м2		259,88	5,18	4080	81	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			18085	217			25
			Тенге			4080	81			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18085				
	Материалы -		Тенге			13788				
	Всего заработная плата -		Тенге				4161			
	Сдача и испытание -		Тенге			205				
		Накладные расходы -	Тенге			5326				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				799			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1405				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			24816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4960			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24816				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата -	Тенге				4960			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция.Технические помещения жилой части								
28	Е0120-30-1	Установка крепления воздуховодов	30	107,97	1,26	3239	38	362	0,05	2
		кг		8,96	0,47	269	14	128	--	--
		ПДж1,ПДж2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Воздуховоды								
110	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	62,8	1169,91	13,82	73471	868	21306	1,62	102
		м2		259,88	5,18	16320	325	128	0,03	2
111	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	33,4	1144,51	11,11	38227	371	10379	1,48	49
		м2		238,61	4,16	7970	139	128	0,02	1
112	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,0048	1151,91	13,82	1157	14	341	1,62	2
		м2		259,88	5,18	261	5	128	0,03	--
113	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,355	1234,91	13,82	2908	33	799	1,62	4
		м2		259,88	5,18	612	12	128	0,03	--
114	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	3	1174,73	9,61	3524	29	808	1,28	4
		м2		206,72	3,59	620	11	128	0,02	--
115	Е0120-30-1	Установка крепления воздуховодов	205	107,97	1,26	22133	258	2474	0,05	11
		кг		8,96	0,47	1836	97	128	--	--
116	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей воздуховодов плитами "URSA"	48,5	240,16	92,82	11648	4502	6580	0,59	29
		м2		100,80	34,88	4889	1692	100	0,17	8
117	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	2,425	6240,00	--	15132	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			171439	6112			201
			Тенге			32777	2295			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26780				
		Материалы -	Тенге			2257				
		Всего заработная плата -	Тенге				6580			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15132				
		Накладные расходы -	Тенге			6580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7568			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			144659				
	Материалы -		Тенге			115161				
	Всего заработная плата -		Тенге				28491			
	Сдача и испытание -		Тенге			1405				
		Накладные расходы -	Тенге			36469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5470			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10868				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			191995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				33961			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			227357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата -	Тенге				41529			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			189524	6329			227
			Тенге			36857	2376			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26780				
	Материалы -		Тенге			2257				
	Всего заработная плата -		Тенге				6580			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15132				
		Накладные расходы -	Тенге			6580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				987			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2002				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7568			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			162744				
	Материалы -		Тенге			128949				
	Всего заработная плата -		Тенге				32652			
	Сдача и испытание -		Тенге			1609				
		Накладные расходы -	Тенге			41795				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6269			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12272				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			216812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				38922			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			252174				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата -	Тенге				46489			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				252 174				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				2 774				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				2 753				
		Выслуга лет (1%)				2 549				
		Доп. Отпуска (0,4%)				1 020				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				261 271				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)				668 179				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				681 542				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				763 327				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,975				744 244				

Заказчик:_____

Для форм №2

Подрядчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ
подтверждаю
Технадзор_____
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
_____ Высоцкая Е.С.

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ

выполненных работ за август 2016г.

на Внутреннюю Канализацию, К1,К1н,КН

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть								
1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	20	620,54	0,64	12411	13	2725	0,58	12
		м		106,20	0,25	2124	5	128	--	--
2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	241	748,88	1,43	180480	345	31749	0,56	135
		м		102,38	0,54	24674	130	128	--	1
13	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	55	291,70	14,12	16044	777	7437	0,55	30
		м		100,35	5,29	5519	291	128	0,03	1
14	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200,00	--	20000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			228934	1134			177
			Тенге			32317	426			2
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			228934				
		Материалы -	Тенге			175484				
		Всего заработная плата -	Тенге				32743			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20000				
		Накладные расходы -	Тенге			41911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16251				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			287096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				39030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			287096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				39030			
		РАЗДЕЛ 2. Водостоки(К2)								
37	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		1воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
38	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	100	1240,75	20,80	124075	2080	17701	0,73	73
		м		130,50	7,79	13050	779	128	0,04	4
39	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	1	291,70	14,12	292	14	135	0,55	1
		м		100,35	5,29	100	5	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			158072	2646			83
			Тенге			15013	991			5
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158072				
		Материалы -	Тенге			140413				
		Всего заработная плата -	Тенге				16005			
		Накладные расходы -	Тенге			20486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10713				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			189271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				19078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			189271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				19078			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			387006	3780			260
			Тенге			47330	1417			7
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			387006				
		Материалы -	Тенге			315896				
		Всего заработная плата -	Тенге				48748			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20000				
		Накладные расходы -	Тенге			62397				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9360			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26964				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			476367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				58107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			476367				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата -	Тенге				58107			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	476 367
Временные здания и сооружения (1,1 %)	5 240
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	5 201
Выслуга лет (1%)	4 816
Доп. Отпуска (0,4%)	1 926
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	493 551
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	1 262 217
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	1 287 461
Итого по акту с учетом НДС 12%	1 441 956
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	1 405 907

Заказчик:_____

Для форм №2

Подрядчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ
выполненных работ за август 2016г.
на Горячее водоснабжение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Жилая часть								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	10	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
		м		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	--
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	50	336,95	7,90	16847	395	15021	1,29	65
		м		231,75	2,95	11588	148	128	0,01	1
3	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	20	310,32	5,28	6206	106	4878	1,05	21
		м		188,55	1,98	3771	40	128	0,01	--
4	С130804-1913 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,99	75,00	--	674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-1914 Изм. и доп.вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46,45	119,00	--	5528	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-1915 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,76	198,00	--	3714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	815	10,99	--	8957	--	11152	0,05	41
		м		10,69	--	8712	--	128	--	--
		Водомерный узел диам.25								
53	Е0118-13-1	Установка насосов	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
54	СПрайс-лист фирмы "ЭНКО"	Стоимость повысительной насосной установки с частотным преобразователем 2АД-0398 на базе насосов VSC	1	445830,70	--	445831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
63	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	83,06	21,80	0,05	1811	4	436	0,03	2
		м2		5,81	0,02	483	2	90	--	--
64	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	83,06	39,28	0,04	3263	3	468	0,03	3
		м2		6,26	--	520	--	90	--	--
65	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	70	72,96	16,85	5107	1180	3004	0,21	15
		м		38,59	4,33	2701	303	100	0,03	2
66	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	55	90,00	--	4950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С11031-228 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	22	107,00	--	2354	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			512791	1933			176
			Тенге			32985	584			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17485				
	Материалы -		Тенге			5290				
	Всего заработная плата -		Тенге				4009			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7304				
		Накладные расходы -	Тенге			3908				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				586			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22677				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24
		Сметная заработная плата -	Тенге				4595			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			495306				
	Материалы -		Тенге			9491				
	Всего заработная плата -		Тенге				29560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			455747				
	Местные материалы -		Тенге			41				
	Сдача и испытание -		Тенге			70				
		Накладные расходы -	Тенге			37837				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5676			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31989				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			565132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176
		Сметная заработная плата -	Тенге				35236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			587808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							200
		Сметная заработная плата -	Тенге				39830			
		РАЗДЕЛ 2. Встроенные помещения на отм.0.000 и -4.500								
72	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	10	439,78	12,19	4398	122	3802	1,64	16
		м		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	--
73	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	30	336,95	7,90	10108	237	9012	1,29	39
		м		231,75	2,95	6953	89	128	0,01	--
74	С130804-1913 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,99	75,00	--	674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	С130804-1914 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27,87	119,00	--	3317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
77	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	50	364,67	4,19	18234	210	3932	0,34	17
		м		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	--
78	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	10,99	--	1099	--	1368	0,05	5
		м		10,69	--	1069	--	128	--	--
		Строительные работы								
81	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,56	21,80	0,05	165	--	40	0,03	--
		м2		5,81	0,02	44	--	90	--	--
82	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	7,56	39,28	0,04	297	--	43	0,03	--
		м2		6,26	--	47	--	90	--	--
83	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	130	72,96	16,85	9485	2191	5580	0,21	27
		м		38,59	4,33	5017	563	100	0,03	3
84	С11031-225 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 25 мм	88	90,00	--	7920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С11031-226 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	55	91,00	--	5005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77185	2969			122
			Тенге			22039	855			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22872				
	Материалы -		Тенге			2648				
	Всего заработная плата -		Тенге				5671			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12925				
		Накладные расходы -	Тенге			5662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6520			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			54313				
	Материалы -		Тенге			32608				
	Всего заработная плата -		Тенге				17224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3991				
	Местные материалы -		Тенге			5				
		Накладные расходы -	Тенге			22046				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3307			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4582				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата -	Тенге				20531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			111187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				27051			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			589976	4902			298
			Тенге			55024	1439			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40357				
	Материалы -		Тенге			7938				
	Всего заработная плата -		Тенге				9680			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20229				
		Накладные расходы -	Тенге			9570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2996				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52923				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11115			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			549619				
	Материалы -		Тенге			42099				
	Всего заработная плата -		Тенге				46784			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			459738				
	Местные материалы -		Тенге			46				
	Сдача и испытание -		Тенге			70				
		Накладные расходы -	Тенге			59883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8982			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36570				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			646073				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата -	Тенге				55766			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			698995				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				66881			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				698 995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				7 689				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				7 632				
		Выслуга лет (1%)				7 067				
		Доп. Отпуска (0.4%)				2 827				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				724 210				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)				1 852 108				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				1 889 150				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				2 115 848				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,975				2 062 951				

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

1 Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ

выполненных работ за август 2016г.

на электроосвещение и силовое оборудование

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Жилой дом								
		Щиты, шкафы								
		Щит распределительный ЩЭ-1 (31шт)								
58	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	31	514,00	105,00	15934	3255	8078	2,00	62
		шт		254,00	20,30	7874	629	95	0,12	4
59	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Металлический корпус ЩЭ-3-1 36 УХЛ3	31	6920,93	--	214549	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Щит распределительный ЩЭ-2 (3шт)								
66	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	3	514,00	105,00	1542	315	782	2,00	6
		шт		254,00	20,30	762	61	95	0,12	--
67	СПрайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Металлический корпус ЩЭ-2-1 36 УХЛ3	3	6920,93	--	20763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			252788	3570			68
			Тенге			8636	690			4
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			252788				
		Материалы -	Тенге			5270				
		Всего заработная плата -	Тенге				9326			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			235312				
		Накладные расходы -	Тенге			8860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1329			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15699				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			277346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				10655			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			277346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				10655			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			252788	3570			68
			Тенге			8636	690			4
Стоимость монтажных работ -			Тенге			252788				
Материалы -			Тенге			5270				
Всего заработная плата -			Тенге				9326			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			235312				
		Накладные расходы -	Тенге			8860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1329			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15699				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			277346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				10655			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			277346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				10655			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	277 346
Временные здания и сооружения (1,1 %)	3 051
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	3 028
Выслуга лет (1%)	2 804
Доп. Отпуска (0,4%)	1 122
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	287 351
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	734 876
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	749 574
Итого по акту с учетом НДС 12%	839 522
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	818 534

Заказчик: Подрядчик:

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
« » Страниц - 2 20 г.

Высокая Е.С.

Форма 2

Заказчик: ТОО "ПКС" Акимата города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство семи 16-ти этажных жилых домов южнее ул.Жандосова, между ул.Щепкина и Сулейменова в Ауэзовском районе г.Алматы.(без внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей).Корректировка.(Пятно-4)

АКТ
выполненных работ за август 2016г.
на Систему отопления

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления жилого дома								
		Трубы								
59	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	90	343,48	3,96	30913	356	6185	0,30	27
		м		52,20	1,49	4698	134	128	0,01	1
65	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	245	10,99	--	2693	–	3352	0,05	12
		м		10,69	--	2619	--	128	--	–
66	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	140	11,13	--	1558	--	1916	0,05	7
		м		10,69	--	1497	–	128	--	--
67	Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	4	2954,47	38,10	11818	152	1104	1,14	5
		1шт		201,62	13,91	806	56	128	0,07	--
71	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0052	17355,77	2191,29	90	11	59	73,60	–
		т		12555,00	101,25	65	1	90	0,49	–
72	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0052	107900,00	--	561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,234	40,72	0,04	10	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
		Строительные работы								
83	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	68	21,80	0,05	1482	3	357	0,03	2
		м2		5,81	0,02	395	1	90	--	--
		Гильзы								
84	Е0116-6-5	Установка и стоимость гильз диам. 40 мм	40	472,48	3,96	18899	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
85	Е0116-10-2	Установка и стоимость гильз диам. 50 мм	5	623,70	14,12	3119	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	--
86	Е0116-10-3	Установка и стоимость гильз диам. 65 мм	5	801,76	15,99	4009	80	781	0,66	3
		м		116,10	5,99	581	30	128	0,03	--
87	Е0116-10-4	Установка и стоимость гильз диам. 80 мм	15	935,75	20,80	14036	312	2655	0,73	11
		м		130,50	7,79	1958	117	128	0,04	1
88	Е0116-10-5	Установка и стоимость гильз диам. 100 мм	15	1240,75	20,80	18611	312	2655	0,73	11
		м		130,50	7,79	1958	117	128	0,04	1
89	Е0116-10-6	Установка и стоимость гильз диам. 125 мм	2	1565,57	27,87	3131	56	488	1,04	2
		м		180,23	10,44	360	21	128	0,05	--
90	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	21,80	0,05	392	1	94	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	--	90	--	--
91	Е0116-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	45	-10,99	--	-495	--	-616	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-481	--	128	--	--
92	Е0116-29-2	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	35	-11,13	--	-390	--	-479	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-374	--	128	--	--
93	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	2	-11,76	--	-24	--	-27	-0,05	--
		м		-10,69	--	-21	--	128	--	--
		Система отопления лифтовых холлов жилого дома								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	164	343,48	3,96	56331	649	11271	0,30	49
		м		52,20	1,49	8561	244	128	0,01	1
99	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	164	10,99	--	1802	--	2244	0,05	8
		м		10,69	--	1753	--	128	--	--
101	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0006	17355,77	2191,29	10	1	7	73,60	--
		т		12555,00	101,25	8	--	90	0,49	--
102	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0006	107900,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,027	40,72	0,04	1	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
104	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
		м		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
105	С11031-275 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33	441,00	--	14553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	5	706,00	--	3530	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,8	21,80	0,05	61	--	15	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
		Система отопления лестничных клеток жилого дома								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	174	343,48	3,96	59766	689	11958	0,30	52
		м		52,20	1,49	9083	259	128	0,01	1
114	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	174	10,99	--	1912	--	2381	0,05	9
		м		10,69	--	1860	--	128	--	--
116	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция труб-чатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
		м		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
117	С11031-275 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33	441,00	--	14553	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	5	706,00	--	3530	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0006	17355,77	2191,29	10	1	7	73,60	--
		т		12555,00	101,25	8	--	90	0,49	--
120	С12021-263	Опоры неподвижные	0,0006	107900,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,027	40,72	0,04	1	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
122	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 219 мм	1	4234,47	38,10	4234	38	276	1,14	1
		1шт		201,62	13,91	202	14	128	0,07	--
123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,8	21,80	0,05	61	--	15	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--
		гильза								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0116-6-5	Установка и стоимость гильз диам. 40 мм	40	472,48	3,96	18899	158	2749	0,30	12
		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
125	Е0116-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	40	-10,99	--	-440	--	-547	-0,05	-2
		м		-10,69	--	-428	--	128	--	--
		Гильзы								
145	Е0116-6-5	Установка и стоимость гильз диам. 40 мм	5	472,48	3,96	2362	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
146	Е0116-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	-10,99	--	-55	--	-68	-0,05	--
		м		-10,69	--	-53	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			304046	4082			234
			Тенге			42446	1407			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42552				
		Материалы -	Тенге			2521				
		Всего заработная плата -	Тенге				3112			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			36166				
		Накладные расходы -	Тенге			3058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				459			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2737				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3570			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			802				
		Материалы -	Тенге			17				
		Всего заработная плата -	Тенге				81			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			691				
		Накладные расходы -	Тенге			73				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				92			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			260692				
		Материалы -	Тенге			210081				
		Всего заработная плата -	Тенге				40661			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8000				
		Местные материалы -	Тенге			43				
		Сдача и испытание -	Тенге			35				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			52045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7807			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18764				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			331501				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							249
		Сметная заработная плата -	Тенге				48467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			380775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				52130			
		РАЗДЕЛ 2.Отопление.Встроенные помещения								
190	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	73	439,78	12,19	32104	890	27758	1,64	120
		м		292,50	4,57	21353	334	128	0,02	2
191	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	53	336,95	7,90	17858	419	15922	1,29	68
		м		231,75	2,95	12283	156	128	0,01	1
192	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб наружным диам. 32 мм	70	310,32	5,28	21722	370	17071	1,05	74
		м		188,55	1,98	13199	139	128	0,01	1
193	СПрайс-лист ТОО "SEHA"	Трубы напорные полипропиленовые армированные со стекловолокном фирмы "FIRAT", диам.20мм	65,627	147,81	--	9700	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
194	СПрайс-лист ТОО "SEHA"	Трубы напорные полипропиленовые армированные со стекловолокном фирмы "FIRAT", диам.25мм	49,237	216,32	--	10651	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	СПрайс-лист ТОО "SEHA"	Трубы напорные полипропиленовые армированные со стекловолокном фирмы "FIRAT", диам.32мм	65,66	346,05	--	22721	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	57	343,48	3,96	19578	226	3917	0,30	17
		м		52,20	1,49	2975	85	128	0,01	--
197	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	57	10,99	--	626	--	780	0,05	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		10,69	--	609	--	128	--	--
198	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
199	С13081С-45	Крепления для полипропиленовых трубопроводов	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Строительные работы								
200	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	57	72,96	16,85	4159	960	2446	0,21	12
		м		38,59	4,33	2200	247	100	0,03	1
201	С11031-275 Изм. и доп.вып.18	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	62,7	441,00	--	27651	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	С11031-539 Изм. и доп.вып.18	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	9	706,00	--	6354	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
203	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,47	21,80	0,05	97	--	23	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
		Гильзы								
204	Е0116-6-5	Установка и стоимость гильз диам. 40 мм	5	472,48	3,96	2362	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
205	Е0116-29-1	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	5	-10,99	--	-55	--	-68	-0,05	--
		м		-10,69	--	-53	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			182530	2884			295
			Тенге			52852	968			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4240				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38261				
	Материалы -		Тенге			1070				
	Всего заработная плата -		Тенге				2473			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2470				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43175				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2843			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			140269				
	Материалы -		Тенге			41644				
	Всего заработная плата -		Тенге				51347			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46073				
	Местные материалы -		Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			65724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9859			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12360				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			218353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							319
		Сметная заработная плата -	Тенге				61206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			265768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							334
		Сметная заработная плата -	Тенге				64049			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			486576	6966			528
			Тенге			95298	2375			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4000				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4240				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80813				
	Материалы -		Тенге			3591				
	Всего заработная плата -		Тенге				5584			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70171				
		Накладные расходы -	Тенге			5528				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				829			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6413			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			802				
	Материалы -		Тенге			17				
	Всего заработная плата -		Тенге				81			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			691				
		Накладные расходы -	Тенге			73				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				92			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			400961				
	Материалы -		Тенге			251725				
	Всего заработная плата -		Тенге				92008			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54073				
	Местные материалы -		Тенге			46				
	Сдача и испытание -		Тенге			35				
		Накладные расходы -	Тенге			117770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17665			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31124				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			549854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата -	Тенге				109673			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			646543				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							602
		Сметная заработная плата -	Тенге				116178			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	646 543
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7 112
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	7 059
Выслуга лет (1%)	6 537
Доп. Отпуска (0,4%)	2 615
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	669 866
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРП=1982/775 тенге (2,557)	1 713 127
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	1 747 390
Итого по акту с учетом НДС 12%	1 957 077
Итого с понижающим коэффициентом К=0,975	1 908 149

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Для форм №2

ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»
Выполненный объем работ подтверждаю
Технадзор
«____»_____20____г.

«Расценки проверены»
Сметный отдел
Высоцкая Е.С.