Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340; БИК EURIKZKA; ИИК KZ8794812KZT22030490
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка

СПРАВКА №7 от "18" июля 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфик	код
090140000306	030640007340	KZ3000000	KZ2030000	№090140000306/241200/00	06.09.2024г.	БРК	
				№090140000306/241200/04	02.04.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	2 514 210 176,30	2 162 887 445,83	234 137 827,08				28 096 539,25	262 234 366,33
Выплата аванса								
Удержание аванса								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	125 710 508,82	108 144 372,29	11 706 891,35				1 404 826,96	13 111 718,32
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Итого к оплате:	**2 388 499 667,48**	**2 054 743 073,53**	**222 430 935,73**				**26 691 712,29**	**249 122 648,01**

Заказчик:
Директор Павлодарского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Нурханов Е.С.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт технического надзора
ТОО "ALEM 11"
БИН/ИИН 091040007560
№ аттестата KZ71VJE00076616
Апсалямов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Моисеев Ю.И.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор:№ 090140000306/241200/00 от 06.09.2024 года. № 090140000306/241200/04 от 02.04.2025 года.

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка

Акт выполненных работ по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения Средний ремонт автодороги А-17 "Кызылорда-Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка за 18.07.2025г.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год			Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*цена за единицу*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	Локальная смета № 2-01-00-01 Средний ремонт автодорогиА-17 "Кызылорда-Павлодар - Успенка - гр. РФ" км1367+230 - 1372+930 (5,7 км), 1372+930 - 1379+150 (6,22 км), транспортная развязка на г. Аксу, транспортная развязка на км 1381+950 -				-					
	ВСЕГО по смете:	Тенге								
	Раздел 1. км 1367+230 - 1372+930 (5,7 км), ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 1.1. Дорожная одежда, ИТОГО	тенге								
1	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см**	м2	135526	1086,65	147269327,9	*135 526,00*	*147 269 327,90*	100%		
2	**Розлив вяжущих материалов перед устройством покрытия**	т	4,45266	234814,88	1045550,82	4,45266	1 045 550,82	100%	0,35266	82 809,82
3	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	т смеси	968,58482	42094,32	40771919,3	*968,58482*	*40 771 919,3*	100%	*77,58482*	*3 265 880,18*
4	**Розлив вяжущих материалов перед устройством выравнивающего слоя**	т	40,7	234814,93	9556967,65	*40,7*	*9 556 967,65*	100%		
5	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	м2	135526	713,57	96707287,82	*135 526*	*96 707 287,82*	100%		
	неучтенные ресурсы									
5.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	19495,4151	41564,19	810311137,4	*19 495,4151*	*810 311 137,4*	100%		
6	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201**	м2	-271052	8,45	-2290389,4	- *271 052*	- *2 290 389,4*	100%		
	неучтенные ресурсы									
6.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-3144,2032	41564,19	-130686259,2	- 3 144,2032	- 130 686 259,2	100%		
7	**Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен ((135 526*0,05-900)*1,95*4)**	1 т·км	45835,14	24,15	1106918,63	45 835,14	1 106 918,63	100%		
	Подраздел 1.2. Обочины, ИТОГО	тенге			0					
8	**Обочина. Ремонтная планировка автогрейдером среднего типа**	км	11,4	6373,84	72661,78	11,40	72 661,78	100%	11,40	72 661,78
9	**Укрепление обочин фрезированным материалом, толщина 6 см**	м2	9000	724,43	6519870	*9 000,00*	*6 519 870,00*	100%	*9 000,00*	*6 519 870,00*
	Подраздел 1.3. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
10	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	км	22,8	121712,4	2775042,72	22,80	2 775 042,72	100%	22,80	2 775 042,72
11	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	км	11,4	55113,21	628290,59	*11,40*	*628 290,59*	100%	*11,40*	*628 290,59*
	Подраздел 1.4. Съезды, ИТОГО	тенге								
12	**Устройство оснований на съезде и остановочной площадке из щебеночной смеси С-4 толщиной 0,1м**	м2	630	731,68	460958,4	*630*	*460 958,40*	100%		
13	**Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4**	1 м3	78,8	11162,23	879583,72	*78,8*	*879 583,72*	100%		
14	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,3	234816,55	70444,97	*0,3*	*70 444,97*	100%		

15	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	**м2**	**600**	**713,57**	**428142**	600	*428 142,00*	100%		
	неучтенные ресурсы									
15.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	86,31	**41564,19**	**3587405,24**	86,31	*3 587 405,24*	100%		
16	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201**	**м2**	**-1200**	**8,45**	**-10140**	- *1 200*	- *10 140*	100%		
	неучтенные ресурсы									
16.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-13,92	**41564,19**	**-578573,52**	- *13,92*	- *578 573,52*	100%		
	Подраздел 1.5. Устройство автопавильонов, ИТОГО	тенге								
17	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**42**	**6321,88**	**265518,96**	*42*	*265 518,96*	100%		
	неучтенные ресурсы									
17.1	Камни бортовые	м	42	**0**	**0**					
18	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**42**	**2155,18**	**90517,56**	*42*	*90 517,56*	100%		
19	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы под посадочную площадку**	**м3**	**3,1**	**11245,44**	**34860,86**	*3,1*	*34 860,86*	100%		
20	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, двухслойных, нижний слой, толщина 15 см под посадочную площадку**	**м2**	**28**	**505,89**	**14164,92**	*28*	*14 164,92*	100%		
21	**Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-4**	**1 м3**	**5,25**	**11162,23**	**58601,71**	5,25	*58 601,71*	100%		
22	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**28**	**603,69**	**16903,32**	28	*16 903,32*	100%		
	неучтенные ресурсы									
22.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2,7328	**31698,76**	**86626,37**	2,7328	*86 626,37*	100%		
23	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**56**	**10,87**	**608,72**	56	608,72	100%		
	неучтенные ресурсы									
23.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,6776	**31698,76**	**21479,08**	0,6776	*21 479,08*	100%		
24	**Остановочный комплекс 01**	**комплект**	**1**	**1681864,04**	**1681864,04**	1	*1 681 864,04*	100%		
25	**Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**2**	**28427,92**	**56855,84**	2	*56 855,84*	100%		
	Раздел 2. Км 1372+930 - 1379+150 (6,22 км), ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 2.1. Дорожная одежда, ИТОГО	тенге								
26	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см**	**м2**	**114448**	**1086,65**	**124364919,2**	114 448,00	*124 364 919,20*	100%		
27	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**34,3**	**234814,96**	**8054153,13**	34,3	8 054 153,13	100%		
28	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см**	**м2**	**114448**	**713,57**	**81666659,36**	114 448	81 666 659,36	100%		
	неучтенные ресурсы									
28.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	16463,3448	**41564,19**	**684285591,3**	16 463,3448	*684 285 591,30*	100%		
29	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201**	**м2**	**-228896**	**8,45**	**-1934171,2**	- 228 896	- *1 934 171,20*	100%		
	неучтенные ресурсы									
29.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-2655,1936	**41564,19**	**-110360971,3**	- 2 655,1936	- *110 360 971,3*	100%		
30	**Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен (114448*0,05*1,95*4)**	**1 т·км**	**44634,72**	**24,15**	**1077928,49**	44 634,72	*1 077 928,49*	100%		
	Подраздел 2.2. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
31	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	**км**	**24,88**	**121712,4**	**3028204,51**	24,88	*3 028 204,51*	100%	24,88	*3 028 204,51*

32	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	12,44	55113,21	685608,33	12,44	685 608,33	100%	12,44	685 608,33
	Раздел 3. Транспортная развязка на км 1368 (на г. Аксу), ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 3.1. Дорожная одежда, ИТОГО	тенге								
33	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см	м2	15484	1086,65	16825688,6	15 484	16 825 688,6	100%		
34	Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен	1 т·км	9058,14	24,15	218754,08	9 058,14	218 754,08	100%		
35	Розлив вяжущих материалов	т	4,65	234814,86	1091889,1	4,65	1 091 889,1	100%		
36	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей асфальтоукладчиками, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см	м2	15484	713,57	11048917,88	15 484	11 048 917,88	100%		
	неучтенные ресурсы									
36.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	2227,3734	41564,19	92578971,2	2 227,3734	92 578 971,2	100%		
37	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-1201	м2	-30968	8,45	-261679,6	- 30 968	- 261 679,6	100%		
	неучтенные ресурсы									
37.1	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	-359,2288	41564,19	-14931054,1	- 359,2288	- 14 931 054,1	100%		
	Подраздел 3.2. Обеспечение безопасности и организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
38	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	4,64	121712,4	564745,54	4,64	564 745,54	100%	4,64	564 745,54
	Раздел 4. транспортная развязка на км 1381+950 1383, ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 4.1. ремонт дорожной одежды (поверх ТР, северный въезд и западный съезд), ИТОГО	тенге								
39	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными дорожными фрезами при ширине дорожного барабана 1900-2000 мм при толщине слоя 5 см	м2	28463	1086,65	30929318,95	28 463,00	30 929 318,95	100%	28 463,00	30 929 318,95
40	Транспортировка фрезированной массы на территорию ДЭУ-61 п. Атамикен (28463*0,05*1,95*11)	1 т·км	30526,5675	24,15	737216,61	30 526,5675	737 216,61	100%	30 526,5675	737 216,61
41	Розлив вяжущих материалов	т	8,54	234814,9	2005319,25	8,54	2 005 319,25	100%	8,54	2 005 319,25
42	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	28463	603,69	17182828,47	28 463,00	17 182 828,47	100%	28 463	17 182 828,47
	неучтенные ресурсы									
42.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	2777,9888	35102,35	97513935,15	2 777,9888	97 513 935,15	100%	2 777,9888	97 513 935,15
43	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	56926	10,87	618785,62	56 926,00	618 785,62	100%	56 926,00	618 785,62
	неучтенные ресурсы									
43.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	688,8046	35102,35	24178660,15	688,8046	24 178 660,15	100%	688,8046	24 178 660,15
	Подраздел 4.2. Ремонт дорожной одежды на правосторонних въездах (2 шт), правосторонних съезах (2 шт), ИТОГО	тенге								
44	Бокситовыый шлам Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	208,71	389,98	81392,73	208,71	81 392,73	100%	208,71	81 392,73
45	Устройство основания дорожной одежды толщиной 15 см (распределителем), после предварительного фрезерования методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и добавления цемента ресайклером типа BOMAG MPH-120 (расход материалов определяется для каждой конкретной дорожной одежды в зависимости от физико-механических и химических свойств ресайклируемого слоя)	м2 основания или покрытия	6876,6	229,4	1577492,04	6 876,60	1 577 492,04	100%	6 876,60	1 577 492,04
46	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	485,62	10539,28	5118085,15	485,62	5 118 085,15	100%	485,62	5 118 085,15

47	**Шлам бокситовый**	**1 тн**	**354,8**	**2432,88**	**863185,82**	*354,80*	*863 185,82*	100%	*354,80*	*863 185,82*
48	**Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0**	**1 т**	**88,7**	**35494,75**	**3148384,33**	*88,70*	*3 148 384,33*	100%	*88,70*	*3 148 384,33*
49	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,12**	**234815**	**732622,8**	*3,12*	*732 622,80*	100%	*3,12*	*732 622,80*
50	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**6243**	**603,69**	**3768836,67**	*6 243,00*	*3 768 836,67*	100%	*6 243,00*	*3 768 836,67*
	неучтенные ресурсы				**0**					
50.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	609,3168	**35102,35**	**21388451,57**	*609,3168*	*21 388 451,57*	100%	*609,3168*	*21 388 451,57*
51	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**12486**	**10,87**	**135722,82**	*12 486,00*	*135 722,82*	100%	*12 486,00*	*135 722,82*
	неучтенные ресурсы				**0**					
51.1	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	151,0806	**35102,35**	**5303284,1**	*151,0806*	*5 303 284,10*	100%	*151,0806*	*5 303 284,10*
	Подраздел 4.3. Замена металлического барьерного ограждения, ИТОГО	тенге								
52	**Демонтаж металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м**	**м**	**1400**	**1175,99**	**1646386**	*1 400,00*	*1 646 386,00*	100%	*1 400,00*	*1 646 386,00*
53	**Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м**	**м**	**1500**	**2354,4**	**3531600**	*1 500,00*	*3 531 600,00*	100%	*1 500,00*	*3 531 600,00*
	неучтенные ресурсы									
53.1	Металлоконструкции светоотражающих устройств ГОСТ 26804-2012	т	0		**0**					
53.2	Металлоконструкции элементов дорожного ограждения ГОСТ 26804-2012	т	0		**0**					
54	**Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012**	**1 шт.**	**375**	**600,07**	**225026,25**	375	*225 026,25*	100%	*375,00*	*225 026,25*
55	**Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм**	**1 шт.**	**375**	**66654,98**	**24995617,5**	375	*24 995 617,50*	100%	*375,00*	*24 995 617,50*
56	**Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012**	**1 шт.**	**750**	**29950,43**	**22462822,5**	750	*22 462 822,50*	100%	*750,00*	*22 462 822,50*
57	**Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012**	**1 шт.**	**750**	**4464,92**	**3348690**	750	*3 348 690,00*	100%	*750,00*	*3 348 690,00*
58	**Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)**	**1 т**	**0,06**	**2020943,65**	**121256,62**	0,06	*121 256,62*	100%	*0,06*	*121 256,62*
59	**Шайба 16 ГОСТ 11371-78**	**1 т**	**0,015**	**1877325,03**	**28159,88**	0,015	*28 159,88*	100%	*0,015*	*28 159,88*
60	**Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87**	**1 т**	**0,0165**	**2745231,03**	**45296,31**	0,0165	*45 296,31*	100%	*0,0165*	*45 296,31*
	Подраздел 4.4. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
61	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	**км**	**6,1**	**121712,4**	**742445,64**	6,1	*742 445,64*	100%	*6,10*	*742 445,64*
62	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3**	**км**	**2,4**	**55113,21**	**132271,7**	2,4	*132 271,70*	100%	*2,40*	*132 271,70*
	Локальная смета № 2-01-00-01 Средний ремонт автодорогиА-17 "Кызылорда-Павлодар - Успенка - гр. РФ" км1367+230 - 1372+930 (5,7 км), 1372+930 - 1379+150 (6,22 км), транспортная развязка на г. Аксу, транспортная развязка на км 1381+950 -									
	ВСЕГО по смете:	Тенге								
	Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге								
	Подраздел 1.1. Дорожная одежда км 1172+680-1178+150, ИТОГО	тенге								
1	**Бокситовый шлам Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1903,82**	**389,98**	**742451,72**	*1903,82*	*742 451,72*	100%		

2	Устройство основания дорожной одежды толщиной 15 см (распределителем), после предварительного фрезерования методом холодной регенерации покрытия (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и добавления цемента ресайклером типа BOMAG MPH-120 (расход материалов определяется для каждой конкретной дорожной одежды в зависимости от физико-механических и химических свойств ресайклируемого слоя)	м2 основания или покрытия	47042	229,4	10791434,8	47042	10 791 434,80	100%		
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	3912,77	7953,05	31118455,45	3912,77	31 118 455,45	100%		
4	Шлам бокситовый	1 тн	3236,5	5948,79	19253258,84	3236,5	19 253 258,84	100%		
5	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	1 т	809,1	35876,28	29027498,15	809,1	29 027 498,15	100%		
6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	21,88	248385,95	5434684,59	21,88	5 434 684,59	100%		
7	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	43760	3797,23	166166784,8	43760	166 166 784,80	100%		
8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	175040	406,89	71222025,6	175040	71 222 025,60	100%		
	Подраздел 1.2. Обочины, ИТОГО	тенге								
9	Обочина. Ремонтная планировка автогрейдером среднего типа	км	10,94	6373,76	69728,93	10,94	69 728,93	100%	10,94	69 728,93
10	Укрепление обочин втапливанием щебеночной смеси С-6	м2	10940	263,21	2879517,4	10 940,00	2 879 517,40	100%	10 940,00	2 879 517,40
	неучтенные ресурсы									
11	Смесь щебеночно-песчано-гравийная С-6	1 м3	1094	7029,4	7690163,6	1 094,00	7 690 163,60	100%	1 094,00	7 690 163,60
	Подраздел 1.3. Ремонт искусственных сооружений (водопропускные железобетонные одноочковой водопропускной трубы д=1,0 м длиной 16 м на км 1173+050, 1175+490, 1177+650 (3 шт), ИТОГО	тенге								
12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 (работы по расчистке русла)	м3	120	211,29	25354,8	120	25 354,80	100%	120	25 354,80
13	Очистка водопропускных труб от поросли и наносного ила с выноской грунта вручную	м3 грунта	9	37281,68	335535,12	9	335 535,12	100%	9	335 535,12
14	Заделка швов между звеньями и секциями железобетонных труб цементным раствором	м шва	150	1109,59	166438,5	150	166 438,50	100%	150	166 438,50
15	Ремонт сколов и трещин на внутренних поверхностях звеньев трубы цементным раствором М-200	м2	9	2947,23	26525,07	9	26 525,07	100%	9	26 525,07
16	Сплошной ремонт (штутурка) внутренних бетонных поверхностей тела трубы цементным раствором	100 м2 отштукатуренной поверхности	1,5	2696526,3	4044789,45	1,5	4 044 789,45	100%	1,5	4 044 789,45
17	Устройство подготовки из щебня фр. 5-20 М800 Н=0,1 м	м3 подушк	13,74	20422,93	280611,06	13,74	280 611,06	100%	13,74	280 611,06
18	Укрепление монолитным бетоном В20 входного русла при толщине 8 см	м2 укрепляемой поверхности	3,9	12008,54	46833,31	3,9	46 833,31	100%	3,9	46 833,31
19	Укрепление монолитным бетоном В20 выходного русла при толщине 12 см	м2 укрепляемой поверхности	11,1	12008,71	133296,68	11,1	133 296,68	100%	11,1	133 296,68
20	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,3132	411745,01	128958,54	0,3132	128 958,54	100%	0,3132	128 958,54
21	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	3,3	27204,98	89776,43	3,3	89 776,43	100%	3,3	89 776,43
22	Устройство подготовки из природного щебня М800 под укрепление откосов	м3 подушк	7,5	20423,02	153172,65	7,5	153 172,65	100%	7,5	153 172,65

23	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 8 см	м2 укрепляемой поверхности	75	11229,9	842242,5	75	842 242,50	100%	75	842 242,50
24	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	6	30486,51	182919,06	6	182 919,06	100%	6	182 919,06
25	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,165	411740,75	67937,22	0,165	67 937,22	100%	0,165	67 937,22
26	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	6	22563,64	135381,84	6	135 381,84	100%	6	135 381,84
	Подраздел 1.4. Организация дорожного движения, ИТОГО	тенге								
27	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	10,94	121712,4	1331533,66	10,94	1 331 533,66	100%	10,94	1 331 533,66
28	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	5,47	55113,2	301469,2	5,47	301 469,20	100%	5,47	301 469,20
	Заготовка материалов для приготовления асфальтобетонной смеси									
1	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130 (для приготовления асфальтобетонной смеси) Цена:220225,31*75%=165168,98 (в составе асфальтобетонной смеси)Согласно п.5.6 договора заготавливаемые материалы оплачиваются Заказчиком в размете 75% от стоимости данных материалов	т	2088,637	165168,98	344 978 042,88	-	- 0,00	0%	-237,13559	- 39 167 443,52
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм (в составе асфальтобетонной смеси)	м3	14184,448125	4791,19	67 960 386,01	- 0	0,00	0%	-1 610,57759	- 7 716 583,28
Итого с НДС:					2 514 210 176,30		2 514 210 176,30	100%		262 234 366,33
в том числе НДС:					269 379 661,75		269 379 661,75	100%		28 096 539,25

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Жакупов К.С.**

Куратор — **Нурмагамбетов Ж.С.**

Начальник отдела ЭиБД — **Нурмагамбетов Ж.С.**

Расценки проверил — **Горелова Т.Ю.**

Технический надзор ТОО "ALEM 11" — **Апсалямов А.К.**

Подрядчик:

ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Директор — **Моисеев Ю.И.**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Форма №2

Подрядчик: ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

Договор:№ 090140000306/241200/00 от 06.09.2024 года. № 090140000306/241200/04 от 02.04.2025 года.

Наименование объекта:Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда - Павлодар - Успенка - гр. РФ" км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7 за июль месяц 2025 г.
от 18.07.2025 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1		Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	125 944 419,81
2		Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси.	3 348 689,99
3		Фрезерование асфальтобетонного покрытия	31 666 535,56
4		Ресайклирование	10 788 540,07
5		Обочины	17 231 941,71
6		Замена металлического барьерного ограждения	56 404 855,06
7		Ремонт искусственных сооружений	6 659 772,23
8		Нанесение разметки	10 189 611,89
		Итого с НДС-12%	**262 234 366,33**
		В т.ч НДС-12%	28 096 539,25

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
заместитель директора

_____ **Жакупов К.С.**

Подрядчик:
ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Директор

_____ **Моисеев Ю.И.**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 7 от "18" июля 2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ"						
км 1172+680 - 1178+150, 1367+230 - 1372+930, 1372+930 - 1379+150, 1368 транспортная развязка г.Аксу, 1381+950 - 1383 транспортная развязка						
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей	км	6,52	5,47	1,05	6,52	0,00
Фрезерование асфальтобетонного покрытия	км	12,97	11,92	1,05	12,97	0,00
Обочины	км	22,34	0,00	22,34	22,34	0,00
Замена металлического барьерного ограждения	м	750	0,00	750	750	0,00
Ремонт искусственных сооружений	шт	3	0,00	3	3	0,00
Нанесение разметки	км	101,07	0,00	101,07	101,07	0,00

Директор ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

_____ Моисеев Ю.И.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Жакупов К.С.